

安徽省2012年“861”项目投资计划

单位：亿元

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
	合计(4897个)					54186.92	5343.86	4747.65			
	续建项目(1457个)					15221.37	5343.86	2755.65			
	新开工项目(1356个)					9932.69		1992.00			
	储备项目(2084个)					29032.86					
	1、合肥市(485个)					6469.32	665.08	701.63			
	续建项目(163个)					2262.54	665.08	487.50			
1	节能环保型商用厨房灶具及配套产品	安徽人和节能科技股份有限公司	电子信息	合肥蜀山区	建筑面积为6.9万平方米,建设联合车间、综合库、办公楼及其他附属配套设施	3.00	1.45	0.50	九栋单体3万平米基本建成	厂房竣工、研发楼施工	
2	光电子高新技术产业化	中国电子科技集团公司第八研究所	电子信息	合肥包河区	总建筑面积4.5万平方米,主要建设中电八所总部及研发生产军民用光缆组件、增强光纤连接组件、传感器、制导光缆及光纤光缆专用设备	4.00	3.10	0.30	研发中心主体完工,正在装饰	厂房、附属设施开工建设	
3	并联型有源电力滤波器及配电网静止同步补偿器系列产品	安徽一天电气技术有限公司	电子信息	合肥高新区	新建生产厂房,购置生产、测试、试验等仪器设备	1.70	0.90	0.80	部分厂房已封顶	竣工	
4	继远软件园二期	安徽南瑞继远软件有限公司	电子信息	合肥高新区	总建筑面积1.6万平方米,建设软件研发综合生产车间、软件复用技术研究中心、质量评测中心、软件实验室等	1.06	0.86	0.20	正在进行主体结构建设	竣工	
5	KJP100矿井移动目标综合自动化系统产业化	合肥工大高科信息技术有限责任公司	电子信息	合肥高新区	新增关键设备,建成年产500套系统的生产规模	1.50	0.60	0.90	研发楼已建到二层	主体建成	
6	美的中央空调合肥基地	合肥美的暖通设备有限公司	电子信息	合肥高新区	新建钢结构厂房及宿舍、食堂等配套设施,购置生产、物流、研发、信息管理等中央空调生产配套设备,建筑面积61万平方米	20.00	11.72	0.28	已完成1-4号厂房建设及设备调试,进入批产阶段;6、7号宿舍楼投入使用;厂区水电气、道路及食堂等基本完工	大部完工	
7	荣事达新建年产400万台电冰箱	合肥荣事达三洋电器股份有限公司	电子信息	合肥高新区	年产400万台电冰箱	8.75	4.50	4.00	一期正在安装设备调试	一期批量投产,二期开工建设	
8	美亚光电产业园	合肥美亚光电技术股份有限公司	电子信息	合肥高新区	建设研发大楼、厂房等设施,项目达产后,可年产大米数字化色选机1800台、杂粮及茶叶数字化色选机650台、工业检测机150台、X射线子午线轮胎自动检测设备60台	4.54	3.25	0.50	主体大楼已竣工,进入验收阶段,厂房已封顶	完成其它附属配套建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
9	分析仪器和医用分析仪器产业化	安徽皖仪科技股份有限公司	电子信息	合肥高新区	总建筑面积为8.5万平方米,一期建设生产研发楼和生产厂房,建筑面积约3万平方米;二期主要建设2号生产厂房及研发楼,及相关附属配套设施,建筑面积约5万平方米	1.80	0.70	0.80	一期工程厂房基本建完,正在进行内外装修	争取二期开工建设	
10	合肥美的荣事达电冰箱有限公司高新区新基地	合肥美的荣事达电冰箱有限公司	电子信息	合肥高新区	新建9栋生产厂房、8栋倒班楼、1栋活动中心、1栋质量检测中心、1栋食堂,建筑面积69万平方米	33.00	3.00	4.00	生产厂房、倒班楼、食堂正在施工	新建3号厂房	
11	长虹工业园	合肥长虹实业有限公司	电子信息	合肥经开区	建设年产100万台CRT及100万台平板电视、180万套家电零部件、100万套PDP模组和30万套汽车电子(GPS和车载电视)	13.50	3.40	1.00	部分建成,3条生产线投入使用,完成模组项目可研和选址	库房及仓储设施建设完成投入使用,启动模组建设	
12	宝龙达笔记本电脑产业基地	合肥宝龙达项目投资有限公司	电子信息	合肥经开区	新建建筑面积为61.02万平方米的厂房、研发检测中心、仓储及相关配套设施,进口先进设备,达到年产1000万台笔记本电脑、1500万片电脑系列板卡、5000万片液晶模组的生产能力	20.00	0.20	4.00	4.35万平方米厂房土建工程已基本结束,2.55万平方米宿舍已竣工验收	二期开工建设	
13	晶弘年产500万台冰箱	合肥晶弘电器有限公司	电子信息	合肥经开区	年产500万台冰箱,总建筑面积60万平方米,新建9条冰箱生产线、生产车间及相关配套设施	37.00	7.00	7.90	三栋装配车间正在进行设备安装,三栋外协加工车间已全部封顶,一号成品库正在结构施工	一期达产,二期启动建设	
14	雅典娜豪华冰箱生产基地	合肥美菱股份有限公司	电子信息	合肥经开区	新建厂房、成品库总建筑面积14万平方米,购置3条装配生产线及配套设备,建设年产200万台豪华大冰箱生产线	7.93	2.80	3.00	3号厂房已建成,准备安装设备,3号成品库基础已完成	部分厂房主体建成	
15	青雅液晶显示面板	蓝雅(合肥)科技有限公司	电子信息	合肥经开区	建设低世代液晶显示面板产业基地,达产后可实现2.5代线2.9万张/月产量和3.5代线2.8万张/月产量,切割各种尺寸液晶面板6000万张	22.00	6.00	6.00	1#厂房正在进行单体消防审查,1#仓库、宿舍楼已开工建设	主体工程大部建成	
16	联想(合肥)产业基地	联宝(合肥)有限公司	电子信息	合肥经开区	主要建设2栋厂房(含餐厅)、7栋仓库,总建筑面积约29万平方米,设计产能为笔记本电脑整机、套件和台式一体机年产量2000万台,预计实现产值100亿美元,其中产品约40%出口。并在经开区建设科技研发中心、设立软件开发公司	65.00	2.00	12.00	2栋厂房(含餐厅)基础工程全部完成,一期5栋约13万平方米的宿舍正在进行土方工程和施工准备	一期项目竣工投产	
17	鑫晟TFT-LCD8.5代线	合肥鑫晟光电科技有限公司	电子信息	合肥新站区	总建筑面积约65万平方米,建设一条月产90K玻璃,基板尺寸为2200mm×2500mm的第8.5代TFT-LCD面板及模组生产线	280.00	8.64	50.00	桩基施工已完成,开始总包施工	完成结构封顶,实现设备安装	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
18	太阳能热水器、空气源中央供热中心等生产	长丰品冠投资集团有限公司	电子信息	合肥长丰县	总建筑面积15万平方米,年产60万台太阳能热水器及1600万支真空管集热器和20万台分体式太阳能热水器、20万台空气源中央供热中心、100万支HED高效节能灯、配套20兆瓦太阳能光伏组件、100万台智能卫浴及其他卫浴产品、3万平方米太阳能与建筑一体化示范等	5.10	2.10	1.00	智能卫浴建成,进入设备安装调试	空气源中央供热、高效节能灯2个子项目投产	
19	年产20万台冰柜、10万台展示柜以及冰箱、洗衣机	合肥荣事达电子科技有限公司	电子信息	合肥长丰县	总建筑面积约9万平方米,年产20万台冰柜、10万台展示柜以及冰箱、洗衣机等	2.10	0.90	1.20	主体厂房在建	竣工	
20	大尺寸液晶背光源制造基地	安徽赢天光电科技有限公司	电子信息	合肥肥东县	总建筑面积约26.68万平方米,建成18条CCFL生产线、6条BLU生产线、配属装配线、1条OLED试产线、1条EEFL试产线、波浪型全覆盖太阳能发电壳等	30.23	2.00	6.00	在建五栋厂房基础部分基本完成	一期建成投产	
21	吉新照LED光电节能灯具生产	安徽省吉新照光电科技股份有限公司	电子信息	合肥庐江县	新建厂房及生活设施8.5万平方米,年产器具3000万件、LED芯片5000万件、LED显示屏5000套、太阳能路灯10万支、电子节能灯2000万支、电子镇流器1000万支	4.00	2.50	1.00	4栋厂房正在内部装饰;科研楼、办公楼、宿舍楼和食堂基本建成;厂区道路和管网正在建设	完成厂房建设,LED芯片、LED显示屏、太阳能路灯等生产线建成	
22	空气净化环保设备研发生产基地	安徽宾肯电气有限公司	汽车和装备制造	合肥蜀山区	建设1.95万平方米的生产厂房、研发中心和综合楼	1.20	0.80	0.40	2栋单体1万平米基本建成	竣工投产	
23	环保节能型电动车生产	安徽迅影新能源科技有限公司	汽车和装备制造	合肥蜀山区	建筑面积3.68万平方米,新建装配、检测车间、包装车间等其他附属配套设施	1.80	0.88	0.60	正在建设	二期厂房及配套工程开工	
24	发动机塑料进气歧管	合肥恒信发动机部件制造有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	新建建筑面积约6.2万平方米的厂房、办公楼、综合科研楼及附属设施,形成年产400万套(台)发动机塑料进气歧管的产能	4.80	4.42	0.20	主体厂房大部完工	附属设施开工建设	
25	新能源汽车	安徽安凯汽车股份公司	汽车和装备制造	合肥包河区	建筑面积9.4万平方米,新建厂房、技术研发中心等配套设施及新增部分设备	5.98	1.31	3.00	用地指标正在申报,设计工作已开始	完成设计,主体工程开工建设	
26	江淮客车新基地	安徽江淮客车有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	建筑面积约23.8万平方米,新建联合厂房(总装、涂装、焊装车间)、完检车间、附件车间以及其它附属设施等	8.10	3.57	1.00	正在建设厂房和附属设施工程	二期开工建设,完善相关配套设施	
27	新能源汽车零部件和装备生产建设	安徽巨一自动化装备有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	新建厂房、技术研发中心等配套设施及新增部分设备,形成年产40000套车用电机及电机控制器的产能	2.23	0.41	0.50	正在建设	初步建成三条生产线	
28	合肥航空产业园	合肥江航飞机装备有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	建筑面积约3万平方米,新建厂房(3层)以及办公楼等设施	15.00	10.30	2.00	723、726厂房正在基础施工,725办公楼正在筹备	723、726厂房建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
29	年产30万台汽车空调及年产3万吨发动机铸铝件	扬州杰信电装空调有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	新建建筑面积6.6万平方米的汽车空调生产厂房、配套综合楼及附属设施	10.30	0.50	1.00	桩基工程开工建设	3号厂房竣工	
30	福达汽车模具制造	安徽福达汽车模具制造有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积3.1万平方米,新建生产厂房及办公楼,购置进口数控设备18台,大型压力机15台	2.20	1.50	0.70	一号、二号车间竣工,办公楼正在建设之中	完成办公楼建设,二号车间投产	
31	起重机械制造	安徽德马泰格起重机械有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	总建筑面积15.5万平方米,主要建设生产厂房和办公研发楼及职工宿舍等	6.50	2.70	2.00	1号厂房正在结构施工、3号厂房土建完成,配电房基础完成	厂区主体建设完成	
32	节能型污水处理氧化沟工艺成套设备产业化基地	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积2.5万平方米,建有铆焊车间、金工车间、总装车间、喷涂车间、办公楼、倒班宿舍、试验水池等,项目建成后,年产节能型污水处理氧化沟工艺成套设备1500台套	2.40	1.00	1.40	总装车间、铆焊车间、喷涂车间基本完工,实验水池和道排工程已完成40%	竣工	
33	合肥昌河30万辆汽车生产线技术改造(一期)	中国长安集团合肥昌河汽车有限责任公司	汽车和装备制造	合肥高新区	年产15万辆整车生产线规模,主要新建冲压、焊装、涂装、总装4大厂房及公用动力站房	17.29	13.00	3.00	涂装、总装车间设备安装完成,焊装车间生产线正在安装,35KV变电站完成,研发楼封顶	竣工收尾,通过备案验收,实现批量生产	
34	日本精工合肥生产基地	合肥恩斯科有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	主要生产第三代轿车轮毂轴承、高中档数控机床和加工中心轴承、振动值Z4以下低噪音轴承、各类精度P4、P2级轴承、其他轴承及其相关零部件的研究、开发、制造	10.00	0.24	3.10	正在进行地基施工	完成部分主体工程	
35	合锻工业园	合肥锻压机床有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	年产数控机床950台、年产5000台小吨位叉车	15.00	11.80	1.20	重装厂房已试投产,叉车备料车间已封顶,5层叉车办公楼已建至3层,热处理车间基础基本完成	主体结构建成	
36	合力叉车工业园	安徽合力股份有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	年产叉车、装载机、挖掘机、压路机等工程机械5.4万辆,年产主机配套的各类精密铸件10万吨	22.00	16.50	2.60	叉车、压路机、装载机生产车间及辅助设施均已建成投产,西区铸造消失模车间厂房建成	消失模车间、重装二期配件中心、北区调试车间建成投产	
37	应流工业园二期工程	安徽应流机电有限责任公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新增11.2万平方米厂房、办公楼和质检大楼,形成年产120套钻井平台的生产能力	8.10	7.50	0.60	1号厂房行车已安装,正在施工设备基础;3号厂房正在施工设备基础,2号厂房主钢构施工	建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
38	佳通工业园	安徽佳通轮胎股份有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	厂房及附属设施总建筑面积39万平方米, 形成半钢轮胎45000条/天, 全钢轮胎7500条/天的产能	50.00	39.10	1.50	仓库基本建成, 半钢及全钢技术改造已引进设备并投入生产	继续进行半钢及全钢子午线技改建设	
39	合肥熔安船用柴油机	合肥熔安动力机械有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建35万平方米厂房、研发、办公楼及附属设施, 形成年产低速柴油机189台、500万匹马力的产能	45.97	29.20	5.00	一期项目和二期项目的焊接车间、集配车间已建成, 二期总装车间桩基施工已结束, 大件车间、预装车间正在进行围护施工	完成厂房建设	
40	大型特种电线电缆专用装备产业化	合肥神马科技股份有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建特种电线电缆专用设备机加工车间、高性能电线电缆专用设备机加工车间、钢板下料车间、装配车间、喷丸、退火处理车间、油漆车间、半成品堆放区, 年产30台套特种电线电缆专用设备、200台套高性能电线电缆专用设备产能	6.90	0.53	3.50	1、2号厂房在建	3、4号厂房开工建设	
41	航嘉电器家电产品配套件	航嘉电器(合肥)有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	建设自动化(SMT)、线材(线束)、变压器、五金、LCD电源、注塑及电控总成生产基地, 总建筑面积约24.6万平方米	20.00	10.00	2.00	C、D两栋宿舍施工至五层, 春节前主体结构封顶	一期建成投产, 二期开工建设	
42	年产18000台挖掘机和400台旋挖钻机	安徽熔安重工机械有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建厂房及辅助设施35万平方米, 设计产能为年产1.8万台挖掘机和400台旋挖钻机	20.02	9.00	3.00	一期项目总装车间已竣工投产, 涂装车间、机加工车间厂房正在进行设备安装, 结构车间正在进行围护安装	二期开工建设, 完成厂房土建	
43	汽车电子线束	合肥得润电子器件有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建厂房3.5万平方米, 新增设备180台(套), 实现年产汽车电子配套产品(线束、总线控制模块)30万套生产规模	0.88	0.58	0.30	1#厂房和B栋宿舍主体结构施工已完成	建成投产	
44	2亿AH磷酸铁锂电池生产	合肥国轩高科动力能源有限公司	汽车和装备制造	合肥新站区	建筑面积12万平方米, 建设年产2亿AH电芯、年产4000吨磷酸铁锂正极材料及年产2亿AHpack生产线	12.34	0.24	1.00	基础施工	继续建设	
45	特种电缆生产线	安徽宝欣科技特种电缆有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	新建厂房、办公楼及附属用房等总面积3.93万平方米, 年产10000千米特种电缆	3.00	0.40	1.00	3栋主体厂房基础梁完成, 1栋办公楼基础破土开槽	部分建成	
46	年产2300万台微型电机系列产品	安徽意华电器有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	建设生产车间9万平方米, 研发中心、办公楼等15000平方米, 年产2300万台微型电机系列产品	2.00	0.50	1.50	基础施工	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
47	马达及零配件 生产线	合肥信浓马达 有限公司	汽车和装 备制造	合肥长丰县	年产马达及零配件480万台	3.07	0.50	1.00	正在进行规划设计	加快建设	
48	重钢、直缝埋 弧焊管、智能 停车设备生产	安徽鸿路钢结 构(集团)股份 有限公司	汽车和装 备制造	合肥长丰县	新建4栋单层及多层厂房、综合楼及附属用房等, 建筑面积 约10.57万平方米	10.00	2.00	4.00	主体厂房基础在建	部分建成 投产	
49	汽车催化净化 -消声排气系 统生产线建设	合肥神舟汽配 科技有限公司	汽车和装 备制造	合肥长丰县	年产100万套汽车催化净化-消声排气系统产品, 新建生产厂 房、研发中心、仓库等3.35万平方米	1.50	0.20	0.80	办公楼、厂房基础 在建	办公楼及 四幢厂房 建设完成 并试生产	
50	年产600套二 次供水变频系 统设备	安徽舜禹水务 实业有限公司	汽车和装 备制造	合肥长丰县	年产600套二次供水变频系统设备。新建厂房、综合楼及附 属设施等总建筑面积2.22万平方米	1.33	0.30	0.40	主体厂房基础在建	主体工程 建成	
51	年产2000台矿 用自卸车建设 工程	安徽合矿机械 有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	新建2.25万平方米生产车间及相关配套的设施建设、购置 772台(套)关键生产设备, 以及配套建设的道路、停车场、 室外管网、消防设施、绿化等, 形成年产2000台矿用自卸车 产能	2.71	0.30	1.20	1号车间厂房屋面铺 设完成, 3号车间完 成钢结构架设	重装车间 投产, 结构 车间建设 完成, 形成 小批量生 产	
52	凯实利电机、 水泵生产	合肥凯实利通 用机械有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	项目总建筑面积2.65万平方米。兴建厂房、办公及配套设 施以及辅助工程建设等;生产规模为年产电机、水泵、阀门 及配套产品7万套	1.00	0.33	0.25	二期三栋厂房报建 材料已上报	二期主体 建成	
53	数控精密设备 加工	合肥永威机械 设备有限责任 公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	新建厂房8695平方米、单身职工宿舍2664平方米, 年产20万 件机械配件	1.00	0.20	0.30	一栋钢结构厂房建 成投产, 另二栋主体 基础已完成浇筑	全部建成 投产	
54	汽车精密塑胶 模具及塑胶产 品	安徽华鸿汽车 组件有限责任 公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	建筑面积3.9万平方米, 形成年产大型模具制作200副生产能 力	3.00	0.60	2.40	2栋厂房已在二层施 工	竣工	
55	3G通信和航空 用电子线缆及 光电复合传输 线	安徽文峰电子 科技有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	新建厂房、综合楼、科研检测大楼及其他附属设施, 建筑面 积5.7万平方米, 年产3G通信和航空用电子线缆8万千米和光 电复合传输线5000千米	1.70	1.20	0.50	正在进行主体厂房 建设	竣工	
56	神剑科技二期	安徽神剑科技 股份有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	总建筑面积10.06万平方米, 主要从事轨道减震器的研发、 生产、销售以及军品机械加工	3.90	2.80	1.10	正在进行厂房建设, 部分单体已建成投 产	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
57	新型制冷压缩机零部件加工	安徽万宝家电有限公司	汽车和装备制造	合肥肥西县	新建厂房、宿舍楼及附属配套设施等, 建筑面积4.79万平方米, 形成年产高效电机300万套、压缩机壳体350万套、压缩机小零件800万套、压缩机汽缸座530万件及压缩机曲轴300万支产能	5.00	1.40	1.60	住宿楼已装修完毕, 电机车间厂家已入驻, 加工车间已生产	一期竣工投产, 二期开工建设	
58	叉车研发、制造	安徽好运搬机械有限公司	汽车和装备制造	合肥肥西县	年产3万台叉车, 建筑面积13.8万平方米	4.00	1.00	1.50	3栋车间已进行外围施工, 食堂、仓储车间基础已开挖	一期竣工投产, 二期开工建设	
59	乘用车基地扩建	安徽江淮汽车股份有限公司	汽车和装备制造	合肥肥西县	新建焊装、涂装、总装厂房及相关配套设施, 建筑面积26.3万平方米, 形成年产24万辆经济型轿车生产能力	21.84	5.80	5.00	3栋车间钢构已安装	主体工程完工	
60	年产2000台改装车	庐江县兆鑫汽车有限公司	汽车和装备制造	合肥庐江县	建筑面积5.3万平方米, 购置生产线设备	1.50	0.55	0.95	完成征地、土地平整	建成投产	
61	五金模具及热处理加工	安徽创亿达精密科技股份有限公司	汽车和装备制造	合肥庐江县	建设6000平方米厂房, 购置生产线设备, 完成厂房、办公楼、科研楼等设施	1.60	0.50	1.10	厂房及办公楼主体竣工, 水电等配套设施在建, 正在购置相关生产设备	竣工投产	
62	年产3万台60-220马力大中型拖拉机	联发凯迪(庐江)农业装备有限公司	汽车和装备制造	合肥庐江县	建筑面积6.5万平方米, 新建厂房及办公楼等, 购置拖拉机总装配线、卧式加工中心、液压冲床等生产检测设备618台(套)等	5.00	2.60	1.50	加工车间、总装车间主体工程完工, 正在砌外墙和吊顶, 综合楼正在室内装修, 设备正在购置	一期建成投产, 二期外协件车间、调试检测车间、成品堆放厂等设施建成	
63	医药用橡胶塞等包装材料	盛州医药包装材料科技(中国)有限公司	材料和新材料	合肥蜀山区	建设生产车间、研发中心及相关配套设施, 总建筑面积为11万平方米	6.50	3.10	1.50	9栋单体5.5万平米已建成	二期综合厂房竣工	
64	大口径厚壁直缝管	合肥紫金制管有限公司	材料和新材料	合肥包河区	建设建筑面积约9.37万平方米的厂房、办公楼、综合科研楼及附属设施等, 形成年产20万吨大口径厚壁直缝管的产能	4.50	4.30	0.20	一期建成投产, 二期厂房建设	全部建成	
65	年产12万吨家电复合材料	合肥禾盛新型材料有限公司	材料和新材料	合肥高新区	总建筑面积约9.1万平方米, 新建生产车间、研发及配套设施等, 年产12万吨家电复合外观材料	5.00	3.70	1.30	办公楼与厂房主体施工完成, 开始外围施工	主体建成	
66	3M太阳能电池组件背板膜生产基地	美国明尼苏达矿业及制造业公司	材料和新材料	合肥高新区	建设3条太阳能电池组件背板膜生产线, 1条涂覆研磨产品生产线	10.00	0.20	5.00	前期手续已办理完结, 正在进行基础桩基工程施工	主体大部建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
67	联合利华工业园	联合利华(中国)有限公司	材料和新 材料	合肥经开区	牙膏、洗衣粉、食品及其配套产品的生产及销售	16.50	8.30	1.00	正在进行辅助设施的 安装,新建牙膏厂 的厂房主体、室内 地面等工程	加大技改 设备投入, 扩大产能	
68	合肥乐凯工业园	中国乐凯胶片 集团公司	材料和新 材料	合肥新站区	建设1、5、6号精密涂布生产线及2、7、8号精密涂布生产 线和3、2号拉幅线及4、3号拉幅线,并新建员工宿舍楼及食 堂	26.00	15.00	5.00	1、2号拉幅线基础 部分已完成,2、5、 6号涂布线已动工;3 、7、8号涂布线正 在做环评;3号拉幅 线正在进行可研	1、5、8、 6号涂布线 投产;3、2 号拉幅线 化工试 车;4、3号 拉幅线设 备安装;宿 舍楼及食 堂主体竣 工	
69	年产1600万平 方米保温隔热 装饰一体板生 产	安徽省根源光 大节能建材有 限公司	材料和新 材料	合肥长丰县	新建厂房、办公楼及附属用房等,总建筑面积3.27万平方 米,年产1600万平方米外墙保温隔热装饰一体板	2.00	0.10	1.50	总规、立项、环评 已办理,正在进行单 体设计审批	主体工程 在建	
70	新型管材及检 查井	安徽万安环境 工程有限公司	材料和新 材料	合肥长丰县	新建6栋生产厂房,建筑面积7.67万平方米,年产19万件新型 检查井和19万件井盖、12960吨双壁波纹管、10000吨实壁 管、4000吨缠绕结构管及7万件其他管件	5.50	2.50	3.00	正在施工	竣工	
71	合肥化工企业 搬迁基础设施 建设工程	合肥循环经济 示范园管委会	材料和新 材料	合肥肥东县	园区道路管网、污水处理厂、工业用水、铁路专用线、物 流码头、河道疏浚、天然气及管网建设、拆迁安置等	28.97	19.00	1.00	道路已基本完成,污 水处理厂正在安装 设备,铁路专用线正 在建设中,其它基础 设施基本完成前期 工作	污水厂、 铁路专用 线建成运 营	
72	民用爆破器材 生产	安徽雷鸣红星 化工有限公司	材料和新 材料	合肥肥东县	总建筑面积2.76万平方米,建设电雷管生产线、导爆管雷管 生产线和塑料导爆管生产线各一条。年产电雷管0.6亿发, 导爆雷管0.6亿发和塑料导爆管1.5亿发	1.66	0.66	0.20	厂房建设中	完成厂房 建设部分 生产线投 产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
73	年产120万吨 冷轧钢板	马钢(合肥)钢铁 有限责任公司	材料和新 材料	合肥肥东县	建设一座先进的冷轧厂及其后续加工处理生产线,主要生产汽车、家电用高精度冷轧和涂镀板,以及高档建筑用板	44.76	6.00	25.00	主厂房和场平、管线、道路、供电、办公楼、食堂、浴室等公辅系统正在加快建设	土建和主要设备安装基本完成并具备单机调试条件	
74	中盐合肥化工 基地	中盐集团安徽 红四方股份有 限公司	材料和新 材料	合肥肥东县	年产30万吨合成氨、30万吨纯碱、30万吨尿素、100万吨氯化铵、100万吨复合肥为核心的煤化工项目;30万吨烧碱、20万吨PVC树脂、10万吨保险粉为核心的盐化工项目	114.00	30.00	25.00	复合肥一期项目投产,二期正在建设;尿素厂房、压缩机厂房主体结构完成;联碱重灰、轻灰厂房结构完成;110KV变电所设备安装调试完毕;氯碱装备正在建设	合成氨完工投产运行,氯碱基本完工	
75	年产7000吨多 功能复合薄膜 材料	安徽展望新材 料科技有限公司	材料和新 材料	合肥肥东县	建设建筑面积4.8万平方米,新建厂房、办公研发楼等配套附属设施	1.90	0.15	0.50	土地已平整,项目前期建设手续基本完成,在进行围墙和厂区道路建设	主体建设	
76	200万吨/年高 硫重油深加工 油品升级	合肥优妮帕克 化工有限公司	材料和新 材料	合肥肥东县	形成200万吨重油深加工和200万吨重油延迟焦化能力	11.83	4.73	5.50	基础建设安装已全面开工建设	主体竣工	
77	耐火材料、机 械制造	安徽金安管业 集团有限公司	材料和新 材料	合肥肥东县	建筑面积约5万平方米,新建年产15万吨合金石灰生产线、年产1万吨合成镁钙不定型耐火材料生产线和年产1.5万吨不定型耐火材料生产线	4.86	3.60	1.00	厂房建设完成,进入设备基础建设,主要设备采购完成	部分建成	
78	生态功能性聚 氨酯合成革生 产	安徽安利合成 革股份有限公司	材料和新 材料	合肥肥西县	建设10条干法、10条湿法生态功能性聚氨酯合成革生产线及配套设施,新建14万平方米厂房、车间,形成年产生态功能性聚氨酯合成革5150万平米的产能	5.95	4.20	1.75	已建成6条湿法4条干法生态功能性聚氨酯合成革生产线及设施	竣工	
79	低辐射LOW-E 节能镀膜玻璃 生产线建设	安徽合光镀膜 玻璃有限公司	材料和新 材料	合肥肥西县	建设低辐射LOW-E节能镀膜玻璃生产线,年产Low-E镀膜玻璃480万平方米、中空玻璃30万平方米、钢化玻璃30万平方米	3.00	1.80	1.20	一栋4万多平方米的钢构厂房基础已完工,正在架设钢构	竣工	
80	环保型水性聚 氨酯-丙烯酸 酯合成革浆料 生产	合肥市科天化 工有限公司	材料和新 材料	合肥肥西县	年产5万吨环保型水性聚氨酯-丙烯酸酯合成革浆料	1.80	0.80	1.00	正在进行厂房施工	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
81	超强超细切割线生产	合肥得一新材料科技有限公司	材料和新材料	合肥肥西县	新建建筑面积10.13万平方米整体工业厂房、办公楼、生活辅助设施等,形成年产2.4万吨超细超强新型合金切割线生产能力	10.00	1.70	4.00	一标段湿拉车间已试生产,二标段变电所、综合楼已基本竣工,生产车间正在进行主体施工	一期竣工投产,二期开工建设	
82	华泰超高分子量聚乙烯管材制品	华泰龙腾塑业公司	材料和新材料	合肥巢湖市	建设4条超分子量聚乙烯管材生产线	1.80	0.55	1.00	正在建设	主体建设	
83	瀛浦金龙水泥生产线	瀛浦金龙水泥有限公司	材料和新材料	合肥巢湖市	日产4500吨水泥生产线3条	20.00	17.00	0.50	一期工程2条水泥熟料生产线主体工程完成,二期1条熟料生产线厂坪结束	争取第三条线开工	
84	罗河铁矿采选	安徽马钢罗河矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年采选300万吨铁矿	16.30	14.80	1.50	主井井塔楼主体结构已封顶,副井井塔楼进行机械设备安装;废石井正在进行注浆治水;大选厂正在设备安装、调试	竣工	
85	华天防盗门	安徽欧颜实业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	建设标准化厂房10万平方米,宿舍、仓库、办公楼3万平方米	1.60	0.40	0.50	生产厂房正在建设	完成厂房建设	
86	大包庄矿年采选60万吨硫铁矿工程	金牛矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年采选60万吨硫铁矿	6.50	4.50	2.00	斜坡道、回风巷道全线贯通,主井提升机房爬梯安装,配电室、35kv变电站正在装修,风井正在掘进;选矿厂在建	竣工	
87	马鞭山铁矿100万吨采选	安徽洪鑫源矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年采选100万吨铁矿	10.00	6.50	2.00	主井完成555m,平巷完成掘进85m,风井完成竖井掘砌,平巷完成270m,尾矿输送隧洞贯通,黄寅冲尾矿库开工建设,试验选矿厂完成技改	采矿试验、选矿试验开展,实现年处理原矿10万吨	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
88	年产700万平方米防水卷材、3000吨防水涂料、200万平方米节能保温材料	安徽立德建材有限公司	材料和新 材料	合肥庐江县	建筑面积10万平方米,新建厂房、仓库以及科研综合楼等设施	1.85	1.10	0.75	一期1.5万平方米厂房和储油罐建成,办公楼正在建设,已定购1条防水卷材生产线设备	竣工	
89	年产5000吨水性阳离子型电沉积汽车辅料生产线	安徽里德汽车新材料有限公司	材料和新 材料	合肥庐江县	建筑面积3.1万平方米,新建厂房、办公用房、辅助用房等配套设施,购置相关生产设备	1.00	0.70	0.30	征地、土地平整、围墙工程及办公楼和厂房建设已完成	竣工	
90	年产4000吨钽铁硼永磁材料生产线	安徽大地熊新材料股份有限公司	材料和新 材料	合肥庐江县	建筑面积5.18万平方米,新建生产车间、研发中心、办公等配套等设施,购置烧结炉切片机等生产设备1127台(套),形成年产4000吨钽铁硼永磁材料的产能	4.30	0.60	0.50	5幢3000平方米标准化厂房建成使用;100台套生产设备正在订购及安装调试	购置500台套生产设备	
91	巢湖云海镁合金生产线	南京云海特种金属股份有限公司	材料和新 材料	合肥巢湖经开区	年产商品镁合金10万吨和26000根还原罐	9.62	1.00	1.00	正在建设	主体工程建设	
92	融捷新材料	广州融捷投资集团有限公司	材料和新 材料	合肥巢湖经开区	一期建设以钴、镍、铜为主的新材料,二期建设新材料电池系列产品,三期建设以电子信息产业及能源产业新材料	38.00	3.80	8.00	磷酸铁锂厂房正在建设,新型粉体正在进行前期工作	钨钴合金及钴酸锂生产线开工建设	
93	彩涂板生产	杭州舜达物资有限公司	材料和新 材料	合肥巢湖经开区	彩涂板、酸洗板、扎硬板、镀锌板生产及钢结构房的制作安装	4.50	2.00	2.00	一条生产线已试运行	二期建成	
94	安徽滨湖现代农业综合开发示范区	包河区政府	食品医药	合肥包河区	建设1.5万亩的集休闲、观光、科技示范于一体的现代农业示范区	9.15	1.38	0.50	示范区水网、路网等总体框架已经形成	继续建设	
95	粗粮食品加工	安徽燕之坊食品有限公司	食品医药	合肥包河区	新建精加工车间、中试车间、综合楼、保健品车间及食堂等附属设施,建筑面积4.48万平方米	5.00	3.82	0.50	一期已建成2栋精加工车间、1栋仓库及一栋宿舍楼,二期正在进行前期工作	二期开工建设	
96	“黄山”精品卷烟生产线	安徽中烟工业公司合肥卷烟厂	食品医药	合肥高新区	一期总建筑面积14.02万平方米,新建联合厂房、配套设施、动力中心及生产指挥中心,配置生产物流设施,搬迁利用原有卷接包机组,并新增部分卷接包设备,形成年产250亿支(50万箱)生产规模	25.50	9.10	8.00	联合工房土建完成99%,钢筋混凝土地面已完成,动力中心已完成主体结构施工,正在外墙抹灰开始施工	继续建设	
97	注射用母牛分支杆菌车间技改	安徽龙科马生物制药有限公司	食品医药	合肥高新区	新建注射用母牛分支杆菌车间,总建筑面积3036平方米,形成年产500万剂产能	1.48	0.50	0.98	主体大部已建成	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
98	工业化动物细胞生物制药技术及其产业化	安徽安科生物工程(集团)股份有限公司	食品医药	合肥高新区	总建筑面积2000平方米, 其中净化车间1000平方米, 建设一条中试规模以上的生产线, 新增部分设备	1.50	0.40	0.40	工业化动物细胞生物制药技术GMP生产基地已顺利封顶	研发平台建成, 完成GMP生产基地装修和认证, 完成2个品种的临床前研究	
99	年产18000吨精品食用油生产	合肥燕庄食用油有限责任公司	食品医药	合肥高新区	建设厂房23.83万平方米, 建成后将达到年产18000吨精品食用油的生产能力	8.00	2.00	3.00	3号、4号厂房已经封顶, 6号厂房已经完成二层, 1-2号宿舍基础工程基本结束	产业大楼、职工宿舍楼及2号、7号厂房竣工	
100	华泰农副产品深加工	合肥华泰食品有限公司	食品医药	合肥经开区	建设薯片、饼干类休闲食品生产线及葵花籽类机械化包装生产线, 新建油炸车间、茶瓜子车间、小而香车间和成品仓库共计1.5万平方米	2.70	1.00	0.50	原厂房技术改造, 引进新设备投入生产	新建1.5万平方米仓库, 信息化建设	
101	烟用二醋酸纤维丝束	双维伊士曼纤维有限公司	食品医药	合肥经开区	年产3万吨醋酸纤维丝束生产, 新建2.4万平方米的厂房及相关附属设施	15.80	0.50	5.00	前期工作已完成, 施工单位已进场开始临设搭建	全面建设	
102	尼普洛医疗器械生产基地	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	食品医药	合肥经开区	主要建设9栋生产厂房和立体仓库, 建筑面积约21万平方米, 达产后年产2300万个透析器等医疗器械	20.80	5.00	7.00	正在建设	厂房主体建成	
103	食品加工、冷库物流及总部经济	合肥黄梅飘香食品有限公司	食品医药	合肥长丰县	新建总部研发综合楼1栋6层、工业厂房3栋2层、冷库1座, 建筑面积3.56万平方米	2.00	0.30	1.70	主体厂房基础在建	竣工	
104	新建6万吨黄酒生产线	安徽海神黄酒有限公司	食品医药	合肥庐江县	建设年产6万吨黄酒生产线, 建筑面积13.5万平方米	2.00	0.50	0.50	正在进行厂房规划设计	部分厂房建成	
105	日产200万包功能性米制食品加工	安徽恩度高科技有限公司	食品医药	合肥庐江县	建设厂房、办公楼及生活设施12万平方米, 新建8条生产流水线	5.60	3.00	1.20	正在建设	完成主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
106	庐江县现代农业综合开发示范区	庐江县农业综合开发办	食品医药	合肥庐江县	建设1.5万亩优质粮食生产区、循环农业示范区、园艺生产区、观光休闲农业区、加工与服务区、新农村建设示范区等6个功能区	5.10	2.20	1.00	4.2万亩农田配套工程已完成,建成设施农业800亩	完成新渡村1.2万亩标准农田改造	
107	花王家庭日用品	花王(合肥)有限公司	纺织服装	合肥经开区	年产15亿片儿童和成人用纸尿裤等纸制品,一期年产婴儿纸尿裤10亿片,建筑面积7.7万平方米	6.50	2.00	4.50	A厂房钢结构安装完成,B厂房开始钢结构安装,供电线路已确定	竣工	
108	年产15000万件家具	安徽爱就爱家具制造有限公司	纺织服装	合肥肥东县	新建厂房、办公楼、综合楼及附属设施,建筑面积约6.7万平方米	1.45	0.80	0.65	厂房主体建成,进行后期附属工程	竣工	
109	浪莎针织系列产品加工	安徽浪莎针织有限公司	纺织服装	合肥庐江县	总建筑面积9.09万平方米,引进全电脑袜机1000台,年产750万打高档棉袜丝袜	4.00	2.60	0.60	棉纺车间、织造车间和对目缝头车间已开始生产,包纱车间正在安装设备	印染车间及锅炉房建成,购置全电脑袜机300台	
110	合肥发电厂6#机扩建工程	皖能集团、市建投公司	能源和新能源	合肥庐阳区	建设1×60万千瓦抽凝式燃煤发电机组,工程建成后,将关停1×2.5万千瓦供热机组,电厂总装机容量达120万千瓦,预计年发电量达30亿度	21.50	0.10	9.00	已获国家发改委批复,正进行桩基施工	部分建成	
111	天威合变研发基地及生活配套	天威保变(合肥)变压器有限公司	能源和新能源	合肥庐阳区	建筑面积20万平方米,建设研发基地及生活配套设施	5.53	3.50	1.50	生活及配套工程主体工程基本封顶,研发基地处于前期准备中	大部建成	
112	年产35000台电网运行设备绝缘在线监测装置	安徽二工电气技术有限公司	能源和新能源	合肥蜀山区	总建筑面积为2.4万平方米,年产3.5万台电网运行设备绝缘在线监测装置	2.60	1.60	0.60	部分建成	二期厂房结构施工	
113	生物质油装备制造及生物质油产业化	安徽易能生物能源有限公司	能源和新能源	合肥蜀山区	年产70台套生物质热解制油装备,形成每年增加70万吨生物质油产能	3.50	1.50	1.00	已建成年产20台套万吨生物质油装备制造生产线	扩大生物质油装备制造产能	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
114	中建材(合肥)新能源产业基地(一期)	中国建材国际工程有限公司	能源和新能源	合肥高新区	总建筑面积约50万平方米,主要建设6条一窑五线全氧燃烧太阳能光伏玻璃生产线及深加工生产线,达产后,可形成年产100万吨超白压延玻璃的生产能力,一期建设2条一窑五线生产线	16.01	5.00	7.00	联合车间A线已完成70%的土建,烟囱、原料车间、深加工B线和均化库正在进行施工,厂区管网及道路已完成80%	一期工程第一条一窑五线投产,第二个一窑五线进行土建和设备安装	
115	合肥阳光年产100万千瓦光伏逆变器	合肥阳光电源有限公司	能源和新能源	合肥高新区	新增建筑面积约4万平方米,包括2座生产厂房、1个实验检测中心、1个空压站、1个变电所,新增各类仪器设备175台/套,达产后形成年产100万千瓦逆变器的生产规模	2.04	0.61	1.00	4号厂房、空压站、变电所已基本建设完毕,正在进行部分仪器设备采购	主体工程的建设	
116	晶澳太阳能电池及组件	晶澳(合肥)太阳能科技有限公司	能源和新能源	合肥高新区	总建筑面积35万平方米,形成1GW的太阳能硅片、电池片、组件生产能力	45.00	20.00	10.00	一幢多层宿舍已结构封顶,正在进行设备购置	大部分设备购置到位	
117	太阳能电池片、组件及光电系列产品	安徽派雅新能源股份有限公司	能源和新能源	合肥经开区	建设厂房及辅助设施共12万平方米,形成年产太阳能电池片50MW、太阳能电池组件10MW、太阳能光电照明产品100KW、太阳能光伏发电系统400KW的生产能力	6.70	4.30	2.40	1号、2号厂房已正式生产,办公楼投入使用,3号厂房地梁钢筋捆扎完成	二期建成部分投产	
118	合肥市生活垃圾焚烧发电厂	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	能源和新能源	合肥肥东县	建设垃圾接收与贮存、垃圾焚烧、余热利用与发电、烟气净化、灰渣处理、污水处理系统及其他辅助设施等。采用机械炉排炉焚烧处理工艺,日处理生活垃圾1000吨	4.90	0.10	0.20	正在建设	继续建设	
119	太阳能光伏电池组件生产	安徽东维太阳能科技有限公司	能源和新能源	合肥肥西县	建设生产厂房及相关配套设施共13万平方米,主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件、光伏发电系统以及太阳能热水器的研发、销售、服务,实现年产200MW电池组件、200MW太阳能电池片	4.00	2.50	1.50	正在进行厂房建设	竣工	
120	瀛浦金龙水泥余热发电	瀛浦金龙水泥有限公司	能源和新能源	合肥巢湖市	建设3条9000千瓦低温余热发电机组	1.80	1.20	0.60	已建成2条9000千瓦发电机组	竣工	
121	安徽转播台	安徽省广播电视传输发射总台	文化产业	合肥包河区	建设发射机房、技术维护用房、发射铁塔及地网器材库房等	1.50	1.10	0.20	办公楼、发射机房、技术维护用房等正在建设	部分完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
122	中国(合肥)非物质文化遗产园	安徽华教文化产业集团(安徽华教文化教育用品有限公司)	文化产业	合肥长丰县	主要建设传统与民间艺术文化园、民俗古风文化园、园艺及盆景文化园、文房四宝文化园、书画文化园和非物质文化遗产手工坊等	15.00	5.60	3.00	一期餐饮一条街、百工坊基本建成,明清宫大戏楼、四雕园在建	二期全面启动,二期建成	
123	刘老圩大潜山景区文化旅游开发	肥西县文广新局	文化产业	合肥肥西县	建设台湾生态风情园,修复真武庙、文昌阁等景点及景区基础设施建设	3.00	0.90	0.50	主体在建	继续建设	
124	庐江县文化中心	庐江县文广新局	文化产业	合肥庐江县	新建广电中心、文化馆、图书馆、博物馆、影剧院等	5.00	0.10	0.56	主体工程在建	主体工程建成,影剧院开工建设	
125	合肥农产品国际物流园	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	现代服务业	合肥瑶海区	建筑面积130万平方米,新建蔬菜、水果、水产、土特产、粮油、冻品、畜禽肉等7个交易中心以及加工配送中心、6万吨冷库等	25.00	4.00	8.00	一期启动区7栋单体主体结构封顶	一期B区开工建设	
126	坝上街改造(一期)	恒茂投资置业公司	现代服务业	合肥瑶海区	新建16幢31层商住楼,城市综合体开发建设	20.00	13.50	4.00	B1-B7幢正在装修,B8,11,12,14幢主体封顶,B9,10,13,15,16幢主体建至16层	主体封顶	
127	圣大国际家具购物中心	安徽圣大房地产开发有限公司	现代服务业	合肥瑶海区	建筑面积31万平方米,新建综合性市场及物流配送中心和商务中心	10.00	4.00	4.00	A2区已经开业,B区已开盘,C区正在打桩	部分建成交付	
128	坝上街旧城综合改造(二期)	恒盛恒茂(合肥)房地产开发公司	现代服务业	合肥瑶海区	建筑面积134万平方米,新建酒店写字楼、综合商业体、公寓及40万地下车库等	100.00	15.00	25.00	南地块综合商业体已开工,已完成土方开挖及基坑支护	部分建成	
129	合肥森林城公园	合肥市城投公司	现代服务业	合肥蜀山区	主要建设内容包括:区域城市道路交通设施建设项目;3区域水系整治及防洪建设项目;区域市政基础设施建设项目;区域公共服务设施建设项目;区域绿化工程建设项目	38.60	17.58	0.20	湖景小学竣工	完成公园主入口建设	
130	安徽汽车用品城	合肥长润汽车服务有限公司	现代服务业	合肥包河区	各类汽车用品研发、生产、批发零售等,建筑面积约30.6万平方米	15.00	0.90	0.10	正在建设	继续建设	
131	星隆购物广场	安徽省地矿置业有限公司	现代服务业	合肥包河区	建筑总面积16.7万平方米,新建住宅和商办楼	7.00	3.00	0.70	商业综合楼地下室施工结束,建至地面6层,1、2、3号楼正在进行地下室施工	住宅主楼封顶,商业交付	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
132	美的仓储物流园	合肥安得物流有限公司	现代服务业	合肥高新区	建设建筑面积约41万平方米的中转仓库、综合用房及附属设施,包括8栋仓库、3栋办公研发及配套用房,能够达到同时存放洗衣机、冰箱100万台的仓储规模	10.60	1.50	3.00	一期3号、4号、8号仓库建设完成,二期建设中	完成二期	
133	合肥国家家用电器产品质量监督检验中心	合肥高新建设投资集团公司	现代服务业	合肥高新区	建设2.5万平方米国家家用电器检测中心,新建综合实验楼一栋,专业实验楼一栋	1.47	0.60	0.87	前期工作已完成,正在进行检测中心的土建施工	竣工	
134	安徽九州通现代医药物流及科技孵化中心	安徽九州医药有限公司	现代服务业	合肥经开区	规划一期建设医药物流中心,二期建设科技孵化中心,总建筑面积11万平方米	3.50	2.50	1.00	正在进行分拣库内部货架等设施安装,停车场、道路等室外工程基本完工,开始分拣中心土方平整	建成	
135	卧龙山生态旅游度假区	安徽合肥卧龙山生态旅游开发有限公司	现代服务业	合肥长丰县	规划建设植物园区、水上乐园、度假区、休闲区、会议区、功能服务区、公用工程等	15.00	2.00	3.00	低密度住宅已建三层	会所建成,相关配套建设	
136	合肥北城世纪城综合大卖场	世纪金源集团	现代服务业	合肥长丰县	规划建设商业街、30万平方米超大型购物中心、6万平方米45层星级酒店等	30.00	4.00	10.00	商业街主体工程建成,52层五星级大酒店基础在建	加快建设	
137	华东(国际)建材中心	安徽腾辉国际置业有限公司	现代服务业	合肥肥东县	建筑面积85万平方米,建成集商贸、物流、会展、仓储、加工、休闲娱乐为一体的现代建材交易中心	14.00	9.20	2.00	石材城主体完工	板材区加工区、仓储区建设完成	
138	中国中部小商品博览城	合肥亚太置业有限公司	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积约540000平方米,建成一个包括各类小商品综合交易的大型市场	15.00	0.12	0.50	招商中心已建成	50000平方米主体建成	
139	永辉华东商贸物流园	安徽永辉物流有限公司	现代服务业	合肥肥东县	新建采购加工中心、展示销售中心、物流配送中心、批发分销中心、培训中心及相关配套设施	5.50	0.50	2.00	恒温库正在建设	主体工程完工	
140	环保型现代家电物流基地	安徽宝元物流信息科技有限公司	现代服务业	合肥肥西县	三幢厂房、二幢综合楼,建筑面积16.6万平方米	10.00	3.80	3.00	三大厂区正在建设	主体工程大部完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
141	安徽金孔雀温泉旅游度假村	安徽金孔雀温泉旅游度假村有限公司	现代服务业	合肥庐江县	新建怡园、百花寨景点、相思林景点、鸟语林、健康体检中心、生态酒店等	20.00	7.90	2.00	马槽河景观开发、跑马场在建,五星级酒店已建至六层,职工宿舍已封顶,生态养生中心工程已交付使用	跑马场建成并投入使用,五星级生态酒店主体竣工	
142	万振汤池温泉旅游度假区	安徽万振汤池旅游置业发展有限公司	现代服务业	合肥庐江县	新建汤城(特色仿古商业街、产权式酒店、体育公园、温泉游乐区、中央景观区、温泉分时度假区、九福温泉疗养区等)	10.00	4.00	3.00	综合楼已完工,汤城项目已开工建设	启动“汤城”核心区建设,仿古商业街、产权式酒店建成	
143	深业半汤国际温泉度假村	深圳深业集团	现代服务业	合肥巢湖经开区	度假、休闲、娱乐、健身等	7.20	3.50	2.20	一期建成营业,二期开工建设	二期建成	
144	南淝河下游堤防加固及河道整治工程	合肥市水务局	综合水利	合肥包河区	左岸杨大郢-二十埠河口长约4千米,右岸合宁高速路桥-施口长约17.3千米,堤顶、堤身房屋拆除,堤防加固,穿堤建筑物,堤后填塘,马家渡分洪道,左岸堤防应急加固等	5.84	0.20	3.00	完成前期工作	继续建设	
145	肥东县店埠河马桥段综合治理工程	合肥东部新城建设投资有限公司	综合水利	合肥肥东县	治理河道3.96公里,防洪20年一遇。建设内容主要为河道疏浚、1.86公里河道改道、堤防加固、护坡、填塘及穿堤排水涵,房屋拆迁、配套道路及绿化工程等	5.00	0.16	2.10	河道开挖	完成河道疏浚、堤防加固、护坡等	
146	环巢湖道路	合肥市交通局	交通网络	合肥	全长9.42公里,路幅宽19米,一级公路	5.50	4.50	1.00	桥梁已完成桥面铺装,正在进行路基施工	竣工	
147	合肥轨道交通1号线一期、二期工程	合肥市轨道交通有限公司	交通网络	合肥	一期工程合肥站至大连路站,全长12.6千米,设车站13座,新建大连路停车场一座;二期工程大连路站(不含)至徽州大道站,全长11.9千米,设车站10座,新建滨湖车辆段一座	148.00	4.26	10.00	1号线一期工程已完成全部审批程序;1号线二期工程可研报告已上报国家发改委待批	全面开工建设1号线一期、二期工程	
148	合肥循环经济示范园码头工程	马钢(合肥)公司	交通网络	合肥肥东县	建成2.2千米长道路,承载能力1000吨,泊位28个	5.60	0.80	1.00	码头连接线已开工建设	码头连接线建设完毕,码头开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
149	合肥机场迁建工程	安徽民航机场集团公司、合肥市政府	交通网络	合肥肥西县	建设4E级机场, 包括一条长3400米, 宽45米的跑道和一条平行滑道, 航站楼9万平方米, 站坪客机位22个及相关辅助设施	43.05	25.00	18.05	航站楼正在进行相关配套工程及精装修施工, 飞行区跑道和站坪正在进行砼浇筑, 工作区和航站区正在进行道路结构层施工, 各类管线正在施工, 连接机场的A1路等三座桥梁主体工程基本完工	竣工	
150	塘西河综合治理	滨投公司、市重点局	生态环保	合肥包河区	从玉龙路至巢湖入湖口, 全长9.82公里, 包括河道疏浚整治、河口控制建筑物(闸、站枢纽)、河道护坡护岸、河道低堰设计、桥梁、截污管道设计、污水处理厂、沿岸亲水生态绿化设计及配套设施	7.49	1.00	6.49	徽州大道-广西路完工	玉龙路-包河大道完工, 土楼完工	
151	再生资源加工利用基地	安徽省通达再生资源有限公司	生态环保	合肥肥东县	新建再生资源加工利用中心、回收基础网络系统和废弃物拆解处理中心	7.73	0.16	4.00	1号厂房已建成, 5号、9号厂房正在施工	完成厂房和办公楼的主体建设	
152	龙桥铁矿尾矿库尾砂综合利用	庐江县建筑新型建材有限公司	生态环保	合肥庐江县	年产4.8亿块尾砂烧结多孔砖	4.00	2.60	1.20	主体工程、主厂房建设及设备安装均已完工; 过滤厂房钢结构安装完工	续建三条生产线; 办公用房、厂房及附属设施开始建设	
153	合肥瑶海都市科技工业园	合肥龙岗开发区	城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积约58.6万平方米, 新建多层标准化厂房及相关配套设施	17.35	0.10	4.50	正在建设	一期建成	
154	合工大长江学院建设	合肥工业大学	人才	合肥包河区	总建筑面积12.84万平方米	1.90	0.17	0.50	规划设计、场地平整结束	主体工程建设	
155	产业研发、科研办公集聚区	安徽润洋总部基地建设发展有限公司	人才	合肥包河区	总建筑面积10万平方米	10.00	5.90	1.50	已建7栋展示区, 总计47栋单体工程基本结束, 39号楼正在主体结构施工	建设1栋办公楼和1栋研发会议中心	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
156	合肥学院南艳湖校区二期工程	合肥学院	人才	合肥经开区	扩建主教学楼及教学组团、教学实验组团、综合服务楼、学术交流中心、行政办公楼、科研实习实训基地、学生食堂、学生公寓、体育运动场,总建筑面积23.66万平方米	6.37	4.00	2.37	学术交流中心、行政楼已封顶,学生公寓、教学楼、实验楼、生化楼正进行主体结构施工	建成	
157	合肥北城中学	合肥北城建设投资(集团)有限公司	人才	合肥长丰县	5000学生规模,建筑面积11万平方米	2.40	1.80	0.60	教学楼,公寓楼、图书馆、艺术楼、实验楼等框架主体工程完工,在进行内外装修	竣工	
158	合肥科技职业学院	中国计算机函授学院	人才	合肥肥西县	建设教学楼、科研楼、体育设施,绿化、广场和道路及附属设施等,建筑面积27万平方米	5.50	2.40	1.00	一期工程(主教学楼,学生公寓,体育场,食堂等配套工程)基本完工	二期开工建设	
159	庐江中学迁建	安徽省庐江中学	人才	合肥庐江县	建筑面积6.65万平方米,新建教学楼、行政综合楼、食堂、学生公寓、科学馆、图书馆、艺术馆、体育馆、礼堂及相关配套设施	1.80	1.20	0.60	3幢教学楼、科学馆、6幢学生公寓、食堂、办公楼正在内外装修,体育馆、图书馆正在施工,艺术馆已封顶	竣工	
160	安徽省中医学院附属针灸医院病房综合大楼	安徽省中医学院附属针灸医院	民生	合肥庐阳区	建筑面积为4.1万平方米,建设病房大楼及附属设施建设	1.60	1.45	0.15	全楼已封顶,正在进行外墙粉刷	竣工	
161	安徽省立医院综合病房大楼	安徽省立医院	民生	合肥庐阳区	建筑面积16.78万平方米,建设地下3层,地上25层,综合病房大楼及医疗设备安装,总床位数1200张	9.30	7.10	1.50	主体建至地上15层,附楼建至地上6层	主体封顶	
162	森林公园拆迁复建点	庐阳区住建局	民生	合肥庐阳区	建筑面积36万平方米,建设回迁住宅和保障性住房	10.00	4.00	2.00	4个地块全面进行主体结构施工	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
163	庐江县城东新区县第一人民医院分院	庐江县人民医院	民生	合肥庐江县	建筑面积10.9万平方米	3.00	0.80	0.50	一区门诊、急诊楼已完工,二区医技综合楼已浇顶,三区病房楼主体已完工	一区、二区、三区土建工程建成,后勤服务中心开工建设	
新开工项目(155个)						1269.53		214.13			
164	英唐智控合肥科技园一期	合肥市英唐科技有限公司	电子信息	合肥高新区	建设行政研发大楼、厂房、仓库等配套设施,建筑面积8.3395万平方米,建成集研发、生产、销售为一体的高新技术产业基地	4.00		0.50	总体报批、单体报批资料均已上报	开工建设	
165	年产1000万台变频电机及控制器和年产500万台洗衣机(二期)	合肥荣事达三洋电器股份有限公司	电子信息	合肥高新区	形成年产1000万台变频电机及控制器和500万台洗衣机	12.60		0.50	已完成前期工作	二期开工建设	
166	畅言系列语言教学产品研发及产业化	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	电子信息	合肥高新区	新建2.52万平方米的畅言系列语言教学产品研发中心、生产中心、资源制作中心和技术支持与服务中心,新增部分软硬件设备	1.03		0.30	正在办理供地手续	开工建设	
167	海尔创新产业园	海尔集团	电子信息	合肥经开区	新建洗衣机厂房、模块化供应商厂房、物流及能源厂房、餐厅及宿舍,实现年产300万台洗衣机生产规模	18.50		1.00	1号1.1万平方米、2号1.1万平方米、3号1.2万平方米物流仓库近期开工建设,预计明年6月建成投入使用	物流仓库建成投入使用	
168	中鼎电子产品生产基地	萨摩亚东宝代理有限公司	电子信息	合肥经开区	建设不间断电源供应器40万台/年,音视频产品25万台/年,各类控制电路板、变压器20万台/年的电子产品生产基地	1.18		0.80	正在进行单体图纸设计	开工建设	
169	鑫虹液晶电视整机	合肥鑫虹光电科技有限公司	电子信息	合肥新站区	新建厂房,年产1000万台(套)电视整机	12.53		1.00	正在进行前期工作	开工建设	
170	酒店电器生产	安徽健浩电子有限公司	电子信息	合肥长丰县	新建生产车间、仓库等,建筑面积2.9万平方米	1.00		0.79	已签约,在办理前期手续	开工建设	
171	通信网络及铁塔设备	安徽长线设备有限公司	电子信息	合肥长丰县	年产通信网络设备3.6万台、铁塔2万吨	2.20		0.60	正在进行前期工作	厂房建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
172	泽瑞达磁传感器生产基地	合肥泽瑞达电器有限公司	电子信息	合肥长丰县	建筑面积3万平方米, 年产3500万只磁传感器, 新建综合楼、科研楼、研发楼、厂房	2.00		0.20	项目已立项, 规划设计在进行	开工建设	
173	节能型大功率磁保持继电器	合肥亚银机电科技有限公司	电子信息	合肥肥东县	建筑面积7.3万平方米, 新建生产厂房、库房、办公生活用房及其他配套附属设施, 年产1500万只磁保持继电器	1.27		0.40	建设工程规划许可证已办理完毕	开工建设	
174	消防应急灯具	合肥一帆消防设备有限公司	电子信息	合肥肥东县	总建筑面积3.8万平方米, 建设厂房、附属用房以及生产设备选购安装等	1.20		0.45	前期工作	完成主体厂房建设	
175	年产60套串联逆变中频电源	合肥科达电炉有限公司	电子信息	合肥肥东县	新建厂房8500平方米, 年产60套串联逆变中频电源	0.50		0.40	前期工作	开工建设	
176	电子连接器生产线	合肥百诺电子有限公司	电子信息	合肥肥西县	建筑面积3.8万平方米, 新建生产厂房办公及其他附属设施	1.20		1.20	正在报建	竣工	
177	电子触摸屏加工	合肥市华美光电科技有限公司	电子信息	合肥肥西县	建筑面积4.5万平方米, 新建厂房、仓库、办公楼、宿舍、食堂等配套设施	1.50		1.50	正在报建	竣工	
178	家电配套件	安徽省雀翎电器有限公司	电子信息	合肥肥西县	建设3.5万平方米厂房及研发楼	1.10		0.50	已完成规划, 现进行建设报建手续	完成主体工程	
179	新型电子产品复合材料及电子产品高端智能化检测设备	苏州市欧康诺电子科技有限公司	电子信息	合肥巢湖市	建设电子复合材料、电子测试、高精密电声产品全自动化设备等生产线, 年产新型复合材料5000吨、电子产品高端智能化检测设备16000台套	5.00		0.50	可研已编制	开工建设	
180	星火科技园	安徽星火科技园投资有限公司	电子信息	合肥庐江县	建筑面积21万平方米, 主要包括科技研发和孵化园、科技中心等工程建设	6.90		2.00	正在办理规划报批等相关前期手续	开工建设	
181	年产200万套家电零部件	安徽通马模塑科技有限公司	电子信息	合肥庐江县	建筑面积3.32万平方米, 购置注塑设备50台, 新建喷涂流水线3条等	2.00		1.60	完成项目备案, 其余相关前期工作正在推进	完成前期工作, 厂房主体建成	
182	年产5000台大型起重机	安徽科德起重运输机械有限公司	汽车和装备制造	合肥瑶海区	年产5000台大型起重机, 总建筑面积10.4万平方米	10.00		1.00	正在开展前期工作	开工建设	
183	年产10万套汽车配套件生产基地	合肥常青机械制造有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	新建冲压生产车间、焊接生产车间, 新增冲压生产线和焊接生产线, 完善配套公用设施	4.35		1.00	正在土地报批	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
184	公共安全与应急装备产业基地	安徽泽众安全科技有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	年产应急平台1000套、电子沙盘500套、综合通信装备200套、单兵飞艇500套、动力飞艇100套、系留飞艇100套、灰分仪500套、激光秤500套	5.00		1.00	规划图已经完成	开工建设	
185	镍氢动力电池及锂聚合物电池内迁扩建	安徽省银瑞电池科技有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积约6.5万平方米,新建厂房及配套,建成后,预计年产3500万只镍氢动力电池、1500万只锂聚合物电池	3.00		1.00	已签定投资协议,正在进行相关前期工作	开工建设	
186	大陆轮胎二期	大陆马牌轮胎(合肥)有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积为4.2万平方米,新建炭黑库,油料库,原材料库,密炼车间,轮胎生产车间以及配套设施,建成达产后,形成新增年产425万条高性能子午胎的产能	12.70		4.00	二期设计已完成	二期建成投产	
187	大陆两轮胎	大陆两轮胎(合肥)有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	年产能510万条高品质自行车轮胎、12万条高等级摩托车轮胎	5.60		0.50	正在进行单体设计和施工图设计	主体建设完成	
188	大容量快速隔离装置及电力开关柜环境智能终端装置产业化	安徽赛普电力保护有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积3.36万平方米,新建标准化厂房、生产质检楼、仓库及倒班房等,增加三相组合式过电保护装置生产线4条,电力开关柜环境智能终端装置生产线2条,大容量快速隔离装置生产线2条	1.28		0.40	正在进行规划、环评等前期工作	开工建设	
189	年产2万套特种车辆智能配电系统、15万台车载涡旋式变频电动空调压缩机、1万台涡旋式空压机产业化	合肥同智机电控制技术股份有限公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建筑面积3.6万平方米,新建综合厂房、实验场等,引进生产设备和检验实验设备,年产2万套特种车辆智能配电系统、15万台变频电动涡旋压缩机、1万台涡旋式空压机	2.59		0.30	正在进行前期工作	开工建设	
190	年产20万台1.5T、1.5TGDI汽油发动机	安徽江淮汽车股份有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建面积5.8万平方米的汽油机四厂厂房,新增缸体、缸盖加工线、发动机装配线、试验线,新增公用设备设施,形成年产1.5T、1.5TGDI汽油发动机20万台,可扩展30万台产能	13.10		3.00	汽油发动机和自动变速箱均已通过省发改委审批,正在进行联合厂的设计	开工建设	
191	日立建机年产3万台挖掘机	日立建机(中国)有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建生产厂房及附属配套设施,建筑面积45.4万平方米,形成年产3万台挖掘机生产能力	41.00		6.00	土地平整已完成,正在进行总平设计,临时围护已搭建	开工建设	
192	挖掘机减速机	合肥大久保机械有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	从事挖掘机减速机及齿盘总成、变速器、凸轮等零部件的生产,实现年产11.4万套挖掘机减速机生产规模	10.10		0.50	已签订投资协议,正在办理公司设立的各项手续	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
193	大明汽车电子	合肥大明汽车电子有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建建筑面积5.68万平方米的厂房及相关配套设施,年产空调控制器90万套、方向盘组合开关90万套、告警开关100万套、雾灯开关100万套、玻璃升降器开关90万套	3.00		0.50	施工用水、电已报装,总平规划已审批完成,正在进行施工单位招标	开工建设	
194	明才模具	合肥思想家电器有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	建设年产模具3600付,钣金件(空调配件)1亿件,注塑件为1亿件生产基地	11.00		0.80	正在进行总图设计	开工建设	
195	恒升汽车零部件生产	安徽恒升汽车发展有限责任公司	汽车和装备制造	合肥新站区	建筑面积4.3万平方米,新建厂房、办公楼以及配套公用工程	3.16		0.50	正在办理征地、总平面图设计、报批等前期工作	开工建设	
196	年产400万台充电式冲击钻生产线	浙江卡顿电动工具有限公司	汽车和装备制造	合肥新站区	建筑面积9万平方米,主要生产充电式工具及原材料的加工	5.36		0.50	已完成总平图消防审核和地勘	开工建设	
197	年产100条汽车综合性能检测线	合肥冠联机动车检测有限公司	汽车和装备制造	合肥新站区	建设年加工汽车综合性能检测线100条生产线	2.10		0.50	开工前期工作已基本落实	开工建设	
198	年产工程建筑机械、汽车零部件100万件(套)	合肥福晟机械制造有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	建筑面积1.9万平方米,新建成品半成品库、车间以及附属配套设施	1.28		0.60	已签约,在办理前期手续	开工建设	
199	年产20000台阀门、年产1000万件液压附件	合肥三丰机电科技有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	新建1号厂房、2号厂房、成品库、研发楼,建筑面积1.1万平方米	1.60		1.00	已签协议,办理前期手续	厂房建成	
200	铁路预埋件	合肥顺成铁路器材科技有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	建筑面积1.1万平方米,年产套筒200万件,路基高强螺栓100万件,高铁相关结构件1万吨;新建厂房、办公楼及五条生产线	1.20		0.65	平整土地	开工建设	
201	金箭机械加工制造	合肥金箭机械有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	建筑面积2.1万平方米,年产电工机械4000台(套),机械加工约3万只;新建厂房、综合楼	1.30		0.50	前期工作基本完成	2.1万平方米厂房和办公楼建成	
202	单晶铜键合引线及成套设备制造	合肥煜立电子科技有限公司	汽车和装备制造	合肥肥东县	新建厂房、职工宿舍、办公用房等,建筑面积为6.4万平方米,年产400万K单晶铜键合引线、50套单晶铜键合引线成套设备	4.49		0.30	规划设计、单体审核等前期工作基本结束	开工建设	
203	汽车零部件及货箱生产	合肥海特汽车部件有限公司	汽车和装备制造	合肥肥东县	年产汽车排气系统105万套(一期35万套,二期70万套)	3.80		0.50	正在办理相关审批手续	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
204	年产12000套 挖掘机铲斗	合肥科振实业 发展有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	年产12000套挖掘机铲斗	1.10		0.70	正在准备施工	完成大部 主体工程	
205	自动化设备、 属具工程机械 部件制造	合肥汉德贝尔 属具科技有限 公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	建筑面积2.3万平方米,拟建设3栋生产厂房、1栋办公楼、1 栋综合楼,年产自动化设备、属具工程机械结构件2.23万套	1.65		0.50	完成总平图、施工 图、消防审核	完成10万 平方米厂 房和综合 楼的建设	
206	年产300台施 工电梯	安徽省九鑫机 械有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	建设厂房、宿舍楼及配套设施;年产300台施工电梯	1.00		0.10	前期施工报建材料 已上报建管局	一期建成 投产	
207	皖宏汽车零部 件生产	合肥皖宏机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	年产重卡车桥总成1.5万套,平衡轴总成1.5万套	2.16		0.10	前期工作	开工建设	
208	精峰叉车结构 件生产	肥东县精峰工 程有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	叉车结构件及工程机械配件	1.00		0.10	前期工作	开工建设	
209	超清智能交通 及其配套产品 研发及生产	安徽超清信息 工程有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥东县	建筑面积1.37万平方米,其中厂房1.05万平方米,办公楼 3170平方米;年产1万套电子监控设备	0.60		0.60	准备施工	建成投产	
210	机械零部件生 产	安徽方圆机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	新建1.7万平方米厂房及0.95万平方米相关附属设施,主要 生产汽车及工程车辆零部件	1.16		1.16	正在进行前期工作	竣工	
211	年产20万台嵌 入式烤箱、 300万台吸尘 器	合肥奥格威电 气制造有限公 司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	建筑面积8.13万平方米,新建厂房、宿舍楼及配套设施	4.12		1.00	正在进行前期工作	开工建设	
212	年产55万套各 类商用车传动 轴总成	合肥远东传动 轴有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	新建综合办公楼及综合车间,职工餐厅,建筑面积为1.72万 平方米;年产55万套商用车传动轴总成	1.63		1.63	正在进行前期工作	竣工	
213	稀土高铁铝合 金电力电缆	安徽欣意电缆 有限公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	建筑面积12.7万平方米,新建生产厂房、车间、研发中心以 及附属配套设施	25.00		1.50	正在进行前期工作	开工建设	
214	年产1560万台 微型电机	合肥市通得力 电气制造有限 公司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	总建筑面积8万平方米,年产900万台RP塑封与年产660万台 SP铁壳电机	4.00		0.80	前期工作	主体建筑 完工	
215	万瑞汽车零部 件生产	合肥万瑞汽车 零部件有限公 司	汽车和装 备制造	合肥肥西县	厂房设施建设、设备安装	1.00		1.00	正在进行前期工作	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
216	变压器组件生产	合肥四开变压器组件有限公司	汽车和装备制造	合肥肥西县	厂房设施建设、设备安装	1.40		1.40	正在进行前期工作	竣工投产	
217	年产15万吨精密铸锻件	安徽砀龙重工有限公司	汽车和装备制造	合肥庐江县	新建厂房、研发中心及生活办公等附属用房, 建筑面积150万平方米, 购置生产设备, 建设年产15万吨铸件、锻件、机械配件	15.66		1.00	已完成备案	开工建设	
218	巢湖奇瑞汽配	芜湖奇瑞科技有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	主要生产汽车电子系统、汽车内饰件、汽车座椅、地盘及动力系统, 形成80-100亿元销售收入	10.00		0.50	正在进行规划论证	开工建设	
219	巢湖东风精密铸件	东风精密铸造有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	新上东风汽车精密铸件配件加工生产线, 汽车悬挂件、汽车轮毂生产	5.00		3.00	开工建设	一期建成	
220	皖东精锐制造	合肥皖东铸造精锐工贸有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	主要从事铸造件及汽车零部件精加工, 年产汽车驾驶室翻转支架3000万件、前后轮毂600万件、箱体箱盖1200万件等	5.60		1.00	正在办理相关手续	开工建设	
221	新威特种车	江苏新威特种车工业有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	客车、改装车、皮卡、零部件生产	25.00		0.80	前期工作完成	开工建设	
222	广通客车	安徽广通汽车制造公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	客车及其他车辆生产和改装	3.00		0.20	前期工作完成	开工建设	
223	鑫铁科技	安徽鑫铁科技材料有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	高速铁路、公路声屏障及桥梁构件与精密铸造产品生产	4.70		0.80	前期工作完成	开工建设	
224	尚德科技减振降噪产品	安徽尚德科技有限责任公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	城市轨道交通、桥梁、建筑用减振降噪产品生产	4.00		0.40	前期工作完成	开工建设	
225	璟萱汽配	合肥璟萱数控科技有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	汽车配件生产	2.30		0.40	正在进行前期工作	开工建设	
226	LED蓝宝石加工	合肥晶桥光电材料有限公司	材料和新材料	合肥庐阳区	建筑面积16万平方米	15.00		3.50	已完成立项	开工建设	
227	美的年产空调钣金500万套	合肥盈美金属制品有限公司	材料和新材料	合肥高新区	建筑面积3.24万平方米, 新建钣金生产线14条, 全自动喷涂线2条, 模具生产线2条	3.50		0.50	已有部份钣金生产线设备到位	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
228	镀锌板、彩钢板生产	淀川盛徐(合肥)高科技钢板有限公司	材料和新材料	合肥经开区	购置1条镀锌钢板生产线和2条彩涂线,达产后可实现年产31.2万吨热镀锌/镀铝钢板、20.16万吨彩涂钢板的产能	20.00		10.00	公司设立完成,项目用地挂牌办证资料基本准备完毕	厂房主体建成,主要设备进场安装	
229	年产3.5万吨钢构件及1.5万吨高铁配件	中铁10局第3建筑有限公司	材料和新材料	合肥经开区	新建建筑面积为6.3万平方米的厂房及相关配套设施,形成年产3.5万吨钢构件及1.5万吨高铁配件产品的生产能力	3.26		0.50	正在进行围墙和内部道路施工	开工建设	
230	大型工业气体中心及附属设施	液化空气(合肥)有限公司	材料和新材料	合肥新站区	建筑面积7500平方米,主要建设工业用大宗气体制造厂	4.26		0.50	正在进行安评、环评,基础建设已开展,部分设备已经订货	空分装置、VSA、管道建成	
231	广银铝业(合肥)铝加工及配套	广西百色广银铝业有限公司	材料和新材料	合肥长丰县	一期年产30万吨的铝型材	30.00		10.00	正在进行前期工作	一期工程开工建设	
232	特种材料生产	合肥正帆电子材料有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	生产超高纯电子气体及超高纯化学品等	10.00		3.50	环评、安评、总平面规划审核	完成一期建设	
233	年产2.05亿只马口铁罐生产线	安徽通字印铁制罐有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	建设年产2.05亿只马口铁罐	2.00		0.50	立项、环评等相关手续都已办结	开工建设	
234	年产1万吨合成香料	安徽华业化工有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	购置不锈钢反应釜、不锈钢精馏釜等主机设备2000台/套,建设年产1万吨合成香料项目生产线	8.00		0.60	已经完成可行性研究报告编制	开工建设	
235	高档洁具	安徽柯木思林卫浴有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	总建筑面积1.4万平方米,建设生产车间、仓库、附属用房以及生产设备选购安装	1.00		0.10	做开工准备	开工建设 完成主体 厂房建设	
236	年产100万吨钢铁制品深加工	安徽闽恒投资有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	总建筑面积约22万平方米。建设现代专业化的500吨级物流仓储专用码头、50万吨钢铁原材料货物堆场、15个仓储库房、10个钢铁制品加工车间(分两期建设)以及产品研发设计展示中心、综合办公楼以及配套建设职工公寓、商务酒店等附属生活设施	5.10		0.10	前期工作	开工建设	
237	信邦塑料管件加工生产线	安徽信邦塑业有限公司	材料和新材料	合肥肥西县	建筑面积4.3万平方米,新建厂房、办公楼、综合楼等设施	1.20		0.60	正在进行前期工作	开工建设	
238	光电、激光晶体材料	居巢区黄麓投资公司	材料和新材料	合肥巢湖市	年产ndyg晶体2吨,蓝宝石晶体2.75吨,建设医疗、工业用激光整机生产线	15.00		1.00	正在园区平整	开工建设	
239	皖维高新材料二期	安徽皖维高新材料股份有限公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新建年产2万吨可再分散性胶粉、年产4万吨PVB、年产300万平米PVA膜及1200平方米水泥纤维板材	7.00		3.50	正在做方案	开工建设	
240	建华管桩	巢湖建华管桩公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新建管桩、新型墙体材料及顶桩生产线	5.00		0.50	正在平整场地	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
241	沙溪铜矿开发	安徽铜冠(庐江)矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年采选规模330万吨,地质详查、矿山8大系统、选厂、充填系统、尾矿库、信息化建设等	20.36		3.00	核准报告已上报,正在办理相关前期手续	井巷工程开工	
242	深圳豪威LED生产	深圳豪威科技集团有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	新建厂房、办公楼等,建设光电信息显示薄膜材料及节能薄膜材料生产线	12.00		3.00	已经省发改委备案,正在办理规划和环评手续	开工建设	
243	年产1000吨高档钹铁硼生产线	安徽万磁电子有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	新上一条年产1000吨的高档钹铁硼生产线,新建4000平方米产品后加工车间、2000平方米电镀车间及附属设施	0.40		0.40	正在进行前期工作	竣工	
244	不锈钢生产加工	安徽泽源不锈钢业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	建筑面积20万平方米,购置偏八辊自动化压延机组、不锈钢制管机等设备,形成年产8万吨不锈钢卷板、5万吨不锈钢制管生产能力	12.00		2.50	正在办理项目环评、规划等相关前期工作	完成一期厂房、办公楼等设施建设	
245	龙桥铁矿200万吨/年铁矿采选扩建	安徽省庐江龙桥矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	扩建年产200万吨铁矿采选	10.50		2.50	核准报告已报国家发改委,相关支撑性文件正在办理中	实施井巷工程	
246	日产4500吨新型干法水泥生产线及余热发电	安徽大江股份有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	建设4500吨/日水泥熟料生产线,利用水泥生产线废热资源配套建设8MW发电机组	4.10		2.60	前期工作已完成	主体工程建成	
247	恒泰钢构	巢湖恒泰轻型建材有限公司	材料和新材料	合肥巢湖经开区	H型钢、C型钢、彩钢板生产	2.20		0.50	正在进行前期工作	开工建设	
248	珍稀苗木快繁种植示范园	安徽卓正林业发展有限公司	食品医药	合肥庐阳区	新建育苗大棚、种苗研发中心及辅助设施等	1.40		0.50	前期租地准备中	新建温室大棚育苗中心一期	
249	塑瓶输液生产及医药仓储物流	安徽信力康医药有限公司	食品医药	合肥蜀山区	建筑面积3.5万平方米	1.36		0.50	已立项备案,正在规划报建	2栋多层综合厂房施工	
250	同路生物建设	同路生物制药股份有限公司	食品医药	合肥高新区	建筑面积约5.7万平方米,新建血液制品车间、EV71车间、机修车间、实验中心、质检研发楼等;建成后,年投浆400吨,年产500万支白蛋白、静丙、乙免等血液制剂	4.00		1.50	与高新区入园协议已经签订,已经立项备案	开工建设	
251	帝元生物生产科研基地	安徽帝元生物科技有限公司	食品医药	合肥高新区	建筑面积4.2万平方米,新建化肥养分控失剂和生物表面活性剂生产车间以及研发楼、综合办公楼等配套设施,年产5万吨化肥养分控失剂和20吨生物表面活性剂	1.95		0.30	备案,规划,环保初审已完成	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
252	药品生产与配送中心综合建设	合肥立方制药股份有限公司	食品医药	合肥高新区	建筑面积10.25万平方米,新建药品配送仓库、制剂车间及危险品库等	5.47		0.80	项目一期通过立项	开工建设	
253	三氯蔗糖	合肥光亮生物科技有限公司	食品医药	合肥新站区	建筑面积11.94平方米,新建深加工厂房、仓库、研发楼等配套设施	5.00		0.80	正在进行前期工作	开工建设	
254	食品加工及食品真空包装生产线	合肥紫燕食品有限公司	食品医药	合肥长丰县	建筑面积2.4万平方米,年产各类熟食5000吨;新建检测中心、生产和包装区以及仓储和物流区	1.20		0.50	已签协议,办理前期手续	1.5万平方米厂房建成	
255	粮食仓储和加工	中国储备粮管理总公司安徽中储粮收储经销有限公司、滁州金弘安米业有限公司	食品医药	合肥长丰县	新建5.5万吨平房仓和5万吨浅圆仓、3万吨低温成品粮储备仓,配套建设生产辅助和附属设施;新建360t/d稻谷烘干生产线;新建4条日产大米150吨生产线;新建1座大米车间、原粮仓、凉米仓、成品仓、成品库、副产品库、1幢平房仓	2.00		0.20	项目已立项,征地拆迁已完成	一期6万吨储备仓主体工程建成	
256	食品系列研发与生产	合肥驰天贸易有限公司	食品医药	合肥肥东县	新建厂房1.3万平方米、仓库2940平方米、办公楼5583平方米	1.20		0.30	场地已平整,厂区临时道路已修建,前期施工手续基本完成	完成厂房及仓库建设等	
257	年产1亿条塑料编织袋	合肥锦编工贸有限公司	食品医药	合肥肥东县	年产1亿条塑料编织袋	1.02		0.10	前期工作已完成	工程主体开工	
258	年产5万吨结晶口服葡萄糖粉	合肥锦泰糖业有限公司	食品医药	合肥肥东县	建筑面积1.56万平方米,年产5万吨结晶口服葡萄糖粉	1.01		0.30	项目单体已完成审核	厂房主体建成	
259	一次性医疗和防护用品设计和生产	安徽安恒纸塑制品有限公司	食品医药	合肥肥西县	新建办公楼、加工车间、职工宿舍楼以及附属设施,新增相应的生产设备,形成年产纸制品1万吨、塑料制品2万吨加工能力	1.14		1.14	正在进行前期工作	竣工	
260	庐江县现代农业综合开发示范区粮食及农副产品加工	安徽庐江郭河农业示范区管委会	食品医药	合肥庐江县	包括功能性稻米精加工、优质油料、小麦加工,米糠精加工,果蔬深加工,鹅肝酱精加工,秸秆生物质油及生物碳加工,农产品物流交易中心	12.00		1.80	开展前期工作	开工建设	
261	今辰药业新药	今辰药业	食品医药	合肥巢湖经开区	药品制剂生产、药品原料合成及医药物流	2.60		0.85	正在规划设计	一期建成	
262	合肥裕森家具生产	合肥裕森木业有限公司	纺织服装	合肥肥东县	总建筑面积约3.2万平方米,建设车间、生产辅助用房、管理等用房及配套设施建设和生产设备选购安装	1.30		0.10	正在做开工准备	开工建设,完成主体厂房建设	
263	年产10万套高档原木门	安徽众望新材料科技有限公司	纺织服装	合肥肥西县	年产10万套原木门	1.80		1.00	前期项目报批	开工建设	
264	高档休闲服装生产线	肥西好天雅制衣有限公司	纺织服装	合肥肥西县	建筑面积2.7万平方米,新建厂房、及其他附属设施,年产150万套高档休闲服饰	1.51		0.80	厂房正在打桩	开工建设	
265	中石油大兴油库扩建	中石油安徽合肥销售分公司	能源和新能源	合肥瑶海区	建筑面积2万平方米,设计总库容10万立方米,本次扩建库容8.7万立方米,同时配套建设两座1000吨级码头及成品油输送管道	8.80		1.00	规划选址已定,用地材料已报省厅待批	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
266	热核聚变实验堆馈线系统功能部件	合肥科烨电物理设备制造有限公司	能源和新能源	合肥高新区	建筑面积3.3万平方米,新建生产厂房、综合楼等,购置KBN135卧式镗铣、定梁龙门铣床等各类加工设备,年产120套热核聚变实验堆馈线系统功能部件	1.50		0.60	前期工作已完成	开工建设	
267	风电及工程机械回转支承	安徽远丰回转支承有限责任公司	能源和新能源	合肥长丰县	形成年产3万件(套)风电及工程机械回转支承	1.50		0.60	土地平整到位	开工建设	
268	高端静止无功补偿及滤波装置产业化	合肥华威自动化有限公司	能源和新能源	合肥长丰县	新建厂房、办公楼及附属设施等,建筑面积3.7万平方米	2.30		1.00	已签协议,办理前期手续	厂房建成	
269	年产5000台综合自动化智能高压开关柜	合肥华欣自控设备成套有限公司	能源和新能源	合肥长丰县	建筑面积1.48万平方米,年产5000台综合自动化智能高压开关柜;新建厂房、办公楼	1.33		0.90	已签协议,办理前期手续	开工建设	
270	志涵风力设备	安徽志涵风力发电机电有限公司	能源和新能源	合肥肥东县	年产风力风电机设备所有喷油环8000吨、滚轴16000吨	1.08		0.10	通过预审会,争取土地指标	开工建设	
271	ABB配套生产件生产	合肥众鑫工贸有限公司	能源和新能源	合肥肥西县	建筑面积3.88万平方米,新建厂房、办公楼及附属设施	1.60		1.40	正在进行前期工作	4幢厂房及办公楼主体结束	
272	年产30MW-40MW太阳能电池组件	江阴盛通铝业公司	能源和新能源	合肥庐江县	一期年产30MW太阳能电池组件,二期年产35-40WM太阳能电池组件,建设厂房、办公楼和其他附属设施70000平方米	3.50		1.50	前期工作	开工建设	
273	非晶硅光伏系列产品生产线	厦门光业股份有限公司	能源和新能源	合肥庐江县	光伏模块及组件、光伏模块及组件生产设备、光伏设备安装及配件、并网光伏系统及光伏输配电器材等	6.00		1.50	正在开展前期工作	开工建设	
274	德科发电机组	安徽德科电气科技有限公司	能源和新能源	合肥庐江县	建筑面积3.7万平方米,形成800台/套柴油发电机组生产能力	3.00		2.00	前期工作基本完成,开工前准备工作	主体大部分建成	
275	1×30MW生物质能发电厂	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	能源和新能源	合肥庐江县	新建1×30MW的稻壳及秸秆热电厂,配130t/hcbf+25MW高压机组	2.60		1.00	前期工作基本完成,开工前准备工作	开工建设	
276	风日光电	安徽风日光电科技有限公司	能源和新能源	合肥巢湖经开区	太阳能互补控制器和风光互补路灯、LED路灯等生产	1.10		0.80	正在做开工前准备工作	开工建设	
277	鼎力铁塔	巢湖市鼎力铁塔有限公司	能源和新能源	合肥巢湖经开区	型钢塔、钢管塔、多棱塔、通讯塔生产线	3.60		2.10	前期准备	开工建设	
278	合肥市中心图书馆及少儿图书馆新馆	合肥市文化广电新闻出版局	文化产业	合肥包河区	建筑面积约3.8万平方米,建设借阅厅、藏书室,咨询服务区,公共活动与辅助服务区等	2.00		1.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
279	年产1.6亿个彩印包装箱生产	长丰品冠新材料有限公司	文化产业	合肥长丰县	年产1.6亿个彩印包装箱;新建厂房、综合楼及附属设施等,建筑面积3万平方米	2.00		0.40	已签协议,办理前期手续	开工建设	
280	安徽汤池文化旅游文化中心	安徽汤池影视文化产业有限公司	文化产业	合肥庐江县	秦汉、三国、唐宋、明清等历史题材为主题建设集文化旅游为一体的旅游基地	11.00		1.00	影视城乔家大院等部分景点正在做开工前准备工作	开工建设	
281	庐江县民俗文化公园	庐江县人民政府	文化产业	合肥庐江县	以展示安徽及庐江民俗文化为主,包括会展中心、图书艺术中心、民俗浮雕墙、庐剧院等	1.30		0.80	已完成前期手续报批程序	主体建成	
282	海西财富广场综合改造	安徽省闽商投资有限公司	现代服务业	合肥瑶海区	建设总部办公楼、徽闽台企业文化中心、品牌展示中心、精品购物中心、大型超市、五星级酒店等	68.60		5.00	前期准备	开工建设	
283	沪兴物流园	安徽省沪兴物流园有限公司	现代服务业	合肥瑶海区	建筑面积33万平方米,新建商业广场及配套设施等	25.00		12.00	该项目土地已摘牌	开工建设	
284	自主创新产业基地三期	合肥市蜀山区城市建设投资公司	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积30.5万平米	8.00		1.00	前期工作基本完成	开工建设	
285	太阳湾老年公寓	合肥安兴金水湾房地产开发有限公司	现代服务业	合肥蜀山区	新建老年公寓、疗养大楼、配套公建及社区医疗等,建筑面积14万平方米	6.00		0.50	拆迁工作正在进行	开工建设	
286	方兴湖公园	合肥滨投公司、市重点局	现代服务业	合肥包河区	护岸、广场、绿化、步道等景观环境设施建设,建设范围170公顷	7.00		0.70	开展前期工作	开工建设	
287	滨湖公园	合肥滨投公司、市重点局	现代服务业	合肥包河区	东起南淝河,西至派河,全长14.7公里	3.00		0.30	开展前期工作	开工建设	
288	国家开发银行安徽省分行	国家开发银行安徽省分行综合楼	现代服务业	合肥包河区	建筑面积4万平方米,建设综合业务用房	4.00		0.80	土地使用权证已办理	开工建设	
289	鞍钢精品冷轧钢材配送中心	鞍钢钢材配送(合肥)有限公司	现代服务业	合肥高新区	新建4条剪切生产线,分别为:1850mm摆剪生产线、1650mm纵切生产线、800mm小横切生产线、落料生产线,建筑面积3.6万平方米	3.30		1.20	正在进行前期工作	部分建成	
290	普洛斯国际产业园	普洛斯(中国)投资管理有限公司	现代服务业	合肥高新区	建设普洛斯国际产业园	7.00		1.00	前期工作	一期建成投产,二期开始建设	
291	创新平台二期	合肥高新建设投资集团公司	现代服务业	合肥高新区	建设40万平方米科研孵化楼及公共交流中心	15.00		0.40	已完成项目立项,正在推进项目前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
292	速递物流处理中心	安徽省邮政速递物流有限公司	现代服务业	合肥新站区	建筑面积8.3万平方米,新建速递处理用房、物流处理用房、仓储用房办公及辅助设施等	3.50		1.00	前期工作已基本落实	开工建设	
293	恒大帝景商业综合体	合肥粤通置业有限公司	现代服务业	合肥长丰县	建设超五星级欧式酒店、运动中心、影视城、集中商业中心和社区综合楼等为一体的商业综合体,建筑面积15万平方米	20.00		8.00	1栋综合楼封顶,运动中心大楼等工程基础在建	五星级欧式酒店、运动中心、影视城等框架主体工程完工	
294	中国驿达高速物流中心合肥总部基地	省高速公路控股集团	现代服务业	合肥肥东县	建设管理服务中心、交易中心、智能运输中心、仓储配送中心、卡车维修中心及配套服务中心等	15.20		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
295	宏源电力大型物件运输物流中心	安徽宏源电力大件运输有限公司	现代服务业	合肥肥西县	建设建筑面积3万平方米的厂房及办公楼	1.00		0.40	完成土地平整,调整规划设计	开工建设	
296	巢湖国际旅游生态园	安徽省招商置业公司	现代服务业	合肥巢湖市	热气球环湖游基地、国际旅游度假区、威尼斯水街、水上帆船基地建设	2.50		0.30	已注册成立投资管理公司	开工建设	
297	兆西河整治工程	庐江县水务局	综合水利	合肥庐江县	马尾河口至西河榆树拐全长44千米,扩大航道通航能力,达到3级航道标准	5.00		0.26	正在做兆河盛桥段联圩段疏浚工程开工前期准备工作	完成兆河盛桥段联圩段疏浚工程	
298	合肥轨道交通2号线工程	合肥城市轨道交通有限公司	交通网络	合肥	设车站24座,全长约30.06千米,在线路西端设蜀山车辆基地一座,在线路东端设龙岗停车场一座	192.00		10.00	2号线可研报告已基本编制完成,已上报国家发改委	开工建设	
299	方兴大道下穿方兴湖	合肥滨投公司、市重点局	交通网络	合肥包河区	1.7公里下穿隧道	8.00		0.90	施工招标中	开工建设	
300	肥西县小庙至高刘公路改建工程	合肥市交通局	交通网络	合肥肥西县	全长22千米,一级公路	6.70		1.00	已完成立项	开工建设	
301	环巢湖大道盛桥至同大段	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	全长26.75千米,按一级公路标准设计	10.88		2.00	立项已批	开工建设	
302	庐铜高速公路陈埠道口开通及连接线建设	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	开通高速陈埠道口,新建连接线10.82千米	6.70		0.50	已完成立项,相关前期工作正在推进	开通道口,连接线工程开工建设	
303	板桥河上游综合治理工程	合肥市重点局	生态环保	合肥	板桥河上游西支流(双凤水库-阁陂)、板桥河上游东支流(张桥水库-阁陂),长约19.98公里河道综合治理	5.48		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
304	王小郢污水处理厂提标改造	合肥王小郢污水处理厂	生态环保	合肥包河区	30万吨污水提标改造	2.52		1.40	正在进行前期工作	开工建设	
305	信地城市广场三期	信地置业(合肥)有限公司	城镇化	合肥瑶海区	建筑面积94万平方米,新建顶级卖场、星级酒店及住宅楼等	35.00		2.00	拆迁已基本完成	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
306	淮河实体模型 基地一期	淮河水利委员 会	城镇化	合肥庐阳区	建筑面积2.8万平方米, 建设实验大厅、实验控制楼和专家 宿舍	1.50		0.30	前期手续已全部办 理, 正在施工桩基	部分建成	
307	龙川路	合肥市重点工 程建设局	城镇化	合肥包河区	西起金寨路, 东至北京路, 等级为城市 I 级主干道, 全长 7.942千米, 红线宽度60米, 双向10车道(含辅道), 沥青混凝 土路面	14.70		1.00	正在进行前期工作	开工建设	
308	徽州大道与高 铁南站衔接工 程	合肥市重点工 程建设局	城镇化	合肥包河区	北起水阳江路, 南至繁华大道, 道路长3.45千米, 高架桥长 2.71千米, 北起水阳江路, 南至高铁站北侧工程将同期建设 互通式立交、高架主线桥、人行天桥、雨水泵站及其他附 属设施工程等	30.00		1.00	正在进行前期工作	开工建设	
309	庐江经济开发 区扩区(二期)	庐江经济开发 区投资建设有 限公司	城镇化	合肥庐江县	建设10条道路(共计15.3千米), 20万平方米安置房, 30万平 方米标准化厂房	10.50		3.50	已完成征地拆迁任 务, 部分土地开始平 整, 道路图纸已设计	完成10条 道路及20 万平方米 安置房建 设任务	
310	龙桥工业园建 设	庐江县龙桥工 业园	城镇化	合肥庐江县	修建纬一路、纬三路东路, 经三路、经四路、硫基大道北段 等5条园区道路, 总长1.14千米, 新建安置房3万平方米, 建设 工业园区码头和防洪排涝工程及供电线路	5.80		2.00	完成工程立项等相 关前期工作	园区道路 、安置房 等主体工 程开工建 设	
311	合肥工投100 万平米标准厂 房	合肥工投工业 科技发展有限 公司	城镇化	合肥巢湖经 开区	100万平米标准厂房建设	20.00		10.00	规划设计	开工建设	
312	巢湖经济开发 区基础设施	巢湖市诚信投 资开发有限公 司	城镇化	合肥巢湖经 开区	建设道路40公里, 桥梁3座	13.00		3.00	前期准备	开工建设	
313	诚信标准化厂 房建设	巢湖市诚信投 资开发有限公 司	城镇化	合肥巢湖经 开区	新建100万平方米标准厂房	20.00		0.50	正在进行前期工作	开工建设	
314	中科大先进技 术研究院	中国科技大学	人才	合肥高新区	建设工程研究中心、教学楼、中试基地、孵化中心、学生 和专家公寓及相关配套设施	10.00		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
315	168示范中学	168中学	人才	合肥新站区	建设合肥市168示范中学北区	3.00		1.00	前期作已基本完成	开工建设	
316	武警医院病房 大楼	中国人民武装 警察部队安徽 总队	民生	合肥庐阳区	建筑面积3.46万平方米, 建设一栋16层综合病房大楼	3.80		0.80	正在开展前期工作	主体开工 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
317	安医大一附院 高新医院医疗 综合楼	安医大第一附 属医院高新分 院	民生	合肥高新区	建设面积40万平方米, 设置床位2500张	20.00		1.00	前期立项, 备案手续 已完成, 正在办理开 工手续	开工建设	
318	安徽中医学院 东区	安徽中医院学 院	民生	合肥新站区	按照“1+5”的模式建设, 建设安徽中医药大学的同时, 同步 建设中医药科学研究院、中医药文化发展与对外交流中心 、中医药养生保健中心、药用植物园和一所三级甲等医院	20.00		0.80	前期工作已基本落 实	开工建设	
储备项目 (167个)						2937.25					
319	安徽驰纬智能 电网产业建设	安徽驰纬电气 有限公司	电子信息	合肥包河区	建设安徽省智能电网研发中心, 建筑面积19.3万平方米, 形 成年产26万台真空灭弧室、2.8万台真空断路器、2.8万台 智能户外开关、0.4万台高铁轨道开关、2.4万台非晶合金 变压器生产能力	15.40			开展前期工作	推进前期 工作	
320	制版光刻设备 研制与产业化	合肥芯硕半导 体有限公司	电子信息	合肥经开区	形成完整的极大规模集成电路制版光刻设备系列产品体系 达到年产130-65nm制版光刻设备15台	4.10			国家科技部已经立 项, 正在制造原理 机, 并进行集成测试	推进前期 工作	
321	荣电集团小家 电建设基地	广东荣电集团 股份有限公司	电子信息	合肥长丰县	新建厂房、综合楼及附属设施等, 建筑面积约13.33万平方 米; 年产1000万台套荣事达小家电	10.00			正在洽谈	争取签约	
322	厨房电器生产 及研发	安徽好太太电 器有限公司	电子信息	合肥长丰县	新建厂房、综合楼及相关配套设施等, 建筑面积7.55万平方 米	4.00			正在规划设计中	开展前期 工作	
323	LED芯片及封 装产品生产	永耀(香港)国 际集团有限公 司	电子信息	合肥肥西县	建筑面积12万平方米, 建设生产LED芯片及封装产品	10.00			正在进行前期工作	继续推进 前期工作	
324	家电控制器和 新能源电子产 品生产	广东瑞德电子 集团	电子信息	合肥肥西县	主要建设年产3000万套各类家电控制器和新能源电子产品 生产线	10.00			正在进行前期工作	继续推进 前期工作	
325	激光整机生产 线	安徽巢湖新明 珠光电有限公 司	电子信息	合肥巢湖市	建设2条激光整机生产线	2.60			已签订投资协议	争取开工 建设	
326	年产20亿只 LED(发光二极 管)芯片生产 线	巢湖市招商局	电子信息	合肥巢湖市	建筑面积10万平方米, 新建生产车间、仓库、、办公及宿舍 用房以及辅助公用工程	9.20			正在招商	推进前期 工作	
327	汽车电子生产	巢湖市招商局	电子信息	合肥巢湖市	新建生产车间、仓库、综合办公楼及配套公用设施	8.00			正在招商	前期工作	
328	大国科技照明	大国集团	电子信息	合肥巢湖市	新建节能灯生产线8条, LED灯生产线2条, 建筑面积1万平方 米	1.00			开展前期工作	推进前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
329	LED电光源生产线建设	科聚之光照明科技有限公司	电子信息	合肥庐江县	建设LED显示屏及新式节能灯生产线	2.10			开展前期工作	继续推进前期工作	
330	深圳平板显示器生产	深圳顺达集团	电子信息	合肥庐江县	新建平板显示器生产线	10.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
331	富士康光伏、LED	富士康科技集团	电子信息	合肥巢湖经开区	光伏及LED、汽车电子、新型显示器件生产	30.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
332	新能源客车研发及产业化	安徽江汽集团	汽车和装备制造	合肥包河区	年产2000辆新能源客车, 新建新能源客车整车生产线, 新建厂房、研发大楼及配套公用设施, 建筑面积4.78万平方米; 新增整车焊接、总装、涂装、完工检测生产线、关键零部件生产线及配套生产设备、研发试验仪器设备、信息化软硬件及配套公用设施	2.23			正在开展前期工作	开展前期工作	
333	中联装备生产基地	中国联合装备集团公司	汽车和装备制造	合肥包河区	新建水泥、电工机械、啤酒饮料、环保和工程机械装备产业基地、研发中心实验基地和粉体技术与装备中试基地	30.00			正在进行前期工作	争取完成前期工作	
334	工业气体净化系统节能环保设备生产	合肥合意环保科技有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	建筑面积5.88万平方米, 形成年产230台套工业废气净化系统节能环保设备生产能力	3.50			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
335	新型液压元器件及汽车自动化装备制造	上海科先集团有限公司	汽车和装备制造	合肥包河区	建筑面积4万平方米, 主要生产液压元器件及汽车自动化装备	3.50			项目已备案, 其他前期工作正在办理	继续推进前期工作	
336	台湾台一电缆生产	台湾台一公司	汽车和装备制造	合肥高新区	建设漆包线生产线5条	13.30			正在进行商务洽谈	继续推进前期工作	
337	江汽-纳威司达发动机合资	安徽江淮汽车股份有限公司、美国纳威司达公司	汽车和装备制造	合肥经开区	新建厂房及附属设施建筑面积5.98万平方米, 购置缸体、缸盖、总装等生产线, 新增工艺设备318台套, 搬迁现有2.8L发动机生产线, 新建机械加工、装配试验车间及研发中心, 并配套建设相关公辅设施, 达产后年产17万台柴油发动机	18.00			省国资委已批复, 核准材料已上报国家发改委待批	完成核准和合资公司设立, 争取开工建设	
338	江汽中重卡	安徽江淮汽车股份有限公司、美国卡特彼勒公司	汽车和装备制造	合肥经开区	年产4万辆中重型载货汽车, 新建冲焊联合厂房、车身涂装、车架联合、总装、调试、检测、装箱车间以附属设施, 总建筑面积10.5万平方米	30.00			省国资委已批复合资事项, 核准材料已由省发改委上报国家发改委待批	完成核准及合资公司设立手续	
339	厦工东部基地生产	厦门厦工机械股份有限公司	汽车和装备制造	合肥经开区	年产3万台厦工机械产品整机	25.00			双方就投资协议内容达成初步共识	争取实质性进展, 完成签约	
340	通彩合肥BOE配套	上海通彩自动化设备有限公司	汽车和装备制造	合肥新站区	生产自动化成套设备、金属零配件、工业机器人	4.30			土地已挂牌、总平面方案已批	完成前期工作	
341	混凝土搅拌设备生产	长沙中联重工科技发展股份有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	新建生产厂房、综合楼及附属设施等, 建筑面积约6.7万平方米	5.10			正在洽谈	继续推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
342	尘、粉尘治理成套设备生产线	合肥丰德科技股份有限公司	汽车和装备制造	合肥长丰县	新建厂房、综合楼及附属设施等, 建筑面积约3.3万平方米; 年产3万吨袋式收尘器	2.50			正在洽谈	争取签约	
343	年产4000万只高品质乘用车(轿车)铸入式缸套	安徽汇华内燃机配件有限公司	汽车和装备制造	合肥肥东县	建筑面积4.17万平方米, 新建6个钢结构厂房、综合楼以及附属配套设施	3.20			可行性研究报告已完成, 项目环境报告正在编制, 单正在进行体设计	前期工作完成	
344	德马格起重机	安徽江淮起重运输机械有限公司	汽车和装备制造	合肥肥东县	年产5000台起重机	10.00			正在开展前期工作	争取开工建设	
345	年产800万条汽车轮胎	广州华南轮胎有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖市	建筑面积40万平方米, 建设研发中心、办公大厦等, 购置国际顶级轮胎生产线等	20.00			已签定框架协议, 项目在规划论证中	继续推进前期工作	
346	年产1500千米特种电缆生产线	巢湖市招商局	汽车和装备制造	合肥巢湖市	建筑面积12.35万平方米, 新建生产车间、仓库、办公辅助公用设施	6.50			正在招商	前期工作	
347	年产8000吨矿用机电产品	巢湖市招商局	汽车和装备制造	合肥巢湖市	建筑面积22.5万平方米, 新建生产车间、仓库、办公及宿舍用房配套公用设施	6.00			正在招商	推进前期工作	
348	年产500万套汽车配件生产线建设	巢湖市招商局	汽车和装备制造	合肥巢湖市	总建筑面积18.5万平方米, 新建生产车间、仓库、办公及辅助设施	5.50			正在招商	推进前期工作	
349	年产300万套高性能全钢子午线轮胎	红豆集团	汽车和装备制造	合肥庐江县	建筑面积18.1万平方米, 新建生产车间等辅助设施, 年产300万套半钢子午线轮胎	15.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
350	新威垃圾焚烧车	巢湖经济开发区管委会	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	年产1000辆垃圾焚烧车、2000台焚烧炉	15.00			正在洽谈	推进前期工作	
351	冰箱、空调压缩机用精密零部件生产	珠海市南特铸造股份有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	冰箱、空调压缩机用精密零部件生产	16.00			正在洽谈	继续推进前期工作	
352	兆丰空调压缩机配件	上海兆丰压缩机配件有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	空调压缩机及汽车配件生产	3.00			规划设计	开展前期工作	
353	百达制冷设备	百达控股集团有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	制冷设备及汽车零部件生产	12.00			正在洽谈	继续推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
354	爱玛电动车	爱玛天津科技股份有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	爱玛电动车生产	22.00			前期工作	继续推进前期工作	
355	年产30万辆乘用车	华泰汽车集团	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	年产30万辆乘用车	50.00			前期工作	继续推进前期工作	
356	机械加工件、电子电器及内外饰件生产	中国汽车零部件工业公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	机械加工件、电子电器及内外饰件生产	50.00			前期工作	继续推进前期工作	
357	东风新能源汽车	东风汽车零部件(集团)有限公司	汽车和装备制造	合肥巢湖经开区	东风乘用车零配件、新能源汽车零配件生产	10.00			正在洽谈	前期工作完成	
358	申江钢材	申江(合肥)钢材加工有限公司	材料和新材料	合肥包河区	年产50万吨冷轧板、2万吨不锈钢板材和汽车覆盖件	12.20			正在进行前期工作	争取完成前期工作	
359	MICC矿物新材料产业基地	博侃电气(上海)有限公司	材料和新材料	合肥高新区	建设年产量800万米矿物新材料及其衍生产品生产线和亚洲区研发中心	9.50			已经签约,正在落实项目资金、申报土地	继续推进前期工作	
360	国仓管桩	合肥国仓地铁管片有限公司	材料和新材料	合肥新站区	建筑面积7.7万平方米,新建生产车间及仓库、成品库以及附属配套设施等	6.10			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
361	宝钢气体	上海宝钢气体有限公司	材料和新材料	合肥新站区	建设工业用大宗气体生产线	5.00			前期工作	推进前期工作	
362	电解铝节能环保	中国铝业公司	材料和新材料	合肥长丰县	年产27万吨电解铝,配套建设15万吨/年预焙阳极生产线	40.00			正在洽谈	继续推进前期工作	
363	年产7万吨新型功能型涂料及树脂	安徽凤凰涂料科技有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	一期新建丙烯酸树脂1.5万吨/年,醇酸改性树脂2.5万吨/年,氟碳油漆1万吨/年,丙烯酸油漆2.5万吨/年,醇酸改性油漆3万吨/年	8.00			名称核准已完成,立项环评、安评正在实施	争取开工建设	
364	高档玻璃器皿生产线	安徽德力日用玻璃股份有限公司	材料和新材料	合肥肥东县	年产五万吨高档玻璃器皿生产线、德力家居用品全国专营及直销管理中心	8.00			已正式签约	基本完成前期工作	
365	年产300万立方米节能墙体保温材料生产	巢湖市招商局	材料和新材料	合肥巢湖市	建筑面积32万平方米,建设生产车间、养护室(窑)、控制室、机修间、办公用房以及辅助公用工程	12.00			正在招商	推进前期工作	
366	高新复合材料	巢湖市宏光矿业公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新上年矿山开采规模300万吨、年加工轻钙30万吨、色母20万吨生产线	12.00			开展前期工作	推进前期工作	
367	纳米材料系列产品开发	巢湖市招商局	材料和新材料	合肥巢湖市	新建建筑面积18万平方米,新建生产车间、仓库、办公、宿舍用房以及辅助配套设施	5.00			正在招商	推进前期工作	
368	管桩、加气混凝土砌块	巢湖市建鑫新型建材有限公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新上二条生产线及加气混凝土砌块	5.20			开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
369	海昌水泥第三条4500吨/日生产线	海昌水泥公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新建第三条4500吨/日水泥熟料生产线	4.50			前期准备	推进前期工作	
370	年产3万吨耐磨材料及铸件	巢湖市益丰耐磨材料有限公司	材料和新材料	合肥巢湖市	新建年产3万吨耐磨材料及铸件生产线	3.50			开展前期工作	推进前期工作	
371	年产8万吨船用锚链、阀门生产	巢湖市招商局	材料和新材料	合肥巢湖市	建筑面积13.5万平方米,新建生产车间、宿舍楼及其他配套设施,年产船用锚链、阀门共8万吨	5.50			正在招商	推进前期工作	
372	泥河铁矿450万吨/年采选	安徽五鑫矿业开发有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	一期开采阶段标高为-650m~-870m,矿山拟建规模400万t/a;二期开采铁矿石400万t/a,增加硫铁矿石200万t/a	23.60			完成矿区110KV电力接入方案设计研究和基建施工35KV电力系统施工方案	继续推进前期工作	
373	庐江县特种钢	安徽庐江特钢有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	建设3条特种钢生产线	110.00			前期工作	前期工作	
374	黄屯硫铁矿采选	金鼎矿业公司	材料和新材料	合肥庐江县	年采选60万吨硫铁矿	5.00			前期工作	继续推进前期工作	
375	庐江县非金属矿产资源开发	中国中材集团有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	非金属矿产资源勘查、开采规划,非金属矿产资源深加工,建材产品、非金属新材料及新能源产品、技术研发中心等	10.00			前期工作	继续推进前期工作	
376	罗河铁矿铁球团	安徽马钢罗河矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年产200万吨铁球团	5.00			正在编制建议书	推进前期工作	
377	庐江钒铁矿资源开发和综合利用	马钢合肥钢铁公司	材料和新材料	合肥庐江县	利用庐南主要铁矿物伴生的大量钒资源,实施钒提纯综合利用项目	109.00			正在编制项目建议书,积极谋划推进	继续推进前期工作	
378	罗河铁矿500万吨扩能	安徽马钢罗河矿业有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	500万吨铁矿采选	21.00			已编制建设方案	推进前期工作	
379	铜材加工	浙江盾安集团	材料和新材料	合肥庐江县	铜阀门及相关铜材加工,年加工2万吨	10.00			已编制建设方案	继续推进前期工作	
380	磷酸盐系列产品开发	安徽新中远化工股份有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	利用硫酸延伸产业链,开发磷酸盐系列产品	10.00			正在编制建设方案	继续推进前期工作	
381	年产48万吨硫酸基NPK装置	安徽新中远化工股份有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	建设16万吨/年磷酸装置、48万吨/年NPK装置及1.2万吨/年氟硅酸钠装置	6.00			正在编制可行性研究报告	推进前期工作	
382	硫铁矿制酸	安徽新中远化工股份有限公司	材料和新材料	合肥庐江县	年产100万吨硫酸	6.00			开展前期工作	继续推进前期工作	
383	高性能永磁铁氧体湿压磁瓦扩建	龙磁科技公司	材料和新材料	合肥庐江县	年产8000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦线	1.65			正在进行前期工作	继续推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
384	岳山铅锌矿	安徽庐江国金矿业有限公司	材料和新 材料	合肥庐江县	年采选300万吨	10.00			资源价款已缴,正在 办理有关事宜	推进前期 工作,力争 开工建设	
385	喜洋洋农资工 贸一体化	安徽喜洋洋农 资连锁有限公 司	材料和新 材料	合肥庐江县	年产20万吨有机和无机肥料,年产2000吨化学催化剂,经营 化肥农药、农机具等产品	4.00			正在办理重新立项 等手续	继续推进 前期工作	
386	安徽华夏国际 茶博城	安徽华夏国际 茶博城投资运 营有限公司	食品医药	合肥包河区	建筑面积约89.36万平方米,建设茶品商贸区、文化商服区、 总部商务区、现代物流园区、研发培训区、茶文化主体 广场及相关配套工程	28.30			开展项目前期工作	开展前期 工作	
387	中国植物油公 司长丰油料加 工	中粮集团有限 公司-中国植 物油公司	食品医药	合肥长丰县	总建筑面积5万平方米,年处理6万吨菜籽油、3万吨棉籽油 等	5.00			已签框架协议	完成前期 工作	
388	丰乐种业种子 加工包装	安徽丰乐种业 有限公司	食品医药	合肥长丰县	种子加工、包装	4.70			正在进行前期工作	继续推进 前期工作	
389	娃哈哈饮料生 产线	巢湖市娃哈哈 昌盛饮料有限 公司	食品医药	合肥巢湖市	新上1条饮料生产线	6.00			前期工作	争取开工 建设	
390	中粮集团大米 加工生产线	中粮集团	食品医药	合肥巢湖市	建设年产15万吨大米加工生产线	2.00			已备案	争取开工 建设	
391	中粮集团饲料 加工生产线	中粮集团	食品医药	合肥巢湖市	建设年产30万吨饲料生产线	1.50			已签订投资协议	完善前期 工作	
392	李锦记食品	无极限(中国) 有限公司	食品医药	合肥巢湖市	李锦记食品生产	25.00			正在进行前期工作	完成前期 工作	
393	巢湖市优质粮 油加工	巢湖市招商局	食品医药	合肥巢湖市	建筑面积46.7万平方米,新建生产车间、原料库、成品库、 产品研发中心及检测中心及其他附属设施	8.00			开展前期工作	推进前期 工作	
394	年产6万吨肉 食品抽真空预 冷保鲜深加工	巢湖市招商局	食品医药	合肥巢湖市	建筑面积33.3万平方米,新建屠宰及生肉加工车间、熟车间、 仓库、冷库等附属设施	6.40			正在招商	完善前期 工作	
395	年产36万吨优 质饲料生产线	巢湖市招商局	食品医药	合肥巢湖市	建筑面积19万平方米,新建生产车间、仓库、办公楼及职工 宿舍及其他配套设施,年产浓缩饲料150000吨,年可产全价 颗粒饲料210000吨	5.00			正在招商	推进前期 工作	
396	年产10万锭色 纺纱	肥东华孚色纺 有限公司	纺织服装	合肥肥东县	新建厂房、办公楼、综合楼及附属设施,建筑面积约10.5万 平方米	5.50			项目总平面审核完 成,现准备在做地质 勘探	基本完成 前期工作	
397	巢湖金巢门业	居巢区炯炆投 资公司	纺织服装	合肥巢湖市	建设门类及配套产品,生产各式门8万套/年	5.00			已征地完成	争取开工 建设	
398	年产20万锭环 锭纺生产线建 设	巢湖市招商局	纺织服装	合肥巢湖市	建筑面积28万平方米,新建生产车间、宿舍楼及其他配套设 施	7.20			正在招商	推进前期 工作	
399	年产8.5万吨 锦纶复丝	巢湖市招商局	纺织服装	合肥巢湖市	建筑面积25万平方米,新建生产车间、宿舍楼及其他配套设 施,达到年产各种规格锦纶复丝8.5万吨的生产能力	6.20			正在招商	推进前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
400	巢湖高支高密装饰布及高档服装面料	巢湖市招商局	纺织服装	合肥巢湖市	总建筑面积24万平方米, 新建生产车间、宿舍楼及其他配套设施	6.20			正在招商	推进前期工作	
401	年产12万吨高性能锦纶6切片	巢湖市招商局	纺织服装	合肥巢湖市	建筑面积21.5万平方米, 新建生产车间、宿舍楼及其他配套设施, 年产高性能锦纶切片12万吨和BOPA拉膜切片2.7万吨的生产能力	6.00			正在招商	推进前期工作	
402	天公再生能源高新技术研究及产业化基地	安徽天公再生能源有限公司	能源和新能源	合肥包河区	新建研发试验基地、新能源中温水发电系统研发生产基地, 建筑面积13.5万平方米, 形成年产阳台式太阳能热水器100万台生产能力	10.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
403	欣旺达锂电池生产基地	深圳欣旺达公司	能源和新能源	合肥高新区	建设6条锂电池生产线	20.00			正在进行商务洽谈	继续推进前期工作	
404	凤凰光伏合肥多晶硅铸锭及切片生产	安阳市凤凰光伏科技有限公司	能源和新能源	合肥新站区	规划产能1GW, 年消耗多晶硅6000余吨, 该项目主要是以太阳能多晶硅铸锭、开方、切片为主	36.00			正在进行前期洽谈	继续推进前期工作	
405	汉能合肥薄膜太阳能电池	汉能控股集团	能源和新能源	合肥新站区	主要建设太阳能薄膜电池	135.00			正在进行前期洽谈	继续推进前期工作	
406	聚能硅业合肥太阳能电池及组件生产	江苏聚能硅业有限公司	能源和新能源	合肥新站区	主要投资建设太阳能电池及组件生产线, 提供高端硅片及组件产品	18.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
407	年产30万吨高温型煤和24MW型煤生产余热发电	安徽省福文新能源有限公司	能源和新能源	合肥新站区	30万吨/年高温铸造型煤生产线并配套建设一座24MW装机容量的余热发电站	5.50			正在进行前期工作	继续进行前期工作	
408	生物质发电及制碳	合肥天焱绿色能源开发有限公司	能源和新能源	合肥长丰县	建设厂房、研发楼、办公楼等, 建筑总面积24000平方米	3.00			前期工作	前期工作	
409	紫蓬山光伏电站	安徽振发新能源科技有限公司	能源和新能源	合肥肥西县	新建紫蓬山8MW太阳能光伏电站	1.50			已立项, 并已批复环评	前期工作完成	
410	莲花山、马头山风电场	协合风电投资有限公司	能源和新能源	合肥肥西县	建设2个48MW的风电场	10.00			规划编制完成, 正在进行预可研编制	争取开工建设	
411	巢湖风力发电	远景能源股份有限公司	能源和新能源	合肥巢湖市	建设20万千瓦风力发电站	18.00			正在收集相关数据	争取开工建设	
412	年产10万套太阳能电池发电装置	巢湖市招商局	能源和新能源	合肥巢湖市	建筑面积22.4万平方米, 新建生产车间、仓库、办公及宿舍用房, 以及供热、供水、供电等辅助工程	5.60			正在招商	推进前期工作	
413	华能巢湖电厂二期扩建	华能国际电力有限公司	能源和新能源	合肥巢湖市	新上2条660MW发电机组及配套工程	36.00			项目已报国家发改委待批, 国土资源部、环保总局已出具开展前期工作函	完善前期工作	
414	庐江大型风力发电厂	中国风电集团有限公司	能源和新能源	合肥庐江县	建设30MW风力发电机组	25.00			已签订开发协议	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
415	庐江磷酸铁锂动力电池及快速充电器生产线	安徽省荣志庆能源有限公司	能源和新能源	合肥庐江县	新建30条磷酸铁锂动力电池、20条快速充电器生产线	60.00			正在开展前期工作	继续推进前期工作	
416	华夏空能发电	华夏空能机械科学研究院	能源和新能源	合肥庐江县	建设发电厂房、空能动力发电设备设施等	15.00			正在开展前期论证等工作	推进前期工作	
417	瑶海区文化科技产业园	瑶海区政府	文化产业	合肥瑶海区	建设青少年素质教育基地、科技成果科普化基地、“一里三公墓”、图书馆、非遗项目馆、文化市场、综合文化体育中心等	10.50			编制可行性研究报告	继续推进前期工作	
418	合肥城市报业全媒体产业基地	合肥市报业传媒	文化产业	合肥瑶海区	项目分三期建设,全部建成投产后可实现直接经济效益:年产值10亿元、利润1.5亿元、税收1亿元,并促进当地区域经济、新兴产业发展	6.10			计划待批中	完成前期工作	
419	合肥国际影视制作基地	合肥市有线电视网络公司	文化产业	合肥包河区	建影视动漫制作中心,创作交流中心,技术制作交流中心	10.00			前期工作	争取早开工建设	
420	“滨湖之星”电视观光塔	合肥市文化广电新闻出版局	文化产业	合肥包河区	塔高约400-500米,配套建设:合肥新闻中心、展览中心、观光平台及餐饮、娱乐项目、五星级酒店及商业中心、生态居住中心等	50.00			前期工作	完成前期工作	
421	年产30万吨环保纸生产	巢湖市招商局	文化产业	合肥巢湖市	总建筑面积28万平方米,新建生产厂房、生活办公用房、仓库、培训展示中心、研发检测中心及机修车间、配电房等;年生产能力为30万吨/年	20.00			正在招商	推进前期工作	
422	世界何氏根亲文化旅游产业园	世界何氏宗亲总会	文化产业	合肥庐江县	以何氏陵园扩建为基础,建设世界何氏名人馆、文化博物馆、主体广场、商贸城、世界何氏大厦及黄陂湖旅游开发等	50.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
423	合肥火车南站城市综合体	合肥市发改委	现代服务业	合肥瑶海区	建设城市综合体	98.30			完成一期项目前期工作	二期完成前期工作	
424	庙岗综合改造	合肥市发改委	现代服务业	合肥瑶海区	建设大型城市综合体	25.80			拆迁、征地已完成	争取开工建设	
425	中盐安徽红四方中部基地	中盐安徽红四方股份有限公司	现代服务业	合肥瑶海区	建筑面积24万平方米,新建行政大楼、研发中心、营销中心综合服务中心及五星级宾馆	20.00			正在进行前期工作	完成前期工作	
426	恒信国际汽车城	合肥市发改委	现代服务业	合肥庐阳区	规划建设国际汽车城	7.00			丈量和收集户籍资料已结束	完成拆迁	
427	工商银行、新华书店地块改造	安徽新华传媒股份有限公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积6.8万平方米,建设一幢33层综合大楼	5.20			拆迁、设计已完成	完成前期工作	
428	中皖钢材物流	安徽中皖钢材物流园经营管理有限公司	现代服务业	合肥包河区	建设仓储仓库、码头改造	10.90			前期工作	继续推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
429	巢湖合肥段旅游景区综合开发工程	合肥滨湖新区建设投资公司	现代服务业	合肥包河区	分为孤山岛景区开发、四项山景区开发、三汊河湿地景区开发三个子项目	10.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
430	中国农化华东总部及国际研发中心	中国化工集团农化总公司	现代服务业	合肥包河区	建筑总面积约12万平方米	10.00			目前正在选址	开展前期工作	
431	南翔商贸物流基地	南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司	现代服务业	合肥包河区	建设交易及会展及为物联网配套的物流仓储加工区	10.00			开展前期工作	继续推进前期工作	
432	康益调理肉禽类产品深加工、冷链物流基地	合肥康益食品有限责任公司	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积4.77万平米,建设4层冷库、3栋2层的生产车间、食堂、配电等附属用房;并购置冷库设备和生产加工设备、冷藏运输车辆等。建成后正常年份年产3万吨调理肉禽类产品	2.10			前期工作	力争完成前期手续办理	
433	中国长安集团合肥汽车商贸综合体	中国长安汽车集团	现代服务业	合肥高新区	建设合肥汽车商贸综合体,总建筑面积约58万平方米,建设4S店、星级酒店、大型综合商业设施、二手车交易检测、商品车停车楼、汽车检测线、综合写字楼、加油站、地下车库等设施,项目分二期建设,其中一期建筑面积不低于32万平方米	15.00			目前正在与长安集团商谈协议	继续推进前期工作	
434	奥特莱斯商业综合体	上海合生投资管理有限公司	现代服务业	合肥新站区	建设大型奥特莱斯名品商贸区,引进全国或全球知名品牌	30.00			正在进行前期洽谈	继续推进前期工作	
435	粮油大市场	中粮集团有限公司	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积43.5万平方米,建设独立商铺、仓库、展览交易中心及交易中心地下车库等配套设施	10.20			合作框架协议已签订	完成前期工作	
436	合肥国际汽车博览城	皖能集团、合肥星海投资集团	现代服务业	合肥长丰县	新建汽车4S集群、汽车超市、汽车用品城、汽车改装、汽车商务中心、二手车交易中心、汽车主题公园、汽车博物馆等	30.00			正在洽谈	继续推进前期工作	
437	奥特莱期(outlets)综合开发	上海禾投资公司和上海复地集团	现代服务业	合肥长丰县	集一站式购物、休闲娱乐为一体的奥特莱期项目(含民企总部办公楼、五星级度假酒店、风情小镇、公园等)	40.00			正在洽谈	继续推进前期工作	
438	奥体中心	广州融捷投资管理集团有限公司	现代服务业	合肥长丰县	规划建设集体育比赛、健身、休闲娱乐、商务会展、大型活动及配套服务等功能于一体的城市综合体	25.00			已签定框架协议,土地征用拆迁在进行	继续推进前期工作	
439	五洲国际商贸城	五洲国际集团投资有限公司	现代服务业	合肥长丰县	建设工业博览城、家俱装饰城、中华美食城、商业步行街等,建设面积500万平方米	40.00			正在洽谈	争取签约及办理前期手续	
440	中国科学养老示范基地(肥东)	中国老龄事业发展基金会	现代服务业	合肥肥东县	新建养老示范基地	20.00			完成总体规划	继续推进前期工作	
441	浮槎山生态旅游风景综合开发示范区	山西省发展交通能源建设集团有限公司	现代服务业	合肥肥东县	建设新农村示范区、高新能源开发示范区、节能环保生态示范区、旅游文化示范区、佛教旅游示范区、产业开发示范区、新农业绿色环保示范区、特种养殖示范区、社会化人才培训示范区和人才培养继续再教育文化示范区	100.00			前期工作	前期工作完成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
442	四顶山滨湖旅游区	肥东县旅游局	现代服务业	合肥肥东县	拟建四顶山茶壶山观光休闲区、娱乐健身区、度假别墅区、巢湖风情区和滨湖游憩功能带等	20.00			开展前期工作	完成部分前期工作	
443	世纪京雅秀水街商贸城	北京世纪京雅国际商贸有限公司	现代服务业	合肥肥东县	主要经营服装鞋帽及日用品	6.17			通过县预审会	完成前期工作	
444	华东国际汽车城	香港辉煌投资集团	现代服务业	合肥肥东县	分为国际汽车展示服务区、二手汽车交易区、汽车行政检测区、汽车用品区、汽车回收区及汽车文化电子商务区等六大区域	46.00			通过县预审会	完成前期工作	
445	新桥机场临空产业园启动区	肥西县高刘镇政府	现代服务业	合肥肥西县	建设道路及辅助道路设施以及给排水、电力电信设施等	50.00			前期规划调整	完成前期工作	
446	紫蓬胜境生态园	安徽紫蓬胜境生态科技有限公司	现代服务业	合肥肥西县	建设文化中心、休闲中心和养生中心等	5.00			正在办理前期相关手续	争取开工建设	
447	用世生活城	安徽用世商业地产开发投资有限公司	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积46万平方米, 主要建设写字楼、家居广场等	18.40			正在进行前期工作	争取开工建设	
448	银屏乡村大世界	南京乡村大世界公司	现代服务业	合肥巢湖市	建设农家乐等乡村旅游基地	2.60			正在洽谈、规划中	完善前期工作	
449	巢湖北岸旅游综合开发	巢湖市居巢区旅游开发公司	现代服务业	合肥巢湖市	建设滨湖湿地公园与旅游度假中心	20.50			开展前期工作	完善前期工作	
450	烔炀建材大市场	居巢区烔炀投资公司	现代服务业	合肥巢湖市	年交易量500万吨	10.00			开展前期工作	完善前期工作	
451	银屏现代物流园	居巢区银屏投资公司	现代服务业	合肥巢湖市	年吞吐3亿吨货物配送、仓储、装卸	4.70			可研已编制	完善前期工作	
452	滨湖物流园	居巢区城投资公司	现代服务业	合肥巢湖市	建设旅游码头、货运港口、现代物流园	50.00			开展前期工作	完善前期工作	
453	德国小镇及游艇码头	中德环湖公司	现代服务业	合肥巢湖市	建设特色旅游小镇、旅游码头、宾馆、博物馆等	10.00			开展前期工作	完善前期工作	
454	安徽东富钢材集散基地	合肥闽通实业有限公司	现代服务业	合肥巢湖市	总建筑面积42.61万平方米, 打造的一座安徽地区最大的钢材商贸集散基地	11.50			县招商预审会通过, 商户已入驻临时场地办公	争取开工建设	
455	巢湖市沿山洞农业休闲生态园	安徽联合农业发展有限公司	现代服务业	合肥巢湖市	建设种植示范区、生态养殖区和观光农业旅游区	5.80			开展前期工作	推进前期工作	
456	巢湖烔炀老街、烔炀河假日水镇综合开发	巢湖市旅游局	现代服务业	合肥巢湖市	修复烔炀老街、李鸿章当铺、烔炀河两岸开发	8.00			正在招商	推进前期工作	
457	建材综合大市场	巢湖市招商局	现代服务业	合肥巢湖市	新建建材综合大市场以及相关商业、住宅等, 包括建材交易区、木材交易区、装饰五金区、家居与厨具区、仓储物流区和商业住宅区				正在招商	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
458	庐江国际商贸城	上海曹峰置业有限公司、安徽锦华置业有限公司	现代服务业	合肥庐江县	建设五金、建材、化工、商务酒店等设施	6.00			前期工作	继续推进前期工作	
459	庐江滨湖新城开发	庐江县城投公司	现代服务业	合肥庐江县	利用巢湖南岸丰富旅游资源, 开发建设滨湖新城	50.00			正在谋划编制项目建议书	推进前期工作继续推进前期工作	
460	巢湖南岸滨湖旅游综合开发	庐江县旅游局	现代服务业	合肥庐江县	新建天然滨湖浴场运动区、休闲度假区、水上娱乐区、乡村民俗风情旅游区、湖下水城区、苗木花卉观赏基地, 建立特种养殖基地及综合服务区	30.00			编制项目建议书	继续推进前期工作	
461	巢湖白山国际游艇俱乐部	江苏鹏鹞集团	现代服务业	合肥庐江县	新建游艇俱乐部、水上博览馆、三国文化公园	18.00			完成规划设计	推进前期工作	
462	百花寨生态园	上海云升投资发展有限公司	现代服务业	合肥庐江县	新建百花寨景区, 观光农业、旅游产品等	6.00			已签订了协议	推进前期工作, 争取开工建设	
463	温泉综合开发	庐江县旅游局	现代服务业	合肥庐江县	利用石山、泉水口地热资源和矿泉水医疗价值新建国际老年温泉疗养院, 集休闲、健身、温泉洗浴于一体	10.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
464	半汤温泉服务街区	巢湖经济开发区管委会	现代服务业	合肥巢湖经开区	演艺、夜店、旅游商品供应、餐饮等组团及配套设施	4.00			正在拆迁	争取开工建设	
465	半汤旅游综合开发	巢湖经济开发区管委会	现代服务业	合肥巢湖经开区	建设特色商业街区、五星级酒店及配套居住区、温泉景观体验区、室外大型温泉洗浴游乐区	28.00			正在进行可研和规划论证	完成可研编制	
466	肥东县店埠河环境综合治理三期工程	合肥东部新城建设投资有限公司	综合水利	合肥肥东县	店埠河长约4518米、马桥河长约3082米, 河道总长度约7600米, 镇南减洪沟长约2600米、镇东减洪沟长约1780米, 减洪沟总长度约4380米	5.41			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
467	省道319线庐江段(二军路)改建工程	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	71.4公里以及公路改建及服务区、治超站、养护工区、收费站等附属设施	20.00			前期工作	继续推进前期工作	
468	泥河高速道口至西河码头公路	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	按一级公路标准建设, 全长22.7公里	6.20			前期工作	继续推进前期工作	
469	金寨路南延(合铜路改造)工程	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	改造合铜公路(庐江境内)65千米, 路基宽12米, 路面宽11米, 其中庐城段约5千米按市政道路标准建设	13.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
470	徽州大道南延	庐江县交通局	交通网络	合肥庐江县	徽州大道向南延伸到庐江县城	16.00			正在进行前期工作	继续推进前期工作	
471	巢湖流域水环境综合治理	合肥市发改委	生态环保	合肥	治理巢湖流域水环境	110.00			部分子项目完成前期工作	完成前期工作	
472	废弃化学品循环利用示范	合肥茂丰电子科技有限公司	生态环保	合肥新站区	主要进行危化品处理	4.11			正在进行前期洽谈	继续推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
473	安徽双赢集团 合肥废旧商品 产业园	安徽双赢再生 资源集团有限 公司	生态环保	合肥长丰县	规划建设工业固体废弃物加工区、报废汽车拆解区、废塑料加工区、废电子回收拆解加工区、废金属回收加工区、废纸回收加工区、废旧商品集散交易市场等	10.50			已签订合同,在规划 设计中	开展前期 工作	
474	城市垃圾、污 泥焚烧	中材瀛浦水泥 有限公司	生态环保	合肥巢湖市	建设年处理城市垃圾、污泥30万吨	15.00			已签订投资协议	争取开工 建设	
475	环巢湖矿山生 态修复工程	巢湖市居巢区 城投公司	生态环保	合肥巢湖市	巢湖沿岸矿山关停及生态修复	15.00			开展前期工作	完善前期 工作	
476	巢湖南岸小流 域水土保持及 污染治理工程	庐江县水务局	生态环保	合肥庐江县	钟山铁矿露天采矿区复垦及生态植被恢复工程,庐江矾矿废石场污染治理工程,庐江小岭硫铁矿废石场污染治理工程,瓦洋河、失槽河、黄屯河、马槽河、柯坦镇东冲河、界河等六条流域水土保持及污染治理工程	10.00			编制项目建议书	推进前期 工作	
477	罗河铁矿尾矿 库尾砂综合利 用	安徽马钢罗河 矿业有限责任 公司	生态环保	合肥庐江县	利用尾矿建设年产6亿块尾砂烧结多孔砖生产线	5.00			开展前期工作	继续推进 前期准备 工作	
478	红星美凯龙城 市综合体	红星美凯龙集 团	城镇化	合肥包河区	项目位于繁华大道南、包河大道西,主要业态为大型精品百货商场、精品商业街、主题广场,美食广场、电影院、KTV、酒吧、健身娱乐中心等	100.00			设计方案已做好,市 规划局、市土地储 备中心已对接	开展前期 工作	
479	滨湖中心	合肥市重点局	城镇化	合肥包河区	省委、省政府、省直各部门办公楼及附属工程	12.00			正在进行前期工作	继续推进 前期工作	
480	肥东一中新校 区	肥东一中	人才	合肥肥东县	按60个教学班规模设计,拟建教学楼四幢及相配套辅助设施	1.90			已立项	完成前期 工作	
481	合肥师范学院 滨湖校区	合肥师范学院	人才	合肥巢湖市	建设30万平方米新校区,可招生10000人	8.00			项目已与巢湖市签 订投资协议,项目正 在报省政府批准。 环评、规划、土地 等前期工作正在开 展	争取开工 建设	
482	安徽医学高等 专科学校滨湖 新区	安徽医学高等 专科学校	人才	合肥巢湖市	建筑面积50万平方米,招生15000人	10.00			正在通过省卫生厅 申报立项,已与巢湖 市政府签订投资协 议	争取开工 建设	
483	瑶海区公共卫 生服务中心	瑶海区政府	民生	合肥瑶海区	建筑面积1万平方米,新建卫生监督所、疾病预防控制中心、公共卫生应急处理中心、妇幼保健站、综合楼等	2.30			正在进行前期工作	完成前期 工作	
484	瑶海区全民健 身中心	合肥市体育局	民生	合肥瑶海区	建筑面积5万平方米,新建运动场、综合馆等	1.68			正在进行前期工作	完成前期 工作	
485	肥东县人民医 院搬迁工程	肥东县人民医 院	民生	合肥肥东县	建设住院病房大楼、急诊医技大楼、科研教学楼及后勤办公楼等,建筑面积8万平方米,容纳病床位1000张	2.00			正在进行前期工作	完成部分 前期工作	
2、淮北市(210个)						1308.40	25.54	95.00			
续建项目(11个)						90.68	25.54	24.10			
486	福乐定矿用设 备制造	淮北福乐定有 限公司	汽车和装 备制造	淮北烈山区	建设矿用节能灯具项目及矿山机械设备配套制造项目	1.70	0.60	1.10	两栋厂房已封顶,正 内部装饰	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
487	常开电气环保节能控制设备生产	安徽常开电气有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	生产环保节能控制设备	1.50	1.00	0.50	4栋厂房在建	基本建成	
488	三石液压油缸生产线	安徽三石液压机械有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	生产研发千斤顶、高压油缸、电力控制系统等	2.20	1.10	1.10	一栋厂房建成试生产	建成投产	
489	长歌年产24万辆电动车	安徽长歌电动车有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	年产24万辆电动车生产线	1.60	1.00	0.60	3栋厂房在建	建成投产	
490	朵唯年产1000万平方米新型环保科技壁纸	淮北朵唯墙纸有限公司	材料和新材料	淮北濉溪县	厂房及辅助设施3万平方米, 4条壁纸生产线年产1000万平米墙纸	1.80	1.20	0.60	两条生产线设备试产	4条线投产	
491	徐楼铁矿二期	淮北徐楼矿业有限公司	材料和新材料	淮北濉溪县	年采选60万吨铁矿石	3.10	0.10	1.90	已开工	井下风井及主巷道完工	
492	淮北正德年产18万吨生物制品	淮北益农源集团	食品医药	淮北濉溪县	年产18万吨生物制品	1.50	1.00	0.30	办公楼在建	厂房建成	
493	泰荣集团2万吨针纺原料(二期)	浙江泰荣集团	纺织服装	淮北濉溪县	建设2万吨针纺原料生产线	2.50	1.00	1.40	二期厂房在建	二期厂房办公楼建成, 试生产	
494	大唐淮北虎山发电厂	大唐淮北发电厂	能源和新能源	淮北烈山区	建设2×600MW燃煤机组	49.00	4.94	10.00	正在施工	继续建设	
495	欧贝德年产900万平方米太阳能光伏镀膜玻璃生产线	徐州欧美德节能科技有限公司	能源和新能源	淮北濉溪县	年产900万平方米太阳能光伏镀膜玻璃	1.20	0.60	0.60	基建完成	建成投产	
496	安徽淮北天象龙盟环保纸	安徽天象龙盟环保纸业有限公司	文化产业	淮北杜集区	一期年产6万吨环保纸	24.58	13.00	6.00	第三批设备已安装, 试产	完善配套设施	
新开工项目(43个)						207.37		70.90			
497	金龙电子	金龙控股集团有限公司	电子信息	淮北烈山区	总建筑面积7万平方米。主要生产各种微特电机、马达、消费类电子产品	2.50		1.50	正在进行规划设计	厂房建成, 部分设备安装	
498	新立机电年产2000台机电设备	淮北市新立机电制造有限责任公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	刮板机、破碎机、变频机车、减速箱等配套综采设备2000台(套)	7.50		1.00	前期工作	一期部分主体完工	
499	臻达机电年产2000台(套)通风设备	安徽臻达机电设备有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产2000台(套)通风设备	1.10		0.80	已经完成规划和选址	设备安装	
500	大型煤机配套	安徽中芬选矿设备有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	主要为山河矿装、安徽机电、平阳重工等大型煤机装备制造企业配套掘进机套头、高强度系列齿轮等产品	1.30		0.80	前期工作	部分主体完工	
501	永进工贸机电设备生产	淮北永进工贸有限公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	生产各种工矿配件、矿用机电设备及其他相关产品	1.20		1.20	准备开工建设	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
502	安徽精密锻造生产研发基地	淮海集团顺达公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	生产大型刮板、汽车前轴、履带板、高压法兰盘	3.00		1.50	正在进行规划设计	两条生产线试生产	
503	凯强力科技年产1900台套工程液压机械	深圳凯强力科技有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	建设年产1900台套工程液压机械生产线	3.50		1.50	规划设计完成, 拟开工	厂房办公楼建成, 试生产	
504	双林矿山机械生产	双林矿山机械有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	年产30000个汽车轮毂	1.50		1.50	拟开工	主体厂房建成、生产线安装完	
505	安徽天裕高端铸造	安徽天裕有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	年产70万吨高端铸件	45.00		0.50	前期工作基本结束	开工建设, 完成部分辅助设施	
506	百特电机	上海百特电机有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	高效和超高效电机生产制造	2.50		1.50	正在进行前期工作	一期基本建成	
507	锚杆钻机	淮北市方舟矿山设备制造有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	年产锚杆钻机6000台	1.00		1.00	前期工作	基本建成	
508	汉享食品机械	安徽汉享食品机械有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	年产食品加工设备1500台, 其中自动化流水线成套食品机械1200套	1.20		0.60	前期工作基本结束	部分厂房建成	
509	年产20万吨环保矿粉	淮北市金海商贸有限责任公司	材料和新材料	淮北杜集区	年产20万吨环保矿粉	1.20		1.00	正在征地	设备安装	
510	瑞容钢构	段园镇	材料和新材料	淮北杜集区	年产20万吨精密铸钢	1.50		1.30	已经完成规划和选址	设备安装	
511	世诺橡塑高耐磨衬板	安徽世诺橡塑有限责任公司	材料和新材料	淮北杜集区	年产3500吨球磨机高耐磨橡胶衬板	1.10		1.10	正进行基础施工	建成投产	
512	中韩新型建材	淮北中韩新型建材有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	主要建设年产10万立方米加气混凝土砌块生产线2条和年产1亿块粉煤灰蒸压砖生产线2条	1.00		1.00	土地平整已经结束, 正在进行建设	建成投产	
513	淮北巨成化工二期	安徽巨成精细化工有限公司	材料和新材料	淮北濉溪县	年产10万吨聚丙烯酰胺	3.50		3.00	准备开工	办公楼、厂房建成	
514	美信年产12万吨高精铝板	安徽美信铝业股份有限公司	材料和新材料	淮北濉溪县	年产12万吨高精尖铝板, 总建筑面积25.2万平方米, 厂房建筑面积16.65万平方米	10.50		3.00	规划设计完成, 基础开工	一期办公楼、厂房建成	
515	吉祥聚氨酯薄膜	广东汕头吉祥装潢有限公司	材料和新材料	淮北经开区	年产7万吨双向拉伸聚氨酯薄膜及年产6000吨软包装材料	6.30		3.00	规划设计	一期建成	
516	元力金属	淮北市元力金属制品有限公司	材料和新材料	淮北经开区	年产6万吨冷轧带钢和金属波纹管	1.20		1.00	前期工作基本结束	基本建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
517	天燕食品	淮北市天燕食品有限责任公司	食品医药	淮北相山区	建设年深加工3万吨粗粮生产线	1.00		0.80	基础施工已完成	建成投产	
518	华松休闲食品	安徽华松集团实业有限责任公司	食品医药	淮北相山区	建设休闲食品生产线	1.00		0.80	厂房正在进行墙体施工	主体完工	
519	相山区现代农业示范区	相山区农水局	食品医药	淮北相山区	千亩樱桃园建设项目、食用菌工厂化生产项目、新选择千亩红薯生产项目、真棒特300亩现代农业扩建项目、中捷100亩晚秋黄梨示范项目及核心区道路、排水、沟渠、电力、农田综合治理等配套设施建设	4.00		2.00	核心区一期工程基本完成	核心区建设基本完成	
520	凤凰山温州食品加工基地	温州食品协会	食品医药	淮北相山区	建设各类休闲食品生产线	4.90		2.00	正在办理前期手续	开工建设	
521	新选择休闲食品	安徽新选择食品贸易有限公司	食品医药	淮北相山区	建设休闲食品加工生产线	1.50		0.50	正在办理前期手续	开工建设	
522	佳康食品	淮北市佳康食品有限公司	食品医药	淮北相山区	建设年产3万吨各种饼干及其他食品生产线	1.00		0.70	正在办理前期手续	基本建成	
523	真棒特糕点食品加工	淮北市新惠康商贸有限公司	食品医药	淮北相山区	建设糕点食品加工生产线	1.50		0.30	正在办理前期手续	开工建设	
524	医药中间体(胆红素等)加工	淮北市恒通生物科技有限公司	食品医药	淮北烈山区	建设年深加工8000吨猪内脏生产线,主要生产医药中间体	1.10		1.10	初步规划设计完成,用地补偿、拆迁基本完成	建成投产	
525	世纪浪潮年产5000吨中药饮片及仓储物流中心	安徽世纪浪潮药业有限公司	食品医药	淮北濉溪县	生产中成药中间产品,厂房设备及其他	0.50		0.50	准备开工	竣工投产	
526	益农源饲料	淮北益农源饲料有限公司	食品医药	淮北濉溪县	年产30万吨饲料	1.00		0.50	公司营业执照已登记注册,等待土地批复	部分主体工程竣工	
527	康尔欣生物制药	安徽康尔欣生物制药有限公司	食品医药	淮北经开区	粉碎机、压塑机、乳化锅、灌装旋盖联动机等生产设备和相关检验检测仪器设备	2.48		1.00	进行前期工作	开工建设	
528	启鑫二十万锭精密纺	淮北启鑫龙湖纺织有限公司	纺织服装	淮北杜集区	新增10万锭精纺高支纱和2000台织机	3.60		2.00	前期工作结束	主体完工	
529	化孚50万锭色纺技改	华孚色纺股份有限公司	纺织服装	淮北经开区	该项目分为7个部分,包括:新建20万锭色纺厂;搬迁20万锭老色纺厂;新建10万锭紧密纺厂;新建年产6000吨棉网加工厂;新建年产5万吨纤维染厂;新建10万吨仓储物流中心及相关配套生活、办公、文化活动项目	25.94		3.00	前期工作基本结束	开工建设	
530	维科高档缝纫线纺织品加工及印染	淮北维科印染有限公司	纺织服装	淮北经开区	新建厂房13万平方米,组建8000万米精品梭织面料,2500吨精品针织面料、2000吨丝光、烧毛染色纱线生产线及14000吨高档涤纶工业及民用缝纫线,2000吨高档产业用涤纶长丝线	12.10		3.00	前期工作基本结束	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
531	年产50万片太阳能电池板	安徽前汇机械电子有限公司	能源和新能源	淮北杜集区	年产50万片太阳能电池板	1.30		1.10	已经完成规划和选址	设备安装	
532	洪庄文化创意中心	安徽水墨徽州度假旅游开发有限公司	文化产业	淮北烈山区	建设包括印象洪庄园、久久婚庆园、养生园、文化产业园、运动休闲区及配套设施	8.90		3.00	准备开工	建成婚庆园等一期工程主体	
533	南湖光影文化传播基地	淮北乐宝光影文化有限公司	文化产业	淮北烈山区	文化创意、演艺娱乐、科技展览等以及综合配套服务设施,总建筑面积约15万平方米	4.80		2.00	正在进行规划设计	文化创意版块部分开工建设	
534	口子文化街	安徽口子集团	文化产业	淮北濉溪县	孟山路改造、商贸、旅游建筑面积3万平方米,及其他辅助设施	3.00		1.00	正在拆迁	完成孟山路改造及商业房建设	
535	新桥汽车物流	淮北环宇电焊有限公司	现代服务业	淮北杜集区	主要从事轿车、重型卡车改装厂(挂车厂)、物流、交易	2.50		2.00	准备开工	基本建成	
536	淮海物流	淮北腾达置业有限公司	现代服务业	淮北濉溪县	全框架办公用房、标准仓储设施、钢材仓储堆场及吊装设备	1.00		0.80	拟开工	初步投入运营	
537	金鼎物流综合市场建设及配送	淮北金鼎物流有限公司	现代服务业	淮北濉溪县	物流综合市场建设及配送	3.50		1.00	拟开工	主体工程竣工	
538	淮北矿业现代物流	淮北矿业股份有限公司	现代服务业	淮北经开区	物资储备库房,大型设备仓储库房,总建筑面积12.57万平方米	6.00		2.00	项目规划设计	部分库房建成	
539	淮北职业教育园区建设	淮北市重点建设局	人才	淮北烈山区	建设总规模约86万平方米,其中淮北中等专业技术学校约26万平方米,淮北职业技术学院新校区约32万平方米,安徽矿业职业技术学院新校区约28万平方米	17.15		12.00	概念性规划设计	完成总建设量的70%	
储备项目(156个)						1010.35					
540	矿用防爆电器加工	淮北高端电子科技有限公司	电子信息	淮北杜集区	年产矿用防爆电器3500台	0.80			正在进行前期工作	力争开工建设	
541	亮正电子空调变频器、PTC生产线	安徽亮正电子有限公司	电子信息	淮北烈山区	总建筑面积2.21万平方米,建设年产空调金属PTC电加热器500万套	2.50			正在开展前期工作	完善前期工作	
542	天正物联数码科技	安徽天正科技信息有限公司	电子信息	淮北濉溪县	建筑面积12万平方米,打造硬件设施齐全、服务体系健全、环境优美的产业基地	5.00			前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
543	年产5.4亿只片式铝电解电容器	淮北诚基电子有限公司	电子信息	淮北濉溪县	计划购置15条生产线,每条生产线可月产不同规格(3×5.4、4×5.4、5×5.4、6×5.4)的片式铝电解电容器300万只,年产量为5.4亿只	2.20			正在开展前期工作	力争开工建设	
544	LIVEGTS10.0智能监控应用系统	安徽天正信息科技有限公司	电子信息	淮北濉溪县	年产2万台硬件产品(配套软件系统)	0.50			正在开展前期工作	力争开工建设	
545	中大电子零组件生产	淮北中大电子有限公司	电子信息	淮北濉溪县	生产新型电子、光电子元器件等电子部件	18.00			正在开展前期工作	完善前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
546	高压断路器生产线	安徽龙波电器有限公司	电子信息	淮北经开区	总建筑面积约3.5万平方米,年生产塑壳式断路器、万能式断路器和自动电源转换开关1万台	1.50			已选址	力争开工建设	
547	LED节能灯	淮北金宇电器有限公司	电子信息	淮北经开区	建设厂房、供电、供水及LED照明灯实验室,并购置6条LED照明灯生产线	1.50			正在办理相关手续	力争开工建设	
548	大型浓压缩机	淮北汉鼎铸造有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	研制开发的由可编程序控制的GZN系列周边液压驱动、液压自动分段提耙高效智能化浓压缩机直径已达80米;研制开发的NXZ系列中心液压驱动、液压自动提耙高效浓压缩机直径达65米	2.80			前期规划选址	力争开工建设	
549	纯直流弧焊机、纯直流便携式喷灌机	安徽天地通重型机械有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	总建筑面积为15000平方米,购置设备,组建纯直流弧焊机、纯直流便携式喷灌机全自动生产线	1.60			正在开展前期工作	力争开工建设	
550	年产200万套汽车用铝合金精密铸件	安徽银丰铝业有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	建年生产能力为200万套的汽车铝合金精密铸件生产线,主要产品为发动机缸体、缸盖、汽车变速箱壳体、离合器壳体、进气歧管等,为各大汽车厂商配套	8.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
551	安华金属PTC电加热器	淮北安华实业有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	新建厂房及附属设施3.33万平方米,年产1000万套金属PTC电加热器	1.00			正在进行前期工作	完善前期工作,力争开工	
552	平祥感应炉二期	淮北市平祥感应炉有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产200套低谐波多供电变频感应炉	1.50			已立项	争取开工建设	
553	盛顺达刮板机	淮北盛顺达工贸有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产200套刮板机生产线	1.10			正在进行立项、环评等前期工作	争取开工建设	
554	矿用设备	淮北盛祥商贸有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产矿用各类防护网罩500万平方米生产线6条	1.24			已立项	争取开工建设	
555	万恒橡塑	河北恒宇橡胶制品集团有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产500万米橡塑胶管	2.11			开展前期工作	争取开工建设	
556	矿用风筒	浙江风筒有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产1000套矿用风筒生产	2.00			开展前期工作	争取开工建设	
557	奥挖机械	徐州市奥耐斯特工程机械设备有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	挖掘机挖斗机配件生产	1.20			开展前期工作	争取开工建设	
558	久隆机械	徐州久隆科技有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	风力发电机、工程机械和通用机械密封件生产	1.20			开展前期工作	争取开工建设	
559	汇通设备	江苏徐州市汇通矿山设备制造有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	选矿、采矿设备制造	1.20			开展前期工作	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
560	传诚机械	徐州传诚机械有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产400台数控机床生产	1.00			开展前期工作	争取开工建设	
561	恒事达汽车	徐州恒事达机电有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	汽车电器和汽车工具生产项目	1.00			开展前期工作	争取开工建设	
562	台州广业铸造	浙江台州市广业仓储设备有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产8000吨铸造件生产	1.80			开展前期工作	争取开工建设	
563	工矿设备	淮北华仁工矿设备配件有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	主要经营生产销售配件、经销工矿配件、五金机电配件及洗选设备	1.50			开展前期工作	争取开工建设	
564	扬帆液压支柱生产	淮北扬帆有色冶金科技有限公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产5万根液压支柱生产	1.10			开展前期工作	争取开工建设	
565	浓缩机研发中心	淮北市大金矿山机器有限责任公司	汽车和装备制造	淮北杜集区	年产200台大型智能化浓缩机研发	1.10			开展前期工作	争取开工建设	
566	徐工机械操作楼	徐州新亚科技有限公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	主要生产配套线束仪表及驾驶室总程	1.10			正在洽谈	完善前期工作	
567	年产8万吨汽车铸造件生产建设	浙江亚太机电股份有限公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	生产各种汽车零部件	6.38			正在洽谈	完善前期工作	
568	电动单轨吊车	安徽邦强矿山设备有限责任公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	生产电动单轨吊车等矿工配件	1.00			正在洽谈	完善前期工作	
569	电控设备生产	徐州新亚科技有限公司	汽车和装备制造	淮北烈山区	电控设备生产	1.00			正在洽谈	完善前期工作	
570	环保设备生产线	浙江东方环保集团	汽车和装备制造	淮北濉溪县	年产20万吨环保设备生产线	5.00			意向	完成前期工作, 力争开工建设	
571	光明重工重型机器制造	湖南光明重工有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	重型机器加工制造	2.00			意向	完成前期工作, 力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
572	电动汽车	美国益茂纯电动汽车	汽车和装备制造	淮北濉溪县	电动汽车制造	30.00			初步意向	争取签约	
573	铁牛智能矿山机械	安徽松山机械制造有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	矿山机械制造、维修	1.20			前期工作	争取开工	
574	外加热多功能活性炭转炉	淮北市协力重型机器有限责任公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	建设年产50台外加热多功能活性炭转炉项目设备厂房辅助设施投资1.5亿元	2.00			正在进行前期工作	完成前期工作, 力争开工建设	
575	年产560万只铝合金汽车轮毂	安徽银丰铝业公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	锻造铝轮毂年生产200万只, 低压铸造铝轮毂年生产360万只, 购建锻造铝轮毂生产线4条、铸造铝轮毂生产线3条	17.80			正在开展前期工作	完善前期工作, 力争开工建设	
576	年产100万台高效制冷电机生产线技术改造	安徽广博机电制造有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	建设厂房, 购置设备, 建设年产100万台高效制冷电机生产线	0.80			正在开展前期工作	力争开工	
577	年产万辆矿山用车及电机生产设备	淮北兴海工贸有限公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	建设厂房、办公室, 购置设备, 建设年产万辆矿山用车及电机生产设备生产线	2.00			正在进行前期工作	完善前期工作, 力争开工	
578	广厦集团纺织设备工业园	广厦集团投资公司	汽车和装备制造	淮北濉溪县	纺织机械设备制造	8.00			前期洽谈	完善前期手续	
579	高低压输配电装置及电缆配件	安徽雷得隆电器	汽车和装备制造	淮北濉溪县	110万台套高低压输配电装置及电缆配件	4.00			前期洽谈	完善前期手续	
580	通用锁具	通用锁业	汽车和装备制造	淮北濉溪县	年产5000万高端锁具	4.00			前期洽谈	完善前期手续	
581	泓波环保检测仪器生产	安徽泓波环保工程有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	引进现代各类机床、刨床、中压设备、铸造模具等生产设备和相关检验检测仪器设备	1.26			正在进行前期工作	力争开工建设	
582	三一重工再制造	三一重工股份有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	建造工程机械整机及零部件在制造车间	1.50			前期工作	前期工作结束	
583	年产15万台环保节能控制设备	淮北沪光电器有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	总建筑面积约4.5万平方米, 建厂房、仓库、供电、供水等基础设施、设备及附属设施, 建设年产15万台环保节能控制设备	2.00			协议已签	完善前期工作	
584	汽车电子零部件研发	安徽联合汽车电子邮箱公司	汽车和装备制造	淮北经开区	建设厂房及附属设施2万平方米, 年产150万套汽车发动机电喷系统	3.00			正在进行前期工作	力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
585	巨峰矿山设备生产线	淮北巨峰矿山设备有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	新建矿山设备生产线	5.20			正在开展前期工作	完善前期工作	
586	医疗诊断、监护及治疗设备制造	浙江曙光医疗器械制造有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	用于内科、外科、中医等医疗专用诊断、监护、治疗等方面的设备制造与修理	1.70			在谈	力争签约或动工建设	
587	机械治疗病房护理设备制造	浙江佳成护理设备有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	各种治疗设备、病房护理及康复专用设备的制造	3.00			在谈	力争签约或动工建设	
588	矿山机械装备生产制造	安徽天能矿山机械有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	矿山机械装备生产和销售	2.20			在谈	力争签约或动工建设	
589	节能环保矿用隔爆兼本安型变频调速器	江苏安民节能电气有限公司	汽车和装备制造	淮北经开区	节能环保矿用隔爆兼本安型变频调速器生产及销售	4.00			在谈	力争签约或动工建设	
590	景程3万吨高精度铜板带	淮北景程材料有限公司	材料和新材料	淮北杜集区	年产3万吨高精度铜板带	4.95			正在开展前期工作	完善前期工作	
591	淮北金和美陶瓷	福建晋江陶业协会	材料和新材料	淮北烈山区	年生产陶瓷500万件	12.00			洽谈中	完善前期工作	
592	纳米磷酸铁锂正极材料生产线	江苏福瑞士新能源有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	开设标准生产线10条, 年产能1800吨, 年产值可达3.6亿元, 实现年利润6120万元	2.43			正在进行前期工作	完成前期工作	
593	乐洁新型材料生产基地及装潢、装饰材料批发市场	南京乐洁新型材料有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	建设乐洁新型材料生产基地项目及大型综合装潢、装饰材料批发市场项目	10.00			签定意向协议	争取开工建设	
594	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产	安徽省中阳管业有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	建设10万平方米厂房、6000平方米办公楼, 建设20条新型大口径(0.3米-2.6米)钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线、20条聚乙烯双壁波纹管生产线、20条聚乙烯给水管生产线、6条电缆用玻璃钢保护管生产线、6套HDPE塑料检查井设备生产线	6.00			正在进行前期工作	力争开工建设	
595	环保型高密度聚乙烯(HDPE)给水管	南京乐洁新型材料有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	建设标准厂房3万平米, 仓储用房6万平米, 办公楼等用房5000平方米, 国际最先进全自动科技型流水线30套	4.00			正在进行前期工作	力争开工建设	
596	纤维增强聚氨酯精细筛网产业化	安徽方园塑胶有限责任公司	材料和新材料	淮北烈山区	开发新型聚氨酯(PU)橡胶纳米符合材料内衬的复合输送管道, 以满足矿山、电厂等物料输送的需求	0.80			正在开展前期工作	力争开工建设	
597	卓越陶瓷高档墙地砖生产	淮北卓越陶瓷有限公司	材料和新材料	淮北烈山区	新建年产3000万平方米中高档墙地砖生产线	4.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
598	葱油加工	淮北矿业集团公司	材料和新材料	淮北濉溪县	8.4万吨/年葱油加工	3.15			正在进行前期工作	力争开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
599	海虹有色	江阴海虹有色金属材料有限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年加工各类高精铝材10万吨	5.00			正在进行前期工作	完善前期 工作	
600	铁佛镇邹楼铁矿	霍邱大昌公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年设计能力30万吨	3.00			正在进行前期工作	完成前期 工作	
601	树脂锚杆下 班纤维增强 塑料杆体生 产线	深圳凯强有 限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	树脂锚杆下 班纤维增强 塑料杆、螺 纹强锚杆、 玻璃钢钢筋 等30万吨/年	1.80			协议已签	完善前期 工作	
602	车用铝材加工	安徽美信铝 业有限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年产汽车铝制板翅式机油冷却器50万台、中冷器10万台。年生产汽车全铝材10000万吨生产线。购建熔炼、热轧、锻造和铸造三条生产线	3.00			协议已签	力争开工 建设	
603	富士特5万吨 结构铝型材	安徽富士特 铝业有限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年产5万吨结构铝型材, 需购建热轧和冷轧两条生产线, 以生产不同型号铝型材	3.60			正在开展前期工作	完善前期 工作	
604	利亚薄板生 产线	淮北利亚薄 板有限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年产10万吨建筑薄板生产线	1.20			正在进行前期工作	力争开工 建设	
605	川口天然香料	安徽川口生 物发酵有限公司	材料和新 材料	淮北濉溪县	年产5000吨天然香料生产线	3.50			前期准备	力争开工	
606	史丹利复合肥	金海商贸	材料和新 材料	淮北濉溪县	标准化厂房、3条生产线	3.60			前期选址	力争开工 建设	
607	中澳节能	澳大利亚 EXXON公司	材料和新 材料	淮北经开区	年产26000吨节能塑钢型材及50万平方米真空玻璃节能门窗	1.68			正在进行前期工作	一期建成	
608	生物可降解 新材料	香港益德环 保科技有限公司	材料和新 材料	淮北经开区	生物可降解新材料生产线建设	3.20			规划设计	前期工作 结束	
609	宝光钢骨架 增加塑料复 合管	安徽宝光钢 构有限公司	材料和新 材料	淮北经开区	建设生产车间、仓储、办公用房, 建筑面积2.6万平方米。年产200万米钢骨架增加塑料复合管及其他配套各种管件	1.50			协议已签	力争开工 建设	
610	明德纳米碳 酸钙生产 线	淮北明德新 材料有限公司	材料和新 材料	淮北经开区	建设生产车间及办公生活用房36000平方米, 年产20万吨纳米级碳酸钙生产线建设	6.00			正在进行前期工作	完善前期 工作	
611	年产100万 吨可降解塑 料生产	淮北中和生 物塑业科技有 限公司	材料和新 材料	淮北经开区	建筑面积8万平方米, 年产100万吨可降解塑料	5.20			正在开展前期工作	完善前期 工作	
612	乳化剂生产 线迁址扩 建	煤炭科学研 究总院爆破技 术研究所	材料和新 材料	淮北经开区	生产规模为年产3000吨乳化剂及其衍生产品	1.00			在谈	力争签约 或动工建 设	
613	辐射制备高 分子超吸水 树脂	香港正元投 资公司	材料和新 材料	淮北经开区	主要进行辐射制备高分子超吸水树脂的生产和销售	2.00			在谈	力争签约 或动工建 设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
614	段园葡萄保鲜和深加工	淮北市新亚食品有限公司	食品医药	淮北杜集区	巩固提高2万亩葡萄基地。新建日光大棚葡萄栽培5000亩,新建2000吨葡萄保鲜库一座,8000吨浓缩果汁生产线和葡萄酒生产线各一条	1.20			协议已签	力争开工建设	
615	年产2.4万吨浓缩果蔬汁	淮北市金丰果胶有限公司	食品医药	淮北相山区	引进德国果蔬汁生产线两条,年生产2.4万吨浓缩果蔬汁	1.50			正在开展前期工作	力争开工建设	
616	利用“离子注入诱变选育黑曲霉菌”技术生产生物饲料	淮北极速时代动物营养有限公司	食品医药	淮北相山区	建设年产9万吨生物饲料生产线	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
617	新型糖苷酶系列产品	淮北市三和诺生物工程有限公司	食品医药	淮北相山区	建设年产1000吨新型糖苷酶生产线	0.80			正在开展前期工作	完善前期工作	
618	华夏果醋生产	淮北市泰康隆商贸公司	食品医药	淮北相山区	建设年产3000吨果醋生产线	1.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
619	华济塑膜食品包装生产线建设	淮北华济塑膜有限公司	食品医药	淮北相山区	建设年加工2亿条系列食品包装袋生产线	1.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
620	鑫德氨基酸、核酸食品加工	珠海鑫德贸易有限公司	食品医药	淮北相山区	建设年产3000吨氨基酸、核酸食品加工生产线	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
621	德州扒鸡生产	山东德州扒鸡集团	食品医药	淮北相山区	建设休闲食品生产线	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
622	正大源肉兔深加工	安徽省正大源饲料集团有限公司	食品医药	淮北相山区	建设肉兔深加工生产线	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
623	科宝光化学合成草酸磷	光化学合成草酸磷生产线	食品医药	淮北烈山区	建设5万吨草甘膦生产线(一期工程)及其配套辅助设施,包括主要生产车间、辅助车间及其它配套设施,购置安装各种主要生产设备126台(套)	1.70			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工	
624	猪血深加工技术研究及产业化示范	淮北恩彼饲料有限公司	食品医药	淮北烈山区	新建仓库4530平方米,购置生产及检测设备337台(套)及辅助设施	0.50			完善前期手续	力争开工	
625	宝迪食品工业城一期	天津宝迪股份有限公司	食品医药	淮北烈山区	食品深加工、6万吨冷库建设以及年产6000吨医药级蛋白加工厂三个项目	10.00			做前期准备工作	争取开工建设	
626	8000吨/年动物脏器深加工	淮北科宝生物工程有限公司	食品医药	淮北烈山区	建设脑干加工、软骨加工、胆囊加工3个车间,共9条生产线,形成年加工8000吨动物脏器生产线	2.00			正在规划选址	力争开工建设	
627	古饶现代农业示范园	烈山区农水局	食品医药	淮北烈山区	建设3个万亩现代农业示范园区。包括:10000亩大棚蔬菜种植、5000亩杂果种植、5000亩养殖区、5000亩花卉苗圃、5000亩药材种植及配套设施	5.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
628	万亩无公害蔬菜种植基地	烈山区农水局	食品医药	淮北烈山区	主要建设内容包括土地流转、土地复垦、建设钢结构的大棚,供水、供热系统、道路及灌溉排涝设施建设等	1.50			正在开展前期工作	完善前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
629	沃德有机生物菌肥	安徽沃德生物科技有限公司	食品医药	淮北烈山区	总建筑面积2.7万平方米,其中菌种培育及发酵室1720平方米,生物菌肥及有及复混肥生产车间1.8万平方米,办公及辅助用房7320平方米	0.68			前期工作基本结束	拟开工建设	
630	中药材种植与加工	安农大生命科学院中药与天然药物研究所	食品医药	淮北烈山区	建设1万亩的中药材有机规范化生产基地	1.50			正在洽谈	完善前期工作	
631	乐义现代农业科技示范基地	淮北市农委	食品医药	淮北濉溪县	千亩示范园区,蔬菜品种研发推广中心	1.20			前期谋划	开展前期工作	
632	肉兔屠宰及深加工	山东中奥集团	食品医药	淮北濉溪县	养殖基地、肉兔深加工、生物技术	6.20			已签约	完成前期工作,力争开工建设	
633	年生产生物制品300吨生产线	安徽安润生物科技有限公司	食品医药	淮北濉溪县	运用先进的生物工程萃取技术,年生产生物制品300吨	3.00			正在进行前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
634	酵母提取	淮北宏强生物科技有限公司	食品医药	淮北濉溪县	建设厂房和生产线	3.30			正在进行前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
635	葛根醒酒胶囊生产	安徽创瑞农业科技有限公司	食品医药	淮北濉溪县	建设厂房和附属建筑1.85万平方米,新建葛根醒酒胶囊生产线和购置设备等	2.30			正在进行前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
636	L-天门冬氨酸、L-丙氨酸生产	淮北原野生物有限公司	食品医药	淮北濉溪县	新建年产4500吨L-天门冬氨酸和2500吨L-丙氨酸生产线	1.80			正在进行前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
637	地道中药材宿半夏野生资源开发	淮北升华制药厂	食品医药	淮北濉溪县	建宿半夏脱毒组培良繁基地,设施化无土高产栽培基地,生产基地。年培育宿半夏良种5万公斤,产优质商品宿半夏60万公斤。依据药理和药性的不同,建炮制半夏生产线1条。购置宿半夏制品颗粒剂生产线2条及包装	2.20			正在开展前期工作	完善前期工作	
638	大豆高蛋白纤维	淮北大盖工贸有限公司	食品医药	淮北濉溪县	年产3吨高蛋白生产线	4.00			前期准备	力争开工建设	
639	氨基酸加工	淮北济仁药业	食品医药	淮北经开区	引进氨基酸系列、医药中间体系列、生化医药系列等生物医药产业的项目	30.00			规划设计	前期工作结束	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
640	纤维素生物质 精炼	淮北市中润生 物有限公司	食品医药	淮北经开区	示范线的设计、建设、运行和优化及15万吨商业化生产示 范厂	13.00			正在进行前期工作	完善前期 工作	
641	现代中成药产 业园二期	华润三九医药 股份有限公司	食品医药	淮北经开区	采用国内外居于先进水平的生产设备和新工艺、新材料, 生 产中成药剂、颗粒等	4.00			在谈	力争签约 或动工建 设	
642	淮北市矿山集 20万锭高支纱 紧密纺纱	淮北宏远纺织 有限公司	纺织服装	淮北杜集区	新上10万锭精纺高支纱和2000台织机, 主要生产80s-100s以 上纯棉高支、高质紧密纺精梳纱和高档提花布, 形成了纺纱 —织布—服装加工产业链	3.64			正在开展前期工作	力争开工 建设	
643	成宝鞋业	淮北市裕盛体 育用品有限公司	纺织服装	淮北相山区	新建厂房、办公室及附属设施, 年产运动休闲鞋1500万双	5.50			正在开展前期工作	完善前期 工作	
644	协大鞋业	广州协大股份 有限公司	纺织服装	淮北濉溪县	年产720万双休闲运动鞋	6.00			初步意向	完成前期 工作, 力争 开工建设	
645	正康木业	安徽正康木业 有限公司	纺织服装	淮北濉溪县	年产25万立方米中高密度板	3.60			正在进行前期工作	完善前期 工作, 争取 开工	
646	芳萍纺织	浙江芳萍纺织 有限公司	纺织服装	淮北濉溪县	年产1800万米高品质全棉坯布	1.35			正在办理各种手续	力争开工 建设	
647	淮北市风力发 电	中国风电集团 有限公司	能源和新 能源	淮北	30万kw风力发电项目, 分三期完成	30.00			正在进行前期工作	力争开工	
648	煤矿安全救生 舱	淮北市新立机 电制造有限公司	能源和新 能源	淮北杜集区	年产50台套煤矿安全救生舱	1.20			正在开展前期工作	完善前期 工作	
649	平山电厂	淮北平山电厂 筹备处	能源和新 能源	淮北烈山区	一期工程新建2台66万千瓦超超临界机组, 同步配套建设脱 硫、脱硝设施	52.00			完善前期工作	力争开工	
650	高低压配电柜 、开关	上海人民开关 有限公司南京 分公司	能源和新 能源	淮北烈山区	选址市开发区新区, 主要生产高低压配电柜及开关	1.20			签定意向协议	争取开工 建设	
651	淮北任楼深部 矿井	皖北煤电集团	能源和新 能源	淮北濉溪县	扩建后年产原煤450万吨	15.00			前期工作	完善前期 工作	
652	淮北孙疃矿扩 建	淮北矿业集团 公司	能源和新 能源	淮北濉溪县	扩建后年产原煤300万吨	16.00			进行规划设计	完善前期 工作	
653	淮北临涣矿扩 建	淮北矿业集团 公司	能源和新 能源	淮北濉溪县	扩建后年产原煤300万吨	8.00			进行规划设计	完善前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
654	淮北市煤层气综合利用	淮北矿业集团	能源和新能源	淮北濉溪县	建设煤层气抽采井5座,建造一座5000立方米的缓冲储气柜,敷设一条全长50公里的输气管道,及中低压调压站5座、调度控制中心和储配站2座等	5.50			正在开展调研	进行前期工作	
655	整体煤气化联合循环发电(IGCC)	保利协鑫能源控股有限公司	能源和新能源	淮北濉溪县	建设整体煤气化联合循环发电项目,同步生产电能、热能、蒸汽和甲醇等产品	150.00			正在进行前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
656	邹庄矿井	安徽神源煤化工公司	能源和新能源	淮北濉溪县	240万吨/年	20.00			前期工作	前期工作	
657	万里电力设备生产	万里实业有限公司	能源和新能源	淮北经开区	生产真空灭弧室、断路器及矿用电缆	1.60			前期工作结束	力争开工	
658	淮北矿务局救护队	淮北矿业股份有限公司	能源和新能源	淮北经开区	建设指挥中心、救护中队、消防中队、培训大楼及训练场馆等	1.60			规划设计	前期工作结束	
659	矿山集乡村文化旅游产业发展	杜集区文化局	文化产业	淮北杜集区	修建抱元洞、汉画石馆、皖北乡土风情展览馆、自然景观游园、迎宾庄园、珍禽观赏区、杂果采摘区、现代文化产业区、农家乐休闲餐饮服务区	12.50			正进行规划设计	完成前期工作,力争开工建设	
660	淮北市游泳馆、水上运动中心	淮北市体育局	文化产业	淮北杜集区	新建1.2万平方米水上场馆	3.00			正进行规划设计	完成前期工作,力争开工建设	
661	淮北市东山文化创意中心	深圳远东国际投资公司	文化产业	淮北杜集区	包括书画市场、玉器古玩市场、花鸟奇石市场、新兴动漫中心等	5.31			完善前期手续	力争开工	
662	森海纸制包装生产	淮北市森海纸业有限公司	文化产业	淮北杜集区	主要生产纸板、纸盒等纸制包装	1.20			正在进行前期工作	力争开工建设	
663	淮北市文化大市场	相山区文化局	文化产业	淮北相山区	建筑面积8万平方米,建设书画集邮市场,古玩市场、花卉市场、工艺品市场及配套商务办公、酒店等	3.50			正进行规划设计	完成前期工作,力争开工建设	
664	淮北市青少年宫活动示范基地	政通集团有限公司	文化产业	淮北相山区	选址在相山区规划古城东路以北,龙河路以西,总建筑面积8万平方米	10.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
665	彩印包装	绍兴王氏纸业 包装有限公司	文化产业	淮北濉溪县	生产包装装潢印刷品及设计、制版、五层生产流水线	2.20			已签约	力争开工	
666	濉溪县临涣民 俗文化服务中 心	濉溪县临涣文 化中心管委会	文化产业	淮北濉溪县	建设文化广场2000平方米, 建设民俗文化服务用房1.7万平方 米及其它工程	1.80			正在开展前期工程, 已完成选址	完成前期 工作, 力争 开工建设	
667	大淮海国际物 流中心	淮北市巨宇置 业有限公司	现代服务 业	淮北杜集区	规划总建筑面积166.33万平方米, A区为综合展示交易区, B 区为二级配套加工区	25.17			已立项	争取开工 建设	
668	淮北市东山生 态旅游及配套 设施建设	香港都林集团 和冉冉商贸公 司	现代服务 业	淮北烈山区	主要建设五星级宾馆、会议中心、民俗文化商业街、儿童 乐园、休闲公园、采摘园、小朱庄战役纪念馆、汉画石馆 和迎水寺等设施	13.00			进行规划设计	完善前期 工作	
669	烈山区汽车物 流	国购集团	现代服务 业	淮北烈山区	汽车销售、服务、物流、文化、拆检为一体, 总建筑面积约 100万平方米	50.00			正在进行规划设计	征地拆迁 、土地平 整全部结 束, 一期全 面动工	
670	淮北翰沃国际 建材物流	翰沃投资集团	现代服务 业	淮北烈山区	主要建设淮北建材物流交易城	15.00			签定意向协议	争取开工 建设	
671	舒伦仕颐养 (淮北)培训学 校、红山银龄 国际养老公寓	美国舒伦仕颐 养中心股份有 限公司	现代服务 业	淮北烈山区	建设高档老年公寓及养老职业技术培训学校	6.00			正在洽谈	完成前期 工作, 力争 开工建设	
672	至善物流	无锡至善物流 运输有限公司	现代服务 业	淮北烈山区	主要建设集运输、仓储、配送、装卸、加工、物流信息技 术、物流策划与咨询、供应链管理服务等、商贸以及综合服 务为一体的现代物流中心	4.00			正在洽谈	完成前期 工作, 力争 开工建设	
673	宋庄后山旅游 综合开发	华煤集团有限 公司	现代服务 业	淮北烈山区	主要建设内容包括旅游开发、商务酒店、休闲餐饮、拓展 中心、农家乐服务中心、石榴自由采摘园、特种养殖及经 济林种植等	3.00			正在洽谈	完成前期 工作, 力争 开工建设	
674	南湖佳境	淮北新湖置业 有限公司	现代服务 业	淮北烈山区	建设包括绿地景观、高档餐饮酒吧及相关配套设施	6.90			正在洽谈	完成前期 工作, 力争 开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
675	现代农副产品物流	淮北市金康物流有限公司	现代服务业	淮北烈山区	建现代化冷藏中心、物流配送中心、现代化展示交易中心、信息中心、结算中心、农副产品交易中心、中央商务区、停车场、餐饮娱乐场所、农副产品加工园以及辅助配套设施	16.00			协议已签	完善前期工作	
676	淮北东黎粮食物流中心	淮南市东黎粮食收储中心	现代服务业	淮北烈山区	一期收储、物流,建设厂房面积1万平方米;二期粮食生产再加工	1.00			正在前期准备工作	力争开工建设	
677	富宁钢材物流园	淮北富宁钢材现货交易市场管理有限公司	现代服务业	淮北烈山区	钢材现货交易、电子交易、融资租赁、加工配送、仓储物流中心	3.00			正在洽谈	完善前期工作	
678	龙脊山风景区开发	安徽省天鑫投资集团有限公司	现代服务业	淮北烈山区	龙脊山风景区综合开发	5.00			正在洽谈	完善前期工作	
679	淮北临涣古镇景区开发	淮北市旅游局	现代服务业	淮北濉溪县	建设临涣古城关,连接两侧城墙遗址,形成关隘。以临涣古镇为基础,完善修复景区功能	3.00			正在做旅游规划	完善前期工作	
680	濉溪县淮海战役红色旅游	淮北市旅游局	现代服务业	淮北濉溪县	本项目主要为淮海战役双堆集烈士陵园、临涣总前委旧址二个景区建设,在原有规模的基础上按照国家5A级景区标准扩建	1.70			正在开展前期工作	完善前期工作	
681	濉溪镇老城石板街旅游开发	濉溪县旅游局	现代服务业	淮北濉溪县	拟对老城石板街进行彻底整修,修复文昌阁、大王庙、城隍庙等庙宇及口子酒工艺作坊、金银商号、酒肆、茶馆等老字号店铺,开发成有地方特色的旅游商业街,恢复昔日繁华盛景	2.00			正在开展前期工作	完善前期工作	
682	奥登国际商贸城	美国奥登国际有限公司	现代服务业	淮北濉溪县	50万平方米商业综合体开发建设	11.80			调研论证	完善前期手续	
683	东迅钢材物流	安徽东迅投资有限公司	现代服务业	淮北经开区	建设3万平米钢材物流园	5.00			规划设计	完善前期工作,争取开工	
684	淮北至观音机场快速通道	淮北市交通局	交通网络	淮北	一级公路,60公里	10.00			规划、设计	完善前期工作	
685	S202萧淮路改建工程(南段)	淮北市交通局	交通网络	淮北	一级公路22公里	3.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	
686	S202萧淮路改建工程(北段)	淮北市交通局	交通网络	淮北	一级公路18公里	5.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
687	S203淮六路改建	淮北市交通局	交通网络	淮北	百善至蒙城交界全长33.9公里,一级公路标准建设	6.90			正在进行前期工作	完善前期工作	
688	年产1万吨玉米淀粉基一次性环保餐具	安徽天瑞生态科技有限公司	生态环保	淮北相山区	设计规模为10条生产线,年产玉米淀粉基餐具1万吨	1.20			正在进行前期工作	力争开工	
689	临涣循环经济实验基地	淮北市矿业集团	生态环保	淮北濉溪县	新建粉煤灰制取10万吨/年氧化铝、15万吨/年空心玻璃微珠制取、回收硅及钛等稀有金属、1亿米/年纺织整染生产线、利用煤化工产品为原料建设联苯、L丙氨酸及其他精细化工下游产品生产线	50.00			正在规划选址	完善前期工作	
690	利用林木废弃物生产高档环保新型复合板	淮北市甲和木业有限公司	生态环保	淮北经开区	采用新型制板工艺回收利用废弃木材材料建设年产12万立方米高档环保新型复合板	11.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	
691	淮北市党校新校区	淮北市建投集团	人才	淮北烈山区	总建筑面积约2.6万平方米,建设教学楼、公寓楼、教师公寓等配套基础设施	1.50			施工图纸设计阶段	力争开工	
692	淮北一中新校区	淮北市重点建设局	人才	淮北烈山区	建设规模约10万平方米,设置3个年级,120个教学班	4.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	
693	淮北市人民医院东院	淮北市人民医院	民生	淮北烈山区	建筑面积14.4万平方米,三甲标准综合医院:门诊部、住院部及配套设施等	6.30			正在立项	完成前期准备工作	
694	淮北卫生学校新校区	淮北卫生学校	民生	淮北烈山区	建筑面积23万平方米,与合肥三联学院共同投资建设,教学楼、实训楼、学生公寓等	6.60			完成立项	完成前期准备工作	
695	淮北市烈士陵园	淮北市民政局	民生	淮北濉溪县	规划建设成集悼念、教育、休闲、游览于一体的园林化、公园化的烈士纪念园和爱国主义教育基地	1.00			正在进行前期工作	完善前期工作,争取开工	
3、亳州市(238个)						1484.39	77.04	124.15			
续建项目(51个)						230.29	77.04	71.73			
696	涡阳县年产60万套矿山机械配件制造	安徽启航矿山机械有限公司	汽车和装备制造	亳州涡阳县	配置机械联合生产线3条,新型免维护单体液压支柱生产线一条,检测维护设备180台套	1.81	0.60	0.80	1#、2#主厂房封顶,厂区道路、绿化基础设施在建,部分设备订购	主体工程建成	
697	年产15万辆微车	江淮安驰汽车有限公司	汽车和装备制造	亳州蒙城县	购置机械压力机、焊接机器人、自动喷漆机器人、总装线等设备466台套;新建冲压、焊装、涂装、总装车间及配套设施形成年产15万辆生产能力	13.58	1.40	7.00	主体工程施工	六大车间全面开工建设	
698	蒙城县年产3.5万吨化纤制品	安徽大顺化纤纺织品有限公司	材料和新材料	亳州蒙城县	厂房建筑面积7万平米及生产线建设,形成年产3.5万吨化纤制品生产能力	3.95	0.50	2.00	钢结构正在焊接,1#、3#车间主体框架完成	一期投产	
699	亳州现代中药产业创业基地	亳州市建投公司	食品医药	亳州谯城区	计划容纳中药生产企业112家,园区产业定位为中药饮片、中药提取、中成药、中药保健品、中药日化用品、中药保健食品等	10.00	6.00	4.00	A区32家已交付,正在筹备申请发证;B区80家中的20家已完工	全部完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
700	安徽古井贡酒股份公司搬迁改造	安徽古井贡酒股份有限公司	食品医药	亳州谯城区	基酒存储灌区、成品酒储存基地、包装材料车间、技术研发中心、仓储物流中心及配套设施等	19.50	4.00	13.20	土建正在施工	主体工程完工	
701	安徽亿人安卫生科技公司中药环保高效消毒剂生产	安徽亿人安卫生科技公司	食品医药	亳州谯城区	购置配套中药消毒剂生产流水线及检验检测设备,年产5000吨中药环保高效消毒剂	0.50	0.35	0.15	办公楼、宿舍楼和仓库粉墙;办公楼开始装饰;道路管网铺设	竣工投产	
702	亳州南昌济顺制药	安徽济顺药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积1.86万平方米,新建中药饮片、中药提取生产线,年产中药饮片2000吨、中药材提取物2500吨	0.56	0.32	0.24	办公楼三层已封顶,外部安全网搭设中;饮片车间二级结构施工中	全部完工	
703	亳州福源兴业中药饮片生产	亳州福源兴业药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积2万平方米,新建设中药饮片生产线,年产中药饮片6000吨	0.60	0.20	0.40	1#车间二层封顶;2#、3#车间扎钢筋、交柱子	竣工投产	
704	张仲景药业公司宛西制药	亳州市张仲景药业公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积1.8万平方米,新建饮片加工生产线,年产中药饮片6000吨	0.50	0.25	0.15	办公楼一楼正在做主体;综合仓库做基础垫层;车间在地梁施工	竣工投产	
705	安徽同州中药保健品及中药饮片生产线	安徽同州药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设中药饮片、中药保健品生产线各一套, GMP标准中药保健品生产车间、饮片车间、检测中心等	0.51	0.26	0.25	综合办公楼三层在建;GSP仓库等待验收;生产车间在做隔断	整体项目完成,试生产	
706	安徽友信药业中药保健凉茶饮料生产	安徽友信药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	购置自动化包装印刷设备,建设生产线4条,日产20000标箱中药保健凉茶饮料	1.00	0.40	0.60	办公楼砌墙,食堂宿舍楼地基梁浇筑结束,生产车间钢构框架在建	物流车间完工,凉茶车间完工,餐厅及宿舍楼完工,绿化完工	
707	亳州中淮制药中药提取及中成药生产	亳州中淮制药有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积6.55万平方米,建设中药提取、硬软胶囊、颗粒剂、口服液、片剂等生产线。年产中药提取物1500吨、硬胶囊20吨、软胶囊20吨、颗粒剂1000吨、中药口服液2000吨、片剂50吨、散剂100吨等	3.03	0.70	1.00	1#仓库、2#仓库二层已封顶,正砌墙;固体车间二层支模板;综合厂房(颗粒车间)扎二层柱钢筋;提取车间三层支模板、扎柱钢筋	完成部分工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
708	亳州市济生堂 精致中药饮片 及中药保健品 生产	亳州市济生堂 中药饮片有限 公司	食品医药	亳州谯城区	年产精致中药饮片15000吨、中药保健品600吨	0.81	0.26	0.12	生活综合服务楼、 办公楼外墙粉刷结 束;饮片加工车间、 仓库涂料结束;GSP 仓库、保健品车间 粉刷结束	部分工程 完工	
709	安徽煜林园中 药饮片(保力 饮片)	安徽煜林园中 药饮片科技有 限公司	食品医药	亳州谯城区	年产5000吨中药饮片、200吨香料调味品及500吨中药保健 品	0.56	0.35	0.21	1、综合办公楼、综 合服务楼三层封 顶;2、名贵精品保 健品车间、GMP车间 砌墙完工;3、仓库1 一层封顶	全部竣工 投产	
710	亳州市黄太洋 参中药保健品 、中药提取及 中药饮片	安徽黄太中药 饮片科技有限 公司	食品医药	亳州谯城区	购置保健食品、中药提取生产设备、包装设备、检验检测 科研及办公设备	0.51	0.26	0.25	办公楼第五层框架 基本完成,综合服务 楼已完成第四层框 架	工程全面 完工投产 运营	
711	安徽天祥药业 中成药生产	安徽天祥药业 有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积5.2万平方米,新建中药提取生产线,年药材前处 理15000吨,年产中药膏粉10000吨	2.00	0.30	1.00	临时板房搭建完成, 临时道路正在铺建, 围墙正在施工	完成部分 工程	
712	亳州精诚本草 精品中药饮片 、毒性饮片及 中药提取	安徽精诚本草 药业科技有限 公司	食品医药	亳州谯城区	建设符合GMP标准的中药饮片(含毒麻性饮片)、中药提取、 中药保健品、中药制剂车间,购置中药饮片、提取、颗粒剂 、煎膏剂、保健品生产线共6条,一期中药精制饮片、中药 保健品年生产5160吨,二期中药提取及中药制剂年产1500吨	0.52	0.29	0.23	办公楼砌墙,成品仓 库室内粉刷,饮片车 间开始砌墙	竣工投产	
713	安徽东方帝维 生物制品	安徽东方帝维 生物制品股份 有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设GMP车间,细胞毒弱冻干疫苗、组织毒弱毒冻干疫苗等9 条生产线。年产12.81亿头份动物疫苗	5.00	2.00	0.80	车间冷库内部施工 、1#车间内部施工 正在进行	一期竣工 投产	
714	亳州华通医药 年产6000吨中 药饮片	华通医药公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积1.1万平方米,建设GMP生产车间、配套仓库、办 公及检测综合楼、其他配套设施等	0.30	0.15	0.15	综合楼、宿舍已完 成基础浇筑,钢构仓 库已完成基础回填, 钢构厂房浇筑基础 梁完毕	竣工投产	
715	亳州金明仕食 品饮料及保健 养生茶	亳州市谯城区 金明仕食品饮 料有限公司	食品医药	亳州谯城区	新建建设库、综合楼及配套设施2.33万平方米,生产果饮及 保健茶	1.05	0.30	0.75	主体工程施工	主体工程 完工	
716	安徽济人药业 现代新药产业 化	安徽济人药业 有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设中药固体制剂车间、中药提取车间、质检中心、原料 库和职工宿舍共6.23万平方米,已建成2.28万平方米;中药 新药产业化系列产品生产线建设	2.17	1.40	0.50	质检中心,提取车间 已生产,制剂车间正 在施工	完成部分 工程	
717	北京本草方源 (亳州)药业科 技产业化	北京本草方源 药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设中药饮片生产车间、提取车间(甲类)标准厂房、包装 车间等。年产中药饮片8000吨、提取物1000吨项目	0.70	0.20	0.50	研发楼综合楼成品 库房基础施工	主体工程 完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
718	亳州勇发年产3000吨中药饮片加工	亳州勇发药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	建筑面积1.8万平方米,建设生产车间、仓库、检测中心、办公及宿舍,购置生产线所需设备,配套建设附属设施	0.30	0.20	0.10	1栋六层综合楼已建至四层	竣工投产	
719	亳州珍宝岛医药产业化	珍宝岛药业	食品医药	亳州谯城区	建筑面积40.48万平方米,包括提取车间、制剂车间、工业仓储、综合服务楼、动力站、研发、检验中心等,中药饮片生产、提取及成品生产	6.60	0.90	1.00	物流仓库正在施工	一期完工	
720	亳州神鹿科瑞中药提取	马鞍山神鹿药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积2.05万平方米,建设中药饮片生产车间、提取物生产车间、化学原料药生产车间等	0.50	0.20	0.30	质检、办公楼正在建设	竣工投产	
721	北京同仁堂(亳州)科技药材前处理及物流	北京同仁堂股份有限公司	食品医药	亳州谯城区	规划面积5.5万平方米,总建筑面积5.4万平方米,建设综合仓库、生产车间、冷库、钢架大棚、锅炉房、动力站等,购置装卸、运输、拣选、干燥、电梯等设备,配套建设围墙、大门、道路、停车场、绿化、给排水和变配电等设施	3.00	0.20	0.60	正在基础施工	部分完工	
722	安徽华祖堂保健茶生产	亳州市华祖堂膳食调料有限公司	食品医药	亳州谯城区	新建中药饮片和养生保健茶生产线,购置养生食品生产设备、包装设备、药材提取设备、加工设备,年产养生药膳食品1600吨,养生保健茶系列产品800吨	0.80	0.12	0.40	综合仓库二挖地槽	保健品车间和冷库工程完工,办公楼交付使用	
723	普信精致中药饮片及保健品	安徽普信中药科技有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产5000吨精致中药饮片及1000吨保健品项目	0.60	0.40	0.20	GMP车间1-2层墙体施工, GSP仓库在拆2层钢管	工程完工	
724	瑞福祥年18万吨小麦精深加工技术改造	安徽瑞福祥食品有限公司	食品医药	亳州谯城区	改建日处理小麦600吨的制粉生产线和日处理面粉200吨的小麦浓缩蛋白粉生产线;改建一条年产3万吨优级酒精生产线;改扩建污水处理设施和饲料烘干等设施 and 酒精生产配套的循环水及其制冷系统;完善公司原料及产品仓储设施,新建水电燃气供应、办公及职工宿舍等配套设施	1.80	0.20	0.80	项目总图工程、可行性研究报告于2011年6月份全面完成;目前施工道路工程、给排水管网工程、部分厂房、仓库土建正在施工。关键设备招标工作已结束	完成部分工程	
725	广美药业生产	安徽广美药业有限责任公司	食品医药	亳州谯城区	购置中药饮片、中药提取生产线各一条,新建饮片和提取车间、研发中心等。年产15000吨精致小包装饮片和1000吨中药提取物	1.50	0.20	0.30	办公综合楼正在加工并安装门窗,保健品车间和GSP仓库正在墙体粉刷、安装门窗,综合服务楼外墙保温层施工	完成部分工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
726	谯陵医疗年产5000万套医疗器械及200吨保健食品生产	亳州谯陵医疗保健用品有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积2.6万平方米,其中一期新建生产车间1.2万平方米。购置无菌医用手套、听诊器、创口贴、消毒产品、护创材料、变压吸附制氧、防护产品、手术口罩、隔离衣、洗涤器等生产线11条。年产各类医疗器械产品5000万套	0.86	0.63	0.23	内墙及柱子正在粉刷,安装门窗,一层开始做管网	工程完工	
727	利辛县华鲁酒业葡萄酒生产	利辛县华鲁酒业公司	食品医药	亳州利辛县	建设厂房、设备及葡萄酒生产线	4.50	0.35	2.00	1号、2号发酵车间、办公楼、食堂、成品库、灌装车间一层在浇注。中疃镇5000亩的葡萄种植已完成4300亩	完成部分工程	
728	利辛县恒盛食品加工(恒盛食品工业园)	安徽恒盛食品有限公司	食品医药	亳州利辛县	建设年屠宰生猪120万头生产线、年屠宰肉牛20万头生产线及储备、深加工等	2.00	1.06	0.50	主体完工	一期建成投产	
729	安徽利辛浩丰牧业饲料加工	安徽浩丰农牧科技有限公司	食品医药	亳州利辛县	建设年产60万吨饲料生产线	1.16	0.96	0.20	20000平米的主车间、仓库、科研中心已建成投产	建成投产	
730	安徽吉利牧业公司畜禽屠宰饲料加工	安徽吉利牧业公司	食品医药	亳州利辛县	建设厂房等2.7万平方米,建设生产线车间及购置设备。年产12万吨高档饲料	2.70	0.28	1.00	2栋原料、成品仓储库已完工,主生产车间5层已封顶,20000平方米屠宰车间在建	完成部分工程	
731	利辛县丽人木业年产20万立方米高密度板材	安徽利辛丽人木业有限公司	纺织服装	亳州利辛县	建设厂房等1.85万平方米,建设一条年产20万方的中密度板生产线	2.23	0.63	1.00	原料堆放场已竣工,办公楼三层已封顶,主车间封顶	建成投产	
732	涡阳县通用生物质能公司秸秆发电	涡阳通用生物质能公司	能源和新能源	亳州涡阳县	2*15MW设计规模	3.20	0.66	1.00	项目可研、环评、并网许可已完成,正在报省能源局核准	完成部分工程	
733	涡阳县涡北选煤厂	淮北矿业集团	能源和新能源	亳州涡阳县	年洗原煤1200万吨	15.18	6.00	4.00	主体厂房基础已出地面,24个圆煤仓开工,主体工程全面开工建设	一期600万吨产能建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
734	蒙城国能秸秆发电	国能(蒙城)秸秆发电有限公司	能源和新能源	亳州蒙城县	建设1×30MW纯凝式汽轮发电机组,1×130t/h高温高压锅炉形成年2.1亿千瓦时发电量能力	3.00	0.42	1.00	锅炉等设备已购买,宿舍楼、办公楼开工建设	完成主体工程	
735	利辛板集矿井及选煤厂	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	亳州利辛县	建设年产300万吨矿井及选煤厂	30.00	24.72	3.50	治水工程及巷道清理工作正在进行	主体工程完工,尽快建成投产	
736	亳州新兴华包装印刷基地	新兴华包装印刷有限公司	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积5.9万平方米,包括标准厂房、仓库、办公用房、职工生活用房等;购置自动化包装印刷生产线2条。配套道路、给排水、绿化等辅助工程	1.60	0.60	1.00	车间钢构搭建正在进行	竣工投产	
737	涡阳老子文化生态园	涡阳县老子文化旅游开发有限公司	文化产业	亳州涡阳县	建设尚水苑,游客休闲度假地和置来区、老子书院、智慧大道、道家文化苑、谷水水上游乐园、道家文化苑、武家河湿地公园、老子天静宫三期工程、道家文化纪念馆等	12.00	0.60	0.30	生态园入口广场、山门、景区道路完成	建设生态餐厅、情景走廊、养生会所等	
738	蒙城县尉迟寺遗址开发	蒙城文化中心	文化产业	亳州蒙城县	建设环壕遗址模拟再现工程、房屋遗址保护与展示工程、博物馆及动力、照明、通讯、给排水管线工程等	3.00	0.45	0.10	管线工程正在施工	完成部分工程	
739	亳州农副产品综合批发市场	亳州新农贸市场置业有限公司	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积30万平方米,含交易区、冷库、仓储及其他配套,总投资约5.2亿元,分三期建设	5.20	2.10	2.00	拆迁工作完成,辅助工程开始施工	一期主体完工	
740	亳州古城文化旅游区建设	亳州市文化旅游公司	现代服务业	亳州谯城区	主要包括亳州古城文物保护和景点提升工程(华佗文化景区、地下运兵道、花戏楼、道德中宫、南京巷钱庄博物馆)、休闲设施建设工程(滨河休闲景观带、亳州新天地)、特色街巷改建工程、卫生环保工程、供水供电工程、防灾减灾工程等7项工程	21.60	2.60	1.00	曹操地下运兵道、南京巷钱庄改造提升项目正在实施;启动糖业会馆恢复等项目建设前期工作	曹操地下运兵道、南京巷钱庄改造提升项目完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
741	亳州市春雨光彩国际汽车城	春雨汽车集团	现代服务业	亳州谯城区	汽车销售、售后服务、生活配套服务区、物流产业等企业入驻运营	7.20	3.20	2.00	上海大众4S店已开业;斯柯达4S店建成;江淮4S店已建成;东风标致4S店12月底主体完工。12栋汽车配件店约5万平方米主体工程已封顶,正在填充墙;二手车市场已完工	完成部分工程	
742	亳州市天运现代物流综合服务中心	亳州市天运物流有限公司	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积14.13万平方米,建设接待中心,综合服务用房,仓储用房,物流业物营业房	4.00	2.30	1.00	8栋物流营业房平方米已建至四层,综合服务楼、接待中心、信息中心已完成二层施工	一期建成使用,启动二期工程	
743	康美(亳州)华佗国际中药城	康美(亳州)华佗国际中药城有限公司	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积83万平方米,建设中药材及饮片交易市场、中药养生保健品交易市场,配套建设会展中心、中药材电子交易平台以及配套物流、仓储、养护设施、质检中心等	18.00	5.90	9.50	一期工程交易中心主体工程完成90%;单元式药材市场主体结构、建筑基本完工	一期工程交易中心和单元式药材市场完工;二期工程商铺基本完成主体结构	
744	利辛县万丰粮食购销有限公司新建顺昌物流中心	利辛县万丰粮食购销有限公司	现代服务业	亳州利辛县	建设仓储、储粮罩棚、散粮运输船舶、散粮运输车、粮食储存安全设施设备、物流信息系统、办公综合楼建设。总仓储能力达到10万吨;二是扩建1000吨级和500吨级码头各2个,日最大吞吐能力4000吨	1.20	0.10	0.40	建罩棚1000平方米,仓库12000吨,码头清淤10000立方米,建500吨级直立式栈桥一座,砌挡土墙300米,陆域散货场2000平方米	完成部分工程	
745	G105涡河大桥及接线工程	亳州市公路局	交通网络	亳州谯城区	大桥及接线全长15.6公里,其中桥长657米,按双向4车道一级公路标准建设,其中桥梁工程投资1.5亿元	5.00	0.50	1.00	完成钻孔桩桩基69根,驻地建设完成,临时道路完成,变压器2台共715KW	一期桥梁下部基础完工,桥梁接线路基完成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
746	利辛一中新区建设	利辛县教委	人才	亳州利辛县	总建筑面积11万平方米, 建设教学楼、宿舍楼、办公楼等	2.40	0.08	1.00	规划设计完成, 基础在建	完成一期工程	
新开工项目(62个)						235.70		52.42			
747	亳州实权光电(台湾堤维西科技园)	安徽实权光电科技有限公司	电子信息	亳州谯城区	规划总建筑面积26万平方米。其中, 新建生产车间及配套仓库21万平方米, 办公及辅助用房5527平方米, 科技研发中心6475平方米等。主要产品: LED照明及汽车灯具	10.00		3.00	规划设计方案已完成	一期工程完工	
748	富威电子科技(亳州)年产20万台笔记本电脑	富威电子科技(亳州)有限公司	电子信息	亳州谯城区	总建筑面积3.17万平方米, 建设生产车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍及食堂、配电房、综合机房及其他配套设施用房, 配套建设围墙、大门、道路、绿化、给排水等附属工程	2.00		0.50	正在进行环评、规划设计	部分完工	
749	涡阳县涡鑫电子公司新型车船遥控自动灭火装置生产线	安徽省涡鑫电子有限公司	电子信息	亳州涡阳县	年产30万套新型车船遥控自动灭火装置	1.05		0.20	已签订投资合同, 征地已完成	主体工程全面开工建设	
750	年产6万套风光电互补LED照明系统	安徽博远光伏科技有限公司	电子信息	亳州蒙城县	建筑总面积8万平方米, 年产6万套无线网络监控风光电互补LED等系统产品	1.00		0.50	完成选址、土地预审、可研审批等前期工作, 落实建设条件	完成部分工程	
751	利辛年产50万只高压钠灯电子镇流器	安徽省凡诺光电科技有限公司	电子信息	亳州利辛县	建设年产50万只高压钠灯电子镇流器建设项目, 规划面积6.67万平方米, 总建筑面积5.55万平方米, 包括生产车间、成品库、办公楼、职工宿等, 购置所需生产设备, 建设附属工程	2.00		0.50	规划设计完成, 土地已落实	完成部分工程	
752	利辛绿色照明产业园一期工程	安徽九州天极之光股份有限公司	电子信息	亳州利辛县	总建筑面积40.49万平方米, 生产车间26.58万平方米, 一期工程启动五个项目, 分别为年产200万只高频无极灯生产线项目; 年产3000吨铝铸件生产线项目; 年产60万只灯具生产线项目; 年产30万只灯杆生产线; 年产300套设备制造生产线	9.25		0.20	可研已批复, 正在规划设计	完成部分工程	
753	鑫鹏制盖年产2亿只防伪瓶盖	亳州鑫鹏制盖有限公司	汽车和装备制造	亳州谯城区	总建筑面积5万平方米, 新建防伪瓶盖生产线	1.18		0.70	规委设计方案市规委会审查, 目前正在平整场地	完成总项目的70%	
754	蒙城百和仕商业设备制造	蒙城百和仕有限公司	汽车和装备制造	亳州蒙城县	建筑面积8万平方米, 包括厂房、办公楼、宿舍楼等	2.20		0.50	选址、土地预审完成, 备案、环评正在办理	主体工程完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
755	蒙城东正车厢生产	安徽东正汽车公司	汽车和装备制造	亳州蒙城县	年产3000辆汽车车厢生产线建设	1.00		0.50	选址、土地预审完成, 备案、环评正在办理	主体工程完成80%	
756	利辛矿山机械及中央空调等产品生产	安徽亚欧电器设备制造有限公司	汽车和装备制造	亳州利辛县	总建筑面积27.83万平方米, 其中包括生产车间、仓库、产品展示厅、综合楼、辅助用房等	5.54		1.00	正在规划设计, 土地已落实, 在拉围墙	完成部分工程	
757	利辛洁源科技年产1万台环保固液分离设备及过滤器材	洁源过滤科技有限公司	汽车和装备制造	亳州利辛县	总建筑面积7.63万平方米, 包括生产车间、仓库、研发办公楼、职工宿舍, 购置年产1万台环保固液分离设备生产线, 10万套新型环保纺丝滤杯生产线, 及其它生产设备	1.10		0.50	土地已落实完成拆迁, 环评正在办理中	完成部分工程	
758	亳州红顶保温材料	亳州红顶保温材料有限公司	材料和新材料	亳州谯城区	总建筑面积3万平方米, 新建保温材料板生产线	1.00		0.50	规划设计方案已做好, 准备上规委会; 目前正在平整场地	完成部分工程	
759	利辛丝网产业园区	安徽省业辉置业投资有限公司利辛分公司	材料和新材料	亳州利辛县	总建筑面积14.78万平方米	4.00		1.00	规划设计已完成, 土地已落实	完成部分工程	
760	利辛夹芯板及系列新型钢品生产线	利辛县富达钢结构工程有限公司	材料和新材料	亳州利辛县	总建筑面积5.4万平方米, 包括标准化厂房、仓库用房、综合办公房、职工食堂等, 购置生产所需设备	1.50		0.50	规划设计已完成, 土地已落实	完成部分工程	
761	利辛徽能磁材超高磁导率材料及配电柜、箱式变压器生产线	安徽徽能磁性材料有限公司	材料和新材料	亳州利辛县	规划面积6.67万平方米, 总建筑面积6.7万平方米, 包括标准厂房、仓储用房、综合办公用房、职工生活用房、检测化验用房、其他辅助用房, 购置生产及检测设备	1.50		0.60	土地已落实完成拆迁, 环评正在办理中	完成部分工程	
762	亳州尚德药业	亳州尚德药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产1300吨精致中药饮片小包装生产线项目	0.57		0.45	土地出让手续办理中, 方案中由于车间、厂房部分修改, 一周左右编制完成	主体工程完工	
763	亳州天济药业	亳州天济药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	中药材深加工、新建生产车间、办公用房等, 购置检验检测设备及辅助设施, 配套建设附属工程	1.00		0.50	规划设计方案已完成	完成部分工程	
764	亳州南通精华制药	精华制药亳州康普有限公司	食品医药	亳州谯城区	中成药、配方颗粒生产线等投资8亿元, 收购康普药业1亿元, 在康美华佗城附近投资2亿元建设华佗文化园	11.00		3.00	规划设计方案在调整; 局部地勘完成, 部分施工图在做	建设职工楼, 配套设施及办公大楼	
765	亳州四和堂药业	亳州四和堂药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产6000吨中药饮片生产线项目, 新建生产车间、仓储用房、办公及辅助用房等, 购置生产、检验检测设备, 配套建设辅助工程	0.70		0.40	正在做规划设计方案	完成部分工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
766	亳州瑞祥医药科技中药材加工	亳州瑞祥医药科技有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设3条中药材加工生产线,新建中药饮片及提取生产车间、固体制剂生产车间等,购置相关设备,配套建设道路、绿化等附属工程	0.88		0.40	已原则通过9月29日市规委会审查,正在微调;正在联系做环评地勘	完成部分工程	
767	亳州济善堂药业	亳州济善堂药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产4000吨中药饮片和500吨中药提取物生产线项目	0.60		0.30	正在做规划设计方案	完成部分工程	
768	亳州修正药业集团药业生产	修正药业集团亳州制药有限公司	食品医药	亳州谯城区	规划总建筑面积50.21万平方米,其中生产车间19.4万平方米,仓库11.5万平方米,质检与研发平台17.8万平方米,动力中心与辅助用房1.51万平方米	13.70		2.00	规划设计方案已完成,项目已审批	完成部分工程	
769	年产6000吨中药饮片、600吨中药提取物	亳州联华药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积1.26万平方米,包括GMP饮片加工生产车间,提取车间,原料及成品仓库,办公综合楼,职工宿舍及配套设施等。并配套给排水、消防系统、变配电、污水处理设施、道路、绿化等	0.42		0.30	调整方案,增加一个制剂车间,已批准,正在做施工图设计	主体工程完工	
770	安徽名博药业年产360吨中药提取及200吨配方颗粒	安徽名博药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积1.25万平方米,包括生产车间、仓储用房、办公质检中心、职工宿舍食堂、辅助用房等配套设施。并购置中药配方颗粒、中药提取生产设备、包装设备、检测检验仪器设备、环保设施及其它辅助设备	0.36		0.36	完成立项,规划已批,正在组织勘探、施工图设计	计划竣工项目	
771	亳州市平安药业年产5000吨中药饮片	亳州市平安药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产5000吨中药饮片GMP规范化生产项目	0.36		0.36	正在进行环评,规划设计评审	竣工投产	
772	安徽英华中药饮片年产5000吨中药饮片	安徽英华中药饮片有限公司	食品医药	亳州谯城区	总面积2万平方米,建设生产车间、原料库、成品仓库,检测中心、综合办公用房、职工宿舍、食堂、辅助用房等房屋1.76万平方米,购置生产线所需设备,配套、供电、给排水、消防、污水处理设施及道路、停车场、绿化等	0.58		0.30	完成立项,正在进行规划评审	主体工程完工	
773	安徽信源奥森中药材深加	安徽信源奥森制药股份有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设厂房、办公楼,进行中药深加工	1.00		0.50	完成立项,正在进行环评、规划设计	主体工程完工	
774	亳州润达甘草生物科技	亳州市南部新区工业区服务中心	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积5.5万平方米,购置甘草茶饮料生产设备、检验检查设备等	2.00		0.50	正在做施工图设计	2条生产线、厂房、车间、办公楼完工	
775	宏路药业中药提取	亳州市宏路药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设中药提取、中成药和保健品生产线,新建中成药生产车间、提取标准厂房、成品库、办公及检测综合楼等共6.81万平方米	1.80		1.00	前期工作完成	完成部分工程	
776	亳州友好中药饮片及中药提取	亳州友好中药饮片有限责任公司	食品医药	亳州谯城区	新建中药饮片、中药提取生产线2条,年产4000吨中药饮片和500吨中药提取物	0.50		0.50	前期工作完成	工程完工	
777	济人药业有限公司基本药物GMP升级改造	安徽济人药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	按照新版GMP要求,改造中成药生产线4条,购置符合GMP节能要求的环保生产设备;引进高效精密仪器100多台	0.62		0.30	已完成立项,正在进行环评、土地预审等前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
778	国一堂生物科技有限公司中药动态循环微波提取生产线建设	国一堂生物科技有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积2.8万平方米,包括生产车间、仓库、办公楼等,购置生产线所需设备,配套供电、给排水、消防、污水处理设施及道路、停车场、绿化等	0.87		0.30	已完成立项,正在进行环评、土地预审等前期工作	开工建设	
779	安徽维涛中药饮片科技有限公司中药饮片、提取物及制剂生产线建设	安徽维涛中药饮片科技有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设厂房、仓库、办公及生活用房等2.05万平方米。配套道路、绿化、水、电、污染治理等设施	0.89		0.40	已完成立项,正在进行环评、土地预审等前期工作	开工建设	
780	涡阳正宇粉业有限公司食品深加工	安徽正宇粉业有限公司	食品医药	亳州涡阳县	年产挂面15万吨、50万吨高档专用粉	1.50		0.50	征地已完成	完成部分工程	
781	涡阳县年产150万元只山羊加工	南京雨润集团	食品医药	亳州涡阳县	肉羊屠宰加工生产线一条、厂房主体工程2.9万平方米、生产辅助设施3390平方米、配套办公、研发中心及生活设施2.07万平方米	3.60		0.60	已签订投资合同,正在完善前期工作	完成部分工程	
782	蒙城福润肉类加工有限公司新建年屠宰加工150万头生猪	蒙城福润肉业有限公司	食品医药	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及职工宿舍等,总建筑面积5万平方米,购置机器设备,配套建设用电、排水等公共基础设施	3.00		1.00	已完成备案、土地预审、规划选址完成、环评审批正在办理	主体完工	
783	利辛日屠宰20万只肉鸡加工	安徽吉利牧业有限公司	食品医药	亳州利辛县	总建筑面积9.99万平方米,包括生产厂房、仓库、办公楼综合楼、宿舍等,购置屠宰全套生产线设备,配套建设污水处理设施及附属工程	1.50		0.50	规划设计已完成,土地已落实	完成部分工程	
784	利辛绿色食品科技园	安徽德通绿色食品科技园开发有限公司	食品医药	亳州利辛县	建设总面积48万平方米,包括生产厂房、仓储物流、服务配套设施等,购置生产所需设备,配套建设公用辅助工程	12.95		1.00	正在规划设计,落实土地	完成部分工程	
785	利辛年产3000吨中药饮片及包装生产	恒福药业有限公司	食品医药	亳州利辛县	总建筑面积2.47万平方米	0.69		0.25	土地已落实,正在规划设计	完成部分工程	
786	涡阳县安徽楚天木业有限公司年产人造密度板30万立方米生产线	安徽楚天木业有限公司	纺织服装	亳州涡阳县	年产人造密度板30万立方米	3.20		0.80	已签订投资合同,征地已完成	土建工程基本结束,设备安装定购	
787	涡阳县安徽金阳纺织公司纺织加工	安徽金阳纺织有限公司	纺织服装	亳州涡阳县	生产6至120支精梳棉纱,年产6万锭	1.31		0.40	已签订投资合同,征地正在进行	全面开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
788	蒙城荣泰服饰 生产线	荣泰商业运营 管理有限公司	纺织服装	亳州蒙城县	建设厂房、原料仓库、办公用房、职工生活用房等,建筑面积8万平方米,配套建设给排水、消防系统、变配电、道路、绿化等附属设施	1.30		1.00	前期工作完成	主体工程 完成80%	
789	蒙城九帝狼年 产300万套休 闲服饰生产线 建设	安徽九帝狼服 饰有限公司	纺织服装	亳州蒙城县	总建筑面积2.6万平方米,生产车间、仓库、办公室及辅助设施,购置机器设备,年产300万件	1.30		1.00	前期工作完成	建成投产	
790	蒙城印象文化 创意园	安徽凯尊文化 传播公司	文化产业	亳州蒙城县	建设演艺中心1.08万平米、文化创意中心5470平方米、综合体3.6万平方米	2.00		0.50	已完成备案、土地 预审、规划选址完 成、环评审批正在 办理	部分工程 完工	
791	蒙城汇通影视 城	蒙城文化中心	文化产业	亳州蒙城县	5个国际标准化放映厅及演艺娱乐制作厅建设	2.00		1.50	设计方案完成	主体工程 完成80%	
792	利辛高档胶印 印刷建设	安徽富雅印刷 有限公司	文化产业	亳州利辛县	总建筑面积5.34万平方米,包括厂房、成品库、原料库、研发中心、产品展示、实验楼、职工宿舍,以及配套生产设备等	1.21		0.60	正在规划设计,落实 土地	完成部分 工程	
793	亳州时代国际 医药城	北京盛世华景 有限公司	现代服务 业	亳州谯城区	医药公司集群、医药商铺、会展中心、大亳州时代物流、亳州药里、展贸大道。总面积104.67万平方米,总建筑面积145万平方米	38.00		2.00	项目核准备案以完 成,规划专家评审会 已通过,一期土地审 批已到位,环评正在 进行	项目一期 完成部分 工程	
794	亳州市世创投 资有限公司博 通供应链物流	亳州市博通供 应链公司	现代服务 业	亳州谯城区	总建筑面积18.78万平方米,包括普通仓库20栋、冷藏仓库12栋、特殊商品仓库8栋、综合办公楼1栋、职工宿舍及食堂1栋、配电房、综合机房等其他配套设施	1.50		0.60	完成立项,正在进行 环评、规划设计	部分完工	
795	涡阳华都五金 家居建材城	华都置业有限 公司	现代服务 业	亳州涡阳县	总建筑面积17.28万平方米,包括石材区、木材区、地板区、五金区、陶瓷区、洁具区、家具区、窗帘区、配套办公、华都大厦、配套商业、仓库	4.00		0.50	前期工作完成	完成部分 工程	
796	涡阳国强钢材 大市场建设	安徽国强钢材 交易中心	现代服务 业	亳州涡阳县	总建筑面积33万平方米,其中交易大厅2.5万平方米,商铺14.9万平方米,室内库8.7万平方米等	7.50		2.00	已签订投资合同,正 在启动征地,完善前 期工作	完成部分 工程	
797	蒙城县家乐福 物流中心建设	蒙城县商务局	现代服务 业	亳州蒙城县	建筑面积4万平米大型商超及物流仓储基地建设	2.00		0.50	设计方案完成	完成部分 工程	
798	利辛金汇国际 装饰城	金汇置业有限 公司	现代服务 业	亳州利辛县	总建筑面积165.5万平方米,建设地上商业用房、地下停车场	6.10		2.00	规划设计已完成,土 地已落实	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
799	安徽金龙国际商贸港建设	利辛县龙腾置业有限公司	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积58.67万平方米,其中包括:金龙大厦、家电城、超市、休闲娱乐、综合商业、建材商铺、内街商业、沿街商业、配套住宅、酒店式公寓等	22.00		5.00	规划设计已完成,土地已落实	完成部分工程	
800	省道307线亳州至涡阳段一级公路改建工程	亳州市公路局	交通网络	亳州谯城区	改建一级公路,全长约69公里	18.70		3.00	各项前期工作基本完成,设计招标已经完成,正在进行初步设计	开工建设,完成部分工程	
801	涡阳涡河三桥及连接线工程	涡阳县交通局	交通网络	亳州涡阳县	桥长360米,宽35米及引路工程	3.15		1.00	前期工作完成	完成部分工程	
802	蒙城县污水处理二厂	蒙城县住建委	生态环保	亳州蒙城县	总日处理5万吨/天,一期为2.5万吨/天。配套污水管网60公里	1.30		0.50	规划、用地、环评、可研审批已落实	全面开工建设	
803	利辛年产50万吨矿渣微粉生产线	利辛县德丰新型建材有限公司	生态环保	亳州利辛县	总建筑面积4.2万平方米,分二期实施。一期工程建设面积3.3万平方米,包括生产车间、分装车、仓库、综合办公楼、职工宿舍及其他用房,二期根据生产需要,建筑面积9000平方米,引进生产所需设备	2.00		0.50	规划设计完成,土地已落实	完成部分工程	
804	利辛县污水处理厂管道工程	县污水处理厂	生态环保	亳州利辛县	36.4公里的管网铺设及两个提升泵站	2.26		0.50	前期工作已完成	完成部分工程	
805	涡阳县教育园区	涡阳县教育局	人才	亳州涡阳县	普通教育600个班,实验室27个,艺术楼、图书室、食堂30万平方米	3.10		0.50	前期工作及征地拆迁完成	完成部分工程	
806	利辛启明中学扩区	利辛县教委	人才	亳州利辛县	建筑总面积9.3万平方米,建设教学楼、宿舍楼及配套设施建设	1.20		0.60	规划设计已完成,土地已落实	完成部分工程	
807	利辛职教中心建设	利辛县第一高级职业中学	人才	亳州利辛县	总建筑面积11.6万平方米建设职业教育学校等	1.70		0.50	土地已落实,正在规划设计	完成部分工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
808	亳州市中心医院	深科源投资公司	民生	亳州谯城区	内设亳州精神病院和谯城区人民医院两个分院,床位共1000张。新建亳州市精神病医院综合楼,医院设置病床400张。新建谯城区人民医院门诊医技综合楼、病房大楼、康复保健中心、医院办公及后勤服务中心等房屋	3.46		0.50	正在组织可研、环评和规划设计	部分完工	
储备项目 (125个)						1018.39					
809	2012年度亳州TD-SCDMA网络及通信基础设施建设工程	亳州移动分公司	电子信息	亳州谯城区	进行市、县城区TD网络及相应基础网络配套建设,提供移动、宽带等服务	2.70			项目已立项,其他工作正在推进	完成前期工作,争取开工建设	
810	亳州LTE网络及通信基础设施建设工程	亳州移动分公司	电子信息	亳州谯城区	进行亳州市、县城区LTE网络及相应基础网络配套建设,提供移动、宽带等服务	3.00			项目筹划	进行技术研讨实验网实验	
811	联滔电子有限公司新建年产1.5亿件电子通讯产品	联滔电子有限公司	电子信息	亳州谯城区	新建生产车间、研发中心、原料库、成品仓库,检测中心、综合办公用房、职工宿舍、食堂、员工活动室、辅助用房等房屋5.99万平方米,购置生产线所需设备	1.32			项目已备案	推进前期工作	
812	利辛年产600万只家用空调压缩机用储液集成管路组件	安徽省天驰电器有限公司	电子信息	亳州利辛县	建筑总面积1.92万平方米,包括生产车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍及其他用房,购置先进生产设备,配套公用辅助工程设施	2.00			正在开展前期工作	推进前期工作	
813	亳州曜铭机械汽车零部件产业园	江苏曜铭机械公司	汽车和装备制造	亳州谯城区	新建5-8家汽车零部件企业	5.00			洽谈中,正进行方案规划设计	完成前期工作,争取开工建设	
814	涡阳县芬瑞特(中国)矿山设备制造	涡阳县芬瑞特(中国)矿山设备制造有限公司	汽车和装备制造	亳州涡阳县	工程总建筑面积13.4万平方米,主要建设矿山机电设备制造生产流水线、矿山设备配件制造生产流水线。年产矿山机械DLZ110F111型80台,年产DLZ120F柴油动力单轨吊机车40台,年产DMZ50F液压柴油动力单轨吊操控器机械设备60台,年产POD-600/900/30/60齿轨卡轨机车40套,年产DLP140F地面轨道机车600mm/900mm套,年产P35E地面轨道机车70台,年产TZH8/16液压起吊梁4T/8T/16T/32T)60台,年产DUF2系列万能碎煤机DTF2-P1、P2、P3型40套,年产PSU9000通用巷道掘进机60台	2.90			已完成项目核准,正在完善项目前期工作	推进前期工作	
815	涡阳县中星汽车改装厂年改装3000辆汽车	涡阳县中星汽车改装厂	汽车和装备制造	亳州涡阳县	项目规划总建筑面积5.32万平方米,建设生产车间、科技楼、办公楼、仓库、食堂、餐厅、职工宿舍等;购置生产线所需全部设备,并配套建设围墙、道路及场地、供配电、给排水、环保、绿化、消防等公用工程和基础设施。项目建成后,年改装汽车3000辆	2.55			正在完善项目前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
816	涡阳年产2万辆专用汽车及配套总成	财富康达有限公司	汽车和装备制造	亳州涡阳县	年产2万辆专用汽车及配套总成,其中:半挂车4500辆、自卸车7000辆、混凝土搅拌车5500辆、厢式车3000辆	10.00			项目已备案	推进前期工作	
817	利辛年产数控机床1000台	南京永帆数控机床有限公司利辛分公司	汽车和装备制造	亳州利辛县	总建筑面积1.03万平方米,包括生产厂房、后勤用房、公用辅助工程等,年产1000台数控机床,配置生产设备、配套设施建设	2.00			土地已落实,规划设计已完成	推进前期工作	
818	生物肥料	天丰肥业有限公司	材料和新材料	亳州谯城区	利用中药废弃物年产20万吨多功能生物有机肥资源综合利用项目	1.13			项目选址初步选定	推进前期工作	
819	安徽国治工业电容器用腐蚀化成铝箔二期工程	安徽国治英杰电子材料有限公司	材料和新材料	亳州谯城区	建设厂房、仓库、办公及生活用房等15.2万平方米。配套道路、绿化、水、电、污染治理等设施	5.50			项目已备案,其他工作正在推进	完成前期工作,争取开工建设	
820	涡阳县花沟永丰煤矸石砖厂年产2亿块煤矸石烧结砖、1亿块煤矸石瓦生产线	涡阳县花沟永丰煤矸石砖厂	材料和新材料	亳州涡阳县	规划建设总建筑面积1.9万平方米,其中包括破碎车间等、购置制砖机	3.00			已完成项目立项目,正在完善项目环评、征地等前期工作	完成前期工作	
821	涡阳外墙节能保温材料生产线建设	淮北青松塑胶有限公司亳州分公司	材料和新材料	亳州涡阳县	年产XPS挤塑式聚苯乙烯隔热保温板30万立方米	1.00			项目已备案	完成前期工作	
822	涡阳年产50万吨无缝钢管	江苏德新钢	材料和新材料	亳州涡阳县	新建厂房18万平方米,购置10条生产线和300多台套专用设备。主要生产大口径无缝钢管系列产品,项目建成后,年产30万吨无缝钢管的生产能力	15.80			正在开展前期工作	推进前期工作	
823	涡阳光伏玻璃生产线	中俊新能源有限公司	材料和新材料	亳州涡阳县	新建8条550vt/d超白太阳能光伏玻璃生产线及配套钢化生产线、4条550vt/d超白TCO镀膜玻璃生产线	50.00			正开展前期工作	推进前期工作	
824	利辛年产40万立方米粉煤灰加气混凝土和10万立方米干混砂浆	利辛县利晟材成有限公司	材料和新材料	亳州利辛县	建筑面积2.9万平方米,其中办公用房2300平方米,仓储5300平方米,宿舍2900平方米三产车间1.8万平方米,及其他用房	1.50			正在开展前期工作	推进前期工作	
825	利辛年产2万吨钢结构生产线建设	利辛县宝全金属结构有限公司	材料和新材料	亳州利辛县	规划总建筑面积4.2万平方米,包括生产厂房、办公楼、职工宿舍楼、辅助用房等,购置生产设备、检测设备及运输设备	1.20			正在开展前期工作	推进前期工作	
826	安徽亳州金仓粮食储备库仓库	安徽亳州金仓粮食储备库	食品医药	亳州谯城区	建设粮食仓容10万吨标准仓库及粮食物流中心,承担亳州市省、市级粮食储备及军粮储备任务和政策性粮食收购储存任务	1.20			正在开展土地及前期设计规划、土地勘探、规划许可、环境评价、电路改造等工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
827	康美药业亳州 工业园二期工 程	康美(亳州)药 业有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设内容包括厂房、设备,产品暂定为饮片	5.00			前期工作正在推进, 土地已落实	完成前期 工作,争取 开工建设	
828	亳州宏大药业 中药饮片及提 取	宏大药业有限 公司	食品医药	亳州谯城区	年产6000吨中药饮片及800吨中药提取物生产线建设项目	0.76			前期工作基本完成	落实建设 条件,争取 开工建设	
829	亳州亳药堂药 业二期工程 (紫鑫药业)	亳州亳药堂药 业有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积17.5万平方米,购置洗药机、提取罐等生产设备	5.00			正在进行征地拆迁, 前期工作正在开展	落实建设 条件,争取 开工建设	
830	亳州康洁中药 设备	亳州康洁中药 设备有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积12300平方米,新建全自动多功能切药机生产线	0.58			正在征地拆迁,其他 工作正在推进	完成前期 工作,争取 开工建设	
831	亳州药通药业 二期工程	亳州药通药业 有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积2.1万平方米,购置相关生产设备及质量检测设 备	1.00			正在征地拆迁,其他 工作正在推进	完成前期 工作,争取 开工建设	
832	张江(亳州)中 医药科技园建 设	上海市张江高 新区管委会	食品医药	亳州谯城区	园区首期启动5平方公里,由亳州市提供土地,与上海市张江 高新区管委会输出管理和企业,把张江(亳州)中医药科技园 打造成为世界知名、国内一流的,产业集聚、配套完善、宜 业宜居的现代中医药产学研示范区	30.00			正与上海市张江高 新区管委会磋商中	完成前期 工作,争取 开工建设	
833	亳州天津医药 集团生产	天津医药集团	食品医药	亳州谯城区	新建物流配送中心、中成药、中药提取生产基地	10.00			洽谈中,正进行方案 规划设计	完成前期 工作,争取 开工建设	
834	金国源万通制 药	金国源万通制 药有限公司	食品医药	亳州谯城区	中药饮片和中成药生产项目	0.90			正在做前期工作	完成前期 工作,争取 开工建设	
835	吉林亚东药业	吉林亚东药业 有限公司	食品医药	亳州谯城区	中药材深加工	1.20			工商税务代码证已 办结,规划设计方案 正在做	完成前期 工作,争取 开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
836	江西金芙蓉药业	南部新区工业区服务中心	食品医药	亳州谯城区	新建生产车间、仓库、科研楼、质检楼及办公用房等建筑, 及中药材深加工	1.80			正在做规划设计方案	完成前期工作, 争取开工建设	
837	川奇集团(亳州)药业	南部新区工业区服务中心	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积19000平方米, 购置购置相关生产设备、包装及检验检测设备等	1.00			正在做前期工作	推进前期工作	
838	中恒制药	中恒制药有限公司	食品医药	亳州谯城区	新一代红霉素等中西成药制造	20.00			已开展项目规划	推进前期工作	
839	亳州市祥云阁药业	亳州祥云阁药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产中药饮片5000吨及物流中心项目	1.20			正在进行立项、环评、规划设计	完成前期工作, 争取开工建设	
840	亳州芍药庄药业	亳州芍药庄药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	年产中药饮片2000吨及中药提取1000吨生产	0.55			正在进行立项、环评、规划设计	完成前期工作, 争取开工建设	
841	亳州国鑫中药饮片	亳州国鑫中药饮片公司	食品医药	亳州谯城区	年产5000吨中药饮片	0.50			正在进行规划设计	完成前期工作, 争取开工建设	
842	中国(亳州)上海雷允上中药饮片自动化生产线	中国(亳州)上海雷允上中药饮片厂	食品医药	亳州谯城区	白芍的加工流水线自动化和工艺改进, 建造一个全自动化加工车间, 建筑面积2100平方米, 购置自动化运输传送设备, 联合安徽中医学院共同设计开发	1.00			正开展前期工作	推进前期工作	
843	安徽康普药业年产6000吨中药饮片生产线及配套仓储	安徽省康普中药饮片有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设6000吨中药饮片生产线深加工及配套仓储设施, 新建GMP生产车间2000平方米, 配套仓库3000平方米, 办公及宿舍综合楼1500平方米, 其他配套设施500平方米, 建污水处理设施和建净水装置	0.42			正开展前期工作	推进前期工作	
844	安徽(亳州)本草药业年产6000吨出口饮片	安徽省本草中药饮片有限公司	食品医药	亳州谯城区	总建筑面积7500平方米, 按GMP标准扩建加工车间、烘干车间, 购置低温烘干生产线1条; 扩建中药饮片质量检测中心, 新增原子吸收光谱仪、气相色谱仪等国内外先进检测仪器和生产设备30台(套)	0.40			正开展前期工作	推进前期工作	
845	亳州中正药业年产2000吨精制中药饮片	亳州市中正中药材饮片有限公司	食品医药	亳州谯城区	创新中药饮片趁鲜加工工艺, 购置热风烘干机、电力烘干机、风选机等设备, 改扩建生产车间6000平方米, 仓储设施3000平方米, 建设年产2000吨精制中药饮片趁鲜加工生产线	0.40			正开展前期工作	推进前期工作	
846	北京同仁堂(亳州)药业年产4000吨超微中药粉体技改	北京同仁堂(亳州)饮片有限责任公司	食品医药	亳州谯城区	项目主要对现有的中药制粉生产进行扩建。建设10万级净化生产车间5000平方米、检测中心800平方米, 原料仓库2500平方米、成品仓库2500平方米; 购置气流粉碎机、高效分级机、热风循环烘箱、滚筒式混合机、振动筛及质量检测仪器等, 对中草药进行超微粉碎	1.00			正开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
847	亳州市凯利中药饮片及中药提取	亳州市凯利中药饮片公司	食品医药	亳州谯城区	建筑面积8800平方米,包括生产车间、仓库及配套设施等,并购置先进的中药生产和中药提取设备,以及相关辅助设施,年形成加工中药饮片2000吨和中药提取物400吨的能力	0.34			正开展前期工作	推进前期工作	
848	湖北天济中药饮片有限公司亳州分公司中药饮片和中药浸膏提取	湖北天济中药饮片有限公司亳州分公司	食品医药	亳州谯城区	建筑面积1.6万平方米,包括生产车间、仓库、办公设施、生活及配套设施等,并购置先进中药饮片生产线设备,以及相关辅助设施。购置先进中药饮片生产线3条及相关配套生产设备86台套等设备	1.20			正开展前期工作	推进前期工作	
849	广东东鑫(亳州)年产2000吨中药提取及200万件中成药	广东东鑫制药有限公司	食品医药	亳州谯城区	建筑面积1.8万平方米,包括生产车间、仓库及配套设施等,并购置先进的中药生产和中药提取设备,以及相关辅助设施,形成年生产中药提取物2000吨及200万件中成药的能力	1.00			正开展前期工作	推进前期工作	
850	亳州市本草国药年产10000吨中药饮片	亳州市本草国药有限公司	食品医药	亳州谯城区	建筑面积1.63万平方米,包括生产车间、仓库、办公设施、生活及配套设施等,并购置先进中药饮片生产线设备,以及相关辅助设施	0.40			正开展前期工作	推进前期工作	
851	亳州五得利集团日加工小麦3000吨生产线	河北五得利面粉亳州面粉有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设具有国际先进全自动控制、长粉路高精度、全封闭无尘面粉生产新工艺的日加工小麦3000吨的生产线项目	3.30			土地已落实,项目已备案	争取开工建设	
852	亳州市隆泰药业有限公司年产7000吨中药饮片及2000吨中药保健品生产线	亳州市隆泰药业有限公司	食品医药	亳州谯城区	新建生产车间、原料库、成品仓库,检测中心、综合办公用房、职工宿舍、食堂、辅助用房、产品展示等房屋1.9万平方米;购置生产线所需设备,配套供电、给排水、消防、污水处理设施及道路、停车场、绿化等;采用高科技生产线进行生产加工,主要生产中药饮片和中药保健品,年产量达9000吨	0.61			项目已备案	推进前期工作	
853	亳州冬虫夏草人工培育及深加工	安徽泾宁畜禽养殖有限公司	食品医药	亳州谯城区	建设恒温库、初加工厂房、精加工厂房和保健品厂房等房屋19.27万平方米,购置初加工、精加工、保健品生产线、科学研究及检测设备	11.80			项目已备案	推进前期工作	
854	涡阳县上海鹏欣集团投资100万只肉羊生产加工基地	上海鹏欣集团省政府发展研究中心	食品医药	亳州涡阳县	2个种羊场、22个繁育场、30个育肥场、2个加工基地、1个饲料厂、1个有机肥场,1个生产加工车间	10.00			已签订合同	推进前期工作	
855	涡阳县温氏集团农业产业化畜禽养殖基地	广东温氏投资集团	食品医药	亳州涡阳县	良种畜禽繁育、育肥、饲料加区、加工等农业产业化基地建设	2.50			已签订合同,确定选址	推进前期工作	
856	涡阳县义门恒发小麦精深加工	义门恒发食品有限公司	食品医药	亳州涡阳县	日处理小麦1500吨,日单产挂面80吨,速冻水饺20吨	1.80			已完成项目立项,正在完善项目环评、征地等前期工作	推进前期工作	
857	亳州(涡阳)金清药业中药提取	亳州(涡阳)金清药业有限公司	食品医药	亳州涡阳县	规模总建筑面积2.3万平方米,新建中药胶囊、中药剂三条生产线,建设提取罐、浓缩罐、胶囊封装机、洗瓶机、灌装线、超微粉碎机等设备。项目建成后,年产散剂1000吨、酒剂10万吨、胶囊剂10亿粒	2.20			正在完善项目环评、征地等前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
858	涡阳县年产4万吨饼干及2万吨休闲食品生产线	安徽正味食品科技有限公司	食品医药	亳州涡阳县	规划总建筑面积4.7万平方米,建设生产车间等,购置加工设备、检测设备及包装设备、环保设施、辅助设备等,年产4万吨饼干及2万吨休闲食品	1.10			正开展前期工作	推进前期工作	
859	亳州温氏畜牧有限公司年加工3000万只肉鸡、30万头肉猪生产加工	亳州温氏食品集团有限公司	食品医药	亳州涡阳县	采用“公司+基地(农户)”模式,实行“产、供、销”一条龙生产经营。年加工3000万只肉鸡、30万头肉猪	2.50			项目已备案	推进前期工作	
860	安徽(蒙城)明冠农业生物科技年产5000吨糠醛生产	安徽明冠农业生物科技有限公司	食品医药	亳州蒙城县	建筑面积9049平方米,主要建设生产车间、原料仓库、产品库、办公室、职工生活用房等,购置机器设备,形成年产5000吨糠醛的生产能力	1.18			已选址、前期推进	完成前期工作	
861	蒙城福润饲料加工公司年产20万吨饲料	蒙城福润饲料有限公司	食品医药	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及职工宿舍等,总建筑面积2万平方米,购置机器设备,配套建设用电、排水等公共基础设施	2.00			完成选址、土地预审、可研审批等前期工作	推进前期工作	
862	蒙城和润禽业食品公司年屠宰加工3000万只肉鸡	蒙城和润禽业有限公司	食品医药	亳州蒙城县	建设厂房、研发中心、办公楼及职工宿舍等,总建筑面积4万平方米,购置机器设备,配套建设用电、排水等公共基础设施	3.00			完成选址、土地预审、可研审批等前期工作	推进前期工作	
863	蒙城万润牛业食品公司年屠宰加工10万头牛	蒙城万润牛业有限公司	食品医药	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及职工宿舍等,总建筑面积6万平方米,购置机器设备,配套建设用电、排水等公共基础设施	3.00			完成选址、土地预审、可研审批等前期工作	推进前期工作	
864	安徽中烟公司蒙城雪茄烟生产部技改迁建二期工程	安徽中烟工业公司蚌埠烟厂	食品医药	亳州蒙城县	建设年产8亿支雪茄烟生产线	2.30			一期工程在建,二期工程正在推进前期工作	完成前期工作,争取开工建设	
865	利辛良夫粮食产业科技园扩建	安徽良夫集团	食品医药	亳州利辛县	建设面粉生产车间3020平方米,挂面车间3150平方米,休闲食品生产车间3120平方米,仓库12000平方米,购置所需设备,项目建成后,年产小麦良种29000吨,优质小麦87000吨,系列专用粉105000吨,挂面45600吨,系列休闲食品22000吨等	2.10			前期工作已完成	推进前期工作	
866	利辛年产24万吨面粉及15万吨仓储	利辛县展新粮食购销有限公司	食品医药	亳州利辛县	总建筑面积6.65万平方米,建设粮食储备库标准仓库、制粉车间、配粉车间、仓库、办公楼,购置粮食储备库、面粉加工、物流配送所需设备和车辆,配套公用辅助工程	1.21			前期工作已完成	推进前期工作	
867	利辛县粮食产业园	利辛县粮食局	食品医药	亳州利辛县	建筑总面积8.58万平方米,包括年储备能力20万吨的标准仓库、办公楼、职工宿舍、信息监测中心、制粉车间、配粉车间、成品及麸皮库、物流中心,购置粮食储备、加工、物流配送、设备和车辆、道路、场地以及公用辅助工程	2.50			正在开展前期工作	完成项目前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
868	亳州新莱都服饰服装加工二期工程	亳州市南部新区工业区服务中心	纺织服装	亳州谯城区	总建筑面积1.05万平方米, 建设服装加工生产线一条	2.10			正在征地拆迁, 其他工作正在推进	争取开工建设	
869	安徽亳州喜宝年产1200万双安踏运动鞋	亳州喜宝鞋服有限公司	纺织服装	亳州谯城区	总建筑面积13.88万平方米, 包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公综合大楼、职工食堂、浴池、宿舍及辅助设施, 并购置生产线所需设备, 配套道路、绿化及公用工程	5.22			项目正在进行可研、环评和规划设计	争取开工建设	
870	杉杉(亳州)织造、服装加工	杉杉服饰股份有限公司	纺织服装	亳州谯城区	该项目现租用旧厂进行试生产。建筑面积34.16万平方米, 购置服装加工生产线10条及相关辅助设施等	10.00			规划评审已过, 正在进行开工前准备	力争开工	
871	蒙城牛仔布及成衣制造水洗	浦江先行官服饰有限公司	纺织服装	亳州蒙城县	建年产2000万米牛仔布及成衣制造水洗生产线, 可实现年产值3.5亿元, 用工2500余人	1.50			正在推进前期工作	完成前期工作	
872	皖北华诚时尚服装生产	蒙城县商务局	纺织服装	亳州蒙城县	总建筑面积80万平方米, 纺织服装产业创意孵化基地约15万平方米、纺织材料生产基地约40万平方米、服装品牌生产加工基地20万平方米、物流及生活配套服务区约5万平方米	10.00			项目已备案	推进前期工作	
873	利辛年产1200万双各类皮鞋	利辛盛泰鞋业有限公司	纺织服装	亳州利辛县	规划总建筑面积7.155万平方米, 包括生产车间、办公楼、仓库、宿舍等, 购置加工设备和检测设备	1.70			正在开展前期工作	推进前期工作	
874	利辛年产1亿双鞋生产	安徽利辛温州鞋业总公司	纺织服装	亳州利辛县	总建筑面积16万平方米, 其中包括生产车间、仓库、产品展示区、办公、宿舍楼及其他辅助设施等	5.00			项目已备案	推进前期工作	
875	达驰电器生产	南部新区工业区服务中心	能源和新能源	亳州谯城区	变压器等电力设备生产	2.50			正在开展前期工作	完成前期工作, 争取开工建设	
876	湖北(亳州)华扬太阳能集团年产30万台太阳能热水器	湖北华扬太阳能集团有限公司	能源和新能源	亳州谯城区	建设厂房、设备及相关辅助设备	1.60			正开展前期工作	完成前期工作, 争取开工建设	
877	亳州风力发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	亳州谯城区	中国风电集团有限公司拟在谯城投资40亿元, 建设一家风力发电项目。主要以风力发电投资营运、风力发电服务业务, 包括风电项目前期开发、风电技术咨询、风电厂设计、风电厂建设与安装调试、风电厂专业运行及维修维护服务、风机塔筒制造等	40.00			该项目已于2011年7月中旬签订了初步投资协议, 正在开展前期工作	推进前期工作	
878	涡阳县信湖煤矿及铁路线建设	淮北矿业集团	能源和新能源	亳州涡阳县	年产原煤300万吨	34.00			已获国家能源局发放路条	完成项目核准	
879	涡阳徐广楼煤矿	安徽徐广楼煤业有限公司	能源和新能源	亳州涡阳县	建设年生产能力90万吨矿井	15.00			已报国家能源局请求开展前期工作	推进前期工作	
880	涡阳大段家煤矿	安徽省能源集团有限公司	能源和新能源	亳州涡阳县	建设年生产能力60万吨矿井	10.00			省能源局已发放前期工作路条	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
881	涡阳县涡北煤矸石电厂	淮北矿业集团	能源和新能源	亳州涡阳县	建设规模2*300MW	35.00			正在争取火力电源点指标	推进前期工作	
882	中国华能集团公司涡阳城市供暖工程	中国华能集团公司安徽分公司	能源和新能源	亳州涡阳县	规划建设大型机组, 保障涡阳城市供暖	6.00			正在进行规划、论证	推进项目前期工作	
883	涡阳垃圾发电	北京正和晴阳投资有限公司	能源和新能源	亳州涡阳县	建设内容为日处理垃圾800吨, 配置2台日处理4000吨垃圾焚烧炉和2套15MW汽轮发电机组和垃圾焚烧发电厂	3.80			已签订正式投资合同, 正在完善前期工作	推进前期工作	
884	涡阳县风能发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	亳州涡阳县	装机容量为50万千瓦	40.00			已签订正式投资合同, 测风塔建设完成, 正在完善前期工作	推进前期工作	
885	蒙城县童庄煤矿	安徽文汇新产品推广有限公司	能源和新能源	亳州蒙城县	建设年产60万吨矿井	12.00			精查已完成, 可研报告、矿井设计正在编制	推进前期工作	
886	赵集煤矿	亳州众和煤业责任有限公司	能源和新能源	亳州蒙城县	年产300万吨矿井及选煤厂	30.00			矿井精探、设计完成	争取获得探矿权转让审批	
887	利辛液化天然气(LNG)建设	安徽利拓能源有限公司	能源和新能源	亳州利辛县	一期工程建设LNG工厂一座, LNG车用加注站5座, 总建筑面积2.08万平方米, 并购置配套设施25台, 项目建成后, 日供气能力为30万方	7.20			正在开展前期工作	推进前期工作	
888	利辛板集电厂建设一期	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	亳州利辛县	2×10000W发电机组	75.00			可研评审、水资源论证已结束, 其它前期工作正在推进	推进前期工作	
889	亳州市华佗文化休闲广场	亳州市文旅局	文化产业	亳州谯城区	主要建设文化休闲广场、大型综合商场、地下停车场、还原商住楼、华祖庵周边环境改造	16.00			正在进行居民搬迁和房屋拆迁工作, 开展项目前期工作	完成前期工作, 争取开工建设	
890	亳州市东方红电影院危房改造扩建工程	亳州市谯城区东方红影院	文化产业	亳州谯城区	建筑面积2万平方米, 包括商场、餐饮、电影院、KTV、舞厅等的综合文化产业项目	2.00			正在开展前期工作	推进前期工作	
891	亳州市中华养生文化园(郑店子生态文化园)	亳州市文旅局	文化产业	亳州谯城区	建设养生主题小镇、养生休闲购物街、道家文化研修学院、五禽戏馆、温泉宾馆、会展中心、药师佛广场、文化创意产业园区、亳州民间民俗制作中心、书法美术创作馆、艺术培训、影视文化产业和旅游工艺品研发基地等	30.00			规划设计方案完成	完成规划编制、实施居民搬迁	
892	亳州市动漫产业园	亳州市文旅局	文化产业	亳州谯城区	建设动漫创作区、动漫娱乐区	4.50			正在开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
893	花木兰动漫主题公园	亳州市文化旅游公司	文化产业	亳州谯城区	建设文化公园,利用声光电等现代高科技手段,以卡通动漫形象,展示花木兰代父从军的经典故事	12.00			用地指标已申报,签订投资意向书。规划方案编制中	推进项目前期工作	
894	亳州报业传媒大厦	安徽日报报业集团、亳州晚报社	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积3万平方米,建设报业传媒大厦、青少年宫等	1.10			正在编制规划	完成项目前期工作	
895	亳州文化产业园	安徽广电网络服务中心	文化产业	亳州谯城区	建设广电传媒大厦、电影院线、安广网络信息中心大楼、妇女儿童活动艺术中心及相关配套中心	1.10			达成投资意向,正在编制规划	完成项目前期工作	
896	亳州大剧场	亳州市文化旅游局	文化产业	亳州谯城区	建筑面积1.2万平方米,分为音乐厅、多功能厅、剧务厅、附属用房等,室外建设大型停车场	1.00			正开展前期工作	推进前期工作	
897	涡阳县老子文化产业园	涡阳县老子文化旅游发展有限公司	文化产业	亳州涡阳县	建设一个集动漫创意、产业孵化、生态农业、信息科技、旅游文化、休闲娱乐、金融服务为一体的新兴文化产业集群	33.90			正在进行规划、论证	推进项目前期工作	
898	涡阳县老子春秋影视城	安徽影视文化产业资公司	文化产业	亳州涡阳县	建设楚王城、西周王城等	2.00			正在进行规划、论证	推进前期工作	
899	涡阳县中华思博园	涡阳县旅游发展中心	文化产业	亳州涡阳县	围绕涡阳县境内西阳镇范蠡墓贵遗迹进行建设人文旅游景区、中华品牌村、人文教育区和产业园区	20.00			正在进行规划、论证	推进前期工作	
900	蒙城县电视数字化	蒙城县广电中心	文化产业	亳州蒙城县	建筑面积5000平方米,有线数字电视平台建设、有线电视网络改造、安装用户端数字电视机顶盒35万户、有线数字电视前期推广与服务体系建设	3.00			正在推进前期工作	推进前期工作	
901	蒙城县体育中心	蒙城体育发展中心	文化产业	亳州蒙城县	建设一体育场、全民健身馆、体育馆等	2.00			正在推进前期工作	完成前期工作	
902	蒙城县文化中心	蒙城文化中心	文化产业	亳州蒙城县	建设图书馆、文化馆等综合文化活动现场所	1.50			正在推进前期工作	完成前期工作,争取开工建设	
903	利辛县西淝河农耕文化产业园	利辛县文化体育旅游局	文化产业	亳州利辛县	现代休闲观光农业、红色经典旅游、农耕文化体验、特色新村建设、园林绿化苗圃、乡村生态旅游等	20.00			前期工作已完成	推进前期工作	
904	利辛县伍子胥文化产业园	利辛县文化体育旅游局	文化产业	亳州利辛县	伍子胥文化广场、禅阳寺、菩提道场、旅游服务相关配套设施等	1.60			正在开展前期工作	推进前期工作	
905	亳州中药种苗、医药包装材料市场	江西三海物流有限公司	现代服务业	亳州谯城区	中药材种苗、医药包装材料物流销售市场	10.60			已与市政府签订投资协议,项目已经政府批准,正在做规划	完成前期工作,争取开工建设	
906	亳州国际香料城	康美集团	现代服务业	亳州谯城区	建设食用香料批发市场	7.50			正在做详细规划	完成前期工作,争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
907	亳州市大寺温泉旅游度假区	亳州市文旅局	现代服务业	亳州谯城区	主要建设温泉度假酒店、主题养生保健区、野外拓展健身区、会议会展中心、商业功能区、水上娱乐区等	12.00			项目规划编制中,已经和新疆安徽商会签订战略合作意向书	完成施工图纸设计,力争启动项目一期工程	
908	亳州药都银行综合办公楼	亳州建投房地产开发有限公司	现代服务业	亳州谯城区	规划面积1.34万平方米,总建筑面积3万平方米	2.00			项目正在规划设计阶段	完成前期工作,争取开工建设	
909	亳州市天泉医药综合提取	亳州市天泉投资发展有限公司	现代服务业	亳州谯城区	总面积13.97万平方米,建设电子商务中心、质量检测中心、营销中心、教育培训中心、交易展示中心、开票结算中心、国际贸易中心、技术开发中心、行政办公中心、生活用房等	4.00			完成立项,正在规划设计	完成前期工作,争取开工建设	
910	曹操故里旅游区建设	亳州市文化旅游公司	现代服务业	亳州谯城区	以曹操故居为核心,以亳州曹操遗迹、遗址为线索,全面展示汉代宫廷及民间民俗文化,从吃、住、行生活方式揭示曹操叱咤风云的不朽人生	9.00			拟于2012年一季度启动规划招标	完成项目选址、规划编制工作	
911	华佗故里旅游区建设	亳州市文化旅游公司	现代服务业	亳州谯城区	以小华庄华佗祠为核心,打造华佗五行村。建设集休闲、观光、体验为一体的综合旅游示范区	5.00			拟于2012年一季度启动规划招标	完成项目选址、规划编制工作	
912	曹操文化园	亳州市文化旅游公司	现代服务业	亳州谯城区	提升改造曹操公园,建设观光、休闲、体验于一体的城市文化旅游综合体	6.00			目前初步规划方案已完成	推进项目前期工作	
913	安徽(亳州)时代国际医药城	河南省星驰实业公司	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积121.8万平方米,项目计划建设“四个功能区、两个中心”,即西药品区、中成药区、器械耗材区、保健品区、服务中心、信息结算中心	18.00			项目已备案	推进前期工作	
914	涡阳县新天地家居装饰大市场	安徽新天地置业有限公司	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积21.8万平方米,包括家具广场、建材装饰综合市场、仓储、写字楼、酒店、会展中心、及其它配套设施	3.60			正在进行规划、论证	推进前期工作	
915	蒙城旅游纪念品研发	蒙城县旅游中心	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积6000平方米,包括陶艺工作室、雕刻室、烧制车间等。该纪念品一套为八个酒杯配一个酒壶(鸟形神器),每只酒杯雕刻漆园八景中的一景。年产2万套	1.00			正在推进前期工作	推进前期工作	
916	蒙城涡河公园	蒙城县城投公司	现代服务业	亳州蒙城县	园林、绿化,景观,市民休闲基础建设	1.00			拆迁阶段	完成前期工作	
917	蒙城涧湖文化旅游度假村	蒙城县旅游服务中心	现代服务业	亳州蒙城县	建设水上游览体验区、双锁山历史文化游览区、九鼎灵山佛教文化游览区、尖山和黄伯山科教游览区等	4.96			项目已立项	推进前期工作	
918	利辛德信物流园	安徽德信物流有限公司	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积9.59万平方米,建5个功能区,配套建设公用辅助工程等	5.00			土地已落实,正在规划设计	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
919	省道S202亳州段改建工程	亳州市公路局	交通网络	亳州谯城区	改建一级公路, 全长101. 083公里	19.60			正在进行工可设计	推进前期工作	
920	国道G105线改建亳州段	亳州市公路局	交通网络	亳州谯城区	改建一级公路, 全长63公里	12.60			正在进行预可设计	完成前期工作	
921	涡河航道整治工程亳州段	安徽省港航投资集团	交通网络	亳州谯城区	整治戴桥至怀远河口228km航道, 新建大寺、涡阳、蒙城3座500吨级复线船闸, 改建沿线部分桥梁等	19.00			前期工作	推进前期工作	
922	亳州机场	亳州市人民政府	交通网络	亳州谯城区	飞行区近期定位为4C, 中远期飞行区指标4D; 规划跑道长度3000米, 并预留扩建用地, 宽度60米, 停机坪4万多平方米; 候机楼面积近期建设7200平方米	20.00			正在编制规划, 并与国家民航局进行衔接	完成选址和航线分析论证	
923	省道S307涡阳至蒙城段改建工程	亳州市公路局	交通网络	亳州涡阳县	改建一级公路, 全长79. 74公里	20.45			省发改委正在进行项目立项	完成前期工作	
924	县道019线一级公路改建工程涡阳段	亳州市公路局	交通网络	亳州涡阳县	改建一级公路, 路线全长约48. 8公里	13.40			已立项, 正在编制可研报告	完成前期工作	
925	蒙城涡河四桥	蒙城县交通局	交通网络	亳州蒙城县	涡河四桥及接线全长4公里, 连接县城四环路	3.00			正在推进前期工作	推进前期工作	
926	省道S202改建工程利辛段	利辛县公路局	交通网络	亳州利辛县	36公里长, 路宽24. 5米	10.80			项目已立项, 正在编制初步设计	完成前期工作	
927	亳州市谯城区农业生态园	常州环艺园林绿化工程有限公司	生态环保	亳州谯城区	科研、观光、无土栽培、高效科技生态农业开发于一体	1.00			正开展前期工作	推进项目前期工作	
928	利辛阚疃镇污水厂及配套管网工程	利辛县阚疃镇自来水厂	生态环保	亳州谯城区	建污水处理厂一座, 铺设配套管网26. 6公里	0.27			项目已审批	完成项目前期工作	
929	亳州市城区污水管网及泵站工程	亳州市住建委	生态环保	亳州谯城区	沿城区道路设置污水主干管315. 6千米, 支管236. 6千米, 泵站16座	5.57			可研已批复	完成前期工作	
930	亳州工业园区污水处理厂	亳州市住建委	生态环保	亳州谯城区	一期工程为5000吨/日, 铺设配套管网17. 5公里	0.51			项目已审批, 其它工作正在推进	完成前期工作	
931	安徽涡阳道源国家级湿地公园	涡阳县林业局	生态环保	亳州涡阳县	湿地公园规划区总面积849. 12公顷	50.00			已报国家林业部, 论证会已开, 正在完善前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
932	利辛工业园区污水处理厂	利辛县工业园管委会	生态环保	亳州利辛县	总规模为1万吨/日, 一期工程为5000吨/日, 铺设配套管网17.5公里	0.51			项目已审批	完成项目前期工作	
933	亳州二中新校区二期工程	亳州市谯城区教育局	人才	亳州谯城区	总建筑面积15万平方米, 包括教学楼、试验综合用房、图书馆、体育馆、学生生活用房及配套服务用房、行政办公用房	2.15			正在征地拆迁, 其他工作正在推进	完成前期工作, 争取开工建设	
4、宿州市(292个)						2234.52	95.95	116.83			
续建项目(81个)						348.17	95.95	56.54			
934	格微光电LED	安徽格微光电公司	电子信息	宿州砀山县	年产显示屏1.5万平方米, 电容触摸屏800万片, 照明产品30万只	6.00	1.20	0.70	项目一期投产, 二期正在前期工作	逐步推进	
935	灵璧县硕果电器生产	硕果电器	电子信息	宿州灵璧县	新建6条生产线, 年产微炉20万台	1.60	1.10	0.50	正在建设	竣工	
936	灵璧LED节能灯生产	安徽中塑达电子科技有限公司	电子信息	宿州灵璧县	年产LED节能灯5000万只	5.00	1.38	0.50	建成2条生产线	完成部分主体工程	
937	灵璧县环保节能型柴油机免摇启动器	四方精工	电子信息	宿州灵璧县	新建生产车间4.5万平方米, 购置机器设备等30台套, 年产22万台环保节能型柴油机免摇启动器	3.00	0.41	0.20	开工建设	完成部分土建	
938	泗县年生产20万套节能空调散热器技改	安徽凯美制冷设备有限公司	电子信息	宿州泗县	新建标准化厂房、仓储及研发用房, 以及水电等配套设施。引进国外先进散热管精密成型焊接机, 铝散热管制管机、氮气保护铝连续钎焊炉、铝散热带制带机、水式压装机、散热器密封试验台、散热器性能试验设备以及组装机、清洗机、氩弧焊机等基本设备进行技术改造生产节能型空调散热器	0.53	0.14	0.39	土建工程基本完工, 部分设备已订购	竣工投产	
939	LED芯片、路灯等生产	安徽湛蓝光电科技有限公司	电子信息	宿州经开区	建筑总面积23.46万平方米, 年封装大功率LED芯片2000万块、年产LED路灯29.6万盏、奈米节能荧光灯90万盏	4.50	1.80	0.60	一期厂房、办公楼基本封顶	一期建成投产	
940	年产18000吨漆包线生产(二期)	萧县金科电工有限公司	汽车和装备制造	宿州萧县	生产车间28080平方米, 办公楼2880平方米	2.50	0.91	0.50	A区已建成投产, B区正建设厂房	二期工程建设	
941	灵璧县模具标准件生产	振华模具	汽车和装备制造	宿州灵璧县	年产模具标准件8000万件、汽车配件10万件	1.30	0.42	0.20	厂房主体正在建设	完成主体工程	
942	灵璧年加工50000套农业机械建设	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	汽车和装备制造	宿州灵璧县	对现有设备进行升级改造, 形成年产5万套农业机械生产能力	5.56	2.20	0.20	正在建设	完成部分建设	
943	灵璧县年加工10万套免耕播种机技术改造	金丰机械	汽车和装备制造	宿州灵璧县	改扩建加工车间, 6条生产线技术改造, 新增加工农业机械20万台套	5.00	0.51	0.20	正在建设	完成部分土建工程	
944	京田农用机械生产	安徽国际京田机械有限公司	汽车和装备制造	宿州经开区	年产半喂入收割机4000台、拖拉机5000台、插秧机10000台、整理机械2000台	1.40	0.40	0.50	正在建设主体工程	一期争取建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
945	砀山县海尔斯 低碳产业园新 型蜂巢轻质墙 体材料和集成 房	砀山海尔斯低 碳产业园有限 公司	材料和新 材料	宿州砀山县	建设海尔斯蜂巢轻质墙体材料生产线6条。海尔斯轻质墙体材料生产设备100台套,海尔斯新型材料集成房2万套,自然硅藻土壁装材料3万吨	2.00	0.79	0.15	正在建设厂房,浇注 混凝土	主体工程 建设	
946	萧县合成革产 业园	萧县政府	材料和新 材料	宿州萧县	建设150条合成革生产线	18.00	14.40	1.00	正在建设	设备安装	
947	萧县陶瓷产业 园	萧县政府	材料和新 材料	宿州萧县	150条建陶生产线	21.00	2.60	0.30	正在建设	建成10条 生产线	
948	节能玻璃生产	安徽省萧县东 方玻璃有限公 司	材料和新 材料	宿州萧县	连续控溅射低辐射镀膜玻璃(Low)生产设备及厂房等配套设施建设	1.10	0.90	0.20	8000平方米厂房已 建设	投产	
949	1500平方米建 筑陶瓷生产线	安徽正冠建筑 陶瓷有限公司	材料和新 材料	宿州萧县	建设8条生产线	6.40	2.30	0.70	厂房已建成,设备安 装	一条生产 线投产	
950	萧县旗杆楼铁 矿建设工程	安徽盛达矿业 有限公司	材料和新 材料	宿州萧县	年产90万吨磁铁矿	6.16	3.40	0.50	正在进行地下水处 理	治水结束	
951	灵璧县建材产 业园	金慧水泥	材料和新 材料	宿州灵璧县	年产塑钢门窗15万平方米、铝合金门窗8万平方米、各类商砼120万m³、粉磨水泥150万吨、幕墙10万平方米,新型防水建材800万m³,防水片材500万m³,防水涂料5000吨	7.00	0.11	0.50	正在建设	完成部分 主体工程	
952	软磁材料生产	安徽首文高新 材料有限公司	材料和新 材料	宿州经开区	新建厂房、库房、办公楼共5万平方米,年产亿只磁材料	2.00	1.30	0.60	一期已建成投产,二 期正在做规划设计	二期开工 建设	
953	年产50万吨环 保包装材料	安徽宿州万豪 包装制品有限 公司	材料和新 材料	宿州经开区	新建厂房、仓储及附属设施面积10万平方米。年产50万吨环保包装材料,包括包装箱、鞋盒、胶带等产品	2.90	0.81	0.60	一期已建成一栋厂 房,其余厂房正在建 设基础	一期主体 工程建设	
954	砀山县圣沣食 品	砀山寿光圣沣 食品有限公司	食品医药	宿州砀山县	主要建设冷库、车间及配套用污水处理厂、办公楼、宿舍楼等,项目集养殖技术辅导、肉鸭屠宰、分割、加工、冷储销售,熟食加工、羽绒制品于一体	5.60	2.20	0.20	一期工程已正式运 营	二期工程 建设	
955	海波尔祖代猪 养殖	萧县六合集团	食品医药	宿州萧县	猪舍3000平方米及各种配套设施建设	1.00	0.70	0.30	土建完成70%	完工	
956	灵璧县肉牛产 业化	瀚森荷金来有 限责任公司	食品医药	宿州灵璧县	存栏母牛6万头,育肥牛1.5万头,牛肉深加工及屠宰废弃物综合利用	4.00	1.39	0.30	完成生产线技术改 造	存栏母牛3 万头	
957	灵璧县肉鹅养 殖	安徽省中安畜 禽有限公司	食品医药	宿州灵璧县	存栏种鹅1万只,年出栏肉鹅100万只及鹅肝深加工	1.00	0.93	0.30	开工建设	完成部分 土建	
958	灵璧县年产10 万吨环保降解 农膜及20万吨 秸秆饲料生产	安徽大诚明农 业科技有限公司	食品医药	宿州灵璧县	年产农膜10吨、黑色素200吨,秸秆饲料20吨、编织工艺品2万件	3.20	0.75	1.00	正在建设生产线	完成部分 土建	
959	灵璧县良种猪 养殖	灵璧县唯农牧 业有限公司	食品医药	宿州灵璧县	年出栏良种猪2万头	1.50	0.91	0.20	正在建设	完成部分 主体工程	
960	灵璧县冯庙鑫 源食品加工园 区	灵璧县鑫源食 品有限公司	食品医药	宿州灵璧县	新建仓储10万吨,500吨/天面粉生产线3条,500吨/天挂面生产线及办公楼等配套设施	2.00	0.86	0.50	建设生产线	完成生产 线建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
961	灵璧县宝迪种猪科技	宝迪种猪	食品医药	宿州灵璧县	改造依托装置或拟改造装置的规格、型号、采用的主要节能技术、工艺及其先进、适用程度,扩大种猪繁育规模,年出栏10万头种猪	3.00	2.10	0.50	猪舍主体完工	年出栏5万头	
962	灵璧县德丰肉鸭生产	灵璧县德丰有限公司	食品医药	宿州灵璧县	新建厂房1.8万平方米,全自动肉鸭生产线一条,年产肉鸭2000万只,年加工鸭肉成品6400吨	1.30	0.40	0.90	新建厂房1.3万平方米及部分配套设施	竣工投产	
963	灵璧县江海医疗器械生产	宿州市江海医疗器械有限公司	食品医药	宿州灵璧县	新建厂房1.2万平方米,办公楼1500平方米,配套设施5000平方米,生产线2条,机械设备十余套	1.10	0.60	0.50	新建厂房9000平方米,办公楼1500平方米,配套设施3000平方米,生产线一条	竣工	
964	泗县年屠宰160万头优质瘦肉型猪深加工	泗县江淮肉业有限责任公司	食品医药	宿州泗县	建筑面积1.6万平方米,及相关生产设备	1.39	0.85	0.54	土建工程基本竣工,部分设备安装	建成投产	
965	氨基酸生产	安徽诺业生物工程有限公司	食品医药	宿州经开区	建筑总面积15.93万平方米,生产氨基酸系列产品	10.00	1.30	0.80	一期厂房正在组装钢构,部分设备正在订购	一期建成,二期开工	
966	宿州维多甜味剂生产	安徽维多食品配料有限公司	食品医药	宿州经开区	新建厂房、库房面积8万平方米。年产3000吨三氯蔗糖、5000吨天冬氨酰苯丙氨酸甲酯、5000吨安赛蜜	6.00	1.57	0.60	一期厂房办公楼已建成,已经试生产,二期近期开工建设	二期主体工程	
967	东森强化木地板	宿州市东森木业有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	年产强化木地板5万立方米	1.01	0.50	0.50	宿舍、食堂、办公室基本完工,即将投入使用钢构厂房建设完工	一期机器安装及二期厂房建设	
968	砀山县西地亚板材加工	砀山县西地亚木业有限公司	纺织服装	宿州砀山县	年产10万立方米刨花板及一体化综合木业服务平台建设	7.00	3.00	1.00	办公楼和宿舍楼完工	逐步推进	
969	安徽国盛合成革有限公司合成革生产	安徽国盛合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
970	安徽宏利革业有限公司合成革生产	安徽宏利革业有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
971	安徽明得利合成革有限公司合成革生产	安徽明得利合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
972	安徽众益合成革有限公司合成革生产	安徽众益合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
973	安徽强盛合成革有限公司合成革生产	安徽强盛合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
974	安徽银泰合成革有限公司合成革生产	安徽银泰合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
975	安徽正兴合成革有限公司合成革生产	安徽正兴合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
976	安徽锦帝公司合成革生产	安徽锦帝合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	二期建设	
977	安徽利合革业有限公司合成革生产	安徽利合革业有限公司	纺织服装	宿州萧县	新建1920万米PU合成革, 建设4条干法、4条湿法生产线	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	竣工	
978	安徽宏德利有限公司合成革生产	安徽宏德利有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
979	安徽兴桦有限公司合成革生产	安徽兴桦有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千4湿生产线	建成投产	
980	安徽豪汇合成革有限公司合成革生产	安徽豪汇合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	4千4湿合成革生产	1.00	0.50	0.50	已建成2千2湿生产线	建成投产	
981	灵璧县荣业纺织6万纱锭	安徽荣业纺织有限公司	纺织服装	宿州灵璧县	6万纱锭	2.00	1.03	0.60	一期工程投产	二期工程投产	
982	灵璧县亚润袜业高档袜生产	海宁亚润袜业有限公司	纺织服装	宿州灵璧县	年产2500万双	1.00	0.53	0.30	正在建设	完成部分主体工程	
983	灵璧县唯利格红木家具制造	安徽省唯利格红木家具有限公司	纺织服装	宿州灵璧县	年产2万套高档家具	1.00	0.10	0.90	开工建设	竣工	
984	东艺(宿州)工业园皮鞋生产	东艺鞋业(宿州)有限公司	纺织服装	宿州经开区	年生产3000万双各类皮鞋	5.00	0.80	0.60	一期厂房仓储等正在建设	一期建成	
985	康奈工业园	康奈鞋业(宿州)有限公司	纺织服装	宿州经开区	总建筑面积23万平方米, 年产800万双各类皮鞋	5.13	0.80	0.70	正在建设一期厂房及办公楼	一期建成投产	
986	仁和皮革加工生产	安徽仁和皮业有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房等4万平米, 可年产2000万平方英尺高档鞋面革	1.70	0.54	0.70	一期厂房等主体工程正在建设	一期主体工程建设	
987	萧县金黄庄煤矿	山东新汶矿业集团	能源和新能源	宿州萧县	年产原煤45万吨	10.00	6.32	2.00	正在建设	完成主副井建设, 试生产	
988	市民活动中心	砀山县建投公司	文化产业	宿州砀山县	建筑面积3万平方米, 建设博物馆、展览馆、文化活动中心	1.10	0.20	0.60	正在建设	继续建设	
989	灵璧石国家公园	灵璧石投资有限公司	文化产业	宿州灵璧县	新建灵璧石林广场、展馆等, 建筑面积9万平方米	3.60	0.91	0.50	正在建设园区主体	完成部分主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
990	灵璧县虞姬文化园及市场开发	灵璧县文化局	文化产业	宿州灵璧县	原虞姬墓园扩建	5.00	1.36	0.40	正在修葺墓园	文化园主体工程完工	
991	大店粮食贸易市场	宿州伟业粮油贸易公司	现代服务业	宿州埇桥区	项目分为粮食仓储区、经营交易区和粮食加工区三个部分	1.70	1.10	0.50	1、仓储区建设完成并投入使用2、三户拆迁未能落实	完成经营交易区基础建设工作	
992	夏刘寨农家乐生态观光旅游	宿州市化东农业科技开发有限责任公司	现代服务业	宿州埇桥区	建成1500亩干杂果及绿色原料基地,麻鸡散养场,打1500米温泉一眼培训会所,1000亩老年养生休闲中心,以孝、闲、忍、文化为主题的公园一座	10.00	0.30	3.00	温泉已开工建设	完成孝、闲、忍及生态养老招商引资	
993	萧县皇藏峪旅游基础设施建设(皇藏峪国家森林公园)	皇藏峪管委会	现代服务业	宿州萧县	47个旅游景点恢复、63个新景点开发,基础设施、景观治理等	2.60	2.16	0.44	道路及部分景点建成并对外开放	完成	
994	萧县浙商财富大市场	安徽宝地置业有限公司	现代服务业	宿州萧县	建筑面积32.3万平方米(含五金、电器、家具、建材、汽贸、百货小商品、食品等专业市场群)	3.92	1.20	0.20	一期正在建设	一期10万平方米完工二期开工	
995	梅村生态园	萧县众诚荒山开发有限公司	现代服务业	宿州萧县	生态恢复与保护、旅游基础设施	3.58	0.50	0.20	正在建设	完成生态恢复与保护	
996	灵璧石生态园建设	浙江黄岩丽都有限公司灵璧分公司	现代服务业	宿州灵璧县	建筑面积9万平方米	1.20	0.29	0.10	正在建设园区主体	完成部分主体工程	
997	灵璧县奇石综合大市场	上海生南集团	现代服务业	宿州灵璧县	建筑面积5.8万平方米	1.50	0.65	0.50	完成前期工作	完成部分主体建设	
998	灵璧县蓝海湾标准化厂房	蓝海湾公司	现代服务业	宿州灵璧县	建标准化厂房10万平方米	1.00	0.58	0.42	一期主体工程完工	竣工	
999	灵璧县温州商城建设	县建设局	现代服务业	宿州灵璧县	10万平方米,其中5万平方米为安置房	10.00	0.20	1.20	开工建设	完成部分主体工程	
1000	灵璧县现代农业示范区建设	县农委	现代服务业	宿州灵璧县	为土地平整、田间道路、农田水利建设及机械化、信息化、网络化、产业化建设等	20.00	5.00	5.00	已完成项目投资5亿元.	总体规划与项目区骨架建设	
1001	国际商贸物流园	美中国际商贸(武汉)有限公司	现代服务业	宿州灵璧县	货物仓储20万平方米、商业城10万平方米、商务区9万平方米及其他配套设施2万平方米	1.40	0.10	0.50	公司已完成注册登记,项目正在进行前期勘察,规划设计,项目立项申报等工作	主体工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1002	泗县石龙湖湿地生态旅游	泗县政府	现代服务业	宿州泗县	建设湿地保护区和生态文化旅游区, 打造AAAA级皖北生态旅游胜地	15.00	0.53	0.60	商务中心基本建成, 码头、停车场以及绿化等完工	路网及节制闸、桥建设及部分景点建设	
1003	泗县泗州国际装饰城	宿州大家置业有限公司	现代服务业	宿州泗县	建筑面积40万平方米及配套	5.00	1.25	2.00	土建施工	部分建成	
1004	宿州国际纺织鞋帽城	宿州卓耕投资有限公司	现代服务业	宿州经开区	建筑总面积29万平方米。其中, 纺织鞋业博览城13万平方米, 物流中心5.5万平方米, 其它时尚中心、电子商务、研发中心等10.5万平方米	5.00	1.10	1.00	正在建设一期基础	一期主体结构建设	
1005	宿州主城区至高铁新区快速通道	市建投公司	交通网络	宿州埇桥区	建设24公里城市一级主干道标准快速通道, 新建新汴河大桥一座	12.40	2.40	5.00	项目西段(城区至二徐路)8公里主车道基本完成	道路工程及小桥涵工程基本完成	
1006	锅炉改造	安徽金玉米农业科技开发有限公司	生态环保	宿州萧县	建设二台75t/h次高温次高压循环流化床锅炉及一套备压发电机组	1.00	0.60	0.40	基础设施已建成	设备安装及试生产	
1007	灵璧石国家地质公园	渔沟镇政府	生态环保	宿州灵璧县	建设灵璧石国家地质公园	10.00	0.05	1.00	正在建设	继续建设	
1008	灵璧县农村居民点迁建	灵璧县国土局	城镇化	宿州灵璧县	迁建居民点800个, 复垦部分耕地面积	30.00	1.00	1.00	正在建设	完成当年建设任务	
1009	寄宿制学校建设工程	灵璧县教育局	人才	宿州灵璧县	建筑面积20万平方米	1.30	0.25	0.50	已申请资金1000万, 部分工程正在建设	完成当年建设任务	
1010	农村职业高中技术教育	灵璧县教育局	人才	宿州灵璧县	扩建5所职业高中, 新建实训楼5万平方米购买实训设备等配套设施	2.00	0.61	0.30	正在建设	完成当年建设任务	
1011	市第一人民医院病房医技楼建设	第一人民医院	民生	宿州埇桥区	基础设施建设	2.00	0.50	0.20	正在建设	部分建成	
1012	萧县人民医院整体迁建工程	萧县政府	民生	宿州萧县	医院整体搬迁至新城区, 总建设规模7.5万平方米, 包括门、急诊综合用房、住院用房、医技用房等	3.00	0.28	0.50	正在建设	完成部分主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1013	灵璧县人民医院搬迁	灵璧县人民医院	民生	宿州灵璧县	建筑面积9万平方米及配套设施	2.00	0.91	1.00	正在建设医院主体大楼	完成部分主体工程	
1014	重点村环境综合整治	灵璧县建设局	民生	宿州灵璧县	30个重点村村容村貌综合整治	3.00	0.66	0.50	正在建设	完成当年建设任务	
新开工项目(71个)						561.04		60.29			
1015	智慧云计算产业园	世纪互联智慧科技有限公司	电子信息	宿州埇桥区	建设宿州到上海杭州等地的云计算光纤网络, 10万平方米云计算数据中心, 53万平方米研发、会议、展示、体验、培训、公寓等楼群	76.00		0.50	已完成项目规划及单体设计方案	2万平方米数据中心和1万平方米云计算综合大楼主体完工	
1016	砀山科威电子手机生产	安徽科威电子科技有限公司	电子信息	宿州砀山县	计划建设生产车间, 库房(成品、半成品、原料), 办公、研发、设计展厅、宿舍、食堂等其他辅助用房。项目计划分批购置世界一流的德国产西门子高速贴片机、印刷机、回流焊机、日本产全自动生产流水线等各种设备	10.00		0.20	已完成征地选址及厂区规划	开工建设	
1017	电光救生舱生产	电光防爆电气(宿州)有限公司	电子信息	宿州经开区	新建厂房3600平方米, 购置数控机床、普通车床等	1.00		0.80	开展前期工作	主体工程建设	
1018	宿州威克特挖掘机制造	安徽省威克特挖掘机有限公司	汽车和装备制造	宿州埇桥区	年产2000台套液压挖掘机	3.00		0.50	厂房基础建设	部分建成	
1019	特种矿用探测设备生产线建设	安徽宝龙电器有限公司	汽车和装备制造	宿州埇桥区	新建建筑面积2万平方米, 购置设备, 建设矿用探测设备生产线	1.50		0.30	基础建设	厂房、道路基础建设	
1020	安徽天乐工贸童车生产	安徽天乐工贸有限公司	汽车和装备制造	宿州砀山县	建设车间、成品库、原料库、职工宿舍、产品展厅、职工食堂、综合楼等	1.00		0.20	已完成征地选址及厂区规划	开工建设	
1021	轴承生产	萧县科泰轴承有限公司	汽车和装备制造	宿州萧县	生产、生活区, 行政区。半成品轴承生产线、成品轴承生产线、轴承专用钢管生产线及配套设备	1.20		0.30	正在开展前期工作	开工建设	
1022	组装三轮车、四轮辅配套生产	安徽正民车业有限公司	汽车和装备制造	宿州萧县	生产电动三轮、四轮车	3.80		0.50	完成前期	开工建设	
1023	废水、污泥处理等设备生产	安徽护航环保科技有限公司	汽车和装备制造	宿州萧县	生产、生活、库存区建筑面积15700平方米, 数控机床等设备, 年产废水处理自动化设备30套, 污泥处理自动化设备120套, 化学品自动添加设备55套	0.45		0.20	完成前期	开工建设	
1024	淮海实业矿山设备生产	安徽淮海实业发展集团公司	汽车和装备制造	宿州经开区	新建厂房、库房面积8万平方米以上。年产强力带式运输机、无极绳绞车、梭式矿车等矿山设备300—400台套	2.12		0.50	开展前期工作	开工建设	
1025	中煤三建装备制造中心	中煤第三建设(集团)有限责任公司	汽车和装备制造	宿州经开区	新建厂房7.9万平方米, 其它设施2.1万平方米, 年产各种钢构、工矿配件62000吨, 绞车、空压机、抱研机350台	5.36		0.80	开展前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1026	砀山县年产17000万张金、银、铜、铝箔	安徽华箔箔业科技有限公司	材料和新材料	宿州砀山县	第一期铜铝箔生产线, 第二期金银箔生产线, 第三期琉璃烧铸金生产线	5.20		0.50	正在征地	开工建设	
1027	年产3万吨绝缘材料	萧县亚太绝缘材料有限公司	材料和新材料	宿州萧县	总建筑面积3.6万平方米, 年产3万吨绝缘材料	1.20		0.50	基本完成前期	完成基础设施建设	
1028	灵璧水晶产业园	浦江县欧瀚隆饰品有限公司	材料和新材料	宿州灵璧县	建筑面积240万平方米, 以水晶玻璃加工、五金机械设备制造等产业为主, 同时配套科研设计、商务信息、产品展销、仓储物流等	50.00		0.50	完成项目备案、环评等前期工作	开工建设	
1029	弘大种业种子加工	安徽弘大科技有限公司	食品医药	宿州埇桥区	良种繁育及生产加工	1.80		0.30	金属仓建设完毕, 一栋厂房及基本建设完成, 生产车间主体完工	部分建成	
1030	雪枫药品生产	雪枫药业	食品医药	宿州埇桥区	建筑面积1.15万平方米, 年生产能力5亿的现代制药	0.50		0.25	围墙已拉设完毕, 正在建设	部分建成投产	
1031	宿州市国审高产优质强筋小麦新品种宿553良繁示范推广产业化	宿州市农业科学院	食品医药	宿州埇桥区	基础设施、田间工程、仪器设备、农机具极其辅助设施、10万亩良繁示范推广等	0.45		0.10	前期工作	开工建设	
1032	年产8万吨酥梨果醋饮料	海南果源果乐实业有限公司	食品医药	宿州砀山县	项目分三期实施, 达产后, 年产“酥梨黄”果醋原浆2万吨, 可调配8万吨功能饮料	1.00		0.20	已完成征地选址及厂区规划	开工建设	
1033	砀山县现代农业示范园建设	砀山县农业委员会	食品医药	宿州砀山县	黄河故道现代农业示范园建设, 部、省级标准果园、菜园建设, 省互联网示范建设项目	2.00		0.30	前期工作	开工建设	
1034	砀山欣城(爱斯曼)食品有限公司年产5万吨食品外向型农业示范	砀山欣城(爱斯曼)食品有限公司	食品医药	宿州砀山县	建设两个罐头食品车间, 一个速冻产品车间, 一个制罐车间, 一个包装车间; 一座日处理污水4000吨的污水处理站; 总建筑面积36494平方米; 购置各类设备、仪器350台套(其中引进西班牙劈桃去核机等国外进口设备40台, 用汇190万美元); 及其他公用配套设施若干; 建设农业科技示范园250亩和种植示范推广基地2250亩; 建立订单种植基地2万余亩	5.00		0.50	前期工作	开工建设	
1035	砀山县福润肉羊加工年屠宰150万只肉羊	砀山福润羊业加工有限公司	食品医药	宿州砀山县	主要生产过程: 总建筑面积7万平方米, 屠宰厂房1.54万平方米, 仓库752平方米。辅助生产和公用工程: 待宰圈4066平方米, 污水处理站3337.6平方米, 垃圾处理站627.2平方米及变电所312平方米, 消防水池、泵房312平方米等	6.00		0.20	围墙建设	开工建设	
1036	砀山县年产5万吨果蔬深加工	熙可食品(安徽)有限公司	食品医药	宿州砀山县	建设年产5万吨果蔬罐头食品自动化生产线车间4500平方米、配套冷库2000平方米, 仓储物流3000平方米及污水处理等设施, 提高罐头产品的自动化、机械化、连续化水平	2.00		0.20	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1037	鸭产业化工程	安徽强英鸭业集团	食品医药	宿州萧县	屠宰加工能力4200万只, 年加工饲料30万吨的基础设施、设备及水电路等辅助设施	5.00		0.50	前期工作	基础设施建设	
1038	安徽民益和种禽养殖有限公司18万套祖代肉种鸡建设	安徽民益和种禽养殖有限公司	食品医药	宿州萧县	建设总建筑面积6万平方米, 其中新建24栋的双层笼养产蛋场, 10栋隔离育雏场, 配套设备及公用工程, 办公用房、生活用房及设施设备等	1.12		0.30	正在开展前期工作	开工建设	
1039	丽徽制衣服装生产	安徽丽徽制衣有限公司	纺织服装	宿州	厂房及四条加工生产线	1.50		0.90	准备开工	厂房已建成, 完成四条加工生产线	
1040	鸿正服饰年产450万套服装生产线	宿州市鸿正服装服饰有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	年产450万套服装	1.69		0.10	已重新选址	开工建设	
1041	宿州帝邦服饰	宿州市帝邦服饰有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	年产各类服饰7000万件	1.50		0.10	已重新选址	开工建设	
1042	宝德服装加工	福建宝德集团	纺织服装	宿州埇桥区	年加工服装1.6亿套(件)	4.50		1.50	围墙正在施工	部分建成	
1043	宿州市七匹狼服装加工	七匹狼集团	纺织服装	宿州埇桥区	年加工服装3亿套(件)	5.00		0.50	围墙正在施工	部分建成	
1044	金氏家具生产	宿州市富丽湾家具有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	年产家具10万套	1.00		0.10	正在完善前期工作	开工建设	
1045	红树湾植物纤维高密度板生产	安徽红树湾建材科技股份有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	年产8万立方米纤维高密度板	1.50		0.30	已报发改委立项, 目前正在筹建中	部分建成	
1046	砀山转椅造型板生产	安徽恒达木业有限公司	纺织服装	宿州砀山县	年产板材5万立方米	1.00		0.10	正在征地	开工建设	
1047	万诚纺织生产	江苏张家港万诚纺织有限公司	纺织服装	宿州砀山县	主要建设标准厂房、办公楼、职工宿舍等, 购置自动络筒机等设备	1.00		0.10	已完成征地选址及厂区规划	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1048	皮皮王服装生产	安徽皮皮王集团有限公司	纺织服装	宿州砀山县	年产100万套服装	1.00		0.20	正在征地	开工建设	
1049	年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺布基布、聚酯浆料配套建设	安徽德豪合成革有限公司	纺织服装	宿州萧县	新建湿法生产线6条,干法生产线6条,配套建设聚氨酯浆料和无纺布基布生产设备,新建生产车间、辅助生产车间、配料车间、锅炉房和综合楼等	1.50		0.30	土地平整	开工建设	
1050	安徽麒翔林产品有限公司年产21万立方米中高密度纤维板	安徽麒翔林产品有限公司	纺织服装	宿州萧县	新建一条年产21万立方米中高密度纤维板生产线,另配套年产300万平方米强化地板生产线	5.30		1.50	已备案,环评正在公示,申报土地点供材料已上报	开工建设,完成基础设施	
1051	皖北袜业制造	诸暨成龙袜业有限公司	纺织服装	宿州灵璧县	年产1000亿件袜制品	30.00		0.40	完成项目备案、环评等前期工作	开工建设	
1052	泗县纺织服装产业园区二期	泗县经济开发区管委会	纺织服装	宿州泗县	年加工各种服装150万件(套)	15.00		0.50	规划已评审	一期部分建成	
1053	宝丽鞋业鞋材生产	宿州宝丽鞋业有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、仓储面积5.4万平方米	1.20		0.20	做前期工作	开工建设	
1054	年产2500平方英尺高档鞋面革	安徽锦兴皮革有限公司	纺织服装	宿州经开区	规划建筑总面积3.37万平米,可年产高档鞋面革2500万平方英尺	1.50		0.20	做申报环评等前期工作	开工建设	
1055	年产300万双运动鞋、200万双时装鞋生产	安徽永达体育用品有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、仓储、宿舍及办公楼面积66000平方米。项目全部建成后,年产各类休闲鞋1200万双	1.20		0.10	做前期工作	开工建设	
1056	百联尚多皮革加工	宿州百联尚多皮革有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、仓储面积10万平方米,可年产5000万平方英尺高档鞋面革	3.48		1.00	一期厂房、办公楼主体工程正在建设	进行主体工程建设	
1057	国电宿州热电公司2×300MW“上大压小”热电	国电宿州公司	能源和新能源	宿州埇桥区	建设2×300MW级热电联产机组和供热管网	26.80		20.00	项目主体正在施工,项目核准申请报告有望近期通过国家发改委审批	争取国家发改委尽快核准,并开工建设;供热管网建成投入使用	
1058	祁南煤矿安全改建工程	淮北矿业(集团)公司	能源和新能源	宿州埇桥区	新建北回风井,矿井深部新建箕斗井、副井、回风井,对矿井提升、运输、供电系统等进行安全改建,矿井生产能力仍为年产原煤300万吨	32.00		2.88	准备开工	井筒基岩段冻结结束	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1059	270MW风力发电建设	中国风电集团	能源和新能源	宿州埇桥区	建设270MW风力发电机组	27.00		4.00	符离、夹沟风电场已拿到省发改委路条	部分建成发电	
1060	耐得电器生产	浙江高峰仪表有限公司	能源和新能源	宿州砀山县	年产20万套成套电气设备, 包括箱式变压器, 配电柜, 高低压开关柜, 动力柜, 有GGD柜, 电缆分接箱, 避雷器, 绝缘护套等	1.10		0.10	已完成征地选址及厂区规划	开工建设	
1061	萧县官山风电场	萧县协合风力发电有限公司	能源和新能源	宿州萧县	48mw发电机组	5.00		1.00	省能源局已对官山风场进行核准	升压站和装机路建设	
1062	宿州市文化艺术中心	宿州市建委	文化产业	宿州埇桥区	建筑面积1.5万平方米, 大剧院、图书馆、文化馆	1.50		0.30	拆迁	加快建设, 部分建成	
1063	宿州神游世界动漫产业园	安徽宿州中卡通动画制作股份有限公司	文化产业	宿州埇桥区	建设动漫制作基地、动漫乐园、动漫商城、公共服务中心	8.50		0.50	目前已完成项目规划及单体设计方案, 征地拆迁及三通一平工作, 地质勘察等	动漫制作基地主体工程完工、部分动漫乐园和相关设施	
1064	宿州市国际网球中心	浩蓝国际网球运动推广(北京)有限公司	文化产业	宿州埇桥区	建设网球中心及配套设施, 包括2000座赛事主场馆1个、500座场馆18个、办公场所、快捷酒店、设备器材仓库、运动员公寓、运动员康复中心、网球学校等	4.00		0.30	项目已备案并举行奠基仪式	开工建设	
1065	泗县体育馆	泗县体育局	文化产业	宿州泗县	总建筑面积2万平方米, , 两层综合性体育馆, 设观众席3500个	1.00		0.40	开工准备	土建施工	
1066	百丽彩印包装生产	宿州百丽包装印刷有限公司	文化产业	宿州经开区	建筑总面积7.47万平方米。建设印箱车间、印刷车间、办公楼及配套设施等	1.60		0.20	开展前期工作	开工建设	
1067	钢材大市场	宿州嘉诚投资发展有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积10万平方米, 包括钢材交易市场、物流仓储配送中心及相关配套设施等	5.60		0.30	正在设计拉围墙方案	开工建设	
1068	义乌商贸大市场建设	安徽中都置业有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	商业综合体建设	10.00		2.00	展厅建好	主体部分建设	
1069	中国华东家居产业基地商贸区建设	宿州海鹏家居产业投资有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积243万平方米, 新建粮油、果蔬、农副产品、农资、农机、建材、陶瓷、家具、家电、家纺、家居用品等各类交易市场, 仓储及物流配送区, 配置检验检测及信息化设备	49.00		3.00	目前, 一期工程商业项目启动区土地测绘已完成, 市发改委已批准备案	一期工程基础设施部分建成	
1070	砀山汇源三期	北京汇源集团	现代服务业	宿州砀山县	锅炉节能技改及建设农产品物流中心、仓储、转运及配套设施	5.00		0.05	正在进行规划设计	开工建设	
1071	萧县“金玉蘭庭”农贸市场	萧县融侨置业有限公司	现代服务业	宿州萧县	总建筑面积3.72万平方米	1.00		0.40	完成前期工作, 正在拆迁	开工建设	
1072	灵璧县现代农资物流配送中心	灵璧县供销社合作社联合社	现代服务业	宿州灵璧县	建筑面积4.5万平方米, 新建仓库和铁路站台库24栋及后勤服务楼、办公楼等, 配套建设无线射频管理和计算机管理系统	1.50		0.50	前期工作	完成部分主体工程	
1073	钟馗文化园	安徽宇泰城市建设投资集团	现代服务业	宿州灵璧县	新建八大景点: 钟馗宝塔及山体景观、环山水体景观、钟馗大殿展示区、馗风苑景观、钟馗故居、钟馗文化展示区、钟馗百态雕塑园、综合旅游服务区	5.60		0.40	完成项目备案、环评等前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1074	泗县玉兰大酒店、超市、菜场	宜兴陶都商品房开发公司泗县分公司	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积5.7万平方米	1.50		0.80	开工准备	部分建成	
1075	鞋材交易市场	宿州市富通置业有限公司	现代服务业	宿州经开区	建筑总面积35万平方米。其中,鞋材辅料、鞋业机械和设备交易市场25万平方米,配套商务楼面积10万平方米	7.00		0.20	开展前期工作	开工建设	
1076	宿州市新汴河治理工程	宿州市水利局	综合水利	宿州埇桥区	对新汴河108公里河道两岸堤防进行加固	9.90		0.50	开展前期工作	开工建设	
1077	宿州埇桥煤矿沉陷区地质灾害综合治理	宿州市埇桥区政府	生态环保	宿州埇桥区	治理埇桥区境内6对生产矿井和2对在建矿井229.9平方千米采煤沉陷区	84.00		1.00	正在进行基础设施建设	部分建成使用	
1078	砀山县正源污水处理厂二期	砀山县正源污水处理厂	生态环保	宿州砀山县	工程新增规模为日处理污水2.5万吨,采用奥贝尔氧化沟工艺	0.45		0.01	可研已批复	开工建设	
1079	砀山县环城河公园工程建设	砀山县住房和城乡建设局	生态环保	宿州砀山县	建设环城公园和金利安置小区	1.00		0.20	前期工作	开工建设	
1080	砀山县生活垃圾处理工程	砀山县永洁垃圾处理有限责任公司	生态环保	宿州砀山县	新建生活垃圾处理厂一座,压缩式垃圾转运站6座及相关配套设施	0.50		0.50	填埋池建设	投入营运	
1081	安徽鑫光纸业股份有限公司污水处理改造工程	安徽鑫光纸业股份有限公司	生态环保	宿州萧县	污水处理改造工程,新建30000立方米/天污水处理站	0.80		0.50	完成前期	开工建设	
1082	萧县经济开发区合成革制造基地污水处理厂	萧县经济开发区	生态环保	宿州萧县	旋流沉砂池,水解酸化池,曝气生物滤池,清水池,活性炭滤池,综合楼,在线监测及配套设施	0.42		0.30	完成前期	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1083	宿州科技企业 创业服务中心	高新技术产业 园筹备委员会	人才	宿州埇桥区	建设服务平台大楼一幢, 建筑面积2.8万平米; 孵化中心大楼一幢, 建筑面积5万平米; 工业厂房四幢, 建筑面积2.4万平米; 配套设施建设	1.00		0.50	目前已完成项目规划及单体设计方案	四幢工业厂房及服务 平台大楼建成并 投入使用, 孵化中心 大楼结构封顶	
1084	砀山县砀城第一小学	县教体局	人才	宿州砀山县	学校建设	1.70		1.70	正在征地	投入使用	
1085	砀山汽车新站建设	砀山县交通运输局	民生	宿州砀山县	总建筑面积1万平方米, 其中: 客运大厅3000平方米, 办公及商务用房6000平方米, 生产辅助用房1000平方米, 另有场地设施13518平方米, 绿化面积8920平方米	1.00		0.50	前期工作	开工建设	
储备项目(140个)						1325.31					
1086	安防监控手机 配件生产	深圳宝松源科技有限公司	电子信息	宿州砀山县	建设标准厂房及配套用房、办公、研发、设计、展示、宿舍、食堂等其他辅助用房。公司购置一批组装线及高速贴片生产线	5.80			已完成征地选址及厂区规划	力争开工建设	
1087	萧县手机电脑 触摸屏生产	深圳市力合薄膜科技	电子信息	宿州萧县	建设车间、办公用房、宿舍、餐厅及配套设施	5.00			洽谈此项目	前期准备	
1088	LED光电产业园	佳添国际有限公司	电子信息	宿州经开区	采用清洁环保工艺建设具有国际先进水平的LED光电产业园; 从事LED产业链上中下游(蓝宝石衬底、芯片外延片、芯片制备、LED背光模组、LED应用产品)核心技术研发、产品设计与生产、配套产品研发生产、新一代太阳能光伏系统产业链核心产品等研发、生产、销售与服务	16.00			前期工作	完成部分前期工作	
1089	埇桥区神宇重工	滁州神宇重工机械科技有限公司	汽车和装备制造	宿州埇桥区	14万平方米厂房, 3万平方米试车场地, 2万平方米宿舍、办公楼及其他设施	5.00			前期工作	完成部分前期工作	
1090	矿用回转支承生产	宿州博创机械科技有限公司	汽车和装备制造	宿州埇桥区	矿用回转支承生产	1.20			完成部分前期工作	完成部分前期工作	
1091	砀山县飞亚农用载重汽车	安徽飞亚车业公司	汽车和装备制造	宿州砀山县	年产20万辆超微电动载重汽车	10.00			前期工作	完成前期工作	
1092	铁路配件生产	常熟市苏虞铁路	汽车和装备制造	宿州萧县	年产铁路配件8000万套	3.60			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1093	萧县混合动力 新能源汽车	萧县经济开发 区	汽车和装 备制造	宿州萧县	年产混合动力客车5万辆	20.00			谋划	前期工作	
1094	萧县基础机械 加工	徐州市九都工 贸有限公司	汽车和装 备制造	宿州萧县	建设车间、办公用房、宿舍、餐厅及配套设施	3.00			前期工作	完成前期 工作	
1095	萧县摩托车配 件加工	佛山远东摩托 车配件有限公 司	汽车和装 备制造	宿州萧县	建设车间、办公用房、宿舍、餐厅及配套设施	1.50			正在洽谈	前期准备	
1096	柴油机直列式 燃油泵柱塞生 产	宿州市科技公 司	汽车和装 备制造	宿州萧县	年产100万支柴油机用直列式燃油泵柱塞	1.19			前期工作	完成前期	
1097	泗县汽车零部 件生产	安徽省鸿运机 械制造有限公 司	汽车和装 备制造	宿州泗县	年产汽车悬挂件500万台套及相关模具	1.30			开展前期工作	争取开工	
1098	年产5万台智 能服装悬挂系 统	宁波圣瑞思服 装机械有限公司	汽车和装 备制造	宿州经开区	建设标准厂房、仓库5.5万平方米	1.50			做前期工作	完成部分 前期工作	
1099	宿州埇桥区高 环保阻燃中密 度纤维板	埇桥区政府	材料和新 材料	宿州埇桥区	新建年产10万立方米高环保阻燃中密度纤维板厂,引进国外 先进工艺和生产设备,总建筑面积2万平方米	1.50			前期工作	完成部分 前期工作	
1100	LED高散热基 板生产研发基 地	深圳市盈科电 子有限公司	材料和新 材料	宿州埇桥区	生产LED高散热基板	5.00			协议已签	开展部分 前期工作	
1101	纳米工业环保 涂料生产	江苏徐州汇利 防腐科技有限 公司	材料和新 材料	宿州埇桥区	年产2万千克纳米工业环保涂料	1.20			完成部分前期工作	完成部分 前期工作	
1102	鑫京卫新型墙 体装饰材料生 产	鑫京卫新型墙 体装饰材料有 限公司	材料和新 材料	宿州埇桥区	生产新型墙体装饰材料	0.80			正在完善前期工作	完成部分 前期工作	
1103	萧县金属镁矿 开采及提炼	萧县政府	材料和新 材料	宿州萧县	年开采加工1万吨金属镁及镁制成品	4.60			前期谋划	完成前期 工作	
1104	年产1万吨合 成革表面处理 剂	浙江嘉兴罗星 化工有限公司	材料和新 材料	宿州萧县	生产合成革表面处理剂	1.50			前期工作	完成前期 工作	
1105	年产30000吨 针刺非织造仿 真合成革基布 生产线	宿州聚维无纺 布科技有限公 司	材料和新 材料	宿州萧县	本项目新建针刺非织造合成基布生产线8条。项目总建筑面 积60000m²以及道路、绿化消防、环保等土建工程	3.05			已备案,正办相关手 续	完成前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1106	建筑陶瓷生产	萧县开发区	材料和新 材料	宿州萧县	4条陶瓷生产线	3.20			正在洽谈	前期准备	
1107	五金制造加工	广州金闪亮五 金制品有限公司	材料和新 材料	宿州萧县	建设车间、办公用房、宿舍、餐厅及配套设施	1.00			前期工作	完成前期 工作	
1108	安徽生命科学 园	北京吉奥泰科 技有限公司	食品医药	宿州	建设生命科学园	46.00			整体规划将要完成	力争开工 建设	
1109	蓝莓花青素及 苦瓜提取物产 业基地建设及 运营	高新技术产业 园筹备委员会	食品医药	宿州	综合办公楼8000平方米,生产车间3.5万平方米,仓储、物流、冷库1.8万平方米,公寓、宿舍、食堂1万平方米,研发中心、繁育、实验、培训等基地建筑面积7万平方米	10.00			正在协商中	前期工作	
1110	埇桥区宿禾棉 业棉籽深加工	埇桥区政府	食品医药	宿州埇桥区	年加工2.5万吨棉籽	1.50			前期工作	完成部分 前期工作	
1111	欣鹏肉羊养殖	上海欣鹏集团	食品医药	宿州埇桥区	建设种羊场1个、繁育场50个、育肥场30个、年出栏100万只	1.50			规划、设计、论证 阶段	完成部分 前期工作	
1112	帝元生物科技 现代农业循环 经济园区	安徽帝元生物 科技有限公司	食品医药	宿州埇桥区	首期启动总占地面积约2万亩耕地及1000亩以上的灌溉养殖水面,2840亩生物能源、畜禽养殖农产品加工,物流服务业等相关配套建设用地	10.50			完成部分前期工作	完成前期 工作	
1113	肉牛养殖及加 工	宿州市浍龙生 态经济发展有 限公司	食品医药	宿州埇桥区	肉牛养殖和加工	4.00			完成部分前期工作	完成部分 前期工作	
1114	北京森根比亚 酶生产	北京森根比亚 生物工程技术 有限公司	食品医药	宿州埇桥区	建设比亚酶的研发、生产基地	0.60			正在开展前期工作	完成部分 前期工作	
1115	5000头奶牛养 殖及生态循环 产业	砀山县高原奶 牛科技有限公司	食品医药	宿州砀山县	公综合楼、研发楼、专家楼、食堂、宿舍楼、养殖牛舍、饲料厂、生物处理厂、保健品厂等	5.23			前期工作	推进前期 工作	
1116	金砀山酥梨产 业园	安徽金砀山健 康食品有限公司	食品医药	宿州砀山县	项目总规模为年加工酥梨2亿斤,分三期建设,包括酥梨油、酥梨多酚、酥梨酒多酚母液发酵、灌装、酥梨汁、酥梨养颜面膜、废渣改性发酵做有机肥系列产品等	12.00			积极推进前期工作	完成部分 前期工作	
1117	萧县果蔬深加 工	熙可安粮公司	食品医药	宿州萧县	熙可安粮罐头、银海面粉加工、古井葡萄酒生产等农副产品精深加工生产厂房及设备	5.30			正在征地拆迁	力争开工 建设	
1118	萧县波斯猫食 品有限公司方 便食品	波斯猫食品有 限公司	食品医药	宿州萧县	年产800万箱方便食品	1.00			正在前期工作	完成前期 工作	
1119	3500亩大棚蔬 菜基地	萧县丰顺菜业 有限公司	食品医药	宿州萧县	蔬菜种植基地,高标准现代化工厂育苗、新品种研究实验所,大型蔬菜批发市场,保鲜冷库、车辆等	1.75			前期工作	争取开工 建设	
1120	玉米综合加工	徐州市维维豆 奶粉厂	食品医药	宿州萧县	年产80万吨玉米食品加工	4.85			达成意向,洽谈中	前期准备	
1121	萧县医疗器械 制造	佛山市顺康达 医疗科技有限 公司	食品医药	宿州萧县	年产15万套医疗康复用品	1.20			谋划	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1122	萧县山羊产业化开发和加工	萧县畜牧水产局	食品医药	宿州萧县	万只养羊基地10个,建设高度分割、精品争斗、速冻低温保鲜于一体的现代化屠宰、加工车间和高压嫩化羊肉加工清洁化生产车间及物流配送中心。建设8个养殖基地	15.00			前期工作	前期准备	
1123	萧县农业综合示范区	萧县农委	食品医药	宿州萧县	杨楼镇、官桥镇、丁里镇、黄口镇、孙圩子乡、酒店乡等6个万亩现代农业生产示范基地建设	10.00			前期谋划	前期准备	
1124	萧县有机蔬菜生产基地建设	萧县农业技术推广中心	食品医药	宿州萧县	龙城镇帽山5000亩青萝卜、酒店乡2万亩西甜瓜、闫集镇反季节蔬菜、赵庄镇反季节辣椒基础设施、大棚设施、冷库冷藏、精选包装等	6.80			前期谋划	前期准备	
1125	泗县石龙湖生态农业示范园	泗县农委	食品医药	宿州泗县	建设林果采摘区、高效农业标准化科技示范区、农艺馆、农业休闲区、农家乐餐饮服务区等以生产无公害绿色食品为主体的沿河生态农业示范区	3.00			规划设计	完成部分前期工作	
1126	宿州市开发区医药生产	安徽皖北药业股份有限公司	食品医药	宿州经开区	建设1500t/a盐酸林可霉素原料药、150t/a盐酸克林霉素原料药、150t/a克林霉素磷酸酯三条原料药生产线及变配电、给排水、锅炉、冷冻站、空压站、消防站、污水处理站等工程辅助	4.00			开展前期工作	完成部分前期工作	
1127	宿州市格林服装加工	福建格林集团	纺织服装	宿州埇桥区	年加工服装0.7亿套(件)	4.00			围墙正在施工	力争开工建设	
1128	安徽宿州纺织服装产业基地	中国(宿州)纺织服装产业城开发建设有限公司	纺织服装	宿州埇桥区	各类服装的原材料加工、成品生产、辅料加工等一系列产业链建设,相应市场中心、研发中心、物流中心和培训中心等建设,及配套商业和住宅服务设施建设	126.00			正在完善前期工作	完成部分前期工作	
1129	童装、童鞋生产	福建泉州格林集团	纺织服装	宿州萧县	年生产300万套童装、童鞋	1.60			已签协议	完成前期工作	
1130	萧县纺织印花布	萧县开发区	纺织服装	宿州萧县	年生产全面绸4200万米,高档特宽印花布1800万米,水刺无纺布及各类织物1000万米	1.10			前期谋划	前期准备	
1131	萧县服装生产	诚信投资(国际)有限公司	纺织服装	宿州萧县	服装城建设	1.60			已签协议	完成前期工作	
1132	泗县近红外多功能屏蔽针织面料自主研发和服装生产	安徽省万兴轻纺科技有限公司	纺织服装	宿州泗县	年产高新面料100吨,生产服装1000万套	1.50			服装生产一期已投产,近红外多功能屏蔽针织面料现已得到专利受理通知书	近红外多功能屏蔽针织面料项目开展前期工作	
1133	木地板生产	安徽新远大木业有限公司	纺织服装	宿州经开区	年产200万立方米木地板	3.00			正在做项目前期工作	完成部分前期工作	
1134	女鞋、箱包生产	深圳市万源泉鞋业有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、宿舍及仓储面积10万平方米。项目全部建成后,可年产女鞋500万双及箱包	1.80			做前期工作	完成部分前期工作	
1135	鞋服生产及物流中心	福建鸿星尔克体育用品有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、仓储及配套设施面积25万平方米以上。项目分两期实施,一期拟于2013年建成投产,形成年产1800万件左右服装以及200万双左右运动鞋的生产能力,二期拟于2015年建成投产,再形成年产2000万件左右服装的生产能力	10.00			做前期工作	完成部分前期工作	
1136	休闲鞋、布胶鞋和硫化鞋生产	瑞安市丹雄鞋业有限公司	纺织服装	宿州经开区	新建厂房、仓储面积4万平方米以上。项目全部建成后,可年产800万双各类鞋子	1.10			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1137	市开发区鞋类生产	意尔康集团公司	纺织服装	宿州经开区	项目分三期建设,三年内完成。全部建成后,年生产能力2000万对皮鞋	8.80			做前期工作	完成部分前期工作	
1138	宿州开发区杰豪鞋类生产	杰豪集团有限公司	纺织服装	宿州经开区	年生产350万对皮鞋	1.50			前期工作	前期工作	
1139	宿州开发区休闲男鞋生产	浙江迪王鞋业有限公司	纺织服装	宿州经开区	年生产能力350万对皮鞋	1.50			前期工作	前期工作	
1140	宿州开发区奥伦鞋革产业园	温州奥伦集团	纺织服装	宿州经开区	建设宿州鞋革产业园	15.00			前期工作	前期工作	
1141	年产6万吨特种棉浆	安徽雪龙纤维科技有限公司	纺织服装	宿州经开区	年产6万吨特种棉浆生产线,新建两条5000吨/年精制棉生产线、一条5000吨/年医用脱脂棉生产线、一条20000吨/年聚合硫酸铝净水剂生产线、一条20000吨/年清绒生产线。新建厂房及配套设施面积150000平方米以上	5.50			正在做前期工作	完成部分前期工作	
1142	宿州埇桥区骑路孙煤矿	淮北宗圣矿业有限公司	能源和新能源	宿州埇桥区	年产60万吨原煤	5.40			前期工作	争取获得核准	
1143	宿州中联煤气综合利用	加拿大英联公司	能源和新能源	宿州埇桥区	年产5000万立方米	5.00			前期工作	完成前期工作	
1144	宿州埇桥区生物质发电	埇桥区政府	能源和新能源	宿州埇桥区	建设2×12.5兆瓦植物秸秆发电机组	2.60			前期工作	完成部分前期工作	
1145	宿州埇桥区30MW聚光型太阳能发电	浙江德胜新能源科技股份有限公司	能源和新能源	宿州埇桥区	建设30MW太阳能发电厂	8.00			可行性研究等前期工作	完成部分前期工作	
1146	300兆瓦太阳能用单晶硅	埇桥区政府	能源和新能源	宿州埇桥区	年产单晶硅棒720吨、单晶硅片4800万片、年产电池板组件100MW	4.60			项目建议书已完成	完成部分前期工作	
1147	华电2*50MW风力发电	华电集团	能源和新能源	宿州埇桥区	建设两台50MW风力发电机组	10.00			完成部分前期工作	完成部分前期工作	
1148	皖北煤电集团2×350MW煤矸石电厂建设	皖北煤电集团	能源和新能源	宿州埇桥区	建设2×350MW煤矸石电厂	28.00			开展前期工作	完成部分前期工作	
1149	砀山县光大国际生物发电二期建设	光大新能源(砀山)有限公司	能源和新能源	宿州砀山县	垃圾发电及沼气发电	10.00			秸秆发电项目投入运营,垃圾及沼气发电正在筹划	逐步推进	
1150	萧县张大屯煤矿	宿州煤电公司	能源和新能源	宿州萧县	年产原煤90万吨	13.00			室内外各种作业完成,各项报批资料完备	争取国家同意开展前期工作	
1151	萧县光伏太阳能发电	萧县政府	能源和新能源	宿州萧县	10MW光伏太阳能发电	26.00			谋划	前期工作	
1152	年产十万吨生物柴油	安徽福国生物柴油有限公司	能源和新能源	宿州萧县	建设综合科研办公楼5000平方米、储油库3万平方米、原料库1万平方米、全自动生产线一条及配套设备等	1.70			已备案,正办相关手续	完成前期工作	
1153	萧县天门风电场	萧县协合风力发电有限公司	能源和新能源	宿州萧县	48mw发电机组	5.00			前期工作	争取早日开工建设	
1154	萧县灵山风电场	萧县协合风力发电有限公司	能源和新能源	宿州萧县	48mw发电机组	5.00			前期工作	争取早日开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1155	萧县风电场 110kv送出工 程路径	萧县协合风力 发电有限公司	能源和新 能源	宿州萧县	建设线路全长约35.6km	5.00			前期工作	争取早日 开工	
1156	灵璧县生物柴 油	宁波啸勇能源 有限责任公司	能源和新 能源	宿州灵璧县	年产10万吨生物柴油	2.00			正在做项目前期工 作	完成项目 前期工作	
1157	10万kw风能发 电	灵璧县发改委	能源和新 能源	宿州灵璧县	10万kw风电场	10.00			已建成2个测风塔	完成部分 前期工作	
1158	泗县风电光电 互补开发	中国大唐集团 新能源股份有 限公司	能源和新 能源	宿州泗县	风电180Mw, 太阳能发电70Mw	30.00			达成意向	开展前期 工作	
1159	泗县风力发电 场	中国风电集团 有限公司	能源和新 能源	宿州泗县	400Mw风电场, 33×8台1500kw/82m风机	40.00			建设测风塔, 进入数 据采集阶段	完成部分 前期工作	
1160	泗县太阳能发 电	中国风力发电 有限公司	能源和新 能源	宿州泗县	新建2MW太阳能光伏发电系统。发电系统由太阳能光伏电池 组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成	3.00			规划设计	开展前期 工作	
1161	光伏工业园	上海泽大投资 有限公司	能源和新 能源	宿州经开区	建设光伏工业园	10.00			开展前期工作	完成部分 前期工作	
1162	宿州学院东校 区扩容	宿州学院	文化产业	宿州	教学实验用房, 学生生活用房, 教职工生活区	6.00			正在编制可研	完成前期 工作	
1163	宿州埇桥区马 戏大世界	徐州万世同仁 集团公司	文化产业	宿州埇桥区	建筑面积26万平方米, 建设水之韵、仿唐代建筑等4个景点	1.80			正在洽谈	完成部分 前期工作	
1164	宿州欢乐大世 界(文化艺术 人才培训基 地)	宿州欢乐大世 界责任有限公 司	文化产业	宿州埇桥区	1、动物表演培训基地。2宿州市艺术学校。3、宿州市歌舞 团。4、宿州市地方戏曲茶戏楼。5、大型演艺广场。6、儿 童乐园	4.60			前期规划、图纸设 计等	完成部分 前期工作	
1165	宿州文化园	宿州锐通置业 有限公司全额 投资	文化产业	宿州埇桥区	建筑面积约50万平方米, 分为奇石文化和地方特色文化两大 板块, 具有文化展示、体验、交流、培训和文化产品创意设 计、生产、销售等功能	60.00			项目已于2011年10 月签约, 正在开展土 地报批工作和制定 详规工作	完成部分 前期工作	
1166	砀山县奥林匹 克体育中心	砀山教体局	文化产业	宿州砀山县	建设体育场、体育馆、游泳馆等	2.50			规划设计	前期工作	
1167	砀山县文化产 业园	砀山文广新局	文化产业	宿州砀山县	建设广电中心大楼、演艺广场、文物博物馆、剧院、文化 馆和图书馆等	8.00			规划设计	前期工作	
1168	萧县文化博览 城建设	萧县政府	文化产业	宿州萧县	文化馆、图书馆、博物馆改扩建等	2.00			前期工作	完成前期 工作	
1169	萧县林平纸业 文化纸	萧县林平纸业 有限公司	文化产业	宿州萧县	年产10万吨文化纸	1.40			前期工作	完成前期 工作	
1170	萧县广播电视 全覆盖工程建 设	萧县政府	文化产业	宿州萧县	建设广电中心、数字化双向传输网、演播、摄制、交互平 台等	5.00			前期工作	完成前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1171	萧县石光纸生产	萧县政府	文化产业	宿州萧县	年产20万吨石光纸	1.50			前期	前期工作	
1172	萧县文化艺术中心	文广新局	文化产业	宿州萧县	文化馆、图书馆、书画院、龙韵演艺公司等新建	1.80			规划、选址	前期谋划	
1173	唐宋瓷窑遗址保护	文广新局	文化产业	宿州萧县	白土镇唐宋瓷窑遗址保护	1.10			前期谋划	前期谋划	
1174	宋明文化资源保护	县文广新局	文化产业	宿州灵璧县	古迹修复与保护	3.00			正在做项目前期工作	完成可研 招商引资	
1175	中国灵璧石博物馆	渔沟镇政府	文化产业	宿州灵璧县	建筑面积5万平方米, 及配套设施	2.00			正在做项目前期工作	完成项目 前期工作	
1176	灵璧文化中心建设	县文广局	文化产业	宿州灵璧县	新建博物馆、文化宫、图书城, 建筑面积1.2万平方米, 及配套设施	1.50			完成可研	完成项目 前期工作	
1177	泗县古汴河遗址保护与开发	泗县文广新局	文化产业	宿州泗县	漕运文化纪念馆、河道清理、河道护砌、沿河道路桥梁、景观绿化等	5.00			开展前期工作	完成部分 前期工作	
1178	泗县霸王城影视基地	泗县文广新局	文化产业	宿州泗县	楚汉文化风情园、项羽纪念馆及配套设施	20.00			规划设计	完成部分 前期工作	
1179	泗县邓公故里恢复重建	泗县城投公司	文化产业	宿州泗县	邓愈纪念馆、大雄宝殿、牌坊以及绿化、硬化坊等工程	2.00			规划设计	完成部分 前期工作	
1180	星光(皖北)文化影视基地	国视星辰(北京)科技有限公司	文化产业	宿州泗县	建设【印象·泗县】3D演艺广场、【泗州戏·3D大舞台】、【3D儿童乐园】、【3D影院】、演艺、制作培训学校等	70.00			筹建和规划方案设计	完成部分 前期工作	
1181	宿州市开发区林浆纸一体化	永通(宿州)控股有限公司	文化产业	宿州经开区	项目建成后, 可年产9.8万吨杨木化机浆, 9万吨涂布白卡纸, 同时建设2*2.5万千瓦自备电厂	17.00			前期工作	完成部分 前期工作	
1182	宿州开发区彩色包装	浙江华超包装有限公司	文化产业	宿州经开区	建设彩色包装材料	1.00			前期工作	前期工作	
1183	五柳风景区	安徽省壮马山旅游有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	景区基础设施建设	1.00			完成部分前期工作	完成前期 工作	
1184	五柳国际会议旅游度假村	珠海宝成实业总公司	现代服务业	宿州埇桥区	建设生态植物园、农业观光园及附属设施	5.00			正在做项目前期工作	完成部分 前期工作	
1185	皇冠家居装饰大市场	深圳银台实业集团	现代服务业	宿州埇桥区	皇冠家居装饰大市场, 建筑营业面积18万平方米的家居大市场	4.00			完成部分前期工作	完成前期 工作	
1186	雁山风景区	江苏徐州颍都房地产开发有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	建设生态农业观光园及旅游开发设施	2.50			完成部分前期工作	完成前期 工作	
1187	蒿沟物流园区	宿州市住建委	现代服务业	宿州埇桥区	建设集仓储、交易、信息一体化综合物流园及站前广场	20.00			前期工作	争取开工 建设	
1188	宿州市“两河四岸”中央休闲区	宿州市旅游局	现代服务业	宿州埇桥区	三角洲公园、宿州风情商业街、滨河运动休闲社区、江滨核心生态岛、新汴河湾商业商务门户、沱河滨河休闲旅游带	95.60			前期工作	完成部分 前期工作	
1189	埇桥区城市物资综合储备中心	宿州市埇桥区政府	现代服务业	宿州埇桥区	粮食、医药、应急抢险救灾物资储备	1.20			可研已编制	完成部分 前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1190	红星美凯龙综合商场	红星美凯龙集团与上海华锦建设集团合资	现代服务业	宿州埇桥区	现代化家居商场主体建设面积12万平方米	25.00			已正式签约	力争开工建设	
1191	白居易东林草堂	宿州华馨新农村开发有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	景点及基础设施建设	1.00			完成部分前期工作	完成部分前期工作	
1192	皖北运熙粮油市场一期	宿州市运熙粮油工贸有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	项目总建筑面积10.7万平方米	2.00			前期工作	前期工作	
1193	宿州数字化城市社区服务平台建设	安徽利安电子商务有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	数字小区服务网点	1.00			完成部分前期工作	完成部分前期工作	
1194	中国华东家居产业基地二期工程	宿州海鹏家居产业投资有限公司	现代服务业	宿州埇桥区	按照华东家居产业基地总规划,二期工程主要包括研发中心、商贸市场和工业物流区,建设家具生产、商贸流通、物流仓储、行业会展、教育科研等内容	141.00			开展前期工作	完成部分前期工作	
1195	砀山县黄河故道文化生态旅游综合开发	砀山县旅游局	现代服务业	宿州砀山县	建设文化博物馆、沙土国旅游区、湿地休闲娱乐区、果博园、东湖公园等	20.00			正在征地	争取开工建设	
1196	砀山国际商贸城	砀山县温州商贸有限公司	现代服务业	宿州砀山县	,建设农贸市场、展销区、配套区等,建筑面积25万平方米	6.00			正在进行前期工作	力争开工建设	
1197	果林公园暨东湖休闲度假中心	香港雅达国际创投有限公司	现代服务业	宿州砀山县	500亩的果林公园,300亩的水上乐园,一座酒店,以及配套工程建设	7.80			前期工作	推荐前期工作	
1198	安徽砀山华宇二期仓储物流	安徽华宇面粉有限公司	现代服务业	宿州砀山县	年加工粮食2.8亿斤,流出流入粮食5.8亿斤	1.10			前期工作	推进前期工作	
1199	灵璧县徐淮粮食物流产业园建设	灵璧县粮食局	现代服务业	宿州灵璧县	日处理小麦600吨,10万吨仓储库,物流中心及配套设施建设	1.50			完成规划	完成项目前期工作	
1200	泗县老年公寓	泗县民政局	现代服务业	宿州泗县	建设拥有2000张床位的公寓式老年专用住宅,总建筑面积7万平方米	1.50			招商引资	落实投资主体	
1201	泗县石龙湖温泉开发	泗县城投公司	现代服务业	宿州泗县	新建温泉疗养和以温泉养生、健体修养为特色的具有星级标准度假及商务型宾馆,综合开发以水为中心的娱乐项目	4.00			正在勘探	完成部分前期工作	
1202	泗县蟠龙山文化旅游	泗县文广新局	现代服务业	宿州泗县	修建5公里屏山-老山公路连接线,2平方公里的森林、庙宇、岩洞等景点和老山街道开发,恢复老山庙会及供排水等配套设施	5.00			规划设计	完成部分前期工作	
1203	中国中部(宿州)制鞋产业基地中心商务区	宿州经济技术开发区管委会	现代服务业	宿州经开区	新建制鞋产业基地中心商务区22.9万平方米,其中管委会大楼3.3万平方米,物业综合大楼2.5万平方米,数码大厦2.5万平方米,商务酒店6.6万平方米,科技孵化中心2万平方米,中心广场6万平方米	8.59			编制整体规划	完成前期工作	
1204	年产100万件户外休闲用品生产线	宁波贝来旅游用品有限公司	现代服务业	宿州经开区	建设厂房5.5万平方米,仓库1万平方米,车库1000平方米,员工生活区3000平方米,办公区2000平方米,道路硬化4000平方米,厂区绿化5000平方米等	2.00			做前期工作	完成部分前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1205	宿州开发区汽车配件和工业品市场	浙江宝马汽配集团	现代服务业	宿州经开区	生产各类汽车配件及建设工业品中心	5.00			正在做前期工作	完成部分前期工作	
1206	中国供销黄淮海农资大市场	中国供销农产品批发市场控股有限公司安徽省供销社辉隆集团	现代服务业	宿州经开区	该项目建筑面积50万平方米, 功能定位为农资产品交易集散中心、农资产品仓储物流配送中心、商务中心、农资新产品推广展示中心、农资、家电下乡集散中心、生活配套服务中心	15.00			做前期工作	前期工作	
1207	宿州开发区汽车服务	安徽亚夏实业股份有限公司	现代服务业	宿州经开区	建设集汽车与零部件销售服务、装潢、美容、快修等为一体的汽车城市场	20.00			前期工作	前期工作	
1208	雨润肉制品冷链物流	宿州雨润集团	现代服务业	宿州经开区	项目总建筑面积5000平方米。新建冷库、冷冻站及附属设施, 购置冷藏运输车20辆、检验检测设备及信息设备等	1.00			前期工作	完成部分前期工作	
1209	宿州淮北平原农田水资源调控工程	埇桥区政府	综合水利	宿州埇桥区	埇桥区内大沟进行疏浚以及涵、闸配套和自动化控制工程	3.50			正在设计	完成部分前期工作	
1210	砀山县黄河故道地表水综合利用	砀山县政府	综合水利	宿州砀山县	河道加深拓宽, 建设日净化8-10万吨净化水厂, 铺设输水管线	5.00			规划设计	力争开工建设	
1211	省道S301(黄口—丰县)改造	萧县建设投资有限公司	交通网络	宿州萧县	一级公路, 全长13.2公里	3.30			前期谋划	前期准备	
1212	黄酒路改造	萧县建设投资有限公司	交通网络	宿州萧县	一级公路, 全长12公里	3.00			前期谋划	前期准备	
1213	省道S301(萧县—黄口)	萧县建设投资有限公司	交通网络	宿州萧县	一级公路, 全长27公里	6.75			前期谋划	前期准备	
1214	灵璧-蒿沟公路	灵璧县交通局	交通网络	宿州灵璧县	新建高速连接线30公里及辅助设施	15.00			前期工作	完成前期工作	
1215	泗县汽车站迁建	泗县交通局	交通网络	宿州泗县	建筑面积20万平方米	3.00			规划设计	完成部分前期工作	
1216	中创污水处理	中创(南京)水务集团股份有限公司	生态环保	宿州埇桥区	3万吨/日污水处理厂建设	0.50			正在开展前期工作	完成部分前期工作	
1217	萧县黄河故道园艺场水果生态现代示范区建设	萧县黄河故道园艺场	生态环保	宿州萧县	基础设施建设, 果树精品种植及设施栽培区765亩、生态养殖区109亩、观光休闲区520亩、水果物流区100亩	1.40			前期谋划	完成可研	
1218	萧县森林综合防控工程	林业局	生态环保	宿州萧县	全县森林防虫、防病、防火、有害生物监控与检疫等	3.80			前期谋划	前期准备	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1219	泗县植物秸秆造纸	泗县草沟镇政府	生态环保	宿州泗县	年产草浆10万吨, 造纸8万吨, 有机肥9.5万吨, 利用余热建设1.2MW热电站	5.00			开展前期工作	完成部分前期工作	
1220	泗县规模化畜禽养殖污染治理	泗县环保局	生态环保	宿州泗县	畜禽养殖粪便和废水综合治理, 生产有机肥、沼气等	2.00			规划设计	完成部分前期工作	
1221	宇星科技污水处理厂	宇星科技发展(深圳)有限公司	生态环保	宿州经开区	污水处理厂工程规模拟定为5.0万吨/日, 拟采用“A/A/O活性污泥法+辅助絮凝沉淀+氧化反应”的工艺	1.60			开展前期工作	完成部分前期工作	
1222	灵璧县新建中学	灵璧县教育局	人才	宿州灵璧县	建筑面积5万平方米	2.00			正在前期工作	完成前期工作	
1223	泗县泗州技师学院	泗县劳动和社会保障局	人才	宿州泗县	建筑面积5万平方米及配套设施	1.20			规划设计	完成部分前期工作	
1224	灵璧县中医院重建	灵璧县卫生局	民生	宿州灵璧县	新建病房楼、医技楼7万平方米及医疗设备等配套设施	1.80			正在前期工作	完成前期工作	
1225	泗县泗州中心医院	泗县卫生局	民生	宿州泗县	建筑面积5万平方米, 床位500张	2.00			规划设计	完成部分前期工作	
5、蚌埠市(271个)						3162.91	77.00	249.26			
续建项目(34个)						222.69	77.00	52.70			
1226	150t/d全氧燃烧电子信息显示超薄基板	蚌埠玻璃设计研究院	电子信息	蚌埠龙子湖区	建设一条150t/d全氧燃烧电子信息显示超薄基板生产线和后续加工生产线, 配套建设余热发电系统	8.00	0.70	3.00	正在建设	土建主体施工、部分设备安装	
1227	蚌埠新威电子产业园	晨光科技股份有限公司	电子信息	蚌埠蚌山区	年产2000万片电容式触摸屏及电子书、电脑等电子产品	12.00	5.00	2.00	正在建设	附属员工宿舍、办公楼建成	
1228	蚌埠永红电子科技工业园	蚌埠永红科技有限公司	电子信息	蚌埠经开区	建设厂房、生产设备、研发办公及员工生活配套设施	5.75	2.30	1.45	一期四栋主体工程已验收	一期建成投产	
1229	蚌埠依爱电子产业园	中国电子科技集团41所	电子信息	蚌埠高新区	测试仪器、孵化电子、消防电子等	5.50	2.40	1.00	正在建设	部分厂房封顶	
1230	蚌埠星源环保科技有限公司环保设备产业基地	蚌埠星源环保科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠淮上区	建成集脱硫、电除尘、输灰于一体的研发、生产、安装的大型除尘生产基地, 年生产能力达到40-80万吨	10.00	3.00	3.00	正在建设	厂房建设, 设备订购	
1231	岚岛重工科技年产175台衬砌台车等设备	岚岛重工科技股份有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	新建4.8万平方米厂房、6120平方米宿舍楼、6109平方米综合办公楼、7560平方米食堂及生产线等设施	1.50	0.80	0.70	一期投产, 二期在建	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1232	蚌埠国际服务外包技术研发基地	蚌投集团	材料和新材料	蚌埠禹会区	建设年产200吨液晶材料和医药中间体生产线;建设第四方物流项目,打造各专业化服务平台	2.50	1.30	1.00	完成老厂房,办公楼改造、装修和基地配套公用工程建设,新建研发楼施工设计,以及液晶材料及医药中间体项目施工设计及部分设备订购工作	新建的综合研发楼、办公楼、标准化厂房等建筑物竣工;完成一个以上新的招商项目	
1233	蚌埠首文碳纤维一期工程	首文碳纤维有限公司	材料和新材料	蚌埠高新区	一期年产200吨碳纤维及500吨原丝,扩建至年总产2000吨碳纤维	20.00	1.40	4.00	技术改造、设备整修,部分设备采购	设备技改试车,争取试产	
1234	蚌埠建华预应力混凝土管桩	蚌埠建华管桩有限公司	材料和新材料	蚌埠怀远县	建设厂房、车间及配套设施;购置管桩生产线4条及其配套设备等	5.00	3.10	1.50	开展前期工作	一期建成投产	
1235	雪郎香料	蚌埠雪郎香料有限公司	材料和新材料	蚌埠五河县	年产2000吨香兰素产线及配套厂房	4.80	2.00	1.00	一期投产,二期在建	二期投产	
1236	安徽赛远薄钢科技年产120万吨彩涂板热浸镀锌等薄钢板	安徽赛远薄钢科技有限公司	材料和新材料	蚌埠五河县	年产120万吨彩涂板热浸镀锌等薄钢板	10.00	4.00	1.00	一期投产,二期在建	二期投产	
1237	蚌埠国家一类新药盐酸安妥沙星产业化三期	安徽环球药业股份有限公司	食品医药	蚌埠高新区	年产50吨原料药	3.67	2.10	1.50	产品小批量生产	购置安装设备	
1238	怀远万润年屠宰300万头猪	怀远县万润食品有限公司	食品医药	蚌埠怀远县	建设约7万平米厂房、宿舍、办公楼及辅助设施,购置设备	4.00	3.30	0.70	工程在建	项目竣工投产	
1239	五河金珠牛羊宰杀加工	雨润集团	食品医药	蚌埠五河县	年宰杀加工10万头肉牛、50万只肉羊	4.00	2.00	1.00	一期在建	二期设备试运行	
1240	蚌埠五河瑞达肉鸭加工	五河瑞达禽业有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建设肉鸭宰杀生产线2条,分割包装线2条及相关配套设施,新土建面积4万平方米	3.00	1.50	1.00	一号厂房竣工,二号厂房在建,办公楼,宿舍楼建成	主体完工	
1241	蚌埠新芳年产30000锭纺纱	江苏新芳纺织集团五河分公司	纺织服装	蚌埠五河县	6万平方米厂房、仓库及纺纱生产线	3.20	2.00	1.20	工程在建	竣工投产	
1242	五河县华运纺织品生产	华运纺织品有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	3.84万平方米厂房、仓库及纺纱设备	3.80	2.50	1.30	工程在建	竣工投产	
1243	达派(蚌埠)实业箱包鞋服	达派(安徽)实业有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	年产箱包200万(套)	1.20	0.20	1.00	工程在建	竣工	
1244	蚌埠嘉艺棉纺织有限公司年产6万纱锭	安徽嘉艺棉纺织有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	新建4万平方米车间,购置生产线	3.00	2.50	0.50	工程在建	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1245	固镇东昇木制品	固镇东昇木业有限公司	纺织服装	蚌埠固镇县	建筑面积1.2万平方米厂房, 年产17万吨木制品	3.00	1.20	1.00	一期建设	一期建成投产, 二期完成主体建设	
1246	蚌埠普乐非晶硅太阳能电池	蚌投集团	能源和新能源	蚌埠经开区	建设年产100兆瓦大面积非晶硅薄膜太阳能电池生产线及配套工程	6.20	2.80	0.45	完成4#车间土建、设备安装调试	5#、6#厂房竣工并投入使用	
1247	国电蚌埠发电有限公司蚌埠基地	国电蚌埠电厂	能源和新能源	蚌埠经开区	建设建筑面积为9.29万平方米的国电蚌埠发电有限公司蚌埠基地	4.00	0.50	2.00	主体施工	主体完工	
1248	蚌埠市文化创意产业园(花鼓灯嘉年华)	浙江中唐投资有限公司	文化产业	蚌埠蚌山区	建设淮河论坛经济区、花鼓灯嘉年华游乐区、三山文化休闲区等	10.00	5.00	5.00	工程在建	建成运营	
1249	蚌埠金润国际商业广场	安徽金久置业投资有限公司	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积20.6万平方米	8.50	2.80	1.80	工程在建	一期建成投产	
1250	蚌埠海吉星农产品物流中心	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积45万平方米, 建设高品质农产品物流基地	10.00	5.00	2.00	工程在建	土建主体完工	
1251	蚌埠-固镇一级公路改造	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	全长53公里, 采用双向四车道一级公路标准	13.40	2.50	2.80	正在施工	完成部分路基工程	
1252	蚌埠城市东出口公路改造	蚌埠市公路局	交通网络	蚌埠龙子湖区	全长9.621公里, 一级公路, 主车道采用双向六车道, 沥青混凝土路面	5.60	1.00	1.00	工可、设计、环评等前期工作	征地拆迁和相关管线迁移, 部分路基填筑工程	
1253	蚌埠市大庆路淮河公路桥	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠淮上区	全长2.38公里, 双向六车道	6.87	3.50	2.50	正在建设	完成所有引桥桥墩结构和上部箱梁、胜利路立交工程全部墩身和部分箱梁、主桥钢箱梁顶推及主塔塔柱施工	
1254	五河蚌五省道连接线城西环线公路建设工程	五河县城投公司	交通网络	蚌埠五河县	路线全长约6000米(包括新建816米新河大桥一座)	3.90	0.50	1.00	土建施工	土建主体完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1255	世行贷款蚌埠市综合环境整治	蚌埠市三县及淮上区、市住建委、经济开发区、水利局、高投集团、市环保局等	生态环保	蚌埠	建设55立方米/秒天河泵站1座, 席家沟及八里沟环境综合整治, 龙子湖防洪排涝和环境改善, 淮上区防洪排涝和基础设施改善, 固镇县综合水利改造, 沫河口防洪排涝设施改造等	16.00	0.60	1.50	南施家排涝泵站已完工, 龙子湖排涝泵站、五河三浦湖排涝泵站等工程正在施工	部分泵站完工	
1256	日元贷款蚌埠市水环境治理	三县及淮上区、市住建委、蚌埠投资集团等	生态环保	蚌埠	污水处理、垃圾处理及排水管网、泵站建设以及城市应急水源地整治	12.00	7.00	2.00	杨台子污水处理厂二期、固镇县经济开发区污水厂等土建工程正在施工	固镇县经济开发区污水厂完工	
1257	蚌埠兰凤山庄	蚌埠市经投公司	城镇化	蚌埠经开区	约36万平方米, 包括商铺、车库等配套设施	9.00	1.30	1.00	基础施工	继续建设	
1258	蚌埠市科技贸易学校	安徽科技贸易学校	人才	蚌埠淮上区	总建筑面积4万平方米	2.00	0.50	0.20	基础施工	部分教学楼竣工投入使用	
1259	蚌埠市五河县新建城南中小学	五河县城投公司	人才	蚌埠五河县	总建筑面积5.75万平方米, 新建宿舍楼、食堂及相关配套设施	1.30	0.70	0.60	主体施工	竣工	
新开工项目 (90个)						771.46		196.56			
1260	蚌埠新威科技产业园二期	蚌埠晨光科技有限公司	电子信息	蚌埠蚌山区	总建设面积15.96万平方米, 计划建设电容式触摸屏生产线	3.60		1.00	前期工作	土建基础施工	
1261	年产90万片电容触摸屏用导电膜玻璃	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	电子信息	蚌埠高新区	年产130万片电容触摸屏用导电膜玻璃	1.20		1.00	前期工作	开工建设	
1262	蚌埠千恩智能电表产业优质制造	安徽千恩智能科技有限公司	电子信息	蚌埠高新区	智能电表产业优质制造基地项目	3.00		0.50	前期工作	土建主体施工	
1263	蚌埠世超电子电源生产	深圳世超电子科技有限公司	电子信息	蚌埠高新区	生产电源适配器、充电器、开关电源项目	1.00		0.50	前期工作	土建主体完工	
1264	蚌埠德豪润达LED封装	珠海德豪润达公司	电子信息	蚌埠高新区	建设500条LED封装生产线、50条贴片生产线和配套的年产1.5亿只日光灯管及球泡灯具生产厂和支架生产线	16.00		2.00	前期工作	开工建设	
1265	大富数字移动通信基站射频器件及射频子系统产业化基地	安徽省大富机电技术有限公司	电子信息	蚌埠怀远县	新建模具车间、压铸车间、精密机械加工车间等约12万平方米, 年产130万套射频器件产品	9.00		4.30	一期项目开工建设	部分投产	
1266	晟泰滤波器、放大器生产	安徽晟泰精工科技有限公司	电子信息	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施10万平方米, 设备购置	1.50		0.60	前期工作完成, 施工准备	一期投产	
1267	蚌埠赛特工业园	龙子湖区招商局	汽车和装备制造	蚌埠龙子湖区	全力打造赛特工业园	4.00		1.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1268	三一工程机械 整机与零部件 再制造	三一重工集团	汽车和装 备制造	蚌埠禹会区	新建再制造车间、混凝土机械、挖掘机、起重机仓库、综 合大楼设施	1.01		1.01	前期工作	竣工投产	
1269	高科石油化工 机械成套设备 制造	蚌埠高科能源 装备有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠禹会区	生产石油化工机械成套设备	1.50		0.50	前期工作	厂房主体 完工	
1270	蚌埠意义环保 一期	意义环保公司	汽车和装 备制造	蚌埠淮上区	主要生产各种环保设备	4.00		2.00	前期工作已完成	开工建设	
1271	联友CNG长管 拖车生产线	安徽联友压力 容器公司	汽车和装 备制造	蚌埠淮上区	建设1万只/年大口径钢瓶及1250辆/年长管拖车生产线	3.70		1.50	前期工作	年底生产 线调试、 产品试生 产	
1272	世玛电动车生 产	安徽世玛电动 车有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠淮上区	主要生产电动车及配件	1.50		1.50	前期工作已完成	投入生产	
1273	玻璃切割机生 产线	安徽智诚数控 科技有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠淮上区	主要生产玻璃切割机	2.00		2.00	项目前期工作已完 成, 计划2012年2月 开工建设	竣工投产	
1274	国威滤清器二 期	蚌埠国威滤清 器有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	年产1000万套欧III、欧IV滤清器	4.00		0.50	前期工作	二期建设	
1275	蚌埠柳工履带 起重机	安徽柳工起重 机有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	年产4000台履带起重机	10.00		4.00	前期工作	土建主体 施工	
1276	蚌埠统力回转 支承	蚌埠统力回转 支承有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	年产3.5万套高承载能力回转支承	2.00		1.00	前期工作	设备试运 行	
1277	蚌埠宏鼎贝通 电气产业园	安徽宏鼎贝通 电气设备有限 公司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	电动汽车电池、大型电动汽车充电站、建筑安装、信息工 程、电气设计、制造安装等	1.00		0.50	前期工作	土建全面 完成	
1278	昊方机电汽车 空调电磁离合 器	安徽昊方机电 股份有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	新建厂房及配套设施, 新增切断机、中频加热炉、高能压机 、冲床、数控车床、滑槽计数器、液压机等设备, 新建年产 500万套扩建项目, 总体形成年产1000万套的生产能力	5.20		2.60	前期工作	厂房主体 建成	
1279	压缩机制造产 业化	安瑞科(蚌埠) 压缩机有限公 司	汽车和装 备制造	蚌埠高新区	新建铆焊和加工装配试验及涂装厂房、研发办公大楼等配 套设施, 购置卧式数控车床、加工中心、高精度外圆磨床、 数控铣床、曲轴磨床等设备, 形成年产各类压缩机3000台的 生产能力	4.60		1.50	前期工作	厂房主体 建成, 设备 订购完成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1280	和鼎年产1200万条高性能绿色环保半钢子午胎	安徽和鼎轮胎科技股份有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施20.6万平方米,设备购置	20.00		6.00	前期工作	一期项目竣工投产	
1281	国泰年产150万套汽车刹车片及年产100万台电动机	安徽国泰汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	购置冲床20台、压机3台等相关设备;新建厂房、办公楼和宿舍等配套设施3.6万平方米	1.40		1.40	前期工作	项目竣工投产	
1282	怀远沃木年产5万套壁炉及10万套排气系统	安徽沃木采暖科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施2.4万平方米,设备购置	1.00		0.60	开工准备	一期项目竣工投产	
1283	五河县扬子光大重工高端装备制造	扬子光大重工制造有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	建设年产2000万安时锂离子电池整套生产线,年产13500万安时纯铅卷绕电池全套生产线,年产重型数控机床生产线两套,年产100万台冰箱生产线	12.00		3.00	已签订合同,完成验资	开工建设	
1284	年产500万套汽车转向球头	安徽咏琪机械有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	建设年产2000万套传动轴及配件生产线、9.2万平方米厂房、仓库	3.50		1.50	前期工作	一期建成投产	
1285	钰诚紧固件及金属表面处理剂	蚌埠钰诚五金工贸有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	建设1万吨高强度紧固件及金属表面处理材料生产线及配套设施	1.00		0.50	前期工作	一期建成投产	
1286	安重液压缸	安重工程机械有限公司	汽车和装备制造	蚌埠固镇县	压缸及5000套打桩吊臂	1.00		1.00	前期工作	建成投产	
1287	固镇县年产10000吨高强度紧固件及金属表面处理材料生产线	蚌埠钰诚五金工贸有限公司	汽车和装备制造	蚌埠固镇县	年产10000吨高强度紧固件及金属表面处理材料生产线及配套设施	1.00		0.50	前期条件已经完成,具备开工条件	一期建成投产	
1288	安徽中珠玻璃产业园	安徽杜氏玻璃高科有限公司	材料和新材料	蚌埠龙子湖区	建设厂房6万平方米及研发办公楼1.5万平方米	12.00		2.00	立项完成	开工建设	
1289	蚌埠凯盛年产12000K复合导光板	安徽凯盛众普新光源有限公司	材料和新材料	蚌埠龙子湖区	建设新光源玻璃项目基地,12000K/年新光源复合导光板	10.00		4.50	正在办理注册,新公司名称已核准	一期项目竣工投产	
1290	蚌埠台玻玻璃纤维	台玻集团	材料和新材料	蚌埠龙子湖区	年产8万吨电子级玻璃纤维	10.20		2.00	前期工作	土建基础施工	
1291	中建材蚌埠TCO导电膜玻璃二期	中国建材集团蚌埠玻璃设计研究院	材料和新材料	蚌埠龙子湖区	年产100万平方米的TCO导电膜玻璃生产线	1.50		1.30	推进前期工作	一期投产,推进二期项目建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1292	蚌埠浮法玻璃新技术国家重点实验室	蚌埠工业设计研究院	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	主要建设浮法玻璃新技术国家重点实验室	0.50		0.50	前期工作	竣工投产	
1293	年产2.1万吨电熔氧化锆	中国建材集团蚌埠玻璃设计研究院	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	新建厂房,购置相关设备,形成年产21000吨电熔氧化锆生产能力	3.00		3.00	已完成前期工作,具备开工建设条件	项目竣工投产	
1294	蚌埠盛世光电玻璃产业园	蚌埠盛世光电玻璃有限公司	材料和新 材料	蚌埠淮上区	主要生产光电玻璃	6.00		3.50	前期工作已完成	开工建设	
1295	蚌埠昊锐太阳能背板	安徽昊锐新能源科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施7.15万平方米,设备购置	1.80		1.00	前期工作	一期项目竣工投产	
1296	怀远艾瑞泰克缓释复合肥	艾瑞泰克(中国)肥料有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	厂房兴建及设备购置	10.00		2.00	开工准备	一期建成投产	
1297	怀远县元通新型建材	安徽元通管业有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	购置芯模振动生产线四条、悬辊生产线两条等主要设备及配套设备;新建厂房3万平方米等辅助设施	1.00		0.60	开工准备	一期建成投产	
1298	怀远县鑫源软硅、中空石英粉	蚌埠鑫源石英材料有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施7万平方米,设备购置	2.40		0.80	开工准备	土建主体施工	
1299	安徽晶冠创新型低碳节能环保微晶木地板	安徽晶冠新材料科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	年产200万平方米创新型微晶木地板	1.00		1.00	前期工作	竣工	
1300	蚌埠朗润新材料科技年产3万吨铜制品	无锡朗润特种纺材料科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	年产3万吨铜制品	3.00		1.00	前期工作	土建主体完工	
1301	蚌埠维艾普新材料有限公司	安徽维艾普新材料有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	新材料、纺织生产线及相关配套设施	3.00		1.00	前期工作	一期设备试运行	
1302	东方金河溶剂油	东方金河科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	年产14万吨溶剂油	3.40		1.00	前期工作	土建主体完工,设备试运行	
1303	固镇植物环保型工业清洗剂二期	安徽绿朋环保科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠固镇县	年产植物环保清洗剂3000吨	1.20		0.60	正在规划设计和立项、注册等	一期建成投产,二期完成主体建设	
1304	固镇绿朋丝贝儿功能纤维二期	安徽绿朋科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠固镇县	年产6000吨丝贝儿功能节能环保纤维	2.00		1.00	前期工作	一期建成投产,二期完成主体建设	
1305	固镇县年产5万吨大孔树脂	安徽三星树脂科技有限公司	材料和新 材料	蚌埠固镇县	建筑面积3.98万平方米,主要进行厂房建设及设备安装,年产各类树脂5万吨	1.40		0.50	前期工作已经落实,具备开工条件	主厂房建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1306	年产1500吨中式酱卤肉制品深加工	蚌埠卫食园食品有限公司	食品医药	蚌埠淮上区	年产食品1.8万吨,位于果园西路于双墩大道交汇处	2.00		2.00	项目前期工作已完成	项目一期竣工投产	
1307	华新高档酒类及包装	烟台华新集团	食品医药	蚌埠高新区	高档酒研发、包装及物流配送	5.00		1.00	前期工作	开工建设	
1308	年产1.5万吨噬菌蛭弧菌微生物生态制剂	安徽省怀之远生物工程有限公司	食品医药	蚌埠怀远县	新建生产车间、仓库及办公室等附属设施;购置发酵罐等生产设备	2.50		0.30	前期工作	一期项目竣工投产	
1309	五河中纺油脂	中纺油脂蚌埠有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建设8万平方米厂房及仓储设施,年加工30万吨油脂油料、30万吨饲料、30万吨小米等	30.00		5.00	前期工作	力争开工建设	
1310	五河现代牧业	现代牧业(集团)有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建设存栏4万头规模奶牛养殖示范牧场、日产600吨的液奶加工项目、10万亩饲料种植基地	24.00		3.00	前期工作	土建主体完工,完成4万亩草场种植	
1311	生态农业产业园	安徽金海岸农业科技有限公司	食品医药	蚌埠固镇县	建设日光温室600栋和采摘休闲区500亩、海洋生物观赏馆8000平方米、名贵花卉栽培区6.6万平方米、兰花繁育基地200亩	2.50		1.00	完成可行研究及环评报告并已报批,初步具备开工条件	建设四星级多功能酒店及一体化服务配套设施	
1312	蚌埠丰原生物素系列产品	安徽丰原集团有限公司	食品医药	蚌埠固镇县	生产产品结构由VC系列扩大到酸化剂、L-色氨酸、生物素、VB1、VE等产品的研发、生产、销售,项目一期建设年产50吨生物素项目、1000吨VE示范项目、2000吨VB1项目;二期扩建年产50吨生物素项目、5000吨VE项目	22.70		3.00	一期生物素项目已开工建设	生物素项目完成一期主体、厂房及配套设施建设和设备调试	
1313	固镇县大连成达年加工1亿只肉鸡生产线	大连成达食品集团	食品医药	蚌埠固镇县	新建标准化养殖小区110个,建设两条日屠宰30万只肉鸡生产线、50个现代化养殖小区	12.70		1.00	前期工作	基本完成一期年屠宰50万只冷冻肉鸡加工	
1314	国际箱包制造基地	祥兴(福建)箱包集团有限公司	纺织服装	蚌埠禹会区	箱包中国总部(主要生产经营各类箱包、旅游产品、仓储物流);商贸配套区(主要建设公司总部,员工生活商贸配套设施)	20.28		2.00	前期工作	开工建设	
1315	蚌埠特步鞋服生产基地建设	特步集团	纺织服装	蚌埠淮上区	建成各类配套齐全的鞋服生产基地	18.00		5.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1316	凯诺丹妮年产5000万双袜子和1000吨包覆纱	安徽省凯诺丹妮针织品有限公司	纺织服装	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施5.7万平方米, 设备购置	1.30		0.40	前期工作	一期项目竣工投产	
1317	怀远县德翔年产20万立方米中(高)密度板	上海德翔集团	纺织服装	蚌埠怀远县	新建厂房3.76万平方米、仓库1656平方米等其他附属设施	3.00		2.00	开工准备	主体完工	
1318	怀远南洋生态工艺家具	安徽南洋森林家具有限公司	纺织服装	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施1万平方米, 设备购置	1.20		0.60	开工准备	一期项目竣工投产	
1319	倪家巷年产50万锭面纱生产线	安徽倪家巷纺织有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	63万平方米厂房、仓库、办公及生活服务设施; 年产50万锭棉纱生产线	10.00		3.00	前期工作	一期设备试运行	
1320	五河华芳纺织有限公司纺织二期	华芳五河纺织有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	建设28万平方米厂房及纺纱生产线	15.00		5.50	前期工作	二期投产	
1321	固镇宏麟皮化	和麟企业有限公司	纺织服装	蚌埠固镇县	建筑面积6.7万平方米, 年产1.5吨皮革助剂、皮革处理剂与7万只包装桶项目, 建设标准化厂房2栋, 办公楼1栋, 仓库一栋, 皮化生产设备一套	1.50		1.50	前期工作	一期建成, 二期开始建设	
1322	固镇县东升木业年产17万吨木制品	固镇东升木业有限公司	纺织服装	蚌埠固镇县	建筑面积4万平米厂房, 年产17万吨木制品	3.00		1.00	前期工作已经落实, 具备开工条件	一期建成投产	
1323	固镇县玺朵家纺公司年产100万套床上用品	固镇县玺朵家纺公司	纺织服装	蚌埠固镇县	完成土地、规划、环评等项目建设条件, 具备开工条件, 年生产能力100万件床上用品。	1.00		1.00	完成土地、规划、环评等项目建设条件, 具备开工条件	建成投产	
1324	蚌埠凯盛工程新能源装备制造	蚌埠凯盛工程技术有限公司	能源和新能源	蚌埠高新区	新建厂房6万平方米, 购置生产设备, 建设延压玻璃设备、TCO玻璃设备和薄膜太阳能设备生产线	5.20		3.20	前期工作	厂房建成, 设备购置基本完成	
1325	国电蚌埠电厂二期工程	国电蚌埠电厂	能源和新能源	蚌埠怀远县	建设2×660MW燃煤发电机组	60.00		2.50	推进前期工作	开工建设	
1326	蚌埠中科新能源高科技产业园	蚌埠市中科新能源有限公司	能源和新能源	蚌埠固镇县	项目分三期建设, 一期建设年产1000套成套设备及高端设备研发中心	2.00		0.50	前期工作	完成一期投资	
1327	蚌埠大明文化产业园	安徽易达旅游发展有限公司	文化产业	蚌埠龙子湖区	综合服务中心、乐孝园、大明小镇、温泉度假区等	25.15		6.00	前期工作	土建、基础施工、酒店装修、酒店设备、运营准备	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1328	蚌埠光彩玉器文化市场二期	蚌埠光彩投资有限公司	文化产业	蚌埠蚌山区	建筑面积60万平方米,包括:蚌埠长途汽车客运南站,建筑面积3万平方米;中国奇石玉器古玩文化城,建筑面积12万平方米;大空间商铺,建筑面积28万平方米;物流中心,建筑面积15万平方米	18.00		2.00	前期工作	家居博览中心主体完成	
1329	蚌埠森禾现代花卉科技产业园	天河花园建设开发有限公司	文化产业	蚌埠禹会区	建设花卉产业园	4.80		3.00	前期工作已完成	部分建成,举办安徽省第六届花卉园艺博览会	
1330	龙子湖风景区文化旅游(中华古民居)	上海湘江实业公司	文化产业	蚌埠经开区	古民居景点开发	30.00		5.00	前期工作	主体施工	
1331	“湖上升明月”文化产业园	上海湘江实业公司	文化产业	蚌埠经开区	超五星级酒店及配套商业	6.00		3.00	推进前期工作	主体施工	
1332	蚌埠百乐门国际文化经贸广场	百乐门置业公司	文化产业	蚌埠经开区	演剧院、美食广场、高档商业、住宅、商贸、教育培训中心等。主要建设百乐门歌舞大剧院、商业酒店式公寓、办公楼、公寓住宅等	18.00		3.00	前期工作已完成	主体施工	
1333	蚌埠特步广场	特步(中国)集团	文化产业	蚌埠经开区	五星级大酒店、办公楼、文化广场及配套商业建设	36.00		5.00	推进前期工作	主体施工	
1334	怀远县大禹文化旅游中心区景点建设	涂山风景区	文化产业	蚌埠怀远县	治水演示中心、九鼎广场、水上乐园等景点建设	2.50		1.80	开工准备	主体完工	
1335	固镇县年产30万吨再生涂布白板纸生产线	三星纸业	文化产业	蚌埠固镇县	厂房及办公楼等基础设施建设,完成30万吨白板纸生产线安装.	2.80		1.40	完成土地、规划、环评等项目建设条件,具备开工条件	一期建成投产	
1336	蚌埠大连万达广场	大连万达集团	现代服务业	蚌埠蚌山区	位于东海大道中段,光彩大市场对面,建设城市综合体	35.00		15.00	前期工作	土建主体施工	
1337	蚌埠金鹰国际购物广场	南京金鹰集团	现代服务业	蚌埠蚌山区	建筑面积25万平方米的蚌埠金鹰国际购物广场	20.00		1.00	前期工作	开工建设	
1338	蚌埠豪生大酒店	蚌埠建设发展有限公司	现代服务业	蚌埠经开区	建面5.9万平方米及6.8万配套楼	4.00		2.50	开工准备	主体工程建设	
1339	蚌埠国际汽车城	安徽皖投融富置业有限责任公司	现代服务业	蚌埠高新区	总建筑面积40万平方米,建设集高端汽车销售、汽配贸易为一体的现代汽车城	40.00		10.00	规划设计方案已报批,围墙已建成,进场道路已开工建设	主体工程建设	
1340	兴华珍珠深加工	香港兴华珍珠有限公司	现代服务业	蚌埠怀远县	兴建厂房、办公楼及附属设施4.8万平方米	2.60		0.75	土建主体施工	部分建成	
1341	大矾山·樵子涧风景区	安徽中安旅游产业股份有限公司	现代服务业	蚌埠五河县	旅游接待区、景点景观区、生态旅游度假区,文化民俗园和矾山寺佛教文化园,户外运动拓展基地	5.00		5.00	完成控规	竣工	
1342	蚌埠力源码头	五河县交通局	现代服务业	蚌埠五河县	新建件杂货仓库12万平方米,堆场9万平方米,配套辅助用房2万平方米	3.50		2.00	完善前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1343	蚌埠沫河口商 贸物流园	五河县建投公 司	现代服务 业	蚌埠五河县	商贸物流区基础设施项目	4.50		1.00	前期工作	开工建设	
1344	五河沱湖湿地 风景区	五河县旅游局	现代服务 业	蚌埠五河县	湿地旅游区、户外休闲区、历史文化区、采摘休闲区、渔 业文化体验区、鸟类观赏区、生态农业区七个功能区	20.00		3.00	前期工作	二期土建 基础施工	
1345	固镇县凯祥时 代广场	凯祥时代广场	现代服务 业	蚌埠固镇县	建筑面积22万平方米	7.00		3.00	前期工作	开工建设	
1346	蚌埠-水运振 兴工程	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	蚌埠新港二期工程(集装箱码头和临港物流园)、小蚌埠码 头等	38.52		3.00	前期工作	开工建设 蚌埠新港 二期工程	
1347	芡河大桥及接 线工程	县交通局	交通网络	蚌埠怀远县	6.25公里, 二级路, 路基、路面工程	6.50		1.80		开工建设	
1348	新河花园安置 小区	怀远县城投公 司	民生	蚌埠怀远县	建设安置房20万平方米及配套工程	3.10		2.00	开工准备	开工建设	
1349	固镇县人民医 院建设	固镇县人民医 院	民生	蚌埠固镇县	总建筑面积6.17万平方米, 其中, 住院病房大楼地上4层, 地 下1层:2.9万平方米、门诊医技楼地上16层, 地下1层, 建筑 高度61.2米, 3.27万平方米	1.50		0.50	前期工作已经落实, 具备开工条件	住院病房 大楼主体 工程基本 竣工	
储备项目(147个)						2168.76					
1350	蚌埠牧东光电 手机触摸屏生 产	牧东光电(苏 州)有限公司	电子信息	蚌埠	生产光电手机触摸屏	2.00			正开展前期工作	争取开工 建设	
1351	MEMS产业化基 地	中国兵器工业 集团214研究 所	电子信息	蚌埠龙子湖 区	建设1000万套硅MEMS微惯性器件、1万套可控增益固态微光 图像传感器(EMCCD)、2万套硅微波功率器件	16.00			项目研发工作已完 成, 正式投资协议已 签订, 正进行项目前 期工作	完成前期 工作	
1352	蚌埠晟光科技 触摸屏生产线	晟光科技股份 有限公司	电子信息	蚌埠蚌山区	建设8条年产90万片触摸屏生产线	40.00			前期工作	前期工作	
1353	联想集团电子 图书、智能手 机、平板电脑 生产线	联想集团	电子信息	蚌埠蚌山区	建设电子图书、智能手机、平板电脑生产线各1条	30.00			前期工作	前期工作	
1354	智慧云技术	深圳市配天物 联网技术有限 公司	电子信息	蚌埠经开区	打造新一代信息技术中基于云计算、云储存、云服务等智 慧云技术的软、硬件应用系统平台	3.20			公司已注册, 正进行 相关前期工作	完成项目 前期工作	
1355	蚌埠金沙江 LED半导体照 明产业基地	金沙江创业投 资管理有限公 司	电子信息	蚌埠高新区	生产晶片/芯片、封装、散热/铝、球泡照明产品等, 首期建 设LED球泡生产线	60.00			前期工作	争取开工 建设	
1356	世纪金沙江年 产300万片蓝 绿光外延片生 产线	世纪金沙江	电子信息	蚌埠高新区	建设年产600万片LED蓝宝石基板生产项目	40.00			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1357	蚌埠德豪润达1000条封装贴片生产线	德豪润达	电子信息	蚌埠高新区	建设年产1000条封装贴片生产线	30.00			前期工作	前期工作	
1358	创维集团200万台/年液晶电视生产线	创维集团	电子信息	蚌埠高新区	建设年产4条200万台/年液晶电视生产线	10.00			前期工作	前期工作	
1359	兆晶科技年产600万片LED蓝宝石基板生产	兆晶电子科技有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产600万片LED蓝宝石基板生产项目	5.00			前期工作	前期工作	
1360	德豪润达年产300万片蓝绿光外延片生产线	德豪润达电气股份有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产300万片蓝绿光外延片生产线	40.00			前期工作	前期工作	
1361	三安光电年产300万片红黄光外延片生产线	三安光电股份有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产300万片红黄光外延片生产线	35.00			前期工作	前期工作	
1362	德豪润达年产2000亿粒全色系芯片生产线	德豪润达电气股份有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产2000亿粒全色系芯片生产线	20.00			前期工作	前期工作	
1363	国星光电1000条封装贴片生产线	国星光电股份有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产1000个1000条封装贴片生产线	30.00			前期工作	前期工作	
1364	雷士照明高端LED显示屏及LED照明产品	雷士照明有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设高端LED显示屏及LED照明产品项目	20.00			前期工作	前期工作	
1365	年产5万套消防电子和10万套逆变器	深圳康佳集团与41所	电子信息	蚌埠高新区	建设厂房10万平方米,形成年产5万套消防电子和10万套逆变器生产能力	10.00			目前中电集团第41所已于深圳康佳集团签订投资协议,正进行公司注册	完成公司注册,争取完成其他前期工作	
1366	第八代显示玻璃板、薄膜太阳能电池用玻璃基板和触摸屏玻璃板	深圳康佳集团与41所	电子信息	蚌埠高新区	建设厂房10万平方米,建设第八代显示玻璃板项目、薄膜太阳能电池用玻璃基板项目和触摸屏玻璃板项目	10.00			目前合作协议已签订,正进行公司注册	完成前期工作,争取具备开工建设条件	
1367	蚌埠巨扬LED灯具生产	东莞巨扬电气股份有限公司	电子信息	蚌埠高新区	建设年产1000万台LED灯具生产线	2.00			前期工作	前期工作	
1368	张家港巨烽机械制造有限公司重型装备制造	张家港巨烽机械制造有限公司	汽车和装备制造	蚌埠	新建一条高端装备制造生产线及相关辅助设施	2.30			签订投资协议	开展前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1369	蚌埠年产2.5万吨结构件生产基地	蚌埠禹会区园区办	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	主体工程及配套实施建设, 形成年产2.5万吨结构件生产能力	3.00			前期工作	开展项目可研、选址等工作	
1370	蚌埠年产1万台减速机生产基地	蚌埠禹会区园区办	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产1万台减速机生产能力	4.00			前期工作	开展项目可研、选址等工作	
1371	蚌埠年产2万套液压油缸和2万台套液压元件生产线	蚌埠禹会区园区办	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产2万套液压油缸和2万台套液压元件生产能力	5.00			前期工作	开展项目可研、选址等工作	
1372	蚌埠年产2万套各类电气件生产线	安徽华孚集团	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产2万套各类电气件生产能力	1.50			前期工作	开展项目选址、调研等工作	
1373	蚌埠年产3万套回转支承生产线	蚌埠禹会区商务局	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产3万套回转支承生产能力	30.00			前期工作	前期准备	
1374	蚌埠年产1万套模具制造	蚌埠禹会区住建局、商务局	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产1万套模具制造能力	5.00			前期工作	项目前期调研、可行性论证、建设方案设计等基础准备工作	
1375	蚌埠科源装备制造产业配套园区	徐州科源、无锡正锋	汽车和装备制造	蚌埠禹会区	打造高端装备制造园区	30.00			前期工作	前期工作	
1376	蚌埠水污染治理装备及整体开发	福建丰泉、上海同济科蓝、安徽国祯	汽车和装备制造	蚌埠淮上区	制造水污染治理装备	20.00			前期工作	前期工作	
1377	电除尘设备生产	东源环保设备公司	汽车和装备制造	蚌埠淮上区	建设电除尘器电子控制系统及其他控制系统生产线	2.50			项目已完成选址	完成前期工作	
1378	力达矿山设备二期	力达实业公司	汽车和装备制造	蚌埠淮上区	建设压桩机及矿山机械等设备生产线	1.50			土地已摘牌, 正在做规划设计	完成项目前期工作	
1379	庄讯环保设备生产	福建庄讯环保科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠淮上区	建设内容为“磁化热解工艺”污泥处置设备的生产研发及在蚌埠市第三污水处理厂内建设污泥处理示范项目	5.00			选址已结束, 要求与市政府签订污泥处理特许经营权	完成项目前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1380	蚌埠长青新能源公交车	蚌埠长青新能源汽车制造有限公司	汽车和装备制造	蚌埠高新区	年产1000-1500台新能源公交车	15.00			前期工作	争取开工建设	
1381	蚌埠艾尼克移动极板静电除尘器扩建	艾尼克环保科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠高新区	年产200台移动极板静电除尘器	4.50			前期工作	争取厂区建设	
1382	年产1000台铣床	安徽国瑞特机床有限公司	汽车和装备制造	蚌埠高新区	年产1000台铣床	5.60			正进行规划、环评等前期工作	争取开工建设	
1383	旭迪聚氨酯设备	安徽旭迪聚氨酯设备有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施4万平方米, 设备购置	1.40			前期工作	前期工作	
1384	精密铸造	杭州临安新天机械有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	生产空调等电器压缩机里使用的精密铸钢件	2.50			正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作, 具备开工建设条件	
1385	年产5万套汽车过滤系统	上海多宝塑模科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠怀远县	新建厂房3万平方米, 建设年产5万套汽车空气过滤器生产线	2.00			正在编制可行性研究报告, 正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作, 具备开工建设条件	
1386	蚌埠德丰工业刀片	浙江东阳德丰日用工艺品有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	建设年产美容美发刀片6亿片、工业刀片1亿片	7.00			前期工作	完成项目前期工作, 准备开工	
1387	玉环数控产业园孵化基地	玉环县坎门机床厂	汽车和装备制造	蚌埠五河县	本项目正式实施过程分为两期, 第一期实施时间为6个月, 第二期实施时间为2年	1.50			签订投资协议	开展前期工作	
1388	蚌埠金华宏腾年产300万套汽摩配、塑料模具、电动车零部件生产线	金华宏腾商贸有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	年产300万套汽摩配、塑料模具、电动车零部件生产线及厂房仓库等配套设施	30.00			签订投资协议	完成前期工作	
1389	吉润汽车年产30万套汽车零部件	江苏吉润汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	年产30万套汽车汽车零部件生产项目	5.00			签订投资协议	开展前期工作, 争取新开工	
1390	年产2500吨电缆和导电纤维	无锡朗润特种纺材科技有限公司	汽车和装备制造	蚌埠五河县	新建厂房8万平方米, 建设年产1000吨导电纤维项目和1500吨高性能线绳项目	5.00			项目已正式签约, 正在编制可行性研究报告, 正开展用地、规划等前期工作	完成前期工作, 具备开工建设条件	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1391	巨烽机械重型 装备制造	张家港巨烽机 械制造有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠五河县	新建厂房3万平方米, 建设装载机等重型工程机械生产线	2.30			正编制可行性研究 报告, 正开展用地、 规划、环评等前期 工作	完成前期 工作, 具备 开工建设 条件	
1392	年产7亿支刀 具	浙江东阳德丰 日用工艺品有 限公司	汽车和装 备制造	蚌埠五河县	建设年产美容美发刀片6亿片、工业刀片1亿片生产线	1.20			正开展用地、规划 、环评等前期工作	完成前期 工作, 具备 开工建设 条件	
1393	年产50万套汽 车车轮	蚌埠市福沃特 车轮制造科技 有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠五河县	新建厂房4万平方米, 购置关键设备, 形成年产50万套汽车车 轮生产能力	1.20			正开展用地、规划 等前期工作	完成前期 工作, 具备 开工建设 条件	
1394	蚌埠大盘长管 运输车制造	安徽大盘压力 容器有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠固镇县	建设长管运输车生产线	2.60			正在编制可行性研 究报告, 正开展用地 、规划、环评等前 期工作	完成前期 工作	
1395	蚌埠正源发动 机涡轮增压器	安徽正源汽车 零部件制造有 限公司	汽车和装 备制造	蚌埠固镇县	建设小型车用发动机涡轮增压器生产线	5.50			正开展用地、规划 、环评等前期工作	完成前期 工作	
1396	年生产加工 100万台电瓶 车充电器及高 低压设备	安徽硕冠电子 科技有限公司	汽车和装 备制造	蚌埠固镇县	新建厂房3万平方米, 购置关键设备, 形成年产100万台电瓶 车充电器及高低压设备的生产能力	2.50			正开展用地、规划 等前期工作	完成前期 工作, 具备 开工建设 条件	
1397	蚌埠佳先年产 10000吨纳米 级水滑石	安徽佳先功能 助剂股份有限 公司	材料和新 材料	蚌埠	拟分二期建设, 每期各建设5000吨/年生产线	1.00			前期工作	做好项目 引进前的 各项准备, 签订技术 转让及合 作协议	
1398	蚌埠年产 20000吨苯基 环体中间体	合众硅氟、道 康宁、新安化 工、蓝星化工	材料和新 材料	蚌埠	年产20000吨苯基环体中间体	4.00			前期工作	前期工作	
1399	蚌埠年产 60000吨苯基 有机硅系列单 体生产	合众硅氟、道 康宁、迈图、 新安化工、蓝 星化工	材料和新 材料	蚌埠	年产60000吨苯基有机硅系列单体生产	22.00			前期工作	前期工作	
1400	蚌埠玻璃设计 院700t/d薄膜 光伏电池用 TCO玻璃基片 生产线	蚌埠玻璃设计 院	材料和新 材料	蚌埠	建设年产2条700t/d薄膜光伏电池用TCO玻璃基片生产线	10.00			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1401	蚌埠中航三鑫 四期	中航三鑫太阳 能光电玻璃有 限公司	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	玻璃深加工	50.00			前期工作	前期谋划	
1402	南玻集团 500t/d薄膜太 阳能电池用超 白基板生产线	南玻集团	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产4条500t/d薄膜太阳能电池用超白基板生产线	28.00			前期工作	前期工作	
1403	南玻集团 400t/d太阳能 光热薄玻璃基 片生产线	南玻集团	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产2条400t/d太阳能光热薄玻璃基片生产线	10.00			前期工作	前期工作	
1404	浙玻股份太阳 能发热管生产 线	浙玻股份有限 公司	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产3条太阳能发热管生产线	5.00			前期工作	前期工作	
1405	1200t/d可镀 膜玻璃生产线	方兴科技、南 玻集团	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产2条1200t/d可镀膜玻璃生产线	12.00			前期工作	前期工作	
1406	蚌埠玻璃设计 院150t/d超薄 电子玻璃生产 线	蚌埠玻璃设计 院	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产4条150t/d超薄电子玻璃生产线项目	40.00			前期工作	前期工作	
1407	洛玻集团 500t/d汽车用 薄玻璃基片生 产线	洛玻集团	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产3条500t/d汽车用薄玻璃基片生产线	12.00			前期工作	前期工作	
1408	福耀玻璃 900t/d高档汽 车着色玻璃生 产线	福耀玻璃股份 有限公司	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产2条900t/d高档汽车着色玻璃生产线	11.00			前期工作	前期工作	
1409	700t/d在线 Low-E节能玻 璃生产线	蚌埠玻璃设计 研究院	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产4条700t/d在线Low-E节能玻璃生产线	20.00			前期工作	前期工作	
1410	TCO光伏玻璃 生产线	安徽盛世光学 玻璃有限公司	材料和新 材料	蚌埠龙子湖 区	建设年产20万吨TCO光伏玻璃生产线	7.50			项目已立项, 已完成 规划, 正在进行点供 程序申请土地指标	完成项目 前期工作	
1411	蚌埠年产2万 吨铸锻件生产 基地	蚌埠禹会区商 务局	材料和新 材料	蚌埠禹会区	实施主体工程及配套实施建设, 形成年产各类2万吨铸锻件 生产能力	6.00			前期工作	开展项目 可研、选 址等工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1412	导电膜玻璃	上海今上有限公司	材料和新 材料	蚌埠淮上区	生产透明导电膜玻璃生产线	5.00			目前项目已签约,正在落实用地、规划、环评等前期条件	完成前期工作,具备开工建设条件,争取开工建设	
1413	蚌埠光电玻璃产业园	新加坡RH能源股份有限公司	材料和新 材料	蚌埠淮上区	建设年产15万吨TCO光伏玻璃等系列产品	30.00			已签署协议,项目进一步推进中	完成项目前期工作	
1414	蚌埠年产12万吨三氯氢硅生产	唐山三孚硅业	材料和新 材料	蚌埠经开区	年产12万吨三氯氢硅	7.00			前期工作	前期工作	
1415	安徽玻璃设计院150t/d超薄硼硅玻璃生产线	安徽玻璃设计院	材料和新 材料	蚌埠高新区	建设2条150t/d超薄硼硅玻璃生产线	20.00			前期工作	前期工作	
1416	泰昌真空自耗冶炼、真空脱气铸锭以及深加工	安徽泰昌合金材料有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施5万平方米,设备购置	3.00			前期工作	前期工作	
1417	朗都不锈钢厨卫	安徽朗都厨卫有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施12万平方米,设备购置	3.60			前期工作	前期工作	
1418	钢住宅板房生产线	浙江中大华盛纺织品有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	建设厂房、办公楼及配套设施,设备购置	15.00			前期工作	争取开工建设	
1419	年产4000吨软磁铁	安徽华康磁电技术有限公司	材料和新 材料	蚌埠怀远县	年产4000吨软磁铁,主要作为电子产品的配件	1.50			正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1420	汇璟集团氨纶纤维生产	中国汇璟控股集团有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	年产4万吨氨纶纤维项目	6.00			签订投资协议	开展前期工作	
1421	高科技示范工业产业园	中战蓝盟投资有限公司	材料和新 材料	蚌埠五河县	一期建设100万吨清洁燃料生产线、催化剂生产线、成套设备及测控系统、环保催化剂等5个项目,二期建设资源回收利用等项目	26.00			已签订正式投资协议,正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1422	蚌埠固镇特种玻璃产业园	固镇县经济开发区	材料和新 材料	蚌埠固镇县	引进产业关联度大、下游延展能力强的新型玻璃制造项目,培育发展技术含量高、附加值高的新型玻璃制造产业集群	10.00			前期工作	完善前期建设条件,寻求投资主体	
1423	法姬娜红酒	法姬娜科技(上海)有限公司	食品医药	蚌埠龙子湖区	西班牙红酒灌注基地	1.50			前期工作	力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1424	蚌埠年产1.5万吨聚天门冬氨酸	安徽天润化工股份有限公司	食品医药	蚌埠禹会区	年产1.5万吨聚天门冬氨酸	1.06			前期工作	前期工作	
1425	蚌埠生物化工及医药产业	丰原集团	食品医药	蚌埠禹会区	生物化工及医药产业研发	55.00			前期工作	前期工作	
1426	蚌埠海利医疗产业园	海利医疗设备科技有限公司	食品医药	蚌埠高新区	激光电子医疗、母乳喂养医疗器械、疫苗流通项目	3.50			前期工作	争取厂区建设	
1427	蚌埠环球药业年产5亿片盐酸安妥沙星生产	环球药业	食品医药	蚌埠高新区	年产5亿片盐酸安妥沙星生产项目	10.00			前期工作	前期工作	
1428	10000吨/年的造纸法烟草薄片生产线	安徽中烟工业公司	食品医药	蚌埠高新区	新建厂房5万平方米,建设10000吨/年的造纸法烟草薄片生产线	4.00			正在开展用地、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1429	年产1万吨石榴果醋营养功能性饮品	亚太石榴酒有限公司	食品医药	蚌埠怀远县	年产1万吨石榴果醋营养功能性饮品	1.00			正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1430	蚌埠中国达利集团食品加工	达利集团	食品医药	蚌埠五河县	食品、饮料、面粉加工	30.00			前期工作	签订正式合同、选址、土地收储,土建开工	
1431	五河县绿园面粉生产	明光市绿园粮油有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建筑面积4.3万平方米,日生产500吨小麦面粉	1.10			开展前期工作	争取开工	
1432	中纺粮油农产品深加工	中纺油脂有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建设油脂油料加工区、饲料生产区、面粉生产区等5个功能区,年加工粮食120万吨,其中油脂油料园区,预计年加工原料30万吨;饲料生产园区,预计年生产饲料30万吨;面粉生产园区,预计年加工小麦30万吨;稻米生产园区,预计年加工稻谷30万吨;物流园区,预计年作业量300万吨	30.00			正在编制可行性研究报告,正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1433	饲料生产加工基地	现代牧业(集团)有限公司	食品医药	蚌埠五河县	建设10万亩饲料种植及加工基地	6.00			正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1434	五河县渔具生产	五河县招商局	食品医药	蚌埠五河县	建设渔具、鱼饵生产线,总建筑面积10.6万平方米	2.50			正开展用地、规划等前期工作 目前项目已正式签约,正在进行规划选址等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1435	蚌埠固镇县现代农业综合示范园	安徽省金润生态农业科技有限公司	食品医药	蚌埠固镇县	小麦高产示范6000亩、国家有机蔬菜示范基地、花生新品种示范园、阳光温室大棚、特色养殖等	5.00			前期工作	推进前期工作	
1436	蚌埠中粮产业园	固镇县农委	食品医药	蚌埠固镇县	建设粮油食品加工区、研发检测功能区、仓储物流区、综合服务配套区、招商引资区等,新建小麦加工、植物油脂、特种食品、饲料等生产线,形成80万吨小麦、20万吨油脂、60万吨饲料生产能力	150.00			前期工作	推进前期工作	
1437	蚌埠固镇丰原泰格生物素	安徽泰格生物有限公司	食品医药	蚌埠固镇县	新建厂房5万平方米及配套基础设施建设,生产设备安装	2.70			正进行前期工作	争取开工建设	
1438	蚌埠中粮粮食产业园	中粮生化	食品医药	蚌埠固镇县	建设粮食产业园	20.00			前期工作	前期工作	
1439	多尼培南原料药及中间体系列产品	安徽禾宸药业有限公司	食品医药	蚌埠固镇县	新建厂房2万平方米,建设年产200吨多尼培南原料药及中间体生产线	2.00			企业已注册,正在进行规划设计	完成项目前期工作	
1440	九牧王服装产业园	九牧王股份有限公司	纺织服装	蚌埠	建设九牧王服装产业园	6.00			签约	前期工作	
1441	蚌埠富安娜家居用品生产基地		纺织服装	蚌埠淮上区	建设床上用品生产基地	6.00			目前项目已签约,正在进行规划、用地、环评等前期工作	年内完成前期工作,具备开工建设条件,争取开工建设	
1442	可人儿年产1500万套服装	可人儿(安徽)实业有限公司	纺织服装	蚌埠怀远县	新建厂房、办公楼及其它附属设施,购置生产设备等	1.00			前期工作	前期工作	
1443	蚌埠华孚年产30万锭色纺	浙江华孚集团有限公司	纺织服装	蚌埠五河县	建设不少于30万锭色纺项目、3万吨纤维染色项目,并配套污水处理、仓储物流等设施	25.00			前期工作	前期工作	
1444	蚌埠楚辰家具加工	楚辰进出口有限公司	纺织服装	蚌埠固镇县	建设家具加工、生产及销售基地	5.10			正开展用地、规划等前期工作	完成前期工作	
1445	蚌埠年产500万套家纺		纺织服装	蚌埠固镇县	新建厂房5万平方米,购置关键设备,形成年产500万套高档家纺生产能力	3.80			正开展用地、规划等前期工作	完成前期工作	
1446	蚌埠侧并网光伏发电	安徽省中电能源投资管理有限公司	能源和新能源	蚌埠龙子湖区	建设12165.12KWP用户侧并网非晶硅光伏电站、光伏发电推广应用研发示范基地、光伏电站运行调度管理中心,项目建成后,年均发电1413万千瓦时	2.28			前期工作	完成项目审批	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1447	蚌埠广汇能源	蚌埠广汇能源发展有限公司	能源和新能源	蚌埠龙子湖区	固态燃气项目	3.00			前期工作	前期谋划	
1448	蚌埠应天新能源500兆瓦多晶硅太阳能电池	应天新能源	能源和新能源	蚌埠经开区	500兆瓦多晶硅太阳能电池	20.00			前期工作	前期工作	
1449	年产20套太阳能玻璃装备生产线	中国建材集团	能源和新能源	蚌埠高新区	建设年产20套太阳能玻璃装备生产线	2.60			正开展环评等前期工作	争取开工建设	
1450	蕴博(蚌埠)能源煤化油	蕴博(蚌埠)能源公司	能源和新能源	蚌埠五河县	年产30万吨温和法制取洁净燃料油生产线及配套设施建设	11.00			前期工作	前期工作准备	
1451	五河县风电场	中国风电安徽分公司	能源和新能源	蚌埠五河县	装机容量2×4.8万千瓦	10.00			前期工作	争取启动风电场道路、风塔及升压站主体	
1452	蚌埠中化石油成品油储库及加油站	蚌埠五河县招商局	能源和新能源	蚌埠五河县	新建一个成品油储库和专业的石油码头	5.00			前期工作	前期工作完成	
1453	年产10万台动力型蓄电池及5万台储能型蓄电池	浙江超威电源有限公司	能源和新能源	蚌埠五河县	以电动车生产为主导,年产10万台电动助力车用、电动道路车(电动汽车)用动力型蓄电池,5万台太阳能、风能用储能型蓄电池生产线及配套设施	18.00			签订框架协议	开展前期工作	
1454	蚌埠100MWP光伏发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	蚌埠五河县	建设开发范围位于五河县朱顶镇和小溪镇境内,规划装机容量为100MWP	20.00			正开展用地、规划等前期工作	完成前期工作	
1455	蚌埠音乐厅、歌剧院	蚌埠市规划局	文化产业	蚌埠龙子湖区	面积4.2万平方米的剧院	6.00			前期工作	前期工作	
1456	蚌埠禹文化陈列馆及配套建设	蚌埠市禹会区商务局	文化产业	蚌埠禹会区	对禹墟进行保护性发掘,建设集游览参观、娱乐服务为一体的综合场馆	15.00			前期工作	做项目可行性分析	
1457	蚌埠淮上区文化产业	淮上区人民政府	文化产业	蚌埠淮上区	建设电影院、演艺广场,仿古玉器一条街、配套商业设施	35.00			推进前期工作	前期工作	
1458	蚌埠星宇文化创意产业园	广州希力电子科技有限公司	文化产业	蚌埠经开区	建设大学科技园游戏动漫展示中心,创意产业园内的基础设施和配套设施,用于商用游戏、4D影院的研发、制造、展示、销售,家用游戏平台的研发、制作及销售,网络游戏的研发及运营	40.00			前期工作	力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1459	蚌埠儿童电子书与动漫创意产业园	上海水木动画股份有限公司	文化产业	蚌埠经开区	打造蚌埠云动漫下载平台与交易平台。为蚌埠打造中国最有特色动漫创意产业园做技术支撑	1.50			前期工作	前期工作	
1460	乐购商场	蚌埠乐业房地产开发有限公司	现代服务业	蚌埠龙子湖区	建设单体建筑面积约3.8万平方米的乐购大型商场超市	3.00			正在进行地面平整, 外围围墙已经拉起	完成项目前期工作, 具备开工建设条件	
1461	华地“八佰伴”商业综合体	江苏华地国际控股集团有限公司	现代服务业	蚌埠蚌山区	蚌埠“八佰伴”商业综合体位于淮河路北侧, 四至范围: 东至升平街, 南至淮河路, 西至淮河巷, 北至规划凤阳西路; 总建筑面积约16万平方米; 计划商业面积11万平方米。项目将建设集精品百货、城市超市、影院、餐饮、健身、娱乐、美容、儿童娱乐、文化艺术为一体的现代时尚、专业精品的现代高端百货综合购物中心	20.00			正在准备相关前期工作	年内完成拆迁、规划、用地、环评等前期工作, 争取年内具备开工建设条件	
1462	百脑汇区域性IT企业总部	台湾蓝天电脑集团	现代服务业	蚌埠蚌山区	IT企业孵化器、IT产品交易展示中心、IT产品物流中心、电子商务中心、复合式大型商场、超大规模停车场等组成的IT—Mall	3.20			已在赴台文化经贸活动中签订合作协议	完成项目前期工作	
1463	苏宁广场	苏宁电器股份有限公司	现代服务业	蚌埠蚌山区	建设集电器旗舰店、高档百货、休闲娱乐、公寓等于一体的城市综合体	10.00			已签订框架协议	完成项目前期工作	
1464	银泰百货	银泰置地(集团)有限公司	现代服务业	蚌埠蚌山区	建设集高端商贸、大型商场、综合信息服务的银泰百货商场	16.00			已签订框架协议, 正在进行规划设计等前期工作	完成项目前期工作	
1465	华孚总部物流中心	浙江华孚集团	现代服务业	蚌埠禹会区	建设企业总部和物流中心, 全框架办公用房、标准仓储设施及吊装设备等	30.00			已开展项目调研工作, 开展项目选址工作	推进前期工作	
1466	蚌埠五洲工业博览城	无锡五洲国际集团	现代服务业	蚌埠禹会区	建设现货交易中心、商务办公中心等, 同时辅以企业孵化、专业物流、近现代工业博览馆等配套功能	30.00			编制项目可研	推进前期工作	
1467	蚌埠长乐路商贸物流中心	禹会区政府	现代服务业	蚌埠禹会区	建设大型综合商场、娱乐、休闲、商住为一体的大型城市综合体	5.00			正在编制规划	推进前期工作	
1468	蚌埠国际贸易城	浙江恒迪实业有限公司	现代服务业	蚌埠淮上区	功能配套完善的第六代国际商贸城	100.00			签约	前期工作	
1469	蚌埠中石化物流中心	中国石油化工集团蚌埠分公司	现代服务业	蚌埠淮上区	建设集油库、办公、物流为一体的现代化物流中心	2.50			已签署协议, 正在争取用地指标	完成项目前期工作	
1470	中烟仓储物流中心	中国烟草总公司蚌埠分公司	现代服务业	蚌埠淮上区	建设烟草原材料及成品的现代化仓储、物流配送中心	2.50			已签署协议, 准备土地挂牌, 项目正在进行土地挂牌	完成项目前期工作	
1471	蚌埠国购广场	安徽国购投资集团	现代服务业	蚌埠淮上区	建设具有蚌埠历史文化元素街区, 建设具有金融中心、酒店商务中心、文化创意中心和现代商业中心等特点的城市综合体	35.00			已签署协议, 正在拆迁, 拆完后即可挂牌	完成项目前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1472	太平洋国际广场	EUI太平洋国际控股公司	现代服务业	蚌埠淮上区	百货旗舰店、奥特莱斯购物广场、名品SOHO组团、美食城、IMAX影城、商业步行街、金街商铺等为一体的城市综合体开发项目	67.00			已签订框架协议协议,项目进一步推进中	完成项目前期工作	
1473	蚌埠服务外包产业园(浙大网新)	杭州盛世长城投资管理有限公司	现代服务业	蚌埠经开区	新建综合办公楼、研发中心等10万平方米,承担大学科技园的招商与运营工作	5.00			前期工作	前期工作	
1474	皖北服装商贸城	东莞市黄河时装城管理有限公司	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积20万平方米,建设皖北服装交易、流通中心	9.00			已签订正式协议,正在进行公司注册	完成项目前期工作	
1475	蚌埠东方国际时装城	香港黄河实业集团有限公司	现代服务业	蚌埠经开区	建设五星级酒店及配套商业、娱乐、写字楼等	40.00			已完成概念方案设计,目前正在进行土地报批工作	完成项目前期工作	
1476	生态农业旅游休闲度假区	浙江创安投资有限公司	现代服务业	蚌埠怀远县	建设生态农业、文化旅游、休闲度假基地	3.00			正在编制可行性研究报告,正开展用地、规划、环评等前期工作	完成前期工作,具备开工建设条件	
1477	皖北钢材大市场	安徽华东金属材料仓储管理有限公司	现代服务业	蚌埠怀远县	建设集钢材、不锈钢、五金等物资的贸易、加工、仓储物流、融资担保、电子交易等综合服务大市场	10.00			正进行项目地块清理、前期工作等	完成项目前期工作	
1478	蚌埠垓下旅游开发	固镇县旅游局	现代服务业	蚌埠固镇县	建设遗址观光区,文化休闲区等	5.30			前期工作	力争开工建设	
1479	蚌埠席家沟整治及综合开发	禹会区文广体旅局	综合水利	蚌埠禹会区	1万米河道治理及周边开发	3.00			前期工作	前期工作	
1480	蚌埠至淮南一级公路	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	全长30公里	9.00			前期工作	完成工程可行性研究报告	
1481	蚌埠浍河航道整治工程	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	航道整治95.64公里,包括航道疏浚、京津老铁路桥等跨河桥梁改造、湾段取直等	15.00			前期工作	协助省港航管理局开展前期工作	
1482	蚌埠淮河航道整治工程	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	航道整治142公里,包括航道疏浚、京津老铁路桥等跨河桥梁改造、湾段取直等	20.00			前期工作	协助省港航管理局开展前期工作	
1483	蚌埠港长淮卫作业区工程	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠蚌山区	建设5个1000吨级件杂货码头泊位,5个1000吨级散货码头泊位,3个集装箱泊位,年吞吐能力500万吨,15万TEU	15.00			前期工作	完成项目前期工作	
1484	蚌埠黄疃窑大桥及接线工程	蚌埠市怀远县交通局	交通网络	蚌埠怀远县	一级路,8.54公里	4.60			前期工作	前期工作	
1485	蚌埠新建县道X061	蚌埠市怀远县交通局	交通网络	蚌埠怀远县	36公里路基、路面	5.80			前期工作	前期工作	
1486	蚌埠邵圩港	蚌埠市怀远县交通局	交通网络	蚌埠怀远县	4个1000吨级泊位码头及基础设施建设	10.00			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1487	蚌埠G104五河 改线工程	蚌埠市五河县 交通局	交通网络	蚌埠五河县	全长约14公里, 一级公路	7.00			前期工作	前期工作 完成	
1488	五河县长途汽 车站迁建	五河县交通局	交通网络	蚌埠五河县	建设候车厅、调度室、站前广场等	4.00			开展前期工作	前期工作 完成	
1489	蚌埠固镇县东 部道路及九湾 大桥建设	蚌埠市固镇县 交通局	交通网络	蚌埠固镇县	建二级公路(王庄—刘集—石湖—仲兴)45公里, 修建跨河大 桥一座	5.20			前期工作	推进前期 工作	
1490	蚌埠固镇县高 速公路加密线	蚌埠市固镇县 交通局	交通网络	蚌埠固镇县	从京台高速君王服务区经固镇到灵壁接泗永高速, 全长70公 里, 双向四车道	29.40			前期工作	推进目前 前期工作	
1491	蚌埠固镇县浚 河三桥工程	蚌埠市固镇县 交通局	交通网络	蚌埠固镇县	主桥全长1000米左右, 宽18米	3.72			前期工作	力争启动 主桥水下 工程	
1492	蚌埠固镇县石 湖桑圩沱河大 桥建设	蚌埠市固镇县 交通局	交通网络	蚌埠固镇县	主桥全长500米, 宽12米, 引桥6公里	3.00			前期工作	完善前期 工作	
1493	蚌埠城市安全 供水水源地建 设	蚌埠市水利局	城镇化	蚌埠	天河、茨河水源地建设	4.50			前期工作	编制初步 设计报告	
1494	蚌埠固镇铜陵 产业园(台湾 产业园)	固镇县新马桥 镇	城镇化	蚌埠固镇县	园区总规划用地面积45.6平方公里, 四界范围为东至隔子沟 、南至新马桥镇界、西至S101既有省道、北至大芦沟	90.00			完成可研报告的编 制工作	完成总体 规划和前 期工作	
1495	蚌埠市红十字 会医院	蚌埠市红十字 医院、区人民 医院	民生	蚌埠龙子湖 区	新建蚌埠市红十字会三甲医院	3.00			前期工作	完成选址	
1496	蚌埠皖北儿童 医学中心	蚌埠禹会区商 务局	民生	蚌埠禹会区	建设儿童医学中心6.5万平方米	5.00			前期工作	开展项目 选址、调 研等工作	
6、阜阳市(184个)						1376.63	101.05	199.89			
续建项目(33个)						307.68	101.05	69.38			
1497	阜阳富林电子 超高速数据与 存储技术产业 化基地	安徽省富林电 子科技有限公司	电子信息	阜阳临泉县	总建筑面积10.98万平方米, 一期年产50万箱高频数据数字 通讯网络电缆。二期年产1000万条高清晰、高速度线 材, 100万只高清晰、高速度传输、存储设备产品等	2.50	0.65	0.90	一期工程基本完工	年底完成 科研楼及 研发中心 土建工程	
1498	阜阳久程节能 环保电动车	阜阳久程新能 源汽车销售有 限公司	汽车和装 备制造	阜阳颍州区	建筑面积26万平方米, 建设有组装车间、半成品仓库、仓库 中心、职工生活区及办公区, 内设零配件、五金电料、包装 、售后服务、商务交流、物流等9大区域, 涉及两轮、三轮 、四轮大型系列电动车及产业配套服务, 建成以电动车设计 、组装生产、展示销售、产业配套综合经营为一体的新能 源产业园	1.20	0.40	0.80	一期建设完工, 二期 正在建设	建成投产	
1499	环保脱硫除尘 设备生产线	安徽金森源环 保工程有限公 司	汽车和装 备制造	阜阳颍东区	年产脱硫除尘设备60台(套)。总建筑面积0.77万平方米, 建 设脱硫除尘生产车间、加工设备及其他辅助设施	0.40	0.24	0.16	一期建成投产	全部建成 投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1500	阜阳昊源化工20万吨/年合成氨原料路线改造工程	安徽昊源化工集团有限公司	材料和新 材料	阜阳颍东区	采用HT-L粉煤加压机气化技术,建设日处理1000吨原煤的HT-L粉煤气化炉、21000m ³ /h空分装置,以及一次脱硫、交换、二次脱硫装置、氢氮压缩改造、公用工程改造等	5.14	1.50	3.00	土建正在施工,主体工程正在进行设计审查、主要设备已订货	主体工程安装结束	
1501	颍上县太阳能光伏玻璃	燕龙基新能源科技公司	材料和新 材料	阜阳颍上县	新建熔配车间、办公等总建筑面积76万平方米。建设十窑42线每窑日熔550吨的车间,配套建设供排水、道路等附属工程	50.00	4.88	6.00	正在一期厂房建设	完成一期工程,并投入生产	
1502	年产2万吨PE布、塑料篷布及1万吨注塑产品	安徽桑尼旅游休闲用品有限公司	材料和新 材料	阜阳颍上县	建设标准厂房、仓库、办公用房、食堂等,总建筑面积12.8万平方米;购置拉丝机、圆织机、裁袋机等生产设备;配套建设道路、绿化、供配电、给排水、三废治理、消防等设施	1.00	0.50	0.50	已完成三幢厂房主体建设	竣工投产	
1503	界首昊源合成氨尿素(12·20)搬迁技改工程	界首市昊源化工有限公司	材料和新 材料	阜阳界首市	建设厂房、仓库及辅助用房3.78万平方米,购置合成氨和尿素生产线,建成后合成氨12万吨/年、尿素20万吨/年、联产甲醇8万吨/年	6.17	0.14	1.50	项目已开工,完成征地围墙建设,正在进行基础建设	建成厂房1万平方米	
1504	专用粉及饼干生产线	安徽金麦乐面业有限公司	食品医药	阜阳颍东区	日处理小麦2000吨,总建筑面积4万平方米,建设面粉生产线2条、饼干生产线6条、小麦筒仓、房式仓及其他辅助设施	1.50	0.60	0.30	饼干生产线建成投产,面粉生产线土建工程正在施工	一条面粉生产线建成投产	
1505	阜阳联邦医药生产	香港联邦医药投资公司	食品医药	阜阳颍泉区	年加工中药原料500吨,新上年产5亿粒胶囊生产线	2.00	0.90	1.10	已开工建设,正在进行道路平整	部分建成	
1506	阜阳悦康药业头孢类无菌原料药及医药中间体	悦康药业集团安徽生物制药有限公司	食品医药	阜阳太和县	总建筑面积31.68万平方米,分两期实施。一期为年产2000吨7-ACA生产线,二期为年产3000吨头孢原料药生产线。购置生产设备,配套建设道路、晒场、绿化、配电、消防等辅助工程	15.10	5.00	6.00	配套110KV变电所已建成,主体工程已基本完工	设备安装完成,初验	
1507	阜阳海力年产片剂10亿片、胶囊5亿粒、中药饮片2000吨	海南海力医生药业集团	食品医药	阜阳太和县	总建筑面积3万平方米,年产片剂10亿片、胶囊5亿粒、中药饮片2000吨	1.30	0.38	0.50	围墙等正在建设	完成生产车间主体工程	
1508	年产120吨泰诺福韦及中间体生产线	安徽贝克联合制药有限公司	食品医药	阜阳太和县	建GMP生产车间2.38万平方米,配套相关仓库、辅助用房等。购置国内先进工艺技术	5.60	1.20	3.00	原料药基地建设正在进行。替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、齐多夫定、洛匹那韦、奈韦拉平、利托那韦车间正在建设	车间建成,设备安装	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1509	界首市年产3万吨的营养素食品	安徽强旺素食品有限公司	食品医药	阜阳界首市	新建标准厂房300000平方米、综合办公楼4000平方米, 仓库、宿舍、科技研发中心等17130平方米, 配套供电、给排水和消防等辅助设施	1.47	0.65	0.60	完成土建工程, 正在进行厂区硬化, 及配套建设供电、消防等设施	完成生产线购置安装	
1510	界首市系列渔具生产	界首市渔具集团有限公司	食品医药	阜阳界首市	新建厂房、仓库及辅助用房9万平方米, 购置高级自动鱼竿、渔线轮及仿生鱼饵生产线	2.40	0.95	0.40	完成厂房建设30000平方米, 完成仿生鱼饵生产线建设	完成渔具休闲用品生产线和仿生鱼饵生产线建设	
1511	阜阳正和进出口针织服装加工	安徽正和服饰有限公司	纺织服装	阜阳颍州区	新建11.1万平方米厂房, 包括科研中心、办公用房、仓库、宿舍及生产流水线一条	1.80	1.50	0.30	厂房已建好	建成投产	
1512	阜阳原创服饰及彩印包装生产线	安徽原创服饰投资有限公司	纺织服装	阜阳颍东区	建设规模6万平方米, 建设厂房、生产车间、仓库、职工生活及办公用房以及道路、停车场、绿化、给排水、消防等辅助设施	1.20	0.05	0.50	基础施工	一期厂房主体工程完工, 安装设备	
1513	阜阳奇美化纤维新建涤纶纤维纺丝、加弹、包纱生产线	安徽奇美化纤维有限公司	纺织服装	阜阳颍泉区	总建筑面积约6.67万平方米, 新建生产车间5.1万平方米、原料仓库3000平方米、成品仓库7000平方米、办公等辅助用房5740平方米, 配套消防、道路、绿化、污水处理等辅助工程	1.20	0.60	0.40	厂房在建	部分建成	
1514	好迪家具产业园	安徽好迪家具公司	纺织服装	阜阳临泉县	新建厂房、办公用房2万平方米; 新建年产家具生产线	5.00	1.50	2.00	一期工程投入使用, 二期项目用地土地出让金已交付	二期上半年开工, 年底建成厂房主体工程	
1515	安徽红叶制伞有限公司年产1500万件雨伞及服装生产年产1500万把雨伞服装	安徽红叶制伞有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	征地65亩, 建设标准厂房2万平方米, 综合办公楼、宿舍15000平方米, 及配套设施建设	1.02	0.30	0.72	主体工程正在施工	竣工投产	
1516	阜南县杉杉集团服装生产加工	阜南县杉杉集团服装有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	年产3000万套服装加工, 建设标准厂房15万平方米, 综合办公楼2000平方米, 宿舍楼1.5万平方米	3.20	0.80	2.40	主体工程在建	全部建成	
1517	阜阳冠鸿塑业年产2000万双雨靴	安徽冠鸿塑业有限公司	纺织服装	阜阳界首市	新建厂房、库房、办公用房及辅助用房3.5万平方米, 建设雨鞋生产线3条、运动鞋生产线2条, 形成年产2000万双雨靴及3万吨再生塑料颗粒的生产能力	2.00	0.50	0.60	完成项目征地, 建成标准化厂房35000平方米, 正在购置生产设备	雨鞋生产线建设	
1518	口孜东矿井及选煤厂	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	阜阳颍东区	年产500万吨主副风井建设, 采煤设备安装及选煤场和铁路专用线建设	56.00	48.00	8.00	土建工程结束, 铁路专用线待建	投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1519	阜阳姜子牙国际文化城一期工程	阜台房地产公司	文化产业	阜阳临泉县	总建筑面积8.5万平方米,建设姜子牙大殿、姜子牙大道、姜子牙文化城城墙及景区公共服务设施等	1.70	0.01	1.00	正在建设	年底完成姜子牙大道、姜子牙文化城城墙、姜子牙大殿基础工程	
1520	红星美凯龙家居市场	阜阳中南置业有限公司	现代服务业	阜阳颍州区	建筑面积22.4万平方米,建设现代家居市场	5.00	3.75	1.25	正在建设	建成投入运营	
1521	阜阳新华农产品物流园	阜阳瑞麟市场开发有限公司	现代服务业	阜阳颍东区	建蔬菜交易中心、水产品交易中心、畜禽肉类市场、粮油交易中心、水果交易中心、食品城、冷库仓储物流中心	3.50	1.80	1.00	二期商铺已建起四层	二期农资(化肥)交易市场建成	
1522	阜阳农机大市场	阜阳世纪财富投资置业有限公司	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积50万平方米,分三期建设汽车展销大厅6万平方米,农资、农机交易商铺25万平方米,汽车服务用房8万平方米,汽车大厦5.5万平方米,配套及商务中心5.5万平方米	20.00	3.60	4.00	一期农资、农机交易商铺正在建设	一期建成交付使用	
1523	阜阳古西湖生态产业基地	阜阳市颍泉区古西湖生态产业园管委会	现代服务业	阜阳颍泉区	建设水产养殖示范园、莲藕种植示范园、果树种植示范园、花卉盆景示范园、食用菌栽培示范园、精品蔬菜示范园、垂钓观赏区、农家乐园、特种养殖等	3.00	1.80	0.50	修建道路16.5公里,绿化植树5.6万株,栽植各类经果林木3.5万棵	沿泉河向西推进建设	
1524	皖西北农资建材综合大市场	安徽辉隆皖淮农资公司	现代服务业	阜阳临泉县	建设综合农资建材市场,仓储化肥、农药、建材等功能区及物流仓储,配套住宅小区及宾馆	5.20	1.30	1.50	已完成办公用房、部分道路铺设	完成市场道路建设及商业街主体工程	
1525	阜南现代商贸城四期工程	浙江省浙东化建有限公司	现代服务业	阜阳阜南县	建筑面积7万平方米商住楼,并建设配套工程	1.60	0.85	0.65	正在建设	完成四期工程建设	
1526	阜阳汽车物流园	阜阳经济建设投资有限公司	现代服务业	阜阳经开区	汽车贸易区建筑面积17.2万平方米,配件贸易区建筑面积16.9万平方米,安置区建筑面积46.1万平方米,建设道路27000米,桥梁8座,物流广场、停车场11.5万平方米,铺设供水管网28千米,绿化面积22.25万平方米	35.50	13.00	11.00	目前42家4S店入驻,16家已建成运营,16家正在建设,10家正在做开工前的准备工作,和谐新村一期已建成。阜阳国际会展中心已投入使用。国际汽配城正在建设	23万平方米和谐新村二期,国际汽配城建成	
1527	颍东区水系治理工程	阜阳市颍东区建设局	生态环保	阜阳颍东区	济河、总干渠、向阳沟清淤、活水、护坡、绿化及颍河绿化、护坡配套设施建设	1.78	1.20	0.30	济河北段护坡、绿化完成;总干渠二期拆迁结束,排水工程正在施工	总干渠活水、护坡、绿化综合治理完成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1528	阜阳职业教育园区	阜阳市教委	人才	阜阳颍州区	阜阳市职教园区总体工程分三期实施。一期为2009-2010年,完成总体规划及三通一平;二期为2011-2012年,完成园区内的公共设施建设,使园区初具规模;三期为2013-2015年,完成园区规划的全部建设任务,达到预期规划目标	60.00	1.30	6.50	公共设施等正在建设	路网基本完成,完成师范学校、体育学校等教学楼建设	
1529	阜阳市第五人民医院新区建设	阜阳市第五人民医院	民生	阜阳颍泉区	总建筑面积7.87万平方米,其中新建门诊楼1.2万平方米,住院部3.3万平方米,急诊中心2100平方米,医技诊断科室1.9万平方米,后勤综合用房6300平方米,功能区等辅助用房6300平方米,购置医疗设备等	3.20	1.20	2.00	已建至16层	竣工	
新开工项目(83个)						389.12		130.51			
1530	三丁光伏节能电器	安徽三丁光伏节能电器有限公司	电子信息	阜阳颍州区	建筑面积60720平方米,建厂房、仓库、科技楼、宿舍及基础设施,建2条全自动化生产线,主要生产光伏太阳能路灯,光伏太阳能家用电器、LED家用电器、电池板、光伏组件以及从事工程及路灯安装	1.25		0.60	各项手续办理完成,准备开工建设	主体建设	
1531	精密模具、汽车及消费电子连接器	阜阳冈奇电子有限公司	电子信息	阜阳颍东区	建筑面积2万平方米,建设生产车间、办公及辅助用房,仓库、道路、停车场、消防及其他辅助设施	0.50		0.30	开始基础施工	生产车间部分建成,安装设备	
1532	易欣汽车配件生产	阜阳易欣机械制造有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍州区	建设标准化厂房6.7万平方米,办公用房及宿舍8500平方米,配套附属设施,主要从事汽车配件生产	1.50		1.20	各项手续办理完成,准备开工建设	开工建设	
1533	佳捷汽车配件制造	阜阳佳捷机械制造有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍州区	建设标准化厂房4.6万平方米,办公用房及宿舍3500平方米,主要设备有数控机床、铣床、磨床等,主要从事汽车配件和润滑油生产	1.00		0.50	各项手续办理完成,准备开工建设	开工建设	
1534	通信光缆、光纤电缆	安徽全联通信有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍东区	建筑面积5.336万平方米,包括车间、办公、生活、等辅助设施,购置生产设备	1.76		0.50	备案、用地报批、规划设计等前期手续已完成	部分建成投产	
1535	飞亚达电器制造	上海飞亚达电器制造有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍泉区	新上年产8000套数控机床、6000套航空叶轮生产线,建设标准厂房2.6万平方米,综合办公楼6000平方米	1.20		1.00	拆迁完毕,即将开工	部分建成	
1536	新建年产1000台榨油机2万台秸秆粉碎机	阜阳市飞弘机械有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍泉区	计划建设厂房3万平方米,仓库7100平方米,办公楼及辅助用房约2000平方米,购买相关设备,配套给排水、道路、绿化、安全等工程	1.20		0.60	推进前期工作,做开工前准备	部分建成	
1537	新能源动力电池系列产品	临泉县嘉柏列科技有限公司	汽车和装备制造	阜阳临泉县	项目规划总共设计面积15万平方米,其中生产车间10万平方米,配套建设产品库及办公研发、食堂、职工宿舍等5万平方米、购置5条生产线设备及配套研发设备,年产新能源动力电池系列150万块	3.00		0.40	已备案	完成初步设计	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1538	扬州伟都电线电缆生产制造及合作开发	扬州电子公司	汽车和装备制造	阜阳临泉县	总建筑面积14万平米, 建设电缆厂、办公楼及配套设施, 购买机器等生产设备	1.38		0.70	已完成施工图设计	开工建设, 完成电缆厂厂房主体工程	
1539	转塔式数控机床加工制造中心	安徽省临泉县智创精机有限公司	汽车和装备制造	阜阳临泉县	新建生产厂房、综合办公楼、产成品仓库1.2万平方米, 购置相关设备, 年产转塔式数控机床200台	1.00		0.30	项目已备案	开工建设	
1540	阜南县特立电子年产6000万件转子生产	阜南县特立电子有限公司	汽车和装备制造	阜阳阜南县	规划总建筑面积9400平方米, 其中, 厂房建筑面积3500平方米、仓库建筑面积2400平方米, 办公、宿舍用房、食堂及动力用房等辅助用房3500平方米, 购置电机转子装配生产线等电机转子生产设备	1.10		0.60	完成项目备案	一期工程 施工	
1541	阜南浦江友邦汽车锁具配件生产加工	阜南友邦锁业有限公司	汽车和装备制造	阜阳阜南县	规划建筑面积3.3万平方米, 建设生产车间、办公室及辅助用房, 购置汽车零部件生产设备及基础配套设施	1.50		0.80	完成项目备案, 正做环评	一期工程 施工	
1542	15000辆自卸车生产线扩建	安徽开乐专用车辆股份有限公司	汽车和装备制造	阜阳经开区	总建筑面积15.88万平方米, 购置数控等离子切割机、门式纵梁焊接机等设备, 项目建成后可年产15000辆自卸车	4.10		2.00	土地购置完毕, 目前正在办理项目建设规划等前期手续	完成土建工程, 购置部分设备	
1543	轴研轴承生产	阜阳轴研轴承有限公司	汽车和装备制造	阜阳经开区	总建筑面积约17万平米, 新增数控化磨加工等设备600余台, 各种检测仪器1000余台, 并建立国家级企业技术中心及实验室。项目建成达产后可年产各类1500万套	5.50		2.00	土地购置完毕, 正在进行规划、环评、设计等工作	完成土建工程, 购置部分设备	
1544	年产20万根车桥与10万套轮毂制动鼓加工	安徽天驰机械制造有限公司	汽车和装备制造	阜阳经开区	总建筑规模7.6万0平方米, 项目建成后可年产20万根车桥与10万套轮毂制动鼓	2.00		0.30	前期手续已基本完成, 近期动工建设	一期建成投产	
1545	15万吨双氧水	中能化工	材料和新材料	阜阳临泉县	建设氧化、氢化、萃取、后处理、浓缩、空压、污水处理等装置, 主要设备为氢化塔、氧化塔、萃取塔、白土床、空压机、液贮罐等	1.50		0.60	前期工作完成, 具备开工条件	底完成主厂房主体工程	
1546	新型建筑外墙保温材料生产	临泉县宏威外墙保温材料有限公司	材料和新材料	阜阳临泉县	新建厂房2500平方米, 仓库用房7000平方米, 职工用房600平方米, 办公及质检用房800平方米, 购置相关设备, 年产新型建筑外墙保温材料7.2万立方米, 网格布2000万米	0.39		0.39	项目已备案	竣工	
1547	新型建筑防火保温材料生产	安徽中创建材有限公司	材料和新材料	阜阳临泉县	新建生产厂房6700平方米, 仓库2200平方米, 办公质检综合楼1800平方米, 原料堆场500平方米, 职工宿舍楼600平方米, 购置相关设备	0.36		0.36	项目已备案	竣工	
1548	求是清洁用品有限公司3万件不锈钢用品生产	求是清洁用品有限公司	材料和新材料	阜阳阜南县	项目总建筑面积4.8万平方米, 其中生产车间、仓库42000平方米, 购置高档清洁棉生产线、工业洗衣机。工业脱水机、泡棉圆盘平切机、液压机、液压平面式裁断机等生产设备	1.50		0.90	完成项目前期各项手续	一期工程 投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1549	年产4万吨无纺布生产	安徽省立石塑业有限公司	材料和新 材料	阜阳界首市	建设标准化厂房及附属设施面积2万平方米, 计划上马八条无纺布生产线, 形成年产无纺布4万吨的生产能力	4.00		0.50	完成项目备案、土地预审、环评审批, 正在办理争地手续	完成项目 征地及土 建工程	
1550	年产聚酯短纤维10万吨及聚酯长纤维10万吨生产	安徽东锦化纤科技有限公司	材料和新 材料	阜阳界首市	新建厂房、库房、办公用房及辅助用房11.2万平方米, 购置聚酯长纤生产线10条、聚酯短纤生产线6条, 配套建设供电、给排水、消防等设施	1.50		0.80	完成项目征地及围墙建设	完成项目 土建工程, 完成短纤 生产线建 设, 和部分 长纤生产 线购置	
1551	玉米及挂面、食用油加工	安徽孙氏粮油储备有限公司	食品医药	阜阳颍州区	年加工挂面24000吨, 年加工食用油20000吨	1.10		1.10	各项手续办理完成, 准备开工建设	建成投产	
1552	优质基酒酿造技改	安徽金种子酒业股份有限公司	食品医药	阜阳颍州区	将生产7000吨普通曲酒改造为6800吨优质曲酒生产, 建立优质现代化基酒车间, 具体为3万平方米酿造车间改造、1200条发酵池改造、4500吨红粮库、1000吨小麦库和43200平方辅助材料库	2.12		1.00	各项手续办理完成, 准备开工建设	开工建设	
1553	国泽现代农业综合体	安徽国泽投资有限公司	食品医药	阜阳颍州区	具体建设内容:1、基础设施建设2、设施农业示范区3、农业体验区4、农业旅游示范区5、养殖业示范区6、新农村展区7、农副产品加工区8、农副产品综合交易区9、再生能源区10、综合办公区11、科研综合服务中心12、影视拍摄基地13、文化创意区	10.09		1.70	项目规划正在进行中	一期工程 开工	
1554	纸塑制品生产线	安徽吉的瑞纸塑制品有限公司	食品医药	阜阳颍东区	建筑面积3.842万平方米, 主要建设生产车间、仓库用房、职工生活用房及其他辅助用房、道路、绿化及其他辅助设施	1.18		0.50	已打围墙, 准备施工	部分投产	
1555	杂粮饮料及吹塑生产线	安徽麦德发食品有限公司	食品医药	阜阳颍东区	总建筑面积2.67万平方米, 建设生产线、厂房, 购置设备	1.05		0.50	备案、供地、规划设计等前期工作完成	土建基本 完工	
1556	年产20000吨肉食品生产线	安徽金冠食品有限公司	食品医药	阜阳颍东区	年产20000吨肉食品, 建筑面积3万平方米, 包括车间、办公、生活、等辅助设施, 购置生产设备	1.08		0.50	前期手续已完成	部分投产	
1557	安徽麦船系列食品精深加工	安徽麦船食品科技有限公司	食品医药	阜阳颍东区	建筑面积3.03万平方米, 包括车间及基础配套设施	1.07		0.60	已完成备案、用地预审、环评审批	一期巧克 力膨化食 品生产线 投产	
1558	日处理800吨小麦及波纹面加工生产线	安徽一诚食品有限公司	食品医药	阜阳颍东区	总建筑面积3.6万平方米, 包括车间、仓库、办公楼及其他辅助设施、生产设备等	1.00		0.60	完成可研报告、项目备案, 正在进行规划	生产车间 、办公楼 建成、小 麦处理生 产线投产	
1559	年产10吨原料药(乐卡地平)生产线	安徽永生堂药业有限责任公司	食品医药	阜阳临泉县	总建筑面积2.8万平方米, 建合成车间、精烘包车间一座, 建仓库三座, 配套建设其它设施, 购置相关设备	0.71		0.71	项目已备案	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1560	中药提取深加工及中药牙膏生产	北京三精国药(安徽)日化有限公司	食品医药	阜阳太和县	项目总建筑面积5万平方米,其中生产车间1万平方米,仓库2.5万平方米等,研发楼3000平方米,办公及辅助用房1.2万平方米;购置生产设备等	1.42		0.60	项目备案、环评已落实,土地手续已报批	完成项目基础设施建设	
1561	年产60吨丹参提取物生产线	安徽宝和生物科技有限公司	食品医药	阜阳太和县	项目总建筑面积1.1万平方米,其中生产车间5000平方米,仓库3000平方米,职工宿舍、办公及辅助用房2000平方米;购置生产设备等。配套环保、给排水、变配电及消防等辅助设施	0.30		0.20	项目备案,落实项目建设用地,围墙建设	完成基础设施,设备进厂	
1562	健生园食用菌有限公司食用菌生产基地	健生园食用菌有限公司	食品医药	阜阳阜南县	6000亩白灵菇、木耳、姬菇培育基地,新菌生产加工	1.20		0.53	完成项目备案,正在进行建设规划	生产加工厂建设,1000亩种植基地	
1563	天翔粮油年产5万吨油脂生产	天翔粮油有限公司	食品医药	阜阳阜南县	规划建筑面积2.3万平方米,建设生产车间、办公室及辅助用房,购置动植物油及奶油、色拉油分装生产设备	1.30		0.60	已完成选址,进行规划设计	一期工程基本竣工	
1564	年产10万平方米实木地板、1800套红木家具、2500件木雕	缅甸联邦共和国黄河木业有限公司	纺织服装	阜阳颍东区	总建筑面积2.63万平方米,建设生产厂房、烘烤房等及配套设施	1.00		0.40	已备案,正在进行规划设计	完成前期工作,开工建设	
1565	颍城生态皮革加工产业基地	圣马可制革有限公司	纺织服装	阜阳临泉县	大型污水处理厂、6万平米标准化厂房,辅助设施等,计划入住企业20家,项目分二期实施,一期工程年加工蓝湿牛皮200万张、蓝湿羊皮500万张,二期工程年加工蓝湿牛皮140万张、蓝湿羊皮330万张	9.00		1.80	项目已备案	完成污水处理厂建设	
1566	年产600万套工艺发条、假发	安徽新富泰发饰有限公司	纺织服装	阜阳太和县	项目总建筑面积20万平方米,其中生产车间10万平方米,仓库3.3万平方米,办公、研发大楼、食堂、宿舍及附属用房6.7万平方米等;购置生产设备等	3.00		1.50	围墙开工建设	一期工程厂房及配套基础设施完工,设备进厂安装	
1567	安徽阜南宏南环保色纺年产7万吨化纤和2万吨纱线生产	安徽宏南色纺科技环保有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	建生产车间,仓库,综合办公楼,职工宿舍,购置化纤、纱线生产及环保印染设备,配套道路、绿化等,总建筑面积9万平方米	2.50		1.80	一期工程开工建设	主体完工	
1568	安徽友禾纺织年产4800吨纱线和500吨毛纱生产	园区安徽友禾纺织有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	总建筑面积4.5万平方米,其中计划建设生产车间2.5万平方米,仓库5000平方米,办公、宿舍及其他辅助用房1.5万平方米。购置梳棉机、并条机、自动络筒机等棉纱及毛纱生产设备及其他辅助设备,配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施	1.20		1.20	完成项目施工准备	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1569	阜南县广阜家私年产3万套智能电控高档家具生产	阜南县广阜家私有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	建设年加工3万套家具生产线, 配套自动化加工生产线, 新产品研发车间等	1.00		0.40	完成项目备案	一期工程主体工程 施工	
1570	阜南县柳编产业功能区扩建	阜南县黄岗镇政府	纺织服装	阜阳阜南县	柳编艺术公园、柳编文化广场、柳编研发培训中心和柳编工艺品展示中心建设, 低洼地改造800亩	3.20		1.30	扩建工程正在进行	完成道路及绿化, 给排水工程	
1571	圣象木业(阜阳)年产300万平方米强化地板	圣象木业(阜阳)有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	总建筑面积5.7万平方米, 生产车间4.45万平方米、仓库2462.4平方米、办公、宿舍及其他辅助用房1万平方米。购置强化地板生产成套设备及其他辅助设备, 配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施	1.20		0.80	正进行项目土地、环评及设计规划	主体工程 建设, 订购设备	
1572	年产720万件针梭纺织服装生产	阜阳盛泰制衣有限公司	纺织服装	阜阳颍上县	新建生产车间、仓库、办公楼、宿舍、食堂等用房, 总建筑面积4万平方米等; 购置安装自动裁床、拉布机、绣花机等设备; 配套建设道路、绿化、供配电、给排水等工程	1.00		1.00	已完成规划设计等前期工作	竣工	
1573	年产3万吨瓶片及2万吨聚酯短纤维	安徽苏宁循环化纤有限公司	纺织服装	阜阳界首市	新建标准化厂房及办公楼、附属设施总建筑面积2万平方米, 建设4条PET瓶片生产线、2条化纤生产线, 形成年产15万吨PET瓶片的生产能力	1.20		0.60	正在购置生产设备	完成土建工程和设备 安装	
1574	年产300万套家具生产	界首市睿华家具有限公司	纺织服装	阜阳界首市	建成标准化生产、组装车间15万平方米, 年产300万套家具的生产能力	2.30		0.50	完成项目备案、环评审批, 完成土地预审	完成部分 土建工程	
1575	年产15000吨精梳纱线	界首市三宝线业有限公司	纺织服装	阜阳界首市	新建厂房、库房、办公用房3万平方米, 购置10万锭精梳纺纱设备, 500台剑杆织机, 配套裁剪、缝纫、整烫等针织服装生产设备, 形成年产15000吨精梳纱线、1000万米布和100万套针织服装生产的能力	1.50		0.40	完成项目备案、土地审批、环评审批, 完成征地	完成部分 土建工程	
1576	年产500万套服饰生产	安徽东锦服饰有限公司	纺织服装	阜阳界首市	总建筑面积3.9万平方米, 购置台车、裁床及验布机等设备、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。形成年加工各种规格的服装和鞋帽500万套的生产规模	1.20		0.40	完成项目核准, 正在 征地	完成厂房 建设	
1577	年产8万吨合成涤纶短纤维、5万吨服装面料	界首市盛达合成化纤有限公司	纺织服装	阜阳界首市	其中新建厂房、仓库、办公用房及其辅助用房3万平方米, 购置铸造导丝机、输送机、后纺电控等合成纤维加工设备及辅助设备, 形成年产8万吨合成涤纶短纤维、5万吨服装面料的生产能力	1.19		0.40	完成项目备案、土地预审、环评审批, 正在办理争地手续	开工建设	
1578	太阳能光伏发电产品、热泵、真空集热管生产线.	安徽阜阳华瑞新能源有限公司	能源和新能源	阜阳颍东区	建筑面积6万平方米, 建设厂房、办公及辅助用房, 电力、道路、消防及其他辅助设施	1.18		0.50	完成备案、选址, 正在 拆迁	完成征地、规划、设计等前期 工作, 开工建设	
1579	临泉县生物质秸秆电厂	国能公司	能源和新能源	阜阳临泉县	建设1×30MW电厂1座, 配套150亩生物燃料堆放场一处及设置2-3个燃料中心收储点	2.68		1.00	已核准	开工建设	
1580	年产15000吨太阳能硅片切割液和废砂浆再生利用	安徽旭源光伏有限公司	能源和新能源	阜阳颍上县	新建生产厂房、办公用房等, 总建筑面积27000平方米; 购置烘干、研磨等生产设备; 配套建设道路、绿化、供配电、给排水、三废处理等设施	1.50		0.80	已完成规划等前期 工作	完成厂房 主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1581	年产2400万套极板、2400万只电池	天能电池集团(安徽)有限公司	能源和新能源	阜阳界首市	总建筑面积18万平方米,分两期实施:一期投资2.5亿元,建设面积8万平方米,购置极板生产线10条,二期投资3.5亿元,建设10万平方米,购置电池生产线10条,形成年产2400万套极板、2400万只电池的生产能力	6.00		1.00	项目完成备案,土地审批及环评报告书的编制待批	完成一期土建工程	
1582	彩印包装生产	阜阳嘉易包装有限公司	文化产业	阜阳颍州区	建筑总面积10万平方米,购置生产、加工设备及运输车辆等,主要生产各类彩印包装产品	1.00		1.00	各项手续办理完成,准备开工建设	建成投入使用	
1583	印刷包装	阜阳市浙丰印业有限公司	文化产业	阜阳颍东区	规划建筑面积6.5万平方米,建设印刷生产车间、库房、印刷研发基地及其他用房,购置进口先进设备。年产2000万册书刊画册、1000万本笔记本、1000万个印刷包装箱	2.00		0.60	完成备案、用地预审及规划设计	部分建成投产	
1584	塑胶制品、卫生材料、体育器材生产线	阜阳市闫庆塑胶制品有限公司	文化产业	阜阳颍东区	建筑面积5万平方米,包括车间、办公、生活、等辅助设施,购置生产设备	1.20		0.50	完成备案、规划等前期手续	部分投产	
1585	尤家花园故居修复开发	颍上县旅游局	文化产业	阜阳颍上县	尤氏故居修复开发,修建吊桥、正门、牌楼、寨墙及五层院落,将军碑亭修复,尤家花园护城河政治及尤家花园温室花房修复扩建等	1.04		0.10	该项目已完成审批,花房,将军碑亭开工建设	开工建设	
1586	天英宝鼎商业综合服务	阜阳颍州区金牛房地产开发有限责任公司	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积12万平方米,包括商贸、仓储物流、商务办公、酒店式公寓等	10.00		4.00	各项手续办理完成,准备开工建设	主体工程	
1587	阜阳市粮食现代物流园区	阜阳三里湾国家粮食储备库	现代服务业	阜阳颍东区	建筑面积22.1万平方米,建设库存8.5万吨的粮食仓储项目及中转60万吨的物流中心、饲料加工车间等	1.70		0.74	完成规划、设计、招投标等	主体工程基本竣工	
1588	阜阳·临沂商城二期及配套	安徽阜阳临沂商城投资发展有限公司	现代服务业	阜阳颍泉区	扩建总建筑面积50万平方米,建设小商品类、建材装饰、五金机电、汽摩配类、家居灯饰、土产杂品、家电厨卫、副食、塑料制品等专业市场	30.00		15.00	开始拆迁	部分商场建成	
1589	阜阳欧阳修文化街开发	阜阳市生态乐园	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积13.33万平方米,新建欧阳修故居3000平方米、欧阳修村40000平方米、欧苏文化街5000平方米、欧阳修纪念馆等5000平方米	1.50		0.60	已备案,规划设计中	开工建设	
1590	金色港湾商业中心	珠光集团阜阳房地产有限公司	现代服务业	阜阳颍泉区	建设商住办公楼、商业中心约19万平方米,配套安全、消防、道路、绿化等工程	5.50		4.00	正在进行土地平整	开工建设	
1591	安徽万客来纺织品商贸物流市场	阜阳万客来纺织产业发展有限公司	现代服务业	阜阳临泉县	规划总建筑面积80.5万平方米,配套建设公用辅助设施	13.58		0.80	项目已备案	开工建设	
1592	临泉县农业观光旅游	临泉县文广新旅局	现代服务业	阜阳临泉县	建设柳家花园生态农业观光区、滑集园艺场、葡萄基地采摘园、谭棚农家乐、姜寨特种驯养场、养殖场及杨桥桃花岛、红樱桃桃基地等	2.10		1.00	柳家花园、滑集园艺场在建	部分乡镇投入使用	
1593	界首商贸城	界首市达实置业有限公司	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积约20万平方米,主要从事建材家居、五金机电、生产资料等销售配货物流为一体的综合性专业商贸市场	5.00		0.50	完成项目土地征收	完成土建工程	
1594	卷烟物流配送中心	安徽省烟草公司阜阳市公司	现代服务业	阜阳经开区	建筑总面积2.5万平方米,年配送卷烟50万箱	3.00		2.00	土地购置完毕,目前正在办理项目建设规划等前期手续	完成土建工程,购置设备	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1595	沙颍河航道阜阳市北京路桥至沫河口段整治工程	安徽省港航建设投资集团	交通网络	阜阳	航道建设标准为天然及渠化河流双线四级标准,底宽50m,最小水深2.8m,最小弯曲半径330m。主要内容包括航道疏浚、桥梁改造、航标配布、锚地服务区、护坡护岸等	10.09		1.28	正在进行驻地建设工作	完成04至07标疏浚工作	
1596	沙颍河航道省界至阜阳市北京路桥段整治工程	安徽省港航建设投资集团	交通网络	阜阳	航道建设标准为天然及渠化河流双线航道,底宽50m,最小水深2.8m,最小弯曲半径330m。主要内容包括航道疏浚、桥梁改造、航标配布、锚地服务区、护坡护岸等	11.18		1.32	进行驻地建设工作	开工建设	
1597	阜阳市颍河综合治理	阜阳市城投公司	生态环保	阜阳	建设内容主要包括颍河环境治理、土地收储整理、居民拆迁安置道路、给排水、绿化工程等	52.82		20.18	可研、规划设计已完成,35亿元贷款已获中国农业发展银行总行批准	完成颍河东岸生态水土保持、坝顶路及路网布局建设	
1598	颍州再生资源集聚区	颍州区城市建设投资有限公司	生态环保	阜阳颍州区	主要建设内容包括120万立方米土方工程、1.23万平方米公共绿地绿化、1.558万米道路、管网、供电线路等基础设施建设,以及6000平方米综合管理楼、35万平方米孵化器(企业厂房、办公)、1.2万平方米物流中心、1.62万平方米生活区等配套设施建设,预计可进驻规模回收加工企业50家,入驻深加工企业10-20家	8.50		8.50	已立项,正在开展前期工作	竣工	
1599	年产30万吨有机肥工程	阜阳国祯跨克生态肥业有	生态环保	阜阳颍东区	建设生产车间、仓库、贮料场,工作站、食堂及办公用房等。利用畜禽粪便与秸秆发电灰生产生态有机肥,年产生态有机肥30万吨	1.64		0.50	完成备案、用地预审,正在做规划设计	建成一条10万吨生态有机肥生产线	
1600	老泉河综合治理	阜阳市颍泉区城投公司	生态环保	阜阳颍泉区	项目规划于泉河以北、生态园以南,进行老泉河综合治理,总规划面积168亩,建筑面积1万平方米	1.50		1.50	鹿坎路至柳荫路桥段工程开始建设	启动绿化及景观工程,年内建成	
1601	阜南县工业园区污水处理厂	阜南县园区管委会	生态环保	阜阳阜南县	建设日处理污水3万吨污水处理厂一座,管网17.2千米	1.50		0.50	选址	一期工程开工建设	
1602	界洪河环境综合治理工程	界首市住建委	生态环保	阜阳界首市	治理范围总长度4.05公里,西起沙颍河左岸,东北至总体规划(2007-2020)新城边界,治理规划范围包括水系、沿河两岸30米景观绿地及城市开发空间节点,总面积57.01平方公里。工程内容主要包括总长4.05公里的岸线河堤治理工程,基础绿化与湿地生态、景观工程、道路停车场工程、桥梁涵洞改造工程及相关的环卫、建筑小品、照明、给排水与消防等配套工程	1.80		0.50	完成项目、规划审批,正在进行拆迁工作	完成拆迁和河道岸线堤坝治理	
1603	阜阳合肥现代产业园(起步区)	阜阳合肥市政府合作共建	城镇化	阜阳颍州区	起步区基础设施及庐桥沟河道治理	80.00		5.00	四条道路(5.9公里)工程已开工	完成起步区基础设施及庐桥沟河道治理	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1604	“水岸明珠” 小区	阜阳临沂商城 冠蒙房地产开发 有限公司	城镇化	阜阳颍泉区	临沂路南, 红星路西, 颍滨路东, 史庄路北, 新建商住楼、道 路、市场、高级住宅、防护绿地等, 配套建设输变电、给排 水、消防、安全等设施	20.00		10.00	开始打围墙	部分建成	
1605	界首市东部新 农村道路建设	界首市发展建 设投资有限责 任公司	城镇化	阜阳界首市	新建道路线全长6.5千米, 包括二级公路3.2千米, 市政道路 3.3千米, 其中跨沙颍河大桥一座(长约900米, 宽20米)。配 套给排水、路灯、绿化等	4.20		1.00	完成项目、规划审 批, 正在进行拆迁工 作	完成拆迁 及道路路 基建设	
1606	阜阳市颍泉区 十九中、二实 小及文体活动 中心	颍泉区教育局	人才	阜阳颍泉区	拟规划建设90个教学班、学生宿舍、实验室、办公楼、配 套绿化、道路、给排水等设施	2.05		2.00	拆迁完毕, 即将开工	竣工	
1607	临泉中学新建	临泉县教育局	人才	阜阳临泉县	总建筑面积8.42万平方米, 建设教学楼、实验楼、科技馆、 图书馆、宿舍、食堂及操场等设施	1.50		1.00	已立项	主体工程 建设	
1608	阜阳市皮肤病 肛肠医院新建	阜阳市皮肤病 医院	民生	阜阳颍州区	建筑面积8万平方米, 建门诊部、住院部、诊断中心、科研 用房、保障技术用房等	1.10		0.60	准备开工	主体工程 建设	
1609	颍泉区中市办 事处农民集中 安置区	颍泉区城投公 司	民生	阜阳颍泉区	拟建安置楼45幢, 总建筑面积35.99万平方米	4.20		4.20	拆迁完成, 墙头拉 好, 即将开工建设	一期交付 使用	
1610	阜涡路集中安 置区	阜阳循环经济 园区管委会	民生	阜阳颍泉区	项目位于阜涡路东侧, 伍明沟西侧。建筑面积15万平方米	3.00		0.50	正在拆迁	开工建设	
1611	临泉人民医院 分院(中医院) 搬迁	临泉县人民医 院	民生	阜阳临泉县	总建筑面积6万平方米, 包含: 急诊部、门诊部、住院部、医 技楼、业务用房、行政办公用房及其他配套服务设施及县 急救中心	2.65		0.50	招投标已完成	主体工程 建设	
1612	阜南县中医院 医疗用房建设	阜南县中医院	民生	阜阳阜南县	建门诊综合大楼1万平方米, 病房大楼2万平方米, 急诊急救 大楼6000平方米	1.08		0.30	完成各项前期手续	门诊大楼 开工建设	
储备项目(68个)						679.82					
1613	年产1万千瓦 微波硫灯生产 线	安徽九州无极 之光股份有限 公司	电子信息	阜阳颍东区	总建筑面积4.284万平方米, 建设生产车间、仓储、机修、 检验及配电房, 并购置H2-33-T自动生产线、注塑机等成套 生产及检测设备配套建设道路、给排水、环保、绿化和变 配电等辅助工程	1.95			已初步选址	争取完成 前期工作	
1614	3G数码电子产 业园	宝洋国际集团 (香港)有限公 司	电子信息	阜阳颍泉区	规划建设研发设计区、手机生产区、配套产业区、生活服 务区等个区域。创建筑面积8万平方米, 购置进口高速贴片 机等设备, 生产手机配件等。新建标准厂房4万平方米, 库房 2万平方米, 综合办公楼、宿舍楼2万平方米。购置相关设备 。配套绿化、给排水、供电、消防等设施	3.50			签订入园协议, 完成 备案	力争开工 建设	
1615	阜阳中菱电动 汽车动力电机 及控制系统	安徽中菱电动 汽车公司	汽车和装 备制造	阜阳颍州区	建筑面积15万平方米, 购置生产设备, 建厂房仓储及辅助设 施	3.00			正在报批各项手续	完成各项 手续报批 工作	
1616	阜阳中菱电动 汽车锂电池 正极材料生产	安徽中菱电动 汽车公司	汽车和装 备制造	阜阳颍州区	建筑面积10万平方米, 购置生产设备, 建厂房仓储及辅助设 施, 年产锂电池3000万台	4.00			正在报批各项手续	争取开工 建设 完成 各项手续 报批工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1617	顶好汽车配件及车厢生产	安徽顶好车辆有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍州区	主要生产汽车配件。建筑总面积5.4万平方米,其中车间4.5万平方米,办公室1860平方米等,生产设备有航车4台、数控切割机、油压机汽车配件生产线等,汽车配件及车厢生产建设标准厂房、生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍等(见可研报告),上新能源汽车动力管理系统和电机电控系统生产线	1.50			正在报批各项手续	完成各项手续报批工作	
1618	锂动力配套产业园	安徽同济高科新能源股份有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍州区	主要生产水泵、球笼、液压挺杆、数控机床等汽摩配件系列产品	6.00			正在报批各项手续	完成各项手续报批工作	
1619	玉环汽摩配产业基地	阜阳易欣机械制造有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍州区	拟建设规模年产10万辆电动车。总建筑面积12.1万平方米,其中:冲压车间1.5万平方米、焊接车间2.5万平方米、涂装车间3万平方米、总装车间3万平方米及其他配套设施等	38.00			正在报批各项手续	完成各项手续报批工作	
1620	电动车产业基地	安徽中新电动汽车有限公司	汽车和装备制造	阜阳颍东区	建设标准船台200个及配套生活服务设施,一期主要生产节能型千吨级三等钢质内河散装货船和游艇、拖船、小型海船等高附加值船舶	20.00			已签约,注册、备案	推进前期工作	
1621	阜阳市内河船舶加工制造	阜阳市颍泉区经信委	汽车和装备制造	阜阳颍泉区	新建标准化生产车间6万平方米,原料仓库0.5万平方米,成品库0.05万平方米,办公及配套0.78万平方米。购置生产设备。配套绿化、变配电、消防等	2.20			前期准备	完成前期工作	
1622	年产100万平方米环保除尘毯、滤网生产线	安徽宏利达环保设备有限公司	汽车和装备制造	阜阳太和县	新建车间、库房、办公室、门岗、职工宿舍,购置生产线设备20台(套),形成年产15000台(套)粮食装载设备的能力	3.57			已备案,可研已编制完成	争取开工	
1623	年产15000台(套)粮食装载设备	安徽云龙重工有限公司	汽车和装备制造	阜阳界首市	建筑面积7.3万平方米,设计年生产能力为混凝土结构400米延长管桩	1.50			正在开展项目前期准备工作	完成项目备案,选址等前期工作	
1624	金刚建材(管桩)生产	阜阳市金刚建材有限公司	材料和新材料	阜阳颍州区	一期工程完成建筑面积2.1万平方米,建设三条生产线,每条生产线年产3800万块烧结砖,每年共产砖1.14亿块烧结砖,二期工程建筑面积3万平方米,三期工程建筑面积10.9万平方米,并配套建设变配电等设施	3.00			正在报批各项手续	完成各项手续报批工作	
1625	新型建材产业基地	阜阳丰盛新型建材有限公司	材料和新材料	阜阳颍东区	采用北京焊晶科技有限公司独立开发的第三代节能环保型气相淬冷三聚氰胺生产新工艺,年产10万吨三聚氰胺	5.80			前期工作	推进前期工作	
1626	10万吨/年三聚氰胺	安徽昊源化工集团有限公司	材料和新材料	阜阳颍东区	建设标准厂房1.2万平方米,综合办公楼2000平方米,宿舍楼2000平方米	5.61			正在编制可研	完成可研、安评、环评等前期工作	
1627	聚酯多层网生产	安徽晨鸣网业有限公司	材料和新材料	阜阳颍泉区	购置年产50万吨合成氨、80万吨尿素设备装置,配套建设厂房、道路和给排水等	1.20			签订入园协议,前期准备	争取开工建设	
1628	颍上鑫泰化工50万吨合成氨、80万吨尿素	颍上鑫泰化工有限公司	材料和新材料	阜阳颍上县		25.00			编制可研	完成规划设计等项前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1629	年产30万吨硝基复合肥、10万吨硝酸铵钙及配套硝酸工程	鑫泰化工	材料和新材料	阜阳颍上县	30万吨/a高浓度硝基复合肥装置一套;10万吨/a硝酸铵钙装置一套;10万吨/a浓硝酸装置一套;同时配套27万吨/a(折百)稀硝酸(60%)装置一套;21万吨/a硝酸铵(熔融)装置一套	5.99			已经备案	完成前期工作,争取开工建设	
1630	阜阳铁矿	江苏永钢集团	材料和新材料	阜阳颍上县	年产300万吨铁矿石开采、100万吨铁精粉加工	5.00			正在进行详勘	推进规划设计等前期工作	
1631	福满堂食品加工	安徽福满堂食品有限公司	食品医药	阜阳颍州区	建筑面积4万平方米,主要从事食品、礼品生产	2.60			正在报批手续	完成各项手续报批工作	
1632	百万头猪商品猪畜牧产业一体化基地	安徽逸祥生态农业科技有限公司	食品医药	阜阳颍东区	包括原种场、扩繁场、二元杂猪场、商品育肥场和人工受精中心。新建日产300吨饲料加工厂,年屠宰25万头生猪加工厂1个,养猪设备厂一处,办公研发中心,建设沼气工程10处,种植基地和养殖蚯蚓基地及其他附属配套基地	6.40			已核准,完成用地预审、环评预审	争取资金到位,开始实施	
1633	脱水蔬菜集中加工区	经信委	食品医药	阜阳临泉县	新建集中污水处理设施;建设标准厂房10万-12万平方米及相关基础设施配套工程等,打造百亿元脱水蔬菜产业集群	3.00			项目已备案	力争年底开工	
1634	冷冻脱水蔬菜加工	迪拜优洁食品有限公司	食品医药	阜阳临泉县	建设冷冻脱水蔬菜加工车间、冷储仓库、物流市场等	2.00			项目已备案	力争年底开工	
1635	板蓝根山药超临界萃取二期	安徽神健生物工程有限公司	食品医药	阜阳太和县	项目总建筑面积2.7万平方米,包括生产车间、中心实验室、辅料及成品库、动力车间、食堂、职工宿舍、研发中心及废水处理站等,并配套保鲜库、办公楼等。年处理3000吨板蓝根,生产3000吨复方中药材抗菌液,并建设板蓝根组培室500平方米,育苗室1.5万平方米	1.21			前期准备	落实二期项目开工各项条件	
1636	维生素K系列产品生产加工	吉林省欣鑫药业有限公司	食品医药	阜阳太和县	规划建筑面积3万平方米,购置维生素KX合成生产线、软胶囊生产线、颗粒剂生产线,新建办公大楼、宿舍、研发中心等,形成年产5吨维生素KX、5亿支小容量注射剂、颗粒剂5000万袋、软胶囊5亿粒的生产能力	1.20			初步选址,正在编制项目可研、节能评估	完成项目前期工作,落实开工条件	
1637	年产2500吨头孢类原料药(少量非头孢类原料药)	广州医药集团有限公司	食品医药	阜阳太和县	建设头孢抗菌素原料药合成、精制车间及配套设施,年产头孢类化学原料药2500吨	15.80			选址和市场考察,编制可研	开展前期工作,落实开工八项必须条件	
1638	噻托溴铵等医药原料药生产加工	济南德信佳生物科技有限公司	食品医药	阜阳太和县	主要进行厂房、道路等基础配套设施建设和设备投入。5000万元用于噻托溴铵的GMP认证和美国FDA认证。主要产品有吡啶类、噻咯类、哌啶类衍生物以及噻托溴铵等医药原料药	2.00			正在编制可研	落实开工必须条件,争取项目尽早开工	
1639	益母草趁鲜提取	安徽省万生中药饮片有限公司	食品医药	阜阳经开区	新建提取车间500平方米、原料、成品仓库1000平方米,购置多功能提取罐3台套,烘干设备、以及检验仪器。建设其他配套设施	0.20			正在做前期准备工作	完成前期准备,力争开工建设	
1640	颍泉区家具产业园	阜阳市颍泉区经信委	纺织服装	阜阳	带动专业加工户200户,年加工组合环保家具10万套,配套建设道路、绿化、给排水等工程	5.00			完成论证,正在选址	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1641	隆溢鞋业生产	隆溢(安徽)实业有限公司	纺织服装	阜阳颍州区	建筑面积16.7万平米,主要从事高档运动鞋材、鞋类产品研发制造和加工贸易	2.50			正在报批手续	完成各项 手续报批 工作	
1642	富源服装工业园	安徽省阜阳市富源毛巾有限责任公司	纺织服装	阜阳颍州区	建设厂房10万平方米,职工住宿、仓库、办公楼1.5万平方米,主要生产浴巾、围裙、沙滩巾	1.50			正在报批手续	完成各项 手续报批 工作	
1643	宏成服饰名牌服装加工	浙江省诸暨市宏成服饰有限公司	纺织服装	阜阳颍州区	建筑面积6.4万平方米,建厂房、研发中心、办公楼、职工宿舍,建20条生产线,主要生产服装和床上用品的加工、生产和出口,年生产力可达到400万件套	1.00			正在报批手续	完成各项 手续报批 工作	
1644	锁具制造产业园	浙江浦江锁具业协会	纺织服装	阜阳颍东区	计划建设成套锁具五金产品制造、展示、交易、信息发布等功能为一体的产业园区,建筑面积60万平方米	18.00			已签约,正在推进前期工作	争取完成 前期工作	
1645	百隆纺织	百隆集团有限公司	纺织服装	阜阳颍泉区	拟规划建设纺织车间、梳棉车间、纺纱车间、仓库、办公楼、综合楼、食堂浴室、消防给水站、高压配电站、厂区的给排水、消防管道等辅助设施	16.00			土地正在报批	争取开工 建设	
1646	华瑞纺纱生产	浙江诸暨华瑞化纤厂	纺织服装	阜阳颍泉区	建设5万锭纺纱生产线	1.20			前期准备	推进前期 工作,争取 开工建设	
1647	水刺非纺织造布生产基地	浙江新中天控股集团	纺织服装	阜阳临泉县	建设生产车间、仓库、办公及附属设施30万平方米,购置水刺无纺布生产线4条和1000台高档织布机;建设生产车间,购置4条无纺布生产线	19.00			已备案	完成初步 设计	
1648	阜阳宏大纺织3500万米高档印染家纺面料	安徽宏大纺织有限公司	纺织服装	阜阳太和县	新建2.65万平方米生产厂房,购置具有国内外领先水平的前处理、染色、印花、后整理及相关设备等	1.09			完成项目可研、规划方案	落实开工 条件,争取 开工建设	
1649	阜阳杉杉西服生产加工及配套物流	杉杉集团苏中杉杉服装有限公司	纺织服装	阜阳太和县	分生产加工区,研发办公区及商贸物流区。项目总建筑面积25万平方米,其中生产车间20万平方米,配套建设污水处理、道路、供水、供电、供热、消防等设备	10.00			已签订投资协议书,已规划项目建设用地	完成前期 工作,为下 一年开工 提供支撑 条件	
1650	年产20万平方米脱硫滤布生产线	安徽太平洋网业有限公司	纺织服装	阜阳太和县	新建标准化生产车间3000平方米。购置德国进口重型剑杆织机等生产设备等	0.60			落实项目开工条件	完成项目 建设前期 工作,签订 设备购置 合同	
1651	年加工10万立方米小麦秸秆均质板	安徽丰源麻纺织有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	计划建设厂房,配套相应仓储、料场、公用设施等,建设年加工10万立方米小麦秸秆均质板生产线	1.10			完成进行技术经济论证	开展前期 工作	
1652	瞬宇林木碳化家俱加工生产	阜阳瞬宇木业有限公司	纺织服装	阜阳阜南县	建设标准厂房3万平方米,综合办公楼2000平方米,宿舍楼2500平方米	1.10			正做项目规划	完成开工 准备	
1653	阜南国际家居产业园	阜南县工业园区	纺织服装	阜阳阜南县	建家居产业生产流通商场,形成家俱、家电、汽贸集中区	200.00			完成项目规划	完成部分 前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1654	界首市鸭王绳网加工示范区	界首市鸭王循环经济园区管委会	纺织服装	阜阳界首市	建设道路管网6公里, 厂房12万平方米, 购置系列绳网生产线, 配套物流及仓储、供电等设施, 形成年产30万吨绳网的生产能力	3.00			正在编制规划	完成规划及可研编制	
1655	中石油新建油库及油码头建设	中石油安徽阜阳分公司	能源和新能源	阜阳颍州区	配套的油码头项目使用岸线180米, 码头至油库库区的管线距离1342米, 宽度6米, ;新建进入油码头道路270米, 宽度4米, 成品油储存能力达5万立方米, 年周转量达30万立方米	4.00			各项报批手续办理正在办理	完成各项手续报批工作	
1656	阜阳电厂(二期)	阜阳华润电厂	能源和新能源	阜阳颍泉区	建设1台100万千瓦发电机组	40.00			可研报告已完成编制, 待审; 省能源局同意开展前期工作, 并上报国家能源局审批	完善前期工作	
1657	阜南县秸秆发电厂建设	阜南县城投公司	能源和新能源	阜阳阜南县	计划建设一座50MW热电厂, 采用专用的秸秆燃烧锅炉, 年燃用秸秆约35万吨, 年发电量约3.3亿度	4.50			已完成进行技术经济论证	开展项目规划等前期工作	
1658	阜南县生活垃圾焚烧发电	阜南绿色东方环保能源有限公司	能源和新能源	阜阳阜南县	新建1吧500T/D倾斜往复逆推式垃圾焚烧锅炉, 配1台套10MW汽轮发电机组, 年处理, 垃圾量16万吨, 年发电量5800万千瓦时	2.47			完成选址, 可行性研究, 上报省发改委	完成核准前期等手续	
1659	罗园矿井及选煤厂	国投新集公司	能源和新能源	阜阳颍上县	年产90万吨原煤	9.10			正在进行前期筹备	完成前期工作	
1660	刘庄煤矸石发电厂	国投新集公司	能源和新能源	阜阳颍上县	新建2×135MW发电机组	14.00			建设规模由2×5万千瓦调整为2×13.5万千瓦, 规划已经省发改委组织的专家评审	完成前期工作, 争取开工建设	
1661	年产3600万套极板和3600万只蓄电池	安徽力伴电源有限公司	能源和新能源	阜阳界首市	新建厂房、库房、办公及辅助用房18万平方米, 购置极板生产线170条、蓄电池生产线100条, 形成年产3600万套极板和3600万只蓄电池的生产能力	8.00			正在办理环评审批	完成项目环评审批及项目备案	
1662	阜阳印刷包装产业基地	阜阳彩印包装文化产业协会	文化产业	阜阳颍泉区	新建3000平方米生产厂房和其他配套设施, 购置印刷设备, 建省内最大印刷基地, 配套道路, 绿化等	1.30			阜洽会签约, 正在办理土地申报手续	前期工作	
1663	画框生产	浙江华鸿控股集团有限公司	文化产业	阜阳颍泉区	颍新河路以北、颍柳路以南、顶大路以东、界首路以西, 建设工艺美术画框生产项目	8.00			与颍泉区政府签订合作意向书, 前期准备	推进前期工作, 争取开工建设	
1664	阜阳市影视文化城	阜阳市人民电影院	文化产业	阜阳颍泉区	建筑面积1万平方米, 包括演艺广场、商务公寓及休闲区、文化中心商贸广场、高层住宅及配套地下停车场等	15.00			已完成可研性报告, 在区发改委备案	推进前期工作, 争取开工建设	
1665	临泉县新华图书中心综合大厦	临泉县新华书店	文化产业	阜阳临泉县	3D影院、动漫城、电子阅览、图书展览、展销、阅览、文学知识讲座、培训。建16层综合大楼	1.00			正在编制可研报告	推进前期工作	
1666	太和县体育中心	太和县体育局	文化产业	阜阳太和县	总建筑面积8.26万平方米, 其中体育馆2.8万平方米, 体育场0.9万平方米, 体育学校4.56万平方米, 配套建设室外给排水、绿化及辅助工程	3.16			项目获批, 环评通过用, 地手续报办理中	落实开工建设前期条件	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1667	颍上县管仲文化园	颍上县建设局	文化产业	阜阳颍上县	广场、园林、绿化、管仲文化纪念馆等	1.45			规划方案已经编制完成	推进前期工作	
1668	颍州区商贸物流中心	颍州区民族宗教局	现代服务业	阜阳颍州区	拟引进实力较强的大型购物中心项目, 建立大型综合商场、休闲、娱乐、商住为一体的大型城市综合体项目	10.00			正在报批手续	完成各项手续报批工作	
1669	阜阳食品大商城	阜阳源一置业有限公司	现代服务业	阜阳颍东区	建设茶、酒、粮、油等各类食品、副食品、食品添加剂、原料、辅助材料、包装材料与食品生产加工设备等专区交易市场、推广展示中心商务、生活配套服务	8.00			已选址, 正在进行土地测绘、规划	完成前期工作, 争取开工	
1670	皖西北商贸城提升扩容	皖西北商贸城提升扩容指挥部	现代服务业	阜阳颍泉区	对皖西北商贸城进行提升扩容, 建设多层商业市场10万平方米, 配套建设基础设施	4.00			已成立皖西北商贸城提升扩容指挥部, 正在规划设计	推进前期工作	
1671	林安(阜阳)现代商贸物流园	广东林安物流发展有限公司	现代服务业	阜阳颍泉区	具备物流配送、电子信息服务、网上发布和撮合、商务办公、商品交易展示、综合服务等服务功能	30.00			完成选址。环评、备案, 土地预审	争取开工建设	
1672	颍泉区顺昌商城旧城改造	安徽阜阳保利汉铭投资有限公司	现代服务业	阜阳颍泉区	颍泉区重点商业综合体网点建设项目, 项目位于颍州中路西侧, 颍河西路北侧, 民主路南侧, 原顺昌商城拆迁, 建设面积20万平方米	10.00			申请土地挂牌	完成土地手续、拆迁等工作, 争取开工建设	
1673	阜阳生态乐园五星级酒店	颍泉区生态园片区指挥部	现代服务业	阜阳颍泉区	建筑面积7万平方米。新建星级酒店, 含客房、餐饮、娱乐等设施, 配套道路、绿化、给排水等设施	3.20			规划已上报, 协调前期工作	完成规划设计等前期工作, 争取拆迁、安置	
1674	阜南工业园区物流大市场	阜南工业园区管委会	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积12万平方米, 建设营业门点、仓储、办公楼、停车场及生活服务设施等, 使之建设成为功能设施齐备的大型物流中心	1.90			项目已备案, 正在筹集资金	完成前期工作	
1675	颍上县迪沟湿地公园	颍上县迪沟生态旅游发展有限公司	现代服务业	阜阳颍上县	建设5个功能区, 包括生态修复区、综合商业区、旅游开发等	1.00			景点建设正在筹备实施中	推进前期工作	
1676	临泉至阜南高速公路快速通道	临泉县交通局	交通网络	阜阳临泉县	从阜南高速公路临泉宋集出口处至临泉县城, 平原一级公路, 全长18.825公里, 双向四车道, 路基宽24.5米, 路面宽21米	4.94			完成立项审批, 正在进行工可、安评、环评、洪评等工作	完成初步设计	
1677	颍南植物园环境环境综合治理	界首市发展建设投资有限公司	生态环保	阜阳界首市	项目建设主要包括征地拆迁、颍南植物园环境治理24.32万平方米、安置区建设6.89万平方米、土地收储整理(道路、给排水、绿化、照明)16.59万平方米等工程	4.06			正在编制项目规划	完成项目论证及前手续的办理	
1678	阜阳市外商投资孵化服务中心	中国国际人才开发有限公司	人才	阜阳颍泉区	建设标准厂房, 研发中心, 办公区、商业生活区各10万平方米, 配套学校等设施	15.00			推进前期工作	推进前期工作	
1679	三甲医院	香港皇志投资有限公司	民生	阜阳颍州区	建筑面积34万平方米, 计划建设阜阳华康心脑血管医院(三甲级)	20.00			正在开展各项手续报批工作	完成各项手续报批工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1680	太和县人民医院 医院新区建设	太和县人民医 院	民生	阜阳太和县	总建筑面积9.07万平方米,建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统等,按照三级综合医院标准,购置CT、病床等医疗设施及配套	3.43			已备案、已完成完 规划选址	推进前期 工作	
7、淮南市(251个)						3177.01	272.79	204.36			
续建项目(70个)						1031.18	272.79	107.50			
1681	数字化矿井的 远程监控与控制 系统及终端 产品	淮南万泰电子 股份有限公司	电子信息	淮南田家庵 区	新建生产车间、研发中心、办公大楼,形成综合管理、调度指挥、安全生产监测、生产自动化控制4个大系统19个子系统组成的宽带网全覆盖,数据、音频、视频、安全生产、监测监控系统多网合一的井下综合数字网络控制系统	1.20	0.02	0.10	规划选址已经完成	全面建设	
1682	淮南移动分公 司移动通信枢 纽楼	中国移动通信 集团淮南分公 司	电子信息	淮南田家庵 区	枢纽楼工程总建筑面积约3.3万平方米,一期建筑面积约2.5万平方米;二期建筑面积约0.8万平方米	1.00	0.30	0.50	周集大坝土方开挖7 万方;淤泥运弃3万 方;可调水闸完成1 座	主体工程 完工	
1683	RFID非接触电 子软标签产业 化	安徽徽斯顿电 子科技有限公 司	电子信息	淮南经开区	新建厂房及辅助配套设施3.31万平方米,购置生产机械设备58台套,形成年产5亿张电子软标签及配套产品的生产能力	0.77	0.67	0.10	生产厂房已建设完 毕,生产设备在安装 、调试	主体工程 完工	
1684	煤矿安全综合 自动化平台	淮南市启迪电 子有限公司	电子信息	淮南经开区	兴建厂房、办公楼、仓库、实验室面积共1.79万平方米,建设生产流水线2条,购置生产设备、检测设备49台(套)。年产30万台套的产能规模	0.90	0.60	0.30	正在开展工作	通过利用 Dimine三 维设计技 术和虚拟 软件技术, 将监控数 据通过平 台传输,显 示和控制	
1685	低浓度酸性气 硫回收设备生 产	淮南舜化机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	淮南大通区	建筑面积3.5万平方米(其中包括办公楼、厂房、研发、仓库等配套设施),购置试验生产加工检测等设备,形成年产15000吨生产能力。全国仅此一家,替代进口	1.10	0.60	0.30	已新建3000平方米 厂房,建综合研发楼 一座,已购置检测设 备和部分生产加工 设备	工程主体 完成	
1686	安徽瑞达机械 矿用智能支护 系统	安徽瑞达机械 有限公司	汽车和装 备制造	淮南凤台县	新建2#厂房、铸造车间、渗碳车间及化学镀车间及辅助用房包括仓库、配电房、办公室等1.2万平方米,购置设备车床、镗床、磨床、铣床等各类加工机床、保压密封试验装置、起重及输送设备、供电及仪表设备及办公设备等660多台套。形成年产30万套矿用智能支护系统生产能力	1.20	0.84	0.36	正在建设	竣工	
1687	欣凯矿山机械	淮南欣凯机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	淮南毛集实 验区	建设厂房面积约4万平方米,购置相关设备,生产矿山机械铸造、喷塑管材	1.00	0.22	0.50	正在建设	工程竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1688	舜立机械矿用 装备制造	淮南舜立机械 有限公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	建设厂房及购置相关设备,年制造液压支架5000架,支架大修4000架,重型大型刮板运输机和带式输送机200台等	4.00	0.28	1.00	基础正在施工	主体工程 完工	
1689	凯盛重工装备 制造基地	凯盛重工有限 公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	年产掘进机200台、皮带机3万吨、绞车1万吨,钢结构5万吨	20.00	1.08	2.70	主体工程正在建设	部分建成	
1690	年产156台套 带式输送机	比塞洛斯(淮 南)机械有限 公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	年产156台套输送机	2.40	1.21	0.06	一期完成	主体工程 建设	
1691	长壁公司煤矿 机械	淮南长壁煤矿 机械有限公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	建设厂房5万平方米,购置相关设备,年产200万套综采运输设备	4.00	1.55	0.10	一期完成	主体工程 建设	
1692	淮南汽车零部 件园区	淮南经开区管 委会	汽车和装 备制造	淮南经开区	建设厂房及购置生产设备,年产3500万套轴承、400万米内饰布	6.30	4.64	0.60	正在建设	部分建成	
1693	数字化环保型 印后机械产业 园	淮南光华光神 机械电子有限 公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	新建加工车间、总装车间、成品库房、行政服务中心、综合楼、研发中心等面积约5.5万平方米,新增加工、研发设备等,形成年产各类数字化印后设备300台套的生产能力	2.20	0.37	0.80	研发中心大楼主体 工程建设,正在实施 内外部装潢及配套 设施等工作,两栋行 政综合楼及综合服务 中心主体工程也 基本建成	部分建成	
1694	射频连接器电 缆组件产业化	淮南新光神光 纤线缆有限公 司	汽车和装 备制造	淮南经开区	新建9000平方米生产车间和2500平方米技术开发和检测中心,购置生产设备和检测设施98台套,形成年产各类射频电缆24000km及组件10000根	0.81	0.40	0.40	已建成4000平方米 生产车间,购置并安 装部分生产和检测 设备	竣工投产	
1695	航空航天用轻 型特种线缆	航空航天用轻 型特种线缆公 司	汽车和装 备制造	淮南经开区	建筑面积4万平方米(其中包括办公楼、厂房、研发中心、仓库等配套设施),购置生产加工、检测等设备	1.20	0.20	0.98	已建厂房1.2万平方 米	基本建成	
1696	煤矿井下降温 系统装备	淮南润成科技 股份有限公司	汽车和装 备制造	淮南经开区	主要包括:办公楼、科研楼、综合楼、准备车间、装配车间、制造车间、综合库等,建设3条降温系统生产线,形成年产地面集中式降温系统5台,井下集中式降温系统5台,局部降温系统60台	2.16	1.64	0.52	完成厂房建设3.3万 平方米、主要设备 已订购40台套,3条 生产线正在建设中	竣工投产	
1697	年产20万吨硝 酸铵	安徽淮化股份 有限公司	材料和新 材料	淮南田家庵 区	建设年产20万吨多孔/颗粒硝铵,配套建设27万吨/年稀硝酸	4.71	3.30	0.30	吸收塔试压,四合一 机组油循环,造粒塔 基本完成	力争建成 投产	
1698	TCK绿能集成 建筑及台商科 技	美国华润国际 集团	材料和新 材料	淮南田家庵 区	年产量达3000套新型建材	1.00	0.05	0.15	围墙已动工建设	全面建设	
1699	舜岳水泥公司 水泥熟料	淮南舜岳水泥 有限责任公司	材料和新 材料	淮南八公山 区	建设一条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线和一套9mw纯低温余热发电系统。项目建成后,年产水泥熟料139.5万吨,年发电量6228万Kwh	5.77	0.64	3.50	拆迁基本完成	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1700	170万吨/年煤制甲醇、甲醇制烯烃及下游衍生产品	安徽省中安联合煤业化工有限公司	材料和新材料	淮南潘集区	煤制甲醇装置:180万吨/年; 甲醇制烯烃装置(S-MTO)(含OCC单元):180万吨/年(以进料计); 线性低密度聚乙烯装置(LLDPE):35万吨/年; 聚丙烯装置(PP):35万吨/年; 配套的公用工程、辅助设施及厂外工程	193.03	2.61	11.93	煤化工项目建设所需的批文已基本取得, 现已进入实质性施工阶段; 配套取水工程2011年11月底正式开工建设	主装置长周期设备订货; 厂外辅助工程和厂内部分土建工程开始施工; 取水工程项目完工	
1701	安徽省煤化工(淮南)产业园综合配套服务区建设	淮南市产投公司	材料和新材料	淮南潘集区	内容包括: 综合办公、展览、化工产品交易市场、信息、研发、检测、商业、居住、绿化景观、市政设施、停车场、内部道路及设施、其他设备等	12.10	0.18	1.50	基本完成一期行政中心工程的建设	全面建设	
1702	淮南海螺水泥有限责任公司440万t/a水泥粉磨站及配套码头工程	淮南海螺水泥有限责任公司	材料和新材料	淮南凤台县	一期年产220万吨水泥粉磨站及配套码头, 二期220万吨水泥粉磨站	5.00	1.10	1.00	一期主体工程已经完成, 码头正在建设, 二期220万吨水泥粉磨项目准备开工	全面建设	
1703	纸面石膏板及轻钢龙骨	淮南北新建材有限公司	材料和新材料	淮南经开区	年产5000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨	2.00	0.75	0.20	主厂房基础完毕, 办公楼正在施工	部分建成	
1704	100万吨纯碱改扩建	安徽德邦化工有限公司	材料和新材料	淮南经开区	100万吨纯碱改扩建	16.00	4.92	1.00	完成45万吨纯碱改造	部分建成	
1705	生物浮岛	淮南市采煤沉陷区综合治理办公室	食品医药	淮南大通区	在各县区塌陷水面大力推广水面网箱养殖技术和生物浮床技术, 有效利用塌陷水面	2.00	0.03	0.80	正在选择合适的示范推广点	生态网箱建设完成, 并投入使用	
1706	淮南市现代农业科技园建设	淮南市农科所	食品医药	淮南田家庵区	600亩现代种植园和200亩现代养殖园	3.00	0.05	0.10	开工建设	全面建设	
1707	新河粮食产业园	淮南市粮食局谢家集分局	食品医药	淮南谢家集区	1、拟建仓容3万吨、预留2万吨, 2、年产9万吨小麦精深加工, 3、8000平方米批发市场, 4、综合办公楼、食堂等	1.06	0.10	0.30	土建工程	一期工程投入使用	
1708	日处理450吨小麦生产线扩建	淮南市春风粮油食品有限公司	食品医药	淮南潘集区	新购置生产设备, 扩建年产5万吨精制面粉生产线。建设原料仓库、产品仓库及其他配套设施	1.10	0.32	0.18	厂房已建成, 设备已签订购货合同, 部分设备已进入厂房等待安装	计划于2012年4月试生产, 6月份正式投入生产	
1709	国瑞药业产业基地	国瑞药业有限公司	食品医药	淮南经开区	年产冻干粉针2亿支、粉针1亿支、小容量注射剂1亿支, 口服固体制剂10亿片	3.50	0.02	1.00	完成选址、规划设计, 围墙正在施工	部分工程完工	
1710	卷烟纸及生活用纸	安徽景丰纸业公司	食品医药	淮南经开区	年产2万吨高档卷烟纸、年产6.8万吨高档生活用纸	16.00	3.86	0.10	一期建成	主体工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1711	淮南生物医药工业园	淮南经开区管委会	食品医药	淮南经开区	建设生物制剂、医药物流、药用辅料、医疗器械、合成原料药、现代中药等生产线	15.00	5.67	0.80	正在建设	全面建设	
1712	绿色乳制品深加工示范工程建设	安徽益益乳业有限公司	食品医药	淮南经开区	建乳品加工生产线14条,新增奶牛存栏1万头	4.00	0.10	0.30	正在建设	全面建设	
1713	年产30万吨大米加工生产线	淮南市民本实业有限公司	食品医药	淮南经开区	年产30万吨大米加工生产线	2.30	0.25	0.02	目前一期工程基本完工	一期试生产	
1714	年产800万件(套)服装	淮南富华制衣有限公司	纺织服装	淮南大通区	年产800万件服装	2.00	0.11	1.10	正在建设	全面建设	
1715	三安光电高倍聚光光伏产业化	日芯光伏科技有限公司	能源和新能源	淮南田家庵区	建成芯片封装、接收器组装、高倍聚光模组制造、测试、系统组装的高倍聚光光伏发电系统及组件全过程自动化生产线,设计年生产能力为1000MW高倍聚光光伏发电系统及组件。一期工程设计产能为200MW	80.00	16.00	5.00	模组车间、模组库房、接收器厂房、锅炉房、总变电站、综合动力站、宿舍已封顶,原材料仓库、透镜厂房、透镜库房、食堂、综合办公楼正抓紧建设,第一批进口设备伺服压力机已于8月份运至淮南	全面开工建设	
1716	潘一矿安全改建	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南潘集区	建设箕斗井、副井、二副井和风井四个井筒及地面工广配套设施	46.25	33.70	12.55	已进入首采面上、下顺槽底板巷施工	首采面贯通并具备安装条件	
1717	朱集东矿井及选煤厂	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南潘集区	建设年产400万吨矿井及选煤厂	47.24	37.80	6.62	正进行联合试运转	竣工	
1718	朱集西矿井及选煤厂	皖北煤电集团有限责任公司	能源和新能源	淮南潘集区	建设400万吨/年矿井及选煤厂	38.80	15.32	9.00	井底车场初步形成,二期工程正在施工	全面建设	
1719	生物质热电	淮南凯迪绿色能源开发有限公司	能源和新能源	淮南潘集区	一座设计容量为2×15MW的稻壳及秸秆热电厂	3.00	1.78	1.22	正在建设	竣工	
1720	顾桥矿南风井工程	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南凤台县	回风井和进风井2个井筒及地面工广配套设施	28.57	20.03	2.54	已进入首采面上、下顺槽施工	首采面出煤	
1721	谢桥矿安全改建	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南凤台县	新增三个井筒及巷道工程	27.72	14.71	3.00	箕斗井已出煤	具备验收条件	
1722	新集一矿改建工程	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	淮南凤台县	新建一西回风井和一中央进风井及配套工程矿井生产能力由390万吨扩建矿500万吨	21.00	4.30	5.00	中央风井到底并安装完成,西风井完成60%	全面建设 西风井到底	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1723	太阳能光伏发电5MW工程	淮南博胜新能源有限公司	能源和新能源	淮南毛集实验区	5MW工程及其他配套设施	1.20	0.10	1.10	工程在建	建成投产	
1724	淮南市志高文化科技动漫产业园	淮南志高实业有限公司	文化产业	淮南田家庵区	建设动漫科技研发基地及周边配套开发等	100.00	20.00	6.00	特A类设备:摩天轮目前左右两侧支柱拼接中,过山车桩基础全部完成,站台西侧支柱完成50%,大摆锤主支撑开始现场拼接;A类设备垂直秋千、跳伞塔、情侣飞车安装完毕;B类设备自控飞机安装完成;五彩古都6个单体建筑的土建完成,激流水战石方爆破完成80%	具备开园条件	
1725	“煤电之星”影剧院	国投新集能源股份有限公司	文化产业	淮南田家庵区	建筑面积2.3万平方米,座位数1200个	2.30	0.05	1.00	已经开工建设	主体工程完工	
1726	淮南市奥林匹克公园(一期)	淮南市体育局	文化产业	淮南田家庵区	建筑面积9.45万平方米	5.70	4.00	1.00	正在建设	主体工程完工	
1727	淮南市科技馆(山南新区)	淮南市科学技术协会	文化产业	淮南田家庵区	建筑面积2万平方米,建设为共享大厅、常设大厅、临时展厅、行政办公区、特效影院区及设备用房六大部分	1.98	0.10	0.10	平整场地,基础放线	全面建设	
1728	淮南大剧院	淮南市山南开发建设有限公司	文化产业	淮南田家庵区	总建筑面积2.17万平方米	4.00	0.30	1.00	A区基础施工完、剪力墙施工完;B区基础梁施工完、土方回填完	主体工程完工	
1729	凤台县体育文化中心	凤台县华兴城市建设投资有限公司	文化产业	淮南凤台县	总建筑面积3.7万平方米,建设田径跑道、足球场、网球场、篮球场及各类球馆	1.50	1.04	0.40	体育场进行草坪跑道施工;体育馆屋面板铺设完成,正在进行内部装饰	全面建设,力争完工	
1730	焦岗湖影视城	淮南焦岗湖影视城股份有限公司	文化产业	淮南毛集实验区	建设影视摄制基地、休闲广场等	15.00	1.00	1.00	一期拍摄基地及双安广场完工	启动二期工程	
1731	淮南市新时代粮食产业物流中心	淮南市田家庵国家粮食储备库	现代服务业	淮南田家庵区	建设物流中心、粮食储备中心、粮食市场交易中心、军粮供应中心、粮食加工中心、国家级粮食检测中心等七大中心和铁路专用线290米	1.00	0.15	0.20	办公楼正在做桩基	办公楼主体工程完工	
1732	淮河公园	淮南市城乡建设委	现代服务业	淮南田家庵区	132公顷园林景观、道路及管理设施的公园建设	7.30	0.10	0.70	开工建设	继续实施	
1733	东华怡乐生态园	淮南市东华置业有限公司	现代服务业	淮南谢家集区	花卉苗木种植、交易及餐饮、休闲等	1.20	0.15	0.20	正在建设		

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1734	八公山旅游综合服务区	淮南市利诚旅游投资开发有限公司	现代服务业	淮南八公山区	建设传统文化街、休闲度假村、游客服务中心、商务会所、星级宾馆、文体活动中心、丁山湖环湖景观带、小品营造等	22.60	4.88	3.00	目前文化活动中心项目已完成,游客服务中心项目已开工建设	传统文化街及旅游服务中心基本建成	
1735	潘集区建材大市场	淮南市潘集建设投资有限公司	现代服务业	淮南潘集区	建设10万平方米建材大市场	3.20	0.10	0.40	正在建设	继续建设	
1736	凤台茅仙洞风景区建设	凤台县旅游局、茅仙洞风景区管理处	现代服务业	淮南凤台县	游客接待中心、香山寺复建、寿唐关复建、民俗文化广场建设、淮河风情游览	1.50	0.20	0.12	正在建设	完成清天观修复,开通淮河水上游航线	
1737	淮南文商城	淮南市文商投资有限公司	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积40万平方米,建设江浙名品会展中心、欧陆风情商业街、物流配送中心及配套生活服务支持系统	5.00	0.90	1.20	正在建设商业街	一期商业街建成使用	
1738	毛集工业城(启动区)	安徽焦岗湖产业发展有限公司	现代服务业	淮南毛集实验区	建设中心服务区、仓储物流和产业园区	6.23	0.85	0.50	一期工程竣工	力争二期开工建设	
1739	潘谢矿区蓄洪与水源工程	淮南矿业集团	综合水利	淮南潘集区	加固西淝河左堤,退建西淝河南堤张集段及新建涵站6座,加固老济河闸及公路桥,修建堤顶道路19.6km,加固济河铁路桥和自备铁路桥,新建湖泊节制闸	25.59	1.32	0.80	建设西淝河南堤退建一期工程	堤床加固及道路建设	
1740	京福高铁淮南东站站前广场建设	淮南市城投公司	交通网络	淮南大通区	7.6公顷站前广场道路、交通枢纽工程、地面景观及防洪排涝设施	30.00	1.80	1.40	主体工程在建	主体工程建设	
1741	凤台淮河公路二桥	凤台县交通运输局	交通网络	淮南凤台县	全长5.259公里,其中主桥长4.49公里	10.00	0.10	1.00	正在进行项目可研报批	全面建设	
1742	淮南矿业集团循环经济试点	淮南矿业集团	生态环保	淮南田家庵区	老龙眼、洞山、大通等资源枯竭矿区环境修复、配套设施建设、房屋建设,新庄孜和顾桥矸石电厂建设	126.31	46.00	3.00	已经开工建设	全面建设	
1743	十涧湖湿地公园一期	淮南市城乡建设委	生态环保	淮南田家庵区	十涧湖湿地公园和生态建设	5.60	0.51	0.50	已经开工建设	基础设施建设	
1744	淮南市山南新区供水工程	淮南市山南开发建设有限公司	城镇化	淮南田家庵区	日供水10万吨及配套管网	3.00	0.05	0.10	该项目综合楼、传达室、清水池的工程规划许可证已获批	主体工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1745	淮南高新技术 产业开发区核 心服务区建设	淮南市产业发 展投资有限公 司	城镇化	淮南田家庵 区	该项工程建设包括研发中心、服务中心、展示中心、绿化景观及停车场、核心服务区内部道路及市政设施等	5.53	0.16	1.50	一期科技研发中心设计也已完成,施工单位已进场施工	研发中心主体完工,行政中心开工建设	
1746	塌陷区农民工 业园创业援助 工程	淮南市采煤沉 陷区综合治理 办公室	人才	淮南	塌陷区农民创业园“七通一平”基础设施建设和标准化厂房建设,对塌陷区失地农民进行就业技能培训和提供就业场所	4.00	0.20	1.20	六个农民创业园区选址已完成	全面建设	
1747	淮南科技创新 公共服务中心	淮南高新技术 产业开发区, 淮南市科技局	人才	淮南田家庵 区	规划总建筑面积6.8万平方米(其中地下8500平方米),主要由科技创新大厦塔楼及裙房组成。中小科技、创新企业入驻创业、孵化基地	1.80	0.02	0.05	完成科研编制,初步设计评审,与战略投资企业洽谈BT合作	全面建设	
1748	淮南二中整体 搬迁	淮南市山南开 发建设有限责 任公司	人才	淮南田家庵 区	建筑面积16.4万平方米	3.51	3.50	0.50	I标段装饰工程完成45%左右;II标段装饰工程完成20%左右,环境工程同步施工中	主体工程完工	
1749	凤台县凤凰中 学(原凤台县 第五中学)	凤台县滨湖新 区投资建设有 限责任公司	人才	淮南凤台县	总建筑面积7.35万平方米,建教学楼、电教楼、图书馆、综合办公楼、食堂礼堂、学生宿舍、教师住宅以及配套设施	1.26	0.50	0.76	一期主体工程基本完工	全面建设,力争完工	
1750	淮南市政务新 区人民公园地 下人防	淮南市人民防 空办公室	民生	淮南田家庵 区	建设内容:地下停车场、地下商业街、地下超市、下沉广场等;建设规模:东西主体长244.2米,南北宽219.8米,总建筑面积5.05万平方米	2.49	2.38	0.24	收尾工作	基本建成	
新开工项目(64个)						528.23		96.86			
1751	三正二期扩建	三正集团股份 有限公司	电子信息	淮南田家庵 区	新建矿用本安型旋进涡流流量计生产线一条,矿用本安型瓦斯抽采多参数考查装置生产线一条,矿用虹膜生物识别考勤管理系统生产线一条	0.40		0.15	前期工作	开工建设	
1752	国营九三二二 厂安全技术、 综合技术改造	安徽省皖淮机 械厂	电子信息	淮南八公山 区	新建生产工房3栋,转手库、成品库等库房15栋,新建配电室、空压站、锅炉房,改造供水、供电、供气(汽)、消防系统,修缮工房和道路,完善保密技防条件。以上共新建面积870平方米,新增设备8台(套)	0.45		0.20	购置了试验设备2台	开工建设	
1753	地质灾害智能 分析与预警系 统	淮南万泰电子 股份有限公司	电子信息	淮南潘集区	建设规模为年产80套,微震实验室、微震监测分析服务中心、相关设备120余台套,相关软件等	1.20		0.60	完成前期,具备开工建设条件	开工建设	
1754	安防监控产品	安徽圣佳电子 科技有限公司	电子信息	淮南潘集区	生产线、厂房、配套设施等	1.16		0.20	前期准备	主体车间及相关配套设施建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1755	采煤塌陷区动态监测系统	淮南市采煤塌陷区综合治理办公室	电子信息	淮南凤台县	以全市采煤塌陷区各类动态破坏为监测对象,以遥感和地理信息系统为理论基础,建立采煤塌陷区动态监测系统	1.00		0.02	开展前期工作	在全市采煤塌陷区布置测控点,收集前期资料,形成资料库。	
1756	科技节能照明电器	安徽启利得照明科技有限公司	电子信息	淮南毛集实验区	建设大功率芯片自动封装生产线、高亮度白光生产线、公用及室内照明灯具生产线等	0.80		0.20	正在规划选址	开工建设	
1757	安徽创立科技煤矿机械	淮南创立煤矿机械有限公司	汽车和装备制造	淮南大通区	建设标准化厂房5座,建筑面积5万平方米	2.00		0.95	基本具备开工条件	开工建设,完成主体设施	
1758	虎泉电动车二期	淮南市虎泉电动车制造有限公司	汽车和装备制造	淮南大通区	建厂房6000平方米,年产电动车15万辆	0.65		0.64	前期工作基本做好,即将开工建设	建成投产	
1759	复合材料支护加固产品技改	淮南市顺辉锚固有限公司	汽车和装备制造	淮南田家庵区	建筑面积2.55万平方米,建设年产1000万套玻璃钢锚杆、1000万平方米锚网生产线	0.54		0.20	前期工作	开工建设	
1760	巴西WHB汽车零部件中国生产基地	巴西WHB汽车配件公司	汽车和装备制造	淮南经开区	建设汽车零配件加工生产基地	25.36		0.50	已签订合作框架协议书	力争具备开工条件	
1761	乙二醇工业试验装置	安徽淮化股份有限公司	材料和新材料	淮南田家庵区	乙二醇工业试验装置	5.30		2.00	签订技术转让合同,正在进行工艺包的编制	进入建设阶段	
1762	4万吨/年的聚四氢呋喃	安徽淮化股份有限公司	材料和新材料	淮南田家庵区	采用顺酐法工艺,生产4.6万吨/年四氢呋喃,再经聚合生产4万吨/年的聚四氢呋喃	8.20		0.50	正在编制环境影响评价报告书	开工建设	
1763	年产9000吨钢构结构	安徽正锐钢构有限公司	材料和新材料	淮南谢家集区	年产9000吨钢构产品	1.02		0.40	正在办理审批手续和征地手续	一期建成	
1764	金德实业“退城进园”	淮南市金德实业有限公司	材料和新材料	淮南谢家集区	年产200万套的玻璃钢锚杆;年产2000万支的树脂锚固剂;年产500万平方米的非金属复合锚网;年产2000吨的复合纤维钢筋;年产5000米的钢塑复合管;年产1000万支的高强化学胶管	1.20		0.40	准备开工	一期建成	
1765	6万吨聚甲醛	安徽淮化股份有限公司	材料和新材料	淮南潘集区	采用共聚甲醛技术,年产18万吨甲醛(以37%计),年产6万吨聚甲醛	16.17		0.50	正在编制环境影响评价报告书	开工建设	
1766	超细粉煤灰	淮南市永科新型建材有限公司	材料和新材料	淮南潘集区	厂房、生产线,配套建设研发中心、工艺标准化室、检测室、实验室;相关设施、仪器等	1.02		0.40	准备开工	建成投产	
1767	年产20万吨HD型节能环保材料建设	淮南哈博建材科技有限公司	材料和新材料	淮南潘集区	建设规模为年产20万吨HD型节能环保材料建设项目	0.85		0.20	前期完成,进行开工准备	完成厂房主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1768	20000t/a太阳能硅片砂浆再生	淮南安信泰科技有限公司	材料和新 材料	淮南潘集区	建设规模为年产20000t/a太阳能硅片砂浆再生项目, 建设厂房、设备、配套设施等	2.10		0.80	前期完成	开工建设	
1769	年产3000万平方米新材料	安徽龙派石膏建材有限公司	材料和新 材料	淮南潘集区	主要建设内容包括厂房、设备及辅助设施等	1.25		0.30	进行前期工作	开工建设	
1770	年综合利用40万吨粉煤灰	淮南市中博新型建材科技有限公司	材料和新 材料	淮南潘集区	建设规模为年综合利用40万吨粉煤灰, 主要生产混凝土稳定剂等, 主要建设内容包括加工车间、生产设备及配套设施等	2.35		1.00	完成前期	开工建设	
1771	丰润达大米蛋白	淮南丰润达生物科技有限公司	食品医药	淮南大通区	年产1.8万吨食用蛋白粉, 6万吨淀粉, 0.5万吨氨基酸	1.20		0.55	准备开工	开工建设, 完成主体设施	
1772	年产50000吨系列豆制品加工	淮南市祁老大豆制品贸易有限公司	食品医药	淮南潘集区	建成后能形成年产50000吨系列豆制品的生产能力	1.05		0.60	完成前期, 准备开工	开工建设	
1773	12000吨/年柠檬酸酯系列及三醋酸甘油酯	淮南安信泰科技有限公司	食品医药	淮南潘集区	建设规模为年产12000吨柠檬酸酯系列及三醋酸甘油酯	0.90		0.30	前期工作基本完成, 生产厂房基础开工建设	厂房框架墙体建设全部完工	
1774	年产10万吨优质米深加工	淮南市潘玉粮油加工有限责任公司	食品医药	淮南潘集区	改造厂房4500平方米, 购置年产10万吨优质米生产线一条, 改造相关辅助设施等	1.14		0.70	已完成前期工作, 基础工程开台施工	全面开工建设	
1775	日产80吨米糠油深加工	淮南市潘玉粮油有限责任公司	食品医药	淮南潘集区	日产米糠油80吨、脂肪酸1.7吨、蜡0.3吨, 建设厂房、设备及辅助设施等	1.56		0.80	完成前期	开工建设	
1776	年产8000吨新型药用辅料	安徽山河药用辅料股份有限公司	食品医药	淮南经开区	建造四条生产线及质检、实验室、仓库等辅助建筑, 建设排水、供电、蒸汽管道、消防等配套设施, 形成年产8000吨新型药用辅料的的生产能力, 具体为2000吨/年新型药用辅料羟丙纤维素; 5000吨/年新型药用辅料微晶纤维素; 500吨/年新型药用辅料交联羧甲基纤维素钠; 500吨/年新型药用辅料交联聚维酮	1.40		1.00	项目即将完成规划和环评, 土地已购置, 准备开工建设	开工建设	
1777	年产20万枚纱锭	淮南梦家园纺织科技有限公司	纺织服装	淮南潘集区	形成20万枚纺纱锭和200台喷气织机纺织的生产能力	1.80		1.00	前期工作完成	开工建设	
1778	国家矿山救援淮南基地	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南谢家集区	建设国家矿山救援淮南基地总面积6万平方米	5.20		2.00	准备开工	一期建成	
1779	潘一矿二水平延深改建工程	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南潘集区	新打第二副井, 新增二水平井底车场及相关硐室, 新增二水平暗主, 副及回风斜井, 新增二水平大巷及石门, 地面工广新增必要的辅助设施	7.43		3.00	正在进行初步设计	开工建设	
1780	潘三矿安全改建及二水平延深工程	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南潘集区	新打西风井、深部进风井, 延深原矸石井为二水平回风井, 新增暗主斜井, 新增二水平井底车场及相关硐室, 新增-800m东西翼大巷、-960m水平东翼大巷, 地面工广新增必要的辅助设施	21.17		2.30	正在进行项目可研	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1781	田集电厂二期	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南潘集区	装机规模2×60万千瓦	44.00		10.00	已完成初设预审查, 现正在进行设计收口	开工建设	
1782	安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电机组工程	安徽淮南平圩发电有限责任公司	能源和新能源	淮南潘集区	2×1000MW超超临界燃煤机组(配套建设脱硫、脱硝设施)	70.00		10.00	项目获得国家能源局同意开展前期工作	开工建设	
1783	潘一矿扩建工程	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南潘集区	选煤厂、铁路、地销煤路	4.55		4.55	前期工作	竣工	
1784	张集煤矿二水平开拓延深及安全改建工程	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南凤台县	新打第二副井、东进风井和东回风井, 中央区井新增暗回风立井和暗主斜井, 新增二水平井底车场及相关硐室, 新增二水平大巷, 地面工广新增必要的辅助设施	20.39		4.60	正在进行可研	开工建设	
1785	顾桥煤矿安全改建及二水平开拓延深工程	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南凤台县	新打深部进风井、东风井和北风井, 新增二水平暗主、回风斜井, 新增二水平井底车场及相关硐室, 新增二水平大巷, 地面工广新增必要的辅助设施	20.39		4.00	正在进行可研	开工建设	
1786	凤台电厂二期	淮南矿业集团	能源和新能源	淮南凤台县	装机规模2×66万千瓦	42.44		10.00	皖浙两省已联合将5大支持性文件提交国家发改委	开工建设	
1787	淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电	淮南皖能环保电力有限公司	能源和新能源	淮南凤台县	日处理生活垃圾近期600吨, 远期1000吨, 配套建设2×12MW汽轮发电机组	3.24		1.00	施工用电线路路径取得淮南市规划局批复意见	开工建设	
1788	哈密王国ABILIA青少年主题文化教育活动基地	上海沪龙投资发展有限公司	文化产业	淮南田家庵区	项目建设内容包括ABILIA中国产业发展基地、哈密王国网络虚拟社区及青少年文艺发展基地	8.26		1.30	前期工作	开工建设	
1789	毛集淮河风情文化园	淮南润博置业有限公司	文化产业	淮南毛集实验区	建设淮河民俗商贸街、佛教基地景观、文物展厅和淮河风情博物馆等	2.43		0.50	前期工作	完成淮河民俗商贸街、淮河风情博物馆等建设	
1790	中国微电影创意产业基地	南京注意力经济事务所、焦岗湖影视城股份有限公司	文化产业	淮南毛集实验区	微电影创意工厂、演员人才培训基地、微电影博物馆等	0.60		0.10	已签订合作协议	开工建设	
1791	淮南市国际汽车商贸城	温州金三角城市建设开发有限公司	现代服务业	淮南大通区	建设汽车及配件销售商贸体系	30.00		1.00	已签开发协议	开工建设	
1792	海沃世贸商城	安徽海沃投资置业有限公司	现代服务业	淮南田家庵区	总建设面积11.3万平方米的现代物流中心	2.20		0.80	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1793	淮南中央国际购物广场	淮南市的万远置业有限责任公司	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积10万平方米的现代物流中心	1.60		0.50	前期工作	开工建设	
1794	东方国际购物中心	淮南正元置业有限公司	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积6万平方米的现代物流中心	1.50		0.50	已完成项目前期工作	开工建设	
1795	淮南市的豆制品商贸物流园区	淮南市的碗碗香豆业有限公司	现代服务业	淮南谢家集区	总建筑规模6万平方米	1.20		0.20	准备开工	开工建设	
1796	西部商贸文化城	淮南市的金宇房地产开发公司	现代服务业	淮南谢家集区	建筑面积22万平方米城市综合体	4.00		1.00	准备开工	一期建成	
1797	温商国际商业综合体	淮南温州商会	现代服务业	淮南潘集区	建设商业中心、会展中心、物流中心、运动中心、社区综合服务中心为一体的商业综合体, 建筑面积6万平方米	2.30		1.10	完成项目前期, 院墙已拉好, 施工设备进入现场	全面开工建设	
1798	平牧牌系列农副产品物流配送	淮南市的平牧牧工商有限责任公司	现代服务业	淮南潘集区	建设保鲜冷库2万平方米, 信息化系统, 购置厢式冷藏车10辆、厢式小货车10辆, 以及相关配套设备	1.05		0.70	完成前期, 进入建设准备阶段	开工建设	
1799	潘集中心城区物流中心	淮南市的潘集建设投资有限公司	现代服务业	淮南潘集区	大型仓储区2个, 大型冷库2个, 电子结算, 检疫检测, 配套设施设备等	1.86		0.80	完成前期	开工建设	
1800	中沛焦岗湖生态度假村	安徽省中沛房地产开发有限公司	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积26万平方米, 主要建设休闲度假区, 特色商业街区, 水上休闲区, 配套建设码头	4.53		0.50	前期工作	完成圩堤加固、特色商业街区等工程建设	
1801	淮南淮河公路二桥	淮南市的城乡建设委	交通网络	淮南田家庵区	建设8.39公里桥梁和引线	15.50		2.00	已批准立项	开工建设	
1802	淮古路潘集段	潘集区交通局	交通网络	淮南潘集区	改造公路全长48公里, 路基宽12米, 路面宽9米, 混凝土路面	3.00		1.50	完成前期工作	开工建设	
1803	年产亿块煤矸石烧结砖生产线	淮南市的新型建材有限公司	生态环保	淮南八公山区	年产亿块煤矸石烧结砖生产线, 厂房及广场建设	0.64		0.40	前期工作完成	开工建设	
1804	淮南市的潘集区袁庄污水处理工程	淮南市的潘集建设投资有限公司	生态环保	淮南潘集区	一期日处理污水2万吨, 二期日处理污水4万吨。管网31公里	0.88		0.70	前期完成	开工建设	
1805	后湖生态园循环经济示范	淮南市的泥河民生生态农业发展有限公司	生态环保	淮南潘集区	土地复垦、养殖种植业建设、生态护坡、污染治理、水系恢复、道路恢复等	4.50		1.20	完成前期	开工建设	
1806	潘集区采煤沉陷区综合治理工程	淮南市的潘集区采煤沉陷区综合治理办公室	生态环保	淮南潘集区	沉陷区清淤、筑坝截污、污水处理、沉陷区土地平整、沉陷区植被修复、沉陷区水系修复再造项目, 移民迁建和水、电、路、气、通信等基础设施建设, 果蔬种植区建设、水产养殖区建设、养殖场建设、农产品加工区建设、农业技术培训中心建设、农产品检测及物流配送中心建设等	80.00		5.00	完成前期, 具备开工建设条件	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1807	凤台县污水厂提标升级及管网建设	凤台县住建委	生态环保	淮南凤台县	出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准执行,污水厂污泥处理后含水率需≤60%。建重力流污水管网21.47km,污水提升泵站1座	0.60		0.30	准备开工建设	全面建设	
1808	淮南高新区二期基础设施建设	淮南高新区建设投资有限公司	城镇化	淮南田家庵区	道路长6.5千米,工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程及附属工程	5.10		0.10	目前,已完成图纸设计等前期工作。正在进行有关招标投标工作	开工建设	
1809	潘东新城建设		城镇化	淮南潘集区	采煤沉陷区搬迁安置建筑总面积约35万平方米及相关配套设施建设等	5.00		2.50	完成前期	全面建设	
1810	安徽理工大学新校区	安徽理工大学	人才	淮南田家庵区	教学楼、学生宿舍、食堂浴室等10万平方米	25.00		5.00	第一标段已经招标完成,第二标段施工图设计已经完成	完成学生宿舍、食堂浴室等10万平方米建设任务	
1811	淮南市第二中学择址重建	淮南市第二中学	人才	淮南潘集区	建筑总面积1.6万平方米	2.00		1.00	前期准备工作全部完成,施工单位及设备已进工地	开工建设	
1812	新袁庄小学新建	潘集区教育局	人才	淮南潘集区	建筑面积1.5万平方米	1.00		0.60	前期工作完成	开工建设	
1813	凤凰湖新区城北湖泵站工程	凤台县水利局	民生	淮南凤台县	在城北湖出口新建城北湖排涝站,设计流量100立方米每秒	1.59		0.60	前期工作准备	开工建设	
1814	凤台县永幸河泵站重建工程	凤台县水利局	民生	淮南凤台县	拆除重建,设计装机5台,单机功率1250KW,总装机6250KW,设计排涝流量80立方米/s,灌溉40立方米/s	1.00		0.40	前期工作	开工建设	
储备项目(117个)						1617.60					
1815	香港清华同方数字产业园(电脑一体机生产基地)	同方数字技术产业园公司	电子信息	淮南田家庵区	计划2012年第一期将建设30万台规模电脑一体机生产线及配套厂房,2013年前完成年产60万台电脑一体机生产线和核心控制模块的生产加工能力,2015年前完成年产160万台电脑一体机的全面配套生产能力	10.25			正在前期工作中	推进前期工作	
1816	光纤通讯产品研发及制造	美国安科公司	电子信息	淮南田家庵区	项目分三期完成。第一期在2012年开工建设,2012年底建成投产,2013年完成。一期项目完成后,预计员工总数约2000人。全部三期完成后,员工总数及年业务额预计达实现翻番。同时,企业计划将其在廊坊工厂以及在泰国、韩国、台湾的代工厂整合集中到淮南,建设项目产业链	7.00			企业同意来淮投资,并提交了投资意向书	完成前期所有报建手续,推动项目尽快启动	
1817	煤矿安全控制数字化防爆电气产品产业化	淮南万泰电子股份有限公司	电子信息	淮南潘集区	新建生产车间、研发中心、办公大楼及相应配套设施等,购置生产、试验、检测设备	5.50			规划论证及部分前期	完成前期工作,具备开工建设条件	
1818	3G/4G用光电缆连接组件研发及产业化	中国电子科技集团公司第八研究所	汽车和装备制造	淮南田家庵区	新技术标准研究与输出,年产30万套设备组件	1.00			正在前期论证,制定投融资计划	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1819	中国科学院大气物理研究所淮南研究院	中国科学院大气物理研究所	汽车和装备制造	淮南田家庵区	项目建设四块内容:1、建立超新型飞机和无人机研发和生产中心;2、建立淮南空气质量多模式预报系统;3、多普勒雷达等产业化;4、野外大气质量观察站	2.50			正在建设淮南大气综合观察站	项目土地等手续完备	
1820	矿用机械加工	淮南启泰中安煤矿机械装备有限公司	汽车和装备制造	淮南潘集区	新建标准化厂房、购置生产线、配套设施设备等	3.00			规划论证	完成前期	
1821	皖淮机械厂搬迁重建工程	安徽皖淮机械厂	汽车和装备制造	淮南凤台县	皖淮机械厂搬迁重建, 规划建筑面积1.16万平方米	1.20			正在办理征地手续	正在开展前期工作, 力争开工建设	
1822	国力液压和气压动力机械及元件制造	淮南市国力液压机械制造有限公司	汽车和装备制造	淮南凤台县	建设工程研发中心、产品检测中心、生产车间、综合库房以及配电室、空压房及其他辅助设备。总建筑面积5.3万平方米	1.50			已规划, 正在做可行性研究	前期工作	
1823	淮南新能源专用汽车	陕西重型汽车有限公司	汽车和装备制造	淮南经开区	年产5万辆新能源专用汽车	16.00			专用车厂房正在审图	推进前期工作	
1824	高端煤矿设备	河北开诚集团	汽车和装备制造	淮南经开区	全矿井综合自动化、矿用智能装置、瓦斯传感器	2.00			正在选址	争取开工建设	
1825	系列履带挖掘装载机	淮南佳源重工有限公司	汽车和装备制造	淮南经开区	矿用装备制造	1.60			正在选址	力争具备开工条件	
1826	淮南年产42万吨铝硅体合金示范	淮南市政府	材料和新材料	淮南	年产60万吨中间产品氧化铝、30万吨电解铝、年产42万吨铝硅体合金、31.8万吨活性硅酸钙、6万吨白炭黑等	66.00			已开展前期工作	前期工作	
1827	40万吨/年硝基复合肥	安徽淮化股份有限公司	材料和新材料	淮南田家庵区	年产40万吨/年硝基复合肥	3.00			技术咨询	前期工作	
1828	宝鑫新材料循环经济工程	淮南宝鑫新材料有限公司	材料和新材料	淮南谢家集区	建设年产500万吨还原铁粉和30万吨海绵钛项目, 建设15个重装1000吨码头及装卸设备、配套设施, 以及公司总部、研发中心、专家公寓等	30.00			合同已签订, 目前正在办理前期手续	争取开工建设	
1829	安第斯酒庄	阿根廷五岳实业有限公司	食品医药	淮南田家庵区	创建一个具有规模化的葡萄酒庄, 建设地下酒窖及葡萄酒灌装生产线、物流保税仓库、休闲度假观光中心, 达到年进口销售中高档原装酒700万瓶, 灌装生产中下档酒425万瓶的生产能力	5.20			已签订合作框架协议书	力争具备开工条件	
1830	中绿粗粮深加工饮品	淮南市豆汁源食品股份有限公司	食品医药	淮南田家庵区	中绿粗粮深加工饮品基地	3.00			前期工作	争取开工	
1831	年产6万吨米淀粉、5000吨氨基酸及10万吨优质大米	安丰生物科技有限公司	食品医药	淮南谢家集区	年产6万吨米淀粉、5000吨氨基酸及10万吨优质大米	3.35			正在编制可研、环评等	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1832	淮南市八公山 兴兴豆制品厂 新厂扩建	淮南市八公山 兴兴豆制品厂	食品医药	淮南八公山 区	新建厂房3000平方米, 建设3条现代化豆制品流水生产线, 新 厂区道路、绿化等	1.00			征地已完成	前期工作	
1833	谷维素生产	淮南市祥龙粮 油有限公司	食品医药	淮南潘集区	占地30亩, 主要建设内容包括厂房、设备及辅助设施等	1.10			开展前期工作	完成前期 工作	
1834	燕之坊粗粮加 工	凤台县粮食局	食品医药	淮南凤台县	20万吨粗粮加工及基地建设	1.00			合同已签。正在进 行规划设计	推进前期 工作	
1835	“戈凌路”户 外产品	澳门金利龙国 际投资有限公 司	纺织服装	淮南大通区	年产品牌户外运动产品达1亿元	20.00			正在开展招拍挂等 前期手续	完成前期 准备工作	
1836	匡克劳保服装	江苏匡克防护 有限公司	纺织服装	淮南凤台县	服装生产加工	5.00			已经达成合作意向	做好项目 前期工作	
1837	无纺化纤产业 园	凤台县经信委	纺织服装	淮南凤台县	建设无纺化纤生产线	10.00			达成合作意向	完成初步 设计等前 期工作	
1838	大唐淮南洛河 发电厂四期扩 建	大唐淮南洛河 发电厂	能源和新 能源	淮南大通区	扩建1×1000MW燃煤发电机组	39.40			已完成可行性研究 设计招标工作	完成可研 审查和申 报工作	
1839	安徽淮南国际 太阳能产业园	韩国红狮投资 集团、上海路 依斯康投资集 团	能源和新 能源	淮南大通区	在煤炭开采沉陷区建设100兆瓦的太阳能发电及再生资源循 环利用发电厂	30.00			已经签订框架协议, 正在做土地等前期 工作	前期工作	
1840	自备环网	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南田家庵 区	建设淮南矿区自备环网22万千伏	9.52			正在初可研阶段	完成可研	
1841	山南热电联产	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南田家庵 区	2×300MW	30.00			正在进行项目调研	完成项目 初可研	
1842	田家庵发电2 ×300MW机组 热电联产工程	大唐淮南田家 庵发电厂	能源和新 能源	淮南田家庵 区	2×300MW热电联产机组, 同期建设脱硫、脱硝等环保设施并 利用城市中水作为循环水补充水	24.61			目前已取得工程立 项前所需的支持性 文件40余件。	力争2012 年取得国 家发改委 同意开展 前期工作 的批复	
1843	春晖新能源	春晖智能交通 科技有限公司	能源和新 能源	淮南田家庵 区	建设新能源汽车动力电池, 太阳能光伏发电系统研发、生产 和应用, 太阳能光伏电站等, LED产品开发、应用, 基于物联 网技术的高清网络摄像机等开发、生产	10.00			项目洽谈中	完成前期 所有报建 手续	
1844	聚变新能源基 地	中科院合肥物 质研究院	能源和新 能源	淮南田家庵 区	主要研发建设内容如下: 1、聚变裂变混合堆实验装置、低 温工程中心、太阳能研究中心等科技项目开发; 2、聚变新 能源产业化配套项目; 3、科技人才培养	17.25			前期工作	推进前期 工作	
1845	潘集电厂	淮南矿业集团	能源和新 能源	淮南潘集区	一期2×100万KW机组、二期2×120万KW机组	49.99			开展前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1846	新型高科技风力发电机组生产	安徽港淮风力发电设备有限公司	能源和新能源	淮南潘集区	建设厂房7800平方米、设备及辅助设施等	2.50			规划论证	完成前期	
1847	杨村矿	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	淮南凤台县	建设年产500万吨矿井及选煤厂	60.00			前期工作	力争核准	
1848	连塘李矿井建设	国投新集能源股份有限公司	能源和新能源	淮南凤台县	90万吨/年	13.00			开展前期工作	开展前期工作	
1849	淮南年产40亿立方米煤制天然气	安徽省能源集团有限公司	能源和新能源	淮南凤台县	利用县煤炭资源优势建设煤制天然气, 年产40亿立方米, 一期22亿Nm ³ 煤制天然气	110.00			正在报批核准文件	完成项目前期工作, 力争开工建设	
1850	凤台风电场一期工程	大唐安徽项目筹备处	能源和新能源	淮南凤台县	一期建设规模46MW, 计划安装单机容量2000KW轮毂高度80米的风力发电机组23台	4.56			已完成风能资源评估报告, 完成预可研报告	完成初步设计等前期工作。力争开工建设	
1851	淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿扩建工程	淮浙煤电有限责任公司	能源和新能源	淮南凤台县	扩建后实现500万吨/年	3.21			前期工作, 核准待批	争取核准并开工	
1852	毛集实验区热电联产	毛集实验区城市建设投资有限公司	能源和新能源	淮南毛集实验区	300MW超临界抽汽供热机组建设和供热管网的铺设, 以及生产附属辅助生产工程及有关建筑、绿化、道路等	21.70			正在洽谈	开展前期工作	
1853	井下救生舱研发及产业化	淮南润成科技股份有限公司	能源和新能源	淮南经开区	总建筑面积6万平方米, 包括办公楼、科研楼、综合楼、准备车间、装配车间、制造车间、综合库等。建设3条救生舱生产线, 年产有源8人舱100套, 无源8人舱100套, 无源12人舱100套	3.00			已完成选址, 正在办理土地和规划	争取开工建设	
1854	安徽徽艺文化产业园	安徽开顺广告装饰有限公司	文化产业	淮南田家庵区	以“徽艺”为品牌, 发展产业研发、生产、文化展演、文化商贸、文化旅游、文化休闲娱乐与综合开发等	30.00			完成立项、选址、规划	完成前期工作	
1855	淮南市文化艺术中心	市文广新局	文化产业	淮南田家庵区	淮南市文化艺术中心(文化馆、图书馆、美术馆), 建筑面积4.5万平方米	2.50			正在规划设计	完成基础工程	
1856	台湾风情商贸文化城	美国华润国际集团有限公司	文化产业	淮南田家庵区	拟建设文化街及相关配套设施	30.00			前期准备工作	前期工作	
1857	淮南市文化艺术中心	淮南市文化广电新闻出版局	文化产业	淮南田家庵区	建设市图书馆、文化馆、美术馆、少儿艺术研发展示基地, 建筑面积4.5万平方米	3.00			设计、环评已完毕, 建设规划许可证、环评报告书、节能报告书等正在办理	争取开工建设	
1858	滨湖新城	淮南市城乡建设委	现代服务业	淮南	总建筑面积600万平方米, 建设办公、居住、商业、观光旅游、港口物流设施	36.00			正在编制规划	开展前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1859	蔡塘湖湿地保护及休闲旅游	安徽蔡塘湖生态旅游开发有限公司	现代服务业	淮南大通区	建设生态旅游度假村、农业种植及水产养殖基地。建设休闲旅游度假区,涵盖大型室内及户外休闲娱乐和健身项目	9.00			规划已经通过市政府常务会议,规划条件已交市国土部门,很快进入土地摘牌阶段	完成前期工作	
1860	淮南旅游景区蒸汽机体验游	淮南市旅游局	现代服务业	淮南大通区	建设九龙岗游客集散中心,整修九龙岗火车站作为淮南铁路博物馆,复建田家庵火车站,整理维修望峰岗、李郢子、蔡家岗、八公山火车站,建设潘北小型旅游火车站,建设旅游火车运营管理系统,购置蒸汽机车和车厢	9.00			开展前期工作	开展前期工作	
1861	淮南国际商城	淮南亿联投资置业有限公司	现代服务业	淮南大通区	规划建筑面积约50万平方米,建设一个集贸易、物流、休闲、办公等功能一体的商贸服务中心	13.00			正在报批土地,准备土地挂牌	做好前期工作准备	
1862	洛涧公园	淮南市城乡建设委员会	现代服务业	淮南大通区	140公顷城市公园,水体治理、景观、管理设施、游乐设施等	7.00			完成可研编制	完成初步设计	
1863	中国煤矿工程技术研究平台	淮南矿业集团	现代服务业	淮南田家庵区	建设生态环境保护国家工程实验室、深部煤炭开采与环境重点实验室	1.51			开展前期工作	前期工作	
1864	低碳环保产业园	上海德涪通投资有限公司	现代服务业	淮南田家庵区	引进创新、研发企业50家以上,建设科技企业孵化器、加速器及配套服务设施	3.00			正在进行前期评估论证	前期工作	
1865	淮南市山南农产品加工基地及五大网络配送中心	曹庵镇政府	现代服务业	淮南田家庵区	建设农产品收购、加工、及网络配送中心等设施	10.00			正在落实征地手续	完成立项、规划及签约	
1866	淮南市花卉苗木大市场	淮南市林业局	现代服务业	淮南田家庵区	建设3万平方米花卉苗木大市场	2.00			完成林转用手续	完成初步设计	
1867	淮南高新科技孵化器一期	淮南市产业发展投资有限公司	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积27.58万平方米,其中中科院大气物理研究所项目孵化区建筑面积6.28万平方米;光电子科学和光机电一体化孵化区建筑面积5.37万平方米;材料科学和新材料技术孵化区建筑面积4.98万平方米;新能源汽车孵化区建筑面积4.6万平方米;中国机械科学总院项目孵化区建筑面积6.35万平方米	9.75			项目立项已完成,设计招标正在进行中	开展前期工作完成设计招标、用地勘测	
1868	淮南大汉城	山南新区建设有限责任公司	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约30万平方米,以汉淮南王为背景,以淮南子文化为衬托,打造淮南大汉城,建设休闲娱乐、文化体验、旅游服务和商业服务等区域	10.00			概念中	项目前期	
1869	淮南市山南观湖国际宾馆	厦门四季东海企业管理有限公司	现代服务业	淮南田家庵区	地面建筑面积约10万平方米	5.00			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1870	淮南市奥体主题 公园配套开 发建设	上海龙成建设 集团有限公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	建设奥体主题公园上海关配套设施	6.00			前期工作	前期工作	
1871	淮南物流汽贸 城	合肥星火工贸 有限公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	汽车城建筑面积57.6万平方米,建设内容为汽车4S店群、汽车配件交易区、办公后勤服务区、商业配套中心等	8.60			前期工作	争取开工 建设	
1872	淮河大市场	安徽和方兴置 业发展有限公 司	现代服务 业	淮南田家庵 区	总建筑面积77万平方米的现代化建材物流城	19.00			前期工作	完成规划 调整	
1873	淮南市辛东钢 贸城	上海亘兴企业 (集团)有限公 司	现代服务 业	淮南田家庵 区	建设年销售10亿元以上的钢贸物流市场	5.00			前期工作	力争项目 具备开工 条件	
1874	山南新区综合 物流园区建设	淮南市山南开 发建设有限责 任公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	主要建设生产资料物流区、商贸物流区、商务办公区、集中仓储区、配套与辅助活动区等	30.00			前期工作	前期工作	
1875	生活家居广场	淮南市山南开 发建设有限责 任公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	建设生活家居广场及相关配套设施	7.00			前期工作	前期工作	
1876	信谊国际购物 广场	淮南市信谊投 资管理有限公 司	现代服务 业	淮南田家庵 区	规划总建筑面积56.38万平方米的现代物流中心	40.00			前期拆迁工作	力争具备 开工条件	
1877	浙商产城一体 化	浙商投资研究 会、浙江滨江 集团	现代服务 业	淮南田家庵 区	该项目总投资120亿元,产业项目包括建设商贸物流园区,引进浙江先进制造业及战略新兴产业入驻。实现年综合税收6亿元人民币,创造就业岗位10000个。该项目符合淮南经济发展的实际需要,有利于淮南调整产业结构,促进产业升级	120.00			淮南市政府与浙江 滨江集团和浙商投 资研究会达成初步 协议。目前,正在做 规划设计	完成前期 所有报建 手续	
1878	淮南闽商大厦	淮南市闽商投 资置业有限公 司	现代服务 业	淮南田家庵 区	拟建设闽商大厦及相关配套设施,建筑面积约8万平方米	3.50			前期准备工作	前期工作	
1879	淮南现代物流 电子交易信息 中心	淮南市山南开 发建设有限责 任公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	包括钢、煤生产资料要素市场的贸易、物流、电子信息交易管理中心、企业总部经济体、飞地经济集聚及注册中心、交易结算中心及相关配套设施	5.80			前期准备工作	前期工作	
1880	钢材深加工物 流园	淮南市远中物 流有限公司	现代服务 业	淮南田家庵 区	新建轻钢大棚3万平方米,销售中心及物业管理7200平方米	2.50			项目前期工作	争取开工 建设	
1881	宝元物流园	安徽省宝元物 流有限公司	现代服务 业	淮南谢家集 区	建筑面积238900平方米物流仓储	5.00			正在编制规划方案	力争开工	
1882	淮南凯马国际 汽车城	淮望商贸有限 公司	现代服务 业	淮南谢家集 区	建设汽车4S店汽车交易市场及相关设施	6.00			正在编制规划方案	力争开工	
1883	香港三联购物 广场	香港三联公司	现代服务 业	淮南谢家集 区	建筑面积16万平方米	6.00			正在办理审批手续	力争开工	
1884	淮西湖公园一 期	淮南市城乡建 设委员会	现代服务 业	淮南谢家集 区	230公顷范围内道路、管理设施及部分景观工程	2.00			完成设计,已启动招 标	争取开工 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1885	南塘湖生态观光园	八公山区旅游商贸局	现代服务业	淮南八公山区	南塘湖生态观光园、植物园、休闲度假村、农家乐	3.00			前期工作	前期工作	
1886	淝水之战遗址文化主题公园	淮南市八公山区旅游商贸局	现代服务业	淮南八公山区	建设淝水之战遗址文化公园及配套基础设施	3.00			开展前期工作	前期工作	
1887	卢家湖湿地休闲观光园	淮南市潘集建设投资有限公司	现代服务业	淮南潘集区	园林景观休闲娱乐观光农业	3.00			规划论证	完成前期	
1888	蔬菜系列产品物流	高皇镇人民政府	现代服务业	淮南潘集区	物流园区基础设施及配套服务设施建设等	2.31			规划论证	完成前期	
1889	潘集地热资源(温泉)综合利用	国旅联合股份有限公司	现代服务业	淮南潘集区	建设温泉养生中心、温泉康疗中心、生态文化园、游乐园等	16.50			规划论证、开展部分前期	完成前期	
1890	万泰物流园	淮南万泰电子股份有限公司	现代服务业	淮南潘集区	新建仓储、物流配送中心、物流信息设施、检疫检测、电子结算、物流车辆等	3.10			开展前期工作	完成前期工作	
1891	泥河生态公园	淮南市潘集建设投资有限公司	现代服务业	淮南潘集区	休闲娱乐中心、生态护坡,生态治理,相关设施、绿化、美化及景点布置等。	12.00			规划论证	前期工作	
1892	平圩经济开发区物流园区	平圩经济开发区管委会	现代服务业	淮南潘集区	道路、给排水、通讯、供热、供气、建议检测、电子结算、大型冷库、设施设备、配套工程等	45.00			规划论证	开展前期	
1893	凤台商贸城(亿联)	亿联置业	现代服务业	淮南凤台县	打造集展示、交易、仓储、物流、研发、培训、商务办公及休闲等功能为一体的综合性、专业化、现代化商贸城	15.00			正在履行土地招牌挂手续,争取尽快开工	完成前期工作。力争开工建设	
1894	凤台县现代粮食物流产业园	凤台县粮食局	现代服务业	淮南凤台县	集粮食精深加工、质检、培训、信息服务和军供粮等到为一体的现代粮食物流产业园区	5.00			一期项目已经进入规划、设计阶段,二期工程在前期筹措阶段	争取开工建设	
1895	青冈城遗址公园	毛集实验区旅游局	现代服务业	淮南毛集实验区	建设仿古公园遗址城墙及碉堡建设、游客服务中心等基础设施建设	1.00			正在编制项目书	开展前期工作	
1896	淮南月星环球商业中心	淮南联创置业有限公司	现代服务业	淮南经开区	集建材、商店超市、时尚购物、高级办公等于一体的城市综合体	20.00			正在进行规划设计	推进前期工作	
1897	淮南轻纺织服装鞋帽工业城	福建安徽商会	现代服务业	淮南经开区	建设涵盖服装鞋帽以及原辅料的生产、销售、物流为一体的交易中心	100.00			完成初步选址	争取开工建设	
1898	汽配城	淮南市经济技术开发区管委会	现代服务业	淮南经开区	汽摩零配件生产、整车销售、服务及设施建设	3.00			正在建设	全面建设	
1899	高塘湖防洪大堤	淮南市城乡建投委	综合水利	淮南大通区	建设防洪大堤17Km	40.00			正在进行规划	开展前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1900	淮南山南新区 水系改造(三期)	淮南市山南开 发建设有限责任 公司	综合水利	淮南田家庵 区	建设内容为:J水系改造,G水系一期二期,建设长度为6130米	3.00			前期工作	力争开工 建设	
1901	山南新区引优 质大别山水源 工程	淮南市山南开 发建设有限责任 公司	综合水利	淮南田家庵 区	建设规模近期2015年10万m³/d,远期2020年最大调水能力27 万m³/d;主要工程内容新建水源地大井水库至山南新区自来 水厂源水输水管道、取水工程及相关配套工程	5.04			前期工作	前期工作	
1902	淮河上、下六 坊堤环境综合 治理	淮南市治淮工 程建设管理局	综合水利	淮南潘集区	废弃上、下六坊行洪堤并综合治理,疏浚淮河北叉上六坊至 平圩大桥段河道	20.00			开展前期工作	前期工作	
1903	永幸河灌区续 建配套及节水 改造工程	凤台县永幸河 灌区管理站	综合水利	淮南凤台县	永幸河灌区55万亩灌溉设施改造	3.00			可研在编	可研编制 完成	
1904	淮上淮河大桥 工程	淮南市公路局	交通网络	淮南大通区	全长26.681公里,设计等级为一级公路	23.48			已完成初步设计批 复	争取开工 建设	
1905	省道102改造 工程	淮南市公路局	交通网络	淮南田家庵 区	全长58.82公里,设计等级为城市一级道路	9.60			已立项	开展前期 工作	
1906	淮河隧道	淮南市城乡建 设委	交通网络	淮南田家庵 区	4.5Km双向	20.00			概念性规划阶段	开展前期 工作	
1907	淮南大道(南 纬十三路~曹 庵)工程	淮南市公路管 理局	交通网络	淮南田家庵 区	建设内容:路基、路面,规模:13.588公里	3.56			开展前期工作	完成前期 工作	
1908	省道308改造	淮南市公路局	交通网络	淮南八公山 区	全长61.29公里,其中15公里为城市一级道路,其余为二级道 路	12.40			已完立项	开展前期 工作	
1909	孔李淮河大桥	淮南市城乡建 设委	交通网络	淮南八公山 区	建设大桥10.5公里	15.00			正在立项	完成前期 工作,力争 开工建设	
1910	淮南九龙大道 工程	淮南市公路管 理局	交通网络	淮南潘集区	建设内容:路基、路面,规模:10.2公里	3.89			开展前期工作	完成前期 工作	
1911	省道S102毛集 至凤台段改造 工程	毛集实验区交 通运输局	交通网络	淮南毛集实 验区	改建公路10.6公里,公路等级二级,时速80公里/时,双向四 车道	7.33			已立项	开展前期 工作	
1912	淮南市城市水 系综合治理利 用亚行贷款工 程	淮南市亚行项 目办公室	生态环保	淮南	主要包括污水收集和输送系统的改善、城市沟道改善、湖 泊和湿地的改善、项目管理支持等	18.90			正在开展前期工作, 并列入国家发改委 2012年亚行贷款规 划项目清单	完成前期 工作	
1913	建筑垃圾收集 清运处置场	许昌金科建筑 垃圾清运有限 公司	生态环保	淮南大通区	仓储、破碎、烧结、预制等,日处理5000吨建筑垃圾	2.10			近期将签署《特许 经营协议》	开展前期 工作	
1914	资源型城市综 合治理利用世 行贷款	淮南市农业投 资发展有限公 司	生态环保	淮南大通区	规划面积为42平方公里,项目主要由三部分组成,即:采煤塌 陷区环境生态修复、基础设施建设、农业生产基础建设	30.50			初步得到国家发改 委外资科的认可,正 在开展前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1915	塌陷区湿地公园	淮南采煤沉陷区综合治理办公室	生态环保	淮南八公山区	利用孔集矿井造成的塌陷地发展生态渔业和休闲观光旅游,建设湿地公园	1.21			开展前期工作	完成前期工作, 筹集资金	
1916	淮南市潘集区生活垃圾处理工程	淮南市潘集建设投资有限责任公司	生态环保	淮南潘集区	日处理生活垃圾170吨, 总库容150万立方米。	1.30			开展前期工作	完成前期工作	
1917	焦岗湖湖泊生态环境保护	毛集实验区焦岗湖景区管理处	生态环保	淮南毛集实验区	建设水产养殖污染防治工程、水域生态保护工程、生活垃圾处理工程等9大类	3.90			正在编制项目书	开展前期工作	
1918	淮南市南纬二路建设	淮南市山南开发建设有限公司	城镇化	淮南田家庵区	起止点为南经十五路—新G206, 道路全长5900米, 红线宽度60米, 建设内容包括:道路工程、绿化工程、桥涵工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程等相关配套工程	3.79			前期工作	争取开工建设	
1919	淮南市山南新区玉兰大道工程建设	淮南市山南开发建设有限公司	城镇化	淮南田家庵区	起止点为南纬一路—南纬十二路, 道路全长7250米, 红线宽度60米。建设内容包括:道路工程、绿化工程、桥涵工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程等相关配套工程。	4.65			前期工作	争取开工建设	
1920	城市北外环	淮南市城乡建设委	城镇化	淮南田家庵区	孔李大桥至上窑镇长43公里宽40米	21.00			规划阶段	开展前期工作	
1921	陈洞路高架	淮南市城乡建设委员会	城镇化	淮南田家庵区	3.7公里高架桥	6.20			启动方案设计	完成方案审批, 完成立项审批	
1922	合淮路高架	淮南市城乡建设委员会	城镇化	淮南田家庵区	3.2公里高架桥及匝道	8.70			启动方案设计	完成立项及方案审批	
1923	淮南市山南新区和风大道工程建设	淮南市山南开发建设有限公司	城镇化	淮南田家庵区	起止点为南经十五路—新G206, 道路全长5450米, 红线宽度60米。建设内容包括:道路工程、绿化工程、桥涵工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程等相关配套工程	4.14			前期工作	争取开工建设	
1924	淮南市山南新区芙蓉路工程建设	淮南市山南开发建设有限公司	城镇化	淮南田家庵区	起止点为南纬一路—南纬十二路, 道路全长7250米, 红线宽度60米。建设内容包括:道路工程、绿化工程、桥涵工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程等相关配套工程	4.54			前期工作	争取开工建设	
1925	淮南市市委党校新校区	淮南市委党校	人才	淮南田家庵区	总建筑面积2.45万平方米, 建设教学楼、试验楼、图书馆、学生宿舍、操场及相关配套设施	3.60			开展前期工作	前期工作	
1926	淮南工业学校校园搬迁	淮南市教育局	人才	淮南田家庵区	1.536万平方米教学楼、实验楼、实训楼、学生公寓、办公楼	3.07			前期工作	前期工作	
1927	淮南市职业教育园区	淮南市教育局投资发展有限责任公司	人才	淮南田家庵区	教学楼6.39万平方米, 实训楼2.4万平方米, 学生公寓6万平方米, 食堂1.49万平方米, 图书馆1.2万平方米, 室内体育馆1.2万平方米, 配套设施46.06万平方米	7.08			可研、环评、选址、征供地、设计	争取开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1928	实验中学高中建设(一中搬迁)	凤台县教育局	人才	淮南凤台县	1、教学楼2座, 框架结构, 计2万平方米; 2、图书馆、综合实验楼各一座, 框架结构计2万平方米; 3、行政办公楼5000平方米; 4、食堂5000平方米; 5、学生公寓3万平方米; 6、建大门一座; 7、建篮球场8个; 8、室内活动场所800平方米; 9、塑胶跑道400米; 规模: 90个教学班, 学生5000人	2.00			正在进行规划设计	力争开工建设	
1929	淮南技师学院及高技能培训中心	淮南工业学校	人才	淮南经开区	建设培训规模42000人、技能培训鉴定规模5000人, 建设技师学院和公共就业实训基地, 建设面积20万平方米	3.20			选址完成, 正在办理土地和规划	争取开工建设	
1930	淮南市立医院暨江淮心脑血管病中心医院	淮南市第一人民医院	民生	淮南田家庵区	门急诊、医技楼、住院部、12万平方米, 1000张床位	5.40			正在开展前期准备工作	争取开工建设	
1931	淮河大堤石姚湾退建综合开发	淮南市城市建设投资有限责任公司	民生	淮南田家庵区	基础设施建设及土地一级开发	8.00			项目前期	前期工作	
8、滁州市(259个)						2834.48	163.26	210.16			
续建项目(104个)						1236.59	163.26	142.90			
1932	南谯区家电配件制造	滁州市协众家电配件有限公司	电子信息	滁州南谯区	年产各类家电冲压配件1000万件, 新建厂房和附属设施6.3万平方米, 购置冲床、压力机等生产设备	1.00	0.80	0.20	厂房和厂区附属工程施工	竣工投产	
1933	全椒县高低压及智能电网设备生产	安徽品生电力科技有限公司	电子信息	滁州全椒县	年产1000万套高压电力器具及线路器材, 新建厂房和附属设施5万平方米, 购置数控冲床、高低压热固机等生产设备	2.50	0.85	0.30	在建	加快建设	
1934	天长市数字无线机顶盒	安徽安鸿数码科技有限公司	电子信息	滁州天长市	年产60万套数字无线机顶盒, 新建厂房和附属设施总建筑面积9800平方米, 购置生产设备、检验设备80台(套)	1.10	0.30	0.80	生产厂房建设	竣工投产	
1935	滁州市康佳白色节能家电	安徽康佳同创电器有限公司	电子信息	滁州经开区	年产冰箱100万台、洗衣机50万台, 新建厂房及附属设施15万平方米	10.00	3.00	4.00	一期建设中	冰箱基地竣工投产	
1936	滁州市半导体封装测试	长电科技(滁州)有限公司	电子信息	滁州经开区	年产240亿只小功率分立器件, 新建厂房和附属设施12万平方米	21.50	5.00	13.00	厂房在建	一期竣工投产	
1937	滁州市博西华高端节能冰箱制造	博西电器(安徽)有限公司	电子信息	滁州经开区	年产520万台高端节能冰箱, 新建厂房及附属设施132万平方米	22.60	6.00	2.00	厂房建设中	一期竣工投产	
1938	滁州市液晶电视面板模组(LCM)与整机一体化	安徽康佳电子有限公司	电子信息	滁州经开区	年产液晶模组200万片、液晶电视400万台	6.50	4.85	1.65	新建七条液晶电视生产线, 6条SMT生产线, 4台无痕注塑机	新增4条液晶电视面板模组线, 3条SMT生产线	
1939	滁州市彩色柔性显示技术研发中试及电子标签	中能柔性光电(滁州)有限公司	电子信息	滁州经开区	租赁厂房1万平方米, 进行彩色柔性液晶显示技术研发、中试及电子标签生产	3.00	0.10	0.90	实验室装修, 设备订购中	进行中试, 电子标签生产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1940	滁州市小家电生产	滁州东菱电器有限公司	电子信息	滁州经开区	年产1000万件小家电, 新建厂房及附属设施30万平方米	3.00	2.00	1.00	正建	竣工投产	
1941	滁州市手机外壳和电脑面板生产	滁州欧博特电子制造有限公司	电子信息	滁州经开区	生产精密手机外壳、电脑外壳、电子产品及汽车零配件, 新建厂房和附属设施总建筑面积2.66万平方米	1.20	0.92	0.10	在建	竣工投产	
1942	琅琊区伺服驱动机组及BtoB机器人生产	滁州天腾动力有限公司	汽车和装备制造	滁州琅琊区	年产20至50万台动力技术产品和装备, 新建厂房和附属设施5.46万平方米	1.28	0.60	0.30	厂房在建	加快建设	
1943	来安县提升机输送机及配件生产	来安聚信环保科技有限公司	汽车和装备制造	滁州来安县	生产提升机、输送机及配件, 新建厂房及附属设施20.3万平方米厂房	6.60	0.35	1.00	厂房在建	加快建设	
1944	来安县年产万吨船舶铸钢件及压铸机制造	滁州润江机械制造有限公司	汽车和装备制造	滁州来安县	年产各种铸钢件10万吨, 各类压铸机器500台, 新建厂房及附属设施5.5万平方米	2.08	0.74	1.34	在建	建成投产	
1945	来安县高压容器制造	滁州海洋高压容器制造有限公司	汽车和装备制造	滁州来安县	年产天然气瓶30万只、杜瓦瓶10万只, 新建厂房及附属设施总建筑面积6.5万平方米	2.50	0.65	1.00	附属工程在建	厂房建设	
1946	来安县精密加工汽车铸造件	安徽达林精机制造公司	汽车和装备制造	滁州来安县	年产6万吨精密加工汽车铸造, 新建厂房和附属设施1万平方米	2.10	0.65	1.00	在建	加快建设	
1947	全椒县内燃机活塞生产	安徽嘉来顿活塞汽配有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	年产1000万套内燃机活塞, 新建厂房及附属设施总建筑面积4.2万平方米, 购置CNC车床、铣床、变频电炉等设备	2.00	0.50	1.50	在建	基本建成	
1948	全椒县动力机械铸造件生产	安徽兴达机械有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	年产3万吨铸造件及30万只汽缸体, 新建厂房和附属设施总建筑面积3万平方米	2.26	1.04	1.00	在建	加快建设	
1949	天长市内燃机缸盖生产	天长缸盖有限公司	汽车和装备制造	滁州天长市	年产铸铁缸盖100万件, 铝合金缸盖60万件	2.60	1.50	1.10	主体厂房建设	竣工投产	
1950	明光市环形活塞汽车制动器	明光市正点工贸有限公司	汽车和装备制造	滁州明光市	年产20万台环形活塞汽车制动器, 建设厂房和附属设施总建筑面积11.3万平方米	1.20	0.40	0.80	厂房主体在建	建成投产	
1951	明光市农产品加工机械生产	明光市华帅机械有限公司	汽车和装备制造	滁州明光市	年产2万台农产品加工机械, 新建厂房和附属设施总建筑面积10.22万平方米, 购置300台(套)生产设备	1.50	0.70	0.80	在建	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1952	明光市园林工具及安全门生产	安徽裕盛金属材料有限公司	汽车和装备制造	滁州明光市	年产15.6万台园林工具及20万镗安全门,新建厂房和附属设施4.6万平方米	1.20	0.60	0.60	厂房主体建设	建成投产	
1953	滁州市汽车冲压件生产	滁州达世汽车配件有限公司	汽车和装备制造	滁州经开区	年产300万件汽车冲压件,新建厂房及附属设施7.5万平方米	3.00	1.50	1.50	在建	竣工投产	
1954	滁州市输送机械设备生产	金锋馥(滁州)输送机械有限公司	汽车和装备制造	滁州经开区	工程自动化流水线、机械手臂喷涂设备等生产,新建厂房及附属设施3.2万平方米	1.00	0.30	0.70	在建	竣工投产	
1955	琅琊区再生树脂复合环保新材料	安徽奥博新材料有限公司	材料和新材料	滁州琅琊区	年产5万吨再生树脂复合环保新材料,新建厂房和附属设施4.75万平方米	1.60	0.70	0.90	厂房建设	加快建设	
1956	琅琊区水刺无纺布生产	滁州市今春无纺布有限责任公司	材料和新材料	滁州琅琊区	年产35000吨水刺无纺布	6.00	1.55	0.60	厂房建设	一期建成	
1957	来安县工业产业用布生产	安徽柏拉图塑胶有限公司	材料和新材料	滁州来安县	年产PVC刀刮涂层功能性防水布3000万平方米,新建厂房和附属设施2万平方米,引进设备101台/套	1.38	0.50	0.88	厂房在建,设备已进口	建成投产	
1958	全椒县电动机专用铁基非晶合金材料	全椒君鸿软磁材料有限公司	材料和新材料	滁州全椒县	年产10万吨电动机专用软磁非晶合金带,新建厂房16万平方米,购置真空中频炉、中频熔炼炉、制带机等生产设备	20.00	2.07	0.50	主体厂房建设	加快建设	
1959	全椒海螺水泥生产线	全椒海螺水泥有限公司	材料和新材料	滁州全椒县	建设2条日产4500吨水泥熟料生产线、一条200万吨水泥粉磨线、一条240万吨水泥粉磨线,以及18MW低温余热发电项目	15.00	3.40	1.00	一期已投产	二期竣工	
1960	定远县泉盛化工整体搬迁及百万吨纯碱	安徽泉盛化工有限公司	材料和新材料	滁州定远县	分两期建成年产100万吨纯碱、100万吨氯化铵、50万吨合成氨、30万吨尿素、10万吨复合肥、10万吨双氧水、20万吨三聚氰胺,以及配套120万吨真空制盐的热电装置规模	48.20	2.50	5.00	1#、2#宿舍楼主体封顶,正在安装水、电;食堂、浴室正在安装水、电;1#综合仓库完成1层主体工程;设备订货完成80%	加快建设	
1961	凤阳县硅酸钠和白炭黑生产	安徽确成硅化学有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	年产56万吨硅酸钠、42万吨白炭黑、40万吨硫磺制酸	10.00	1.00	1.50	一期工程窑炉已建成	一期投产	
1962	凤阳县在线LOW-E节能玻璃	台玻安徽玻璃有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	日产1200吨在线LOW-E节能玻璃	5.46	1.00	2.50	窑炉开工建设	加快建设	
1963	凤阳县硅钙板生产	凤阳侨裕新型建材有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	2条年产500万平方米、4条年产800万平方米硅盖板生产线	3.20	1.20	1.00	一期主体厂房已建成	二期开工建设	
1964	明光市榄菊工业园	安徽榄菊日化实业有限公司	材料和新材料	滁州明光市	年产蚊香1000万箱、杀虫气雾剂5000万罐、洗洁精6万吨、洗衣粉10万吨	8.00	4.00	1.00	主体工程建设	部分生产线投产	
1965	明光市防盗系列产品生产	明光市盛辉电器有限公司	材料和新材料	滁州明光市	年产40万樘金库门、防盗门、全钢保险箱和保险柜等防盗系列产品,建设厂房和附属设施5.6万平方米,10条生产线	1.00	0.50	0.50	厂房主体建设	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1966	滁州市聚烯烃类发泡材料	天津市润生塑胶制品有限公司	材料和新材料	滁州经开区	生产聚烯烃类发泡材料, 新建厂房及附属设施6万平方米	2.00	0.30	1.70	在建	竣工投产	
1967	滁州市钢制防火门生产	滁州市美安门业有限公司	材料和新材料	滁州经开区	年产10万樘钢制防火门, 新建厂房及附属设施3万平方米	1.20	0.30	0.90	在建	建成投产	
1968	滁州市塑料包装	安徽省泉塑包装工业有限公司	材料和新材料	滁州经开区	生产塑料包装产品, 新建厂房和附属设施2万平方米	1.00	0.20	0.80	在建	竣工投产	
1969	南谯区农作物良种加工	安徽省笑丰种业有限责任公司	食品医药	滁州南谯区	年加工小麦良种500万公斤、杂交水稻良种100万公斤、玉米良种40万公斤、油菜良种25万公斤, 新建厂房及附属设施总建筑面积1.55万平方米	1.00	0.20	0.80	在建	竣工投产	
1970	来安县嘉吉肉鸡养殖屠宰加工	嘉吉投资(中国)有限公司	食品医药	滁州来安县	年产屠宰加工肉鸡6480万只, 年产各种肉鸡分割产品、鸡内脏、鸡血、鸡杂等共计16.2万吨, 建设47个养殖场, 1座孵化厂、1座屠宰厂和1座饲料加工厂	12.00	0.10	1.00	完成项目核准, 开工建设	完成养殖场、孵化场建设, 开始饲料厂、屠宰场土建施工	
1971	全椒县生物新材料生产	安徽美东生物材料有限公司	食品医药	滁州全椒县	年产为3万吨节约替代石油苯酚的腰果酚-植物油提取物、年产1万吨的腰果壳油低温环保环氧树脂固化剂、年产1万吨的腰果壳油改性液体酚醛树脂, 新建厂房和附属设施建筑面积8万平方米	1.80	0.90	0.50	在建	加快建设	
1972	定远县大米面粉精加工	安徽凯源粮贸集团有限公司	食品医药	滁州定远县	日处理500吨优质大米、日处理500吨优质面粉、新建2兆瓦稻壳发电车间、新建100万吨粮食现代物流设施设备	2.65	1.10	1.55	大米生产车间基本建成, 物流设施开始建设	竣工投产	
1973	凤阳小岗现代化十万头原种猪养殖	天津宝迪农业科技(集团)有限公司	食品医药	滁州凤阳县	年生产仔猪10万头, 建设猪舍、疾病预防中心、饲料加工中心、生化中心等	6.00	3.20	1.50	在建	一期工程竣工	
1974	天长市中粮集团粮食储备物流深加工	安徽中粮集团	食品医药	滁州天长市	总建筑面积4.8万平方米, 购置生产设备18台(套)	2.80	1.50	1.30	主体工程建设	竣工投产	
1975	滁州市银鹭食品饮料	厦门银鹭集团有限公司	食品医药	滁州经开区	年产各类食品饮料120万吨, 新建厂房和附属设施27万平方米	16.00	3.00	5.00	完成基础施工	加快建设	
1976	滁州市雅客休闲食品生产	福建雅客食品有限公司	食品医药	滁州经开区	生产糖果、木糖醇、休闲食品, 新建厂房及附属设施13.4万平方米	5.20	0.70	2.00	一期厂房基础建设中	加快建设	
1977	滁州市蜡笔小新休闲食品生产	蜡笔小新(安徽)有限公司	食品医药	滁州经开区	生产果冻、奶茶、菊花茶、糖果等, 新建厂房及附属设施10万平方米	5.50	0.80	2.00	厂房建设	加快建设	
1978	滁州市喜多多休闲食品生产	滁州喜多多食品科技有限公司	食品医药	滁州经开区	新建厂房及附属设施7.8万平方米	1.50	0.30	1.20	正在建设	竣工投产	
1979	滁州卷烟材料及物流中心	滁州卷烟材料厂	食品医药	滁州经开区	总建筑面积19.6万平方米	1.10	0.40	0.70	在建	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1980	滁州市饮料瓶盖和瓶胚生产	滁州泰普包装材料有限公司	食品医药	滁州经开区	生产PE、PP瓶盖、PET瓶胚等塑料包装产品,新建厂房和附属设施总建筑面积1.6万平方米	1.00	0.20	0.80	在建	竣工投产	
1981	琅琊区环保无染彩棉纱	滁州市霞客色纺有限公司	纺织服装	滁州琅琊区	年产1.76万吨色纺纱线,新建厂房及附属设施2万平方米	2.37	1.60	0.77	厂房部分建设、部分设备安装	竣工投产	
1982	定远县服装生产	滁州市声扬服饰有限公司	纺织服装	滁州定远县	年产各类服装1200万件,新建厂房及附属设施6万平方米	1.32	0.20	1.12	主体在建	一期工程竣工	
1983	明光市针织服装生产	明光市基泰服装有限公司	纺织服装	滁州明光市	年产各类服饰180万件,新建厂房及附属设施总建筑面积1.5万平方米	1.30	0.50	0.80	在建	竣工投产	
1984	滁州市环保型地板基材生产	滁州九德木业有限公司	纺织服装	滁州经开区	年产10万立方米环保型地板基材	1.20	0.50	0.70	在建	竣工投产	
1985	全椒县氧化锂动力电池及动力总成	安徽天鹰实业有限公司	能源和新能源	滁州全椒县	年生产氧化锂动力电池5万组,动力总成2万套,新建厂房和附属设施总建筑面积25万平方米	5.20	0.20	1.00	厂房在建	加快建设	
1986	凤阳县铝(镁)合金高端电力装备壳体精密制造	凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司	能源和新能源	滁州凤阳县	年产1500吨铝、镁合金高端电力装备壳体	2.50	1.85	0.50	主体厂房已封顶	一期工程建成投产	
1987	生物质热解发电	凤阳县神光生物质电业有限公司	能源和新能源	滁州凤阳县	建设1×65t/h烧稻壳锅炉,配套5台3MW燃气内燃机发电机组	1.93	0.30	0.50	场地平整,拉围墙,基础开挖	主体发电车间开工建设	
1988	凤阳县年产30台套秸秆气化炉以及10万吨低碳混合醇装置	合肥天焱绿色能源开发有限公司	能源和新能源	滁州凤阳县	建成年产30套大型生物质热解气化装备的制造基地、10万吨低碳混合醇产业化项目。凤阳县气发电联产项目完成后,制取燃气400万立方,可为3000户农户供燃气;制取生物质炭5万吨,年发电8400万度	4.40	1.50	1.30	装备制造基地、发电项目在建	装备制造基地、发电项目调试运行	
1989	天长市标准纳米锂电池	安徽天康(集团)股份有限公司	能源和新能源	滁州天长市	年产20亿安时标准纳米锂电池,新建厂房和附属设施总建筑面积30万平方米	26.00	12.00	6.00	一期10万平米厂房完工,二期开工建设	建设5亿AH动力型锂离子电池,15亿AH储能锂电池生产线	
1990	天长市高效晶硅太阳能电池	天长吉阳新能源有限公司	能源和新能源	滁州天长市	年产1920MW高效晶硅太阳能电池,48条生产线	50.00	11.00	7.00	一期10条生产线投产	完成二期建设	
1991	天长30万千瓦风电场	天长协合风力发电有限公司	能源和新能源	滁州天长市	建设高邮湖、杨村、万寿、仁和风电场	30.00	5.00	3.00	在建	杨村风电场开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
1992	天长市年产200MW太阳能电池组件	天长市百盛半导体科技有限公司	能源和新能源	滁州天长市	购买单晶炉、切片机、电池线、电池组件线等设备共90台套	4.80	1.80	2.00	新增厂房6000平方米,购置生产设备30台	二期厂房开工建设	
1993	滁州市智能型抽油机成套控制装置技术改造	滁州友林科技发展有限公司	能源和新能源	滁州经开区	年产5000台(套)智能型抽油机成套控制装置,新建厂房和附属设施总建筑面积1.8万平方米,增设生产自动化流水线6条	1.10	0.25	0.25	厂房在建	完成厂房建设	
1994	琅琊区瓦楞纸板和高档彩色印刷包装纸生产	安徽夏子绿色包装有限公司	文化产业	滁州琅琊区	年产8000万平方米全自动五层瓦楞纸板和4000万平方米高档彩色印刷包装纸,新建厂房及附属设施总建筑面积5.9万平方米	1.40	0.60	0.30	厂房建设	一期建成	
1995	滁州市丰乐亭文化公园	琅琊山管委会	文化产业	滁州琅琊区	修复丰乐亭建筑群,建设亭、泉、阁、榭仿古建筑及配套设施	1.00	0.74	0.26	一期建成	二期建成	
1996	南谯区舜耕生态农业园	滁州市舜耕生态农业园开发有限公司	文化产业	滁州南谯区	新建入口服务中心、舜耕文化园、丰乐休闲园和田园景观区、花果度假区、湿地休闲区、森林养生区、高效农业试验区、企业农园区	3.00	2.10	0.40	在建	加快建设	
1997	滁州中学新校区体育馆	滁州市教育局	文化产业	滁州南谯区	建筑面积2万平方米	1.20	0.60	0.60	开工建设	基本建成	
1998	滁州市纸箱包装纸印刷生产	滁州海虹包装印刷有限公司	文化产业	滁州经开区	新建厂房及附属设施6.4万平方米	1.00	0.20	0.80	在建	竣工投产	
1999	滁州市演艺公司演艺用房建设	滁州市演艺有限公司	文化产业	滁州经开区	建设京剧团、歌舞团、对外交流小剧场、茶戏楼、排练厅,购置安装专业设施设备	1.10	0.80	0.30	在建	加快建设	
2000	南谯区安徽鸿福三材市场	安徽鸿福建材市场管理有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积13.83万平方米,建设分交易区和货场区	20.00	0.60	1.00	在建	加快建设	
2001	南谯区安徽·大雄华东农贸食品城	安徽大雄华东投资发展有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积120.85万平方米,其中:新建商铺37.72万平方米、写字楼39.13万平方米、物流冷链仓储用房10万平方米、住房及公共配套设施34万平方米	20.00	7.00	2.00	在建	加快建设	
2002	南谯区瑶海农机大市场	滁州瑶海农机大市场开发有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积80万平方米,建设农机产品市场交易大厅、农业生产资料市场、农副产品交易市场等	18.00	8.00	2.00	在建	加快建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2003	南谯区锦福钢材大市场	安徽锦福置业有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积44万平方米,新建经营交易区、仓储物流区、生活配套区	10.80	1.60	1.00	在建	加快建设	
2004	南谯区物流仓储配送中心	滁州汇高商贸有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积1.8万平方米,仓储用房、接待服务用房建设	1.10	0.38	0.40	在建	加快建设	
2005	来安县金太阳建材物流基地	安徽金太阳置业投资有限公司	现代服务业	滁州来安县	总建筑面积100万平方米,其中产品展示区26万平方米,仓储区30万平方米,加工区22万平方米,其他区22万平方米	13.00	11.00	2.00	一期、二期建成	全部建成	
2006	来安县南京湾(香江)商贸物流总部基地	来安南京湾投资发展有限公司	现代服务业	滁州来安县	总建筑面积3000万平方米,设有灯具灯饰区、家居区、家电区、建材区、陶瓷区、原辅材料区、汽车展示区、汽车配件用品区、电工电料区、五金机电区、轻工机械区、工程设备区、电子原件区、印刷包装区、轻纺区等	600.00	0.20	5.00	在建	加快建设	
2007	全椒县卧龙湖生态农业观光综合开发	全椒卧龙湖农业发展有限公司	现代服务业	滁州全椒县	建设集良种孵化、有机食品展示和销售、观光旅游、度假休闲为一体的生态农业综合开发示范区	4.50	2.23	0.50	在建	一期竣工	
2008	全椒县仪邦集团物流	全椒仪邦物流发展有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积150万平方米,新建仪邦广场和物流基地	5.00	1.07	0.50	在建	加快进度	
2009	全椒县安福钢材贸易城	安徽安福建材有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积18万平方米,一期新建货场、交易中心、商业集中区、商场及与之配套的钢贸商信大厦,二期建设市场、商务会所、仓储中心及加工区厂房	3.50	1.70	0.50	在建	加快建设	
2010	全椒县意大利商贸城	安徽秋黎实业发展有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积8万平方米,建设意大利名牌产品的展览、物流、仓储和大宗交易中心	3.50	1.15	0.50	主体结构施工	加快建设	
2011	全椒县瑞祥商业步行街	安徽瑞祥置业有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积7.5万平方米,新建以瑞祥五星级酒店为中心的商业一体化步行街	3.20	0.70	0.50	在建	加快建设	
2012	全椒县神山国际生态精品农业度假村	安徽政和置业投资有限公司	现代服务业	滁州全椒县	建设综合服务区、山地度假区、酒店接待区、休闲农庄区、原始生态狩猎区等	8.90	1.00	0.60	在建	加快建设进度	
2013	全椒县农副产品批发大市场	全椒县汉一农贸市场管理有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积1.6万平方米	1.50	1.09	0.41	在建	计划竣工	
2014	定远县大自然建材大市场	安徽省大自然建材市场有限公司	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积9.02万平方米,其中:专业市场5.45万平方米,物流中心2.27万平方米,加工区1.30万平方米	5.00	0.40	0.50	一号楼基础开工	加快建设	
2015	凤阳县奋祥钢材大市场	凤阳奋祥钢材物流有限公司	现代服务业	滁州凤阳县	600家商铺、4个露天货场、8个仓储物流区、6个停车场等	15.00	0.20	1.00	基础工程开工	主体工程 建设	
2016	凤阳县现代灯饰物流园	凤阳中盛置业有限公司	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积43.5万平方米,建设标准化厂房、展示交易中心、接待及物流中心	10.00	2.00	1.00	标准化厂房在建	加快建设	
2017	凤阳县温州商贸城	浙江鼎兴置业有限公司	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积10.8万平方米,新建220多家客商集中经营为主的高档商贸集中区	3.60	1.00	1.00	一期工程已完工	二期工程 开工建设	
2018	明光市栖凤湖生态功能综合开发	安徽栖凤湖生态旅游开发公司	现代服务业	滁州明光市	总建筑面积35.2万平方米,建设培训及接待中心、游艇俱乐部、高级养生体检医疗中心、休闲度假新镇、现代农业示范基地等	9.46	1.60	1.00	旅游设施建设	加快建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2019	明光市跃龙湖 旅游休闲度假 园	安徽万福旅游 资源开发有限 公司	现代服务 业	滁州明光市	总建筑面积30万平方米, 建设会议中心, 商务会馆, 度假村, 养生园, 生态作物基地等	9.50	2.00	1.00	在建	加快建设	
2020	全椒县襄河穿 城段综合治理 工程	全椒县水利局	综合水利	滁州全椒县	全长9.5公里, 堤防加固, 满足50年一遇防洪要求	5.00	2.20	0.60	在建	加快建设	
2021	S312皖苏交界 至天长段改建 工程	天长市交运局	交通网络	滁州天长市	建设一级公路16公里	3.00	1.00	1.00	正在进行建设	完成大部分 工程	
2022	全椒县废润滑油 再生利用	安徽海孚润滑 油有限公司	生态环 保	滁州全椒县	年产10万吨再生利用润滑油, 新建厂房及附属设施总建筑面积9.18万平方米	3.00	1.40	0.50	在建	加快建设	
2023	天长市茈草湖 湿地公园	天长市林业局	生态环 保	滁州天长市	建设多功能和多用途的环城市生态湿地公园	3.00	2.00	1.00	正在进行工程景观 建设及内城河二标 段建设	竣工投入 使用	
2024	明光市污水处 理厂改扩建及 配套管网	明光利民水处 理有限公司	生态环 保	滁州明光市	扩建日处理2万吨污水处理厂; 提标改造一期日处理3万吨污水处理厂; 配套建设42.5公里污水管网及2座提升泵站	1.00	0.40	0.60	在建	建成投入 运营	
2025	明光市垃圾处 理场	明光市城投公 司	生态环 保	滁州明光市	日处理256吨垃圾处理场, 库容200万立方米	0.70	0.20	0.20	在建	加快建设	
2026	滁州市第四水 厂	滁州市重点局	城镇化	滁州南谯区	设计总规模为15万m ³ /d, 一期工程规模5万m ³ /d	6.00	0.30	2.20	在建	加快建设	
2027	滁州市第三水 厂	滁州市重点局	城镇化	滁州全椒县	设计总规模为10万m ³ /d, 一期工程规模5万m ³ /d	4.50	0.30	2.10	在建	加快建设	
2028	滁州城市职业 学院	滁州城市职业 学院	人才	滁州南谯区	总建筑面积23万平方米, 建设教学实验楼、图文中心、学生宿舍、食堂、对外交流中心、会堂等	5.60	0.70	3.00	在建三栋学生宿舍 楼	加快建设	
2029	凤阳中学新校 区	凤阳县教育局	人才	滁州凤阳县	总建筑面积13万平方米, 新建教学楼、学生宿舍楼、礼堂、餐厅、综合楼、办公楼、图书馆、体育馆等	2.50	0.85	1.50	教学楼已开工建设	主体工程 完工	
2030	明光中学迁建 工程	明光中学	人才	滁州明光市	总建筑面积9.4万平方米, 建设教学楼、学生公寓、食堂及礼堂、艺术中心、体育馆、400米运动场、教学辅助用房以及图书科技综合楼	1.80	0.50	1.00	在建	主体建成	
2031	中国家电研究 院安徽滁州市 分院	安徽省中家智 锐科技有限公 司	人才	滁州经开区	总建筑面积2.3万平方米, 包括创新工业设计中心、中试基地等	1.30	0.23	1.07	科研创新大楼在建	建成创新 工业设计 中心、中 试基地	
2032	滁州市第二人 民医院城南新 院区	滁州市卫生局	民生	滁州南谯区	总建筑面积12万平方米, 设置床位1000张, 按三级甲等综合性医院标准建设, 包括门急诊区、住院区、医技区、后勤保障区和人防工程及其它配套辅助设施	4.00	0.80	1.50	在建	主体工程 建设	
2033	凤阳县第一人 民医院搬迁工 程	凤阳县卫生局	民生	滁州凤阳县	总建筑面积10万平方米, 建设门诊急诊医技综合楼、病房楼、感染病房楼、行政办公综合楼、健康体检综合楼、科研培训楼、后勤综合楼等	3.50	0.05	1.20	门诊医技楼已开工 建设	门诊急诊 医技综合 楼等工程 完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2034	明光新城医院	明光新城医院	民生	滁州明光市	总建筑面积1.9万平方米, 建设病房楼、门诊医技楼、康复中心, 购置相关医疗设备等	1.00	0.10	0.90	在建	建成投入使用	
2035	滁州市城东医院	滁州市康复医院	民生	滁州经开区	总建筑面积10.17万平方米, 一期工程4.18万平方米, 建设门诊楼、医技楼、住院楼、科研楼等	2.00	0.60	0.80	门诊楼、医技楼、住院楼在建	一期建设完成, 启动二期建设	
新开工项目 (62个)						275.70		67.26			
2036	琅琊区LED节能灯具	滁州市苏兴电子有限公司	电子信息	滁州琅琊区	年产545万套LED等节能灯具, 新建厂房和附属设施总建筑面积3.3万平方米	0.86		0.40	前期工作	开工建设	
2037	琅琊区光无源通信器件	安徽创伸科技有限公司	电子信息	滁州琅琊区	年产25万件光无源器件, 新建厂房和附属设施总建筑面积1.5万平方米, 安装8条生产线	1.20		0.40	前期工作	开工建设	
2038	天长市高亮度二极管外延片	安徽富华电子集团有限公司	电子信息	滁州天长市	年产300万片高亮度二极管外延片, 新建厂房和附属设施6100平方米, 购置安装100台进口长晶炉、20台抛光机、5台切片机和双套供电系统、辅助设施等	3.50		2.00	前期工作	开工建设	
2039	明光市电流互感器生产	明光锐创工贸有限公司	电子信息	滁州明光市	年产1亿只电流互感器, 新建厂房和附属设施4.3万平方米	1.20		1.00	场地平整	开工建设	
2040	明光市LED照明产品	安徽鑫辉光电科技有限公司	电子信息	滁州明光市	年产600万套LED照明应用产品, 新建厂房和附属设施4.24万, 建设4条自动化生产线	1.20		1.20	场地平整	建成投产	
2041	南谯区注塑机制造	滁州新联塑科技有限公司	汽车和装备制造	滁州南谯区	年产注塑机500台, 新建厂房和附属设施9万平方米	5.50		0.10	平面规划设计完成	开工建设	
2042	南谯区五金机械液压配件及伺服电机制造	滁州神煜液压科技有限公司	汽车和装备制造	滁州南谯区	年产五金机械液压配件2万套、伺服电机6000台, 新建厂房和附属设施3.5万平方米	2.00		0.30	规划设计已完成	开工建设	
2043	全椒县工程机械装备制造	安徽全柴动力股份有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	生产挖掘机驱动轮、导向轮、支重轮、托轮和履带, 新建厂房和附属设施总建筑面积14.3万平方米	12.90		1.00	开工准备	开工建设	
2044	全椒县消失模缸盖生产	安徽全柴动力股份有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	年产3万吨消失模铸造件, 新建厂房和附属设施总建筑面积7.3万平方米	3.10		1.70	基础开挖	加快建设	
2045	全椒县柴油发动机装配与试车线	全柴动力股份有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	形成12万台/年欧III非道路用柴油发动机装配生产能力	1.08		1.08	前期工作已完成	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2046	全椒县缸盖、缸体柔性加工线	安徽天和机械有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	新建三条机体加工线。一条年产5万台发动机缸体以刚性为主的机械加工线;一条年产10万只叉车、皮卡及欧III、欧IV发动机气缸盖以柔性为主的机械加工线;一条年产10万只发动机缸盖柔性为主的机械加工线	1.74		1.74	开工准备	竣工投产	
2047	凤阳县汽车发动机起动机制造	安徽省斯特嘉汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	滁州凤阳县	年产50万套发电机及起动机,新建厂房和附属设施3.9万平方米	1.60		0.30	场地平整	开工建设	
2048	天长市纺织机生产	天长市鹏远纺织有限公司	汽车和装备制造	滁州天长市	年产600台纺织机,新建厂房和附属设施总建筑面积1.8万平方米,购置生产设备32台	1.10		1.10	完成前期工作	竣工投产	
2049	天长市液压油缸及铝合金液罐车	安徽肯达机械科技有限公司	汽车和装备制造	滁州天长市	年产10000只液压油缸及200辆铝合金液罐车,新建厂房和附属设置总建筑面积2.23万平方米,购置49台套各类生产设备	1.00		1.00	完成征地	竣工投产	
2050	天长市新型智能电动执行机构	安徽蓝德集团股份有限公司	汽车和装备制造	滁州天长市	年产30万台新型智能电动执行机构,新建厂房和附属设施1.26万平方米,购置生产及检测设备341台(套)	2.80		2.00	正在进行征地	开工建设	
2051	明光市汽车离合器和制动器生产	明光福友汽配有限公司	汽车和装备制造	滁州明光市	年产5000吨汽车用离合器面片、200万套汽车用离合器总成、600万套汽车用制动器衬片项目,新建厂房和附属设施总建筑面积23.4万平方米	5.00		1.00	前期工作	开工建设	
2052	来安县CGG轻烃芳构化	安徽中普石油能源有限公司	材料和新材料	滁州来安县	年产50万吨CGG轻烃芳构化,建设CGG轻烃芳构化生产线2条	4.54		1.00	征地完成	开工建设	
2053	定远县高分子涂料生产	滁州市龙泽源化工有限公司	材料和新材料	滁州定远县	年产16000吨高分子材料(13000t/a醇酸树脂、3000t/a丙烯酸树脂)、15000吨醋酸丁酯、6000吨环保涂料(3000t/a聚氨酯漆、2300t/a聚酯漆、200t/a硝基漆、100t/a氨基漆、100t/a醇酸漆、100t/a丙烯酸漆、100t/a防火涂料100t/a水性涂料)、3000吨涂料助剂	1.30		0.30	办理前期手续	开工建设	
2054	定远县氯化聚乙烯和氯化石蜡生产	安徽华纳化学工业有限公司	材料和新材料	滁州定远县	年产5万吨氯化聚乙烯、10万吨氯化石蜡,新建厂房和附属设施6.4万平方米	3.30		0.50	办理建设手续	开工建设	
2055	定远县丙烯酸酯类产品生产	滁州市国强化工有限公司	材料和新材料	滁州定远县	年产丁酯11300吨、甲乙酯400吨、辛酯10300吨,新建厂房及附属设施5300平方米	1.20		0.50	开工前准备	开工建设	
2056	凤阳县高档玻璃器皿	凤阳淮河玻璃制品有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	年产5万吨高档玻璃器皿,新建厂房和附属设施总建筑面积1万平方米,新建66平米煤气炉	1.20		1.00	前期工作	开工建设	
2057	年产1000万平方米反光材料	安徽优优反光材料有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	建设年产1000平方米新颖反光材料生产线,总建筑面积4.9万平方米,主要包括办公用房、职工宿舍、仓库、生产车间等。	1.22		0.30	前期工作	开工建设	
2058	天长市LED用蓝宝石衬底	安徽天大企业(集团)有限公司	材料和新材料	滁州天长市	年产600万片LED用蓝宝石衬底,新建厂房和附属设施总建筑面积3万平方米,购置生产设备152台	10.00		2.00	完成前期工作	开工建设	
2059	天长市木浆棉生产	天长市博资清洁科技有限公司	材料和新材料	滁州天长市	年产30000立方米木浆棉,新建厂房和附属设施总建筑面积5000平方米,购置相关设备45台	3.00		1.00	进行征地等前期工作	完成主体工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2060	天长市药用热塑性弹性体垫片	安徽荣晟塑料科技有限公司	材料和新材料	滁州天长市	年产50亿只药用热塑性弹性体垫片, 新建厂房和附属设施总建筑面积1万平方米, 购置相关设备50台	1.50		1.50	前期工作	竣工投产	
2061	天长市高性能锰锌铁氧体磁性材料	天长市昭田磁电科技有限公司	材料和新材料	滁州天长市	年产10000吨高性能锰锌铁氧体磁性材料, 新建厂房和附属设施3.6万平方米, 购置36米双推板氮气窑炉等45台套	1.20		1.20	完成征地	竣工投产	
2062	明光市玻璃幕墙和铝合金门窗生产	安徽明光市中孚铝业有限公司	材料和新材料	滁州明光市	年产10万平方米玻璃幕墙、30万平方米铝合金门窗、15万套铝合金拉门项目, 新建厂房和附属设施2万平方米	1.00		1.00	开工准备	建成投产	
2063	南谯区乌衣现代农业示范区	南谯区乌衣现代农业示范区项目建设管理处	食品医药	滁州南谯区	实施高标准农田改造2.4万亩, 新建优质粮油种植区3万亩、特种水产休闲区4000亩、名特花卉苗木区4000亩、设施农业采摘体验区2000亩以及现代农民新居、水上游乐中心等, 配建道路、安置房等基础设施	10.00		0.40	完成总体规划及相关控制性详细规划	开工建设	
2064	全椒县种猪场建设	滁州华农畜牧有限公司	食品医药	滁州全椒县	设计六条生产线, 基础群母猪4040头, 年出栏正品种猪苗8万头	1.50		0.20	完成开工前水电路基础配套及猪舍土地平整	开工建设	
2065	定远县精制米和方面米饭生产	定远县利顺米业有限公司	食品医药	滁州定远县	日处理600吨稻谷精制米和10万盒方面米饭以及稻壳发电, 新建厂房和附属设施总建筑面积7.4万平方米	1.20		0.30	开工准备	开工建设	
2066	定远县食品安全检测试剂研发及产业化	安徽缘远博爱生物技术有限公司	食品医药	滁州定远县	年产1500万卡食品安全检测试剂, 新建厂房及附属设施总建筑面积2800平方米	0.25		0.25	开工准备	竣工投产	
2067	天长市玉竹香米	天长市华云米业有限公司	食品医药	滁州天长市	年产7500吨玉竹香米, 新建厂房和附属设施总建筑面积8000平方米	1.10		1.10	完成征地	竣工投产	
2068	天长市米糠油生产	天长市天鑫粮油贸易有限责任公司	食品医药	滁州天长市	年产8000吨米糠油, 新建厂房和附属设施总建筑面积2.8万平方米, 购置设备48台	1.20		0.30	完成前期工作	开工建设	
2069	定远县中高密度纤维板生产	定远县嘉恒木业有限公司	纺织服装	滁州定远县	年产10万立方米中(高)密度纤维板, 新建厂房及附属设施总建筑面积4.15万平方米	1.26		1.26	开工前准备工作	竣工	
2070	凤阳县休闲用品生产	安徽弘毅休闲用品有限公司	纺织服装	滁州凤阳县	年产120万件套跳床、沙滩椅等休闲产品, 新建厂房及附属设施总建筑面积5万平方米	1.10		1.00	前期工作	开工建设	
2071	滁州市浩德太阳能电池	深圳浩德新能源有限公司	能源和新能源	滁州南谯区	年产300WMCIGS太阳能电池	55.00		5.00	前期工作	开工建设	
2072	来安县太阳能电池片用硅片	安徽中科太阳能有限公司	能源和新能源	滁州来安县	建设厂房及附属设施5万平米, 上95型拉晶炉60台, 铸锭炉20台, 切片机30台	4.00		0.50	土地平整	开工建设	
2073	定远县天然气余热发电	北京新金应利有限公司	能源和新能源	滁州定远县	装机容量1×12MW, 利用西气东输定远压气站增压做功所产生的余热发电	1.01		0.50	前期工作基本完成	开工建设	
2074	凤阳曹店风电场	龙源凤阳风力发电有限公司	能源和新能源	滁州凤阳县	建设49.5兆瓦风电场	4.43		3.00	已经取得省能源局核准批复	加快建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2075	来安县新贝发制笔	安徽新贝发制笔城有限公司	文化产业	滁州来安县	年产各类笔25亿只,建设厂房6.6万平方米,库房4.5万平方米,配套设施1.23万平方米	5.27		0.50	前期工作	开工建设	
2076	全椒县南屏山文化公园	全椒县城乡建设局	文化产业	滁州全椒县	建设南入口广场、乌龙潭、颐年园、盆景园、笔锋毓秀、王枫亭,东入口广场、水上阁楼、疏林草坪、岩石园、中药养生园、禅净园、林中漫步等	3.00		1.00	前期工作	开工建设	
2077	全椒县太平文化街区	全椒县旅游局	文化产业	滁州全椒县	建设书艺馆、国学诗文馆、名人造像碑、全景浮雕墙、太平井、财神广场、民俗文化产品商业街等	3.00		1.00	正在进行详规	开工建设	
2078	全椒县儒林文化街区	全椒县旅游局	文化产业	滁州全椒县	儒林文化公园、吴敬梓故居及配套设施	3.00		1.20	规划设计	开工建设 吴敬梓故居	
2079	琅琊区农产品批发市场	安徽中合民生农产品市场建设有限公司	现代服务业	滁州琅琊区	总体规划建设面积78万平方米,建设内容滁州市农业展览馆、精品农产品会展中心、综合农副产品批发市场及商务配套项目	18.00		0.60	完成项目可研编制、和概念性规划设计,环评已公示	开工建设	
2080	全椒县江海商业步行街	安徽江海投资置业有限公司	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积13.8万平方米,包括2.4万平方米的大型购物中心、1.5万平方米的义乌小商品批发市场、2万平方米的品牌家电城及相关品牌商务专区	5.00		1.50	完成前期审批手续	开工建设	
2081	全椒县粮食储备加工物流	安徽绿业粮食购销有限公司	现代服务业	滁州全椒县	新建粮食储备标准库15座18720平方米,购置大型粮食散装运输车、堆粮机、扒谷机等生产运输设备,年储备粮食10万吨,中转粮食30万吨	1.56		0.50	开工准备	开工建设	
2082	定远东园大市场	定远县东园置业有限公司	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积75万平方米	14.00		0.80	开工准备	主体开工建设	
2083	定远县汽车五金商贸城	定远县恒瑞房地产开发有限公司	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积55.4万平方米	5.60		0.80	开工准备	主体开工建设	
2084	天长钢材大市场	天长市金属材料现货交易市场	现代服务业	滁州天长市	建设金属材料交易贸易区及金属材料仓储加工区等	10.00		3.00	土地平整	开工建设	
2085	滁河防洪近期治理工程	滁州市滁河防洪近期治理工程建设管理局	综合水利	滁州	堤防整治、河道疏浚、穿堤建筑物重建、穿城段建设、征地拆迁等	9.50		1.75	前期工作	开工建设	
2086	淮河入江水道高邮湖大堤加固	滁州市水利局 天长市水务局	综合水利	滁州天长市	加固湖西大堤安徽天长段堤防,铜龙河复堤9.3公里,新白塔河复堤9.17公里,秦栏河复堤5公里,新建加固穿堤建筑物25座	2.49		1.00	开展前期工作	开工建设	
2087	淮河入江水道整治工程(安徽天长段)	天长市水利局	综合水利	滁州天长市	高邮湖大堤34km堤防加固与新白塔河、铜龙河、秦栏河三条支流河口影响段处理	3.00		1.50	完成前期工作	开工建设, 完成大部分工程建设	
2088	滁全二路快速通道	全椒县交通运输局	交通网络	滁州全椒县	全长21.176公里	6.50		3.00	前期工作	开工建设	
2089	京沪高铁定远站至定城连接线	定远县交通局	交通网络	滁州定远县	全长13.997公里	3.86		2.00	准备施工	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2090	蚌淮高速公路 凤阳延伸段	凤阳县交通局	交通网络	滁州凤阳县	全长15.85公里,路基宽27米,行车道宽2X7.5米	6.58		1.50	前期工作	开工建设	
2091	S205省道天长 至东阳段改建 工程	天长市交运局	交通网络	滁州天长市	改建道路全长45.14公里,其中主线线路长37.95公里,西北 过境线线路长7.19公里	3.30		1.00	准备施工	开工建设	
2092	滁州市第二污 水处理厂一期	滁州市重点局	生态环保	滁州南谯区	10万吨/日,厂区及管网建设	1.45		1.18	前期工作	开工建设	
2093	凤阳县报废汽 车拆解循环利 用	滁州市洪武报 废汽车回收拆 解利用有限公 司	生态环保	滁州凤阳县	总建筑面积12万平方米,年回收报废汽车4万辆以上、废旧 物资20万吨以上(其中废钢铁17万吨、废铜废铝2万吨、废 旧橡胶1万吨,废旧塑料黄板纸1.5万吨以上),建设商品交易 区、分拣加工区、仓储配送区、商品展示区、信息中心、 服务区、环保设施及附属配套工程等	5.00		0.50	前期工作	开工建设	
2094	天长市污水处 理扩建工程	天长市住建局	生态环保	滁州天长市	新增日处理污水3万吨污水处理厂1座,配套管网60公里	1.10		0.80	施工图设计	开工建设	
2095	天长市生活垃 圾卫生填埋场	天长市城市建 设投资有限公 司	生态环保	滁州天长市	建设日处理340吨生活垃圾卫生填埋场1座及购置相关设备	1.00		0.30	完成全部前期工作	开工建设	
2096	全椒县城南教 育园区建设	全椒县教育局	人才	滁州全椒县	总建筑面积2.8万平方米	1.20		0.40	完成前期工作	开工建设	
2097	天长市职业教 育中心搬迁	天长市教育局	人才	滁州天长市	职业教育中心搬迁	5.00		1.00	已完成规划编制	开工建设	
储备项目(93个)						1322.19					
2098	全椒县必祥必 拓光电技术产 业基地	安徽必祥必拓 光电技术有限 公司	电子信息	滁州全椒县	光电子、激光、电子、LED、实验室装备等产品研发制造	20.00			前期工作	完成前期 工作	
2099	凤阳县光纤预 制棒光纤光缆	安徽大华东方 矿业有限公司	电子信息	滁州凤阳县	年产光纤预制棒200吨、多模光纤600万芯公里、光缆130万 芯公里,新建厂房和附属设施总建筑面积49万平方米	15.00			前期工作	完成前期 工作	
2100	滁州市格兰仕 家电	广东格兰仕集 团有限公司	电子信息	滁州经开区	生产空调、冰箱、洗衣机,新建厂房和附属设施188万平方 米	30.00			前期工作	完成前期 工作	
2101	滁州市冰箱和 洗衣机生产	安徽富贵家电 器有限公司	电子信息	滁州经开区	年产120万台冰箱、60万台洗衣机,新建厂房和附属设施 13.34万平方米	6.15			前期工作	完成前期 工作	
2102	滁州市冰箱、 洗衣机和水处 理产品	宁波万爱电器 有限公司	电子信息	滁州经开区	总建筑面积26.6万平方米,建设冰箱、洗衣机及高科技水处 理产品生产线	5.00			前期工作	完成前期 工作	
2103	滁州市通讯科 技产品生产	香港恒天科技 有限公司	电子信息	滁州经开区	生产物联网传输系统与移动通信射频器件,新建厂房和附属 设施总建筑面积2.8万平方米	2.10			前期工作	完成前期 工作	
2104	南谯区全自动 蓄电池制造设 备	江苏先特能源 设备制造有限 公司	汽车和装 备制造	滁州南谯区	年产各类蓄电池制造设备1万台套,新建厂房16万平方米、 研发中心及辅助用房4万平方米	12.00			开展前期工作	完成前期 工作并争 取开工建 设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2105	南谯区商用压缩机制造	南京奥特加冷机制造有限公司	汽车和装备制造	滁州南谯区	年产各类商用压缩机10万台套, 新建厂房17万平方米、仓库等辅助用房3万平方米	13.00			前期工作	完成前期工作并争取开工	
2106	全椒县超级电池及纯电动汽车	安徽中澳新能源有限公司	汽车和装备制造	滁州全椒县	一期年产超级电池60万千伏安时, 二期年产超级电池380万千伏安时, 三期年产电动汽车15万辆	14.40			前期工作	完成前期工作	
2107	全椒县熔盛重工集团工程机械发动机	熔盛重工集团	汽车和装备制造	滁州全椒县	生产重卡和重卡发动机、农机发动机及农业装备、工程机械发动机	40.00			前期工作	推进前期工作	
2108	明光市电动车生产	台州机械工业有限公司	汽车和装备制造	滁州明光市	年产30万辆电动车生产线建设	3.60			前期工作	推进前期工作	
2109	滁州市汽车底盘系统模块化	辽宁曙光汽车集团	汽车和装备制造	滁州经开区	年产80万台套汽车底盘系统模块化(汽车车桥等), 新建厂房和附属设施总建筑面积26万平方米	10.00			前期工作	推进前期工作	
2110	滁州市长丰扬子汽车	安徽长丰扬子汽车制造	汽车和装备制造	滁州经开区	年产15万辆皮卡、SUV、MPV汽车, 新建厂房和附属设施总建筑面积50万平方米	40.00			前期工作	完成前期工作	
2111	滁州市电器配件生产	浙江华辰电器有限公司	汽车和装备制造	滁州经开区	生产电器配件, 新建厂房和附属设施总建筑面积9.5万平方米	2.50			前期工作	完成前期工作	
2112	滁州市SMT贴片机生产	日本富士机械有限公司	汽车和装备制造	滁州经开区	新建厂房和附属设施总建筑面积13.5万平方米	6.00			前期工作	完成前期工作	
2113	滁州市永强专用车和特种车生产	滁州永强汽车制造有限公司	汽车和装备制造	滁州经开区	年产1万台专用车、2000台特种车及主要零部件, 总建筑面积53.4万平米	20.00			前期工作	完成前期工作	
2114	滁州市博特金属复合新材料	安徽博特金属复合材料制造有限公司	材料和新材料	滁州	年产8万吨不同品种规格金属基复合材, 其中:AlSn20Cu轴瓦复合材1万吨、铜铝铜复合材2万吨、铜钢铜复合材5万吨	12.00			完成项目选址, 进行规划方案设计	完成建设手续办理, 争取开工建设	
2115	琅琊区节能型铝型材生产	澳普利发(安徽)有限公司	材料和新材料	滁州琅琊区	年产20万吨节能铝合金型材, 新建厂房和附属设施总建筑面积46万平方米	20.00			前期工作	推进前期工作	
2116	南谯区卫浴产品生产	滁州九牧投资有限公司	材料和新材料	滁州南谯区	年产卫浴产品1000万套, 新建厂房及相关附属设施	15.00			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2117	来安县三维复合材料有限公司生产	常州伯龙三维复合材料有限公司	材料和新材料	滁州来安县	年产风能装备2500套, 三维复合板材300万平方米, 特种钢化玻璃制品15000套, 三维复合材料织物750万平方米	10.00			前期工作	争取开工建设	
2118	定远县华塑大型盐化工	安徽华塑股份有限公司	材料和新材料	滁州定远县	石灰石开采、盐矿开采、铁路专用线, 年产140万吨电石、76万吨烧碱、100万吨聚氯乙烯及250万吨电石渣水泥等	160.00			一期投料试车	积极落实二期建设条件	
2119	定远县真空制盐综合技术改造	中盐东兴盐化股份有限公司	材料和新材料	滁州定远县	年产62万吨精制盐, 副产2.8万吨/年无水硫酸钠。配套一台年130T/H循环液化床锅炉, 一台12000KWh机组	3.65			已报国家发改委备案批准	推荐前期工作	
2120	定远县铝镁合金板	广东德豪润达电气股份有限公司	材料和新材料	滁州定远县	年产15万吨超硬热轧铝镁合金板、5万吨超硬冷轧铝镁合金板	15.00			已签约	完成前期工作	
2121	凤阳县太阳能电池基板	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	年产25万吨太阳能电池基板	10.00			选址已确定	完成前期工作	
2122	凤阳县硅材料科技产业园	中国建材集团蚌埠玻璃工业设计研究院	材料和新材料	滁州凤阳县	1条日产900吨在线LOW-E节能玻璃生产线、1条日产700吨超白压延玻璃生产线、1条日产600吨超白浮法玻璃及深加工生产线、1条日产200吨平板显示器超薄玻璃基板生产线等	30.00			前期工作	完成前期工作	
2123	120万吨/年金银铅锌多金属矿采选	凤阳县中都矿产开发服务有限公司	材料和新材料	滁州凤阳县	建设规模年采选120万吨金银铅锌多金属矿, 建设内容包括选矿厂、主井、风井、充填站、尾矿库、行政生活区、爆破器材库等	10.00			积极推进前期工作	完成部分前期工作	
2124	天长市岩棉生产	天长市康美达新型绝热材料有限公司	材料和新材料	滁州天长市	年产4.4万吨岩棉, 新建厂房和附属设施总建筑面积1.65万平方米, 购置64台套各类生产设备	3.00			前期工作	完成前期工作	
2125	天长市稀土铜合金单晶铜键合线	合肥日升科技投资集团	材料和新材料	滁州天长市	生产稀土铜合金、单晶铜键合丝, 建设生产厂房及购置设备	10.00			前期工作	完成前期工作	
2126	明光市防腐材料	上海亮迪有限公司	材料和新材料	滁州明光市	年产4万吨工业及建筑防腐材料生产线建设	2.00			前期工作	推进前期工作	
2127	明光市重钢构件生产	明光市一帆钢结构有限公司	材料和新材料	滁州明光市	年产8万吨重钢构件	3.00			前期工作	推进前期工作	
2128	滁州市印铁制罐生产	厦门市吉源企业有限公司	材料和新材料	滁州经开区	印铁制罐生产, 新建厂房和附属设施10万平方米	3.50			前期工作	完成前期工作	
2129	滁州市真空绝热材料生产	滁州银兴电气有限公司	材料和新材料	滁州经开区	年产7万吨VIP真空绝热材料, 新建厂房和附属设施总建筑面积15.6万平方米	5.50			前期工作	完成前期工作	
2130	滁州市高强度油井管生产线技术改造	安徽天大石油管材股份有限公司	材料和新材料	滁州经开区	现有60万吨/年基础上, 新增产能20万吨/年, 采用法国瓦卢瑞克公司工艺技术, 提升产品规格至“340”	6.00			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2131	南谯区高档玻璃酒具制造	滁州德力晶质玻璃有限公司	食品医药	滁州南谯区	年产高档玻璃酒具5000万件, 新建厂房和附属设施13万平方米, 购置配合料输送系统、熔窑加料系统、玻璃吹压机、高脚杯焊接机、成型机、机械手等设备	5.00			前期工作	加快前期工作	
2132	凤阳县阿托法伐他汀生产	安徽凤鑫药业有限公司	食品医药	滁州凤阳县	年产350吨阿托法伐他汀等	12.00			开展前期工作	完成前期工作	
2133	滁州市植物蛋白饮料生产	河北养元智汇饮品股份有限公司	食品医药	滁州经开区	年产30万吨植物蛋白饮料, 新建厂房和附属设施13.4万平方米	10.60			前期工作	推进前期工作	
2134	滁州市风电设备制造	远见风能(江阴)有限公司	能源和新能源	滁州	年产400台风电主机及核心零部件生产	50.00			前期工作	完成前期工作	
2135	龙源南谯风力发电	安徽龙源滁州风力发电有限公司	能源和新能源	滁州南谯区	新建风力发电机组及相关设施, 设计年发电20万千瓦时	20.00			正在省能源局办理核准批复	完成前期工作, 争取开工建设	
2136	大唐南谯风电场	大唐滁州新能源有限公司	能源和新能源	滁州南谯区	在南谯区沙河镇、黄泥岗镇、珠龙镇等区域兴建装机容量为500MW, 其中一期在南谯区沙河镇沙河水库周边区域安装风机单机容量1500KW风电机组33台, 配套建设110KV升压变电站等附属设施, 总装机容量49.5MW	50.00			已取得省能源局同意开展前期工作复函, 正在推进相关前期工作	完成前期工作	
2137	来安县晶硅太阳能电池	安徽超群电力科技有限公司	能源和新能源	滁州来安县	建设电池片生产线8条, 切片生产线5条, 新建厂房和附属设施总建筑面积6万平方米	6.96			土地平整完成, 准备开工	争取开工建设	
2138	来安20万千瓦风力发电	大唐安徽新能源有限公司	能源和新能源	滁州来安县	建设4个风电场总装机20万千瓦风力发电机组	18.00			开展前期工作	完成前期工作	
2139	来安县太阳能电池组件及电池片	海南天聚太阳能有限公司	能源和新能源	滁州来安县	年产400兆瓦太阳能电池组件、100兆瓦太阳能电池片, 新建厂房及附属设施总建筑面积2万平方米	4.00			前期工作	完成前期工作	
2140	全椒龙王尖风电场	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	滁州全椒县	装机规模49.5MW, 初定安装33台单机容量1.5MW的风电机组	4.53			已经取得省能源局同意开展前期工作的函	争取开工	
2141	全椒大山风电场	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	滁州全椒县	装机规模49.5MW, 初定安装33台单机容量1.5MW的风电机组	4.53			已经取得省能源局同意开展前期工作的函	争取开工	
2142	安徽定远大金山49.5MW风电	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	滁州定远县	49.5MW风电场一座	4.48			项目核准的支撑性文件基本齐备	完成前期工作, 争取开工建设	
2143	安徽定远能仁寺49.5MW风电	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	滁州定远县	建设风电场一座, 拟安装33台1500kw风电机组, 总装机容量为49.5MW	4.20			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2144	定远县1×30MW生物质能发电工程	光大生物能源(定远)有限公司	能源和新能源	滁州定远县	拟采用生物质高温、高压锅炉发电技术,配置130t/h锅炉+30MW凝汽式汽轮发电机组	3.20			可研报告及资源收集报告已报省能源局申请开展前期工作	完成前期工作	
2145	定远盐化工业园区10MW光伏发电	安徽省建拓新能源投资咨询管理有限公司	能源和新能源	滁州定远县	10MW光伏发电项目	2.00			前期准备	完成前期工作	
2146	天长市琥珀能源生物质发电	浙江琥珀能源有限公司	能源和新能源	滁州天长市	购置2台75t/h生物质锅炉,2套15MW汽轮发电机组	2.50			正在上报国家发改委核准	完成核准	
2147	明光市30MW生物质发电	安徽国祯集团股份有限公司	能源和新能源	滁州明光市	1×30MW生物质热电联产,配套130t/h高温高压生物质锅炉一台和30MW抽凝式汽轮发电机组及相应辅助设施	2.80			环评公示	完成前期工作	
2148	明光市鲁山风力发电场	龙源明光风力发电有限公司	能源和新能源	滁州明光市	49.5MW风力发电机组及配套设施	4.30			前期工作	推进前期工作	
2149	明光市嘉山风力发电场	龙源明光风力发电有限公司	能源和新能源	滁州明光市	40.5MW风力发电机组及配套设施	4.00			前期工作	推进前期工作	
2150	滁州市中华姓氏牌匾文化博物馆	安徽科地投资有限公司	文化产业	滁州	建设姓氏牌匾博物馆、中国古代翰林牌匾博物馆、中华人口小姓博物馆、姓氏祭祀网站、翰林网站、中华始祖(五帝)缅怀馆等	10.00			前期工作	完成前期工作	
2151	央视动画(滁州)产业园	滁州市科教园区	文化产业	滁州	建设动漫展示园,动漫教育园,动漫人才园,央视动画(滁州)基地	30.00			前期工作	完成前期工作	
2152	滁州市体育中心	滁州市体育局	文化产业	滁州	总建筑面积约9.9万平方米,建设体育场、游泳馆和全民健身中心等	8.00			已完成方案审批	完成前期工作	
2153	琅琊区菱溪夜雨文化公园	滁州市琅琊投资发展有限公司	文化产业	滁州琅琊区	建设休闲观光体验区、文化景观区、休闲运动健身区等	2.10			前期工作	完成前期工作	
2154	南谯区乌衣古镇老街开发	南谯区人民政府	文化产业	滁州南谯区	维修明清建筑旧居和门店堂,恢复性重铺青石板街道,引进商铺等	6.00			前期工作	推进前期工作	
2155	乌衣古镇影视文化创意园	滁州恒昌机械制造有限公司	文化产业	滁州南谯区	收购迁建皖南古名居、古宗祠、古戏台、新建酒店、会议中心、休闲中心等,总建筑面积159万平方米	60.00			正在推进项目前期工作	加快项目前期工作	
2156	全椒大墅龙山文化养生旅游度假区	全椒县旅游局	文化产业	滁州全椒县	建设文化养生、旅游、老年养生、创意文化、农业、林业、水上观光、休闲运动和度假旅游等项目	22.00			规划设计	推进前期工作	
2157	凤阳大剧院	凤阳县文广新局	文化产业	滁州凤阳县	总建筑面积2.13万平方米,建设文化演艺中心、综合服务用房及配套设施	1.70			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2158	凤阳县“当年小岗”历史博物馆	凤阳县旅游发展有限公司	文化产业	滁州凤阳县	恢复“小岗村”原有乡村风貌,展示农村生产生活场景,恢复18户农民签字画押的历史场景,建“三农”博物馆等	2.40			前期工作	推进前期工作	
2159	凤阳县钟楼遗址恢复重建	凤阳县文广新局	文化产业	滁州凤阳县	钟楼基座、楼宇等遗址恢复,地下商铺及停车场等,总建筑面积7.57万平方米	1.80			前期规划设计	完成前期工作	
2160	明光市运动器材生产	上海新联达实业有限公司	文化产业	滁州明光市	年产800万件金属制品、多功能保健运动器材、大型仓储货架及五金配件	5.00			签订协议	推进前期工作	
2161	明光市文具生产	明光市启迪文具有限公司	文化产业	滁州明光市	年产书写工具70万件、办公用品50万件、学生用品60万件、美术画材45万件项目,新建厂房和附属设施7.35万平方米	5.00			前期工作	争取开工建设	
2162	滁州市植物园	滁州市重点局	现代服务业	滁州	进行植物展示、植物引进驯化、科普教育、生态保育等	3.00			方案设计	完成前期工作	
2163	滁州欢乐之乡旅游开发	琅琊山管委会	现代服务业	滁州	建设中心服务区、养生度假区、休闲娱乐区、醉翁文化展示区等	37.70			前期工作	完成前期工作	
2164	琅琊区红星美凯龙国际家居专业市场	滁州世纪明皇置业有限公司	现代服务业	滁州琅琊区	总建筑面积20万平方米,建设红星美凯龙家居购物、仓储、批发大型市场,引进红星美凯龙、苏宁、乐购的知名品牌进驻	15.00			前期工作	推进前期工作	
2165	南谯区电子机电城	今皓实业股份有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积60万平方米	22.00			前期工作	推进前期工作	
2166	南谯区安徽华东国际汽车用品博览城	滁州逸和长润置业有限公司	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积80万平方米,建设华东地区汽车用品集散中心、研发中心和博览中心,以及汽车用品市场商贸聚集区	27.00			前期工作	推进前期工作	
2167	南谯区清流关文化旅游开发	滁州市琅琊山国家森林公园管委会	现代服务业	滁州南谯区	恢复古驿道、古关口、古战场,开发现代综合旅游区	80.00			推进前期工作	完成前期工作	
2168	来安县舞彩国际生态休闲度假中心	大连梵天投资有限公司	现代服务业	滁州来安县	年接纳游客100万人次,主要建设童话区、田园风情区、爱情区、温泉区、商务会务区、特色庄园区和时尚艺术区等八大功能休闲项目	12.00			正在开展前期工作	完成前期工作	
2169	定远县华塑物流园	滁州华塑物流有限公司	现代服务业	滁州定远县	建设铁路专用线、商务中心、交易中心、仓储中心等	3.40			规划设计	完成前期工作	
2170	凤阳金汇国际装饰城	凤阳金汇国际装饰有限公司	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积28.6万平方米,建设大型商场、超市、建材市场及配套仓储物流、地下停车场等	12.00			前期规划设计	完善前期工作	
2171	凤阳县旅游度假中心	蚌埠市宏晟置业有限公司	现代服务业	滁州凤阳县	建筑面积4.3万平方米,建设集餐饮、住宿、娱乐为一体的凤阳旅游集散中心,其中客房建设在400间以上	3.50			前期征地、拆迁	完成前期工作	
2172	天长市金牛湖国际生态旅游度假村	天长市冶山镇人民政府	现代服务业	滁州天长市	建设居住、商贸、娱乐、休闲、文化一体的生态旅游度假公园	5.00			前期工作	完成前期工作	
2173	天长益民现代低碳物流园	安徽益民集团	现代服务业	滁州天长市	总建筑面积135万平方米,构建集仓储配送区、物流增值服务区、汽车交易区、配套功能区等为一体的现代化物流园	20.00			前期工作	完成前期工作	
2174	天长市胭脂湖生态旅游区	天长市永丰镇政府	现代服务业	滁州天长市	建设集旅游、休闲娱乐为一体的旅游度假区	35.00			规划已经评审	完成前期工作	
2175	中国天长市仪表城	伽伽集团股份有限公司	现代服务业	滁州天长市	建设国际展贸、产品交易、商贸流通等“一站式”电气仪表集散地批发市场	5.00			前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2176	明光市农副产品批发市场	明光街道办事处	现代服务业	滁州明光市	总建筑面积1.3万平方米	1.60			前期工作	推进前期工作	
2177	滁州市清流河穿城段水系综合治理二期工程	滁州市重点局	综合水利	滁州	清流路桥至五孔桥,下游清淤、驳岸、道路、排水、建筑、景观、绿化、亮化等	5.19			方案设计	完成前期工作	
2178	滁州市内城河改造	滁州市重点局	综合水利	滁州	文物维护、文物原址重建、桥梁、清淤、驳岸、截污、园路、、房建、铺装、码头、背景音乐、监控、灯饰、绿化等	3.10			方案设计	争取开工建设	
2179	国道104滁州段一级公路改建工程	滁州市公路局	交通网络	滁州	全长128公里,一级公路,双向六(八)车道	45.00			立项阶段	完成前期工作	
2180	凤阳县鸿运多用途码头	凤阳县鸿运港务有限公司	交通网络	滁州凤阳县	建设300吨级泊位6个	3.10			前期工作	完成前期工作	
2181	合蚌路临叶路凤阳县府城段改线工程	凤阳县交通局	交通网络	滁州凤阳县	全长16.6公里,路基路面桥梁涵洞和附属工程	3.60			完成前期工作	争取开工建设	
2182	凤阳县蚌淮高速公路至宁洛高速公路连接线	凤阳县交通局	交通网络	滁州凤阳县	全长29.2公里,4车道高速公路	17.20			前期工作	完成前期工作	
2183	S312天长至釜山段改建工程	天长市交通运输局	交通网络	滁州天长市	全长36.7公里,双向四车道一级公路标准改建	10.40			可研阶段	完成前期工作	
2184	G104明光城区段改线工程	明光市交通基础设施建设投资有限公司	交通网络	滁州明光市	全长26公里、一级公路、双向四车道	7.00			前期工作	推进前期工作	
2185	滁州市再生资源回收体系建设	滁州市新源再生资源有限公司	生态环保	滁州	1、建立滁州市再生资源回收产业园,园区内设置1个集散交易市场、1个报废汽车回收拆解市场、1个旧货交易市场、5个分拣加工中心;2、建设8个再生资源回收中转站、300个回收站点;3、开发滁州市再生资源回收信息系统	2.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2186	滁州市实验中学城东新校区	滁州市实验中学	人才	滁州	高中部教学楼区、初中部教学楼区、运动场、艺体馆、图书馆、学生生活服务区等	1.70			前期工作	完成前期工作	
2187	滁州市体育职业学校	滁州市体校	人才	滁州	总建筑面积6.3万平方米,建设400米标准田径场(带单面看台)、综合训练馆、射击馆、室外游泳池、室外篮球、排球、网球、小足球场、运动员宿舍、食堂、浴室、教学楼、全民健身服务楼	1.70			施工图设计	完成前期工作	
2188	安徽省全椒县星睿学校	安徽星睿教育投资有限公司	人才	滁州全椒县	新建幼儿园、小学、初中、高中、职教学院和老年大学;新建包括文化艺术培训中心、教师继续教育培训中心、素质教育研究中心、国际教育交流中心、主业性文化市场中心	9.50			办理前期手续	推进前期工作	
2189	天长市南市区人民医院	天长市卫生局	民生	滁州天长市	总建筑面积3万平方米,500张床位	3.00			规划设计	完成前期工作	
2190	明光市人民医院迁建工程	明光市人民医院	民生	滁州明光市	总建筑面积6.4万平方米	2.00			规划设计	争取开工建设	
9、六安市(316个)						2561.26	155.69	174.66			
续建项目(95个)						592.56	155.69	94.31			
2191	LED节能灯生产	安徽振华光电科技有限公司	电子信息	六安裕安区	年产节能灯2400万只,建设厂房3万平方米。其中一期年产节能灯1200万只,建设厂房1.5万平方米	3.00	1.50	0.50	一期已投产	继续建设	
2192	六安天通高性能软磁磁芯生产	天通(六安)电子材料科技有限公司	电子信息	六安裕安区	新建厂房、研发大厦、活动中心、食堂和公寓宿舍楼等,新增24条压机、氮窑、磨检等设备组成的软磁生产线,配套建设加氮气站、配电站、环保设施等	3.00	2.00	0.70	已建成2栋厂房、1栋宿舍楼、仓库及实验楼,已安装10条生产线设备	继续建设	
2193	沃巴弗汽车传感器生产	安徽沃巴弗电子科技有限公司	电子信息	六安霍邱县	一期建设电子节气门阀总成流水线3条及电子油门踏板总成流水线3条;二期建设1条EGR传感器流水线、1条EGR系统总成流水线;三期建设1条方向助力传感器流水线、1条方向助力系统总成流水线	1.60	0.75	0.40	在建	继续建设	
2194	威玛叉车制造	安徽威玛重型机械制造有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	总建筑面积9.5万平方米,建设叉车生产线及购置配套设备等	1.60	0.90	0.20	建成5万平方米厂房	继续建设	
2195	高效节能电机生产	六安江淮电机有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	购置车床、钻床、压力机、液压机、电机定子综合测试系统等生产检测设备。新建生产车间、研发中心大楼、检测中心以及相关公辅设施,新增节能高效电机910万kw的生产能力	13.00	1.70	2.50	正在建设厂房等基建工程	完成厂房建设,购置设备	
2196	重型工业织网机生产	保威特梭设备(安徽)有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	新建标准化厂房等4万平方米,引进技术设备。形成年产45台中心织网机生产能力	1.00	0.30	0.30	1号车间建成投产,2、3、4号厂房在建	继续建设	
2197	50万台套轿车铝合金变速箱体工程	六安龙腾汽车零部件科技有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	项目分两期实施,一期新建3条压铸铝生产线、1条机械加工程;二期新建5条压铸铝生产线、3条机械加工程	1.20	0.70	0.30	一期建成	继续建设二期	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2198	霍邱县壳式非晶合金变压器研发生产	安徽神虹变压器有限公司	汽车和装备制造	六安霍邱县	新建厂房及综合办公楼3.1697万平方米, 购入设备35万台套, 年产1000台壳式非晶合金变压器	2.60	1.50	0.50	已试制出项目产品样品	产品小批量投放市场	
2199	年产10万台汽车底盘前后桥生产线	安徽丰汇车业配件有限公司	汽车和装备制造	六安霍山县	新建标准化工业厂房4.79万平方米, 检测中心0.22万平方米, 仓库1.35万平方米, 办公楼0.35万平方米, 宿舍、食堂等附属用房0.41万平方米	1.53	0.60	0.60	部分厂房建成, 正在建设行政综合楼	部分生产线投产	
2200	年产50万副汽车制动器总成	霍山美德汽配有限责任公司	汽车和装备制造	六安霍山县	新建标准化工业厂房2.8万平方米, 组装车间2.2万平方米, 仓库1.35万平方米, 办公楼0.35万平方米, 宿舍食堂及其他辅助用房0.46万平方米。建设年产50万副汽车制动器总成生产线	1.62	0.70	0.60	正在建设标准化工业厂房和仓库	继续建设	
2201	应流装备制造基地	应流集团	汽车和装备制造	六安霍山县	建设机械零部件加工、核电锻造、机械加工、流体产品、铸造材料及生活配套等设施	35.00	1.20	2.00	开工建设建设机械零部件加工、核电锻造、机械加工项目	项目部分建成	
2202	高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造	安徽应流集团霍山铸造有限公司	汽车和装备制造	六安霍山县	开展高温合金和高性能零部件热处理工艺对现有静压设备技术改造	1.60	0.60	1.00	在建	竣工	
2203	齿轮精加工生产基地	晋江市成达齿轮有限公司	汽车和装备制造	六安经开区	总建筑面积4.7万平方米, 建设厂房、办公楼、宿舍, 实现齿轮深加工700万/年的产能	1.80	0.38	0.70	厂区基础设施在建, 主体工程基础开挖	继续建设	
2204	年产1.2万辆专用车	安徽冀东华夏汽车有限公司	汽车和装备制造	六安经开区	总建筑面积11万平方米, 建设下料车间、焊接车间、组装车间、成品停放区、综合楼及汽车销售展厅	4.00	1.95	2.05	下料、焊接、组装车间及成品停放区基本建成	竣工	
2205	达年产2000吨新型固体丙烯酸树脂	六安科瑞达新材料有限公司	材料和新材料	六安金安区	总建筑面积0.87万平方米, 建设综合楼、生产车间、仓库等, 购置设备	1.19	0.70	0.30	2条生产线已正式投产	继续建设	
2206	刘塘坊铁矿	中钢集团	材料和新材料	六安霍邱县	建设采矿、选矿、重填等主体工程及运输道路、供水、供电等辅助工程, 配套建设库容为320万立方米的尾矿库, 年采选铁矿石原矿150万吨, 65%铁精矿41.49万吨	7.38	4.02	1.41	主井、北风井、1#、2#副井已掘砌到底, 主井提升系统安装完成并试运行, 生活区基本形成, 进矿道路已通车运行	继续建设	
2207	付老庄年采选200万吨铁矿	安徽富凯矿业有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	新建采矿、选矿工程、尾矿库及运输道路、生产生活用水等辅助工程。年产200万吨铁矿石原矿, 66.5%的铁精粉57.96万吨	13.18	10.30	1.60	选矿厂一个系列联动试车成功, 其他系列调试中	继续建设	
2208	霍邱县重新集铁矿采选	安徽金德信矿业有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	年产450万吨矿石及配套公辅设施, 年产含铁65.5%的铁精矿119.25万吨	12.65	0.41	1.50	在建	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2209	霍邱县单晶铜及微电子材料系列产品	安徽昶煜公司	材料和新材料	六安霍邱县	年产单晶铜键合引线15亿米, 微细电磁线2500吨	3.00	1.80	1.20	在建标准化厂房6栋已竣工, 办公楼、综合服务楼正在装修, 生产设备已经安装, 职工宿舍楼正在施工	竣工	
2210	李楼铁矿采选	安徽开发矿业公司	材料和新材料	六安霍邱县	项目采用地下矿山开采方式, 设计年产铁矿石原矿500万吨。新建一座选矿厂, 年产品位65%的铁精矿187.2万吨	18.31	16.48	1.83	选矿厂建设及井下设备采购	竣工	
2211	周油坊铁矿	安徽金日盛矿业公司	材料和新材料	六安霍邱县	设计年产铁矿石原矿450万吨, 新建一座年处理450万吨原矿的选矿厂, 年产品位65%的铁精矿153.2万吨	33.97	4.98	5.00	在建	继续建设	
2212	新型合成革生产	舒城友朋合成革公司	材料和新材料	六安舒城县	建合成革车间等40.75万平方米, 设备510台套, 年产PU革1亿米, 水性革2000万米	10.00	1.50	3.00	4条主干道、排水工程正在进行	部分生产线调试	
2213	年产6万吨PVC塑料异型材生产	安徽省君诚环保塑业有限公司	材料和新材料	六安舒城县	新建厂房10万平方米, 仓库5.4万平方米, 办公楼4000平方米, 宿舍楼6000平方米等及购置生产设备	3.00	2.10	0.90	正在建设	竣工	
2214	年产10万吨玻璃制品生产线(三期)	安徽溢彩玻璃器皿有限公司	材料和新材料	六安霍山县	新建主厂房两幢, 窑炉4座, 制瓶机生产线15条, 仓库及配电网系统工程	1.45	0.60	0.85	厂房主体完工, 正在建设窑炉及配套设施建设	竣工	
2215	年产10万吨超细粉末冶金原料	安徽华钢冶金科技有限公司	材料和新材料	六安霍山县	新上生产线4条, 年产10万吨超细粉末冶金	2.50	0.20	0.80	正在建设	厂房建设及设备购置	
2216	日能中天年产1亿片太阳能级多晶硅片生产	安徽日能中天半导体发展有限公司	材料和新材料	六安霍山县	扩建2.8万平方米厂房及配套设施, 引进国外切割设备60台(套), 购置多晶炉80台(套)及配套检测设备6台	3.50	2.90	0.60	一期厂房完工, 设备安装完成, 正在进行厂区配套建设	竣工投产	
2217	1200万平方米/年纳米电池隔膜	安徽载丰新材料有限公司	材料和新材料	六安经开区	形成1200万平方米/年纳米电池隔膜生产能力	1.49	1.10	0.39	一期厂房已建成, 一条生产线已投产。二期厂房在建	竣工	
2218	年产20万吨钢结构	六安伟宏钢结构有限公司	材料和新材料	六安经开区	总建筑面积33万平方米, 建设厂房、办公楼、宿舍, 实现年20万吨钢结构的产能	10.00	1.20	2.00	完成一期厂房建设, 宿舍、餐厅在建	继续建设	
2219	匈牙利霍尔多巴吉鹅养殖、深加工	匈牙利福康国际贸易有限公司	食品医药	六安金安区	匈牙利霍尔多巴吉鹅养殖、深加工等	2.00	0.10	0.05	正在建设	继续建设	
2220	六安市裕安区粮食产业园	六安市良裕投资管理有限公司	食品医药	六安裕安区	总建筑面积16.5万平方米。建粮油仓储、粮油食品生产加工、物流、办公综合楼及其他附属设施	3.20	0.45	0.52	12栋仓库正在建设	建成粮油仓储区	
2221	六安瓜片深加工	安徽省六安瓜片茶叶股份有限公司	食品医药	六安裕安区	新建2万平方米标准化钢结构厂房、1万平方米综合楼、茶叶加工区、茶文化展示区、茶叶生态展示试验区	1.03	0.35	0.30	六安瓜片良种繁育基地正在建设中	继续建设	
2222	霍邱县麻黄鸡系列开发	安徽皖西麻黄鸡禽业有限公司	食品医药	六安霍邱县	一划工程建设种鸡场、孵化厂各一座; 二期工程建设种鸡场、饲料厂各一座; 三期工程建设禽类加工厂一座; 四期工程续建禽类加工厂增建精深加工厂一座	3.60	1.90	1.00	在建	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2223	年产1500吨威 兰胶等微生物 多糖	安徽龙津生物 科技有限公司	食品医药	六安舒城县	新建厂房等5万平方米,购置生产线3条。年产1500吨威兰胶等微生物多糖,其中一期为400吨,二期达1000吨,三期建成将达到1500吨	1.15	0.75	0.40	正在建设	竣工	
2224	万亩高山蔬菜 基地建设及产 业化开发	霍山县科谷农 业技术发展有 限公司	食品医药	六安霍山县	新建3万亩高山蔬菜生产基地和300亩现代农业核心示范基地,新建150亩集保鲜冷藏、加工、冷链配送为一体的工厂,新建0.4万方米保鲜冷库及附属设施	1.12	0.20	0.30	已经开工建设	厂房及蔬 菜生产基 地建设	
2225	年产15万吨健 康奶油	安徽康尔美油 脂有限公司	食品医药	六安霍山县	扩建年产5万吨健康奶油生产线。总建筑面积2.05万平方米,建设熟化库、精炼车间、研发楼、职工宿舍楼、专家楼、生活服务中心	3.60	1.00	0.50	一期3万吨健康奶油 生产线已投产	新上日产 50吨生产 线2条	
2226	1.2万吨名优 酒酿造技术改 造及资源综合 利用	安徽迎驾贡酒 有限公司	食品医药	六安霍山县	酒糟提香10000吨/年,黄水萃取物90吨/年,酒糟饲料加工25000吨/年,仓储中心2.3万平方米	2.05	1.00	1.05	部分厂房主体完成, 开工建设仓储中心	竣工	
2227	天下一碗即食 食品生产	叶集天下一碗 食品有限公司	食品医药	六安叶集实 验区	建设年产2.5万吨大米即食食品生产线	1.00	0.40	0.60	一期已完成	竣工	
2228	霍山石斛等珍 稀物种繁育及 产业化	安徽圣龙生物 有限公司	食品医药	六安经开区	总建筑面积9.58万平方米,组培中心、炼苗中心、产品深加工中心,研发中心及配套设施	5.00	1.00	2.00	组培5000万株,栽培 3000万株,建成1000 亩栽培基地	继续建设	
2229	凯旋大麻生产 线	六安市凯旋大 麻纺织有限公 司	纺织服装	六安金安区	一期搬迁扩建,新建厂房1万平方米,购置设备;二期新上6万锭纺纱生产线,总建筑面积4.3万平方米	1.72	1.20	0.52	1号车间建成投产,2 、3、4号车间主体 完工	竣工	
2230	羽绒制品、水 洗羽绒生产线	六安市文华服 饰有限公司	纺织服装	六安金安区	建设生产车间、职工宿舍、厂区道路及附属设施,购置日本产高速缝纫机1000台,包缝机、打结机、套结机、钉扣机和锁眼机等设备40台(套)。形成年产300万件羽绒服、20万件羽绒被、1000吨水洗羽绒的产能	1.60	1.10	0.50	部分厂房建成	竣工	
2231	羽绒服装床上 用品生产加工	安徽明牛羽绒 有限公司	纺织服装	六安金安区	总建筑面积12万平方米,引进羽绒生产线6条,购置生产设备2000台(套)、办公设备100台(套)	1.10	0.80	0.30	厂房基本建成	竣工	
2232	万吨轧花及7 万锭精梳纱生 产线	寿县中兴棉业 有限公司	纺织服装	六安寿县	新建3.6万平方米主厂房,购置和安装先进的纺纱设备,形成七万锭高支精梳纯棉纱的产能	2.30	1.20	1.10	土建工程完工,设备 进场安装、调试	竣工	
2233	涡流纺及全自 动环锭纺生产 线	安徽霍山经纬 纺业有限公司	纺织服装	六安霍山县	新建涡流纺生产线5万锭、全自动环锭纺生产线3万锭、全自动环锭纺涤棉生产线2万锭	2.80	0.65	0.30	完成了一期工程设 备选型,订购设备	完成2万锭 生产线安 装调试	
2234	年产200万平 方米竹木复合 重组材	安徽龙华竹业 有限公司	纺织服装	六安霍山县	建设厂房0.8万平方米,仓库、管理用房1.4万平方米及配套设施,设备147台套	1.10	0.60	0.50	厂房已建成,仓库、 管理用房及配套设 施在建	竣工	
2235	年产27万件家 具生产	安徽森美源家 具有限公司	纺织服装	六安叶集实 验区	规划九栋厂房,一栋办公楼,一栋科研楼,一栋专家楼,两栋家具展厅及其他附属用房。总建筑面积4.58万平方米。项目建成后可年产家具27万件	1.00	0.40	0.60	办公楼建设已完成	竣工	
2236	叶集木竹产业 循环化改造	叶集市场管理 服务有限公司	纺织服装	六安叶集实 验区	改扩建销售区,新建服务区,宿舍、生活文体用房等基础设施建设	5.00	1.50	1.00	一期征迁已结束	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2237	年产30万立方米刨花板	安徽省六安市叶集丽人木业有限公司	纺织服装	六安叶集实验区	建设厂房、仓库、办公研发楼、员工宿舍等,建筑面积2.5万平方米,建成德国进口五层结构刨花板生产线一条及与之配套的辅助生产设施和公用工程	3.80	1.00	1.00	综合楼主体已结束,成品仓库基本完成	厂房、仓库等建成	
2238	年产18万立方米复合木塑建筑模板	安徽省崂山建材有限公司	纺织服装	六安叶集实验区	建设厂房、原材料仓库、成品仓库、办公研发楼等建筑面积2万平方米,建成高档低碳环保新型复合木塑建筑模板生产线20条,项目建成后年产高档低碳环保新型复合木塑建筑模板18万立方米	1.00	0.10	0.50	在建	继续建设	
2239	年产50万立方米人造板	安徽誉丰实业集团有限公司	纺织服装	六安经开区	总建筑面积30万平方米,建设厂房、综合楼等,实现年生产50万立方米人造板生产能力	10.00	0.90	2.00	在建	继续建设	
2240	艾莱依服饰加工	艾莱依(安徽)服饰有限公司	纺织服装	六安经开区	建设厂房、办公楼和宿舍,年生产各类服饰120万件。其中:一期新建厂房8栋、办公楼2栋、宿舍楼,总建筑面积11万平方米	4.50	1.00	1.00	一期在建	完成一期建设	
2241	华电六安电厂扩建工程	六安电厂有限公司	能源和新能源	六安裕安区	1台600MW发电机组	26.10	4.20	6.00	完成雨污管道施工,烟塔土建工程施工	继续建设	
2242	硅基太阳能电池及其组件、多晶硅铸锭切片生产	安徽振兴光伏新能源有限公司	能源和新能源	六安裕安区	年产450MW硅基太阳能电池6876万片、100MW太阳能电池组件、350吨多晶硅铸锭切片。一期新建厂房3万平方米,办公及研发楼4.1万平方米,购买多晶硅太阳能电池生产线2条,太阳能电池组件生产线4条。二期扩建厂房及宿舍楼,购买多晶硅太阳能电池生产线18条,太阳能电池组件生产线4条,多晶硅铸锭炉5台	22.00	0.80	2.00	50WM组装车间试生产	继续建设	
2243	霍邱县凯迪一期生物质能发电	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	能源和新能源	六安霍邱县	新建1×30MW生物发电,年利用生物质秸秆28万吨,年发电量2亿千瓦时	2.33	2.00	0.33	主体工程建设	竣工	
2244	太阳能光伏多晶切片生成	安徽爱森能源有限公司	能源和新能源	六安霍山县	建设铸锭切片生产线及生产车间、办公楼等附属设施。新上30台浇铸炉,生产加工多晶锭,新上12台大型切片机,生产加工多晶切片	2.20	0.80	0.50	首期厂房正在建设,设备已订购	一期建成投产	
2245	单晶硅及切片生产	安徽博大新能源有限公司	能源和新能源	六安霍山县	购置单晶炉80台,切片机10台,生产厂房5万平方米	5.00	1.20	0.50	完成首期部分厂房建设,设备已订购	一期建成投产	
2246	安徽震华新能源科技有限公司太阳能光伏	安徽震华新能源科技有限公司	能源和新能源	六安霍山县	新建标准化厂房、办公楼以及其它配套设施	2.90	0.60	0.30	一期厂房已完工,设备已订购	继续建设	
2247	霍山县佛子岭抽水蓄能电站	安徽佛子岭抽水蓄能有限公司	能源和新能源	六安霍山县	单机容量为80MW,2台机组,总装机容量160MW	7.70	0.65	1.00	已完成部分隧道工程,正在准备复工	完成隧道工程和拦水工程,并订购设备	
2248	太阳能光伏切片生产	安徽科晶光电有限公司	能源和新能源	六安霍山县	新建生产厂房,引进太阳能单晶炉80台、切片机40台	1.50	0.80	0.70	厂房主体建成	竣工	
2249	霍山县玉石文化街建设	霍山县委宣传部	文化产业	六安霍山县	建设玉石产业市场,开采研发生产销售玉石,形成玉石包装等产销供一体化	10.00	1.20	0.50	在建	继续建设	
2250	六安市金领欢乐世界	六安市金领欢乐世界娱乐有限公司	文化产业	六安经开区	集饮食、住宿、游乐一体,并与红色旅游、历史文化名城游、生态游相结合,建成综合游乐场	12.50	10.00	2.50	土建基本完成,正在进行设备安装	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2251	元和山庄老年公寓	六安元和置业集团有限公司	现代服务业	六安金安区	总建筑面积68.3万平方米,一期建设规模35.2万平方米,二期建设规模33.10万平方米。一期建设老年公寓、老年医疗保健中心、生态农业、文化教育、休闲度假等设施;二期建设高档老年公寓及住宅性、产权性公寓	6.60	3.30	1.00	进行老年公寓B区、C区及老年护理院、老年文化学校、等工程建设	进行老年医疗保健中心、高档老年公寓等工程建设	
2252	六安花木基地	安徽六安花木城投资发展有限公司	现代服务业	六安金安区	总建筑面积76万平方米,建设国家级苗木花卉大市场,内设一个中心、三个基地、五个街区	6.00	0.04	0.10	正在进行三通一平	继续建设	
2253	六安国际生态旅游度假区	安徽兴茂农业开发有限公司	现代服务业	六安金安区	草坪研发基地600亩,高效农业生态观光园1000亩,星级酒店及功能服务区3万平方米,商业配套设施1.2万平方米,运动中心0.6万平方米,生态农庄、中式小镇、度假公寓55.05万平方米	10.00	2.50	3.00	在建	部分项目建成	
2254	永翔钢材现货交易市场	六安永翔钢材现货交易管理有限公司	现代服务业	六安金安区	总建筑面积8万平方米,建设商铺、加工车间、货场及附属设施等,安装大型行吊12座	3.00	2.00	0.60	正在进行商铺、加工车间、货场等建设	继续建设	
2255	君湖刘老根生态农庄	君湖刘老根生态农庄有限公司	现代服务业	六安寿县	建水上乐园、种植园、会议中心、体育馆、君湖广场等其他配套附属设施	1.20	0.71	0.22	完成餐饮中心、生态农业种植、经果林、蔬菜基地、园区道路等	完成基础设施建设	
2256	寿县粮油储备库建设	寿县绿禾粮油有限公司	现代服务业	六安寿县	新建仓储区仓容10万吨平房仓,油罐1万吨及配套附属设施	1.08	0.38	0.10	完成四栋仓及附属设施	三栋平房仓完工	
2257	国际文化旅游开发	安徽新桥阳光半岛国际文化旅游有限责任公司	现代服务业	六安寿县	新建五星级酒店10万平方米,国际影城1万平方米,演艺城1万平方米和大型水上激光秀及配套设施等	18.00	3.75	2.00	酒店桩基完成,桥梁部分完成,广场基本完工	继续建设	
2258	霍邱县庆发生态农业示范园	安徽庆发集团	现代服务业	六安霍邱县	包含农业新品种、新技术展示,农家乐仿古特色商业街,柳编工艺品等	2.07	0.65	0.50	已完成部分园区基础设施	继续建设	
2259	安徽皖粮购销有限责任公司储备库	安徽省皖粮购销有限责任公司	现代服务业	六安霍邱县	10万吨储备库及其附属设施建设	2.08	0.42	0.40	目前6栋仓容量为3.6万吨的平房仓已建成并投入使用	建设4栋仓容为2.4万吨的平房仓	
2260	改建飞霞农贸市场	舒城县建设局	现代服务业	六安舒城县	综合农贸市场(含蔬菜、家禽、肉类、水果等)的批发零售以及商业配套服务、办公、物业管理、公厕、垃圾站、停车场库等	3.45	2.70	0.50	A区基本完成	B区建设	
2261	万佛湖国际休闲度假旅游开发	安徽省万佛湖生态休闲开发有限公司	现代服务业	六安舒城县	建设龙河湾会议休闲度假中心、汤池黄巢温泉度假村、上河温泉小镇等	77.00	2.65	6.00	拆迁	建设上河温泉小镇	
2262	万佛湖水晶城邦国际休闲旅游度假区中心	深圳淞江投资担保集团有限公司	现代服务业	六安舒城县	建筑面积8万平方米,建设旅游度假中心	4.00	3.20	0.50	正在建设	新建度假中心1处等	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2263	万佛湖国际体育运动休闲综合开发	舒城县万佛湖旅游开发有限公司	现代服务业	六安舒城县	生态体育公园,度假酒店及其附属建筑,生态度假公寓,会所及其他商业设施,总建筑面积20.3万平方米	6.50	2.95	1.00	正在建设	建设生态体育公园	
2264	安徽现代粮食物流中心建设	安徽省粮油公司	现代服务业	六安舒城县	500米双轨铁路专用线、20万吨平房仓、4.2万吨浅圆仓、5万吨食用油储油罐,大米面粉加厂	2.83	2.40	0.43	仓储工程结束	竣工	
2265	金寨县红色旅游	金寨县文广新局	现代服务业	六安金寨县	鄂豫皖红军纪念园及旅游接待配套等工程	5.00	3.80	0.50	旅游配套设施在建、红二十五军政机构旧址建成	红军阁、抗日省政府旧址等建成	
2266	金寨县天堂寨旅游开发	天堂寨景区管理处	现代服务业	六安金寨县	新建寨门、自然文化博物馆、生态停车场、广场、古民居、宾馆、道路建设、天堂寨服务区、天堂古寨、天堂寨漂流、景点开发等5A级景区建设	5.00	2.00	1.50	停车场扩建工程、天堂寨服务区、管理处老生活区搬迁改造在建	建设天堂古寨、云栖山庄及旅游综合服务体等	
2267	金寨县吴家店西庄温泉开发	金寨县映山红开发有限公司	现代服务业	六安金寨县	温泉开发、度假村、疗养院、旅游开发、现代农业观光开发	8.00	3.50	1.20	中心会所主体完成、油茶基地在建	继续建设	
2268	霍山县大别山主峰景区开发	安徽大别山旅游发展有限公司	现代服务业	六安霍山县	一期建设大别山庄度假村、龙井河峡谷、大别山主峰生态登山步道等,二期建设大别山民俗文化村、南坡步道、南面索道和听泉山庄等	3.50	2.00	0.60	一期工程完成	二期开工建设	
2269	安徽绍峰冷链物流中心	安徽绍峰实业集团股份有限公司	现代服务业	六安霍山县	建设万吨农产品零售网点常温、冷链商品存储、分冻、运输和配送服务设施	1.29	0.30	0.50	正在建设厂房和冷库及配套设施	厂房、冷库基本建成	
2270	霍山县粮食物流产业园	霍山县粮食局	现代服务业	六安霍山县	20×60米粮食仓储10栋,建设年加工3万吨加工厂、0.7万平方米物流服务区、0.2万平方米配送中心以及综合服务楼	1.11	0.20	0.30	开工建设	继续进行厂房建设并购置设备	
2271	霍山县铜锣寨景区开发	铜锣寨旅游发展有限公司	现代服务业	六安霍山县	前寨门停车场扩建及配套用房建设,温泉开发,杜鹃湖及其娱乐设施开发,山岳型景观游步道整治工程,主景区内农户移民搬迁及上土市旅游集镇开发	2.60	0.58	0.30	前寨门停车场扩建及配套用房建设即将完成;后寨门停车场完工	建成前寨门停车场扩建及配套用房等	
2272	大别山红色生态旅游服务配套工程	安徽源牌集团南岳山庄有限公司	现代服务业	六安霍山县	新建与儿街现代农业旅游观光园,现代农庄40套,农家乐10处,绿色农产品销售点10处,主体接待中心2.2万平方米(南岳山庄1号楼扩建,2号楼改造)	2.00	1.00	0.30	主体接待中心正在进行内部装修	开工建设农业旅游观光园	
2273	霍山县佛子岭旅游区开发	佛子岭景区开发建设筹建办公室	现代服务业	六安霍山县	坝上环境综合整治、渔场改制、网箱取缔、游船整合、坝体亮化、佛子岭宾馆改造、迎驾工业旅游开发、酒文化博物馆开发、晾甲老街开发、大林竹海开发、九龙寺开发、九龙寨度假村开发、清潭沟开发、佛子岭度假村开发、景区主入口开发、六万寨开发、单龙寺库区周边旅游开发等	26.80	3.20	1.00	在建	完成坝体亮化、佛子岭宾馆改造等项目,酒文化博物馆建成对游客开发	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2274	应流集团物流中心	应流集团	现代服务业	六安霍山县	新建厂房0.35万平方米,购置起重设备5台/套	1.20	0.30	0.50	正在进行厂房建设	继续建设	
2275	鑫泰钢铁物流基地	六安钢材大市场建设有限公司(暂)	现代服务业	六安经开区	总建筑面积30万平方米,建设集贸易、仓储、加工为一体的综合性钢铁物流基地	12.00	0.80	0.60	一期在建	继续建设	
2276	金太阳国际汽车城	六安金太阳置业有限公司	现代服务业	六安经开区	总建筑面积14.18万平方米,建设汽车4S店及汽配市场	3.80	1.50	2.00	会展中心、汽车风情街封顶,3栋商务办公楼封顶	继续建设	
2277	霍邱县城西湖大桥及其接线工程	霍邱县交通局	交通网络	六安霍邱县	全长26.3公里,其中大桥全长2467米,两端接线分别为21.6公里和3公里	6.30	0.10	0.90	开工建设	继续建设	
2278	舒城县杭埠至万佛湖快速通道工程	舒城县交通局	交通网络	六安舒城县	舒城县杭埠镇经千人桥、城关、干汊河至终点万佛湖镇环湖路口,全长48.136公里	9.24	2.10	1.00	在建	完成绕城段工程	
2279	六安市地质灾害防治指挥中心	安徽省地质勘查313地质队	生态环保	六安金安区	总建筑面积9万平方米,建设综合楼及绿化配套等工程设施	3.00	0.35	0.80	在建	继续建设	
2280	安徽九鼎农业科技发展股份有限公司循环经济示范点	安徽九鼎农业科技发展股份有限公司	生态环保	六安裕安区	主要建设内容为养殖小区5个,生态养殖猪区建筑面积8万平方米,办公区和饲料加工区建筑面积1.3万平方米,建设规模为年出栏生猪30万头	4.00	1.54	0.13	饲料厂、畜牧机械生产投产,年出栏生猪2万头	建设屠宰加工厂、沼气发电厂	
2281	叶集年产6万吨生物质油及2万吨生物质炭粉	安徽冬阳生物能源有限公司	生态环保	六安叶集实验区	新建原料仓库、成品仓库、办公研发楼等建筑面积1.01万平方米;购置生物质油热解液化设备、包装设备和质检设备等生产及辅助设备22台(套),并配备必要的辅助设施	0.43	0.30	0.13	正在建设	竣工	
2282	六安市汇文学校	六安市汇文中学	人才	六安金安区	总建筑面积5.8万平方米,新建初中教学楼4栋、小学部教学楼3栋及学生公寓、食堂等配套设施等	1.20	0.90	0.30	完成初中教学楼4栋、小学部教学楼3栋及学生公寓、食堂等工程建设	竣工	
2283	六安市裕安区春晖创业园	六安春晖创业园管理有限责任公司	人才	六安裕安区	2万平方米创业大厦,10万平方米标准化厂房。其中,一期建2万平方米创业大厦,4万平方米标准化厂房	3.00	0.40	0.40	在建	建成4栋厂房	
2284	金寨一中新校区	金寨县新城区	人才	六安金寨县	建筑面积6.9万平方米,建设教学楼、实验楼、图书馆、男女生公寓楼及餐厅等配套设施	1.80	0.05	0.50	主体工程建设	继续建设	
2285	霍山县医院整体改造工程	霍山县医院	民生	六安霍山县	医疗区和住宅区分区管理,整体改造,改扩建内科病房楼,总建筑面积7.15万平方米	1.40	0.20	0.40	已经开工建设	主体工程建设	
新开工项目(104个)						342.27		80.35			
2286	晶润STN-LCD生产线	六安市晶润光电科技有限公司	电子信息	六安金安区	总建筑面积1.7万平方米,建设生产厂房、综合楼、检测试验用房等辅助设施,购置设备	0.64		0.25	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2287	国达节能环保 型高科技产品 生产	六安国达城建 设施科技有限 公司	电子信息	六安金安区	总建筑面积2.5万平方米,建设生产用房、办公、生活用房及配套设施,生产LED节能路灯、LED节能信号灯、夜光节能新型材料、太阳能交通信号灯等	0.50		0.25	规划设计、征地拆迁已完成	开工建设	
2288	科锋电子产品 开发及人才实 训基地	六安科锋科技 有限公司	电子信息	六安金安区	总建筑面积7.5万平方米,主要建设厂房、综合及研发楼、宿舍楼、职工图书馆及活动室、食堂等	2.30		0.60	规划设计、征地拆迁已完成	开工建设	
2289	年产24万平方 米线路板	安徽华涛电子 有限公司	电子信息	六安裕安区	年产24万平方米线路板。新建厂房1万平方米,综合楼0.7万平方米,新建生产线2条	0.80		0.80	完成前期工作	开工建设	
2290	创凯科技园	安徽省创凯电 子科技有限公 司	电子信息	六安寿县	总建筑面积18万平方米,建设标准化生产厂房、仓库、办公用房及其他附属设施等	6.00		1.50	完成前期工作	开工建设	
2291	舒城县皖江汽 车电子产品生 产基地	上海交大汽车 研究院	电子信息	六安舒城县	建设生产车间27.61万平方米、辅助生产车间7.8万平方米、仓库10.4万平方米、研发中心2.5万平方米等	9.00		1.00	前期工作	开工建设	
2292	电子产品配件 、电器配件生 产加工	金寨收成电子 有限公司	电子信息	六安金寨县	建设生产厂房1.7万平方米,购置机械设备74台套	0.60		0.60	完成土地平整	竣工	
2293	新建电路板	金寨县德宇科 技开发有限公 司	电子信息	六安金寨县	新建年产54万平方米高精密内嵌数字式印刷电路板生产线;建设厂房及科研办公楼共计4万平方米,购置设备118台套	2.12		1.72	场地已完成平整,已完成项目审批	开工建设	
2294	LED高效节能 照明产品产业 化	安徽世林照明 股份有限公司	电子信息	六安霍山县	新建生产车间2万平方米,新上LED封装及灯具组装设备70台(套)。项目建成后年封装LED颗粒14亿颗,年组装LED高效节能照明灯具1000万只(支)	1.50		0.80	完成前期工作	完成厂房建设,设备进厂安装	
2295	汽车零部件等 精密件精密锻 造	安徽天力精密 锻造有限公司	汽车和装 备制造	六安金安区	生产车间4幢,办公楼1幢,生活楼2幢,购进各类设备119台套,仓储及配套工程等	1.66		0.60	场地平整	开工建设	
2296	年产20000吨 轴承用钢球生 产	安徽省轴商机 械有限公司	汽车和装 备制造	六安金安区	建设生产车间3.57万平方米,仓库1.8万平方米,综合办公用房等0.78万平方米,相关生产设备及附属工程	1.60		0.50	场地平整	开工建设	
2297	重型机械制造	安徽维麦科期 (Vmax)机械制 造有限公司	汽车和装 备制造	六安金安区	总建筑面积6.6万平方米,主要建设厂房、办公楼、研发楼、售后展厅及附属设施等。形成年产各类重型机械1000台(套)生产能力	1.00		0.50	前期工作	开工建设	
2298	众成电器产品 研发制造	安徽众成电器 科技有限公司	汽车和装 备制造	六安金安区	总建筑面积3.4万平方米,建设厂房、综合办公楼、技术中心大楼、检测中心大楼、生活设施用房及附属设施等,购置设施320台套,生产流水线3条,可形成可年产节能环保电机200万KV能力	1.20		0.50	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2299	高精度齿轮箱	六安市金城机械齿轮有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	总建筑面积3.4万平方米,新建厂房6栋、综合楼2栋、其他用房及附属设施等	1.20		0.40	前期工作	开工建设	
2300	助动车制动圈铸造	六安市保得利机械有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	总建筑面积1.9万平方米,建设钢构厂房7栋、办公楼两栋、配套用房及附属设施等,购置各类生产机设备,年产助动车制动圈1200万只	1.20		0.50	规划设计、征地拆迁已完成	开工建设	
2301	水工及环保产品生产基地	安徽省六安恒源机械有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	年产3万吨水工金属结构产品及2000台套水工环保机械设备。新建7幢厂房、一幢行政办公楼合计7.728万平方米,购置机械加工设备108台(套),生产线3条	2.35		0.50	前期工作	开工建设	
2302	数控机床及精密铸件机械配件生产	六安万邦机械科技有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	总建筑面积3.2万平方米,新建厂房及管理用房,购置数控龙门铣床、数控龙门刨床、平板磨床及外圆磨床等100台套。年产数控机床1000台、精密机械配件2000套	1.00		0.30	前期工作	开工建设	
2303	年产20万台三相异步节能电动机、10万台高效节能风机	六安华邦机电有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	总建筑面积2.85万平方米,新建厂房、综合楼和员工宿舍等附属设施,购置液压机12台、冲床6台、剪板机4台,气体保护焊机20台等设备。年产40万件汽车车身附件、1万台套工程机械零部件、2000吨汽车冲压模具	0.65		0.50	开展前期工作	建成投产	
2304	电焊机、切割机生产	六安国力电子科技有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	总建筑面积3万平方米,新建厂房、办公和宿舍楼,购置生产线2条。年产电焊机20万台、切割机12万台	1.00		0.50	完成前期工作	开工建设	
2305	年产6000吨压铸铝合金汽车部件	六安正大精密机械有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	年产压铸铝合金汽车部件6000吨。建生产车间面积2.5万平方米,办公室2000平方米,仓库5000平方米,员工宿舍3600平方米,,购买压铸机15台,机械手13台,模具30套,加工中心5台,车床10台,电炉15台,油压机5台	1.00		0.70	完成前期工作	开工建设	
2306	年产300台(套)污水净化环保设备	安徽恒通环保设备有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	新建车间、职工宿舍、办公大楼、研发楼等4万平方米	0.60		0.40	前期工作	开工建设	
2307	工程车辆生产	安徽蓝博旺工程车辆有限公司	汽车和装备制造	六安寿县	总建筑面积9.99万平方米,新建生产车间、辅助用房、办公楼、试制车间及其他附属设施等	3.00		3.00	完成前期工作	竣工	
2308	电气设备制造	合肥瑞博电气有限公司	汽车和装备制造	六安寿县	建筑面积7.2万平方米,建设标准化生产厂房、仓库、办公用房及其他附属设施等,进行真空滤油机、真空机组、油系统、油冲洗设备生产	1.10		0.20	正在进行建设单位招标	一期工程办公楼及钢结构厂房完工	
2309	霍邱县年产100万吨球墨铸造	安徽首矿大昌矿业有限公司	汽车和装备制造	六安霍邱县	新建生产厂房及部分公辅设施。新增铸件生产线3条,球墨铸管生产线6条	29.78		1.00	前期工作	主体工程施工	
2310	霍邱机械厂矿山机械制造	五矿邯邢矿业有限公司	汽车和装备制造	六安霍邱县	年产矿山耐磨材料4500吨、矿山机械3000台套	3.75		1.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2311	年产1200万辆 童车童床生产 线扩建	安徽省舒城三 乐童车有限责 任公司	汽车和装 备制造	六安舒城县	建厂房12.8万平方米及购置生产设备	1.65		0.50	完成前期工作	开工建设	
2312	精密机电制造	安徽三江精密 机电制造科技 股份有限公司	汽车和装 备制造	六安金寨县	新建三江精密机电制造厂,总建筑面积5.18万平方米	1.70		1.00	完成项目场地平整	开工建设	
2313	800台喷气织 机	金寨县裕民纺 织有限公司	汽车和装 备制造	六安金寨县	建设标准厂房6万平方米,厂区道路1万平方米,配套设施1.8 万平方米,购置机器设备800余台套	3.00		1.60	场地已平整,完成项 目审批	一期投产	
2314	精密注塑机生 产	安徽玛歌利机 械科技有限公 司	汽车和装 备制造	六安金寨县	建设年产600台套精密注塑机生产线	0.68		0.68	场地完成平整,完成 项目审批	竣工	
2315	柴油发动机配 件生产	金寨江源机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	六安金寨县	建设年产200万件柴油发动机燃油喷射系统三对偶件生产线	0.32		0.32	场地完成平整,完成 项目审批	竣工	
2316	精密铸件生产	安徽泰通铸造 机械有限公司	汽车和装 备制造	六安霍山县	总建筑面积6.9万平方米,建设生产车间、办公楼、接待厅; 年生产减速、阀门、水泵铸件约2万吨	1.20		0.50	完成前期工作	开工建设	
2317	冶金机械设备 制造及精密铸 造	六安顺发冶金 装备有限公司	汽车和装 备制造	六安叶集实 验区	建设铸造、锻造、机械加工、冷作铆焊、设备安装调试生 产线和合金钢棒线材轧制生产线	1.86		0.80	前期工作	开工建设	
2318	汽车同步器	安徽金科传动 技术有限公司	汽车和装 备制造	六安经开区	总建筑面积4.799万平方米,实现各类汽车同步器100万套	2.80		1.00	完成前期工作	开工建设	
2319	硅单晶棒生产	安徽德普能源 科技有限公司	材料和新 材料	六安金安区	总建筑面积1.7万平方米,主要建设生产厂房、办公用房及 配套设施等,形成年产100吨硅单晶棒生产生产能力	0.50		0.25	规划设计、征地拆 迁已完成	开工建设	
2320	康盛新材料产 业基地	安徽康盛管业 有限公司	材料和新 材料	六安金安区	总建筑面积17.7万平方米,建设厂房、展示厅、仓储房及职 工宿舍、停车场等配套。形成年产3万吨冰箱、空调、汽车 制冷管路及配套产品生产能力	10.00		1.50	前期工作	开工建设	
2321	年产2万吨聚 氨酯树脂	六安锦隆聚氨 酯有限公司	材料和新 材料	六安金安区	总建筑面积4万平方米,建设生产车间、原料库房、成品库 房、生产辅助用房及办公、生活用房等	0.85		0.30	正在进行规划设计 、环评等工作	开工建设	
2322	年产700万平 方米产业化住 宅新型建材	安徽宇泰房屋 制造有限公司	材料和新 材料	六安寿县	总建筑面积13.7万平方米,建设标准化生产厂房、仓库、办 公用房及其他附属设施等,年产700万平方米新型建材	2.30		0.50	完成前期工作	开工建设	
2323	霍邱县李营子 年采选铁矿 100万吨	安徽李营子班 台子矿业有限 公司	材料和新 材料	六安霍邱县	年采100万吨铁矿石,可选铁精粉26.7万吨	6.36		1.50	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2324	霍邱县张庄铁矿	马钢集团	材料和新 材料	六安霍邱县	年产铁矿石原矿500万吨,新建一座年处理500万吨原矿的选矿厂,年产品位65%的铁精矿171万吨	27.16		2.00	前期工作	开工建设	
2325	庆发矿年采选95万吨铁矿石	霍邱县庆发矿业有限公司	材料和新 材料	六安霍邱县	年采选铁矿石原矿95万吨,年产铁矿精粉27.81万吨,精矿品位TFe66%	3.08		1.20	前期工作	开工建设	
2326	霍邱矿区科技机电研发中心	安徽首矿大昌金属材料有限公司	材料和新 材料	六安霍邱县	铸造、机加工、组装、电机修理及深加工项目的备品、备件和检修维护功能	5.43		1.00	前期工作	开工建设	
2327	金德威90万吨/年胶凝材料生产	安徽金德威胶凝材料有限责	材料和新 材料	六安霍邱县	生产金德威90万吨/年胶凝材料	1.05		0.60	前期工作	开工建设	
2328	安徽大自然墙体材料	霍邱县鞍山石料有限公司	材料和新 材料	六安霍邱县	建设原材料堆场二处,生产车间1.32万平方米,泡沫混凝土砌块生产线六条,以及厂区道路、绿化、水处理站等附属设	1.15		0.40	开展前期工作	开工建设	
2329	新建涂塑钢管和塑胶生产	安徽中意塑胶有限公司	材料和新 材料	六安舒城县	总建筑面积8万平方米,新建标准化车间、办公研发大楼、现代化标准仓库及标准货场等	1.30		0.50	前期工作	开工建设	
2330	年产5000吨玻璃深加工	旭日东升节能科技开发有限公司	材料和新 材料	六安金寨县	新建年产5000吨玻璃深加工生产线3条,厂房及宿舍2.37万平方米	0.74		0.74	完成前期工作	竣工	
2331	年产500吨银浆及3000套高纯石墨热场系列	安徽明源新型材料有限公司	材料和新 材料	六安霍山县	新建高纯石墨热场系统生产车间一幢,银浆生产车间一幢,仓储库、研发中心及配套设施	1.70		1.00	完成前期工作	开工建设	
2332	高强度碱铝硅酸盐触摸屏基板	安徽物宝光电材料有限公司	材料和新 材料	六安霍山县	新建标准化厂房10万平方米,引进手机、平板电脑高强度碱铝硅酸盐触摸屏基板生产线48条,可实现年产触摸屏玻璃1.2亿片	10.00		1.20	完成前期工作	部分生产线建成	
2333	利用对无纺真丝防静电给湿处理工艺方法专利技术生产蚕丝制品	安徽源牌实业(集团)有限责任公司	材料和新 材料	六安霍山县	对现有建筑面积1.674万平方米厂房实施改造,新增设备866台(套),形成年产550万套蚕丝制品的生产规模	0.78		0.78	完成前期工作	竣工	
2334	年产10万吨饮品	安徽利宝露科技有限公司	食品医药	六安金安区	总建筑面积8.1万平方米,建设厂房、综合楼、其他用房及附属设施等。形成年成10万吨矿泉水、果汁等饮料生产能	1.20		0.30	前期工作	开工建设	
2335	春泉粮油深加工	安徽春泉农业科技有限公司	食品医药	六安金安区	建筑面积4万平方米,建设科研及试验中心、展示大厅、车间、仓储库、综合楼及生活用房、附属设施;现代大米生产线2条、冷却塔8座、环保生产线、研发设备及烘干设备1套	1.20		0.30	前期工作	开工建设	
2336	皖江现代农业开发	六安市皖江农业综合科技有限公司	食品医药	六安金安区	建设蔬菜大棚、鹅舍、鸡舍、接待中心3.5万平方米,园区道路7公里,挖塘3口,土地治理600亩,架设供电线路1公里,新建输水管道2公里,高档苗木400亩,经果林200亩	1.50		0.20	前期工作	开工建设	
2337	大米深加工	六安市天下一碗现代农业开发有限公司	食品医药	六安裕安区	新建厂房6万平方米,购置十条生产线。年加工大米蛋白粉3万吨、方便米粉2万吨、大米15万吨	2.00		0.80	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2338	苏埠渔网具工业园	六安市裕安区 苏埠渔网具协 会	食品医药	六安裕安区	新建厂房20万平方米,购置渔网具生产线及各类设备300台(套)	10.00		1.00	前期工作	开工建设	
2339	金麒麟生态养殖、农业开发	安徽金麒麟生 态养殖有限公 司	食品医药	六安裕安区	总建筑面积7.9万平方米,新建办公、生活用房、养殖生产用房、太阳能玻璃温室大棚、寿光温室大棚、弓棚。年出栏土鸡20万只、年产各类蔬菜18万吨	1.00		0.40	前期工作	开工建设	
2340	农副产品精深加工及冷链物流	安徽华祥食品 有限公司	食品医药	六安寿县	引进先进蔬菜及水产品两个生产线,改造加工车间,形成2.6万吨/年的产能	1.11		1.11	在建	竣工	
2341	“百草易生园”中草药规范化种植与加工	安徽省国泰医 药集团公司	食品医药	六安寿县	新建标准化生产厂房、仓库、办公用房及4000亩中草药种植基地	3.60		1.00	前期工作	开工建设	
2342	霍邱现代生态农业标准化生产示范园	安徽淳大农业 开发有限公司	食品医药	六安霍邱县	分为生态果林,旅游休闲等八大功能区,重点发展设施农业、休闲农业等五大产业	1.02		0.50	前期工作	全面建设	
2343	玉河现代高效农林生态建设基地及深加工	安徽省舒城县 玉河羽绒有限 公司	食品医药	六安舒城县	建2.6万平方米油茶籽加工和3.1万平方米家禽屠宰生产线及2520吨冷库等	4.19		0.80	完成前期工作	开工建设	
2344	现代特色农林产品种植基地建设及深加工	安徽徽宝农林 科技有限公司	食品医药	六安舒城县	建油茶、山核桃、雷竹种植基地56000亩,建茶油、山核桃油、豆油等油脂、山核桃坚果、笋干、笋丝加工生产线及购置相关生产设备	2.22		0.50	完成前期工作	开工建设	
2345	省级粮食储备库舒城县粮食产业园区扩建工程	舒城县城关省 级粮食储备库	食品医药	六安舒城县	总建筑面积2.8万平方米,新建仓库集其它配套设施	1.00		0.30	前期工作	开工建设	
2346	新建国家级蔬菜标准园舒城县舒丰绿色食品蔬菜标准化基地及配送中心建设	舒城县舒丰现 代农业科技开 发有限责任公 司	食品医药	六安舒城县	总建筑面积2万平方米,建设生产车间和研发中心	1.20		0.30	完成前期工作	开工建设	
2347	2万吨茶粕深加工	安徽大别山科 技开发有限公 司	食品医药	六安金寨县	建设1800吨茶皂素生产线,加工1万吨饲用蛋白粉生产线,8千吨有机肥生产线	0.60		0.60	场地已完成平整,完成项目审批	竣工	
2348	安徽衡济堂灵芝产业开发	安徽衡济堂灵 芝产业开发有 限公司	食品医药	六安霍山县	新建灵芝保健片剂车间1万平方米,灵芝代茶饮片车间1万平方米等;新上灵芝深加工生产线2条	2.00		0.60	完成前期工作	开工建设	
2349	年产20万立方高、中密度人造板生产	安徽省绿州人 造板有限公司	纺织服装	六安	总建筑面积3.3504万平方米,新建标准化厂房、办公楼、生活楼、污水处理系统及其他附属设施	3.50		1.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2350	轻纺产业园	安徽星星轻纺(集团)有限公司	纺织服装	六安金安区	建设标准厂房及配套用房10万平方米,配置国内同行业领先水平拉杆箱、运动家纺、汉麻时尚牛仔服、汉麻生态保健袜及高档泳衣生产线共80条	3.50		0.50	规划设计、征地拆迁已完成	开工建设	
2351	美业美家家俱生产	安徽美业美家家俱有限公司	纺织服装	六安金安区	总建筑面积9万平方米,建设生产车间、料棚、堆场、库房、办公用房、展厅、职工宿舍及附属设施等	2.17		0.80	规划设计、征地拆迁已完成	开工建设	
2352	竹木制品综合开发	安徽大恒竹木有限公司	纺织服装	六安裕安区	年加工竹木地板100万平方米,高档竹木家俱1万套,高档竹木楼梯1万套。新建厂房5.9万平方米,仓库(平衡室)7200平方米,购置竹木地板生产线1条,竹木家具生产线1条,竹木楼梯生产线1条	1.36		1.00	前期工作已完成	开工建设	
2353	羽绒制品深加工	安徽亚欧达羽毛有限公司	纺织服装	六安裕安区	总建筑面积9万平方米,新建原料仓库1栋、成品仓库2栋、生产车间4栋及办公及住宅楼2栋,购买水洗机、分毛机、打包机等设备60台(套)。年加工羽毛羽绒15000吨,羽绒服装、寝具35万件	1.50		1.00	前期工作	开工建设	
2354	年产60万平方米竹木板材、地板	安徽弘毅竹木科技有限公司	纺织服装	六安裕安区	年加工竹木板材、地板60万平方米。一期总建筑面积2.6万平方米,新建厂房及综合办公楼、仓库等配套设施,购买竹木生产线一条	1.80		0.80	开工建设	厂房及综合办公楼建设	
2355	羽绒服生产加工	安徽梦娜服饰有限公司	纺织服装	六安裕安区	年产羽绒服100万套,新建厂房、综合楼等配套设施5.3万平方米,购买1800台缝纫设备	1.00		0.50	完成前期工作	开工建设	
2356	人造石英板生产线(二期)扩建	安徽瑞翔石英制品有限公司	纺织服装	六安舒城县	总建筑面积4.4万平方米,建联合生产车间、综合仓库、研发中心楼、宿舍楼等	1.80		1.00	完成前期工作	开工建设	
2357	新建木塑复合建筑模板、家具板生产	舒城安泰塑料制品有限公司	纺织服装	六安舒城县	总建筑面积2万平方米,新建生产车间、仓库及购置相关生产设备	2.00		0.50	前期工作	开工建设	
2358	单晶硅及单晶硅切片生产	安徽红鑫源光伏科技有限公司	能源和新能源	六安裕安区	年加工单晶硅100吨,单晶硅切片600万片。新建厂房4万平方米,办公楼1万平方米,购买纯水设备、酸雾净化塔等相关设备686台(套)	1.50		1.00	规划设计	开工建设	
2359	安徽鑫能硅业科技有限公司太阳能电池用单晶硅、多晶硅片建设	安徽鑫能硅业科技有限公司	能源和新能源	六安霍山县	新建标准化生产车间(单晶车间、清洗车间、铸锭车间等)、职工食堂、办公楼等1.6万平方米。项目分两期进行,一期建成年产太阳能电池用单晶硅540吨、铸锭多晶1080吨,二期投产后新增单晶硅1080吨、铸锭多晶1080吨	5.11		1.00	完成前期工作	一期开工建设	
2360	年产300MW晶体硅太阳能电池、12万只单晶硅坩埚炉	安徽格林硅丰电子科技有限公司	能源和新能源	六安霍山县	新建标准化厂房4.92万平方米,引进多晶浇铸炉55台、切片机55台、切方机5台、全自动太阳能电池片印刷设备及检测机等生产设备。新上电磁线生产线12条、单晶硅坩埚生产线8条	3.93		1.00	完成前期工作	开工建设	
2361	中国·兰溪文化旅游综合开发	安徽兴茂置业有限公司	文化产业	六安金安区	总建筑面积48万平方米,主要建设会务接待中心、商业服务基地、园艺观赏一条街、特色购物区、休闲广场等,进行道路、绿化、管网等附属设施建设	15.00		1.50	前期工作	开工建设	
2362	六安市文化馆	六安市文广新局	文化产业	六安金安区	总建筑面积1.6万平方米,拟建设舞蹈排练厅、美术画厅、创作研究室、多功能活动大厅、剧院等	1.60		0.20	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2363	汇安纺织品专业市场	六安汇安置业有限公司	现代服务业	六安金安区	建设总面积20万平方米,分区建设服装区、箱包区、家具区、床上用品及窗帘区、纺织面料区、鞋帽区、日用生活品、皮革区、辅料等区域,形成零售、批发为一体的轻纺综合批发大市场	4.00		1.00	前期工作	开工建设	
2364	鸿达国际电子数码广场	六安鸿达工贸有限公司	现代服务业	六安金安区	总建筑面积39.6万平方米,主要建设商铺、综合楼、住宅及附属设施等	15.00		1.00	前期工作	开工建设	
2365	六安永达农机大市场	安徽永达置业投资有限公司	现代服务业	六安裕安区	农机贸易区14万平方米,市场商铺5万平方米,市场商铺配套6万平方米,机动车停车场2.6万平方米	4.00		0.60	规划已完成,环评、施工图正在编制	开工建设	
2366	独山将军谷度假村	上海旗开投资发展有限公司	现代服务业	六安裕安区	建设4星级度假村1座、会议中心1处及西淠河护岸绿化、滚水坝、商住区旅游度假等相关配套设施	7.00		1.00	前期工作	开工建设	
2367	寿县古城墙维修	县文广新局	现代服务业	六安寿县	护城河、古城墙排水涵维修整治及西门城台及瓮城复原	1.50		0.40	前期工作	开工建设	
2368	霍邱县水门公园旅游开发	霍邱县海联旅游投资发展有限公司	现代服务业	六安霍邱县	建设游客接待中心、停车场、垂钓中心、花卉中心、孙叔敖纪念馆等,以及绿化、道路等配套设施	1.50		0.60	前期工作	开工建设	
2369	霍邱县皖粮粮食物流中心	安徽皖粮购销有限责任公司	现代服务业	六安霍邱县	新建粮食现代物流中心。主要建设内容包括仓储物流区(10万吨储备库)、加工区(粮油精深加工)、交易商务区(粮食物流信息中心、检化验中心、交易中心)及装卸区(散粮接发设施为主的中转物流及为加工配套建设的中转物流)	3.50		0.30	前期工作	建设粮食检化验中心,粮油交易中心	
2370	霍邱铁矿物流中心	安徽首矿大昌金属材料有限公司	现代服务业	六安霍邱县	建成火车受卸、汽车受卸系统,料场、混匀料场、制取样厂房、备件库、办公楼等为一体的物流中心	5.01		1.00	前期工作	开工建设	
2371	霍邱县周油坊铁矿胶带输送工程	安徽金日盛矿业有限公司	现代服务业	六安霍邱县	建成后实现周油坊铁精粉输送量153.18万吨/天,重新集铁矿铁精粉输送量129.51万吨/天	1.52		1.52	前期工作	竣工	
2372	霍邱县长集沃野生态园	霍邱沃野生态农业有限公司	现代服务业	六安霍邱县	园区拟建休闲娱乐餐饮服务区、绿色无公害蔬菜瓜果大棚采摘区、特色花卉苗木种植观光区及垂钓中心	1.50		0.30	前期工作	建成特色花卉苗木观光区及垂钓中心	
2373	霍邱县彭塔乡金古堆生态园	安徽金古堆绿色农业有限责任公司	现代服务业	六安霍邱县	以冬枣和其他果树栽植为主体,集会务、餐饮、游乐、购物于一体	3.00		0.30	前期工作	开工建设	
2374	大别山农业流通中心	安徽舒宜农业开发公司	现代服务业	六安舒城县	建设农业生产资料区,农产品交易中心、大别山特产区、物流仓储区、配送加工中心以及相关服务等配套设施	10.00		1.80	前期工作	开工建设	
2375	金寨天堂寨国家森林公园旅游快速通道	金寨县交通局	现代服务业	六安金寨县	按山区二级路标准建设道路50公里,其中隧道1000米	1.80		0.25	已完成初步设计	开工建设	
2376	金寨县通天大峡谷旅游开发	长江河旅游风景区开发有限公司	现代服务业	六安金寨县	建设金寨县通天大峡谷四大旅游功能服务区,其中:建设道路18公里,建筑面积0.88万平方米及相关旅游配套设施	1.50		0.80	完成前期工作	开工建设	
2377	燕子河大峡谷景区	中策燕子河大峡谷管理公司	现代服务业	六安金寨县	建设景区大门、票房及配套基础设施,以及星级宾馆、沙滩排球场、游泳池、滑水等	2.50		0.60	完成前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2378	霍山盛大瑞龙物流园	霍山盛大瑞龙资产经营管理有限责任公司	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积17万平方米,包括物流服务、仓储、配送、信息交易、运输中心及配套服务区。购置200辆运输车	3.00		0.50	完成前期工作,准备开工建设	开工建设	
2379	抱儿钟秀生态旅游产业园	霍山抱儿钟秀茶业有限公司	现代服务业	六安霍山县	建设茶博馆0.269万平方米、茶艺馆0.199万平方米、茶精制厂0.5万平方米、研发中心0.277万平方米、主题酒店0.378万平方米、会员制农庄0.32万平方米等	1.20		0.30	开展项目前期工作,准备开工建设	开工建设	
2380	国家茶及茶制品质量监督检验中心	六安市质量技术监督局	现代服务业	六安经开区	总建筑面积1.6万平方米,建设国家茶及茶制品质量监督检验中心和购置设备	1.00		0.50	前期工作	开工建设	
2381	霍邱铁矿深加工供水工程	安徽首矿大昌金属材料有限公司	综合水利	六安霍邱县	建一座提泵站,63.5公里供水供水管道及其配套辅助系统。其中一期工程为从高塘取水泵站到首矿矿区,长13.85公里	3.99		1.00	前期工作	开工建设	
2382	巢湖流域丰乐河支流南溪河综合治理工程	舒城县城镇建设投资公司	综合水利	六安舒城县	水利工程,加固堤防6108米;防汛道路、桥梁工程;污水治理工程;环境治理工程等	8.31		1.00	完成前期工作	开工建设	
2383	霍邱县经济开发区新建矿区道路	霍邱县交通局	交通网络	六安霍邱县	新线长度10.647公里,路基宽17米,路面宽14米,等级为二级	3.20		1.08	前期工作	开工建设	
2384	六安市城南污水处理工程	六安市裕安区城乡建设投资有限公司	生态环保	六安裕安区	近期新建2.5万立方米/日的污水处理厂1座及配套污水管网42.64公里(含d300污水预留支管9.8公里;远期5万立方米/日)	1.00		0.30	开展前期工作	开工建设	
2385	格义农林废弃物资源化高效综合利用	安徽格义循环经济产业园有限公司	生态环保	六安寿县	总建筑面积13万平方米,拟建标准化生产车间、综合办公大楼和其他基础配套设施等,年处理10万吨农林废弃物	4.80		2.50	完成前期工作	完成厂房建设	
2386	寿县瓦埠湖湖滨带生态修复工程	寿县寿春镇人民政府	生态环保	六安寿县	从寿春镇湖光村向北延伸修复湖滨带10公里	2.02		0.50	前期工作	开工建设	
2387	霍邱矿渣综合利用	安徽首矿大昌金属材料有限公司	生态环保	六安霍邱县	建设3条综合利用矿渣生产线及配套设施,年产矿渣微粉产品180万吨	5.16		0.20	前期工作	开工建设	
2388	寿县二中新校区	寿县二中	人才	六安寿县	总建筑面积10万平方米,教学楼、实验楼、办公楼、行政楼、综合楼、实训楼、学生服务中心、学生公寓、标准运动场等	1.50		1.00	正在进行单体设计	主体工程建设	
2389	霍邱县新徽公学	新徽国际集团广东省珠海弘儒投资有限公司	人才	六安霍邱县	总建筑面积24万平方米,其中教学用房6万平方米,公寓10万平方米,实训大楼6万平方米,食堂1万平方米,体育馆1万平方米及给排水、绿化、消防等设施	3.00		1.00	开展前期工作	完成教学用房的主体工程	
储备项目(117个)						1626.43					
2390	年产100万台空调、冰箱	奥吉斯集团	电子信息	六安金安区	建设生产车间20个,生产线15条,其中成品线10条,外壳、金属件、塑料件、电器件各300万台套	9.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2391	霍邱县高压无功补偿装置产业化	合肥合能电气有限责任公司	电子信息	六安霍邱县	总建筑面积16万平方米, 年产3000台新型高压动态无功补偿装置	2.20			前期工作	推进前期工作	
2392	新光源、电子元器件加工	舒城县兴园建设投资有限公司	电子信息	六安舒城县	新建多层标准化厂房及配套服务设施, 引进光伏、电子器件加工项目	10.00			前期工作	完成前期工作	
2393	索伊空调、洗衣机、高端冰箱制造	六安索伊电器制造有限公司	电子信息	六安经开区	年产200万套空调, 100万台全自动洗衣机, 150万台高端冰箱生产线及配套设施	4.20			前期工作	推进前期工作	
2394	中视在线网络信息服务产业	中视在线国际传媒控股(安徽)有限公司	电子信息	六安经开区	以互联网综合服务为主, 集电子商务、网络技术研发、呼叫中心外包服务为一体的网络信息服务产业基地	5.00			前期工作	推进前期工作	
2395	通用航空零部件产业园	安徽新东方通用航空产业园有限责任公司	汽车和装备制造	六安金安区	飞机零部件制造中心、飞机零部件研发中心、飞机零部件试验中心。建成后年产2000台套航空零部件	300.00			前期工作	推进前期工作	
2396	至高机械制造	安徽省至高机械有限公司	汽车和装备制造	六安金安区	总建筑面积4万平方米, 规划建设标准厂房8幢, 综合楼、办公楼各一幢, 进行附属设施建设。主要生产气动工具(包括喷枪系列, 钉枪系列, 气动系列产品等)等出口产品	2.10			前期工作	完成前期工作	
2397	安徽赛恩斯汽车动力锂电池研发和生产	安徽赛恩斯科技有限公司	汽车和装备制造	六安裕安区	兴建厂房和生产线	3.00			前期工作	推进前期工作	
2398	船用低速柴油机零部件生产	同泰海洋装备科技(安徽)有限公司	汽车和装备制造	六安寿县	总建筑面积16万平方米, 主要建设油嘴油泵车间、连杆及十字头销加工车间、轴承盖及滑块加工车间, 形成800万马力船用低速柴油机的凸轮组件、阀杆阀座组件、油嘴油泵、连杆、气缸套、滑块、十字头销、活塞头销、活塞杆、轴承盖、气缸套等关键零部件	19.30			前期工作	推进项目前期工作	
2399	中国电子科技集团38所浮空平台产业化基地	中国电子科技集团38所	汽车和装备制造	六安霍邱县	年生产和试验中小型系留气球(0.3万立方米左右)15艘、中低空飞艇(1万立方米左右)5艘和平流层飞艇(20万立方米左右)2艘的能力	15.69			前期工作	推进前期工作	
2400	地矿机械制造	省地矿局	汽车和装备制造	六安舒城县	建设标准化园区、主要生产地矿机械	3.00			前期工作	完成前期工作	
2401	减速机、电动汽车专用桥及纯电动特种车辆生产	安徽费洛卡重工机械有限公司	汽车和装备制造	六安经开区	生产减速机、年产100万套电动汽车专用桥及1万辆纯电动特种车辆项目生产线	4.40			前期工作	推进前期工作	
2402	永志印刷机械制造	六安永志机械制造有限公司	汽车和装备制造	六安经开区	7万平方米厂房及生产设备和配套设施	4.20			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2403	年产30万吨彩涂钢板、70万吨热镀锌硅钢板及70万吨压延薄钢板	安徽胜昔新材料科技有限公司	材料和新材料	六安金安区	建设生产车间等设施, 总建筑面积31.968万平方米	10.05			场地平整	推进前期工作	
2404	LED蓝宝石切片	日升科技投资集团	材料和新材料	六安金安区	总建筑面积16万平方米。主要建设包括办公楼2.6万平方米)、厂房11万平方米、成品与材料仓库1.9万平米及附属设施等	10.00			前期工作	推进前期工作	
2405	霍邱县年产270万吨精品棒、线材	安徽首矿大昌金属材料有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	两条80万t/a优质棒材生产线及两条高速线材生产线、两条年产55万吨高速线材生产线	16.01			前期工作	推进前期工作	
2406	霍邱县班台子年采选100万吨铁矿	安徽李营子班台子矿业有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	年采100万吨铁矿石, 可选铁精粉26.7万吨	3.06			前期工作	推进前期工作	
2407	霍邱县范桥铁矿开发及相关产业建设	安徽首矿大昌金属材料有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	350万吨铁矿石开采, 钢铁系列产业项目	20.00			前期工作	推进前期工作	
2408	霍邱县铁矿深加工	安徽首矿大昌金属材料有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	300万吨铁矿深加工	122.00			前期工作	推进前期工作	
2409	霍邱县周集铁矿采选工程	安徽首矿大昌金属材料有限公司	材料和新材料	六安霍邱县	采选铁矿原矿石450万吨/年	25.00			前期工作	推进前期工作	
2410	霍邱金日盛矿业年产150万吨球团	安徽金日盛矿业有限责任公司	材料和新材料	六安霍邱县	年产150万吨球团	5.23			前期工作	推进前期工作	
2411	霍邱100万吨/年直接还原铁工程	安徽金日盛矿业有限责任公司	材料和新材料	六安霍邱县	年产直接还原铁100万吨	25.00			前期工作	推进前期工作	
2412	霍邱县开发矿业250万吨氧化球团	安徽开发矿业公司	材料和新材料	六安霍邱县	年产250万吨氧化球团生产线	30.00			前期工作	推进前期工作	
2413	安泰铝合金型材生产	舒城安泰塑料制品有限公司	材料和新材料	六安舒城县	规划建筑总面积20万平方米, 年产10万吨铝合金型材	5.00			前期工作	推进前期工作	
2414	金寨县钼矿开发	金寨县钼矿办	材料和新材料	六安金寨县	建设日处理钼矿石1.5万吨选矿厂	20.00			前期工作	推进前期工作	
2415	金寨六安玉产业化	金寨县发改委	材料和新材料	六安金寨县	建设玉石交易市场, 玉石加工基地培训学校、质检中心及相关配套服务设施	10.00			前期工作	推进前期工作	
2416	霍山县单晶铜键合引线及稀土铜合金生产	合肥日升科技投资集团	材料和新材料	六安霍山县	总建筑面积4万平方米, 建设生产厂房、办公楼等, 生产单晶铜键合引线及稀土铜合金	10.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2417	2万吨高品质永磁铁氧体	安徽瀚海新材料有限公司	材料和新 材料	六安经开区	2万吨高品质永磁铁氧体生产线	4.34			前期工作	推进前期 工作	
2418	皖西白鹅产业化基地	安徽皖西鹅业股份有限公司	食品医药	六安金安区	建设种鹅存栏130万套良繁基地、年出栏2600万只商品鹅基地, 形成年产量100万吨饲料加工能力, 进行鹅产品深加工, 配套加工羽绒制品	5.00			前期工作	完成前期 工作	
2419	皖西医药产业基地	国药控股安徽有限公司	食品医药	六安金安区	总建筑面积约20万平方米, 主要分为六个不同医药板块, 建设办公楼、厂房、物流中心及附属设施等	4.00			进行规划设计等工作	完成前期 工作	
2420	阳光现代农业产业园	六安阳光新农村建设开发有限公司	食品医药	六安金安区	生物农药除虫菊200亩; 生态农业观光园2000亩; 经济文化园区农业综合服务大市场800亩	6.60			前期工作	推进前期 工作	
2421	金安区石斛规模化繁育、栽培和精加工	六安市阳光现代农业有限公司	食品医药	六安金安区	建设种植基地, 组培及加工中心	1.40			前期工作	推进前期 工作	
2422	安徽华景猪业循环经济贸工农一体化	安徽华景生态农业发展有限公司	食品医药	六安裕安区	年出栏乳猪、肉猪150万头、年加工肉制品7000吨、饲料20万吨、有机肥10万吨。建设种猪扩繁场、乳猪养殖示范场、安庆六白猪保种场、祖代母猪种猪扩繁场、商品肉猪养殖示范场、饲料厂及生物有机肥料厂各1座, 综合肉类联合加工厂1个, 蔬菜种植加工基地1个, 沼气发电工程4个	11.00			前期工作	推进前期 工作	
2423	霍邱县雨润工业园肉类加工	江苏雨润集团	食品医药	六安霍邱县	建设年屠宰3000万只肉鸭生产线一条、年屠宰150万羊生产线一条、年加工饲料20万吨生产线一条、年产5吨肝素钠和179万把天然肠衣	11.60			前期工作	推进前期 工作	
2424	华润雪花啤酒舒城公司提质扩能搬迁	华润雪花啤酒舒城公司	食品医药	六安舒城县	建成年产40万千升的华润雪花集团安徽区域高端啤酒生产基地	5.00			前期工作	推进前期 工作	
2425	大别山绿色农产品深加工基地	安徽粮食产业园	食品医药	六安舒城县	以安徽粮食产业区为中心, 建设4平方公里的农产品深加工基地(粮食油脂、畜牧水产、羽毛羽绒、啤酒饮料)	50.00			规划已编制完成	推进前期 工作	
2426	40万头生猪养殖基地及精深加工	安徽省舒城县康元生态农业开发有限公司	食品医药	六安舒城县	年出栏40万头标准化养殖示范基地, 建设猪舍38万平方米; 年60万头生猪屠宰分割生产线一条, 建设屠宰分割厂房1.85万平方米; 年加工1万吨腌腊制品生产线一条	7.20			前期工作	完成前期 工作	
2427	霍山县5万亩蓖麻种植及深加工	天弼成生物科技有限公司	食品医药	六安霍山县	建设蓖麻种植基地、中密度纤维板及脱毒蛋白饲料加工体和炼油厂等	2.50			前期工作	完成前期 工作	
2428	年产10亿只复膜铝易撕盖	安徽思创制罐集团有限公司	食品医药	六安霍山县	建设车间四幢, 总建筑面积为12.8万平方米, 引进瑞士制盖全自动生产线10条, 年产10亿只复膜铝易撕盖	3.20			前期工作	完成前期 工作	
2429	霍山县年产3万吨植物源杀虫剂	河南省亚乐生物科技股份有限公司霍山分公司高桥湾科技园	食品医药	六安霍山县	主要成分苦耳、烟草等, 年产植物杀虫剂30000吨	10.00			前期工作	推进前期 工作	
2430	汉华黄秋葵高科技系列产品深加工	六安汉华生态生物科技有限公司	食品医药	六安经开区	综合楼、研发品控制车间及生产线	3.00			前期工作	推进前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2431	250吨BOM底网压榨造纸毛毯生产线	安徽高科工程织造有限公司	纺织服装	六安金安区	一期250吨纸用毛毯, 二期引进16.5米宽的定型机、针刺机、梳毛铺毛机等	6.50			前期工作	推进前期工作	
2432	霍邱县年产15万套模特用品	安徽欧麦德模特用品有限公司	纺织服装	六安霍邱县	年产15万台(套)模特用品	2.00			前期工作	推进前期工作	
2433	舒城广佛现代家居产业基地	中至信家具公司	纺织服装	六安舒城县	各种现代家居的设计、生产及现代家居大型物流点	10.00			前期工作	完成前期工作	
2434	金安区龙源20万千瓦风电场	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	六安金安区	开发建设20万千瓦风电场, 规划区域一容量15万千瓦, 规划区域二容量5万千瓦	19.00			正在开展测风工作	推进前期工作	
2435	安徽皖能裕安区生物质发电工程	安徽皖能股份有限公司	能源和新能源	六安裕安区	一期装机2.5KM, 年发电1.8亿度	2.70			前期工作	完成前期工作	
2436	六安油库及配套成品油长输管道工程	中国石油化工股份有限公司安徽六安石油分公司	能源和新能源	六安裕安区	建4.7万立方储油罐、办公用房及润滑油仓库	3.00			前期工作	推进前期工作	
2437	安徽龙源风能发电	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	六安裕安区	年发电20万千瓦。规划区域一容量为100MW; 规划区域二容量为100MW	20.00			前期工作	推进前期工作	
2438	国电安徽寿县风电场工程	国电安徽新能源投资有限公司	能源和新能源	六安寿县	建设27台1500KW风机, 总装机40.5MW	3.20			前期工作	推进项目前期工作	
2439	霍邱天然气利用	中国燃气控股有限公司	能源和新能源	六安霍邱县	CNG储备站和CNG加气站各一座, 同事铺设中压管道, 建立天然气各级管网的燃气输配系统	3.00			前期工作	推进前期工作	
2440	霍邱铁矿深加工循环经济余热余能发电工程	安徽首矿大昌金属材料有限公司	能源和新能源	六安霍邱县	利用余热余能发电, 年自发电规模9.33亿KWh	5.03			前期工作	推进前期工作	
2441	舒城县50MW风力发电	江苏远见风能(江阴)有限公司	能源和新能源	六安舒城县	新建50MW风力发电机组	13.50			已建两座测风塔开始收集、整理、分析测风数据及其它相关资料	完成前期工作	
2442	金寨县抽水蓄能电站	金寨县抽水蓄能办	能源和新能源	六安金寨县	建设120万KW发电机组抽水蓄能电站一座	56.00			预可研已评审	完成前期工作	
2443	金寨风力发电	金寨县林业局	能源和新能源	六安金寨县	建设风力发电厂2座, 装机总容量5万千瓦	5.00			浙江风仪已建3座测风塔	完成风能规划编制, 推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2444	霍山凯迪30MW 生物质能发电 及产业园	霍山凯迪绿色 能源有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	新上3万千瓦发电机组	10.00			前期工作	完成前期 工作	
2445	霍山县永江晶 体硅及电池片 生产	江苏永江光伏 有限公司会同 永康市松道电 器有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	新建晶体硅炉300台及其配套, 同时新上12条电池片生产线	12.00			前期工作	推进前期 工作	
2446	霍山县顺大新 能源10MW太阳 能电站	霍山县顺大新 能源有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	建设10MW太阳能地面电站一座	3.60			前期工作	完成前期 工作	
2447	华润新能源控 股有限公司霍 山风能发电	华润新能源控 股有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	总装机容量为30万千瓦	30.00			项目正在规划设计 中, 正在开展风力测 试	完成前期 工作	
2448	中国风电霍山 风电场开发	中国风电集团 有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	总装机容量为20-30万千瓦	30.00			项目正在规划设计 中, 正在开展风力测 试	完成前期 工作	
2449	安徽龙源风力 发电有限公司 霍山风能发电	安徽龙源风力 发电有限公司	能源和新 能源	六安霍山县	总装机容量为10万千瓦	10.00			项目正在规划设计 中, 正在开展风力测 试	完成前期 工作	
2450	叶集生物质发 电	中国循环能源 有限公司	能源和新 能源	六安叶集实 验区	建设1×30MW发电机组	6.00			前期工作	推进前期 工作	
2451	生物质资源化 高效综合利用 循环经济产业 园	安徽格瑞循环 经济产业园有 限公司	能源和新 能源	六安叶集实 验区	总建筑面积16万平方米, 包括年处理10万吨农林废弃物的生 物质炼制产业基地、生物质燃料基地、相关附属设施、办 公及生活区等	5.30			前期工作	推进前期 工作	
2452	六安文化大世 界	安徽省东方金 河房地产开发 有限公司	文化产业	六安金安区	总建筑面积53万平方米, 建设文化休闲娱乐中心、开放式群 众文化活动广场、数字影院及配套设施	13.00			前期工作	推进前期 工作	
2453	六安华伦影视 文化广场	六安市广播电 视台	文化产业	六安金安区	总建筑面积7万平方米, 拟以广播影视为核心内容, 建设文化 产业综合体	2.60			前期工作	推进前期 工作	
2454	六安将军文化 大厦	中联四海(北 京)科技有限公 司	文化产业	六安金安区	总建筑面积32万平方米, 拟建设红色文化商业综合体, 重点 打造六大红色文化板块	15.00			前期工作	推进前期 工作	
2455	六安国王陵国 家大遗址公园	市文物局	文化产业	六安金安区	总建筑面积5万平方米, 建设六安国王陵国家大遗址公园	6.00			前期工作	推进前期 工作	
2456	中国六安红色 教育暨文化产 业创意基地	江苏动力谷文 化传媒有限公司	文化产业	六安裕安区	总建筑面积26万平米, 拟打造我国第一个融红色动漫教育、 创意企业集聚、教育培训、创意商业、休闲娱乐为一体的 中国“红色迪斯尼”	10.00			前期工作	推进前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2457	年产50万吨口杯原纸、瓦楞纸、白板纸	安徽利鑫纸业 有限公司	文化产业	六安裕安区	年产50万吨口杯原纸、瓦楞纸、白板纸。建生产厂房2.43万平方米,仓库2.348万平方米,综合办公楼0.96万平方米,制浆区1.116万平方米,破碎区0.51万平方米,配电房、门卫等其他附属用房300平方米,配套道路、绿化等附属工程。购置白板纸、瓦楞纸、口杯原纸成套生产线	4.60			前期工作	推进前期 工作	
2458	中国楚都影视 基地建设	香港荣氏集团	文化产业	六安寿县	将靖淮门至宾阳以南200米和整个八公山及淝水纳入影视基地建设,对现有历史遗迹维护再造	5.00			已经完成可研报告	推进前期 工作	
2459	安徽龙华集团 林纸一体化	龙华集团	文化产业	六安霍山县	利用杂竹生产纸浆,年产纸浆30万吨	15.00			前期工作	完成前期 工作	
2460	中华皋陶文化 园	六安市文广新 局	文化产业	六安经开区	建设中华皋陶文化园	3.00			前期工作	推进前期 工作	
2461	徽江农产品冷 链物流产业园	安徽徽江农产 品物流城有限 公司	现代服务 业	六安金安区	总建筑面积100万平方米。建设冷冻(冷藏)库、仓库、市场及综合配套设施。形成冷链仓储区、配送物流区、交易展示区、农产品集散区及综合配套区五大功能区	20.00			开展前期工作	推进前期 工作	
2462	金安区红旗物 流中心	六安百盛置业 有限公司	现代服务 业	六安金安区	总建筑面积36万平方米,主要建设商业服务区、汽车零部件装饰区、餐饮服务区、汽车维修区、物流仓储区、商住和安置小区及配套设施等	8.00			前期工作	推进前期 工作	
2463	华中国际农贸 食品城	安徽博益投资 置业有限公司	现代服务 业	六安金安区	总建筑面积56万平方米,建设交易区、办公配套服务区、信息区、仓储区、生活配套区五大区域	7.20			前期工作	完成前期 工作	
2464	东方汉王汽配 城	六安东方置业 有限公司	现代服务 业	六安金安区	总建筑面积13万平方米,主要建设汽车配件商铺及配套设施等	4.00			前期工作	完成前期 工作	
2465	六安汽摩配市 场	合肥前程置业 有限公司	现代服务 业	六安金安区	总建筑面积约15万平方米,主要包括汽摩配商铺及相关配套建筑	4.00			前期工作	完成前期 工作	
2466	大别山野生动 植物园	六安市大别山 野生动植物园 有限公司	现代服务 业	六安金安区	动植物购置引种、兽舍建设、海洋馆、基础设施建设、配套设施建设	6.00			前期工作	推进前期 工作	
2467	六安市裕安区 西海农业生态 园碧水湾旅游 疗养中心	安徽和天医疗 投资管理有限 公司	现代服务 业	六安裕安区	新建水疗中心、球类馆、疗养中心等	2.50			前期工作	推进前期 工作	
2468	六安市农产品 加工物流中心	浙江赛尔集团 有限公司	现代服务 业	六安裕安区	建设农副产品交易、电子结算、检查、展示、加工、配送、冷冻冷藏等设施	11.00			前期工作	推进前期 工作	
2469	金太阳老年康 乐城	六安市研诚农 业科技有限责 任公司	现代服务 业	六安裕安区	新建老年康乐城5万平方米,滨河庄园3万平方米,古城寺1万平方米,水上乐园5000平方米。建设现代农业园,其中高新特蔬菜500亩,雪莲果500亩,台湾多种奇特水果500亩,中科院特种农产品示范500亩	7.80			前期工作	推进前期 工作	
2470	裕安区城南商 用车市场	六安市商用车 同业协会	现代服务 业	六安裕安区	总建筑面积12.07万平方米,新建以整车销售、零部件销售、汽车维修加工、物流仓储、综合服务五位一体的大市场为主体,集特色餐饮、汽车、娱乐与文化产业为一体的大型汽车销售城	3.00			前期工作	推进前期 工作	
2471	城南物流	六安市裕安区 交通运输局	现代服务 业	六安裕安区	物流量4万吨/年。建设城南保税物流中心、整合市区现有物流企业	3.00			前期工作	推进项目 前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2472	六安亚夏汽车财富广场	亚夏汽车有限公司	现代服务业	六安裕安区	主要建设汽车销售服务广场、二手车广场、汽备广场、汽车精品装潢广场、汽车仓储物流配套广场、汽车商贸服务广场和汽车文化广场, 建筑面积150万平方米	86.00			开展前期工作	争取开工	
2473	霍邱县安阳山旅游风景区开发	香港信铭国际集团实业有限公司	现代服务业	六安霍邱县	安阳山文化旅游朝圣景观区, 五星级国际会议中心、李氏庄园修复等	15.00			前期工作	推进前期工作	
2474	霍邱县城东湖休闲度假旅游区	北京英斯特投资管理公司	现代服务业	六安霍邱县	建设滨湖大道、绿化景观带、五星级酒店及配套住宅区、艺术馆科技馆等项目	20.00			前期工作	推进前期工作	
2475	霍邱县物流园区	霍邱县城镇建设投资有限公司	现代服务业	六安霍邱县	开发区钢铁、长集农产品、城关综合物流园区建设	10.00			前期工作	推进前期工作	
2476	霍邱铁矿工业文化旅游开发	安徽首矿大昌金属材料有限公司	现代服务业	六安霍邱县	建设江淮文化广场及相关配套设施	8.00			前期工作	推进前期工作	
2477	现代流通服务大市场(瑶海综合商贸大市场)	合肥瑶海集团	现代服务业	六安舒城县	总建筑面积920万平方米。建设农资农机农产品大市场、国际家居饰品大市场、小商品大市场、汽摩配五金机电大市场, 配套商住区	20.00			前期工作	推进前期工作	
2478	舒城鑫泰钢铁物流园	安徽中涛集团	现代服务业	六安舒城县	包括水运码头和投融资担保公司, 项目建设包括仓储、物流、交易、加工一体化中型钢铁物流中心	8.00			前期工作	完成前期工作	
2479	周瑜城—七门堰汉旅游开发	舒城县干汉河镇	现代服务业	六安舒城县	建设周瑜城—七门堰汉代风情的旅游风景区	20.00			上海同济大学专家组正在对周瑜城—七门堰旅游规划方案进行设计	完成前期工作	
2480	响洪甸旅游综合开发	响洪甸风景区管理处、安高集团	现代服务业	六安金寨县	山岭重丘二级公路, 路基宽12米, 路面9米、50公里, 海岛康体建设中心, 塘湾会议中心, 马店休闲度假中心等	5.00			签订协议, 省发改委已批准开展前期工作路条	推进前期工作	
2481	金刚台旅游开发	汤家汇镇、铁冲乡人民政府	现代服务业	六安金寨县	完成豫东南道委等革命遗址群的申报及保护工作, 完成汤汇红军小镇建设, 并初步建成金刚台地质公园	5.00			子项目已列入国家扶持范围	完成豫东南道委等革命遗址群的申报及保护	
2482	金寨县度假中心	金寨县项目推进办	现代服务业	六安金寨县	建设度假、观光于一体的旅游休闲基地	5.00			前期工作	推进前期工作	
2483	霍山县机动(国际)汽车配件低碳环保产业园	霍山经济开发区管委会	现代服务业	六安霍山县	新建汽车贸易市场1万平方米, 进行现代汽车零配件研发、生产、销售等	20.00			前期工作	推进前期工作	
2484	霍山县高桥湾生态旅游开发	高桥湾科技园	现代服务业	六安霍山县	沙滩浴场、体育运动、大型游乐场建设	5.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2485	霍山县幽芳谷生态旅游度假区	衡山镇人民政府	现代服务业	六安霍山县	接待中心、旅游购物中心、会务中心、商务中心、会展中心、休闲运动中心、健康养生中心、生态度假中心、农家乐体验中心、农家宾馆、垂钓中心、茶文化博物馆、根书文化博物馆、生态农业观光园、东土乐园、停车场、道路、幽芳河两侧护坝及旅游观光步道、路、电、水、排污等配套设施工程	20.00			项目正在规划设计中	推进前期工作	
2486	安徽应流集团国家级铸钢件检验检测中心	安徽应流集团	现代服务业	六安霍山县	建设内容为主要建设国家级铸钢件检验检测中心等,建筑面积为3.5万平方米	3.00			前期工作	完成前期工作	
2487	托马斯现代物流工业园	安徽托马斯物流有限责任公司	现代服务业	六安经开区	建设仓储、运输、物流信息、海关保税基础设施配套生活服务区、办公区等	3.20			前期工作	推进前期工作	
2488	六安市淠河治理工程	六安市水利局	综合水利	六安金安区	堤防加固,洼地治理	14.60			进行规划论证、可研编报等	推进前期工作	
2489	霍邱县城沿岗河综合治理建设工程	霍邱县城镇建设投资有限公司	综合水利	六安霍邱县	工程全长100000米,含拆迁安置、绿化、广场等	10.00			前期工作	推进前期工作	
2490	霍山县东淠河治理工程	霍山县水务局	综合水利	六安霍山县	堤防加高培厚90.805千米,护坡护岸90.805千米,防汛道路84.843千米,开挖疏浚撇洪沟46.885千米,新建改建排涝闸50座,排涝站11座,装机37台3794千瓦	3.82			完成可行性研究报告	完成前期工作	
2491	叶集解大堰综合治理	叶集水务局	综合水利	六安叶集实验区	485亩解大堰综合治理,实施堰下口渠道疏浚工程,城区史河防洪工程、沿岗河等防洪治理工程、城区排涝工程、城市水环境、水景观工程及解大堰蓄水工程等	3.00			前期工作	推进前期工作	
2492	国道G312改线	六安市交通基础设施建设投资有限公司	交通网络	六安金安区	全长146公里,其中六安境内96公里。合肥紫蓬山至我市戚家桥采用六车道,一级路标准,长35公里,路基宽32米;戚家桥至叶集五里拐,采用四车道,一级路标准,长61公里,路基宽24.5米	34.36			已完成六安段项目建议书编制工作	推进前期工作	
2493	国道G105裕安段改建工程	六安市裕安区交通运输局	交通网络	六安裕安区	道路采用一级公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽24.5至60米,路面宽20至39.1米,沥青混凝土路面。路线全长21.08千米	7.33			前期工作	推进前期工作	
2494	霍邱县首矿大昌铁路专用运输线	安徽首矿大昌金属材料有限公司	交通网络	六安霍邱县	选矿厂到阜六铁路连接线,规划运量790万吨/年	9.00			前期工作	推进前期工作	
2495	霍邱县阜六铁路站前广场和进站道路	长集镇人民政府	交通网络	六安霍邱县	站前广场建筑面积1.2万平方米,进站道路5.98公里	3.00			前期工作	推进前期工作	
2496	霍邱县城区至长集快速通道连接线	霍邱县交通局	交通网络	六安霍邱县	建设连接城区到长集快速通道	10.00			前期工作	推进前期工作	
2497	国道G206舒城段升级改造	舒城县通运交通建设有限公司	交通网络	六安舒城县	37千米二级公路升级为一级公路、城关段12千米路面改线	10.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2498	霍山县省道S318县城关段改线工程	霍山县交通局	交通网络	六安霍山县	双向六车道快速通道10公里	3.10			前期工作	推进前期工作	
2499	六安市巢湖流域水环境综合治理	六安市排水有限公司	生态环保	六安金安区	对巢湖流域六安段的主要河流进行点、面源污染治理,河道的清淤等。其中一期新建2万m³/d污水处理厂一座,新建87.97km污水配套管网及2座污水中途提升泵站	10.00			前期工作	推进前期工作	
2500	霍邱县金安矿业尾矿处理循环利用	安徽金安矿业有限公司	生态环保	六安霍邱县	四等尾矿库、尾矿坝评星,排洪系统,尾矿输送系统	2.00			前期工作	推进前期工作	
2501	霍邱县光明大道柏油路改建工程	霍邱县城镇建设投资有限公司	城镇化	六安霍邱县	路面翻建	2.50			前期工作	推进前期工作	
2502	霍邱汽车站迁建工程	霍邱县城镇建设投资有限公司	城镇化	六安霍邱县	汽车站老站、新站拆迁及建设	2.00			前期工作	推进前期工作	
2503	舒城县经济开发区新区建设	舒城县经济开发区投资建设总公司、开发区管委	城镇化	六安舒城县	新增5平方公里“七通一平”工程	5.00			前期工作	完成前期工作	
2504	叶集经济开发区基础设施建	叶集开发区管委会	城镇化	六安叶集实验区	8平方公里扩区基础设施工程及开发区污水处理厂	10.00			前期工作	推进前期工作	
2505	六安一中河西校区	安徽省六安第一中学	人才	六安裕安区	建筑面积16.9万平方米	6.00			前期工作	推进前期工作	
2506	舒城师范学校新校区	舒城师范学校	人才	六安舒城县	总建筑面积32.6万平方米,新建教学、实验、办公、生活设施等	2.70			前期工作	完成前期工作	
10、马鞍山市(320个)						3055.95	208.43	246.45			
续建项目(99个)						786.52	208.43	152.11			
2507	中钢天源电子科技产业园	中钢集团天源公司	电子信息	马鞍山雨山区	建设电子元器件及磁性材料产业链基地,包括高效节能电机、矿山大型成套设备制造加工、电子信息基础材料、新型材料及新能源材料及附属配套设施等	26.27	1.00	3.00	一期在建	一期工程主体施工	
2508	圆融光电LED外延片和芯片生产一期	马鞍山圆融光电科技有限公司	电子信息	马鞍山经开区	新建9280平方米厂房、配套1500平方米附属设施、购置10台MOCVD、配套芯片生产线和动力辅助设施等	3.00	2.00	1.00	厂房钢结构安装	竣工投产	
2509	超高亮度LED芯片	马鞍山太时芯光科技有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设外延、芯片生产线及配套设施	11.00	1.00	1.00	一期厂房建设	一期建成投产	
2510	立信汽车电子及零部件	马鞍山立信汽车零部件有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设汽车电子及零部件生产线	1.00	0.10	0.50	厂房装修	一期建成投产	
2511	年产8010万条LED灯条	启耀(马鞍山)光电有限公司	电子信息	马鞍山慈湖高新区	CCFL与LED相关光源、电源及太阳能模块之关键零组件及成品8010万支/年	4.50	2.50	1.50	一期主体建设	一期基本建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2512	东宝LED光电器件	安徽东宝实业有限公司	电子信息	马鞍山和县	新建16万平方米光电生产基地, 新上平板电视生产线4组、光电器材生产线3条、大型显示装置测试线3组	3.60	2.50	0.50	一期即将投产	部分建成	
2513	航天环境保护成套设备制造	航天环境工程技术有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	建设8000平方米仓房, 生产航天配套保护产品	1.50	0.20	1.00	正在建设	主体工程建成	
2514	中杭精密橡塑	安徽中杭股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	建筑面积约6.34万平方米, 建设生产厂房及仓储厂房, 购置大型密炼机、精炼机、硫化机及再生式炼胶机等设备, 形成年产7万吨精密橡塑生产能力	4.60	0.60	2.00	基础施工	主体工程建设	
2515	东洋耐磨球、衬板生产	东洋铁球(马鞍山)有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	新建厂房1.3万平方米, 配套2100平方米及铸件生产线, 购置热分化铁炉、浇注机等设备, 形成年产10万吨耐磨球、衬板生产能力	1.00	0.20	0.60	基础施工	主体建成	
2516	大型非标设备制造	皇舜(马鞍山)工业装备制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山花山区	大型非标设备制造生产线	1.80	1.40	0.40	一期已投产, 二期开工准备	竣工	
2517	高强度工业链	马鞍山市工业链有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	建设2条高强度工业链生产线1万平方米及配套设施	2.00	1.50	0.50	主体施工	竣工	
2518	金拓液压设备制造	马鞍山金拓液压有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	建筑面积达3.5万平方米, 主要生产自走式多功能拆炉、拆包、镗孔机等	1.50	0.05	1.50	正在建设	主体建成	
2519	新能源清洁燃煤气化系统生产	马鞍山科达洁能股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	新建容器焊接车间、喷涂车间、检测实验室、研发试验中心等, 新建厂房、仓库及研发办公楼等总建筑面积共4.4万平方米。购置数控机床、立式加工中心、钢板预处理线、焊机、焊装夹具等加工设备和相关研发、实验用设备, 合计591台(套)	5.00	3.00	2.00	厂房钢结构施工	竣工	
2520	年产10万辆微型汽车	小康汽车产业(集团)有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	新建10万辆/年整车装置生产线及部分零部件生产配套, 包括厂房建设、设备购置安装等	10.00	1.00	2.00	正在建设	主体工程建设	
2521	派恩汽车节能空调及配套生产	马鞍山派恩美生汽车空调有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	年产40万套汽车节能空调	2.00	0.10	0.50	正在建设	主体厂房建设	
2522	一重集团高端数控机床	一重集团马鞍山重工有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	总建筑面积11.3万平方米, 新购数控车床设备及仪器150台(套), 配套建设相关公辅设施, 年产90台高端数控机床	13.90	2.00	2.00	正在建设	主体施工	
2523	华菱车架生产线	安徽华菱汽车股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设年产6万辆份车架生产线	8.47	4.00	2.00	厂房基础施工	厂房封顶	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2524	华菱汽车检测线、试车场	安徽华菱汽车股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设汽车检测线、试车场	5.26	2.00	2.00	基础施工	基本建成	
2525	三宝配重块生产	马鞍山三宝配重块有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	生产洗衣机配件, 主要建设球模铸件生产、物流及外贸出口基地, 建设万平方米标准化厂房和配送中心, 配套35千伏变电所等设施	2.80	1.30	1.00	一期基本建成, 二期开工准备	二期主体建设	
2526	华菱西厨食品加工专用装备	安徽华菱西厨装备股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	一期建设厂房4万平方米, 办公楼3000平方米, 二期建设厂房1.08万平方米, 辅助用房5000平方米	4.00	0.60	2.20	一期工程厂房、办公楼建设	一期建成, 二期主体建设	
2527	恒利达高精度园盘纵剪刀片	马鞍山市恒利达机械刀片有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	新建厂房8500平方米, 办公楼2000平方米, 扩大原有产能	1.20	0.30	0.90	厂房建设	竣工	
2528	迈特诺特种电缆	迈特诺(马鞍山)特种电缆有限公司	汽车和装备制造	马鞍山慈湖高新区	年产3万千米特种电缆	1.50	0.50	1.00	土建施工, 部分设备采购	竣工	
2529	年产100万件机电设备	安徽华汇机电设备有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	新建标准化厂房4万平方米及1000平方米办公楼、宿舍楼等配套	1.30	0.50	0.80	已建成厂房3000平方米, 部分设备已订购	竣工	
2530	年产30万吨精密机械铸造	安徽海立铸造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	钢结构生产车间、仓库、维修车间、备品备件仓库、生产科技楼、职工倒班公寓、职工食堂、生产综合楼等, 共计建筑面积12万平方米	15.00	0.50	3.00	场地平整	主体施工	
2531	大型干熄焦成套环保设备生产线	安徽同兴环保工程技术有限责任公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	新建厂房5万平方米、车间5000平方米、原料及成品存放区2万平方米、办公楼4000平方米、宿舍3000平方米、食堂1000平方米及其它辅助设施, 购置卧式加工中心机、三轴加工中心机、LM4020数控切割机设备等	2.00	0.60	0.70	主体工程开工建设	主体工程建设	
2532	年产2000台密闭式除尘设备生产线	安徽威达净化装备工程有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	建设生产厂房, 购置机械设备, 新上年产2000台密闭式除尘设备生产线	1.00	0.60	0.40	土建施工	竣工	
2533	年产1万吨精密铸件	含山县大力精密机械有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	建设厂房, 购置机械设备, 形成年产1万吨精密铸件	1.00	0.80	0.20	主体工程在建	主体工程竣工	
2534	凯尔特设备制造	安徽凯尔特特种设备有限公司	汽车和装备制造	马鞍山和县	建设5万平方米标准厂房和相关配套设施, 购置和安装部分机械设备	1.50	0.15	0.80	主体工程已开工	主体厂房基本完工	
2535	马钢(合钢)环保搬迁	马钢股份有限公司	材料和新材料	马鞍山	建设2座焦炉、1台380平方米烧结机、1座4000立方米高炉、一座300t转炉、1580mm热轧厂、1550mm冷轧厂, 年产生铁300万吨, 钢363万吨, 热轧材300万吨, 冷轧材266万吨	156.40	7.00	7.00	转炉土建施工, 厂房钢结构开始吊装; 热轧、酸洗板桩基施工, 设备订货	主体工程建设	
2536	马钢冷轧硅钢二期工程	马钢股份有限公司	材料和新材料	马鞍山金家庄区	年产15万吨高牌号硅钢。新建常化酸洗、轧机、焊接、高牌号连续退火和重卷机组以及与其相配套的公用辅助生产设施等	14.90	0.40	3.00	厂房建设, 基础施工	主体工程建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2537	利民冶金钢渣微粉	马鞍山利民星火冶金渣环保技术开发有限公司	材料和新材料	马鞍山金家庄区	总建筑面积7.69万平方米,形成年产60万吨冶金钢渣微粉生产能力	1.50	0.50	1.00	桩基施工	竣工	
2538	白象山铁矿	马钢集团公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	年产200万吨铁矿石,井下基建开拓、地表配套及设备采购	7.80	4.20	3.60	主井、副井、风井掘进及地表工程基本完工	竣工	
2539	和尚桥铁矿	马钢集团公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	年产500万吨铁矿石,井下基建开拓、地表配套及设备采购	13.82	8.20	3.80	完成基建剥岩484万吨,并已基本完成采场+12m~0m基建带矿出入沟开挖	基本建成	
2540	新康达磁性材料	新康达磁性材料有限公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	新建软磁研发中心、生产车间及生活配套区,建筑面积约6万平方米	3.50	0.05	2.00	正在建设	主体封顶	
2541	水处理及防腐处理材料	马鞍山市黄河水处理工程有限公司、千峰科技有限公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	厂房5.49万平方米,年产500台套滤料滤池反应器生产能力	1.00	0.20	0.80	正在建设	竣工	
2542	开米洗涤用品生产线	安徽开米绿色科技有限公司	材料和新材料	马鞍山经开区	新建厂房7万平方米,建设18条生产线,新建年产15万吨环保型洗涤剂	5.97	2.00	3.00	基础施工	一期主体完工	
2543	鑫海无铬化耐火材料	马鞍山市鑫海耐火材料有限责任公司	材料和新材料	马鞍山经开区	年产5000吨RH无铬化耐火材料产业化	0.80	0.50	0.30	厂房土建施工	竣工投产	
2544	高性能空心玻璃微珠生产线二期	中钢集团马鞍山矿院有限公司	材料和新材料	马鞍山经开区	年产1万吨高性能空心玻璃微珠生产线	0.75	0.30	0.45	正在建设	基本建成	
2545	长钢产能置换技改	安徽长江钢铁公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设3座1080立方米高炉、2座192平方米烧结机、2座120吨转炉、2台1.5万立方米制氧机、1套连续式棒材轧机、110KV变电所等	80.00	68.00	10.00	新区机械化原料场、1#烧结、1#高炉、1#转炉、制氧等项目试生产,2#高炉、2#烧结、2#转炉、球团竖炉等项目完工	基本建成	
2546	博尔迪五金制品	安徽省博尔迪五金制品有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设年产20万台电子智能型卫具生产线	1.20	0.60	0.60	厂房施工	竣工	
2547	赛普美的配套加工	安徽赛普塑料模具制造有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	模具设计与制造,年产3亿件家电塑料模具生产线	1.00	0.10	0.90	正在建设	竣工	
2548	预应力高强混凝土管桩	马鞍山宏泰建材股份有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设第二条PHC管桩生产线	2.60	0.20	0.80	厂房建设	设备安装	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2549	中海二期节能环保新材料	马鞍山市中海化工有限公司	材料和新材料	马鞍山慈湖高新区	年产3万t/a水泥助磨剂、4万t/a干粉减水剂、1万t/a环保防腐材料、5万t/a聚羧酸高性能减水剂	2.00	0.50	1.50	土建施工, 部分设备采购	二期主体建设	
2550	常州丰顺包装	常州风顺公司	材料和新材料	马鞍山慈湖高新区	建设年生产150万只钢桶生产线和30万吨钢材加工线	1.20	0.60	0.60	围墙砌筑, 土建施工, 部分设备采购	基本建成	
2551	新型阻燃剂	马鞍山德鸿化工有限公司	材料和新材料	马鞍山慈湖高新区	年产2000吨无卤新型阻燃剂	1.00	0.50	0.50	土建施工, 部分设备采购	竣工	
2552	年产3500万件绿色环保高档釉中彩日用瓷	安徽省含山民生瓷业有限公司	材料和新材料	马鞍山含山县	新建厂房8000平方米、原料仓库2000平方米、成品仓库2000平方米及配套设施2800平方米, 购置TQ-3T球磨机、42米隧道窑、30T塑压机等设备	1.50	1.24	0.26	已建成厂房8000平方米, 仓库、办公用房等辅助设施正在建设	主体建成	
2553	恒泰石膏深加工产业园	皖北煤电集团	材料和新材料	马鞍山含山县	石膏深加工产业园建设, 年产2000吨石膏及深加工	20.00	1.50	1.00	正在建设	年产100万吨粉刷石膏线建成	
2554	30万吨离子膜烧碱	安徽华星化工股份有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	建设30万吨/年离子膜烧碱生产线	8.20	2.80	1.50	正在建设	部分建成投产	
2555	和县省精细化工基地	省精细化工基地指挥部	材料和新材料	马鞍山和县	以农药为龙头, 中间体化工产品、医药化工产品为重点, 建设氯乙酸、甲醇、苯下游产品、氯碱、水合肼和硅材料为原料的六大产品链, 发展高分子化工、基础化工	10.00	6.00	3.00	部分项目投产	部分项目主体建设	
2556	宏晶新材料人造金刚石	安徽宏晶新材料股份有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	新上2.2万吨级金刚石生产设备, 新建厂房3.5万平米, 形成年产6亿克拉人造金刚石能力	2.00	0.40	1.60	土建施工, 设备订购	竣工	
2557	金顺预制件生产基地	安徽中洋金顺建材有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	主要建设生产、仓储和配套设施, 总建筑面积2.94万平米, 购置并安装相关机械设备161台套	3.00	0.20	0.80	基础施工	部分建成投产	
2558	农产品综合深加工	采石矶茶干有限公司	食品医药	马鞍山雨山区	建筑面积2.72万平方米, 年产1万吨农副产品	1.20	0.50	0.70	正在建设	竣工	
2559	蒙牛PET含乳饮料	马鞍山蒙牛乳业公司	食品医药	马鞍山经开区	新上两条国际先进的PET含乳饮料生产线, 建成后, 达到600吨/日的生产能力	5.10	3.00	2.10	主体施工	厂房主体建成	
2560	绿色食品加工	马鞍山市黄池食品(集团)有限公司	食品医药	马鞍山当涂县	年产4万吨豆制品、2万吨调味品	2.60	1.00	1.60	主体厂房施工, 进口设备已购置	竣工	
2561	桂龙医药产业园	桂龙药业(安徽)有限公司	食品医药	马鞍山当涂县	建设研发中心, 年产1万吨现代化中药提取和中药成药制剂	3.00	0.10	1.00	正在建设	主体工程建设	
2562	安徽运漕酒厂生态酿酒技术改造	安徽含山运漕酒厂	食品医药	马鞍山含山县	新建厂房26.7万平方米, 办公楼及其他配套设施2.5万平方米, 扩建酿酒车间, 购置机械设备, 新增2万吨生态原酒生产能力	5.00	2.00	1.00	土建工程施工	主体建成	
2563	大平油脂产业园	安徽大平油脂有限公司	食品医药	马鞍山含山县	新建30万吨菜籽、大豆、棉籽加工生产性一条, 特种珍稀保健油生产线一条、谷维素提取车间及包装、检验、污水处理等配套设施建设	10.00	0.60	1.00	厂房、储油罐建设	主体工程施工	
2564	和县台湾农民创业园	园区建设指挥部	食品医药	马鞍山和县	建设海峡大道、园区基础设施, 以及入园企业生产建设	10.00	6.00	1.50	道路及配套工程正在建设, 高架温室大棚部分建成	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2565	生命科学园	北京莱普阳光 生物科技有限公司	食品医药	马鞍山和县	建设生产厂房、办公楼、研发楼、试验楼等约9万平方米	2.00	0.30	0.70	主体厂房、办公楼、综合楼和其他配套工程施工	一期工程建成投产	
2566	年产2000万套出口家纺	安徽迪菲普特 纺织服饰有限公司	纺织服装	马鞍山含山县	新建4层标准化厂房, 面积1.5万平方米, 办公及配套设施1000平方米	2.50	0.80	1.00	一期厂房主体完工, 二期建设	二期主体建设	
2567	含山县顺天棉纺织产业化基地	安徽省含山县 顺天纺织有限公司	纺织服装	马鞍山含山县	总建筑面积4.8万平方米, 新建厂房3.36万平方米、仓库5408平方米及配套设施, 购置青岛宏大FA009清梳联和经纬JWF1275精梳机、立达D40并条机等机械设备, 形成1万吨高支棉纱生产规模	3.20	1.80	1.40	厂房、仓库等主体工程	土建工程建设	
2568	晶威太阳能光伏太阳能组件垂直一体化生产	马鞍山晶威电 子科技有限公司	能源和新 能源	马鞍山经开区	建设年产100MW晶体硅太阳能电池片生产线以及原有生产线整体搬迁	3.37	0.50	1.00	正在建设	主体工程 建设	
2569	太阳能电池组件生产	马鞍山东维光 电科技有限公司	能源和新 能源	马鞍山当涂县	年产100兆瓦太阳能电池组件	2.30	0.20	0.80	正在建设	主体工程 建设	
2570	光大集团含山生物质发电	光大环保科技 发展有限公司	能源和新 能源	马鞍山含山县	1台130t/h生物质锅炉+1套30MW凝汽式汽轮发电机组	5.00	0.60	1.50	土建工程建设	主体建设	
2571	新奥燃气天然气加气站及管网建设	新奥燃气有限 公司	能源和新 能源	马鞍山含山县	新建天然气加气站及管网铺设	3.00	1.00	1.00	土建工程建设	土建工程 建设	
2572	山鹰高档文化纸、箱板纸	安徽山鹰纸业 股份有限公司	文化产业	马鞍山金家庄区	45.9万吨/年挂面箱纸板生产线、35.7万吨/年高档文化用纸生产线及配套设施	33.60	2.00	6.00	正在建设	主体施工	
2573	马鞍山市体育会展中心	马鞍山市重点 局	文化产业	马鞍山花山区	3万座主体育场、室外田径场, 6千座体育馆, 2千座游泳馆, 4座室内网球馆, 800个标准展位的会展中心	18.80	3.00	4.00	体育馆工程正在进行主体结构施工; 会展中心正在进行桩基施工	体育馆、会展中心主体育场开工建设	
2574	视聆通游戏动漫产业基地二期	马鞍山视聆通 软件园有限公司	文化产业	马鞍山雨山区	建设商务办公区及生活配套区, 建筑面积21.4万平方米	10.00	0.10	2.00	正在建设	主体施工	
2575	小九华寺改扩建工程	马鞍山市市委	文化产业	马鞍山雨山区	建筑面积约2.45万平方米, 改扩建部分设施	2.00	1.00	1.00	部分配殿、辅助用房设施已修缮完毕, 景观环境改善过半	主体完工	
2576	当涂县综合文化中心	当涂县文广局	文化产业	马鞍山当涂县	建筑面积4万平方米, 体育馆、博物馆、展览馆、图书馆、电影院等	3.00	0.05	0.50	正在建设	主体工程 建设	
2577	凌家滩古代城市文明遗址开发	含山县旅游投 资有限公司	文化产业	马鞍山含山县	建设凌家滩原址展馆, 包括生活区、神庙、祭坛、作坊、娱乐、墓葬区等部分, 遗址展馆建筑面积2100平方米, 居住区展馆1100平方米及配套设施等	2.00	0.60	0.50	正在建设	土建工程 建设	
2578	横山国际文化广场	含山县建设局	文化产业	马鞍山含山县	建设文化广场, 面积2万平方米, 绿化、灯光景观设计等	2.00	0.20	0.80	正在建设	土建工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2579	中油高佳天然气物流	中油燃气有限公司	现代服务业	马鞍山花山区	年运输能力2亿立方米的液化天然气	3.00	1.00	2.00	物流基地开工建设	竣工	
2580	濮塘龙湾生态农业休闲度假示范基地	南京乡村大世界投资旅游实业有限公司	现代服务业	马鞍山花山区	利用神唐山独特的地域环境,建设休闲度假区、国际商务区、峭壁运动健身中心、山水主题会所、竹叶泉水疗公园、竹海旅游观光等	5.50	2.00	1.50	一期主体施工	一期建成,二期开工	
2581	亿丰购物广场及赛格电子数码城	香港亿丰集团	现代服务业	马鞍山雨山区	总面积30万平方米的一站式消费、休闲大型购物广场	20.00	2.00	3.00	展示厅建成	一期主体封顶	
2582	海外海汽配摩配件大市场	安徽海外海集团有限公司	现代服务业	马鞍山经开区	总建筑面积8.3万平方米,营业面积约3.0万平方米,建设汽配摩配件交易市场、综合配套商务用房	3.50	1.50	2.00	商务楼土建施工	建成投运	
2583	闽江金属物流园	马鞍山闽江置业有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积约13.3万平方米,建设物流电子信息中心,商务交易区;仓储配送加工区等	3.00	2.00	1.00	土建施工	一期建成开业	
2584	甌山生态园	佳达集团甌山投资公司	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积约7万平方米,建设绿色生态农业示范园、人工生态农业观光区、绿色生态运动娱乐区、旅游观光与休闲度假区等	4.00	2.00	0.50	正在建设	主体工程	建设
2585	马鞍山四方物流中心	四方钢材贸易有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积1万平方米,建设钢材销售区、库房区、废旧钢材堆放区和接待服务配套区等	5.00	1.40	0.50	一期服务配套区、销售区建成投入使用	二期主体工程	建设
2586	马鞍山安徽省华益建材物流园	冠益实业股份有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建筑面积95万平方米,建设物流、商贸、展示等多功能产业集群,规划水暖五金、陶瓷、管材管件、石材深加工和生活配套五大主体功能板块	18.00	1.50	1.00	5栋厂房桩基施工结束,1号厂房已封顶装修,设备基础建成;2号厂房基础承台建设	一期投运,二期主体工程	建设
2587	龙江综合物流	马鞍山市龙江物流贸易有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积6.8万平方米,建设运输、仓储、装卸、加工整理、配送、信息等设施	1.80	0.80	1.00	厂房及办公楼施工	竣工	
2588	长河(国际)花木生态物流城	广东东莞长河农业科技有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建设500亩珍稀苗木基地、高档盆景绿化苗木基地及1000亩珍稀植物生态休闲旅游养生基地	6.00	1.00	0.60	苗木市场基础设施建设,引进红豆杉、罗汉松、风枫和金花茶等苗木35万株	主体工程	建设
2589	博望刃模具大市场	马鞍山浙博置业有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积27万平方米。建设“一心七区”:会展中心、刃模具交易区、机床交易区、筑路机械配件交易区、原材料交易区、物流货运区、公共服务区	4.80	2.30	1.50	一期建成,二期开工建设	二期部分	商铺
2590	东昇物流园	安徽东昇物流园管理经营有限公司	现代服务业	马鞍山慈湖高新区	以建材为主,集仓储、加工、转运、汽配、停泊场、公寓和配套工程,一期经营钢铁400万吨,年加工钢铁200万吨	18.00	1.00	1.60	正在施工	一期建成	
2591	润城家居生活广场	上海百代置业有限公司	现代服务业	马鞍山含山县	建设家具生活广场、品牌展示区、家具馆等	3.00	0.10	1.00	正在建设	土建工程	建设
2592	和县皖江蔬菜批发交易市场改扩建	合肥御景置业投资	现代服务业	马鞍山和县	建设农产品生产、交易、检测、信息服务、物流配送等设施	1.40	0.30	0.50	正在建设	部分建成	运营

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2593	天沐香泉养生谷	安徽和县天沐实业有限公司	现代服务业	马鞍山和县	度假酒店, 生态温泉开发等	10.00	0.54	0.40	正在建设	主体工程 建设	
2594	慈湖河综合整治工程	采石河慈湖河综合开发有限公司	综合水利	马鞍山	河道整治范围为东环路-林里路段, 红线范围面积1.49平方公里, 河道治理总长6.7公里, 主要包括防洪排涝、水质改善及生态景观等	12.30	4.00	1.20	征迁结束	防洪工程 等施工	
2595	姑溪河水系综合整治	当涂县建设投资公司	综合水利	马鞍山当涂县	综合整治全长5.1公里的护城河, 对姑溪河水系进行引水截污、片石驳岸, 完善城镇下水管网, 封堵排污口, 新建排涝灌溉设施、行春桥及沿河道路等	5.30	2.00	1.00	正在建设	土建配套 完工	
2596	得胜河(含山段)综合治理工程	含山县城市投资有限公司	综合水利	马鞍山含山县	实施河道清淤, 新建水环境监测站, 实施农业面源、城镇、工业污染防治, 生态防护林建设、水土保持等	3.00	1.50	0.50	正在进行河道护坡、清淤及面源污染治理工程	主体工程 建设	
2597	国道G205马鞍山段改建工程	马鞍山市公路局	交通网络	马鞍山	205国道改造(采石河路-芜湖界), 全长19.1公里	7.70	1.50	3.00	正在建设	路面施工	
2598	宁安铁路马鞍山配套建设工程	马鞍山市重点局	交通网络	马鞍山花山区	站前广场、公交枢纽及配套设施等	7.80	3.00	2.20	正在进行基坑围护工程施工	路面施工	
2599	省道S314改建工程	马鞍山市公路局	交通网络	马鞍山当涂县	全长40.89公里, 其中利用老路13公里, 新建27.89公里。全线按67.5米宽城市道路、双向六车道一级公路标准进行设计, 设计时速100公里/小时。近期按双向四车道一级公路标准实施, 路基宽33.5米	15.50	6.75	5.00	正在建设	路面建成	
2600	赤铸山公路	青山河工业园区管委会	交通网络	马鞍山当涂县	道路全长3270米, 宽60米	3.50	0.50	1.00	基础施工	道路建设	
2601	马鞍山市危险废物集中处置中心工程	马鞍山市益生环境工程科技公司	生态环保	马鞍山雨山区	采用回转窑焚烧处理工艺和等离子热解危险废物处理系统, 处置规模3.62万吨/年, 填埋场一期库容10万立方米	1.61	0.60	1.00	正在建设	主体工程 建成	
2602	马鞍山市中等职业教育园	马鞍山市教育局	人才	马鞍山雨山区	总建筑面积约15万平方米	5.00	2.60	1.40	信息技术主楼基础施工;1号、2号、3号教学楼、图书办公楼、3号教学楼室内装修;学生公寓开工建设	主体工程 建设	
2603	当涂一中新校区	当涂一中	人才	马鞍山当涂县	总建筑面积约12.8万平方米, 办学规模按90个班级标准规划, 分二期建设	3.50	1.50	1.50	教学楼、宿舍等主体施工	基本建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2604	含达职业技术学院建设	巢湖含达教育发展有限公司	人才	马鞍山含山县	总建筑面积7.2平方米,新建教学楼、实训楼、综合楼及其他配套设施	5.00	1.90	1.50	已建成教学楼、综合楼、实训楼及3栋学生宿舍,2栋综合楼及食堂正在建设	主体工程 建设	
2605	当涂县人民医院异地新建	当涂县人民医院	民生	马鞍山当涂县	建筑面积6.2平方米,新建规模为400张床位	1.80	0.80	0.60	主体施工	基本建成	
新开工项目(85个)						421.44		94.33			
2606	榕基智慧城	马鞍山榕基软件信息科技有限公司	电子信息	马鞍山花山区	主要从事软件研发、会展等	4.00		1.50	规划设计	开工建设	
2607	马鞍山银江智谷产业园	马鞍山银江智谷产业园有限公司	电子信息	马鞍山花山区	主要从事软件研发、会展等	4.00		1.50	规划设计	开工建设	
2608	长江泛太·马鞍山科技产业园	马鞍山银太房地产开发有限公司	电子信息	马鞍山花山区	主要从事三网融合等	3.50		1.50	规划设计	开工建设	
2609	中意之旅软件园	马鞍山启航网络科技有限公司	电子信息	马鞍山花山区	主要从事电子商务等	2.00		0.80	规划设计	开工建设	
2610	马鞍山爱普工业软件园	马鞍山爱普软件园有限公司	电子信息	马鞍山花山区	建设内容包括软件企业总部、高档科技写字楼及部分配套设施	1.50		0.60	规划设计	开工建设	
2611	马鞍山绿意创意产业园	秀山新区	电子信息	马鞍山花山区	建设内容包括软件企业总部、高档科技写字楼及部分配套设施	1.50		0.60	规划设计	开工建设	
2612	数字硅谷国际产业园	马鞍山数字硅谷科技有限公司	电子信息	马鞍山经开区	由深圳多家手机行业龙头企业共同投资,用5—6年时间,建设成为集手机研发设计、生产制造销售、零部件制造、芯片制造、软件开发于一体,以手机为主导的电子信息产业集群,使之成为华东地区最大的手机及电子数码产品的设计、生产、研发及销售基地	100.00		2.00	项目已签约	一期工程 建设	
2613	圆融二期芯片生产线	马鞍山圆融光电科技有限公司	电子信息	马鞍山经开区	建设半导体照明芯片成套生产线及其辅助设备。达到年生产24万片蓝绿及白光半导体照明芯片的生产能力	1.00		1.00	设备采选等前期工作	基本建成	
2614	汇能高科技电子产品	马鞍山汇能电子有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	生产纳米非晶电子材料、变频技术电子器件	2.00		1.00	前期工作	主体建设	
2615	电器冲压件	马鞍山市美格尔科技电器有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设冲压件生产线	1.50		0.50	规划设计	厂房建设, 设备安装	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2616	隆吉机电节能环保型家电配件及汽车零部件	马鞍山隆吉机电实业有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建筑面积1.4万平方米,年产500万套节能环保型家电配件和400万套汽车零部件	1.00		1.00	土方回填结束	竣工	
2617	方圆热轧环件及涡轮增压器	方圆动力有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	新建厂房约7.8万平方米,添置圆盘锯床、台车式电加热炉、制模设备、制壳设备、焙烧冶炼等设备,建设年产10万吨热轧环件生产线和200万套发动机用涡轮增压器生产线	5.00		1.00	正在规划设计	开工建设	
2618	致呈机电冷剪生产线	马鞍山市致呈机电有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	总建筑面积6000平方米,购置粗轧机、冷床等设备,形成年产350套冷飞剪生产能力	1.00		0.50	征迁拆迁扫尾	主体施工	
2619	新润环保绿色射流冷却装置	马鞍山新润环保科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	新建生产车间、库房和产品研发展示中心等,建筑面积约9600平方米	0.66		0.66	征迁扫尾	竣工投产	
2620	啤酒包装自动化设备制造、易损件加工配送中心	深圳泰鲸实业有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	建设啤酒包装自动化设备制造、易损件加工配送中心,新建标准化厂房、现代化的办公楼和职工宿舍,建筑面积约3.8万平方米	1.45		1.00	征迁	主体封顶	
2621	华菱车桥和发动机零部件机加工	安徽华菱汽车股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设单班年产20万根车桥和年产5万套发动机曲轴、连杆	8.50		0.50	前期工作	开工建设	
2622	舒福特种电缆	上海舒福特种电缆有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设铜芯电缆生产线、薄皮电缆生产线和三网合一光纤生产线	1.21		1.21	项目已正式签约,正在开展前期工作	基本建成	
2623	锂电池、锂电池电动车组装、LED封装及半导体照明	安徽超润电子科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	新建两条锂电池电动车总装线,三条车架生产线及仓储、展厅、研发、办公等配套设施;新建LED生产线及仓储、研发、办公等配套设施	2.32		0.70	施工图审查,开工准备	主体工程建设	
2624	博望新区科技创业园	博望新区管委会	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	总建筑面积32.88万平方米,其中,机床厂房10.36万平方米,办公楼2.2万平方米,活动中心1.05万平方米	9.60		5.00	土地平整结束	标准化厂房建设	
2625	新材料、轧辊、热处理	马鞍山恒强冶金机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	新建厂房面积5000平方米,主要生产轧辊及特种钢	1.50		0.80	平整土地	主体工程建设	
2626	光伏设备制造	马鞍山明鑫电气科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	购置先进设备,建设单晶炉和光伏控制柜生产线	5.00		1.00	规划设计	厂房建设,设备安装调试	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2627	电动车研发制造	马鞍山奕代电动车辆科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建设电动车生产线	4.00		0.50	可研编制	厂房建设,设备安装	
2628	惊天液压破碎属具及装备生产	马鞍山惊天液压机具有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	年产YB系列氮爆式液压破碎锤8000台、固定式液压破碎机80台、万向快接100台	10.20		1.00	前期工作	开工建设	
2629	福马汽车零部件产业园	马鞍山福马汽车零部件制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积7万平方米,年产5万台套汽车零部件	5.20		2.00	土方回填结束	主体厂房建设	
2630	清水器皿汽车用品	安徽清水器皿制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积2.8万平米,年产1000万只不锈钢保温杯、汽车杯和铝瓶	1.20		0.50	土方回填	主体工程建设	
2631	博望新区机械装备产业基地	博望新区管委会	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	整合原有机械装备企业进行提档升级,产生规模化效益。包括基础设施及招商引资入驻企业	10.00		2.00	前期工作	开工建设	
2632	风电高档齿轮箱	安徽艾科洛装备科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山慈湖高新区	新增建筑面积约8万平方米,建设年产6000件2兆瓦及以上风电高档齿轮箱生产线	13.00		3.00	前期工作	主体工程建设	
2633	威奥重工科技	无锡京锡冶金液压机电设备有限公司	汽车和装备制造	马鞍山慈湖高新区	新建数控快锻压机及机械手、垃圾压缩机和非开挖机械设备生产线,其中厂房及办公楼建筑面积3万平方米	2.20		1.90	一期场平	主体建成	
2634	亚重高端装备大型铸锻件制造	亚重重装马鞍山有限公司	汽车和装备制造	马鞍山慈湖高新区	主要生产风电锻件、船用锻件、大中型机械装备锻件等,产品广泛应用于电力、石化、冶金、造船、航空、交通、建材、重型机械等行业	18.00		2.00	正在做环评、安评	主体工程建设	
2635	工程机械“四轮一带”及配套产品	安徽建工机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山慈湖高新区	年产15000套工程机械“四轮一带”及相应配套产品,主要用于液压挖掘机的主机装配使用	1.60		0.60	项目建设前期准备	主体工程建设	
2636	年产1万吨汽车零部件生产线	马鞍山市三川机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	引进先进的铸造生产工艺及熔炼设备,购置数控加工中心、数控机床等加工设备,提高产品精加工能力,形成年产合金铸造柴油机缸盖8000吨的生产能力	1.10		0.80	场地平整完成,正在安装建设临时水电	土建工程施工	
2637	2条年产3万吨特种车桥流水线自动化生产线	安徽越天特种车桥有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	新建厂房,购置机械设备,新上2条年产3万吨特种车桥流水线自动化生产线项目	3.00		1.00	签定正式投资合同	土建工程施工	
2638	年产4万吨汽车零部件自动化造型生产线	安徽辉煌机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	新建厂房,购置机械设备,新上2条年产2万吨汽车零部件自动化造型生产线项目	1.20		0.60	完成可研,正在和上海圣德曼公司商谈合作事宜	土建工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2639	特种机械设备	安徽华宏机械 设备有限公司	汽车和装 备制造	马鞍山含山 县	建设3幢主厂房、办公宿舍楼及生产线建设	1.00		0.50	推进前期工作	土建工程 建设	
2640	铖友汽车零部 件生产	安徽铖友汽车 零部件制造有 限公司	汽车和装 备制造	马鞍山和县	建设标准化厂房3万平方米, 年产2万吨汽车等速万向节锻造件	1.20		0.50	推进前期工作	主体工程 建设	
2641	高力金属特种 冷轧薄板	马鞍山高力金 属材料有限公司	材料和新 材料	马鞍山金家 庄区	建设两套1450mm单机架六辊HC可逆冷轧机, 年产60万吨特种冷轧薄板	8.70		2.00	项目已签约	主体施工	
2642	高性能磁性元 器件	马鞍山市宏达 磁业科技有限 公司	材料和新 材料	马鞍山雨山 区	年产5000吨高性能磁性元器件, 新建4栋加工车间和研发中心, 共计1.2万平方米	0.67		0.67	征迁扫尾	竣工投产	
2643	高性能铁氧体 永磁预烧料及 电机磁瓦	鑫洋永磁有限 公司	材料和新 材料	马鞍山雨山 区	新建厂房4.5万平方米, 年产8万吨高性能铁氧体永磁预烧料及2万吨电机磁瓦生产线	2.27		0.50	征迁	主体施工	
2644	马钢比亚西钢 筋焊网二期	马钢比亚西钢 筋焊网有限公 司	材料和新 材料	马鞍山经开 区	新建比亚西钢筋焊网二期	1.00		0.50	前期工作	开工建设	
2645	光伏设备及晶 体新材料	南京赛法尔光 电科技有限公 司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	建设新一代高效全自动太阳能/蓝宝石晶体生长设备(1000台)和年产光电人工晶体新材料1000吨	5.00		0.60	已签订正式投资协 议合同	开工建设	
2646	宏达保温材料	宏达保温材料 有限公司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	新建厂房1.6万平方米, 建设节能保温材料生产线	1.20		0.80	正在征地	厂房建设	
2647	宁阪(马鞍山) 特殊合金材料	宁阪(马鞍山) 新材料有限公 司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	建设年产5万吨特殊合金材料生产线	1.92		0.80	正在征地	厂房建设	
2648	矿渣微粉生产 线	安徽长江精细 硅粉有限责任 公司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	建设二条矿渣磨粉生产线, 年综合利用水渣100万吨, 主要建设工程为原料储存及输送系统、配料站、矿渣粉磨系统、矿渣粉储存及散装系统、成品库等	1.86		1.00	征地、拆迁	主体工程 建设	
2649	长江科技粉末 冶金	安徽长江科技 有限公司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	位于太白镇, 建设年产海绵铁3.5万吨、优质还原铁粉3万吨、年产5万吨水雾化铁粉、年产15000吨粉末冶金制品项目	11.00		1.00	前期准备工作	主体工程 建设	
2650	浩科五金加工	中山市黄圃镇 浩科五金塑胶 制品厂	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	建筑面积2万平方米, 生产铝仿不锈钢装饰板、花纹铝装饰板、不锈钢装饰板和冷轧钢板精细加工	1.50		0.80	前期工作准备	主体厂房 建设	
2651	华龙铁基锰基 新材料	安徽华龙环保 技术工程有限 公司	材料和新 材料	马鞍山慈湖 高新区	拟建一座钢材加工生产车间厂房、一座仓储配送中心、四层办公楼及变电站、给排水设施组成, 新增各类剪切机、打包机、装载机等设备12台, 达到可年产10万吨铁基锰基新材料的生产能力	1.30		1.00	前期工作	基本建成	
2652	奥盛新材料预 应力涂镀产品 生产线	奥盛(马鞍山) 新材料股份有 限公司	材料和新 材料	马鞍山慈湖 高新区	在原生产基础上新增3条预应力涂镀产品生产线, 年生产能力为6万吨	1.67		1.00	前期工作	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2653	年产1200万件日用高白瓷生产线	安徽省德邦瓷业有限公司	材料和新材料	马鞍山含山县	新建1条76米天然气隧道窑和1条66米烤花窑,购置TCM1180球磨机、TCN1133真空练泥机、TCC260双头滚压成型机等机械设备。建设原料制备车间、半成品成型车间、白瓷烧成车间、花瓷彩烤车间、检选车间、包装车间等厂房及配套用房共2.2万平方米。年产1200万件日用高白瓷	1.20		0.50	项目已备案,正在完善前期工作	土建工程施工	
2654	年产100KM排水管、120KM水泥管桩生产线	安徽三江水泥制品有限公司含山分公司	材料和新材料	马鞍山含山县	购置大型混凝土搅拌设备及行车、吊车等生产辅助设施,生产最大直径为4米的排水管及管桩,形成年产100KM排水管、120KM水泥管桩的生产能力	1.20		0.50	推进前期工作	土建工程建设	
2655	硅宝翔飞硅烷偶联剂生产	安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	厂房、设备、仓储及其他设施	1.20		1.00	完善项目报批手续	开工建设	
2656	广达金属制品生产	安徽广达金属科技有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	建设标准化厂房3万平方米,生产线4条	1.80		1.40	已办理前期各项目手续	部分建成投产	
2657	惠升管业生产线	惠升管业(马鞍山)有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	主要建设4.6万平方米厂房、堆场及配套设施,新建聚乙烯(PE)给水管、波纹管生产线	1.20		0.50	项目已签约,正在开展前期工作	厂房主体完工	
2658	生源5万吨苯胺	安徽生源化工有限公司	材料和新材料	马鞍山和县	建设年产5万吨苯胺、2万吨环己胺和2万吨间苯二胺生产线及配套设施	3.10		0.50	开展前期工作和场地平整	开工建设	
2659	高新生物医药生产	马鞍山中美德康生物科技有限公司	食品医药	马鞍山经开区	主要从事抗体药物和诊断试剂的研发生产	1.25		0.40	项目已正式签约,土地招拍挂阶段	一期项目建设	
2660	丰原制药重组甲状旁腺激素生产线	安徽丰原药业马鞍山药厂	食品医药	马鞍山经开区	新建重组甲状旁腺激素生产线以及配套综合车间、原料车间、仓库等附属设施。预计年增加重组甲状旁腺激素产量5000万支	1.05		1.00	前期工作	主体工程建设	
2661	达利食品、饮料生产线三期扩建	马鞍山达利食品有限公司	食品医药	马鞍山经开区	建设饮料、食品生产线	5.00		2.00	前期工作	主体厂房建设	
2662	博望新区农业示范园	博望新区管委会	食品医药	马鞍山当涂县	完善园区道路、水利等基础设施。主要建设蔬菜示范园、林果示范园、花卉苗木区和休闲度假等基地。已与佳达众一实业有限公司、上海神仙实业有限公司等签约	30.00		3.00	前期工作	基础设施建设	
2663	生物农药制造	安徽国星生物化学有限公司	食品医药	马鞍山当涂县	年产2万吨毒死蜱和6000吨敌草快	4.30		2.00	项目可研完成,正在做环评	主体工程建设	
2664	农德特禽养殖	南京农德公司	食品医药	马鞍山当涂县	主要用于进村公路、山地的防火通道、围栏、水库改造、舍笼的建造、黄粉虫的加工车间、仓库、冷库、职工宿舍和办公地点、变压器、孵化和防疫设备和各类畜禽和种蛋	1.00		0.80	前期工作	主体工程建设	
2665	年产20万锭纺纱	杭州百歌集团	纺织服装	马鞍山当涂县	新建厂房、购置生产设备,总建筑面积11.8万平方米	4.00		2.00	正在征迁拆迁	主体工程施工	
2666	莱亚丽鞋业	广州莱亚丽鞋业有限公司	纺织服装	马鞍山当涂县	在新区选址投资建设鞋厂,新建多层厂房6万平方米,年产值4亿元	1.50		0.50	公司注册	开工建设	
2667	服饰加工中心	安徽省合利达服饰有限公司	纺织服装	马鞍山含山县	建设厂房及其它设施3万平方米,形成服饰加工生产线五条及展销中心一个	1.00		0.50	项目已备案,正在完善前期工作	土建工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2668	光伏电池组件制造	中弘光伏股份有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	购置先进设备,建设200MW光伏电池组件生产线	6.00		1.50	设备订购	厂房建设,设备安装调试	
2669	太阳能晶硅拉棒切片	安徽天翊光能有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	购置先进设备,建设300MW太阳能晶硅拉棒切片生产线	8.00		1.50	设备订购	厂房建设,设备安装调试	
2670	单晶拉棒生产线	马鞍山明鑫光能科技有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	购置先进设备,建设单晶拉棒生产线	3.00		0.50	可研等前期工作	厂房建设	
2671	天然气支线及管网	安徽省天然气公司	能源和新能源	马鞍山和县	建设巢湖-和城天然气支线及区域间管网	5.50		1.50	开展前期工作	主体工程建设	
2672	三才体育用品	安徽三才体育用品有限公司	文化产业	马鞍山和县	兴建标准化厂房、办公楼、宿舍楼等设施5000平方米,年产三段式羽毛球16000万只	1.28		0.60	前期工作	主体工程建设	
2673	花果山公园	马鞍山市城发集团	现代服务业	马鞍山金家庄区	规划为六大区域:山林生态区、主入口广场区、童趣健身区、休闲娱乐区、文化休闲区、滨水景观区,将建成一座集登山健身、休闲游览、观光娱乐于一体的开放性公园	1.33		1.30	前期工作	基本建成	
2674	中联海运物流总部	中联海运	现代服务业	马鞍山金家庄区	总建筑面积约6万平方米,建设总部大楼及交易中心	3.00		2.00	已正式签约	开工建设	
2675	华江海运运营中心	安徽省华江海运有限公司	现代服务业	马鞍山经开区	建设海营销大楼,海员培训基地等	2.00		0.50	项目已签约	开工建设	
2676	博望河生态公园	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	建设开放式生态休闲公园	1.20		0.50	前期工作	开工建设	
2677	横山风景区建设	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	具体规划为“一带四区”,即横山石门生态旅游观光带(包括红色旅游)和田园休闲旅游区、李白文化景区、横山水文化休闲区、宗教文化旅游区	6.00		1.50	前期工作	开工建设	
2678	锦龙金属物流园	马鞍山锦龙金属材料有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	新建标准化厂房8000平方米,办公楼2幢,购置龙门吊4台,叉车3台,加工设备10台,中央预处理设备一套	6.00		1.50	平整土地	主体工程建设	
2679	台湾商贸综合体	马鞍山市新瑞都投资发展有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建设集高档特色餐饮、购物、休闲娱乐一体的商贸综合配套服务区等	5.00		1.00	开工准备	一期土建施工	
2680	建皖现代物流基地	马鞍山市建皖投资发展有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	计划建设专业的物流市场,分商务洽谈区、展示区、交易区,并配套建设仓储设施等	8.00		2.00	开工准备	一期建设	
2681	博望新区义乌城市综合市场	浙江恒迪实业集团	现代服务业	马鞍山当涂县	分为两大板块:1、城市综合体板块,总建筑面积约6万平方米,目标打造博望新区商业、休闲娱乐、购物于一体的商业中心;2、市场板块,总建筑面积12万平方米,规划主要经营业态为服装、百货、家装、副食品、通讯器材等	5.00		1.00	前期工作	开工建设	
2682	皖江农机产品交易展销中心	安徽国贸集团	现代服务业	马鞍山含山县	建设农机产品交易展销中心	4.00		0.50	前期工作	土建工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2683	温泉小镇	安徽和泰旅游开发股份有限公司	现代服务业	马鞍山和县	主要建设温泉疗养中心、温泉文化休闲中心和相关配套工程, 总建筑面积15.6万平方米	5.50		1.50	正在开展总体规划报批等前期工作	开工建设	
2684	汇隆港口物流园区	安徽省汇隆再生资源有限公司	现代服务业	马鞍山和县	主要建设交易区、裁剪区、仓储区、港区和办公区五大功能区	3.00		0.80	前期工作	部分建成投产	
2685	中心湖区域水系综合整治	博望新区建发公司	综合水利	马鞍山当涂县	博望河河道整治长度约4.7km, 高潮河约5.2km, 野风港支流约4.5km, 山河约4km, 中心湖约3km。河道疏浚, 堤防保护, 景观绿化	7.20		2.00	前期工作	开工建设	
2686	当芜(福山)大桥	青山河工业园区	交通网络	马鞍山当涂县	桥长990米, 宽52米	3.00		0.80	完成规划、设计和相关专项评审	主体工程的建设	
2687	葛羊路与东环路出入口环境综合整治	马鞍山市重点局	生态环保	马鞍山金家庄区	出入口生态环境综合整治	2.50		0.75	开展前期工作	开工建设	
2688	采石河路与东环路出入口环境综合整治	马鞍山市重点局	生态环保	马鞍山雨山区	出入口生态环境综合整治	3.00		1.25	开展前期工作	开工建设	
2689	博望新区污水处理厂建设	博望新区管委会	生态环保	马鞍山当涂县	1、博望污水处理厂:位于博望镇老S314南侧, 博望河东侧, 日处理量2万吨;2、丹阳污水处理厂:位于丹马路与规划丹博快速道路交界南侧, 日处理量1.5万吨	1.30		0.30	前期工作	开工建设	
2690	天泽矿业钦铁硼废料综合利用	安徽天泽矿业科技发展有限公司	生态环保	马鞍山和县	年处理钦铁硼等各种废料10000吨	2.60		1.00	正在平整场地	开工建设	
储备项目(136个)						1847.99					
2691	家电配套	青山河工业园区	电子信息	马鞍山当涂县	建筑面积5万平方米, 主要为美的家电生产配套部件	3.00			签订协议	前期工作完善	
2692	芯片设计制造	马鞍山龙迅科技有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设混合接口芯片, SOC及相关核心技术开发及销售、PCB电路板生产线	3.00			前期工作	前期工作完善	
2693	空调压缩机铸件	马鞍山市亨泽电器有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设年产3万吨空调压缩机铸件生产线	3.00			前期工作	前期工作完善	
2694	高频量子灯生产基地	霍氏文化产业集团有限公司	电子信息	马鞍山当涂县	建设年产50万套量子灯照明产业生产基地	6.00			前期可研	前期工作完善	
2695	金沙江光电产业基地	马鞍山承接产业转移示范园区	电子信息	马鞍山当涂县	主要建设LED光源研发、生产、封装应用基地	5.00			可研编制	前期工作完善	
2696	集成电路板生产基地	四海电子公司	电子信息	马鞍山当涂县	主要建设高科技集成电路板生产生产基地	10.00			项目正在对接	项目落实, 开展前期工作	
2697	三花制冷、空调控制元器件生产基地	三花集团	电子信息	马鞍山含山县	制冷、空调控制元器件生产	5.00			前期工作	前期工作完善	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2698	太来装备制造园	金家庄区政府	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	引进装备制造企业, 形成装备制造一体化产业园	50.00			正在谋划	前期工作完善	
2699	锐生工贸上市扩建	锐生工贸有限公司	汽车和装备制造	马鞍山金家庄区	总建筑15万平方米, 扩大产品生产能力, 形成年生产能力2000万米橡胶皮带	7.00			正在谋划	前期工作完善	
2700	元凯环保除尘设备	浙江元凯科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	主要从事环保除尘设备研发制造	3.00			合作洽谈	项目签约	
2701	漆包线生产	铜陵龙基漆包线有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	家电冷凝管及漆包线制造	3.00			征迁	完成征迁、报批	
2702	格瑞德挖掘机扩能	安徽格瑞德机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山雨山区	新建厂房8万平方米, 形成年产2000台GME330-360系列液压挖掘机生产规模	5.50			项目前期	项目落地	
2703	7万套轮轴生产线	马鞍山市经济技术开发区	汽车和装备制造	马鞍山经开区	新建年产约7万套轮轴生产线	12.97			正在洽谈	项目签约	
2704	重卡变速箱及水泥搅拌机减速器	市经济技术开发区	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设年产20万台重型汽车变速箱和减速器生产线	10.00			正在洽谈	项目落实开展前期工作	
2705	精密机械	市经济技术开发区	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设高精密伺服注塑机、橡胶机、实时控制压铸机、模具等产品生产基地等	12.50			正在洽谈	项目签约	
2706	发动机机壳铸造	市经济技术开发区	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设发动机机壳生产线	5.00			正在洽谈	项目落实	
2707	华菱汽车重型车发动机	安徽华菱汽车股份有限公司	汽车和装备制造	马鞍山经开区	建设年产5万台重型车环保大功率发动机生产线及配套设施	17.30			项目已获国家发改委核准	完善前期工作	
2708	黄岩模具产业集中区	当涂经济开发区管委会	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建成优质的标准厂房、研发检测培训大楼和配套服务区等, 形成集模具产品研发、设计、制造、检测、维修、配送配套及相关人才培养等功能于一体的模具产业园	10.00			前期准备, 招商引资	前期工作完善	
2709	万联精工机械	马鞍山万联精工装备有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建设包装机械成套设备生产线	3.00			前期工作	前期工作完善	
2710	高端织布机生产基地	马鞍山聚源机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建设喷气织机、毛织布机等纺织机械设备制造及产业链精密部件加工	5.00			前期工作	前期工作完善	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2711	伊之密精密机械	广东伊之密精密机械有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建设成套注塑机、压铸机、橡胶机生产线	3.00			项目正在对接	项目落实,开展前期工作	
2712	依信嘉机械手	佛山依信嘉有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建设数控机械装备、机械手生产基地	3.70			项目正在对接	项目落实,开展前期工作	
2713	华特汽配及家电配件	马鞍山华特生物油脂科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	年产2亿件家电配件和80万套汽车塑料零部件	1.50			开展前期工作	前期工作完善	
2714	三宝高效节能电机	江苏常州三宝集团	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积2.5万平方米,年产200万台中小型高效节能电机	2.80			开展前期工作	前期工作完善	
2715	德善空调压缩机配件	马鞍山市德善金属成型科技有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积5.3万平方米,年产8000万件空调压缩机配件	5.20			开展前期工作	前期工作完善	
2716	汽车零部件设计制造	马鞍山宝和祥模具制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积4.6万平方米,年产130万件冲压开模件及4000吨模具	1.86			开展前期工作	前期工作完善	
2717	同心机械	芜湖市同心机械制造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山当涂县	建筑面积3.2万平方米,年产20万台龙门梁、2500吨模具、800套夹检具及备胎升降器	1.92			开展前期工作	前期工作完善	
2718	斯贝达年产8000万套压缩机配件及12000吨节能型制冷钢管	浙江诸暨斯贝达机械有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	年产8000万套压缩机配件及12000吨节能型制冷钢管	2.40			推进前期工作	前期工作完善	
2719	昌荣电机年产500万台电机	昌荣电机(深圳)有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	年产500万台电机	1.00			推进前期工作	前期工作完善	
2720	安达泵业年产10万台离心泵及高铁配件	安徽安达泵业有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	建设生产厂房,购置机械设备,新上年产10万台离心泵及高铁配件项目	1.00			推进前期工作	前期工作完善	
2721	朗迪叶轮年产1300万只家电配套叶轮电机	宁波朗迪叶轮机械有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	年产1300万只家电配套叶轮电机	1.50			推进前期工作	前期工作完善	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2722	年产20万吨汽车配件	上海圣德曼铸造有限公司	汽车和装备制造	马鞍山含山县	新建厂房,购置先进加工设备,形成年产20万吨汽车零部件的生产能力	20.00			前期工作	前期工作完善	
2723	江淮起重机生产基地	安徽江淮起重机有限公司	汽车和装备制造	马鞍山和县	建设标准化厂房3.5万平方米,年产各式起重机、架桥机、大型起重机5000台(套)	10.00			开展前期工作	前期工作	
2724	久保田三联特种泵及城市污水处理设备	安徽久保田三联泵业有限公司	汽车和装备制造	马鞍山和县	生产双吸式涡壳泵、大型潜水泵以及城市污水处理设备等	1.15			开展前期工作	前期工作完善	
2725	AVK精密铸造	埃维柯阀门(安徽)有限公司	汽车和装备制造	马鞍山和县	建设标准化厂房4万平方米,年产3万吨精密铸造件	3.50			正在办理前期手续	前期工作完善	
2726	冷轧板、彩涂板制造生产基地	金家庄区政府	材料和新材料	马鞍山金家庄区	新建冷轧板、彩涂板生产基地	19.00			项目前期可研、选址	前期工作完善	
2727	南江电气无氧铜材	南江电气有限公司	材料和新材料	马鞍山花山区	新建厂房、无氧铜材生产线,年产3万吨无氧铜材	1.00			前期工作	前期工作完善	
2728	通产丽星新型材料	深圳通产丽星股份有限公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	新建新型高分子材料园区、新型复合材料园区、新型生物材料园区等	15.00			合作洽谈	项目签约	
2729	任村铜铁矿开采	马鞍山市益丰实业集团有限公司	材料和新材料	马鞍山雨山区	年采选铁矿石、铜金矿石100余万吨,地下开采	3.10			前期准备	完成项目前期工作	
2730	化工产品分装	安徽国星生物化学有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	新建20万吨制剂加工中心	7.50			前期工作完善	争取开工建设	
2731	高磁科技产业园	马鞍山高磁科技公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设高磁科技产业园	3.00			前期准备,招商引资	前期工作完善	
2732	当涂开发区精细化工	当涂经济开发区管委会	材料和新材料	马鞍山当涂县	建筑面积3.5万平方米,集生产研发、制造、销售于一体,产品应用于洗涤、护肤等日化领域、造纸行业	5.00			前期准备,招商引资	前期工作完善	
2733	三和预应力混凝土管桩	广东三和建材有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设6条混凝土管桩生产线,预留2条生产线	2.00			前期工作	前期工作完善	
2734	节能玻璃制造	马鞍山市山江节能玻璃门窗有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设节能玻璃生产线	2.00			前期工作	前期工作完善	
2735	新型复合环保材料生产	安徽千和新材料科技发展有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	建设复合环保材料生产基地	1.00			前期可研	前期工作完善	
2736	石英坩埚生产	马鞍山明鑫光能科技有限公司	材料和新材料	马鞍山当涂县	购置先进设备,建设石英坩埚生产线	2.20			可研编制	前期工作完善	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2737	长江管材铁基新材料	长江科技股份有限公司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	年产30万吨低压流体输送用管和石油天然气输送用管线管	12.00			开展前期工作	前期工作 完善	
2738	一明厨具生产	安徽一明工具 有限公司	材料和新 材料	马鞍山当涂 县	建筑面积3.6万平方米, 年产500万套厨房用品及酒类用品	1.20			开展前期工作	前期工作 完善	
2739	特种工程塑料填充材料	南京智宁新材 料有限公司	材料和新 材料	马鞍山含山 县	特种工程塑料填充材料生产线建设	8.00			已通过县评审, 正在 完善前期工作	前期工作 完善	
2740	梅兰集团氟硅新材料	梅兰集团	材料和新 材料	马鞍山和县	建设5万吨/年有机硅应用产品群、2万吨/年四氟乙烯及含氟新材料、4万吨/年新型致冷剂等为主的氟硅高分子新材料工业园	27.50			招商洽谈	项目落实, 开展前期 工作	
2741	宁申集团石化	宁申集团	材料和新 材料	马鞍山和县	建设石油化工下游芳烃生产线	50.00			招商洽谈	项目落实, 开展前期 工作	
2742	盘景水泥二期	安徽盘景水泥 有限公司	材料和新 材料	马鞍山和县	2×4500T/D水泥生产线	15.00			开展前期工作	前期工作 完善	
2743	马钢跨江发展 (精品钢生产、 仓储物流)	马钢集团	材料和新 材料	马鞍山和县	建设精品钢生产线若干条及大型仓储物流基地	50.00			招商洽谈	项目落实, 开展前期 工作	
2744	当涂县园艺生态 观光园	当涂县护河镇 政府	食品医药	马鞍山当涂 县	景区初步设计包括: 果园建设、苗圃盆景花卉基地建设、休闲中心建设、景区道路建设及其他配套设施	20.00			前期规划	前期工作 完善	
2745	富腾现代农业 生态观光园	南京富腾集团 有限公司	食品医药	马鞍山当涂 县	主要建设现代农业立体种植园、湿地养殖园和休闲体验园以及高科技循环农业科研中心	8.00			已签定投资协议	前期工作 完善	
2746	石桥镇现代农 业园区	当涂县石桥镇 政府	食品医药	马鞍山当涂 县	建设2.7万亩优质粮油种植园区、1.2万亩苗木花卉蔬菜种植园区、1.2万亩特种优质水产养殖园区、0.7万亩生态休闲观光园区及畜禽养殖园区	6.31			前期准备	前期工作 完善	
2747	雪润食品深加 工	安徽雪润肉食 品有限公司	食品医药	马鞍山当涂 县	建筑面积4.9万平方米, 引进国际先进的自动化生产流水线, 年产5万吨深加工食品	5.10			开展前期工作	前期工作 完善	
2748	马鞍山示范园 区新能源装备 制造基地	马鞍山承接产 业转移示范园 区管委会	能源和新 能源	马鞍山当涂 县	引进国内外知名太阳能光伏、光电、光热、风能、储能电池、新能源汽车、生物质能、核能装备制造等企业入驻	80.00			编制规划	完成规划 编制, 招商 引资	
2749	金太阳太阳能 发电示范工程	马鞍山承接产 业转移示范园 区管委会	能源和新 能源	马鞍山当涂 县	利用示范园区屋顶面积建设20MW太阳能屋顶用户侧发电集中连片示范工程, 在宁安城际铁路两侧建设20MW大型并网地面电站示范工程	10.00			编制实施方案	申报争取 列入国家 或省金太 阳示范工 程	
2750	博望新区风力 发电	澳大利亚约翰 芬雷工程技 术有限公司	能源和新 能源	马鞍山当涂 县	建设5万千瓦的风力发电场, 年发电量1亿度	10.00			前期工作	前期工作 完善	
2751	太阳能光伏逆 变器研发、制 造基地	广东易事特电 源股份有限公 司	能源和新 能源	马鞍山当涂 县	建设太阳能光伏逆变器研发、制造基地	5.00			项目正在对接	项目落实, 开展前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2752	供电设备制造	安徽皖能电器有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	建设供电设备制造生产线	5.00			前期可研	前期工作完善	
2753	天然气门站及管网	马鞍山中油燃气开发有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	随路铺设天然气管网, 为园区企业提供天然气服务	6.00			规划设计	前期工作完善	
2754	友邦风电塔筒	马鞍山友邦重工机械有限公司	能源和新能源	马鞍山当涂县	建筑面积3.5万平方米, 年产电力输变电设备型材80万吨	3.80			开展前期工作	前期工作完善	
2755	中杭电网材料科学园	安徽中杭投资发展有限公司	能源和新能源	马鞍山慈湖高新区	一期项目新增建筑面积9.4万平方米, 新增先进的生产及检测设备1042台套, 形成年生产10万吨电力铁塔的生产能力	30.00			前期工作	前期工作完善	
2756	含山县15万千瓦风能发电	安徽龙源风力发电有限公司	能源和新能源	马鞍山含山县	新建15万千瓦风能发电厂	15.00			已建3座测风塔, 数据收集完成	前期工作完善	
2757	风电集团风力发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	马鞍山和县	建设100兆瓦风电站	10.00			测风塔已建成, 正在搜集基础数据	完善前期工作	
2758	马鞍山市国际文化体育广场	屹林房地产开发有限公司、花山区政府	文化产业	马鞍山花山区	总建筑面积13万平方米, 建设文化娱乐一条街	8.00			在谈	开展前期工作	
2759	濮塘体育文化休闲	马鞍山海信旅游投资有限公司	文化产业	马鞍山花山区	建筑面积约54万平方米, 建设“国家级体育训练中心”等体育文化休闲产业基地	44.28			正在开展前期工作	前期工作完善	
2760	李白文化博览园	马鞍山市文化产业办公室	文化产业	马鞍山雨山区	建设李白文化博物馆、新生代李白文化公园及附属产业	20.00			规划编制, 选址确定	争取开工建设	
2761	中国布锦文化产业基地(主题园)	安徽山川经济文化发展有限公司	文化产业	马鞍山当涂县	建设创意设计、技艺培训、布锦文化展示、布文化衍生产品开发与体验的产业化基地	10.00			前期工作	争取开工建设	
2762	马鞍山示范园区文化科技创意产业基地	马鞍山示范园区管委会	文化产业	马鞍山当涂县	引进科研院所产学研、科技研发、科技产业化、科技工业园、文化创意、外包服务、集团区域总部	60.00			编制规划, 洽谈合作事宜	完成规划编制工作, 招商引资	
2763	碳酸钙造纸	大连信德控股集团	文化产业	马鞍山含山县	碳酸钙造纸生产线	30.00			前期工作	前期工作完善	
2764	昭关温泉影视城	大连信德控股集团	文化产业	马鞍山含山县	充分利用古昭关深厚的文化底蕴和温泉资源, 引进优势企业, 主要规划建设“一城二棚十八街五十六巷”等	10.00			前期工作	前期工作完善	
2765	和县城市文化广场	和县文化局	文化产业	马鞍山和县	建设面积6300平方米, 集3D数字影城、动漫游戏、图书影像、咖啡厅、地下停车场等现代化多功能为一体的城市文化商业中心	2.80			开展前期工作	前期工作完善	
2766	江东钢材市场物流园	江苏闽瀚贸易有限公司和安徽森隆集团	现代服务业	马鞍山金家庄区	总建筑面积3万平方米, 新建钢材交易大厦, 货场、钢材加工中心等场所	3.00			正在征迁拆迁	前期工作完善	
2767	秀山生态公园	安徽安粮秀山建设有限公司	现代服务业	马鞍山花山区	建设集商业、休闲、文化、旅游为一体的新型公园, 配套建设秀山湖路、秀山路等	15.00			前期工作	完成前期工作	
2768	樱花生态休闲景观园	台湾金门和平大桥基金会	现代服务业	马鞍山花山区	建设樱花观赏园、樱花研发中心及樱花苗木培育基地	1.00			目前项目在规划设计中	项目落地	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2769	仙人坝生态农业及文化产业园	安徽精英种畜有限公司	现代服务业	马鞍山花山区	在仙人坝新建生态农业及文化产业园	2.30			项目前期	项目落地	
2770	广东商贸城	秀山新区	现代服务业	马鞍山花山区	以广东服饰、皮革、皮具、皮鞋、钟表、文具、玩具等优势产业集聚为核心,综合交易、会展、研发、博览、物流、餐饮、娱乐等元素	12.00			前期工作	招商	
2771	十七冶物流配送中心	十七冶集团公司	现代服务业	马鞍山雨山区	建筑面积6万平方米,钢材年交易量100万吨	5.20			土地报批	土地报批、 征迁结束	
2772	盛金钢材市场	无锡金山钢材市场有限公司	现代服务业	马鞍山雨山区	新建钢材现货交易中心总面积5万平方米,停车场、绿地和消防道路1万平方米,配套生活区2万平方米	3.50			已签订,已成立担保公司,企业注册完毕	前期工作 完善	
2773	采石古镇改造	马鞍山滨江新区建设指挥部	现代服务业	马鞍山雨山区	采石镇整体改造为滨江古镇风貌区	98.00			征迁、拆迁	前期工作 完善	
2774	长运汽车物流	马鞍山长运集团	现代服务业	马鞍山雨山区	打造一个集汽车零部件仓储、配送、加工,汽车检测、维修,驾驶培训、汽车4S店等于一体的汽车物流产业基地	1.50			项目前期	前期工作 完善	
2775	长三角特色绿色农贸集散基地	江苏省房地产投资联合体	现代服务业	马鞍山雨山区	总建设面积25万平方米,建设区域性特色农产品集散基地	25.00			项目报批	完成前期 手续	
2776	钢铁物流园区	马鞍山三和仓储有限公司	现代服务业	马鞍山雨山区	项目计划建设交易区、物流区、加工制造区、生活配套区四大功能区	10.00			正在土地报批	完成前期 手续	
2777	南部大桥物流园建设	雨山区向山镇政府	现代服务业	马鞍山雨山区	仓储物流园区建设	4.50			处于规划编制阶段	完成前期 手续	
2778	雨山中路家电数码城	马鞍山市瑞鑫科技发展有限公司	现代服务业	马鞍山雨山区	规划建筑面积5万平方米,打造规模最大、品种最全的大型数码家电产品集散中心	2.00			前期规划	完成前期 手续	
2779	滨江新区陈家村生态旅游开发	马鞍山滨江新区建设指挥部	现代服务业	马鞍山雨山区	拟建成“原生态种植”、“原生态养殖”、“休闲观光”、“风情建筑”等旅游景区,形成集健身娱乐、休闲度假、风情体验为一体的原生态旅游休闲景区,计划年接待游客1-3万人次	100.00			前期规划	项目启动	
2780	马鞍山示范园区现代物流园	马鞍山示范园区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	引进国内外知名物流企业集团入驻	50.00			编制规划	完成规划 编制工作, 招商引资	
2781	白纛山、凌云山开发	当涂县政府	现代服务业	马鞍山当涂县	白纛山、凌云山生态旅游开发及周边配套设施建设	20.00			项目谋划,招商引资	招商洽谈	
2782	当涂青山风景区	当涂县政府	现代服务业	马鞍山当涂县	扩建李白墓园、中华第一诗碑园、重建谢公祠、青山休闲娱乐度假村、旅游商业街等	20.00			已被列入马鞍山市旅游总体规划	规划设计, 对外招商	
2783	现代园艺区诗城盆景花园	黄山歙县牌坊群鲍家花园开发有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	主要建设现代园艺高端盆景文化园、徽州“四雕”展示馆、旅游休闲、度假宾馆等	4.00			已签定投资协议	前期工作 完善	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2784	青山湖水上娱乐城	当涂县太白镇政府	现代服务业	马鞍山当涂县	在水景区营造若干湖心岛,各岛设置不同的旅游主题,在湖岸两侧高地上建设风格与森林自然环境相协调的楼阁、亭桥,开展水上观光、水上娱乐及节庆活动,建设青山湖垂钓中心,江南水产观赏和美食、住宿中心,改建水上运动基地,如划艇、帆板等水上运动项目训练和比赛基地,开发水产养	2.60			前期准备,招商引资	前期工作完善	
2785	建材物流大市场	当涂经济开发区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	建筑面积24万平方米,家居、建材等综合性大市场	10.00			前期工作	前期工作完善	
2786	江心乡港口物流	当涂县江心乡政府	现代服务业	马鞍山当涂县	项目建设分两个功能区:1、江心洲港区,集装卸、仓储、包装、加工、商贸、物流配送中心和信息服务于一体,并兼顾长途旅游客运的多功能现代化公用港区,形成13个泊位,2、江心洲物流园区,规划三大货类区:金属材料(包括钢材及有色金属)物流园区、商品汽车物流园区和综合物流园区	30.00			前期准备	前期工作完善	
2787	姑溪河航道物流码头	当涂县政府	现代服务业	马鞍山当涂县	开发总港口码头岸线约1150米,重点建设码头和物流基地建设	10.00			前期规划	前期工作完善	
2788	横山风景区原生态休闲体验中心	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	根据博望新区横山风景区规划“一带四区”,分别建设温泉度假区、探险游乐区、会议区、游乐区、休闲人居区等五大休闲功能区	50.00			前期谋划	前期工作完善	
2789	游艇俱乐部	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	凭借石臼湖优良内河水运资源,以小游艇为载体,开发观光、休闲、水上游览项目	2.00			前期谋划	前期工作完善	
2790	物流仓储配送中心	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	物流中心依托规划产业集聚区,在大力发展为企业配套的物流服务业,结合交通枢纽布置各类农副产品和消费品物流产业园,建设仓储用房、物流交易平台及其他配套设施等	20.00			前期谋划	前期工作完善	
2791	汽车综合物流基地	马鞍山馨盛物流有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建设汽车综合物流基地,为奇瑞等企业提供物流服务	3.00			土地征迁	前期工作完善	
2792	电子商务综合物流基地	北京百利威物流有限公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建设大宗商品仓库,形成以电子商务物流和企业物流为主导的现代化仓储中心	6.00			前期可研	前期工作完善	
2793	“公路港”综合物流园	安徽迅捷物流有限责任公司	现代服务业	马鞍山当涂县	建设集仓储、运输、配送、装卸、信息处理等于一体的物流基地	5.00			规划设计	前期工作完善	
2794	马鞍山示范园区科技孵化中心	马鞍山示范园区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	建设示范园区科技孵化中心	2.00			编制规划	完成规划编制工作,招商引资	
2795	博望新区金融一条街	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	拟建设以金融、商务为核心,引进中外银行、保险、证券等机构设立分支机构并开展业务	10.00			前期工作	前期工作完善	
2796	博望新区民俗文化旅游	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	一是建立当涂民俗资料展厅,二是建民俗广场,三是建一条民俗街等	5.00			前期工作	前期工作完善	
2797	董永故里文化旅游景区开发	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	在苏皖交界,依托两省交界区位特点和山水田园资源优势,深厚的“董永故里”和“七仙女下凡”文化积淀,打造集旅游开发、农业旅游和休闲度假等多种功能为一体的旅游景	5.00			前期工作	前期工作完善	
2798	博望新区横山影视基地	博望新区管委会	现代服务业	马鞍山当涂县	主要建设括影视产业基地、新媒体产业基地、创意产业园区、新媒体教育基地以及相关配套生活基地等	30.00			前期工作	前期工作完善	
2799	钢材大市场	无锡向煌钢材有限公司	现代服务业	马鞍山含山县	建设办公、钢材大市场及钢材储运、销售等设施	5.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2800	豪盛国际汽配城	安徽豪盛置业发展有限公司	现代服务业	马鞍山含山县	建设汽摩配交易区、汽车维修美容区、特种车辆交易区、二手车交易区、汽车物流区、汽车金融租赁综合服务区等六大区块	10.00			前期工作	前期工作完善	
2801	半月湖暨鸡笼山整体开发	和县善厚镇政府	现代服务业	马鞍山和县	建设“半月湖景”、“月照笼山”等景区	20.00			正在洽谈	推进前期工作	
2802	中铁郑蒲大型仓储物流	中铁集团物资运输总公司	现代服务业	马鞍山和县	依托郑蒲港,建设大型仓储物流基地	21.00			编制项目建议书	推进前期工作	
2803	四联商贸城	南京明发集团	现代服务业	马鞍山和县	四联村商贸整体开发	30.00			招商洽谈	项目落实,开展前期工作	
2804	水阳江下游(当涂境内)防洪治理工程	县水利局	综合水利	马鞍山当涂县	对大公圩、下六圩、湖阳圩运粮河段、连千圩等约120公里堤防实施堤外护坡、堤身加培、堤内填塘、堤顶道路及堤身灌浆等	7.50			可研报告已通过水利部评审,目前正修改完善	前期工作完善	
2805	含城水源长江引水工程	含山县城市投资有限公司	综合水利	马鞍山含山县	在S105十字路巢湖长江引水主干管上设至含山水厂引水支管,沿S105至华阳西路,再由滨河南路铺设引水干管至含山县水厂及其他配套设施建设	3.00			前期工作	推进前期工作	
2806	省道S313马鞍山段改建工程	市公路管理局	交通网络	马鞍山	一级公路改建,全长21.4公里,马鞍山市区-向山-丹阳	12.40			项目建议书完成	完善前期工作	
2807	马鞍山慈湖长江通道	市发改委、市交运局	交通网络	马鞍山	马鞍山北通道,连庐巢马干线公路,通南、北沿江高速。双向六车道,长4公里,设计车速80公里	41.30			前期调研	可研编制	
2808	太平府公路大桥	市大桥办	交通网络	马鞍山	长1970米,江心洲上接线长6130米,太白镇接线长1814.51米	6.58			前期调研	可研编制	
2809	马鞍山九华路长江通道	市发改委、市交运局	交通网络	马鞍山	双向六车道,桥梁(隧道)长8060米,设计车速60km/h	75.23			前期调研	可研编制	
2810	围乌路改造工程	马鞍山市交通运输局	交通网络	马鞍山当涂县	宁马交界星坝-当涂黄池芜申运河大堤全长51.67公里,双向四车道,一级公路	19.69			立项报批	前期工作完善	
2811	省道S226改建工程(昭关至塔岗段)	马鞍山市公路管理局	交通网络	马鞍山含山县	一级公路改建,全长31.1公里,自含山县昭关至塔岗	7.30			省发改委已立项	完成前期工作	
2812	化工基地专用码头	安徽华星化工股份有限公司,安徽生源石化有限公司	交通网络	马鞍山和县	建设4个5000吨级化工泊位和2个5000吨级件杂货泊位,占用岸线约1500米	3.00			开展前期工作	前期工作完善	
2813	省道S206改建工程	市公路管理局	交通网络	马鞍山和县	一级公路改建,全长44公里	8.80			编制项目建议书	完善前期工作	
2814	电业路南侧循环经济示范园	金家庄区政府	生态环保	马鞍山金家庄区	引进加工循环利用及废弃工业废料再生产线等	30.00			土地报批	完成土地报批	
2815	再生资源集散市场二期	安徽鑫港再生资源有限公司	生态环保	马鞍山雨山区	主要建设废旧金属、废旧家电、报废汽车处理中心及黑色、有色金属分拣中心	11.00			正在土地报批	完成前期手续	
2816	九华圣境长江文化湿地公园	滨江新区建设指挥部	生态环保	马鞍山雨山区	北起六汾河,南至琐溪河口,滨江大道以西。在保持原生态基础上,对马鞍山段长江沿线林地、滩涂、水系等进行综合治理,打造沿江生态景观带	5.00			前期工作	前期工作完善,开工准备	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2817	鑫港炉料再生资源综合利用	安徽鑫港炉料股份有限公司	生态环保	马鞍山当涂县	建立集再生资源回收、交易、仓储、服务和异地资源配置一体化的现代化、多功能、综合性、环保型的再生资源集散市场,由商品交易区、分拣加工区、仓储配送区、商品展示区、配套服务区、办公区六区构成	4.00			规划	前期工作完善	
2818	博望两河区域综合整治	博望新区建发公司	生态环保	马鞍山当涂县	南至新314省道,西自高潮河,东至博望河,建设水系综合整治工程	6.00			前期工作	前期工作完善	
2819	环湖综合整治	马鞍山示范园区管委会	生态环保	马鞍山当涂县	规划环湖综合体,环境综合整治	20.00			编制规划	启动整治	
2820	扁担河综合整治	马鞍山示范园区管委会	生态环保	马鞍山当涂县	扁担河综合整治	10.00			编制规划	启动整治	
2821	青山河现代城市综合体	青山河工业园区	城镇化	马鞍山当涂县	建筑面积50万平方米,一期20万平方米	20.00			前期工作	前期工作完善	
2822	博望新区城市综合体	博望新区管委会	城镇化	马鞍山当涂县	总建筑面积约80万平方米,建成后将成为新区最大的综合性商业街区。项目毗邻行政服务中心,拟建商业步行街区、特色化的专业卖场、3D影院等休闲娱乐场所,着力打造一个集休闲、娱乐、餐饮、旅游、文化于一体的休闲购物中心	30.00			前期谋划	前期工作完善	
2823	马鞍山示范园区科技工业园	马鞍山新达实业有限公司	城镇化	马鞍山当涂县	新建标准化生产厂房、办公用房、研发中心及配套设施等,建设示范园区科技工业园	2.00			规划设计	前期工作完善	
2824	秀山新区初级中学	秀山新区建设指挥部	人才	马鞍山花山区	建设40个教学班的初级中学	3.00			前期工作	完成前期工作	
2825	博望新区省级示范高中	博望新区管委会	人才	马鞍山当涂县	一期建设科技办公楼、教学楼、食堂、浴室、男女宿舍、单身教工宿舍及连廊、看台、门卫等辅助用房。二期工程建设体育艺术楼、对外接待中心等	3.00			前期谋划	前期谋划	
2826	博望新区三甲医院	博望新区管委会	民生	马鞍山当涂县	总建筑面积3万平方米,床位500张,业务用房和基础设施建设	2.00			前期谋划	前期工作完善	
11、芜湖市(513个)						5338.44	712.89	530.13			
续建项目(170个)						1817.08	712.89	270.63			
2827	量子保密电话、量子VPN网关	安徽问天量子科技公司	电子信息	芜湖弋江区	量子系统100台/年,主要生产为量子保密通信系统、安全产品和系统集成、光电子器件与设备、LED照明驱动电源与保护芯片、LED整体电路解决方案和应用照明产品,建筑面积1.8万平方米	0.80	0.15	0.65	主体工程施工	竣工投产	
2828	年产100万台汽车音响	芜湖市华宏汽车电子有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施7.1万平方米	3.50	1.10	0.50	工程建设	推进工程建设	
2829	年产500万套光学变焦镜头及100万套高性能微型投影成像镜头	安徽新好依维光电科技有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	一期建设厂房及附属设施约2.2万平方米	2.00	0.50	0.50	工程建设	推进工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2830	年产1200万片LED蓝宝石基板生产线	安徽康蓝光电股份有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	总建筑面积8.3万平方米,引进具备国际先进水平蓝宝石长晶炉、日本高乌切割机、抛光机、精密倒角机、退火炉、清洗设备、包装设备、检测设备等相应设备,建设年产1200万片LED蓝宝石基板生产线	20.00	4.00	5.00	主体工程建设	推进工程建设	
2831	年产100万套空调热交换器	芜湖鼎欣电器有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	建设厂房和附属设施约6万平方米	3.00	0.80	0.80	工程建设	推进工程建设	
2832	年产1600万套智能控制器	芜湖市康美特科技有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施约5.5万平方米,年产1600万套智能控制器	1.80	0.50	0.60	基础施工	主体工程建设	
2833	温度传感器及热敏电阻	芜湖晶铭电子有限公司	电子信息	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施面积2万平方米	1.00	0.70	0.30	工程建设	竣工投产	
2834	芜湖三山格力年产600万套空调及50万台热水机	格力电器股份有限公司	电子信息	芜湖三山区	年产600万套空调及50万台热水机	34.10	8.00	4.00	厂房正在建设	部分建成投产	
2835	芜湖年产52.5万套空调器及小家电生产线	芜湖松立家用电器有限公司	电子信息	芜湖三山区	建设厂房、仓库、办公楼及食堂、宿舍等附属配套设施60000平方米,年产小家电50万台,空调器2.5万台	1.20	0.20	0.30	正在建设	部分建成投产	
2836	新建年产5万套高速和低功耗闪存存储器加工生产线	安徽国帆电子科技有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	建厂房、仓库及办公用房4万平方米,购置设备,年产5万套高速和低功耗闪存存储器	1.50	0.10	0.80	基础工程施工	主体工程施工	
2837	南陵县中辰高压LED照明、大功率LED驱动器、工业品配套照明及光源封装	安徽中辰新能源科技股份有限公司	电子信息	芜湖南陵县	建筑面积9134平方米,主要生产高压LED照明产品、大功率LED驱动器、工业品配套照明及光源封装	3.00	0.20	0.20	1#厂房主体在建,内外墙装饰	一期建成	
2838	德豪润达LED芯片、封装、照明及外延片	芜湖德豪润达光电科技有限公司	电子信息	芜湖经开区	建筑面积20万平方米,年产10亿只大功率LED芯片、50亿只芯片封装器件、620万只/套灯具、180万片外延片	74.45	40.00	15.00	封装设备投产60条生产线,显示屏设备投产6条生产线,灯具设备安装装配线11条	二期部分建成	
2839	三安光电芜湖光电产业化	安徽三安光电有限公司	电子信息	芜湖经开区	一期新建两条265万片/条外延片生产线;新建配套芯片生产线3套等;新建厂房及生产附属用房17.63万平方米,年产530万片外延片,1170亿粒芯片。二期新建两条56.25万片/条外延片生产线,新建厂房及生产附属用房204317平方米,年产112.5万片外延片,900亿粒芯片	120.00	60.00	20.00	一期厂房和配套设施基本完成并投入运行;二期主体施工	二期部分建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2840	安瑞光电汽车灯具及LED封闭、应用一期	芜湖安瑞光电有限公司	电子信息	芜湖经开区	一期形成年产50万台套汽车用LED车灯生产能力;新建一条年产5亿粒封装生产线	1.62	1.13	0.30	主体厂房基本建成	基本建成	
2841	长信科技电容式触摸屏	芜湖长信科技股份有限公司	电子信息	芜湖经开区	建设年产5000万只中大尺寸电容式触摸屏Sensor玻璃及模组,主要应用领域为:平板电脑、手机、GPS、电子书等	20.00	5.00	2.00	电容屏大楼主体建成,生产线设备购置	厂房施工	
2842	雅图数字视频科技产业园	深圳雅图科技公司	电子信息	芜湖高新区	总建筑面积12.8万平方米,包括厂房、研发、展示中心,主要建设自动投影机生产线(前投影);光学引擎生产线;整机自动生产流水线(背投影)等	7.00	5.00	1.00	主体工程施工	主体工程施工	
2843	核电站用电器贯穿件	安徽鑫源达公司	电子信息	芜湖无为县	建设核电缆生产线,年产1万件	2.08	1.00	0.80	专家楼六层已封顶,主厂房桩基工程结束	主厂房建成,部分设备安装	
2844	年产3万千米特种电缆	安徽新亚特电缆集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积10.32万平方米,建设厂房及办公楼	7.02	5.50	1.52	主体工程施工	竣工投产	
2845	特种电缆、电力电缆、高压电缆	安徽滨江电缆集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	建设厂房、办公楼等,新建特种电缆、电力电缆、高压电缆生产线	3.00	2.60	0.40	一期、二期基本建成,三期开展前期工作	竣工投产	
2846	空调金属PTC电加热管组件	安徽正亮电子有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积为2.4万平方米,建设厂房、办公楼等	1.50	1.40	0.10	主体工程施工	竣工投产	
2847	凯迪电气有限公司芜湖工业园	芜湖市凯迪电器有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积3.89万平方米,建设厂房、办公楼等	1.35	1.10	0.25	主体工程施工	基本建成	
2848	海创弋江高新节能装备制造基地	安徽海螺创业投资有限责任公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	建设备料焊接、筒体、机加工、装配、涂装、风电焊接、风电装配车间及1-6号生产辅房及其他辅助设施,总新增工艺设备574台套	11.37	5.00	2.00	主体工程施工	主体工程施工	
2849	年产1600万只丝扣柔性密封环保阀门生产线	芜湖强盛机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	年产600万只丝扣球铁柔性密封环保阀门和975万只丝扣柔性密封环保阀门,建筑工程32000平方米,建设办公设施、研究中心、展示中心、配电房等设施	1.10	0.45	0.65	主体工程施工	竣工投产	
2850	勤惠科技洗碗机冲压件生产	芜湖勤惠科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积4.62万平方米,建设厂房、配套设施等	1.20	1.00	0.20	主体工程施工	竣工投产	
2851	新能源汽车锂电池隔膜	芜湖达尼特材料科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	建设新能源汽车锂电池隔膜生产厂房,购置设备等	1.50	0.43	0.50	主体工程施工	一期建成	
2852	年产2450组铁路道岔及配件生产线	芜湖中铁科吉富轨道有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	新建3个生产车间、变电所、空压站、综合办公楼等设施,总建筑面积4.12万平方米	3.50	3.16	0.34	一期厂房土建部分基本完成,钢结构框架建好,屋面板已经完成	竣工投产	
2853	非晶合金、磁性材料生产设备研发、制造	安徽晶宇软磁设备有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	建6层以上研发中心一栋及多层厂房,总建筑面积为3.36万平方米	1.00	0.50	0.50	主体工程施工	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2854	年生产70万套汽车部件生产线	芜湖屹鑫汽车零部件制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积2.3万平方米, 建设厂房办公楼等	1.20	0.90	0.30	正在建设	竣工投产	
2855	汽车零部件(内饰件、外饰件等)	芜湖华众汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建厂房及附属设施面积约6.9万平方米, 年产50万件汽车零部件(内饰件、外饰件等)生产线	2.60	0.80	0.80	工程建设	推进工程建设	
2856	汽车排气系统	芜湖恒耀汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施1.4万平方米, 年产100万套汽车排气系统	2.00	1.00	0.50	工程建设	推进工程建设	
2857	年产260台高速冲槽机床	芜湖金鹰机械科技开发有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建厂房及办公楼面积约1.35万平方米, 年产260台高速冲槽机床	1.05	0.90	0.15	厂房主体施工	建成投产	
2858	小功率电机、五金制品生产线	芜湖正强五金塑胶制品有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建生产厂房和附属设施1.2万平方米, 年产400万台小功率电机、100万套五金制品	1.10	0.65	0.45	工程建设	建成投产	
2859	大型数控机床二期工程扩建	芜湖日升重型机床有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建筑面积2.6万平方米, 引进先进制造设备, 建设年产300台大型精密数控机床项目生产线	2.00	0.80	0.80	工程建设	主体工程 建设	
2860	年产300套汽车模具、5万套冲压件	芜湖威唐金属制品有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建设年产300套汽车模具、5万套冲压件项目生产线	1.00	0.40	0.40	基础施工	工程建设	
2861	电加热管生产线	芜湖苏立实业有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	一期建生产厂房和附属设施2万平方米; 二期建生产厂房和附属设施共2万平方米	2.00	1.00	0.60	一期投产, 二期建设	推进工程 建设	
2862	年产1000万套节能环保型家电注塑件及3万套精密模具生产线	芜湖圣志达科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	总建筑面积约21万平方米, 引进CNC加工中心、冲压机、自动喷涂线等设备, 建设年产1000万套节能环保型家电注塑件及3万套精密模具生产线	10.00	1.80	1.50	工程建设	推进工程 建设	
2863	年产50万台套全车密封件	鬼怒川橡塑(芜湖)有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	一期建设厂房及附属设施约1.2万平方米	1.00	0.50	0.30	工程建设	工程建设	
2864	年产1500万台小功率电机	芜湖市恒动电机科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建厂房及附属设施面积2.6万平方米	1.10	0.60	0.30	工程建设	推进工程 建设	
2865	年产500万套高压及液压管件	芜湖欣荣管业科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建设生产厂房及附属设施1.9万平方米	1.10	0.60	0.50	工程建设	建成投产	
2866	年产2000万件管状电热原件	芜湖市泰能电热器具有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建厂房及附属设施面积1.48万平方米	1.05	0.80	0.25	工程建设	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2867	年产1572套精密模具	安徽天思朴超精密模具股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施2.15万平方米,引进国内外相应设备,建设年产1572套精密模具项目生产线	1.00	0.30	0.40	工程建设	主体工程 建设	
2868	汽车起动机、汽车制动系统总成	芜湖辰东电器科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建生产厂房和附属设施共3万平方米	1.00	0.40	0.30	工程建设	推进工程 建设	
2869	集瑞联合重工	集瑞联合重工有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	年20万辆卡车及发动机,其中一期年产3万辆卡车	50.00	17.00	1.00	主要厂房完成施工	一期建成, 二期开工 建设	
2870	玉柴联合发动机	玉柴联合动力股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	一期3万台重型发动机生产能力,并具备相应变速箱、车桥的配套制造能力,最终达到20万辆整车生产能力	15.00	9.80	1.00	一期已正式投产	二期开工 建设	
2871	新联造船	芜湖新联造船有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	年造船能力100万吨	22.80	17.50	1.50	一期厂房及二期船台及码头主体施工,外包楼一期正在封顶,二期主体施工	一期建成, 二期主体 建设	
2872	芜湖新兴铸管三山大型铸锻件	芜湖新兴铸管有限责任公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	年产60万吨新型铸管及配套5万吨管件、年产15万吨大型铸锻件	80.00	34.00	5.00	正在建设	部分建成 投产	
2873	金光汽车零部件	山东金光集团	汽车和装备制造	芜湖三山区	新建复合新材料生产线,产品包括重卡保险杠、踏步、面罩、发动机挡泥板、后扰流板、裙板、门下板总成	3.00	2.66	0.34	正在建设	二期开工 建设	
2874	蓬翔车桥车架	山东蓬翔汽车有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	新建重卡所需车桥、车架生产线	1.50	1.00	0.30	正在建设	部分建成 投产	
2875	优联泰克汽配	芜湖优联泰克工业发展有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	总建筑面积10万平方米,生产汽车铝合金油箱和轮胎配套产品	1.80	1.10	0.30	正在建设	部分建成 投产	
2876	自限温产品及地采暖发热电缆生产线	芜湖市科阳电热材料有限责任公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	标准化厂房2万平方米,地采暖专用发热电缆生产线2条	0.68	0.20	0.20	正在进行设备安装	部分建成 投产	
2877	芜湖县空调压缩机配件	芜湖美奥机械科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产空调压缩机配件960万套/年	2.33	1.00	1.00	厂房、办公用房等 在建	主体工程 完工	
2878	仓储设备及叉车零部件生产	安徽德泽物流装备制造有限责任公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产仓储货架1000套、自动堆垛机100台、叉车配套件4000套、工业门1000套	1.16	0.55	0.30	主体工程 施工	部分建成 投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2879	芜湖县汽车密封件制造	芜湖荣基密封系统有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产汽车发电机密封300万件	2.00	1.30	0.70	主体工程施工	竣工	
2880	芜湖县沙滩车生产线	芜湖富仕达机械有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	建筑面积3.2万平方米。年产高尔夫球车、沙滩车、卡丁车等5万辆	1.00	0.54	0.46	主体工程施工	建成投产	
2881	芜湖县汽车零部件生产线	安徽铁扇机电科技股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建年产汽车零部件冲压件30万套生产线	5.00	1.03	0.50	4.1万平方米厂房已主体竣工	一期建成投产	
2882	芜湖东光汽车配件生产线	吉林东光集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	新建年产300万套飞轮齿环总成、150万套汽车助力器、80万只汽车制动器、100万套汽车离合器、10万根驱动桥	10.85	2.50	1.50	主体工程施工	部分竣工	
2883	平头塔式起重机及升降机	芜湖市承路建设机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	年产200台平头塔式起重机、100台普通升降机及800套零件	0.92	0.40	0.50	主体工程施工	主体工程竣工	
2884	年产20万吨铸造(连铸)生产线	安徽省兴伟机械铸造有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建设生产厂房及配套用房3.5万平方米,年产机械铸造件20万吨	1.45	0.40	0.60	基础工程完工	主体工程施工	
2885	南陵县南方农业装备制造	芜湖瑞创通用机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积约18.3万平方米,新建收割、插秧、烘干、农机等生产线,达产后形成年2万台收割机、2万台插秧机、2000台烘干机和6万台农机具生产能力	7.00	1.00	2.00	购置部分设备,完成规划设计,施工队进场,场区道路、围墙等基础设施在建	主体完工,基本完成设备安装	
2886	南陵县汽车模具及关键零部件生产	南陵模具城有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	新建加工车间、检测中心等,购置高速数控龙门铣床、五轴联动加工中心、三坐标检测仪等加工检测等设备,建设汽车模具生产线,配套建设汽车研发、展示、检测服务平台	10.50	2.10	1.50	正在建设	主体工程建设	
2887	南陵县鹏程机械制造	南陵鹏程机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积10万平方米,主要建设厂房、办公楼,项目建成后,年产各类钢铁铸造件40万件。分两期建设,一期年产20万吨,其中:铸铁件5万吨,钢丸(砂)8万吨,特种钢铸件7万吨	3.80	2.00	0.50	一期已投产,二期即将开工	二期开工建设	
2888	奇瑞年产30万台1.5L-1.8L发动机	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	新建厂房、公用动力及辅助设施,新建缸体、缸盖、双轴、装配及试验生产线,年产30万台1.5L-1.8L发动机	17.55	7.00	6.00	厂房主体施工中,生产线设备安装调试,办公楼主体已完工	厂房和生产线建设	
2889	美芝空调压缩机	安徽美芝精密制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	一期年产600万台空调压缩机生;二期扩建600万台,年产1200万台空调压缩机,三期扩建1000万台空调压缩机,总产能2500万台	30.00	15.00	2.00	一期项投产,二期线正在建设	二期建成、三期启动	
2890	奇瑞年产20万辆1.3-1.5LA0级轿车(轿车五厂)	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	建设四大车间及其辅助设施,形成年产20万辆1.3-1.5LA0级轿车能力	30.56	15.00	5.00	正在建设	车型开发,生产线建设	
2891	奇瑞发动机和变速箱改扩建	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	形成年产120万台发动机、120万台变速箱产能	75.00	60.00	8.00	正在进行产品研发、生产线建设	产品研发及生产线建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2892	万向等速驱动轴一期	万向钱潮股份有限公司芜湖分公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	年产100万只等速驱动轴总成	2.56	1.50	0.50	设备陆续到位	主体工程施工	
2893	恒信汽车内饰件生产	芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	扩建12条汽车内饰专业生产线, 年产50万套内饰件产品	1.50	0.80	0.30	主体建设	主体工程施工	
2894	伯特利汽车EPB、AMT	芜湖伯特利汽车安全系统有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	建筑面积3.3万平方米, 年产10万套AMT、20万套EPB	1.60	0.42	0.30	土建工程施工	主体完工	
2895	奇瑞年整车产能20万辆改扩建	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	改扩建后, 增加年整车产能20万辆	30.00	28.00	2.50	正在进行生产线改造; 产品研发、配套工作正常进行	产品研发及生产线建设	
2896	奇瑞年产10万台自动变速箱	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	新建厂房、公用动力设施和必要的生活设施, 建设4AT变速箱生产线	5.68	4.00	1.68	厂房钢构施工中, 主要设备合同已经签订	主体完工	
2897	奇瑞年产10万台6AT变速箱	奇瑞汽车股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	建设AT生产线及配套设施, 形成年产10万套的自动变速箱生产能力	16.28	0.10	0.50	正在建设	基础建设	
2898	年产3万台叉车生产线	芜湖瑞创叉车有限公司	汽车和装备制造	芜湖高新区	年产3万台叉车, 建设综合厂房等	5.70	4.40	1.30	主体工程施工	建成投产	
2899	威奇特种漆包线、特种异型线	安徽威奇(盈峰)电工材料有限公司	汽车和装备制造	芜湖高新区	总建筑面积9.6万平方米, 新建特种漆包线、特种异型线生产线	6.08	1.50	1.50	厂房塑钢板及内部管线等安装施工	一期竣工投产	
2900	交联电缆及核电缆	新江淮电缆有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	建设年产10万平方米电缆交联电缆、核电缆生产线	4.30	2.00	1.00	一期1#、2#钢构厂房已建成	二期主体工程开工建设	
2901	双钱轮胎生产线	双钱(安徽)回力轮胎有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	主要建设炼胶车间、半钢子午胎车间及公共车间。年产1500万套汽车轮胎	28.00	12.00	10.00	正在建设	一期工程投产	
2902	恒力科技空调器用双层卷焊管	芜湖源大管业	材料和新材料	芜湖弋江区	建筑面积4.72万平方米, 建成后可满足大约330万台空调的使用	2.00	1.80	0.20	主体工程施工	竣工投产	
2903	欣平兴薄膜产品生产	芜湖欣平兴包装工业公司	材料和新材料	芜湖弋江区	新建锅炉房、厂房共计1.7万平方米。工程分两期建设	1.50	1.00	0.50	主体工程施工	竣工投产	
2904	年产4万吨三氯乙烯及年产4万吨四氯乙烯	芜湖融汇化工有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建设乙炔氯化工序、反应精馏工序车间, 罐区, 附属设施等; 购置乙炔氯化塔等相应设备, 建设4万吨/年三氯乙烯联产4万吨/年四氯乙烯项目生产线	1.30	1.20	0.10	工程建设	建成投产	
2905	太平矿磁铁矿采选	和县太平矿业有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建设矿区面积0.92平方公里, 建筑面积1600平方米, 年采选40万吨磁铁矿	3.00	1.40	0.50	工程建设	推进工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2906	年产1000吨共挤改性粒子和高性能色母粒子	芜湖市天雄塑料科技有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建设厂房和附属设施约1.2万平方米	1.00	0.50	0.30	工程建设	推进工程建设	
2907	软磁非金属材料	芜湖君华科技有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	建设40条年产5000吨非晶带材自动控制生产线, 年产20万吨软磁非晶材料	35.00	5.52	1.00	一期项目试验楼、1#衍生产品车间、1#、5#厂房建成投入使用;2#厂房主体完工	部分建成投产	
2908	大瑞橡胶	安徽大瑞橡胶有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	年产150万套高等级全钢载重子午轮胎	12.00	2.50	1.00	正在建设	部分建成投产	
2909	年产45万立方米加气混凝土砌块生产线	芜湖众宇环保建材有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	总厂房建筑面积3.7万平方米, 建设年产45万立方米加气混凝土砌块	1.50	0.30	0.50	正在建设	部分建成投产	
2910	年产2000万米先张法预应力离心混凝土空心方桩生产线	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	中技桩业产业园包括方桩、板桩、大方桩三部分。一期项目总投资13.9亿元, 拟建设10条先进技术生产线	13.90	1.20	6.50	正在建设	主体工程	建设
2911	华鸿硅单晶片生产	安徽华鸿能源科技有限责任公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	年产Φ165mm硅单晶片800万片、Φ200mm硅单晶片1600万片	2.40	0.70	0.80	厂房、办公用房在建	主体工程施工	
2912	英派瑞塑料件生产	安徽英派瑞塑料有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	年产多功能自锁式尼龙扎带100亿条	5.00	1.60	1.00	一期已投产	二期开工建设	
2913	新建年产15000吨钣金配件生产线	安徽得高金属制品有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建年产15000吨钣金配件生产线	2.20	1.20	1.00	一期竣工投产	全部竣工	
2914	新建年产20000吨高抗冲聚苯乙烯片材及其制品生产线	芜湖市弘瑞包装制品有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	新建年产20000吨高抗冲聚苯乙烯片材及其制品生产线	4.00	2.00	1.00	主体工程施工	主体竣工	
2915	新建年产3000万平方米中高档墙地砖生产线	安徽唯美陶瓷有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积18.8万平方米, 年产中高档墙地砖3000万平方米	5.00	2.50	0.50	一期竣工投产	二期主体施工	
2916	新建年产20万吨纳米级活性碳酸钙生产线	芜湖卓越纳米新材料有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积3.6万平方米, 年产20万吨纳米级活性碳酸钙	6.00	4.50	1.00	部分投产	全部主体工程竣工	
2917	新建年产200万米管桩生产线	芜湖纵深管桩有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积3.3万平方米, 年产建筑工程管桩200万米	5.00	2.00	0.30	一期已投产	主体工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2918	新建年产25万件厨卫制品生产线	朗邦厨卫(芜湖)有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积6.7万平方米, 年产厨卫制品25万件(套)	2.80	1.50	0.80	主体工程施工	主体工程竣工	
2919	富鑫特种钢	芜湖富鑫钢铁有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建设年产100万吨特种钢材及3x5000吨专用码头和配套余热发电等	40.00	25.00	3.00	一期竣工投产, 二期主体施工, 三期即将开工	二期竣工	
2920	建华管桩及配套	安徽建华管桩有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	新建8条小桩生产线、2条大桩生产线、12条PC钢棒深加工生产线, 以及码头、研发中心等其他配套设施	12.00	4.50	1.00	PC钢棒、端头板生产线主体工程在建	主体工程施工	
2921	科聚年产35万吨高分子工程塑料一期	芜湖市科聚新材料有限公司	材料和新材料	芜湖经开区	总建筑面积28万平方米, 一期年产35万吨高分子工程塑料	18.60	2.00	1.00	土建工程施工	主体施工	
2922	日产3×4500吨熟料水泥生产线	江苏磊达水泥有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	建设3条4500吨新型干法水泥熟料生产线, 配套建设专用码头和石黄路, 架设110千伏高压线路	11.00	7.00	4.00	主体工程正在建设	竣工投产	
2923	无为盐化矿山基地开发	无为华塑矿业有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	一期建设500万吨石灰石矿山, 二期建设600万吨石灰石矿山, 配套建设铁路专用线, 年产1000万吨石灰石	7.00	4.00	3.00	厂区主体工程建设	竣工投产	
2924	铜材系列加工及综合利用	安徽森海高新电材有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	年加工25万吨铜材、5万吨铜线及废旧电机回收综合利用	6.43	3.00	1.00	一期年产10万吨铜线投产, 二期正在建设	二期工程完工	
2925	多品种环保增塑剂及插层结构无铅热稳定剂	巢湖香枫塑胶有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	年产50000吨多品种环保增塑剂及15000吨插层结构无铅热稳定剂	1.30	0.15	0.33	厂房土建施工	主体工程建设, 设备订购	
2926	年产20000吨环氧塑封料	安徽同人科技股份有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	年产20000吨环氧塑封料	5.85	1.00	2.00	厂房完成桩基工程, 两条生产线设备已订制	主体工程建设, 部分设备安装调试	
2927	盈德气体	巢湖盈德气体有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	空气分离	3.85	1.00	0.50	桩基工程土建、设备订制	主体工程建设和	
2928	卷烟材料生产	芜湖卷烟材料厂	食品医药	芜湖弋江区	总建筑面积5.04万平方米, 建设综合厂房、仓库等	2.00	1.80	0.20	主体工程施工	竣工投产	
2929	“都宝”卷烟生产线技术改造	安徽中烟工业公司芜湖卷烟厂	食品医药	芜湖弋江区	总建筑面积7.1万平米, 建设仓库、综合厂房等	10.32	7.00	1.50	主体工程施工	主体工程施工	
2930	双汇肉食品加工	双汇集团	食品医药	芜湖三山区	总建筑面积14万平方米, 年产200万吨冷鲜肉、熟食肉的生产能力	10.00	3.00	1.00	正在建设	部分建成投产	
2931	年产10万吨饲料及5万吨粮食加工生产线	芜湖三丰科技有限公司	食品医药	芜湖三山区	年产10万吨饲料及5万吨粮食加工生产线	1.00	0.50	0.30	正在进行钢结构厂房安装	主体施工	
2932	新建小番茄、李果等农产品深加工生产线	安徽溜溜果园集团有限公司	食品医药	芜湖繁昌县	新建年产5万吨休闲食品生产线	1.50	0.50	0.80	一期竣工	二期建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2933	天润生物超临界天然产物提取	杉杉生物科技股份有限公司	食品医药	芜湖经开区	超临界天然产物提取, 年产80吨超临界生姜提取精油和100吨莽草酸	2.00	1.00	0.50	厂房主体施工	主体完工	
2934	芜湖康奇制药(二期)	芜湖市康奇制药有限公司	食品医药	芜湖高新区	建设三层制剂车间及仓库	0.50	0.24	0.26	主体工程施工	竣工投产	
2935	年产20万吨高档生活用纸生产线及配套设施	恒安国际集团有限公司	纺织服装	芜湖三山区	厂房、仓储、办公楼32.75万平方米, 新建年产20万吨高档生活用纸生产线及配套设施	20.00	2.52	2.00	正在建设	部分建成投产	
2936	安徽圣罗纺织面料	芜湖圣罗纺织实业有限公司	纺织服装	芜湖三山区	建设高档面料、成衣服装生产基地, 年产15000吨中高档针织面料	8.00	6.95	0.50	正在建设	二期开工建设	
2937	芜湖响水涧抽水蓄能电站	安徽响水涧抽水蓄能有限公司	能源和新能源	芜湖三山区	4台25万千瓦可逆式发电机组	37.00	31.00	2.00	1号机组年底并网发电	建成投产	
2938	芜湖县高压输变电设备生产线	红光集团红光输配电设备有限公司	能源和新能源	芜湖芜湖县	新建绝缘纸品30万只/年、变压器6万只/年、配电开关设备3000台/年	1.80	1.30	0.50	厂房、办公用房等在建	建成投产	
2939	新建超白光伏太阳能玻璃生产线	安徽兴兆光伏玻璃科技有限公司	能源和新能源	芜湖繁昌县	共建设4条550T/D一窑四线光伏玻璃生产线、1条700T/D优质浮法玻璃生产线、1条900T/D优质浮法玻璃生产线。项目全部投产后, 将形成年产1044万重箱节能光伏玻璃、1012万重箱浮法玻璃的产能	35.00	8.00	7.00	主体工程施工	一期建成	
2940	南陵县昂大单晶硅片生产	安徽昂大光电科技有限公司	能源和新能源	芜湖南陵县	建筑面积2.8万平方米, 年产5000万平方英寸单晶硅硅片	3.20	1.30	1.00	厂房主体工程在建, 部分设备安装调试	主体完工	
2941	无为中俊光伏玻璃生产线	中俊新能源有限公司	能源和新能源	芜湖无为县	新建8条550t/d超白太阳能光伏玻璃生产线及配套钢化生产线, 4条550t/d超白TCO镀膜玻璃生产线	54.26	10.00	5.00	正在建设	一期工程投产	
2942	和瑞科技园	芜湖和瑞科技投资有限公司	文化产业	芜湖弋江区	总建筑面积36万平方米, 建设服务外包大楼、创新创业研发中心、IT软件大楼、动漫大楼、人才公寓、商业配套等, 打造科技创新领先、技术水平先进、服务功能配套, 集科研、研发、生产、生活、展销为一体的国家级服务外包基地	12.00	4.50	3.00	主体工程施工	主体工程施工	
2943	芜湖文化(戏曲)公园	安徽恒天文化置业有限公司	文化产业	芜湖弋江区	总建筑面积约20万平方米, 建设剧院、演艺中心、公园等	12.00	5.20	1.00	主体工程施工	大剧院建成	
2944	芜湖市文化创意产业园	鸠江区建投公司	文化产业	芜湖鸠江区	建筑面积12万平方米, 建设集文化创意办公、艺术展示、交易等功能于一体的综合功能区	6.00	2.50	2.00	工程建设	工程建设	
2945	芜湖县阳光生态饮食文化园	芜湖港桥投资有限公司	文化产业	芜湖芜湖县	新建餐饮、住宿及商业设施	5.60	1.00	1.00	基础施工已完成	主体工程施工	
2946	芜湖镜湖万达广场	大连万达集团	现代服务业	芜湖镜湖区	建设镜湖万达广场商业体	23.00	10.00	13.00	正在做基础性施工	完工	
2947	安徽省余热锅炉工程技术研究中心公共服务平台	安徽金鼎锅炉股份有限公司	现代服务业	芜湖镜湖区	建设安徽省余热锅炉工程技术研究中心公共服务平台; 完成建筑面积18400平方米。建技术研发中心1#楼, 框架结构, 钢筋混凝土楼盖系统。二层; 建技术研发中心2#楼, 框架结构, 钢筋混凝土楼盖系统	0.45	0.30	0.15	技术中心1号楼已封顶	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2948	世茂滨江酒店	香港世贸集团	现代服务业	芜湖镜湖区	建设观光酒店, 总建筑面积7.5万平方米	4.00	3.20	0.80	主体建成	完工	
2949	芜湖(中国)商品交易博览城	安徽瑞丰企业投资发展有限公司	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积41万平方米, 建设综合商业门点和单体建筑101栋。包括展厅、商铺、商业配套、商务酒店、配套办公、仓储物流、公交中心等	18.00	16.00	2.00	主体工程施工	交付使用	
2950	芜湖市果品、冻品、水产(海鲜)批发市场	芜湖大地农副产品批发市场管理有限公司	现代服务业	芜湖弋江区	总建设面积13万平方米。建设大型果品、冻品、茶叶批发市场, 要建设商业门面、冷库、果品交易大棚等	3.50	3.00	0.50	主体工程施工	交付使用	
2951	东汇储运物流园扩建	芜湖市东汇储运有限责任公司	现代服务业	芜湖弋江区	一期总建筑面积1.86万平方米已建成, 二期总建筑面积3.17万平方米。建设物流信息中心一座、仓储库房三栋等仓储设施	1.20	0.90	0.30	主体工程施工	竣工投产	
2952	芜湖高新区服务外包产业园二期	芜湖新马投资公司	现代服务业	芜湖弋江区	一标建筑面积13万平方米, 二标白领公寓15万平方米, 三标30万平方米	13.00	6.40	3.60	主体工程施工	部分建成	
2953	国际商贸物流园区	南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司	现代服务业	芜湖鸠江区	建筑面积约300万平方米, 建设物流采购交易中心, 物流配送中心, 物流集散中心, 半成品深加工中心, 大型商业会展中心, 电子商务信息中心, 综合配套服务中心等	80.00	6.00	8.00	工程建设	推进工程建设	
2954	芜湖医药物流科技园	芜湖海通医药物流有限公司	现代服务业	芜湖鸠江区	建设医药、物流配送基地以及相关配套设施, 建筑面积约9万平方米	1.80	1.30	0.30	工程建设	推进工程建设	
2955	芜湖县苏皖国际商贸城	安徽苏皖大市场开发有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	总建筑面积64.05万平方米, 新建大型物流仓储、商业中心	20.00	4.50	3.00	已完成办公、展示中心建设	主体工程施工	
2956	芜湖县中鑫钢材市场	芜湖中鑫钢材市场有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	建筑面积8.73万平方米, 主要新建综合办公楼、商务楼、室内堆场等建筑物及室外堆场	5.00	1.60	1.00	8幢在建, 3幢已封顶	部分完工	
2957	芜湖县皖江家居装饰市场	芜湖豪泰置业有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	新建大型市场及仓储物流设施等	3.00	2.50	0.50	主体施工	建成	
2958	马仁奇峰旅游度假区	安徽芜湖芜湖马仁奇峰森林旅游有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建筑面积5.5万平方米, 新建假日酒店、名人居住屋、温泉疗养院、老年公寓及配套设施等旅游度假村	1.90	1.60	0.30	主体工程施工	竣工	
2959	繁昌县迪源汽车商贸城	繁昌县迪源汽车商贸有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建筑面积2万平方米。建设大型汽车商贸城	2.80	0.50	1.00	主体工程施工	主体工程施工	
2960	南陵县安南汽车商业城	芜湖明宏实业有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积17.6万平方米, 主要建设汽车修理及美容市场、展厅、维修车间、配件仓库、办公等2.6万平方米; 汽车交易中心、南陵特色饮食街、特色商业中心等配套设施15万平	6.55	0.80	2.00	基础开工, 区内道路铺设完成	主体工程施工	
2961	南陵县江南国际大市场	南陵江南国际置业有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积26万平方米, 分两期建设, 其中一期建筑面积13万平方米、二期建筑面积13万平方米	6.00	2.00	1.50	已完成10万平方米建设	一期建成, 二期开工建设	
2962	南陵县开发区科技孵化园	南陵科技创业投资有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积9.98万平方米, 新建蓝领公寓、孵化器大楼、科技企业加速器、商业服务中心等配套设施	5.50	3.00	1.00	孵化器大楼、蓝领公寓、厂房主体在建	主体完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2963	南陵县维景国际五星级酒店	南陵鑫九房地产开发有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积6.9万平方米,新建五星级酒店	3.90	0.40	1.00	A、B(酒店)楼基础施工	主体工程 施工	
2964	南陵县鼎盛广场	安徽荣鼎实业投资有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建设鼎盛广场、大型连锁超市以及相关配套设施	5.50	1.00	1.00	完成征地拆迁,基础设施完工	主体工程 施工	
2965	南陵县华润苏果购物广场	芜湖欣润置业有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积8万平方米,主要建设购物广场以及配套设施	3.00	0.30	0.50	开展拆迁工作,基础在建	主体工程 施工	
2966	芜湖宝钜国际汽车城建设	南陵宝钜汽车城有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积6.8万平方米,主要建设汽车展销、汽配市场、汽车维修、汽车用品超市、二手车市场、配套餐饮娱乐、商务酒店写字楼等	1.30	0.60	0.40	汽车展销大厅、二手车交易市场楼、汽车维修及用品超市主体施工	主体完工	
2967	奇瑞北区试验技术中心改扩建	奇瑞汽车股份有限公司	现代服务业	芜湖经开区	新建汽车试验室、试制车间,具备每年30款全新车型的试验和开发能力	8.00	1.00	2.00	试制车间焊装厂房钢构吊装中	主体施工	
2968	美的集团工业仓储物流一期	芜湖美安实业有限公司	现代服务业	芜湖经开区	建筑面积22万平方米,建设美的芜湖制造基地配套仓储中心	5.00	3.20	1.00	主体施工	一期基本 建成	
2969	德信五星级酒店	芜湖德信置业有限公司	现代服务业	芜湖经开区	总建筑面积9.5万平方米,建设五星级酒店	5.00	1.50	1.00	酒店主体工程施工	主体工程 封顶	
2970	无为建材大市场	无为四惠大成置业有限公司	现代服务业	芜湖无为县	总建筑面积12.8万平方米,其中一期8.46万平方米,二期4.34万平方米,建设综合性建材大市场	3.00	2.00	1.00	一期工程6万平方米主体已基本完工,二期工程正在建设	二期工程 主体工程 完工	
2971	芜申运河配套水利工程	芜湖市镜湖建设投资有限公司	综合水利	芜湖镜湖区	结合芜申运河实施需要,对青弋江过荆山周边环境进行整治,同时对荆山4.7公里圩堤改造加固、水系疏通、道路建设、配套建设拆迁安置房	8.00	1.00	1.50	正在建设	主体工程 建设	
2972	高安河防洪工程	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	综合水利	芜湖三山区	高安河水系整治、堤防加固;横山水系整治、堤防加固;高安桥泵站改造;南圩站改造;白象绿洲安置房一、二期	30.00	2.00	6.00	工程建设中	主体工程 建设	
2973	繁昌县峨溪河防洪达标工程	繁昌县建设投资有限公司	综合水利	芜湖繁昌县	峨溪河周边区域生态修复、水环境治理、防洪堤加固、新建拦水坝、河道疏浚、建设生态公园、堤岸护坡及其他配套工程	6.00	1.00	1.00	正在建设	主体工程 施工	
2974	上海华谊集团安徽无为煤化工套防洪工程	无为县水务局	综合水利	芜湖无为县	将无为县上下九连圩、西河堤42.75km右堤以及裕溪河堤33.85km左堤部分按100年一遇标准加高加固	5.29	1.00	0.70	已完成一期工程土方260万方	完成二期、三期工程土方320万方	
2975	芜湖港三山港区东汇码头	芜湖市东汇储运有限公司	交通网络	芜湖三山区	建3个5000至10000吨级泊位	3.46	1.40	0.50	主体工程施工	建成2个泊 位	
2976	芜湖三山中外运码头	芜湖三山港口有限责任公司	交通网络	芜湖三山区	一期建成占用662米岸线,建成4个万吨级码头,年装卸散杂货225万吨,集装箱6万TEU	8.00	0.60	1.00	正在建设	主体工程 施工	
2977	芜雁高速连接线(杨黄路)改造工程	芜湖县建设投资有限公司	交通网络	芜湖芜湖县	工程始于湾沚镇宋兴村,终于原横岗镇。按照城市主干道Ⅰ级标准建设,设计时速60千米/小时,规划道路红线为30米~50米,道路总长21.26千米	4.92	1.10	0.50	已完成8公里施工	路面、管网、绿化 施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2978	芜湖县湾西路 改建工程	芜湖县建设投 资有限公司	交通网络	芜湖芜湖县	该工程系铜南宣高速芜湖县出口至芜湖县县城连接线,始于 县城保沙路,平交三荻路,经过红杨镇,沿老湾西路,终止于 原西河镇。按照城市主干道Ⅰ级标准建设,设计时速60千米 /小时,规划道路红线为60米(本次按42米实施),道路总长32 千米	4.33	1.30	0.30	已完成6.8公里施工	路面、管 网、绿化 施工	
2979	欧阳湖公园及 周边环境综合 治理	芜湖市镜湖建 设投资有限公 司	生态环保	芜湖镜湖区	对欧阳湖及周边水系约1200亩进行综合整治,同步实施及绿 化、道路及雨污水以及其他配套工程	5.00	0.50	1.00	拆迁、清淤	主体建设	
2980	黑沙湖、南塘 湖生态公园	新马投资公司	生态环保	芜湖弋江区	黑沙湖、南塘湖生态整治,配套设施建设	30.00	7.00	2.00	主体工程施工	主体工程 施工	
2981	大小龙潭及黑 鱼沟周边环境 综合整治	鸠江经济开发 区管委会	生态环保	芜湖鸠江区	大小龙潭及黑鱼沟约120公顷水系整治以及周边生态修复、 绿化、道路及雨污水等其他配套工程	4.50	2.00	2.00	工程建设	推进工程 建设	
2982	大阳埠湿地公 园	鸠江区住建委	生态环保	芜湖鸠江区	对大阳埠、九条沟湿地进行景观式改造,实施沟湖清淤整治 、雨污水分流、道路、绿化以及保障房等其他配套工程	17.00	15.00	1.00	工程建设	主体工程 建设	
2983	芜湖市三山区 莲花湖公园	芜湖市三山建 设投资有限公 司	生态环保	芜湖三山区	建设商用、湿地公园、水上运动中心、道路等	2.50	0.18	0.80	开展前期工作,初步 方案设计已完成,正 在进行清淤工作,黄 龙路、鸭棚路建设 正在进行	部分设施 建成	
2984	芜湖县汤泊河 流域综合治理 工程	芜湖县建设投 资有限公司	生态环保	芜湖芜湖县	新开泄洪道2.22km、拓宽岗山河西支河道等3.46km、和平 河撇洪沟清淤治理,以及挡洪闸(站)控制工程与涵、桥配套 工程等四大部分	1.54	0.50	0.50	主体工程施工	主体工程 基本完工	
2985	芜湖县新城区 生态环境综合 整治工程	芜湖县建设投 资有限公司	生态环保	芜湖芜湖县	芜湖县县城城南文教园区和城东产业新区约150公顷环境综 合整治,包括给排水、道路、水系、绿化、污水处理以及保 障房等其它配套工程	33.00	3.00	5.00	部分开工建设	主体工程 建设	
2986	芜湖怡龙生态 园建设	芜湖怡龙生态 开发有限公司	生态环保	芜湖芜湖县	新建休闲垂钓中心、生态白鹭休息地、观光经济林、百鸟 园、盆景园、水生植物园、采摘园及配套服务设施	2.20	0.30	0.50	部分设施在建	主体工程 施工	
2987	繁昌县横山河 流域环境综合 治理建设	繁昌县经济开 发区管委会	生态环保	芜湖繁昌县	横山河流域约500亩环境综合整治,包括生态修复、水系整 治、环境绿化、道路、雨污水及其他配套工程	5.50	1.30	1.00	在建	主体工程 施工	
2988	南陵县省道 S216与省道 S320连接带环 境整治	南陵县建设投 资有限责任公 司	生态环保	芜湖南陵县	全长8公里,宽50米,省道216与省道320连接线环境整治建 设,主要包括绿化、道路、雨污水治理等建设工程	3.00	0.50	0.50	正在建设	在建	
2989	凤鸣湖、万春 湖生态公园	经济技术开发 区建设和公用 事业管理处	生态环保	芜湖经开区	对凤鸣湖及万春湖进行水系整治,周边生态修复,道路、雨 污水、排灌系统以及安置房等其他配套工程	9.00	5.00	1.00	正在建设	主体工程 建设	
2990	芜湖市三山区 产业转移示范 集中区基础设 施配套工程	三山建设投资 有限公司	城镇化	芜湖三山区	进行小江、莲花湖及龙湖区域基础设施配套和水系综合整 治,主要包括道路、驳岸护坡、复绿、移民安置房及配套学 校等工程	85.00	3.00	3.00	正在建设	部分项目 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
2991	南陵县经济开发区基础设施配套	南陵县建设投资有限公司	城镇化	芜湖南陵县	总建筑面积60万平方米,周边环境进行整治,整治建设内容主要包括绿化、道路、雨污排水治理等建设工程	15.00	1.00	1.00	开工建设	继续建设	
2992	芜湖经济开发区(东区)基础设施配套	经济技术开发区建设和公用事业管理处	城镇化	芜湖经开区	南辛生态园及青闸沟周边生态修复及绿化工程,道路、雨污水、排灌系统以及安置房等其他配套工程	15.00	1.00	1.00	部分项目建设	主体工程 建设	
2993	江北产业集中区起步区基础设施建设	江北投资公司	城镇化	芜湖江北产业区	建设自来水、污水、安置房等基础设施建设	13.00	10.00	1.00	一期20万平方米安置房已开工建设	完成一期20万平方米安置房及市政配套设施建设	
2994	芜湖财经工业学校暨安徽扬子职业技术学院	上海巨华投资管理有限公司、安徽巨华科教投资有限公司	人才	芜湖三山区	建中专和高职院校的基础上,创办职业教育本科院校,招收中专、高职、本科学生16000人	6.20	2.66	0.40	一期已部分建成,约6万平方米校舍投入使用,2#教学楼正在建设。二期正在进行规划方案报批工作	部分建成	
2995	无为县新一中迁址新建	无为县教育局	人才	芜湖无为县	总建筑面积10万平方米及配套设施建设	2.05	0.50	1.25	主体工程建设	完成部分主体工程及辅助设施	
2996	无为县职教、特教中心迁址新建	无为县职业中学	人才	芜湖无为县	主要建设二幢教学楼、二幢学生宿舍、一幢食堂、一幢综合楼及配套设施	1.00	0.30	0.40	2#教学楼主体完工,即将竣工验收;学生食堂、学生公寓、综合楼桩基任务全面完成	完成主体工程及辅助设施	
新开工项目(198个)						1490.51		259.50			
2997	华强电子数码产业园	华强集团	电子信息	芜湖镜湖区	建设内容包含电子数码商城、城市综合商业、电子商务中心、总部基地、创业孵化基地	15.00		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
2998	芜湖市地图数据共享平台	瑞信软件有限公司	电子信息	芜湖镜湖区	1、直接利用用户交互操作的应用系统;2、利用PKI、PMI、CA证书等安全技术;3、提供给开发者访问地图资源的接口;4、地图资源存放中心,平台数据及其应用的基础支撑;5、整个共享平台正常运营的保证	1.00		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
2999	智慧城市运营服务平台建设	中软信息服务有限公司	电子信息	芜湖弋江区	建筑面积10.68万平方米,从事软件开发、行业解决方案及软件外包服务等。建设智慧城市运营服务平台、区域卫生信息平台、医院信息平台	5.00		1.00	开展前期工作	开工建设	
3000	智能电网设备-数字化变电站、配网自动化生产基地	芜湖罗伯特科技有限公司	电子信息	芜湖弋江区	建设制造车间、办公、研发、辅助及公用工程等,购置真空泵、水轮辊系统装置、单螺杆空压机组等19种设备,生产智能化高压开关柜、智能化综合操控装置、智能光纤多点温度在线检测系统RBTV-2000、湿温度智能控制仪、真空断路器VK0、配网自动化产品等	5.00		1.50	开展前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3001	年产5万套非晶合金变压器生产线	海格斯科技有限公司	电子信息	芜湖弋江区	建设海格斯非晶合金变压器及带材生产基地	7.00		1.50	正在推进前期工作	开工建设	
3002	年产10亿只LED发光二极管	芜湖市鑫正光源有限公司	电子信息	芜湖弋江区	车间一(6F)1.03万平方米, 车间二(2F)、车间三(2F)6040平方米, 科研楼906平方米	1.10		1.10	前期准备	开工建设	
3003	仁博电子产品生产	安徽仁博电子科技有限公司	电子信息	芜湖弋江区	动漫设计、电子书、电子阅读器及相关电子产品生产	1.00		0.50	规划文本已审批, 施工图纸图审中	开工建设	
3004	年产10300万套家用空调自控元器件	芜湖三花自控元器件有限公司	电子信息	芜湖弋江区	总建筑面积21万平方米, 建设空调自动控制元器件生产线	13.04		2.00	前期工作	开工建设	
3005	LED集群产业园区、LED低碳运营中心	安徽森集芯光电科技股份有限公司	电子信息	芜湖弋江区	总建筑面积38万平方米, 建设LED低碳科技园	25.00		4.00	编制规划方案	一期2万平方米厂房建成投入使用	
3006	德力西低压电器生产线	德力西电气(芜湖)有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	拟建造生产用标准厂房6栋, 供应商厂房4栋, 办公楼1栋, 中央物流仓库2栋, 物流后勤中心1栋, 综合楼3栋。总建筑面积45.9万平方米	10.13		2.00	协议已签订, 正在完善有关前期工作	主体工程施工	
3007	飞科电器小家电生产基地	芜湖飞科电器有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	年产剃须刀、电吹风、烫发器、理发器、电熨斗、挂烫机、电热水壶等3000万件	24.00		1.00	协议已签订, 正在开展规划设计	开工建设	
3008	芜湖县家用电器	芜湖先佳实业有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	年产抽油烟机、炉具、消毒柜、厨柜等家用电器90万台	3.50		0.50	开展规划设计等前期工作	主体工程建设	
3009	芜湖县好帮手汽车电子产品	安徽好帮手电子科技有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	年产汽车导航、娱乐等汽车电子产品30万台套	1.00		0.50	完成规划设计	开工建设	
3010	太阳能热水器、LED灯、通讯电缆生产线	芜湖天地电子科技有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	建筑面积2.2万平方米, 新建太阳能热水器、LED灯、通讯电缆生产线	1.30		0.50	开展前期工作	开工建设	
3011	芜湖利美LED照明灯具及注塑件	芜湖利美光电科技有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	新建年产LED照明灯具800万套, 照明灯具配件及注塑件100吨生产线	1.40		0.50	推进前期工作	主体工程施工	
3012	高倍聚光光伏芯片和聚光器组件	汕头市创森光电科技有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	年产6英寸高倍(100倍)聚光光伏(CPV)芯片12000片; 年产聚光器组件40MW	12.00		2.00	前期准备工作	主体工程施工	
3013	电子产业园	惠浦电子(芜湖)有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积31万平方米, 建设年产液晶薄膜面板600万片生产基地	40.00		7.00	准备开工建设	主体工程施工	
3014	新建年产1000万套电子智能化产品加工生产线	芜湖汇昌物联网科技产业园有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	主要建筑面积23万平方米, 年产各类电子智能产品1000万套(件)	12.00		2.00	准备开工建设	主体工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3015	新建年产20000台汽车电涡轮缓速器生产线	芜湖奥凯汽车零部件有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	建筑面积2万平方米, 年产汽车电涡轮缓速器20000台	0.68		0.30	准备开工建设	主体工程 施工	
3016	新建年产5万套LED(太阳能、风能)路灯灯头生产线	芜湖神龙新能源科技有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	建筑面积3500平方米, 年产套LED(太阳能、风能)路灯灯头5万套	0.60		0.10	准备开工建设	主体工程 施工	
3017	年产1100套滤波补偿柜及谐波治理装置生产线	安徽天铂电气科技有限公司	电子信息	芜湖繁昌县	建筑面积3.2万平方米, 年产1100套滤波补偿柜及谐波治理装置	1.00		0.10	准备开工建设	主体工程 施工	
3018	南陵县来邦电子	安徽来邦科技有限公司	电子信息	芜湖南陵县	年产20万套对讲机、安防产品	3.20		1.00	签约, 规划设计	开工建设	
3019	南陵县电子信息元器件产业链	芜湖市合创实业有限责任公司	电子信息	芜湖南陵县	年产10亿只石英晶体谐振器、3亿只高低频变压器、4300万只数字机顶盒等终端产品和5亿只电容器	20.00		5.00	规划设计	开工建设	
3020	南陵县电子加速器装备	安徽达胜加速器制造有限公司	电子信息	芜湖南陵县	建筑面积1.8万平方米, 主要生产集电缆、食品等辐照为一身的电子加速器	1.20		0.30	规划设计	开工建设	
3021	德尔科技年产2000万台智能小家电	德尔科技(安徽)有限公司	电子信息	芜湖经开区	年产2000万台智能小家电	10.00		1.00	基础建设	主体施工	
3022	宏景汽车电子集成电路生产基地和研发中心	宏景电子(芜湖)有限公司	电子信息	芜湖经开区	建设汽车电子集成电路生产基地, 新增4条汽车电子集成电路无铅焊接生产线, 新增汽车电子集成电路控制模块360万套/年的生产能力	2.00		0.50	规划设计	主体施工	
3023	东旭平板显示玻璃基板	芜湖东旭光电科技有限公司	电子信息	芜湖经开区	一期建设八条G6代液晶玻璃基板生产线、一条G8.5代液晶玻璃基板实验生产线, 一期建成后将形成年产550万片玻璃基板的生产能力	85.70		10.00	目前开展前期工作	开工建设	
3024	汉峰年产1万吨高精电子异形铜带	芜湖汉峰科技有限公司	电子信息	芜湖经开区	年产10000吨高精电子异形铜带	5.10		1.50	场地建设	主体工程 施工	
3025	中谷智能电网	中谷产业投资控股有限公司	电子信息	芜湖无为县	年产2万台光电互感器和智能电表	41.50		5.00	正在做项目前期工作	主体工程 开工建设	
3026	江北高新技术合作园	南京泰锐投资管理有限公司	电子信息	芜湖江北产业区	重点引进以模糊控制技术为基础的人工智能产品, 液晶显示器件、等离子体显示面板、OLED、激光显示产品, 物联网传感器、射频元器件及中间件等电子信息类生产和研发企业	260.00		1.00	投资合同已签	开工建设	
3027	年产75万台汽车用散热器、刹车盘、冲压件生产线	芜湖东辉汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖弋江区	总建筑面积2.4万平方米, 研发楼4855平方米、厂房1.86万平方米(1-3#)、办公1089平方米	1.20		0.80	开展前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3028	汽车零部件、 模具生产	芜湖瑞莱珀公 司	汽车和装 备制造	芜湖弋江区	总建筑面积1.89万平方米。1#厂房5246平米, 2#厂房6406平 米, 3#厂房2394平米, 综合楼4782平方米, 冲压加工、模具生 产研发	1.00		0.50	开展前期工作	开工建设	
3029	超高压巡检机 器人	芜湖市海格斯 智能科技有限公司	汽车和装 备制造	芜湖弋江区	总建筑面积6.8万平方米。生产HERACLESCRUISER海格斯智 能巡检机器人产品	4.50		1.00	正在办理相关前期 手续	开工建设	
3030	年产5000套石 化成套设备	芜湖市金宇石 化设备有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施面积约2万平方米	1.20		0.50	前期工作	力争开工 建设	
3031	年产100万台 轿车散热器及 年产51200台 套电力控制设 备	安徽科越科技 有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	建设年产100万台轿车散热器及年产51200台套电力控制设 备	2.20		1.00	前期工作	开工建设	
3032	年产300万只 汽车轮毂单元 及1500吨粉末 冶金汽车配件	芜湖恒汇汽车 部件有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	建设年产300万只汽车轮毂单元及1500吨粉末冶金汽车配件 生产线	1.90		1.00	前期工作	开工建设	
3033	年产50000套 客车自动门生 产线	芜湖赛德交通 设备有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	建设年产50000套客车自动门生产线	3.00		1.00	规划设计	开工建设	
3034	汽车零部件及 模具开发与制 造	芜湖润泽汽车 装备有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	建设生产厂房和附属设施约2万平方米	1.20		0.30	前期工作	开工建设	
3035	年产500万台 碎纸机(含保 险柜)的办公 机具及货币清 分机	广州市科密电 子有限公司	汽车和装 备制造	芜湖鸠江区	一期7.5万平方米现有厂房升级改造, 并在一期基础上扩建, 全部建成厂房面积达14万平方米	15.00		3.00	前期工作	开工建设	
3036	高精模具加工 生产线和汽车 模具覆盖件冲 压生产线	芜湖市丰德科 技有限公司	汽车和装 备制造	芜湖三山区	建厂房、仓库、研发及办公楼等, 总建筑面积1.68万平方 米, 主要生产设备包括大型液压冲压设备、车床、钻床、数 控加工中心等, 建设年产2000件(套)高精模具加工生产线、 年产2000吨汽车模具覆盖件冲压生产线	1.20		0.50	开展前期工作	开工建设	
3037	万博汽车部件	芜湖万博汽车 部件有限公司	汽车和装 备制造	芜湖三山区	汽车密封条、注塑系统、车门框外亮条系统、办公配套设 施生产及模具中心等	1.50		0.50	开展前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3038	凯诺克特汽车车门	芜湖凯诺克特产品有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	年产10万套汽车车门等产品生产	2.60		0.50	开展前期工作	开工建设	
3039	中山港利空调配件	中山港利制冷配件有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	建设空调配件生产线	2.00		0.50	推进前期工作	开工建设	
3040	煤矿用履带式全液压坑道钻机	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	汽车和装备制造	芜湖三山区	总建筑面积为4.5万平方米, 年产600台矿用履带式全液压钻机	5.00		0.50	正在办理环评、规划等前期手续	主体工程建设	
3041	建材机械成套设备	芜湖科达新铭丰机械装备有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产50台套建材机械成套设备	5.00		2.00	正在完善有关工作	主体工程施工	
3042	捷甬达机床制造	安徽省捷甬达智能机器有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	主要生产精密仪器及数控机床	3.00		1.00	正在进行规划设计	开工建设	
3043	芜湖中意液压马达	芜湖中意液压科技股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建厂房等7.72万平方米, 年产液压转向器5万台、分度液压马达5万台、其它系列液压马达10万台	4.00		1.00	开展前期工作	主体工程施工	
3044	芜湖县盾安空调配件	芜湖盾安中元自控元件有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建截止阀、储液器、四通阀、管组件等空调配件生产线	15.00		1.00	正式签约	主体工程建设	
3045	高效节能电机生产线	卧龙电气(芜湖)有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	总建筑面积约37.6万平方米, 年产小功率电机1000万台, 高效中小型电机500万台, 高效大中型电机300万台	10.00		1.00	已租赁厂房生产, 正在开展前期工作	开工建设	
3046	芜湖县塑料注射成型机械	芜湖三顺机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	建筑面积6万平方米。年产塑料注塑成型机800台	3.00		0.60	开展前期工作	开工建设	
3047	芜湖县注塑成型自动化机械生产线	安徽台达塑胶科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建注塑成型自动化机械生产线	1.12		0.50	开展前期工作	开工建设	
3048	起重机械生产设备	芜湖凯力重工机械有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产电动葫芦、起重机等各1万套	2.00		1.20	完成前期工作	主体工程完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3049	年产85万米高强度高导铝合金电线电缆生产线	安徽和电普华电气有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积27万平方米, 建设年产85万米高强度高导铝合金电线电缆生产线	13.00		2.00	前期准备工作	主体工程施工	
3050	年产300万套汽车底盘配件及排气系统配件	芜湖汇达机械制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积7万平方米, 新建年产300万套汽车底盘配件及排气系统配件生产线	2.50		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3051	年产500万套模具及空调注塑件生产线	芜湖蓝博模塑科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积14万平方米, 建设年产模具及空调注塑件500万套生产线	10.50		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3052	年产18万套汽车智能管理系统硬件、软件及1000万套汽车底盘部件	芜湖联瑞达鑫汽车部件科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积11万平方米, 年产汽车智能管理系统硬件、软件18万套, 年产汽车底盘部件1000万套	8.00		0.80	准备开工建设	主体工程施工	
3053	新建年产100万套汽车制动器零部件	芜湖诚拓汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	主要建筑物6.5万平方米, 年产汽车制动器100万套, 年产其它零部件1000万只	3.50		1.50	准备开工建设	主体工程施工	
3054	新建年产250万套汽车轮毂生产线	安徽中益轴承股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	新建年产250万套汽车轮壳轴承生产线	3.00		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3055	新建年产95万套机械设备、仓储设备	芜湖胜安设备科技股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积8.6万平方米, 新建年产95万套机械设备、仓储设备生产线	4.00		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3056	新建年产15000吨球墨铸铁、不锈钢阀门及配件生产线	安徽恩大阀门科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积2.5万平方米, 新建年产量15000吨球墨铸铁、不锈钢阀门及配件	2.00		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3057	新建年产600万套汽车、摩托车、汽油发动机及通用汽油机高强度法兰螺栓生产线	安徽高瑞汽配有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积4.7万平方米, 年产600万套汽车、摩托车、汽油发动机及通用汽油机高强度法兰螺栓	2.50		0.80	准备开工建设	主体工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3058	新建年产100套机器人工作站集成、机器人视觉跟踪系统生产线	芜湖市拓新自动化设备有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	厂房、办公用房1400平方米, 年产100套机器人工作站集成、机器人视觉跟踪系统	0.80		0.10	准备开工建设	主体工程 施工	
3059	新建年产45万公里特种电缆生产线	安徽联嘉祥特种电缆有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积10万平方米, 新建年产45万公里特种电缆生产线	2.40		1.00	准备开工建设	主体工程 施工	
3060	新建年产4000万件汽车减震器粉末冶金零部件生产线	芜湖市信成粉末冶金新材料有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积9000平方米, 年产汽车减震器系列零部件粉末冶金零部件4000万件	0.65		0.65	准备开工建设	竣工投产	
3061	年产800台电线电缆系列设备加工生产线	芜湖宸宇电线电缆设备制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积3万平方米, 年产电线电缆系列设备800台	1.30		0.80	准备开工建设	主体工程 施工	
3062	新建年产10000台汽车、工程车油缸及汽车配套精密模具加工生产线	芜湖市立信重机有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积2万平方米, 年年年产10000台汽车、工程车油缸及汽车配套精密模具	0.50		0.10	准备开工建设	主体工程 施工	
3063	新建年产20000台空气压缩机生产线	芜湖市金帆机电技术有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建筑面积1万平方米, 年产空气压缩机2万台	0.50		0.40	准备开工建设	主体工程 施工	
3064	南陵中誉奔驰商务改装车	浙江中誉(控股)集团	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积7.7万平方米, 新建商务改装车生产线	1.80		1.00	签约, 规划设计	开工建设	
3065	南陵县汇沣通用汽油机生产	南陵汇沣机电有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积6.1万平方米, 年产30万台通用汽油机	1.50		0.50	规划设计	开工建设	
3066	南陵县宝骐新能源汽车制造及关键零部件制造	芜湖宝骐汽车制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积45万平方米, 主要生产插入式新能源商用汽车(客车、冷藏车等专用车)、微型涡轮增压发动机、新能源汽车核心部件(轮毂电机、整车电子控制系统、动力模块等)	13.00		3.00	规划设计	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3067	南陵县精密模具生产线	芜湖市强勇模具有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积4.8万平方米,项目建成后年产20000吨汽车精密模具	2.60		0.50	签约,规划设计	开工建设	
3068	南陵县液压软管总成等航空部件制造	芜湖双翔机械有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积2.1万平方米,年产300万套超高压液压软管总成及接头等航空部件制造	1.10		0.50	规划设计	开工建设	
3069	南陵县安江汽车零部件	芜湖安江汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积1.04万平方米,项年产7200吨汽车制动总泵、分泵、制动钳等制动铸件及精加工件	1.20		0.20	规划设计	开工建设	
3070	南陵县成金汽车零部件	芜湖市成金汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	建筑面积2.7万平方米,年产500万只冲压件	1.50		0.20	规划设计	开工建设	
3071	奥托自动化设备伺服压力机、光伏装备	芜湖奥托自动化设备有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	购置生产及配套辅助设备152台(套),新建两条大、中型设备制造生产线,1条汽车车身中、小型冲焊生产线;配套建设原料、产品检验检测设备及物流运输设备以及相关公辅设施、新建生产车间、办公及辅助用房,新增建筑面积12万平方米	10.61		1.50	施工队进场	主体施工	
3072	中鼎橡胶制品生产	芜湖中鼎实业有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	建设橡胶制品的生产、销售、研发及保税物流基地	6.00		0.50	规划设计	开工建设	
3073	奇瑞新能源汽车产业化	芜湖奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞新能源汽车科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	研究和开发奇瑞新能源汽车整车及关键零部件产业化技术,实现2款新能源汽车S18电动汽车和A5电动汽车批量化生产,其中S18电动汽车达到年产2万辆生产规模,A5电动汽车形成小批量生产能力	5.20		2.00	产品研发完成,生产线设备招标中	开工建设	
3074	毅昌汽车零部件及工业设计	芜湖毅昌科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	建设厂房、办公研发楼及设计谷,年产40万台套汽车零部件、100万台套家电配件	6.00		1.50	场地建设	主体工程 施工。	
3075	友邦数控机床及汽车零部件	芜湖友邦科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	新建厂房等8.8万平方米、年产5000台数控机床、50万套汽车零部件	2.20		0.30	基础施工	主体施工	
3076	通信用光纤电缆	安徽天龙电器线缆集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	建设光纤电缆车间、仓库及配套设施,年产17.17万km通信用光纤电缆	2.00		0.80	项目前期工作已完 备,正在征用土地	完成主体 工程建设, 部分设备 订购	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3077	橡套及35KV电缆生产线	安徽双诚电缆有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	年产35KV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆1000公里, 橡套电力电缆500公里	2.00		0.60	项目备案、环评等手续已完备	开工建设	
3078	35KV高压电缆生产线	安徽新兴电缆集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	35KV高压电缆生产线	1.60		0.80	正在做项目前期工作	完成主厂房建设, 部分设备安装调试	
3079	汽车线束	安徽国电电缆集团有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	总建筑面积4万平方米, 建设年产3000万套汽车线束	4.90		1.20	正在做项目前期工作	完成部分主体工程	
3080	船舶电缆生产线	安徽鸿海电缆有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	土地征用结束, 正在进行围墙工程建设	1.00		0.40	准备开工建设	开工建设	
3081	年产120Kt铜杆线	芜湖鑫晟电工材料有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施约1.76万平方米。引进连铸连轧生产线机组、双头大拉连续退火机组, 配套叉车等国内生产设备	12.00		2.00	前期工作	开工建设	
3082	年产3万吨聚苯乙烯包装材料	芜湖市九龙包装品有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建设厂房及附属设施3.88万平方米, 建设年产3万吨聚苯乙烯包装材料生产线	1.50		1.00	前期工作	开工建设	
3083	年产80万套新一代环保型汽车铝合金缸体、下缸体模具、压铸	芜湖润峰汽车动力系统有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建筑面积5万平方米, 年产80万套新一代环保型汽车铝合金缸体、下缸体模具、压铸生产线	6.00		1.00	前期工作	开工建设	
3084	裕生新型建材	芜湖市裕生新型建材有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	厂房总建筑面积约2.57万平方米, 购置切割机组、破碎机、球磨机、蒸压釜等设备, 年产40万立方加气砌砖	1.18		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3085	年产3000吨铸铜件生产线	芜湖福记恒铸造有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	生产厂房和辅助厂房面积1.68万平方米, 主要设备有中频电炉、粘土砂处理系统、固定树脂混砂机、机加工设备, 建成后形成年产3000吨铸铜件的生产能力	1.20		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3086	正华不锈钢年产40万吨不锈钢制品生产线	芜湖正华不锈钢科技有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	年产40万吨不锈钢制品生产线, 建设厂房、物流仓库、综合楼等	1.50		0.50	已经签订投资协议, 正在开展前期规划设计和项目报批工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3087	EPS制品生产线	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	总建筑面积为5万平米, EPS生产线二条, 购置EPS发泡机15台, 成型机150套、注塑机40台及EPS生产系统	2.00		0.80	开工前准备	主体工程建设	
3088	新型环保节能材料生产线	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	总建筑面积4万平方米的厂房、办公楼及配套设施, 研发中心办公楼及仪器设备、生产设备等。建成后年产反射隔热涂料1万吨、液态花岗岩5000吨、环保水性乳液5000吨	1.60		0.60	完成环评、规划等前期工作	主体工程建设	
3089	铜制品及铜水套	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	总建筑面积为5万平方米, 主要生产铜水套产品。年产3000吨铜水套	1.80		0.50	正在办理环评、规划等前期手续	主体工程建设	
3090	工业气体	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	总建筑面积为3.35万平方米, 项目建成后主要是高纯度氩气和高纯氮等工业气体的充装为主	1.60		0.50	完成环评, 正在推进规划、安评等前期工作	主体工程建设	
3091	环保无毒型工业涂料	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	材料和新材料	芜湖三山区	新建厂房约5.37万平方米, 购置国内外先进设备, 形成年产10000吨环保无毒型工业涂料生产能力	2.00		0.60	正在办理环评、规划等前期手续	主体工程建设	
3092	亚特高新材料	芜湖亚特高新技术材料有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	生产厂房和辅助厂房面积4.68万平方米, 年产4000吨高强度锌基耐磨合金生产线	2.00		0.20	开展前期工作	开工建设	
3093	宏大高品质钢结构	芜湖宏大建材有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	建筑面积11万平方米, 重钢、非标产品、屋面光伏产品、融雪装备、冶金辅材及机械制造综合科技产业园	6.00		0.50	开展前期工作	开工建设	
3094	恒达薄板	芜湖恒达薄板有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	主要生产镀锌薄板彩涂、冷轧板、桥梁钢构	11.00		1.00	协议已签订, 正在开展规划设计	开工建设	
3095	芜湖科逸住宅设备产业园(一期)	芜湖科逸住宅设备有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	年产12万套整体卫浴及配套产品	11.00		2.50	协议已签订, 正在开展规划设计	主体工程施工	
3096	安徽特斯福光学新材料	安徽特斯福光学新材料有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	主要生产TFT-LCD背光模组、光学膜及PC等光学新材料、光伏产品等100万件	5.80		1.00	红线图已出, 正在开展规划设计	开工建设	
3097	太阳能被膜	安徽格林开思茂光电科技股份有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	主要生产太阳能被膜	5.00		1.00	正在进行规划设计	开工建设	
3098	华轩铝单板	芜湖华轩铝业有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	年产建筑用铝单板500万件	5.60		1.00	已在开发区厂房先期生产	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3099	新建年产3万吨重型钢结构生产线	安徽方杰钢构有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积7万平方米, 新建年产3万吨重型钢结构生产线	3.20		0.80	前期准备工作	主体工程施工	
3100	年产4万吨特种钢结构、15万平方米特种门窗	芜湖市天澄重工有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积10万平方米, 年产特种钢结构4万吨, 年产特种门窗15万平方米	5.00		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3101	年产500万张新型建筑模板、150万张专用模板及8万吨玻璃纤维复合材料	芜湖纤雨新材料股份有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积20万平方米, 年产新型建筑模板500万张, 年产专用模板150万张, 年产玻璃纤维复合材料8万吨	15.60		2.00	准备开工建设	主体工程施工	
3102	新建年产500吨直拉单晶硅产品生产线	安徽鑫泰股份有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	新建年产500吨单晶硅生产线	3.50		1.50	准备开工建设	主体工程施工	
3103	新建年产4万吨新戊二醇生产线	芜湖神剑裕昌新材料有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	新建年产4万吨新戊二醇生产线	10.00		2.00	准备开工建设	主体工程施工	
3104	新建年产120万吨回转窑球团生产线	芜湖市兆信炉料有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积2万平方米, 购置生产设备, 建设厂房, 年产120万吨回转窑氧化球团	2.80		1.00	基础工程开挖	主体工程施工	
3105	新建年产10万吨预应力混凝土管桩端头板生产线	安徽奥立金属制造有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积7.7万平方米, 年产预应力混凝土管桩端头板10万吨	2.60		1.00	基础施工	主体工程施工	
3106	新建含铁尾矿及低品位矿石综合利用	安徽祥洋新材料有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	新建厂房、仓库、办公及生活用房等建筑面积2.7万平方米, 建设含铁尾矿及低品位矿石综合利用	4.00		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3107	新建年产6万吨纳米级活性碳酸钙生产线	安徽青泰纳米钙业有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积4.9万平方米, 年产纳米级活性碳酸钙6万吨	2.20		0.80	准备开工建设	主体工程施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3108	新建年产10万立方酚醛树脂节能保温板和50万立方节能环保轻体材料生产线	芜湖旭亚新材料科技有限责任公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积3.5万平方米, 新建年产10万立方酚醛树脂节能保温板和50万立方节能环保轻体材料生产线	2.10		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3109	年产15万吨玻璃器皿加工生产线	芜湖中义玻璃有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建筑面积2.16万平方米, 年产玻璃器皿15万吨	1.10		0.60	准备开工建设	主体工程施工	
3110	南陵县博雅厨具生产	南陵县博雅工贸有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	建筑面积8.67万平方米, 建设年产2000万套厨具用品生产线	2.20		0.40	签约, 规划设计	开工建设	
3111	南陵县柯美特新型建材	安徽柯美特建材有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	新建20万吨新型PVC建材项目, 其中: 年产10万吨塑料异型材和年产10万吨PVC管材	5.00		2.50	签约, 规划设计	开工建设	
3112	南陵县EPS空调配件	芜湖格华结构件有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	建筑面积1.2万平方米, 年产300万套EPS空调结构件及300万套EPS空调包装件	1.50		0.50	规划设计	开工建设	
3113	南陵县艾尔厨具	南陵艾尔厨具制造有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	建筑面积4.4万平方米, 年产1500万套高端厨具用品	1.50		0.20	规划设计	开工建设	
3114	众源金属高精度铜及铜合金带箔一期	安徽众源新材料股份有限公司	材料和新材料	芜湖经开区	一期年产2万吨高精度铜带材	1.60		0.60	施工队进场	主体施工	
3115	年产5000万平米VIP环保保温板	安徽科瑞克保温材料有限公司	材料和新材料	芜湖高新区	厂房建筑面积19万平方米, 配套建筑面积6500平方米, 年产5000万平米VIP环保保温板	5.00		3.00	基础施工	部分建成投产	
3116	节能环保门窗、玻璃生产	安徽北航装饰有限责任公司	材料和新材料	芜湖高新区	总建筑面积7.49万平方米。规划: 生产研发楼3.52万平方米, 厂房3.97万平方米	1.50		1.50	开展前期工作	竣工投产	
3117	安全暨阻燃材料孵化基地	科焱公司	材料和新材料	芜湖高新区	拟建18层总部大楼、6层办公楼, 其余建设4层多层厂房	2.50		0.80	开展前期工作	主体工程施工	
3118	精细化工及涂料生产基地	上海涂料有限公司	材料和新材料	芜湖无为县	年产27万吨乙二醛及各种涂料	15.00		3.00	正在做项目前期工作	开工建设	
3119	中加生物年产3亿粒(片)新型海洋药物CGMP生物制药	芜湖中加生物制药股份有限公司	食品医药	芜湖弋江区	总建筑面积1.03万平方米	0.50		0.50	前期准备	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3120	华润啤酒	安徽华润啤酒有限公司	食品医药	芜湖三山区	年产22万吨啤酒生产线, 总建筑面积4.5万平方米	3.90		1.50	框架协议已签订, 正在开展前期工作	开工建设	
3121	中国峨桥江南第一茶市	安徽瑞丰商品交易博览城投资开发有限公司	食品医药	芜湖三山区	总建筑面积约31万平方米, 其中包括街铺、展厅、商务酒店等	15.00		1.00	开展前期工作	开工建设	
3122	黎祥糖果食品	安徽省芜湖黎祥食品有限公司	食品医药	芜湖三山区	无建设年产8000吨糖果、巧克力生产线	1.00		0.20	开展前期工作	开工建设	
3123	年产5000万袋非PVC软包装腹膜透析液	芜湖道润药业有限公司	食品医药	芜湖繁昌县	主要建筑物及建筑面积13.5平方米, 年产非PVC软包装腹膜透析液5000万袋	10.50		2.00	准备开工建设	主体工程施工	
3124	分离介质民用化	安徽帅博瑞生物科技股份有限公司	食品医药	芜湖高新区	建成国家级工程中心(生物分离介质产业基地)	10.00		2.00	开展前期工作	开工建设	
3125	益海嘉里浓香油及大米加工	益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	食品医药	芜湖无为县	300T/D大米加工、100T/D糯米粉、100T/D浓香莱油	1.10		0.50	正在做项目前期工作	开工建设	
3126	司令酒和高档罐装饮料	安徽新帝酒业有限公司	食品医药	芜湖无为县	建设年产4万吨罐装鸡尾酒	3.00		2.00	正在做项目前期工作	完成主体工程建设, 部分设备订购	
3127	箱包生产线及婴儿纸尿裤	百润(安徽)有限公司	纺织服装	芜湖鸠江区	项目建设厂房及附属设施9万平方米, 一期可形成年产100万套箱包及30000万片纸尿裤的生产能力	5.00		1.00	前期工作	开工建设	
3128	新建年产1200吨羽绒羽毛及120万件羽绒制品生产线	芜湖市雅克羽绒制品有限责任公司	纺织服装	芜湖繁昌县	建筑面积3.6万平方米, 年产1200吨羽绒羽毛及120万件羽绒制品	3.50		1.00	准备开工建设	主体工程施工	
3129	家纺印染生产线	无为东隆羽绒制品有限公司	纺织服装	芜湖无为县	家纺印染生产线, 生产家纺印染制品1.8万平方米	2.17		0.60	前期工作已完备	开工建设	
3130	锌溴储能电池系统	安徽美能储能系统有限公司	能源和新能源	芜湖鸠江区	建设5万平方米厂房, 达产后形成年产1.5GW锌溴储能电池系统的能力, 其中一期年产200MW	16.00		1.50	前期工作	工程建设	
3131	年产50MW晶体硅光伏组件生产线	天腾新能源(芜湖)有限公司	能源和新能源	芜湖鸠江区	建生产厂房和附属设施约3万平方米, 建设实施50MW晶体硅光伏组件项目	2.60		0.50	前期工作	开工建设	
3132	南陵县风光互补机组设备生产线	芜湖南陵科达工贸有限公司	能源和新能源	芜湖南陵县	建筑面积7万平方米, 年产3万套风光互补机组设备生产线	3.60		0.35	签约, 规划设计	开工建设	
3133	南陵县太阳能电池组件生产	芜湖翔鑫光伏新能源有限公司	能源和新能源	芜湖南陵县	建筑面积5.5万平方米, 主要生产太阳能电池组件	1.50		0.50	规划设计	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3134	信义光伏发电	信义光伏产业(安徽)控股有限公司	能源和新能源	芜湖经开区	连片用户侧光伏发电项目,装机容量10兆瓦。年均发电量为1028万度	1.59		1.00	开工前准备工作	部分建成	
3135	钴锂离子电池材料	安徽亚兰德新能源材料股份有限公司	能源和新能源	芜湖无为县	年产1800吨钴锂离子电池材料,年销售收入4.6亿元,利税6200万元	2.97		0.60	项目前期工作已完备	开工建设	
3136	1.2GW太阳能光电	南京丰盛集团有限公司	能源和新能源	芜湖无为县	总建筑面积12万平方米,建设年产1.2GW太阳能光电生产线	45.00		3.00	正在开展前期工作	开工建设	
3137	新能源科技综合	海南圣来投资有限公司	能源和新能源	芜湖江北产业区	生产LED产品;智能控制系统;建设柔性太阳能板中段封装生产线、垂直抽风能发电机组、绿能低碳示范小区	15.00		1.00	开展前期工作	主体开工建设	
3138	两耕山文化产业园	镜湖区金旅公司	文化产业	芜湖镜湖区	展示酒类文化创意、推介\交易、拍卖等功能,延伸酒文化配套商业服务	2.50		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3139	铁画博物馆	镜湖区金旅公司	文化产业	芜湖镜湖区	建集铁画加工、展览、旅游于一体的博物馆	1.80		0.50	正在进行设计	开工建设	
3140	文化创意和电子商务	北京辉天盛世科技有限公司	文化产业	芜湖弋江区	建筑面积3000平方米。开展网络游戏的开发和运营、互动社区的开发和运营、智能手机的应用开发和运营、掌上娱乐等相关产品的垂直电子商务	1.00		1.00	前期工作	竣工投入运营	
3141	商务印刷及传媒产业园	芜湖大江文化传媒股份有限公司	文化产业	芜湖鸠江区	主要印刷业务项目建设、印刷设备生产、文化综合市场、书刊音像市场建设等,一期建设面积2万平方米	3.16		1.00	前期工作	开工建设	
3142	铁画文化创意园	安徽尚美文化创意产业园有限公司	文化产业	芜湖鸠江区	铁画等工艺美术品生产销售及相关创意设计、动漫及影视传媒编创制作等	1.50		0.50	前期工作	开工建设	
3143	芜湖规划展示馆、博物馆建设	芜湖市文化委	文化产业	芜湖三山区	总建筑面积4.3万平方米,其中地下7200平方米	3.50		3.00	开工前准备工作	主体基本建成	
3144	芜湖利海文化旅游生态基地	芜湖利海城市建设投资有限公司	文化产业	芜湖芜湖县	建设成以旅游、文化、现代农业产业为主导,以健康养生、会议、商业产业为支撑,集旅游、养生、文化、会议、农业、商业等产业功能于一体群岛文化生态旅游度假区。包括基础设施修建、公共配套设施建设、文化旅游设施等	30.00		1.00	已签订框架协议,进行规划方案设计等	开工建设	
3145	新建年产7200万只彩印包装箱200万册书刊印刷生产线	安徽英和包装科技有限公司	文化产业	芜湖繁昌县	主要建筑物3.1万平方米,年产彩印包装箱7200万只,年产书刊画册200万册	1.50		0.80	准备开工建设	主体工程施工	
3146	南陵影视文化创意产业基地	南陵欢瑞文化传媒有限公司	文化产业	芜湖南陵县	建筑面积6.5万平方米,建设以影视文化为主线,集影视制造、旅游观光、文化创意、相关培训等一体的文化产业基地	8.00		1.00	签约,规划设计	开工建设	
3147	南陵县泽达创意学院及创意产业园	芜湖泽达创意产业投资管理有限公司	文化产业	芜湖南陵县	建筑面积约60.57万平方米,主要建设创意职业技术学院、创意产业园、生活配套区	17.25		3.00	开工前准备	开工建设	
3148	芜湖古城旅游	芜湖镜湖建设投资公司	现代服务业	芜湖镜湖区	商业开发与旧城保护相结合的集文化、旅游、商业、休闲为一体的多功能区域	30.00		5.00	完成规划编制、拆迁工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3149	伟星时代金融中心	伟星置业	现代服务业	芜湖镜湖区	建设面积6.18万平米的商业金融中心及其配套设施	3.00		2.00	正在进行基础勘探等前期工作	部分建成	
3150	徽商财富广场	创元房产	现代服务业	芜湖镜湖区	建筑面积4.83万平米徽商财富广场	2.50		1.50	前期工作基本完成	主体工程 建设	
3151	苏宁广场	芜湖苏宁电器有限公司	现代服务业	芜湖镜湖区	建筑面积21.9万平米,商业物流基地等	12.00		8.00	开工准备	主体建设	
3152	滨江水上旅游娱乐城	芜湖港口长江旅游公司	现代服务业	芜湖镜湖区	改造2条90米长,16米宽围船为水上休闲娱乐城	1.80		1.80	正在开展前期工作	建成	
3153	城市客厅	华强集团	现代服务业	芜湖镜湖区	建筑面积18.3万平方米,打造集旅游、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的超大型商业综合体	6.40		2.00	正在开展前期工作	开工建设	
3154	三潭公园生态改造	新马投资公司	现代服务业	芜湖弋江区	公园改建,生态改造,配建设施改造	2.00		0.60	前期准备	开工	
3155	明艺建材物流园	明艺建材有限公司	现代服务业	芜湖弋江区	建筑面积为1.88万平方米的明艺建材物流园	1.00		0.80	基础施工	部分建成	
3156	国际会展中心二期	安徽安兴杰成置业公司	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积约4.48万平方米,建设会展中心	2.50		2.00	正在开展施工图设计	开工建设	
3157	公用散杂货码头	芜湖长江大桥综合经济开发区管委会	现代服务业	芜湖三山区	建设规模为5000吨级泊位3个,3000吨级泊位1个,1500吨级泊位3个,泊位总长度558m。配备相应的装卸设备,配套建设相应的道路、堆场、生产及辅助生产建筑、环保、消防等工程。设计吞吐量为616万吨/年,设计年通过能力665万吨	3.54		1.50	正在推进前期相关工作	主体工程 建设	
3158	芜湖县万达物流	芜湖县万达物流中心有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	新建4万平方米专业仓储,7万平方米大型停车场,6万平方米商业综合配套设施	3.50		1.00	开展规划设计	开工建设	
3159	芜湖中方机电商城	芜湖中方机电商贸城有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	建筑面积约10万平方米,新建大型商业中心批发市场、仓储物流园区	5.50		1.50	项目前期工作已基本完成	主体工程 施工	
3160	南陵县大浦新农村 建设试验区(三期)	鲁班集团	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积19.8万平方米,建设北岛五星级酒店、北岛生态旅游度假村、大浦国际会务中心、低碳休闲理疗馆、中岛拓展训练基地、北岛污水处理厂、环路封闭工程、物流交易中心一期、核心区商业街、充气膜电影城、海啸地下广场	5.10		3.00	规划设计	主体工程 施工	
3161	南陵县雷迪生白金大酒店	浙江中誉(控股)集团公司	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积5.5万平方米,新建白金五星级标准酒店	6.00		1.00	签约,规划设计	开工建设	
3162	南陵综合农副产品批发市场	中国供销农产品批发市场控股有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	总建筑面积40万平方米,拟建成全国农产品批发市场网络中的重要节点市场,集连锁经营、展示销售、质量安全检测为一体的物流园区和高档园艺蔬菜、花卉生产基地	20.00		5.00	规划设计	开工建设	
3163	南陵县亚夏汽车商城	安徽亚夏实业股份有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	建设5个以上汽车品牌4S店区、汽车装潢美容精品区、汽车配件功能区、二手车交易功能区、汽车文化广场、汽车俱乐部会所区、综合办公区以及汽车交易配套仓储物流区	5.00		0.50	规划设计	开工建设	
3164	芜湖义康老年事业服务中心	芜湖芜湖义康老年事业服务中心	现代服务业	芜湖南陵县	建筑面积2.8万平方米,建设老人生活区2.4万平方米,辅助区0.4万平方米	1.00		0.20	规划设计	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3165	南陵滨河公园	南陵县建设投资有限公司	现代服务业	芜湖南陵县	主要建设景观、绿化、建筑、安装等工程	2.20		0.30	前期工作	开工建设	
3166	无为地下峡谷旅游开发	安徽俊源旅游开发有限公司	现代服务业	芜湖无为县	青苔洞内外旅游开发、餐饮度假、商务会议、休闲娱乐、水上垂钓、儿童乐园、天池庵恢复等	2.00		0.50	项目备案、环评等手续已完备	开工建设	
3167	长江螃蟹交易市场建设	无为县界明螃蟹养殖有限公司	现代服务业	芜湖无为县	建设标准化螃蟹交易市场4.1万平方米,新建冷冻库500吨及各类配套检测设备	3.50		1.50	完成土地平整	完成部分主体工程 建设	
3168	青弋江分洪道等工程	芜湖市水务局	综合水利	芜湖	分洪河道47.28km,其中开挖新河道9.2km、疏挖河道38.08km	29.66		5.00	可研报告已批复	开工建设	
3169	保兴埠上游及支流整治	芜湖市住建委	综合水利	芜湖	整治明渠8.5公里	3.00		1.50	方案设计已经市规委会批准	开工建设	
3170	无为县万亩大圩达标工程	无为县水务局	综合水利	芜湖无为县	对临河圩、三闸圩、练塘圩、西二十四圩等12个圩口达标加固。其中,加固堤段82公里、堤后龙塘吹填20公里、病险圩涵闸改建25个	17.18		2.20	目前勘探结束,已完成施工图设计和工程招投标	开工建设	
3171	砭坊路跨青弋江公路桥	芜湖市政府	交通网络	芜湖	在铁路桥两侧进行单向公路桥设计,每侧两车道,另加非机动车道和人行道,正桥单幅15米,长1245米	3.00		1.50	完成施工图设计	开工建设	
3172	芜湖火车站改扩建工程	芜湖市政府	交通网络	芜湖镜湖区	总建筑面积5.6万平方米,3场8台20线,建筑高度38米	14.00		6.00	初步设计已通过铁道部审查	随铁路同步建设	
3173	芜湖火车站站区枢纽工程	芜湖市政府	交通网络	芜湖镜湖区	总建筑面积约10万平方米,主要包括换乘系统、停车设施、商业开发、转乘系统、东西广场、地面地下空间利用,广场市政及外围道路、连接东西广场地下通道等	28.55		9.55	已完成方案设计待市规委会审查	随宁安铁路同步建设、同步投入使用	
3174	S104省道芜屯路(清水大桥至九连山段)改建工程	芜湖县交通运输局	交通网络	芜湖芜湖县	按一级公路兼城市I级主干道、桥梁荷载公路—I级标准改造,设计速度60公里/小时,沥青砼路面,清水大桥至原S104收费站按双向六车道加两侧辅道布置形式,道路红线宽63.5米,原S104收费站至九连山界段为双向六车道,道路红线宽42米,另两侧设各0.5米的土路肩	7.43		0.30	准备施工	主路面施工	
3175	无为县无六路二级路改建工程	无为县交通运输局	交通网络	芜湖无为县	改建总长26公里、路基宽18米、路面宽15米二级公路,设计时速80公里/小时	3.50		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3176	再生资源基地	芜湖市勇鑫再生资源有限公司	生态环保	芜湖鸠江区	建设年产1万吨再生资源仓储及加工生产经营基地	1.00		0.30	前期工作	开工建设	
3177	十里长河及南北港水系环境综合整治	鸠江区重点局	生态环保	芜湖鸠江区	十里长河及南北港水系综合整治,周边环境修复工程,道路及绿化、雨污水及相关配套设施建设	4.60		1.00	前期工作	开工建设	
3178	示范区长江南路段环境整治	三山建设投资有限公司	生态环保	芜湖三山区	进行长江南路段示范区环境整治建设,绿化、道路、雨污水治理等建设	2.80		0.50	施工队伍已经进场	开工建设,部分建成	
3179	南陵县垃圾填埋场建设	南陵县建设投资有限公司	生态环保	芜湖南陵县	日处理垃圾300吨,建设城乡垃圾中转站8座,库容320万立方米	0.50		0.10	征地拆迁,场地平整,施工招标前准备	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3180	高新区标准厂房园区	新马投资公司	城镇化	芜湖弋江区	总建筑面积为9万平方米	2.00		1.20	主体工程施工	完工	
3181	南陵县开发区标准化厂房建设	南陵县建设投资有限公司	城镇化	芜湖南陵县	建设4.8万平方米标准化厂房及公共配套设施	1.00		0.50	招投标阶段	主体完工	
3182	起步区一期土地整理和开发建设	中铁四局集团有限公司	城镇化	芜湖江北产业区	一期5.7平方公里的土地整理和市政公用基础设施等建设	28.00		1.00	5条路开工建设	完成5条市政道路建设, 新建16条道路	
3183	育红小学易地重建	芜湖市镜湖建设投资有限公司	人才	芜湖镜湖区	新建36个教学班、建筑面积3.1万平方米	1.50		0.50	已完成勘探	开工建设	
3184	绿影小学改扩建	芜湖市镜湖建设投资有限公司	人才	芜湖镜湖区	新建36个教学班、建筑面积1.56万平方米	1.10		0.30	已完成设计	开工建设	
3185	芜湖工业学校	芜湖市教育局	人才	芜湖弋江区	总建筑面积约14万平方米	3.22		2.50	开工前准备工作	部分建成	
3186	芜湖师范学校	芜湖市教育局	人才	芜湖弋江区	总建筑面积约12万平方米	3.00		2.00	开工前准备工作	部分建成	
3187	弋江区中小学改建	弋江区教育局	人才	芜湖弋江区	总建筑面积7.09万平方米, 建设135个班。其中石碇九年制学校, 建筑面积2.43万平方米; 爱国九年制学校, 建筑面积2.43万平方米; 芜湖市第二十五中学, 建筑面积2.23万平方米	1.33		0.80	开展前期工作	开工建设	
3188	马饮学校	弋江区教育局	人才	芜湖弋江区	总建筑面积4.88万平方米, 建设96个班。其中马饮学校建筑面积3.21万平方米; 白马学校建筑面积1.67万平方米	1.04		0.75	开展前期工作	开工建设	
3189	芜湖东南职业学校	芜湖东南教育投资公司	人才	芜湖三山区	建成后可容纳学生3000人	1.00		0.20	规划方案审批中, 围墙施工	开工建设	
3190	南陵县萃英园寄宿制中学建设	南陵县萃英园中学	人才	芜湖南陵县	办学规模1200-1800人, 24-36个班级, 主要建设初中教学用房、学生公寓及学校运动场地等配套设施建设	1.00		0.20	规划设计	开工建设	
3191	城东新区医院一期	芜湖市卫生局	民生	芜湖鸠江区	按3000张床位的规模整体设计, 分四期进行。一期按800张床位, 总建筑面积12万平方米, 其中地上9.6万平方米、地下2.4万平方米	3.50		2.00	开工前准备工作	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3192	第一人民医院 新区医院二期 工程	芜湖市卫生局	民生	芜湖鸠江区	中德芜湖国际康复医院,按600张床位设计,建筑面积5.92万平方米。市第一人民医院新区医院按3000张床位规模整体设计,分四期进行	5.30		1.00	开工准备	主体工程 建设	
3193	芜湖县中医院 新院工程	芜湖县中医院	民生	芜湖芜湖县	建筑面积2.65万平方米。新建门急诊部、住院部、医技用房、药浴及老年病、慢性病康复保健中心。新增床位260张	2.50		0.50	开展前期工作	主体工程 建设	
3194	无为县民生医 院	北京兆晟投资 有限公司	民生	芜湖无为县	按三级甲等医院标准建设,总建筑面积10万平方米,其中医疗综合楼4万平方米,医院总床位在1000张	5.00		1.00	项目已选址,正在做 规划设计	开工建设	
储备项目(145个)						2030.85					
3195	LED用蓝宝石 衬底生产线	深圳宇顺电子 股份有限公司	电子信息	芜湖弋江区	建设蓝宝石晶体生长和开盒(掏棒)生产线,以及后续的蓝宝石晶体切割和研磨、抛光生产线;并设立宇顺电子光电子新材料研发中心	25.00			公司已来弋江区考 察洽谈	争取签约	
3196	纳米集成电路	无锡海外电子 公司	电子信息	芜湖弋江区	建成65纳米集成电路生产线,建设65纳米集成电路芯片	10.00			已签约	力争开工	
3197	瑞信软件园	安徽瑞信软件 有限公司	电子信息	芜湖弋江区	总建筑面积3万平方米	1.20			正在商洽协议内容	力争开工	
3198	电子通讯设备 软硬件开发	北京盛世创先 科技发展有限公司	电子信息	芜湖弋江区	电子通讯设备软硬件开发	1.10			开展前期工作	力争开工	
3199	数据分析产业 园	芜湖兆尹投资 咨询有限公司	电子信息	芜湖弋江区	投资5亿元,拟投资建设数据分析产业园	5.00			启动土地招拍挂前 期工作	力争开工	
3200	汽车电子电器	安徽欧泰科技 有限公司	电子信息	芜湖芜湖县	新建汽车电子感应器、继电器、led应用、封装等生产线	2.10			投资协议已签订,正 在开展前期工作	完成前期 工作,力争 开工建设	
3201	彩虹亚洲集团 移动电视手机	芜湖彩虹润宝 电子科技有限公司	电子信息	芜湖经开区	建设年产2000万台移动电视手机的生产基地和配套产业园	14.00			开展前期工作	推进前期 工作	
3202	瑞德智能家电 控制器、LED 路灯电源、逆 变频器	瑞德电子集团 有限公司	电子信息	芜湖经开区	年产3000万套各类控制器和新能源电子产品	6.50			开展前期工作	推进前期 工作	
3203	同人年产500 万片OLED柔性 显示器及照明 装置	安徽同人科技 股份有限公司	电子信息	芜湖无为县	生产设备37套,检测设备9套,研发楼12000平方米,洁净厂房1万平方米	8.10			正在做前期工作	完成前期 工作	
3204	年产85万套汽 车发动机传感 器产业化	安徽华工汽车 电子科技有限公司	电子信息	芜湖无为县	新建生产厂房、研发办公楼、综合楼等,总建筑面积6.76万平方米,年产85万套汽车发动机传感器系统	2.35			项目备案、环评等 手续已完备	争取开工 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3205	年产8000辆客车	芜湖市瑞鹏客车有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	新建厂房及附属设施约37.5万平方米,建设年产8000辆客车项目生产线	10.00			前期工作	推进前期工作,力争开工建设	
3206	年产1200万套高性能半钢子午胎技术改造	三角(安徽)华金科学技术轮胎有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	一期建设面积13.5万平方米,建设年产600万套高性能半钢子午胎生产线	30.00			前期各项工作全面开展进行	推进前期工作,力争开工建设	
3207	年产80万套汽车门把手、门铰链、限位器	迪睦斯(芜湖)汽车技术有限公司	汽车和装备制造	芜湖鸠江区	一期建设厂房及附属设施约1.16万平方米	1.40			前期工作	力争开工建设	
3208	三山海桥船舶	芜湖海桥船业有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	新建年产20万载重吨江海船及高附加值内河船制造基地及相关产品配套服务中心	6.80			开展前期工作	推进前期工作	
3209	芜湖市三山区奇瑞重型机械	奇瑞重工股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖三山区	生产挖掘机、收割机等重型机械及生活配套	83.00			成立项目推进组,征地拆迁已全面启动	推进前期工作	
3210	芜湖县汽车工业零部件及配套技术服务基地	Graells&Llonch	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	主要生产汽车辅助业、电子工业、装备及工业设备	28.17			已签订框架协议,正在进行投资建设准备工作	推进前期工作	
3211	芜湖县高精度轴承生产线	安徽诺宏机械科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建电机、水泵、空压机等高精度轴承生产线	5.00			开展前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
3212	芜湖县年产450台大规格高精度重型数控金属切削机床制造	芜湖恒升重型机床股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建厂房及仓库6.92万平方米,办公楼及科技大楼8000平方米,配套建设试制检测计量车间及其他辅助公用设施	6.17			推进前期工作	完成前期工作,力争开工建设	
3213	芜湖县轴承	温岭市金泰轴承有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	新建各类轴承生产线,年产轴承2000万只	5.00			正在注册、规划	完成前期工作	
3214	芜湖县埂萨电动汽车零部件	埂萨新能源(芜湖)电动车有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	年产电动车车身4万台、电机4万台、电机控制器4万台	5.00			正在注册、规划	完成前期工作	
3215	芜湖县年产200万套汽车离合器从动盘总成生产线	芜湖禾丰离合器有限公司	汽车和装备制造	芜湖芜湖县	采用自主研发的“粉末冶金压制成形工艺”(已获得专利)彻底改变原生产工艺,减少了产品的生产工序同时缩短了生产周期,购置液压机等国产先进设备,建设年产200万套汽车离合器从动盘总成生产线	1.20			开展前期工作	完成前期工作,力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3216	年产2万台空压机生产线	芜湖金帆机电技术有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	建各类用房1.2万平方米,购置设备,新建年产2万台空压机生产线	0.50			开展前期工作	完成前期工作	
3217	宗申机械配件	芜湖宗卓汽车零部件制造有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	汽车配件生产	10.20			前期工作	完成前期工作	
3218	高档铸件、球铁生产线	安徽匹思通精密科技有限公司	汽车和装备制造	芜湖繁昌县	新建年产4000万件空调压缩机高档精密配件及年产5万吨高档铸件、球铁项目	5.20			前期准备工作	完成前期准备工作	
3219	南陵县汽车涡轮增压器制造	无锡正原铸件有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	年产10万台(套)汽车涡轮增压器	2.00			开展前期工作	推进前期工作	
3220	南陵县高端轴承制造	浙江鼎利控股集团	汽车和装备制造	芜湖南陵县	年产1.5亿套高端轴承制造	8.00			开展前期工作	推进前期工作	
3221	南陵县碧水源膜处理	北京碧水源科技股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖南陵县	年产100万套膜处理净水器及半渗透膜	6.00			开展前期工作	开展前期工作	
3222	高档轴承	安徽匹夫轴承股份有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	拟建设规模11.92亿套/年,15大类高档轴承制造及研发、学校及实训基地	71.50			前期工作	力争开工	
3223	宏远精密注塑	广东宏远精密注塑有限公司	汽车和装备制造	芜湖经开区	年产1万吨精密注塑件	4.00			开展前期工作	推进前期工作	
3224	环保电动车	深圳科聚新材料有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	年产1万辆环保电动车	10.00			正在洽谈	完成前期工作	
3225	轮胎钢帘线生产	江苏磊达集团	汽车和装备制造	芜湖无为县	建设8条轮胎钢帘线生产线,年产5000吨高等子午线轮胎钢帘线、胎圈钢丝和线切割钢丝	22.00			正在洽谈	完成项目前期工作	
3226	汽车线束及家用电器线束	合肥得润电子器件有限公司	汽车和装备制造	芜湖无为县	年产1000万套汽车线束及1200万套家用电器线束	2.50			前期工作	完成前期工作	
3227	彩色共挤新材料	芜湖创科新材料股份有限公司	材料和新材料	芜湖弋江区	年产5000吨超高耐候PMMA、ASA/PVC彩色共挤新材料	2.50			开展前期工作	力争开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3228	年产10万吨大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	安徽百年塑胶科技股份有限公司	材料和新材料	芜湖弋江区	年产10万吨大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线建设	5.16			开展前期工作	力争开工	
3229	15万t/a水泥窑用耐火材料	安徽海螺罗耐火材料有限公司	材料和新材料	芜湖弋江区	从东南亚最大的耐火材料生产商SRIC引进技术,建设一期规模为5万t/a碱性耐火材料,二期规模为10万t/a铝硅质耐火材料	5.00			开展前期工作	力争开工	
3230	年产1000万台套空调、小家电塑料制品	芜湖市旭腾科技有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	新建厂房及附属设施5万平方米,建设年产1000万台空调、小家电塑料制品生产线	1.50			前期工作	力争开工建设	
3231	精艺铜管二期	芜湖精艺铜业有限公司	材料和新材料	芜湖鸠江区	建筑面积4万平方米,新增年产3万吨高效节能精密铜管	5.00			前期工作	推进前期工作,力争开工	
3232	中建材(芜湖)新材料产业园	中国建筑材料集团有限公司	材料和新材料	芜湖三山区	总建筑面积140万平方米,建设碳纤维、新型房屋及太阳能屋面系统、玻纤及复合材料和海水淡化等生产设施	150.00			开展前期工作	推进前期工作	
3233	芜湖县稀土铜合金及微电子材料	合肥日升科技投资集团	材料和新材料	芜湖芜湖县	新建稀土铜合金及微电子材料生产线	10.00			投资协议已签	完成前期工作	
3234	芜湖县加气混凝土砌块生产	芜湖精英新型建材有限公司	材料和新材料	芜湖芜湖县	新建年产50万方加气混凝土砌块生产线	1.80			项目投资协议已签订,正在开展前期工作	完成项目前期工作	
3235	年产2万吨环保纸塑生产线	芜湖市卓美新型包装材料科技有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建厂房、仓库及办公用房2.3万平方米,购置设备	1.20			开展前期工作	完成前期工作	
3236	轻质墙板	安徽建华新型墙板有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建设年产650平米轻质墙板生产线	7.00			前期准备工作	完成前期准备工作	
3237	双虎聚乙烯管材	安徽省芜湖市双虎塑管有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建设标准化厂房6幢,办公楼、研发中心,总建筑面积3.5万平方米	0.80			前期准备工作	力争开工建设	
3238	楚江铜基金属加工	安徽楚江投资集团有限公司	材料和新材料	芜湖繁昌县	建设铜基金属材料深加工、拆解及交易	30.00			前期准备工作	前期准备工作	
3239	南陵县钾长石农业钾肥清洁生产	南陵县发改委	材料和新材料	芜湖南陵县	建筑面积10万平方米。年开采钾长石250万吨,主要产品硫酸钾52.5万吨、氧化铝37.5万吨、白炭黑30万吨、新型墙体材料250万立方米	22.00			已完成了地质详查、储量评审及备案、矿价评审及备案	选定投资商	
3240	南陵县姚家岭铜铅锌矿多金属矿开采与利用	铜陵有色金属集团控股有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	年开采铜、铅、锌、金、银矿石200万吨,新建采矿场(年设计能力为200万吨)和选矿厂(日处理能力6000吨)各一座、年产2吨黄金的湿发金冶炼厂一座	36.00			普查结束,即将进入详查和设计开发阶段	完成详查、探矿	
3241	南陵县年产10万吨模具用特殊材料精加工	安徽省润达尔投资有限公司	材料和新材料	芜湖南陵县	年产10万吨模具用特殊材料精加工	11.00			开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3242	汽车轻量化	深圳科聚新材料有限公司	材料和新 材料	芜湖无为县	建设年产汽车轻量化材料10万吨生产线	15.00			正在洽谈	完成前期 工作	
3243	高分子工程塑料	深圳科聚新材料有限公司	材料和新 材料	芜湖无为县	年产30万吨高分子工程塑料	20.00			正在洽谈	完成前期 工作	
3244	年产25万吨铜杆生产线	正威国际集团	材料和新 材料	芜湖无为县	建设年产25万吨铜杆生产线	20.00			正在招商洽谈	完成前期 工作	
3245	PTA及下游熔体纺	浙江新风鸣集团	材料和新 材料	芜湖无为县	200万吨PTA及300万吨熔体纺	200.00			正在洽谈	完成前期 工作	
3246	高效短流程嵌入式复合纺纱	安徽省无为天成纺织有限公司	材料和新 材料	芜湖无为县	新建厂房、仓库及其他生产辅助设施, 总建筑面积17万平方米, 年产特种纤维混纺系列环锭纱、线5万吨	6.08			项目备案、环评等 手续已完备	争取开工 建设	
3247	星业精细化工及化妆品	广州星业科技股份有限公司	材料和新 材料	芜湖无为县	年产3.8万吨表面活性剂、合成油脂及乳化剂	5.00			正在做项目前期 工作	完成项目 前期工作	
3248	年产生物质纤维纱线9万吨及3.65万吨针织面料	苏州震纶棉纺有限公司	材料和新 材料	芜湖无为县	年产生物质纤维纱线9万吨及3.65万吨针织面料	22.75			正在洽谈	完成前期 工作	
3249	同福食品产业园	安徽同福食品有限公司	食品医药	芜湖繁昌县	建设饮品生产线	15.00			前期准备工作	完成前期 准备工作	
3250	多元生物长链二元酸和工程塑料	安徽多元生物科技有限公司	食品医药	芜湖经开区	年产3万吨长链二元酸及5000吨工程塑料	20.00			开展前期工作	推进前期 工作	
3251	生物口服疫苗	芜湖康卫生物有限公司	食品医药	芜湖经开区	年产1200万人份符合欧盟卫生标准的口服重组幽门螺杆菌疫苗	10.00			开展前期工作	推进前期 工作	
3252	无为药厂迁建工程	安徽丰原药业有限公司无为药厂	食品医药	芜湖无为县	一期年产1.8亿瓶输液;二期建设新型包装材料软塑瓶、软袋生产线, 年产1.8亿瓶	3.90			项目备案、环评等 手续已完备	争取开工 建设	
3253	大豆加工、油脂精炼、油脂小包装、面粉	上海良友集团	食品医药	芜湖无为县	大豆加工1200吨/日(菜籽加工1400吨/日)、油脂精炼250-500吨/日、油脂小包装10万吨/年、面粉300吨/日	3.00			正在洽谈	完成前期 工作	
3254	100万锭纺织产业园及印染等配套产业	浙江华都纺织集团有限公司	纺织服装	芜湖无为县	建设100万锭纺织产业园及印染等配套产业	60.00			正在招商洽谈	争取开工 建设	
3255	爱康太阳能光伏	广东爱康太阳能科技有限公司	能源和新 能源	芜湖鸠江区	太阳能硅片、硅基电池片、光伏组件等项目的生产、研发建设等。一期建设500MW晶体硅电池片, 二期建设600MW太阳能组件和300MW晶体硅电池片、三期建设600MW太阳能组件	53.00			前期工作	推进前期 工作	
3256	芜湖县太阳能电池组件、光伏系统、LED产品	安徽东德电力科技有限公司	能源和新 能源	芜湖芜湖县	年产200MW太阳能电池组件产品	2.00			已签订正式协议	完成前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3257	年产300兆瓦太阳能电池板	安徽同人科技股份有限公司	能源和新能源	芜湖无为县	建设标准化生产厂房15万平方米, 办公用房2万平方米, 建设生产线4条, 拉丝和划片生产线8条, 建设研究中心、实验室1万平方米	19.40			前期工作已完备, 正在征用土地	争取开工建设	
3258	润滑油加工及仓储	中化集团	能源和新能源	芜湖无为县	建设一套10万吨/年的润化油调和生产装置, 建设10万立方米成品油、液体化仓储实施, 配套4座5000吨级码头	22.50			正在洽谈	完成前期工作	
3259	华电风力发电	中国华电新能源发展有限公司	能源和新能源	芜湖无为县	3000兆瓦风力发电	20.00			测风塔已建成, 正在前期测试风力	完成测试, 项目正式签约	
3260	芜湖广电中心扩建	镜湖区金旅投资公司	文化产业	芜湖镜湖区	主要建筑包括写字楼、商业楼、地下停车场等, 地上建筑面积约5万平方米	2.00			正在进行设计	完成前期工作	
3261	芜湖船舶工业文化园	镜湖区金旅公司	文化产业	芜湖镜湖区	综合利用芜湖造船厂地块, 拟筹建船舶工业博物馆及其相关产业, 打造爱国主义教育基地	1.00			正在进行设计	完成前期工作	
3262	华曼水上动漫文化产业园	英华省市发展集团有限公司	文化产业	芜湖鸠江区	建筑面积约38万平方米, 建设水上文化公园、水上运动等功能区	50.00			前期工作	推进前期工作	
3263	中华情文化创意产业园	山东璀璨华夏文化产业有限公司	文化产业	芜湖鸠江区	建设中国版图浓缩景观, 建筑面积约7万平方米; 艺术长廊, 建筑面积约15万平方米; “观摩楼”多功能文化艺术大厅	10.00			前期工作	推进前期工作	
3264	芜湖市文化创意产业园扩建	鸠江区重点局	文化产业	芜湖鸠江区	建设面积42万平方米, 建设集文化创意办公、艺术展示、交易等功能于一体的综合性文化创意园区	12.00			前期工作	推进前期工作	
3265	芜湖县南湖文化产业基地建设	芜湖县建设投资有限公司	文化产业	芜湖芜湖县	新建文化、休闲、观光、生态基地	9.30			推进前期工作	完成前期工作	
3266	芜湖县文化体育中心	芜湖县文广新局	文化产业	芜湖芜湖县	新建主体育馆、游泳馆、主体育场、全民健身广场、黄梅戏演艺中心等	5.00			正在开展规划方案设计等前期工作	完成前期工作	
3267	芜湖红杨汽车休闲运动文化产业基地	芜湖县绿原生态农业有限公司	文化产业	芜湖芜湖县	新建汽车竞赛场地、露天汽车影院、汽车越野场地、汽车旅馆等汽车休闲运动文化设施	1.50			项目选址已确定, 正在开展前期工作	完成前期工作	
3268	露华春漫动漫衍生产品开发	安徽芜湖露华春漫文化传播有限公司	文化产业	芜湖繁昌县	建设办公楼、研发中心、演艺剧院等1.8万平方米	1.20			前期准备工作	完成前期准备工作	
3269	无为县文化活动中心	无为县文广新局	文化产业	芜湖无为县	1.4万平方米文化馆、博物馆、非遗展示馆	1.40			开展可研	完成图纸设计	
3270	无为县体育中心	无为县体育局	文化产业	芜湖无为县	标准体育场、体育馆、游泳馆、综合训练房等	1.50			已编制可研报告	完成前期工作	
3271	皖南食盐物流配送中心	芜湖市盐业局	现代服务业	芜湖	建筑面积2.5万平方米, 年储存及配送食盐5万吨	1.50			完成方案设计	力争开工建设	
3272	苏宁物流基地	苏宁电器集团	现代服务业	芜湖镜湖区	建苏宁华东地区物流基地	15.00			正在开展前期工作	争取开工建设	
3273	金融服务业呼叫中心	上海联都集团	现代服务业	芜湖弋江区	拟建设一期500至1000座席, 3年内达到2000座席的金融服务业呼叫中心	1.00			企业已选中地址, 正在做初步设计	力争开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3274	环保检测中心、专业级电声器材研发生产	台湾宇冠电声科技	现代服务业	芜湖弋江区	环保检测中心、电声器材研发、生产	1.10			前期工作	力争开工	
3275	医药物流	亚邦控股集团 公司	现代服务业	芜湖弋江区	建筑面积13万平方米	6.00			开展前期相关手续	力争开工	
3276	摩托车市场	巢湖金巢大市 场	现代服务业	芜湖弋江区	建设规模3.1万平方米	1.50			开展前期工作	力争开工	
3277	芜湖国际汽车 商城	安徽亚夏汽车 股份有限公司	现代服务业	芜湖鸠江区	建筑面积约232.94万平方米(含地下63万平方米),建设汽车4s店销售区、二手车市场、汽配市场、汽车主题文化园、仓储物流等功能区	80.00			前期工作	推进前期 工作	
3278	综合物流仓储 中心	安徽法施德物 流股份有限公 司	现代服务业	芜湖鸠江区	总建设面积约25万平方米,建设综合物流仓储中心	10.00			前期工作	推进前期 工作	
3279	五洲国际五金 机电市场	无锡五洲国际 集团	现代服务业	芜湖鸠江区	建筑面积约24万平方米,建设五金工具、电子电器、通用机电器材、机械设备等交易市场和配套功能区等	15.00			前期工作	推进前期 工作	
3280	芜湖宇培物流 园	上海宇培集团 有限公司	现代服务业	芜湖鸠江区	项目总建筑面积约24.8万平方米,建设内容主要包括:大型现代化仓储、分拨集成库、信息处理、资金结算大楼等配套设施	10.00			前期工作	推进前期 工作	
3281	芜湖港朱家桥 外贸码头二期 工程	芜湖港储运股 份有限公司	现代服务业	芜湖鸠江区	新建10000DWT泊位3个(码头结构20000DWT),其中:件杂货泊位2个、多用途泊位1个;建设石材生产加工区、石料堆放区、产品展示区、外贸监管区;新建仓库一座,件杂货堆场一块、办公楼一座以及生产辅助区	8.70			前期工作	力争开工 建设	
3282	芜湖三山精品 建材城	三山建设投资 有限公司	现代服务业	芜湖三山区	综合建材市场	3.00			开展前期工作	推进前期 工作	
3283	鹿聘钢贸城	上海鹿聘金属 材料有限公司	现代服务业	芜湖三山区	建设钢材商铺交易区、加工区、仓储配送区、综合服务区和钢材融资中心、检测计量中心、招标中心、电子交易中心、信息交流中心等	10.00			开展前期工作	推进前期 工作	
3284	宜柏仓储配送	安徽芜湖宜柏 实业集团有限 公司	现代服务业	芜湖三山区	主要建设内容包括物流商务区、物流配送中心、茶叶深加工及包装产品加工区、物资仓储区、物资转运作业区、货运配载停车区、小型车停车区,以及园区内道路、绿化、堆	2.60			开展前期工作	完成前期 工作	
3285	响水涧旅游	三山建设投资 有限公司	现代服务业	芜湖三山区	建设上库天池区:接待培训中心、2个观景台;下水库区:接待服务区、漂流区、天然浴场、商贸服务区;厂洞区:水电文化科技馆、水利科学馆、水族馆、水文化馆等;天然林区:生态观光旅游登山步道等	8.00			开展前期工作,进行 项目方案论证	推进前期 工作	
3286	芜湖县横岗商 贸物流园区 (一期)	芜湖县建设投 资有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	新建多功能的物流中转基地,总建筑面积约25万平方米	5.00			正在开展前期工作	推进前期 工作	
3287	芜湖县蟠龙现 代农业生态园	苏州磊强果木 有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	建设“一心一廊四区”	6.09			正在开展前期工作	力争开工 建设	
3288	芜湖县再生资 源交易及高效 利用产业基地	芜湖县供销社	现代服务业	芜湖芜湖县	以打造再生资源拆解加工中心和回收交易市场为核心,突出建设五个功能区,即拆解加工区、交易区、物流区、环保区、综合服务区	1.00			项目可研已编制	推进前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3289	林安国际商贸物流中心	广东林安物流发展有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	新建总部大厦、现代商业物流信息平台、交易所及相关配套设施	20.00			开展前期工作	完成前期工作, 力争开工建设	
3290	芜湖县有色金属大市场	芜湖宝瑞金属材料有限公司	现代服务业	芜湖芜湖县	新建金属材料零售、储运、商业用房	3.00			已签订正式协议, 正在进行规划设计	完成前期工作	
3291	古塘冲生态农业观光示范园	芜湖古塘冲生态农业有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建设6.7万平方米生态农业观光示范园	3.50			开展前期工作	完成前期工作	
3292	有色金属回收循环经济产业园	芜湖市论语再生资源有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建设有色金属回收及加工销售基地	10.00			前期工作	完成前期工作	
3293	新建中江物流基地	安徽中江物流基地有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建高架仓库6万平方米、零部件仓库4.8万平方米、半产品仓库6万平方米、物流园区建筑1.01万平方米、物流信息管理中心0.4万平方米、倒班宿舍0.8万平方米、露天堆场2万平方米及其它附属配套设施等	11.04			前期准备工作	完成前期准备工作	
3294	石油储备基地	安徽群力石化储运有限公司	现代服务业	芜湖繁昌县	建设200万吨储油罐建设; 机泵、装卸油设备、工艺设备管线及电气设备购置安装; 4座万吨级码头、栈桥	30.00			前期工作	完成前期工作	
3295	芜湖市植物园	鲁班集团	现代服务业	芜湖南陵县	主要建设展览馆、科普馆、综合服务中心、园丁院、专家院、森林体验广场、九州汇展区馆、科研实验楼、分类园及景观构架等附属设施建设, 种植植物花卉品种达1800余类, 含珍稀国家一类保护植物80余种, 建成集展览区、科研区、管理服务区及娱乐休闲区为一体的科研及观光植物园	5.90			完成选址, 完成规划方案初稿编制	推进前期工作	
3296	中世国际物流芜湖	中世国际物流有限公司	现代服务业	芜湖经开区	建设滚装码头、公铁集疏运场地和开展综合物流设施	30.00			投资协议已签	推进前期工作	
3297	安得物流综合物流园	安得物流股份有限公司	现代服务业	芜湖经开区	28万平方米仓库, 4万平方米服务区, 6万平方米停车场	10.20			签订投资协议	推进前期工作	
3298	万年台旅游开发	南京河西旅游发展有限公司	现代服务业	芜湖无为县	建设万年台旅游综合开发区及相关配套设施	4.60			前期工作	争取开工建设	
3299	竹丝湖旅游开发	无为县发改委	现代服务业	芜湖无为县	建设休闲、娱乐、度假、住宿设施, 建筑面积2.8万平方米	12.00			前期工作	完成前期工作	
3300	亚夏汽车城	安徽亚夏汽车有限公司	现代服务业	芜湖无为县	建设汽车展厅、商铺、汽车美容、汽车维修以及汽车交易信息系统等配套设施	4.13			前期工作已完备, 正在征用土地	争取开工建设	
3301	钢材交易大市场	无为钢材现货交易市场有限公司	现代服务业	芜湖无为县	大型室内仓库、综合楼等	2.50			项目已签约	完成前期工作	
3302	港口物流建设	德勤集团	现代服务业	芜湖无为县	建设400米岸线码头的港口物流区及仓储园区	18.00			正在洽谈	完成前期工作	
3303	鸠江区沈巷镇内圩堤防达标工程	鸠江区政府	综合水利	芜湖鸠江区	按照50年一遇防洪标准, 对21.07千米牛屯河堤、27.12千米裕溪河堤共48.19千米内圩堤防达标建设	3.90			编制规划	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3304	鸠江区内圩水系综合治理	鸠江区政府	综合水利	芜湖鸠江区	43条160千米内圩沟、渠、湖塘综合治理	3.20			编制规划	推进前期工作	
3305	芜湖县县城城市防洪工程	芜湖县水务局	综合水利	芜湖芜湖县	新建县城堤防达标、道路、绿化等	3.70			已编制可行性研究报告	推进前期工作	
3306	芜湖县罗保圩堤达标工程	芜湖县水务局	综合水利	芜湖芜湖县	整合改造4站3涵。外河堤防6800米,面宽8米,坡比1:6,堤顶高程17.5米,达20年一遇防洪标准	3.00			正在开展前期工作	完成前期工作	
3307	南陵县幸福闸工程	南陵县政府	综合水利	芜湖南陵县	新建控制闸一座。幸福闸设计流量707-813m³/s,水闸共7孔,孔宽7.0m,校核流量为2088m³/s,闸两侧连接堤长约1.28km	3.50			开展前期工作	开展前期工作	
3308	南陵县农田水利建设试点	南陵县政府	综合水利	芜湖南陵县	主要包括排涝沟渠清淤改造、农田排灌站、堤防除险加固工程、田间农用桥、田间道路、灌溉放水涵、田间沟渠控制闸等工程	9.50			规划设计报批	争取开工建设	
3309	南陵县联圩并圩规划建设	南陵县政府	综合水利	芜湖南陵县	合并2个五万亩大圩,3个万亩圩口及10个毗邻小圩口。外围堤防加固,圩网区水系防洪控制、圩内泵站整合建设等,使南陵县并为一个大圩口	9.00			开展前期工作	完成前期工作	
3310	漳河航道综合整治提标工程	芜湖市港航局、南陵县政府	综合水利	芜湖南陵县	全段按IV级标准设计建设,航道原长65公里,整治后航道长62.985公里,主要建设内容有退堤清淤、船闸、铁路桥涵等	6.56			省发改委已批初步设计	修改初步设计	
3311	无为县西河整治工程	无为县水务局	综合水利	芜湖无为县	沿河两岸堤防加固120公里,堤防退建30公里,堤身护坡50公里,水下土方疏浚及开挖800万方,沿堤涵闸、泵站兴建75座,堤身房屋拆迁5万平方米	6.60			前期工作已完备	争取立项手续结束	
3312	神塘河排灌站	无为县水务局	综合水利	芜湖无为县	排涝流量400m³/s,装机22000kw	3.10			初步设计已完成,省发改委已批复	争取开工建设	
3313	国道G205改建	市公路局	交通网络	芜湖	一级公路改造78公里,经陶辛至大浦、四连、长乐至界山,在长乐与G318互通,经格林跨漳河至三里镇,接南陵京福高铁车站	47.30			正在进行初步设计	开展前期工作	
3314	龙窝湖过江隧道	芜湖市政府	交通网络	芜湖	南部连接芜湖市三山区峨桥路,北部连接二坝园区荣城大道,全长约5250米,采用双向6车道,2线轻轨线路	41.74			开展选址和方案论证工作	推进前期工作	
3315	城南过江隧道	芜湖市政府	交通网络	芜湖	位于芜湖市区城南主城区,沟通芜湖和无为新城。拟选位置位于长江大拐河段下段,全长约4000米,采用双向6车道	26.40			开展选址和方案论证工作	推进前期工作	
3316	芜湖综合客运枢纽工程	芜湖市政府	交通网络	芜湖	总建筑面积约25000平方米,建设主站房、城市候机楼、修理、综合楼、停车场等	4.60			正在开展方案设计	完成设计方案招标	
3317	三山港务码头二期工程	芜湖三山海螺港务有限公司	交通网络	芜湖三山区	在码头一期堆场后方,建设堆场、45万方成品油库中转库及相关生产生活、办公设施,配套扩建油料装卸、消防等设备设施	7.00			开展前期工作,已经完成项目立项、土地报批等工作	推进前期工作	
3318	南陵县高铁综合交通枢纽路网改造工程	南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	二级公路标准,起点位于我县五里亭平交口处,终点接位于京福高铁南陵站,全长约8.38公里(包括S216新南路2.12公里,延伸段6.26公里)	3.00			勘测设计	推进前期工作	
3319	合福铁路南陵站及站前广场建设	南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	新建3500平方米车站及站前广场配套服务区	6.10			开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3320	南陵至长江疏港大道建设工程	芜湖市交通局、南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	起点位于京福高铁南陵站, 连接三山区峨溪路, 并与长江岸线疏港大道互通, 作为南陵县疏港大道	20.00			目前正在开展规划论证和方案比选	推进前期工作	
3321	芜湖民用支线机场	芜湖市政府	交通网络	芜湖南陵县	先行按支线标准建设机场, 预留4E级机场条件	6.00			开展前期工作	推进前期工作	
3322	南陵通用航空机场建设	南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	直升机场, 满足公务飞行、应急求援、旅游观光等通航业务需求	3.20			开展前期工作	推进前期工作	
3323	芜湖(高铁站)至南陵高铁站快速通道	南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	全长约70公里, 一级公路标准, 新建南陵至芜湖中心城区快速通道	56.00			开展前期工作	开展前期工作	
3324	国道G318南陵段改线建设工程	南陵县政府	交通网络	芜湖南陵县	南陵段48.9公里国道改线扩建	45.00			编制报批	争取项目计划	
3325	沿山大道	无为县交通运输局	交通网络	芜湖无为县	82.6公里三级道路改建二级道路	4.60			完成可研报告评审, 已备案立项	完成施工图设计	
3326	无为县通江大道一级路改建工程	无为县交通运输局	交通网络	芜湖无为县	改建总长36公里, 路基宽25.5米。按一级公路标准建设, 沥青混凝土路面, 设计时速80公里/小时	6.31			开展前期工作	完成前期工作	
3327	无为县高新大道改建工程	无为县交通运输局	交通网络	芜湖无为县	改建总长30公里一级公路	5.40			开展前期工作	开展前期工作	
3328	电子产品绿色再生资源	芜湖绿色再生资源有限公司(筹)	生态环保	芜湖三山区	新建年回收120万台废旧电器电子产品生产线	2.00			开展前期工作	推进前期工作	
3329	芜湖县产业新城水环境综合整治	芜湖县建委	生态环保	芜湖芜湖县	土方开挖、生态护岸、景观绿化、休闲广场及步道、景观建筑及配套设施等	1.50			项目区控制性规划已编制完成	力争开工建设	
3330	南陵县洪湖湿地公园水土保持开发	南陵县政府	生态环保	芜湖南陵县	主要建设以洪湖湿地公园为载体, 通过水系整治、清淤排污等环境整治工程, 开发滨水生态绿化带商业及公共服务中心配套	15.00			已完成概念性规划和控制性详细规划	推进前期工作	
3331	废铜拆解产业园	楚江集团	生态环保	芜湖无为县	建设生产加工区、仓储区、污染处置区, 可形成年拆解能力60万吨	5.20			正在招商洽谈	完成前期工作	
3332	芜湖市江南实验中学	芜湖市同盛投资有限公司	人才	芜湖三山区	新建以高中阶段艺术特色专业为主的学历教育学校, 含美术、艺术设计、音乐等专业和普通高中教育, 可招收学生2500人	1.00			开展前期工作	推进前期工作	
3333	三山中学新校区	芜湖市教育局	人才	芜湖三山区	办学规模拟定48个班, 总建筑面积7万平方米	3.00			前期方案论证	推进前期工作	
3334	安徽工程大学独立学院	广东惠友投资发展有限公司	人才	芜湖芜湖县	建设教室、宿舍、实训基地、运动场等为一体的综合职业学院	3.50			投资协议已签订, 正在开展前期工作	完成前期工作, 力争开工建设	
3335	芜湖县城东新城初中、小学新校工程	芜湖县教育局	人才	芜湖芜湖县	建设规模60个班级, 新建教学楼、综合楼及辅助用房, 建筑面积约2.2万平方米及运动场、大门、围墙等配套实施	1.00			开展规划方案设计等前期工作	完成前期工作, 力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3336	滨江新城学校	无为县教育局	人才	芜湖无为县	各建一所初中36班, 小学24个班, 幼儿园9个班标准化学校	1.00			规划设计等前期准备工作	完成前期规划论证工作	
3337	海螺医院	芜湖海创置业有限公司	民生	芜湖弋江区	建设规模15.4万平方米	5.00			开展前期工作	力争开工	
3338	综合性三甲医院	安徽和天医疗投资管理有限公司	民生	芜湖经开区	建设芜湖和天国际医疗服务中心、康复保健与养老中心、肾病连锁医院总部	6.00			公司已注册	力争开工	
3339	无为县医院高沟分院	无为县卫生局	民生	芜湖无为县	新建业务用房3万平方米	1.10			正在规划	开展前期工作	
12、宣城市(307个)						1994.34	171.53	132.80			
续建项目(92个)						453.17	171.53	107.32			
3340	郎溪县功率电子生产	安徽动力源科技有限公司	电子信息	宣城郎溪县	二栋厂房及职工宿舍楼已经完工, UPS电源、智能通信电源车间已正式投产, 二期主体在建	11.10	2.40	1.50	一期厂房已经完工并实现生产	二期主体建成	
3341	郎溪县射频同轴连接器	常州康迪电子有限公司	电子信息	宣城郎溪县	建筑面积约5万8千平米, SMA、SMB、BNC、MCX、C3型(ATNT)、L9(1.6/5.6)、N型、7/16(L29)等射频同轴连接器, 年产80万套射频同轴连接器	2.30	1.73	0.30	主体在建	主体建成	
3342	泾县LED产品生产	上海燕青照明(集团)有限公司	电子信息	宣城泾县	总建筑面积约30万平方米, 新建一个LED研发中心(集LED光源灯具测试中心和产品制作中心)和5条LED产品生产流水线以及展示中心、综合办公楼和其他配套工程建设等	8.00	0.48	1.00	正在建设	继续建设	
3343	旌德县年产30万平方米印刷线路板	安徽达胜电子有限公司	电子信息	宣城旌德县	新建生产、生活及辅助用房2.22万平方米, 购置生产、通用辅助、行政网络设备910台(套), 年产30万平方米印刷线路板项目	1.08	0.60	0.48	建成3200平方米厂房, 正在进行内部装潢, 排污池已砌筑完成, 部分设备已进厂	竣工投产	
3344	宁国市摄像模组、无尘耗材	安徽同芯电子科技有限公司	电子信息	宣城宁国市	总建筑面积5万平方米。项目建成后, 年产200万组摄像模组、350万包无尘耗材	1.10	0.50	0.60	已完成3万平方米厂房建设, 一期已进行试生产	竣工投产	
3345	宁国市电容器扩建及无极灯生产	安徽源光电器有限公司	电子信息	宣城宁国市	新建生产厂房及附属设施10万平方米; 购置贴片机、雕刻机、测量仪等设备	2.00	0.55	0.70	厂房基础施工	完成生产厂房及附属设施	
3346	宁国市节能照明灯具及电子产品生产	南北源(宁国)半导体照明有限公司	电子信息	宣城宁国市	新建生产厂房及相关附属设施6.67万平方米, 购置贴片机、灌胶机功率测试仪等生产、检测设备约27台(套)。项目建成达产后, 年产LED系列灯具45万盏、广告用LED模组1000万组、交通类信号灯2万套	0.80	0.50	0.30	项目一期已建成	二期动工建设, 并建成投产	
3347	宣城乾正光电LED芯片生产	安徽乾正光电有限公司	电子信息	宣城经开区	建筑面积3万平方米, 新建3条生产线, 从事LED前延、前制成、后制成、封闭及延伸产品的生产加工及销售	3.00	2.00	1.00	厂房建设	基本建成	
3348	年产600万套光学变焦镜头	宣城依维光电科技有限公司	电子信息	宣城经开区	年产600万套光电设备、光电仪器、精密机械元件及安防产品	1.50	1.00	0.50	在建	加快建设	
3349	宣州区寒亭镇机械加工	宣城市寒亭投资有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	建筑面积11万平方米, 厂房设备及相关配套设施建设	2.70	2.00	0.30	二期正在建设	建设部分厂房主体	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3350	郎溪县年产300万只防爆防漏气轮胎生产	安徽省沪花轮胎有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产300万只防爆防漏气轮胎	3.00	2.62	0.18	厂区配套工程	基本建成	
3351	郎溪县年产30万台汽车底盘、底架	安徽铭豪汽车零部件制造有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产30万台汽车底盘、底架	2.60	1.58	0.30	厂房主体建设	主体建成	
3352	郎溪县交通工程设备制造	常州金马交通设备有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	一期生产与多种锅炉配套产品及高速公路、桥梁等交通工程支护用钢架,年产值预计9亿元	11.77	1.58	0.50	基础设施在建	主体建成	
3353	郎溪县年产30万米220KV耐火特种电缆	安徽远航特种电缆有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	建筑面积6万平方米,年产30万米220KV和年产36万米110KV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆	1.60	1.00	0.25	主体建设	完成工程建设	
3354	郎溪县海洋探测仪生产	海洋探测仪(段国友、段国辉)	汽车和装备制造	宣城郎溪县	建设厂房1.2万平方米,年产海洋探测仪内置电子装置和外部装置10000台套	1.10	0.89	0.15	主体建设	完成工程建设实现试生产	
3355	年产50万吨精密铸件铸造	泾县隆鑫铸造有限公司	汽车和装备制造	宣城泾县	新建450立方米高炉1座、配套60立方米烧结机、8立方米竖炉及袋式除尘设备、6000千瓦高炉煤气发电机组1套、10万立方米干式煤气柜1套、5吨工小频炉10组及浇铸系统、环保综合利用设备	4.00	2.14	1.86	一期建成	竣工	
3356	年产2万台套新型高效节能磁力驱动给工流程泵	安徽南方化工泵业有限公司	汽车和装备制造	宣城泾县	总建筑面积1.3万平方米,包括新建生产车间、库房、研发中心等;购置生产设备及检验设备192台(套),配套建设用水、变配电、消防、道路、绿化及污水处理等公用辅助工程	0.58	0.01	0.20	一期工程建设	一期工程完工	
3357	宁国市年产2000台核电用泵	安徽莱恩水泵有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	新建清洁生产车间、射线检验室、关键部件检测室、特种铸钢车间及焊接车间,总建筑面积为5万平方米,购置探伤仪、桥式起重机等主要生产设备及配电系统	2.80	1.20	0.80	已完成生产车间及附属设施建设2万平方米,购置安装部分设备	建成投产	
3358	宁国市汽车、摩托车软轴软管及拉丝	安徽省宁国市张发软轴工贸有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	总建筑面积5.08万平方米,年产各类软管软轴2000吨,拉丝8000吨,金属压铸件、钢构件1000吨	1.20	0.85	0.55	1#厂房及配电房已完工	建成投产	
3359	年产100万台商用千斤顶、100万对汽车用支架	安徽通润汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	新建生产车间、仓库、办公楼等共计4.53平方米,购置8条总成装备流水线及超声波清洗机、机动车辆变压器等设备	1.30	0.55	0.40	场地平整工程基本结束,厂房基础施工	完成生产车间、仓库等	
3360	宁国市保隆排气系统管件扩建	保隆(安徽)汽车配件有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	购置全自动抛光机、1000吨水涨机、激光焊机生产线等生产设备97台(套),新建热端、管材等厂房,形成年产530万支排气系统管件生产能力	1.40	0.50	0.50	正在建设一栋4000平方米厂房	完成3栋厂房建设,总建筑面积24000平方米	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3361	年产500万套汽车零部件及耐磨材料生产	安徽盛隆铸业有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	新建生产厂房及附属设施8.7万平方米,建成自动铸造生产线6条、砂处理生产线3条等;购置0.75吨中频炉、行车、光谱分析仪、循环水冷却系统、变配电等生产设备若干台(套)	2.00	1.00	1.00	两栋厂房已完工,一条自动化生产线已建成	全面投产	
3362	宁国市动力转向油管总成及金属管件扩建	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	总建筑面积4.6万平方米,年产200万套动力转向油管总成、200万套金属管件	1.50	0.87	0.63	项目一期已建成	建成投产	
3363	宁国市顺昌回转支承生产	安徽省宁国顺昌机械有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	总建筑面积5.3万平方米,项目建成后年产回转支承2万套	1.00	0.61	0.39	正在进行厂房建设	建成投产	
3364	宁国市机械铸造及机械配件、机电设备生产	安徽富邦机械有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	总建筑面积7.1万平方米,项目建成后年产10万套铸件和1万套机电设备	1.00	0.75	0.25	已完成3万平方米厂房建设,项目一期已投产	项目建成投产	
3365	宁国市年产5万吨研磨介质(球、段)	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	新建现代化生产车间及相关附属设施5.04万平方米,新增生产线及配套设备若干台(套)	2.22	1.50	0.72	办公楼、公寓楼及1#—5#厂房已建成,预计年内建成70000平方米建成	建成投产	
3366	宁国市关键基础性高性能橡胶密封件产品技术改造	安徽中鼎密封件股份有限公司	汽车和装备制造	宣城市宁国市	新建生产厂房1幢,总建筑面积为8680平方米。新增开炼机、密炼机、真空热压成型机、橡胶注射成型机及压缩生热仪等主要设备220台(套),建立满足新增年产3450万件关键基础件高性能橡胶密封件生产线	1.23	0.87	0.36	生产厂房建设工程已经完工,大部分检验检测、生产设备已到位,并正在进行安装、调试	建成投产	
3367	宣城中鼎非道路移动机械用燃油发动机	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	建设年产高效节能EM100D系列发动机10万单元(台)	13.40	5.00	3.00	正在建设	加快建设	
3368	安徽华明飞彩年产30万辆专用低速汽车	安徽华明飞彩车辆有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	总建筑面积为25万平方米,年生产30万辆低速汽车、多功能农用车及农用车部件(配件)和农用机械	12.50	2.50	5.00	正在建设	加快建设	
3369	宣城市天康地源热泵中央空调和环保设备	安徽天康地源环境工程股份有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	建筑面积3万平方米,新建3条生产线,从事地源热泵的生产、安装与销售,新建2万平方米厂房和生产线	3.50	1.80	1.00	正在建设	加快建设	
3370	年产5万吨彩铝型材	宣城市宣铝铝业有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	厂房设备及配套设施建设,建筑面积3万平方米,形成年产50000吨彩铝型材的生产能力	3.10	1.50	0.60	二期建设	完成二期主体	
3371	宣州区年产150万件高档洁具	宣城市雅乐斯洁具有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	厂房、设备等配套设施,总建筑面积8.3万平方米,形成年产150万件高档洁具的生产能力	1.13	0.60	0.30	正在建设	完成部分厂房建设	
3372	宣城华纳年产20万吨纳米碳酸钙	宣城市华纳新材料科技公司	材料和新材料	宣城宣州区	厂房设备及配套设施,总建筑面积1.1万平方米,购置机械化立窑、消化机、碳化反应釜、改性釜、压滤机、桨叶干燥机、强力微粉干燥机、包装机等设备,形成年产20万吨纳米碳酸钙的生产能力	3.00	1.79	0.30	一期已建成并投产	二期开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3373	年产50万立方米粉煤灰加气混凝土砌块和2亿块蒸压粉煤灰砖新型墙体材料产业化	宣城双乐墙体材料有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	新建建(构)筑物总面积6.7万平方米,包括主、辅生产车间3幢、原料仓库2幢、检验及办公用房1幢及其他配套设施的建设.购置球磨机、蒸压釜、翻转切割机等生产设备及公用配套设备的采购。项目建成后可实现年产50万立方米粉煤灰加气混凝土砌块和2亿块蒸压粉煤灰砖	1.20	0.35	0.85	正在建设	建成试生产	
3374	郎溪县铜深加工	安徽久知电力科技有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	建设厂房1.5万平方米及配套用房,采用上引法无氧铜杆生产工艺,年产铜丝、铜排等铜产品20000吨	3.10	1.75	0.30	一期6300平方米厂房、2000平方米配套用房及设备安装基本完工,开始试生产	二期主体建成	
3375	泾县云岭碳酸钙新材料产业园	泾县云岭镇强盛投资开发有限公司	材料和新材料	宣城泾县	建设2000平方米标准化厂房25幢,新建碳酸钙新材料研发中心办公及配套工程和其他基础设施	5.00	2.20	1.00	一期工程建设	一期工程完工	
3376	宁国市司尔特70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建	安徽省司尔特肥业股份有限公司	材料和新材料	宣城宁国市	建设厂房、库房及辅助工程,建筑面积为18.3万平方米,建设30万吨/年硫酸装置、12万吨/年磷酸装置、3套20万吨/年氨化造粒氯基缓释复合肥装置、10万吨/年氨化造粒硫基缓释复合肥装置及配套设施	6.44	1.25	5.19	磷酸厂房已封顶,三套氨化造粒主体工程在建,三条符合生产线厂房基础施工	建成投产	
3377	宁国市亚新科(芜湖)分公司迁扩建	亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	材料和新材料	宣城宁国市	新建6000平方米前处理车间1幢和5000平方米炼胶车间1幢,回迁各类生产设备130台套	1.20	0.70	0.50	完成分公司回迁工作,已完成6000平方米前处理车间建设	建成投产	
3378	宁国市年产5万吨耐磨材料	宁国市新马耐磨材料有限公司	材料和新材料	宣城宁国市	总建筑面积3.5万平方米,项目建成后,年产5万吨高铬球段、衬板、锤头等耐磨材料	1.31	0.70	0.61	项目一期已建成投产	全部建成投产	
3379	宁国市年产16000吨高性能铜合金材	安徽创远合金新材料有限公司	材料和新材料	宣城宁国市	新建生产车间、仓库、办公用房、食堂及相关附属设施共计2.3万平方米,购置大拉机、退火机、二频炉等生产、测试设备若干,项目建成后年产16000吨高性能铜合金材	1.20	0.50	0.70	已完成厂房建设1万平方米,一期进行试生产	建成投产	
3380	宣城市博迪高性能纤维生产	上海博迪纺织新材料有限公司	材料和新材料	宣城经开区	建筑面积3万平方米,研发生产高性能纤维产品	1.50	0.30	0.80	厂房建设	推进建设	
3381	宣州区水阳农副产品生产加工	宣州区水阳镇工业集中区管理委员会	食品医药	宣城宣州区	优质大米开发与加工、食用色拉油生产、棉花加工、水产品深加工、水阳香干规模化生产、水阳鸭制品规模化生产、水产饲料加工等项目	3.13	2.88	0.25	正在建设	加快建设,力争早日完工	
3382	宣州区精方异地新建	贵州同济堂药业有限公司	食品医药	宣城宣州区	对现有生产线进行整体搬迁、异地新建,年产颗粒剂2亿袋、硬胶囊剂6亿粒、片剂1亿片、糖浆剂500吨	1.10	0.50	0.25	正在建设	完成厂房等主体	
3383	宣州区肉鸭加工及有机肥生产	宣城市立大禽业有限公司	食品医药	宣城宣州区	建筑面积2.1万平方米,肉鸭加工厂房、办公及检测、化验综合楼、冷库、有机肥厂等,形成年产1万吨肉鸭加工、5000吨有机肥的生产能力	2.20	1.20	0.40	肉鸭屠宰加工、冷库及制冷设备建成投产	办公等综合楼建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3384	宣州区粮食产业园区	宣城市宣州区孙埠镇政府(筹建)	食品医药	宣城宣州区	新建粮食仓储设施、粮油及副产品精深加工、粮食物流、交易、粮种加工、农机生产销售及配套功能区	14.00	5.80	2.00	已完成主干道和慢车道水泥路面	建设主要干道、水源、高压线路网等基础设施	
3385	泾县天然植物药生产	安徽红星药业有限责任公司	食品医药	宣城泾县	年生产天然咖啡因300吨、茶多酚1000吨、植物药800吨;一期建设生产厂房12000平方米,研发中心和办公用房3000平方米,配套设施4000平方米,新建天然咖啡因生产线一条,植物药萃取生产线一条,茶叶提取物生产线一条,GMP生产线一条	0.80	0.40	0.40	正在建设	工程完工	
3386	绩溪黑猪产业化建设	安徽丰润生态农业开发有限公司	食品医药	宣城绩溪县	绩溪黑猪原种场、绩溪黑猪良种及标准化养殖和深加工等	2.90	0.40	0.50	进展顺利	继续建设	
3387	旌德县年产40亿粒肠溶空心胶囊GMP改造	安徽黄山胶囊股份有限公司	食品医药	宣城旌德县	建设满足GMP要求的洁净厂房7400平方米,新增全自动肠溶空心胶囊生产线12条及生产设备122台(套)。配套电气系统、给排水系统、消防系统、暖通系统、弱电系统等辅助公用工程	1.13	0.10	1.03	开工建设	竣工投产	
3388	宁国市珍稀食用菌生产及加工基地	宁国亿农生态农业发展有限公司	食品医药	宣城宁国市	总建筑面积2.6万平方米,年加工食用菌系列产品8000吨	1.50	0.30	0.70	已完成制冷车间、制种车间、灭菌车间及发菌车间	二期完成标准化厂房建设及购置设备	
3389	宁国市绿健油茶基地培育及茶油生产	安徽绿健生物科技有限公司	食品医药	宣城宁国市	新建厂房、仓库、办公楼、研发中心及其他附属设施,总建筑面积1.2万平方米;建设污水处理池一座;日产10吨茶籽油加工生产线5条	2.80	0.55	1.20	正在建设	主体建设	
3390	中国茶府	安徽新组置业集团有限公司	食品医药	宣城经开区	总建筑面积约为57万平方米,建设茶文化博物馆、茶叶专业市场、茶产品(电子)交易中心、商务中心、办公写字楼、时尚商业街等	16.60	9.00	4.00	正在建设	推进建设	
3391	宣城市宣酒集团技改研发	安徽宣酒集团股份有限公司	食品医药	宣城经开区	建设完善研发基地和文化园	3.00	2.50	0.20	正在建设	主体建成	
3392	宣州区高档针织面料生产和服装加工	上海嘉乐股份有限公司	纺织服装	宣城宣州区	建设高档针织面料研发、织造、染整、服装生产基地,年产各类高档针织面料5000吨,高档针织服装2000万件	4.00	3.60	0.40	部分主体基本建成	主体建成试生产	
3393	宣州区年产28000万米高档坯绸面料生产线	安徽富得隆纺织有限公司	纺织服装	宣城宣州区	建筑面积21.9万平方米,包括生产车间、仓库、配件房、研发楼和食堂等;购置安装设备3620台(套),形成年产28000万米高档坯绸面料的生产能力	15.00	2.50	2.00	正在建设	完成部分厂房主体	
3394	宣城市轻纺制品研发制造	安徽倍发来服饰有限公司	纺织服装	宣城经开区	内衣、袜等轻纺制品的研发、生产和销售,年产3亿双袜织品	2.00	1.50	0.50	厂房建成	建成投产	
3395	郎溪县太阳能电池及组件生产	安徽东日昌新能源电力有限公司	能源和新能源	宣城郎溪县	建筑面积约11.2万平方米,主要生产单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池和多元化合物太阳能电池及组件等。建成后形成年产400MW太阳能电池及组件生产能力	15.45	2.20	0.50	设备安装,二期已开工建设	主体建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3396	郎溪县太阳能 电池板生产	安徽正荣太阳 能科技有限公 司	能源和新 能源	宣城郎溪县	8条12.5MW电池片生产线, 年产100MW太阳能电池片	2.00	1.55	0.30	主体建设	主体建成	
3397	郎溪县安徽博 伟公司年产15 万吨铸锻风电 设备	安徽博伟铸锻 有限公司	能源和新 能源	宣城郎溪县	建筑面积4万平方米, 新建2条生产线	4.00	2.18	0.40	设备安装	二期主体 建成	
3398	宁国市油库新 建	中石油安徽宣 城销售分公司	能源和新 能源	宣城宁国市	建设发油罩棚550平方米, 办公楼2000平方米, 铁路专用线 0.4公里; 购置储油罐10台, 总罐容2.1万立方米	1.00	0.25	0.50	场地平整工程已结 束, 正在进行基础设 施建设	完成办公 楼2000平 方米建设, 建成铁路 专用线0.4 公里	
3399	宁国市太阳能 超导建筑舒适 系统建设	安徽省宁国天 成电子有限公司	能源和新 能源	宣城宁国市	总建筑面积5.3万平方米, 主要生产智能控制系统装置、太 阳能集热板总成、分水混水装置、蓄能装置、抗阻氧管材 及装备五金等产品	1.00	0.54	0.46	已完成2.6万平方米 厂房建设	竣工投产	
3400	宣城市精超风 光互补发电设 备生产	宣城市精超风 光新能源科技 公司	能源和新 能源	宣城经开区	建筑面积2万平方米, 新建3条生产线, 主要从事风光互补发 电设备的研发、生产与销售	1.06	0.80	0.26	正在建设	竣工投产	
3401	泾县丁家桥镇 宣纸书画纸产 业园	泾县丁家桥镇 政府	文化产业	宣城泾县	建设宣纸书画纸生产长廊和宣纸书画纸加工及集中销售长 廊	1.80	0.64	1.00	开工建设	完成一期 工程	
3402	泾县桃花潭文 化艺术中心	安徽桃花潭文 化发展有限公 司	文化产业	宣城泾县	美术创作展览中心、文史学术研究中心、宋雨桂水墨艺术 馆、冯骥才民间文史研究馆、安徽中国画研究院、画家村 及配套设施等。二期建设画廊、书画文物展陈设施、文房 四宝工艺作坊及配套设施	2.70	1.01	1.69	正在建设	工程完工	
3403	泾县宣纸传习 基地	中国宣纸集团 公司	文化产业	宣城泾县	建设八大功能区: 入口服务区、宣纸博物馆区、宣纸工艺体 验区、宣纸作物观光区、生态景观休闲区、旅游购物区、 宣纸研习基地、文房四宝传习基地; 新增建筑面积6.38万平 方米	2.14	0.64	1.00	一期开工建设	一期工程 完工	
3404	绩溪县文化体 育创意产业园	绩溪县教育体 育局(安徽中 环投资集团公 司)	文化产业	宣城绩溪县	建设全民健身中心、室外运动区、休闲娱乐区及配套设施	8.00	0.10	1.00	已与国家棋牌运动 管理中心达成意向	主体工程 建设	
3405	宣城市体育中 心	宣城市教体局	文化产业	宣城经开区	建设25000座体育场、5000座体育馆、800座游泳馆、3万平 方米的全民健身中心、600人体育训练学校、400米标准室 外训练场等	8.00	5.00	2.00	正在建设	土建工程	
3406	中国文房四宝 及书画交易中 心	宣城市文改办	文化产业	宣城经开区	总建筑面积14.6万平方米, 建设文房四宝交易中心、书画交 易中心及附属设施	7.79	6.00	1.79	已完成项目规划、 土地预审、环评等	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3407	宣州区官塘湖生态旅游观光园	宣城市汇贤生态旅游有限公司	现代服务业	宣城宣州区	总建筑面积2.05万平方米,包括中心服务区、分离式酒店、康体中心、生态观赏园等相关设施	1.20	0.30	0.30	正在建设中心服务区	完成中心服务区建设	
3408	宣州区(安徽)大豪生态园	安徽大豪生态园有限公司	现代服务业	宣城宣州区	度假休闲山庄、旅游景点、商业网点和苗木培育	10.00	3.00	0.80	正在建设	完成度假休闲山庄建设	
3409	郎溪县安徽伍员生态农业旅游	凌笪乡政府	现代服务业	宣城郎溪县	景区规划、景点发掘打造、景区配套服务设施建设	8.10	3.05	1.30	基础工程在建	完成农业观光园项目建设	
3410	郎溪县安徽梅渚生态旅游	梅渚镇政府	现代服务业	宣城郎溪县	总建筑面积3.53万平方米,分为七个部分形成七大区域,构成园区的景观主题框架	3.00	1.45	0.40	基础工程在建	完成配套设施建设	
3411	郎溪县郎溪中国建材机电装饰批发市场	安徽省显通置业有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	建筑面积19.1万平方米,物流、仓储、商场和商品房等	4.00	2.45	0.40	一期基本建成	二期主体建成	
3412	绩溪县中洲旅游综合开发	安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司	现代服务业	宣城绩溪县	总建筑面积14.95万平方米,酒店徽文化展示区、景观住宅区,购置配套设施及相关建设	4.50	3.10	1.40	正在建设	竣工	
3413	绩溪县龙川旅游综合开发(二期)	绩溪县水墨发展有限公司	现代服务业	宣城绩溪县	改造县道40公里,徽杭古道修复20公里,建设徽州文化广场(含和谐之源广场、和谐馆、慈善文化馆、旅游休闲购物中心、星级酒店等),开发仁里,勘头古村落,在龙川新建胡宗宪抗倭纪念馆、新安文博园、皖南古玩市场及生态农业园等,总建筑面积约10万平方米	10.61	1.10	0.50	正在建设	完成部分建设	
3414	绩溪县徽杭古道旅游开发	徽杭古道旅游开发有限公司	现代服务业	宣城绩溪县	徽商广场(含游客中心),仁里至江南村延伸部分游步道,江南第一关和蓝天凹等旅游配套设施	5.20	0.70	0.50	正在建设	继续建设	
3415	宁国市梅林狩猎俱乐部	宁国市兴宏工艺标本有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建设综合楼、停车场、四星级度宾馆共计5万平方米;建设标准栏舍1万平方米,驯养场5000平方米	1.20	0.80	0.30	综合楼已建成,正在建设飞碟靶场	完成飞碟靶场、射击馆及宾馆建设任务	
3416	宁国市恩龙世界木屋村四期工程	宁国市恩龙世界木屋村有限公司	现代服务业	宣城宁国市	总建筑面积1.9万平方米;景点开发以及道路工程、给排水系统、路灯系统等相关附属设施建设	2.30	0.80	1.00	已完成入口广场及停车场建设2000平方米;70栋新型木屋全面开工建设	完成100栋新型木屋及道路工程、给排水系统等	
3417	宁国市年400万吨第三方现代物流总部建设	安徽中财物流有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建设物流配送中心、信息中心、仓库及停车场等,总建筑面积6.7万平方米。项目建成后年配送产品400万吨	2.30	0.30	0.70	已完成物流配送中心、信息中心和食堂建设	一期基本建成	
3418	宣城新港生态湖旅游开发	广地置业控股有限公司	现代服务业	宣城经开区	建设会展中心、旅游公园、商业购物广场、美食城等	25.00	6.00	10.00	正在建设	加快建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3419	宣城市大型购物中心	宣城锦龙投资有限公司	现代服务业	宣城经开区	建筑面积8万平方米, 购物、休闲、娱乐、饮食等	4.80	3.50	1.30	正在建设	建成	
3420	宣城百汇商贸物流园	宣城百汇置业有限公司	现代服务业	宣城经开区	集商贸、仓储、堆场等为一体的大型物流项目	20.00	9.00	6.00	正在建设	加快建设	
3421	宣城皖苏浙纺织服装批发专业市场	江苏瀛环国际集团有限公司	现代服务业	宣城经开区	建设纺织品、服装鞋帽、箱包、辅料等批发市场及结算中心和物流、仓储、餐饮等配套生活设施	10.00	5.00	2.00	开展建设	加快建设	
3422	徽水河旌德县城区段河道治理工程	旌德县国有资产投资经营有限责任公司	综合水利	宣城旌德县	河段治理长度7.2公里, 河道护岸、疏浚工程7.2公里, 洋滩电站拦水坝改建为橡胶坝1座, 新建截污排水管道8.57公里, 新建防洪道路11.63公里	3.60	0.63	1.00	目前观音阁段及丰干桥上下游部分工程已完工	主体完工	
3423	宁国市汪溪-港口公路	宁国市国有资产投资运营有限公司	交通网络	宣城宁国市	主线段新建桥梁4座, 共长1065.6米。其中大桥2座, 共长971.6米, 中桥2座, 共长94米; 涵洞50道, 其中园管涵38道, 盖板涵12道。支线段新建涵洞14道, 其中盖板涵3座, 圆管涵11道	4.40	0.90	1.50	港口园区段3.7公里已完成, 汪溪段正在进行路基清表、拆迁等	完成汪溪段3.4公里建设任务	
3424	宣城市宣狸公路改建工程	宣城市公路局	交通网络	宣城经开区	长约38公里, 全线采用沥青砼路面	12.00	8.00	2.00	正在建设	路面施工	
3425	宣州区污水处理厂	宣城市晨兴建设投资有限公司	生态环保	宣城宣州区	主要建设日处理3.3万吨污水及污水主干管网和污水泵站工程	1.00	0.78	0.22	一期完成主体工程	一期建成试运行	
3426	郎溪县安徽中再生再生资源回收拆解及加工利用	安徽中再生资源开发有限公司	生态环保	宣城郎溪县	建设规模5.2万平方米, 年回收处理废旧家电100万台, 年加工处理废钢40万吨, 年拆解报废汽车4000台, 年处理废纸5万吨, 年回收加工废铜10万吨	3.80	2.15	0.40	厂房建设	完成部分主体工程建设	
3427	郎溪县郎溪(中国)经都产业园水处理中心	安徽郎溪经都产业园投资开发有限公司	生态环保	宣城郎溪县	分二期开发, 主要为企业供水及污水处理, 总体规划净水厂规模8万吨/天, 污水厂规模5万吨/天	4.00	1.65	0.50	配合市政道路铺设管道	主体工程建设	
3428	宣城市扬子鳄湖水环境综合治理建设工程	宣城市建委	生态环保	宣城经开区	主要建设水体水质治理工程、补水工程和驳岸工程等	8.20	6.50	1.00	正在建设	加快建设	
3429	宣城海螺公司二期利用新型干法水泥熟料生产线消纳城市生活垃圾及工业废渣资源化利用工程	安徽宣城海螺水泥有限公司	生态环保	宣城经开区	建设2条日产4500吨水泥熟料生产线和年产400万吨水泥粉磨系统, 配套建设日发电18MW余热发电系统和日焚烧处理600吨城市生活垃圾系统。购置原料立磨设备、窑系统设备、水泥磨设备、余热发电机组和挖掘机、矿车等矿山工程机械设备、征用项目二期石灰石和砂岩矿山等, 建设厂房等8万平方米, 配套相关公辅设施	13.39	3.00	3.00	正在建设	加快建设	
3430	宣城市宛溪河流域综合治理工程	宣城市建委	生态环保	宣城经开区	包括宛溪河流域的宛溪河、道岔河、泥河、梅溪河、清溪河等综合治理工程。主要建设河道岸线及清淤、沿河排水、污水截流工程等, 并沿河新建城市道路和广场、公共建筑	32.00	3.00	10.00	一期工程基本完成	二期工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3431	宣城中学整体 搬迁	宣城中学	人才	宣城经开区	建筑面积约6.46万平方米,教学楼、实验楼、图书馆、体艺楼、学生公寓及其他办公、后勤等配套设施	2.00	1.00	0.20	正在建设	完成主体工程	
新开工项目(43个)						160.03		25.48			
3432	绩溪县年产8000台GQH-T智能交直流一体化电源系统生产线	安徽泰昂电力技术有限公司	电子信息	宣城绩溪县	投资新建厂房和布置配套设施共计2.02万平方米,新建办公楼2200平方米、研发楼1000平方米、培训中心600平方米,新增先进设备、仪器共109台套等。	1.03		0.30	正在做项目前期准备工作	开工建设	
3433	宁国市电容器系列产品生产	安徽骏业电气有限公司(筹)	电子信息	宣城宁国市	新建生产厂房20万平方米,购置真空镀膜机组、自动卷绕机、检测仪表、自动喷金机等生产检测设备约114台(套)。项目建成达产后年产各类照明电容器2500万只、智能化电容器120万套、混合动力汽车用电容器10万套	5.00		1.50	开展前期工作	完成前期工作,动工建设	
3434	宣州区汽车转向传动系统零部件生产	浙江玉环东海汽车配件厂	汽车和装备制造	宣城宣州区	厂房设备及配套设施建设,建筑面积4.6万平方米,其中包括办公楼、加工车间和仓储用房等,形成年产卡车转向传动系统零部件60万套的生产能力	1.10		0.20	正在进行厂房、办公楼、仓库等的设计等施工前期准备工作	开工建设	
3435	宣州区汽车零部件生产与车辆维修	安徽易和汽车服务有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	新建厂房及配套设施,其中包括零部件生产中心、零部件销售中心、维修中心、二手车市场、汽车装潢美容中心、租赁中心、物流区、办公用房和停车场等相关配套设施,形成年产2万套车用机油泵、2万套车用水泵的生产能力	1.08		0.20	正在进行厂房、办公楼、仓库、生活设施的设计等施工前期准备工作	开工建设	
3436	郎溪县汽车制造物流装备生产线及智能高效分拣与储运装备	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	购置激光切割机、数控折弯机、卧式五轴加工中心等工艺及检测设备,新增建筑面积7.1万平方米,配套建设相关公辅设施,新增生产高效柔性节能型摩擦驱动输送线4.5万米、CPC输送线0.9万米、柔性随性装配输送线1.2万米、摆杆输送线0.96万米、高精度柔性转载系统480套、商业物流分拣配送系统30套的生产能力	12.55		0.50	前期工作	基础设施建设	
3437	绩溪县年产30万套高精度齿轮生产线	绩溪县明雁机械有限公司	汽车和装备制造	宣城绩溪县	建设厂房3.8万平方米,购置先进精密仪器185台套,形成年产30万套高精度齿轮生产能力	1.39		0.40	已基本完成项目前期工作,正在做开工前准备工作	开工建设	
3438	年产50万套高效节能电机铁芯	安徽飞翔电器有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	新建厂房及研发中心等土建工程3万平方米,建设高速级进电机铁芯冲压自动化生产线5条,年产50万套高效节能电机铁芯产品	1.30		0.40	项目已备案,正在进行环评、征地等前期工作	开工建设	
3439	旌德县黄山台钻制造产业园	安徽黄山台钻有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	建设厂房2万平方米,购置安装金工设备200台套,年产1万台ZK5040智能数控钻床	1.20		0.50	开展项目前期工作	开工建设	
3440	宁国市年产自动化热处理设备生产线	安徽省宁国新宁实业有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	总建筑面积8.5万平方米	1.00		0.50	正在开展前期工作	厂房建设	
3441	宁国市全钢子午线轮胎活络模具迁扩建	安徽迈吉尔模具有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	总建筑面积3万平方米。项目建成后,年产各类汽车、工程车轮胎模具1094付	1.59		0.70	正在开展前期工作	厂房建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3442	年产3000套污水处理设备及 装备式建筑材料制造	安徽中德新材料 开发有限公司	汽车和装 备制造	宣城宁国市	新建生产车间、研发中心及相关附属设施共计6.2万平方米、生产线5条,购置监测检验及其他设备127台(套)。项目建成达产后,年产污水处理成套设备3000套、装备式混凝土构件10万立方米	1.50		0.70	正在办理环评、规划等开工前的相关手续	建成生产线2条	
3443	宣城市瀚德汽车千斤顶生产	安徽瀚德机电 工业有限公司	汽车和装 备制造	宣城经开区	建工业厂房面积不少于4.5万平方米,从事汽车零部件、液压工具的研发、设计、生产和销售	1.20		0.20	前期工作	开工建设	
3444	宣城市金达利大型施工机械 高压主控阀	安徽金达利液 压有限公司	汽车和装 备制造	宣城经开区	建设大型施工机械高压主控阀生产线	2.50		0.50	前期工作	开工建设	
3445	宣州区年产 1.2万吨碳化 硅微粉	安徽海晶光伏 科技有限公司	材料和新 材料	宣城宣州区	新建生产厂房、办公宿舍及相关配套设施,购置溢流罐、酸洗罐、酸罐、筛机、烘干、供水等设备,形成年产碳化硅1.2万吨的生产能力	1.00		0.40	正在开展规划选址、环评等相关前期工作	开工建设	
3446	宣州区年产70 万立方米粉煤 灰加气混凝土 制品	宣城市东升新 型墙体材料有 限公司	材料和新 材料	宣城宣州区	总建筑面积约0.5万平方米,包括标准厂房5栋、办公用房、研发中心、辅助用房、绿化和道路建设等,购置2套加气混凝土成套生产设备,形成年产粉煤灰加气混凝土砌块70万立方米的生产能力	2.00		0.40	已完善各项前期工作,即将开工建设	完成厂房建设	
3447	郎溪县PVC铺 装品	江苏亿家美木 业有限公司	材料和新 材料	宣城郎溪县	新建生产厂房及相关公辅设施,新增建筑面积11.06万平方米;购置进口PVC地板生产机组20台套;年新增生产能力2400万平方米PVC片材地板	10.37		0.50	前期工作	基础设施完成	
3448	郎溪县500吨 碳分子筛生产 公司	郎溪县永明分 离材料有限公司	材料和新 材料	宣城郎溪县	总建筑面积为4800平方米,建设主厂房、三层办公楼、两层宿舍楼。年产500吨碳分子筛	0.20		0.10	进行七通一平	开工建设	
3449	绩溪县年产 200万平方米 PTFE/GF混纺 滤材	安徽省绩溪县 华林玻璃纤维 有限公司	材料和新 材料	宣城绩溪县	新建厂房建筑面积2.6万平方米,购置进口膨体纱机等生产设备352台套,新建年产200万平方米PTFE/GF混纺滤材生产线,项目产品达到国外高端过滤材料技术性能指标	1.05		0.30	正在项目前期准备工作	开工建设	
3450	旌德县年产4 万吨高分子复 合材料	旌德县弘源高 分子新材料有 限公司	材料和新 材料	宣城旌德县	新建厂房1.7万平方米,办公楼500平方米,购置设备80台套。年产各类高分子复合材料4万吨,形成不饱和聚酯树脂35000吨/年,乙烯基树脂3000吨/年,彩色胶衣2000吨/年,热塑性复合材料扩产至1200吨/年生产规模	1.08		0.30	前期工作	开工建设	
3451	宁国市年产 4600吨电容器 用聚丙烯电子 薄膜	安徽海成电子 材料有限公司	材料和新 材料	宣城宁国市	新建二层钢结构生产厂房两幢,总建筑面积2万平方米,引进双向拉伸电容器用聚丙烯薄膜生产线两条,购置分切机、高度空镀膜机、拉伸仪、测厚仪等设备10台套,购置净化系统、供电系统等。项目建成达产后,年产聚丙烯电子薄膜4600吨、安全膜4300吨、金属化薄膜7500吨	5.30		1.80	土地挂牌已结束,规划设计已完成近期送审	建成双向拉伸电容器用聚丙烯薄膜生产线1条	
3452	年产10万吨冷 轧不锈钢	安徽飞达钢业 有限公司	材料和新 材料	宣城宁国市	新建钢构厂房生产厂房、仓库、办公楼、研发中心及附属配套设施4.7万平方米,购置18棍不锈钢1450轧机、精整机、退火炉等各类生产设备40台(套)。项目建成达产后,实现年产冷轧不锈钢10万吨能力	4.10		2.00	正在开展项目环评、规划等前期工作	完成厂房、仓库及附属设施建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3453	宣州区(鸿远)循环经济试点	安徽鸿远牧业有限公司	食品医药	宣城宣州区	总建筑面积1.31万平方米,新建有机饲料养殖基地、标准化养殖示范基地、屠宰厂、大中型沼气工程、有机肥加工厂等工程。形成年产1000吨优质小麦、玉米;年产5万头优质商品猪;年产3.3万吨优质生猪肉类产品;年产6.57万立方米沼气;年产7500吨有机肥的生产能力	1.02		0.30	完善各项前期工作	开工建设	
3454	郎溪县中华茶博园	安徽宏云制茶有限公司	食品医药	宣城郎溪县	总建筑面积12.56万平方米,建设研发中心、会展中心,生产车间、包装车间、仓库,博物馆、接待区及景亭、观景平台等	11.20		0.20	前期工作	开工建设	
3455	旌德县矿泉水生产改扩建	安徽旌德天然矿泉水厂	食品医药	宣城旌德县	建设矿泉水生产基地,年产矿泉水105600吨;建设水文保护区、物流运输区、旅游文化产业园及接待中心等	1.78		0.50	收购了原水厂和“黄山泉”矿泉水商标,准备钻探300米深的矿泉水井	开工建设	
3456	旌德县经济林开发及生态旅游	安徽美人潭生态农业发展有限公司	食品医药	宣城旌德县	营造经济林4400亩,其中香榧种植4000亩,樱桃种植400亩,新建500立方米蓄水池15个,配套建设区间道路26公里、苗圃、管理房及基础设施建设等,建成集经济林经营与旅游观光为一体的生态旅游基地	1.18		0.50	开展项目前期工作	开工建设	
3457	宁国市山里仁工业园	安徽省宁国山里仁食品有限责任公司	食品医药	宣城宁国市	总建筑面积12.6万平方米,项目建成后年产微解山核桃粉、山核桃仁、炒货系列等产品1800吨	1.05		0.60	正在进行场地平整工程及部分厂房基础工程	完成厂房建设	
3458	旌德县年产8万立方米高档环保细木工板资源综合利用	安徽省旌德县家福木业有限公司	纺织服装	宣城旌德县	新建6000平方米生产厂房、1000平方米辅助厂房和2850平方米成品及原料库房,建设6条(每条1.33万立方米/年)细木工板生产线,形成年产8万立方米细木工板资源综合利用项目	0.65		0.30	开展项目前期工作	开工建设	
3459	郎溪县小商品市场	郎溪国购置业有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	建筑面积9.35万平方米,包括商铺、酒店及公寓等	2.50		0.40	征地拆迁	基础设施建设	
3460	郎溪县华润苏果购物广场	安徽省郎溪县金华置业有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	建筑总面积12.86万平米,由6栋商业、1栋国际化商务酒店及4栋高层住宅组成	5.20		0.50	规划设计	基础设施建设	
3461	郎溪县汽贸城	郎溪国购投资发展有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	建筑面积13万平方米,规划建设二家汽车4S店、汽车超市、汽摩配市场、展示中心、商务酒店、农机市场、小五金市场等,项目建成后成为汽车展销、二手车交易、配件销售等相关配套服务于一体大型现代化汽车贸易商城	3.00		0.40	前期工作	一期主体建成	
3462	泾县国家养老工程皖南示范基地(一期)	安徽绿宝集团	现代服务业	宣城泾县	为国家老龄产业与旅游产业融合的重点示范项目,目标是打造集老龄康复、生态观光、养生保健、休闲度假为一体的国际养老、养生、度假旅游产业集群,建筑面积约10万平方米	9.80		0.50	正在开展规划编制等前期工作	开工建设	
3463	旌德县东黄山灵芝养生旅游度假区	安徽鑫诚集团	现代服务业	宣城旌德县	建设内容包括生态长寿园、抗癌基地、灵芝文化一条街、休闲度假酒店、66米观音像景区、黄山旅游集散中心及乡村旅游开发	8.00		0.30	该项目已与县政府签订协议,正在开展项目前期工作	开工建设	
3464	宁国市世外桃园老年公寓	宁国市奕美房地产开发有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建筑面积约16万平方米,主要建设老年人生活休闲综合服务设施等	1.20		0.50	项目已立项,正在开展征地等前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3465	宣城市水阳江下游近期防洪治理工程	宣城市水务局	综合水利	宣城经开区	水阳镇开卡、猫儿湖旁道疏浚、裴公河扩卡等	7.00		0.50	可研报告已批复	开工建设	
3466	省道S214郎溪段改建工程	郎溪县交运局	交通网络	宣城郎溪县	主线起自皖苏省界处黄泥墩,接江苏省新省道S246,经白水塘、水鸣至终点十字镇竹柯里接县道X018,路线长度约39.6公里。同步建设姚村连接线,路线长度约12.2公里。全线建大桥10座、长3968米	17.30		0.50	可研报告已批	基础设施建设	
3467	绩溪县城区扩展灵山隧道工程	绩溪县国有资产投资经营有限公司	交通网络	宣城绩溪县	1.249公里上下行双向四车道隧道,130米桥梁一座,土石方工程780千立方,路线全长2.345公里	3.84		0.50	已完成初步设计	开工建设	
3468	宁国市直升机基地机场建设	安徽青龙湾通用航空有限公司	交通网络	宣城宁国市	建设停机坪2处,机库10个,200×30米飞行区以及办公楼、指挥塔台、航站区等配套辅助设施;购买直升机2架	3.50		1.00	前期工作	开工建设	
3469	省道S322宣城至泾县段改建工程	宣城市公路局	交通网络	宣城经开区	路线全长约46公里,按一级公路标准设计,全线采用沥青砼路面	15.80		4.00	初步设计已批	开工建设	
3470	绩溪县乡镇生活垃圾处理工程	绩溪县址源垃圾污水处理有限公司	生态环保	宣城绩溪县	日处理垃圾72.5吨,总库容70万立方米	0.47		0.10	正在做初步设计	年内开工建设	
3471	绩溪县登源河流域生活污水处理工程	绩溪县址源垃圾污水处理有限公司	生态环保	宣城绩溪县	日处理污水1.5万吨,铺设DN300-800管网33.5公里,项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD712吨	0.82		0.18	正在初步设计阶段	开工建设	
3472	郎溪县职业与成人教育中心	郎溪县教体局	人才	宣城郎溪县	建筑面积8.9万平方米	2.66		0.40	前期工作	开工建设	
3473	安徽材料工程学校迁扩建	安徽材料工程学校	人才	宣城宁国市	总建筑面积8.5万平方米。主要建设理论教学区、技能训练区、教师办公区、学生生活区、运动娱乐区及其他基础设施等	2.70		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3474	郎溪县中医院迁址建设	郎溪县中医院	民生	宣城郎溪县	建筑面积3.99万平方米	1.82		0.40	前期工作	一期主体完工	
储备项目 (172个)						1381.14					
3475	宣州区婉饰琳绿色开关	安徽婉饰琳家纺有限公司	电子信息	宣城宣州区	建筑面积2.8万平方米,新建厂房设备及配套设施建设,形成年产50万台电脑数码电源、45万台D类功放开关和25万台老化测试仪的生产能力	1.50			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3476	郎溪县通升汽车电子产品	汪德秋	电子信息	宣城郎溪县	汽车专用线缆制造	1.00			前期规划	争取开工建设	
3477	郎溪县荣盛电子元件生产	陈荣	电子信息	宣城郎溪县	电子元器件产品生产	1.50			前期规划	争取开工建设	
3478	郎溪县泰科汽车电子元器件生产	陈锡通	电子信息	宣城郎溪县	汽车电子元器件产品生产	2.00			前期规划	争取开工建设	
3479	郎溪县LED照明产品	郎溪东海照明制造有限公司	电子信息	宣城郎溪县	年产能力100万只不同型号规格LED照明系列产品	1.50			场地平整	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3480	郎溪县多功能电源转换器	安徽海锚电器制造有限公司	电子信息	宣城郎溪县	年产1500万台多功能电源变压器、年产100万只电子电器及元件	2.00			土地平整	争取开工建设	
3481	旌德县年产100万台物联网保险箱	安徽顺昌电器有限公司	电子信息	宣城旌德县	新建生产厂房1.8万平方米、办公研发和职工宿舍1900平方米,工作生产设备110台套	1.20			开展项目前期工作	完善项目区前期工作	
3482	宁国市电脑配件生产	深圳弘新五金制品有限公司	电子信息	宣城宁国市	项目建成后年产计算机配件80余万套	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工建设	
3483	宁国市电子级玻纤布	金安国纪科技股份有限公司	电子信息	宣城宁国市	主要生产电子级玻纤布以及电子级池窑,年产值30亿元,年税收3亿元	20.00			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工建设	
3484	宁国市电子元件产业园	宁国市龙驰科技信息服务有限公司	电子信息	宣城宁国市	总建筑面积5.5万平方米,预计2012年引进10家电子元器件企业	2.00			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工建设	
3485	宣城市亚佳LED应用产品生产	余姚市亚佳电器有限公司	电子信息	宣城经开区	建筑面积2万平方米,新建2条生产线,LED应用产品生产与销售	1.10			前期工作	推进前期工作	
3486	宣城市年产500万只LED照明灯具	宣城耀眸光电有限公司	电子信息	宣城经开区	建设不少于3万平方米的厂房;建设LED照明灯具生产线	2.00			前期工作	推进前期工作	
3487	宣州区制冷空调设备生产、研发	安徽美乐柯制冷空调设备有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	建筑面积8.9万平方米,其中新建标准厂房8.3万平方米、办公用房3500平方米、配套用房2500平方米。一期开工新建四条生产线:风冷凝器生产流水线,水冷凝器生产流水线,蒸发器生产流水线,钣金生产流水线。形成年产风冷凝器350万平方米、水冷凝器9500台、蒸发器12000台、冷凝机组10000台和工业冷水机3000台的生产能力	1.65			正在进行施工前期准备工作	完成相关前期工作,力争早日开工建设	
3488	宣州区汽车零部件生产	安徽威龙汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	新建厂房及配套设施建设,建设总面积4.5万平方米,形成年产80万只凸缘、35万只横直拉杆、42万只轴承座的生产能力	1.08			正在进行厂房、办公楼等的设计等施工前期准备工作	力争开工建设	
3489	宣州区年产100套钢铁烧结余热锅炉产业化生产	安徽博瑞特热能设备有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	建筑面积6万平方米,新建厂房等相关配套设施,购置大型卷板机、退火炉、蛇形管生产线、探伤机等设备,形成年产100套钢铁烧结余热锅炉的生产能力	5.00			正在进行规划、可研编制工作	推进相关前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3490	宣州区年产100万台外转子轴流风机、外转子离心风机及外转子管道风机	安徽三木机电有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	总建筑面积4万平方米,新建厂房、设备及相关配套设施建设,形成年产100万台外转子轴流风机、外转子离心风机及外转子管道风机的生产能力	1.08			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3491	宣州区年产300万套摩托车离合器部件及总成	安徽祥利机械有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	总建筑面积6.1万平方米,包括生产厂房建设、设备购置及安装、办公楼和综合楼及相关配套实施,年产300万套摩托车离合器部件及总成	1.40			正在完善各项前期工作	推进各项前期工作,力争早日开工建设	
3492	宣州区年产5000台系列智能化数控机床	宣城市建林机械有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	总建筑面积5.3万平方米,包括标准厂房、行政办公楼、研发中心、检测中心及相关配套设施,购置浙江海天精机数控龙门加工中心、云南昆机数控镗床、西班牙五面体加工中心、德国数控导轨磨床、激光干涉仪等关键生产与检测设备40台套。年产各类智能数控机床5000台套	3.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3493	宣州区汽车零部件生产与维修	安徽郑氏汽配有限公司	汽车和装备制造	宣城宣州区	总建筑面积7.7万平方米,包括生产厂房建设、设备购置及安装、办公楼和综合楼及相关配套实施,形成年产2万套车用机油泵、2万套车用水泵的生成能力	1.12			正在完善各项前期工作	推进前期工作	
3494	郎溪县武进五洋机械制造	常州市武进五洋纺织机械有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	建筑面积5万平方米,研发和生产系列经编机及针纺织品、毛绒面料、纺织印染、熔纺氨纶、数控机床、LED显示屏等产品	3.50			前期工作	前期工作	
3495	郎溪县指纹锁和汽车黑匣子生产	郎溪县美来电子有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	建设标准化厂房1000平方米,年产10万个指纹锁和30万个汽车黑匣子	0.20			正在场地平整	争取开工建设	
3496	郎溪县金奇雕数控机床生产	安徽金奇雕数控机床有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产500台套集成数控机床	1.20			正在土地平整	争取开工建设	
3497	郎溪县正新环保设备制造	无锡市正新环保设备有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1500台套环保设备	1.20			正在进行七通一平	争取开工建设	
3498	郎溪县袋式除尘设备制造	安徽东方除尘设备有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产2500台袋式除尘设备	1.70			正在土地平整	争取开工建设	
3499	年产1000台/套冷却塔及环保设备	安徽航达环保科技有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1000台/套冷却塔及环保设备项目	1.10			前期工作	争取开工建设	
3500	郎溪县电力消防设备制造	安徽龙嘉电力消防科技有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1000台套烟气除尘、脱硫、脱硝等电力消防设备	1.20			正在土地平整	争取开工建设	
3501	郎溪县自动化控制设备制造	无锡科伦达化工热力装备有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1000台套自动化控制生产及机械装备	2.20			正在土地平整	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3502	郎溪县特种电线电缆生产	宣城市瑞丰线缆有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产150千米耐高温特种电线电缆	1.30			前期工作	争取开工建设	
3503	郎溪县数控机床生产	恽建军	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1000台套集成数控机床	1.20			地块具备开工条件,项目正在做平面设计	争取开工建设	
3504	郎溪县微型特种电机生产	微特电机生产(深圳)有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产1万台微型特种电机	1.10			正在进行七通一平	争取开工建设	
3505	郎溪县数控机床成机生产	郎溪县德华机械制造有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	年产500台套数控机床	0.80			正在进行七通一平	争取开工建设	
3506	郎溪县年产2000吨精密锻件	安徽淳天交通装备科技有限公司	汽车和装备制造	宣城郎溪县	建设7000平方米主厂房、3000平方米办公用房,年产各类精密锻件2万吨	1.10			完成项目签约和征地款支付,场地平整中	争取开工建设	
3507	泾县年产33万台新能源汽车电机	安徽皖南电机股份有限公司	汽车和装备制造	宣城泾县	建设金工、冲压、压铸、线体、总装、检测生产线及配套生产设备,研发试验仪器、信息化软件设备569台(套),年产33万台新能源汽车用电机	5.68			开展前期工作	完成前期工作	
3508	泾县年产5万吨轴承钢管	安徽和森钢管有限公司	汽车和装备制造	宣城泾县	年产5万吨高精度轴承钢管	1.45			开展前期工作	开展前期工作	
3509	泾县年产10000台废酸回收再利用全塑高温泵	安徽凯特泵业有限公司	汽车和装备制造	宣城泾县	新建厂房及相关辅助设施3000平方米,添置计算机控制产品试验检验设备、大型加工设备单柱立车5116、卧式镗铣床6950等	0.40			开展前期工作	力争一期工程开工	
3510	绩溪县龙川欣意铝合金电缆	安徽龙川欣意铝合金电缆有限公司	汽车和装备制造	宣城绩溪县	建设稀土高铁铝合金电缆生产线	22.00			项目已签约	推进前期工作	
3511	旌德县车船零配件生产	安徽鑫腾汽配有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	新建3.5万平方米的生产厂房、仓库、研发中心和办公楼及职工宿舍,分二期建设	1.50			正在开展项目前期工作	争取开工建设	
3512	旌德县汽车零部件及五金制造	安徽路邦产业发展有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	新建厂房、仓库、办公楼等,建筑面积25万平方米,配套设施5万平方米	7.20			开展项目前期工作	完善前期工作	
3513	旌德县新能源汽车工业园	安徽省德银新能源汽车股份有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	年产5万辆混合动力大客车	30.00			已签约,正在开展项目前期工作	完善前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3514	旌德县年产6万吨750KV输电线路铁塔	安徽泰科铁塔有限公司	汽车和装备制造	宣城旌德县	扩建厂房面积8712平方米,新建特殊工艺加工车间、原材料仓库、成品堆放装车车间和技术设计室等,改装原有厂房和试组装场地,购置主要生产和检测设备150台套,年产6万吨750KV输电线路铁塔	1.20			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3515	旌德县汽车电子配件	旌德县电子电器配件厂	汽车和装备制造	宣城旌德县	生产制动鼓、制动蹄片、制动盘、制动钳、摩擦衬块、钢索、液压泵、真空助力器、电子控制单元等零部件	2.00			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3516	宁国市工程机械配件生产	宁波宁东工程机械有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	项目建成后年产1000万件工程机械配件	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工建设	
3517	宁国市传动轴三轮汽车生产	安徽省宁国市鑫马车辆有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	项目建成后年产三轮汽车5万台	1.00			正在开展前期工作	完善前期工作,力争开工建设	
3518	宁国市真空镀膜机设备制造和加工	安徽伽宝真空有限公司	汽车和装备制造	宣城宁国市	年产镀膜机5台	1.50			正在开展前期工作	前期工作	
3519	宣城祥龙重钢结构生产	安徽祥龙建设集团	汽车和装备制造	宣城经开区	建总部大楼12层以上约1万平方米,重钢、轻钢5条生产线	2.50			前期工作	推进前期工作	
3520	宣城市非道路工具车(电动载运车)	安徽星亚车业有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	建设不少于10万平方米的厂房及办公附属设施;建设年产20万台以上的非道路工具车(电动载运车)产品生产线	2.50			前期工作	推进前期工作	
3521	宣城市保捷汽车零部件制造	安徽保捷锻压有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	总建筑面积不少于4.8万平方米;建设年产2000万件汽车变速箱和2000万件轴承部件生产线	2.00			前期工作	推进前期工作	
3522	宣城泰裕达汽车轴承生产	安徽泰裕达机电有限责任公司	汽车和装备制造	宣城经开区	建工业厂房面积4.2万平方米,从事轴承的研发、设计、生产、销售	2.00			前期工作	推进前期工作	
3523	宣城市大型数控龙门铣床制造	安徽裕丰数控机床装备科技有限公司	汽车和装备制造	宣城经开区	新建厂房30万平米、引进大型高精度加工设备30台,一期年产数控龙门铣500台、各类大型铸件5万吨	10.00			合资公司已注册,大型加工设备已订购	推进前期工作	
3524	年产400万平方米BIPV和太阳能镀膜玻璃及防火玻璃	安徽兴华节能材料有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	建筑面积9万平方米,包括厂房、设备等配套设施,形成年产400万平方米BIPV玻璃、240万平方米太阳能镀膜玻璃和120万防火玻璃的生成能力	2.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作,力争早日开工建设	
3525	宣州区年产6000万平方米石膏板生产	宣城万佳石膏建材有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	总建筑面积6.3万平方米,包括生产厂房建设、设备购置及安装、办公楼和综合楼及相关配套实施,形成年产6000万平方米石膏板的生成能力	1.80			正在完善各项前期工作	推进各项前期工作,力争早日开工建设	
3526	宣州区狸桥水晶科技产业园	安徽富鸿投资管理有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	建筑面积260万平方米,包括标准化厂房和厂区配套设备	35.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作,力争早日开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3527	宣州区年产120万方混凝土预制构件	安徽旭阳预制构件有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	建筑总面积15.7万平方米,形成年产120万方混凝土预制构件的生产能力	3.50			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进前期工作	
3528	年产3万吨化工地板及3万吨木塑复合材料	宣城福美达新材料有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	总建筑面积约6万平方米,包括化工板厂房、木塑用厂房、仓库及综合办公楼、报告厅、样品展示厅、配电房、宿舍及相关配套设备,形成年产3万吨化工地板及3万吨木塑复合材料的生产能力	2.07			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进前期工作	
3529	年产50万立方米绝热泡沫玻璃生产	安徽汇昌新材料有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	建筑面积11.43万平方米,新建生产车间、仓库、综合办公楼、宿舍楼及相关配套设施,形成年产50万立方米绝热泡沫玻璃的生产能力	5.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3530	宣州区年产300吨纳米二氧化铈	宣城晶瑞新材料有限公司	材料和新材料	宣城宣州区	建筑面积0.7万平方米,新建厂房、实验室等相关配套设施,形成年产300吨纳米二氧化铈的生产能力	0.50			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3531	郎溪县冶金辅料生产	宣城金源泰新材料有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	生产低磷钢、超低磷钢、洁净钢的钙铝复合渣、钙铁复合渣、深脱磷等辅料产品	0.80			场地平整	争取开工建设	
3532	郎溪县特种胶带制造	郎溪县阿拉法胶粘制品有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	建设综合楼1千平方米,标准化厂房及仓库1.3万平方米。从事泡棉加工	0.60			正在进行规划设计	争取开工建设	
3533	郎溪县润昌PVC铺装品生产	安徽润昌环保材料有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产200万平方米塑胶卷材、200万平方米塑料地砖和100万平方米铺地制品	0.80			前期准备	争取开工建设	
3534	郎溪县丽车PVC板材生产	丽车新材料(安徽)有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产1500万平方米PVC铺装品	6.50			前期准备	争取开工建设	
3535	郎溪县光电背光源材料	安徽新涛光电科技有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产1.5万吨光电背光源板材	0.80			土地平整准备	争取开工建设	
3536	郎溪县岩锦保温材料生产	安徽晶涵新材料有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产10万平方米岩锦保温材料	3.00			前期准备	争取开工建设	
3537	郎溪县韩华PVC板材生产	安徽韩华建筑新材料有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产200万平方米片材PVC地板、年产100万平方米卷材塑料地板和年产100万平方米防静电PVC地板	2.50			正在土地平整	争取开工建设	
3538	郎溪县高分子磁性材料生产	郎溪天奇磁性材料有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	年产1000吨铁氧体磁性材料	1.20			正在进行七通一平	争取开工建设	
3539	郎溪县钛合金材料生产	无锡市佳业钛金属材料厂	材料和新材料	宣城郎溪县	年产1千吨钛合金材料	1.20			正在进行七通一平	争取开工建设	
3540	郎溪县药芯焊丝及堆焊修造	安徽鼎甲科技有限公司	材料和新材料	宣城郎溪县	主要从事药芯焊丝生产,建设药芯焊丝生产线4条、堆焊修造生产线4条	1.20			前期工作	争取开工建设	
3541	泾县复合金属材料加工	安徽宝泰特种材料有限公司	材料和新材料	宣城泾县	主要生产复合金属材料加工及金属复合材料	4.50			开展前期工作	完成前期工作	
3542	旌德县商品混凝土与水泥制品	旌德县瑞恒建材有限公司	材料和新材料	宣城旌德县	购1台90立方米/h设备、水泥储备罐,3辆4立方米罐车和5辆8立方米罐车,1台43米的泵车。年生产能力15万方	2.30			开展前期工作	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3543	旌德县年产5000平方米耐碱墙体网格布	旌德县南关新材料有限公司	材料和新材料	宣城旌德县	对原旌德县南关玻纤厂的6000平方米生产厂房进行改造, 购置电脑剑杆机60台套、电脑整经机12台套	1.16			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3544	宁国市医疗卫生用品生产	浙江越王控股有限公司	材料和新材料	宣城宁国市	年产8万吨医药卫生用品	6.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
3545	年产12.5万吨PAN基碳纤维原丝	中国建筑材料集团有限公司	材料和新材料	宣城经开区	新建筑面专业生产厂房面积为4.5万平方米, 研发中心5千平方米, 添置丙烯酸腈提纯装置、配制釜、聚合釜、纺丝机、牵伸机、干燥定型机、包装机等主辅生产设备416台(套), 形成年产12.5万吨PAN基碳纤维原丝的生产能力	42.00			已与中国建筑材料集团有限公司进行接触, 洽谈合作事宜	完成前期工作	
3546	宣城市年产2000吨NdFeB强磁材料	绍兴高盛有色金属有限公司	材料和新材料	宣城经开区	年产2000吨NdFeB强磁材料	2.00			前期工作	推进前期工作	
3547	宣城市信义光伏玻璃生产	信义光能控股有限公司	材料和新材料	宣城经开区	建设500吨/D以上光伏玻璃生产线	10.00			前期工作	前期工作	
3548	宣城市年产800万片蓝宝石晶片生产	安徽由达新能源有限公司	材料和新材料	宣城经开区	建设工业厂房及办公楼、宿舍等附属设施计约25万平米(具体面积以规划审批为准)。购置安装长晶炉及配套切磨抛等设备约170台套	15.00			前期工作	推进前期工作	
3549	宣城市太阳能电池用EVA胶膜生产	安徽万家光伏科技有限公司	材料和新材料	宣城经开区	建设不少于6.5万平方米的厂房及办公附属设施, 建设年产3000万平方米太阳能电池用EVA胶膜生产线及相关汽车零部件、新型建材生产线	2.00			前期工作	推进前期工作	
3550	宣州区年产5万吨肉禽制品	安徽刘郎食品有限公司	食品医药	宣城宣州区	新建有1.3万平米厂房5幢, 配套建设禽肉制品加工设施和全自动包装设施、禽肉生产排污系统, 形成年产5万吨禽肉制品的生产能力	1.05			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3551	宣州区肉鸡标准化养殖基地及有机水稻种植	安徽华卫集团禽业有限公司	食品医药	宣城宣州区	总建筑面积65万平方米, 形成出栏商品肉鸡5000万只, 年产20万吨饲料加工、年产5万吨有机肥加工、年处理鸡粪便30万吨的能力	3.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3552	宣州区中药制剂(中药材提取物)生产加工	宣城市百草植物工贸有限公司	食品医药	宣城宣州区	新建各种厂房近2万平方米, 深加工至中成药制剂, 形成年加工各类中药材3600吨的生产能力	1.15			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3553	宣州区年屠宰5000万只优质肉鸡加工	宣城市华盛食品有限公司	食品医药	宣城宣州区	总建筑面积1.2平方米, 形成年屠宰5000万只优质肉鸡、7000吨容量冷藏库、500吨容量保鲜库的屠宰加工和冷链物流的能力	1.20			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3554	宣州区年产3000吨溶剂法铜酞菁及5000吨酞菁绿颜料	宣城亚邦化工有限公司	食品医药	宣城宣州区	规划总建筑面积1.5万平方米, 新建变压吸附制氢装置及相关配套设施建设, 购置缩合反应釜、缓冲罐、溶剂计量槽、喷淋系统、喷淋泵、溶剂回收槽、喷射泵组及冷凝器等设备180余台套, 形成年产3000吨溶剂法铜酞菁及5000吨酞菁绿颜料生产能力	1.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3555	宣州区畜禽肉熟食制品加工	安徽安平禽业有限责任公司	食品医药	宣城宣州区	新建0.6万平方米的熟食加工车间, 0.4万吨冷藏保鲜库, 购置滚揉机、斩拌机、油炸机、金探器、真空封口机等相关设备	1.20			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3556	宣州区棉籽油 菜籽油生产	宣城市峰润油 脂有限公司	食品医药	宣城宣州区	建筑面积1.9万平方米,新建厂房等相关配套设施及菜籽油生产基地建设,购置自动过滤烘干设备、炼油设备、储存装置、自动浸出等自动流水线设备,形成年产棉籽油5000吨、棉粕23000吨、棉壳10000吨、棉绒4500吨、小包装精品油500万瓶装和菜籽油5000吨、菜饼15000吨的生产能力	1.20			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3557	宣州区年13万 吨菜籽深加工	宣城市康平油 脂有限公司	食品医药	宣城宣州区	总建筑面积5.2万平方米,新建厂房等相关配套设施及购置相关设备,形成年加工菜籽13万吨的生产能力	1.30			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3558	宣州区年产1 万吨花生系列 产品	宣城市乐方食 品有限公司	食品医药	宣城宣州区	建筑面积2.7万平方米,新建标准化厂房等相关配套设施建设,购置不锈钢电动燃气滚筒、全自动封闭式先进炒货生产线设备等花生系列产品生产设备,行成年产1万吨花生系列产品生产能力	1.00			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3559	宣州区年产20 万吨食用油深 加工	宣城市龙博工 贸有限责任公司	食品医药	宣城宣州区	新建厂房车间4.55万平方米,包括压榨车间、精炼车间、原料筒仓、粕库、综合办公楼等相关设施配套及原料基地建设,形成年产食用植物油20万吨生产能力	1.04			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3560	郎溪县茶籽油 提炼	郎溪华寅茶籽 油投资公司	食品医药	宣城郎溪县	建筑面积8000平方米厂房,年产4.5万吨茶籽油	1.20			场地平整	争取开工 建设	
3561	旌德县3万吨 植物纤维长短 丝生产	宣城旌德万丰 生态农业有限 公司	食品医药	宣城旌德县	新建生产车间、办公楼、职工宿舍、食堂、污水处理站、热电站等建筑面积27.66万平方米,购生产设备566台套	20.00			开展项目前期工作	完善项目 前期工作	
3562	旌德县灵芝种 植基地和灵芝 产品加工产业 园	旌德县灵芝产 业发展委员会	食品医药	宣城旌德县	建灵芝生产基地15000亩,年产灵芝系列产品5000吨	10.00			开展项目前期工作	完善项目 前期工作	
3563	宁国市年产1 亿只商品鸭孵 化场建设	宁国市太阳孵 化场有限公司 (筹)	食品医药	宣城宁国市	建成年产1亿只鸭苗孵化场	2.00			正在开展前期工作	力争开工 建设	
3564	宁国市天然虾 青素、氨基葡 萄糖酸盐和壳 聚糖研发生产	江苏锡惠投资 发展有限公司	食品医药	宣城宁国市	新建厂房27万平方米,项目建成后年产天然虾青素200吨、600吨氨基葡萄糖酸盐,6000吨壳聚糖	5.00			正在开展前工作	完善前期 工作,力争 开工建设	
3565	宁国市有机食 用菌生产	宁国金达食用 菌有限公司	食品医药	宣城宁国市	项目建成后年产有机食用菌1万吨	1.00			正在开展前期工作	力争开工 建设	
3566	宣州区杨柳纺 织服装加工	深圳市哥力通 商贸有限公司	纺织服装	宣城宣州区	新建纺织服装制造业配套厂房(除印染外)、仓库、幼儿园、学校、医院、商业区、生活区和服务区等设施	15.00			正在开展规划、选址等相关前期工作	推进相关 前期工作	
3567	宣州区重竹高 密度复合地板 精加工	安徽博亚竹木 制品有限公司	纺织服装	宣城宣州区	扩建厂房等建筑面积3.8万平方米及供配电、给排水、道路、绿化等配套设施,形成新增年产高密度复合竹丝板40万平方米的生产能力	0.80			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关 前期工作	
3568	绩溪县年产 3000万米针 (纺)织时装面 料生产线	绩溪亿通纺织 有限公司	纺织服装	宣城绩溪县	建设13.5万平方米生产车间和办公楼等配套设施,配置相关设备,形成年产3000万米纺织面料生产能力	3.40			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3569	旌德县年产2万立方米重组竹材资源综合利用	安徽亚普竹业有限公司	纺织服装	宣城旌德县	新建4000平方米备料车间、5000平方米压板车间、500平方米制胶车间、4000平方米锯板车间、4000平方米成品仓库, 建筑总面积1.75万平方米。购5条生产线, 年产2万立方米重组竹地板	0.98			开展项目前期工作	推进前期工作	
3570	宁国市新鸿泰合成革生产	安徽新鸿泰合成革有限公司	纺织服装	宣城宁国市	新建各类生产车间、原料库、办公楼及相关附属设施计7.53万平方米, 购置设备168台(套)	1.60			前期工作	前期工作	
3571	郎溪县郎溪(中国)经都产业园投资开发有限公司	安徽郎溪经都产业园投资开发有限公司	能源和新能源	宣城郎溪县	分三期开发, 集中供热, 总体规划装机规模2×75t/h, 发电2.88亿度/年, 蒸汽200万吨/年	6.00			前期工作	争取开工建设	
3572	郎溪县风电设备制造	无锡大惠机械制造有限公司	能源和新能源	宣城郎溪县	年产700台套风电设备	1.50			土地平整	力争开工建设	
3573	郎溪县电力设备及线路器材生产	安徽埃菲科电气设备制造有限公司	能源和新能源	宣城郎溪县	年产500台套电力器材设备及电缆附件	2.00			正在进行七通一平	争取开工建设	
3574	绩溪县抽水蓄能电站	国网新安安徽绩溪抽水蓄能有限公司	能源和新能源	宣城绩溪县	总装机容量为1800兆瓦, 安装6台单机容量为300兆瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组。电站平均年发电量为30亿千瓦时, 平均年抽水电量为40亿千瓦时	98.59			国家发改委已同意开展前期工作	完成核准等前期工作	
3575	旌德县20万kW风力发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	宣城旌德县	拟建20万KW风力发电机组, 分期建成, 每期拟装机容量49.5MW, 并配套建设一座升压站	20.00			正在进行测风、勘探设计	完善项目前期工作	
3576	旌德县年产9万吨超白太阳能光伏玻璃	武汉凌云建筑装饰工程公司	能源和新能源	宣城旌德县	建设10条工艺先进的超白太阳能光伏玻璃生产线, 年产9万吨光伏玻璃	30.00			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3577	宁国抽水蓄能电站	宁国市发改委	能源和新能源	宣城宁国市	预计装机120KW(2台), 项目建成后, 可在电网中承担1200MW尖峰容量, 吸收1200MW低谷剩余出力	65.00			已列入华东电网抽水蓄能规划	进一步开展前期工作, 确定投资主体	
3578	宁国市城区天然气管网建设	宁国市格意达能源有限公司	能源和新能源	宣城宁国市	总建筑面积4100平方米。新建10万立方米天然气站, 年供应1.6-2亿Nm ³ ; 建设天然气站(CNG)及城区中压管网	3.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
3579	宣城风电开发	龙源电力集团股份有限公司	能源和新能源	宣城经开区	总装机容量95万千瓦	85.00			已签订战略合作框架协议	推进前期工作	
3580	宣城市华能光伏产业园	江苏华能环境工程有限公司	能源和新能源	宣城经开区	多晶硅制造和拉单晶切片、太阳能光伏发电组件制造	115.00			前期工作	前期工作	
3581	宣城市600MW太阳能电池组件	安徽永江新能源科技有限公司	能源和新能源	宣城经开区	建设年产600MW太阳能电池组件生产线, 力争达到1GW规模	10.00			前期工作	推进前期工作	
3582	郎溪县文化中心	郎溪县宣传部	文化产业	宣城郎溪县	拟建设在郎溪县政务新区, 建筑面积4.4万平方米, 主要包括县文广新局“三馆一院”[会议中心]、县广播电视制作播出中心、青少年活动中心、传媒中心、演艺中心、数字网络电视播出中心等	3.00			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3583	绩溪县国家历史文化名城及龙川景区保护与整治	绩溪县住建委	文化产业	宣城绩溪县	21公顷河道生态景观面改造及沿街立面徽派改建及其他基础设施建设等, 修复1公里石板古街道	1.70			已上报国家申请列入扩大内需计划	完成前期工作	
3584	旌德县灵芝博物馆	旌德县灵芝产业发展委员会	文化产业	宣城旌德县	规划面积1万平方米, 建立集灵芝产品展销、灵芝文化展示、游客观赏休闲为一体的灵芝博物馆	1.00			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3585	宁国市大剧院	宁国市文广新局	文化产业	宣城宁国市	主要建设1200座国际标准舞台剧场、5个小影厅、演艺广场及地下停车场, 总建筑面积2.7万平方米	2.00			正在开展前期工作	力争动工建设	
3586	宣城市图书馆	宣城市文广新局	文化产业	宣城经开区	建筑面积1.8万平方米	1.80			完成立项审批手续	力争开工建设	
3587	国家文房四宝产品质量监督检验中心	宣城市质监局	文化产业	宣城经开区	建筑面积15000平方米, 建设国家级文房四宝产品质量监督检验中心, 包括7个中心实验室、综合楼及配套设施	1.64			正在进行勘探、规划、设计等前期工作	完成前期工作	
3588	宣城中国工艺礼品城	宣城安美文化产业投资有限公司	文化产业	宣城经开区	建设综合性工艺礼品交易市场, 打造成全国知名的各类工艺品集散、交易中心, 拟分三期进行建设	30.00			已备案	推进前期工作	
3589	宣城徽文化展示基地	深圳盛鹏达投资集团公司	文化产业	宣城经开区	建设主入口功能区、徽文化博物馆、徽文化民俗街、徽文化技艺体验区、研发中心、徽文化演绎区等	20.00			前期工作	推进前期工作	
3590	宣城少儿科普产业基地	科大讯飞信息科技股份有限公司	文化产业	宣城经开区	建设科普中心(科技馆、科普少年宫等)和科普产品商业综合体(科普类产品集散区及相关的产品研发区)及相关配套	1.50			前期工作	推进前期工作	
3591	(宣州区)安徽南漪湖昆山生态旅游	安徽昆山湖旅游开发有限公司	现代服务业	宣城宣州区	建筑面积60万平方米, 一期建设休闲度假、综合服务中心、特色酒店等设施	5.00			规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3592	宣州区周王山庄旅游度假开发	周王旅游度假管理有限公司	现代服务业	宣城宣州区	建设旅游度假基地, 主要包括餐饮楼、娱乐会所、商业会所、宾馆楼及度假公寓	1.50			正在进行规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3593	(宣州区)安徽皖江大峡谷旅游开发	浙江省永康市虎踞峡旅游开发有限公司	现代服务业	宣城宣州区	建筑面积5万平方米, 新建休闲山庄、宾馆、旅游集散中心及相关配套设施	3.50			正在开展规划、选址等相关前期工作	推进相关前期工作	
3594	宣州区天龙湖国际旅游度假中心	浙江瑞安(匈牙利)林氏集团	现代服务业	宣城宣州区	以瓦屋洋水库为核心区, 建设具有生态环境区、观光区、休闲区、度假区等为一体的国际高品位度假中心	10.00			正在开展规划、选址等相关前期工作	推进相关前期工作	
3595	宣州区万吨冻库建设	宣城市晨钟农业开发有限责任公司	现代服务业	宣城宣州区	总建筑面积3万平方米, 新建厂房及相关配套设施建设, 购置滚揉机、真空封口机等相关设备	1.20			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3596	郎溪县定埠港物流园区	郎溪县交通运输局	现代服务业	宣城郎溪县	建设枢纽运转型物流园区, 包含港口、码头、物流园、仓储等配套设施建设	2.00			前期工作	争取开工建设	
3597	郎溪县大千生态农业开发	郎溪县侯村大千生态农业开发有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	张大千文化、旅游、生态农业开发	2.50			前期规划	力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3598	郎溪县天子湖国际休闲度假健康城	英国华曼投资服务有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	包含天子湖半岛旅游度假区、国际标准度假公园、天子湖国际大酒店、高级老年公寓、零售购物商业中心等数个子项目	20.00			前期工作	力争开工建设	
3599	郎溪县涛城镇尚庄园生态度假园区建设	郎溪县明致投资有限公司	现代服务业	宣城郎溪县	建设三大组团：“尚善若水”休闲度假组团、“尚礼大地”文化体验组团和“尚福人间”特色地产组团；“玖礼”系列九大礼文化度假产品设计	10.00			规划设计已完成, 正在进行项目可研的编制	争取开工建设	
3600	泾县桃花潭国际生态度假城	安徽桃花源国际生态旅游开发有限公司	现代服务业	宣城泾县	建有机农庄、俱乐部、酒店等	4.50			开展土地、项目规划、环评等前期工作	完成前期工作	
3601	泾县榔树口休闲旅游度假村	安徽欧风生态林业有限公司	现代服务业	宣城泾县	规划面积2.9平方公里, 项目包括基础设施建设、休闲旅游区建设、酒店、娱乐会所及度假别墅建设等	4.50			开展前期工作	推进前期工作	
3602	旌德徽水岸养生休闲生态园	安徽旌德县徽水岸生态开发有限公司	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积1.65万平方米, 其中: 总部经济大楼建筑面积8000平方米, 单体住宅8000平方米, 水上餐厅500平方米。地块内由总部经济大楼、住宅、水上餐厅、娱乐设施和生态园林五大块组成	1.14			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3603	旌德县黄山东线生态旅游走廊	旌德国有资产投资经营有限责任公司	现代服务业	宣城旌德县	建设以餐饮娱乐、徽文化体验、生态农业观光、康体养生、会议培训等联成一线的生态旅游休闲黄金走廊。首期建设黄山天然矿泉水改扩建项目、旌德县养老生态家园项目、中国黄山国际休闲度假城、虎形山休闲度假农庄、中国黄山文化产业园	23.70			正在开展项目规划等前期工作	争取开工建设	
3604	旌德县服务业外包产业园	旌德县国有资产投资有限责任公司	现代服务业	宣城旌德县	建设总部经济大楼一幢1万平方米, 配套建设公共服务及生活设施, 引进法律、会计、审计、咨询、规划、设计、券商、融资平台等服务机构, 形成门类齐全、功能配套完善的服务业外包产业集群	5.00			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3605	旌德县养老服务中心	旌德县国有资产投资有限责任公司	现代服务业	宣城旌德县	规划建设超市、健身馆、娱乐所、养生馆、食堂等老年生活服务设施, 形成能满足5000名老人生活养老的服务中心	2.00			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3606	宁国市白云山国际养生休闲度假区	宁国市鸿鹰生态发展有限责任公司	现代服务业	宣城宁国市	主要建设星级宾馆、公寓、温泉SPA俱乐部等	4.05			正在开展前期工作	争取开工建设	
3607	宁国市丛林式宁元寺景点建设	安徽省宁国市惠云禅寺	现代服务业	宣城宁国市	建设内容为佛事活动区, 宗杲大师纪念馆、僧人生活区、佛教文化及园林景观区、广场区五部分	1.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
3608	宁国市优品阁配送和客服中心建设	安徽崇山电子商务有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建设商城电子商务平台, 建设综合办公大楼5000平方米、展厅和库房3.7万平方米、职工宿舍3000平方米	2.10			正在开展前期工作	完善前期工作, 力争开工建设	
3609	宁国市农副产品批发交易中心	安徽华瑞农业发展有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建设两条5吨/小时的速冻蔬菜生产线、2万吨气调保鲜库; 建设5万平方米交易展示中心、冷链物流配送系统、农产品信息交易平台及结算中心、农产品检验检测中心	10.00			正在开展前期工作	完善前期工作, 力争动工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3610	宁国市宁皇国际旅游度假区	安徽宁皇旅游开发有限公司(筹)	现代服务业	宣城宁国市	新建休闲步行观光区、森林峡谷探险游览区、艺术度假创作区、艺术度假创作区、水上体验休闲区、度假酒店游客集散区、茶文化博览区六个功能区,建筑面积约9500平方米,建设集生态养生、度假休闲、旅游观光、文化交流为一体的综合性生态休闲度假区	1.10			已办理完成项目立项、环评等手续	完善前期工作,力争开工建设	
3611	宁国市青龙湾旅游综合开发	富华国际集团有限公司	现代服务业	宣城宁国市	项目总投资100亿元。项目分两期建设,一期投资50亿元,主要建设五星级酒店、高档度假区、游客接待中心、游艇俱乐部、文化创意中心、综合商业街等	50.00			正在开展前期工作	完成项目可行性研究报告、正式协议签订及规划等相关工作	
3612	宁国市狮子山生态农业观光园建设	宁国市西津河休闲农业有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建设园林会所、刘村坝沿河公园、农博园、休闲广场	2.20			正在开展前期工作	完成前期工作,力争动工建设	
3613	宁国市皖东南水上运动健身中心	安徽青龙源水上休闲服务有限公司	现代服务业	宣城宁国市	建筑面积6.5万平方米,项目拟建水上乐园、标准泳池、滑到泳池、休闲池及停车场等,建设集商贸、游泳为一体的综合性水上运动中心	2.47			正在开展前期工作	力争开工建设	
3614	宁国市万家乡旅游整体综合开发	上海景域旅游国际运营集团	现代服务业	宣城宁国市	万家乡区域内旅游景点综合开发	20.00			正在开展前期工作	完善前期工作,动工建设	
3615	宣城市双桥物流园	宣城市商务局	现代服务业	宣城经开区	总建筑面积约51万平方米,建设农业生产资料和日用消费品仓储配送中心、农副产品批发交易中心、工业产品物流中心和循环经济园	46.80			规划设计阶段	完成前期工作	
3616	宣城市敬亭山国际体育生态公园	宣城市万泰投资置业有限公司	现代服务业	宣城经开区	体育运动、休闲度假、生态旅游等	10.00			正在开展规划、选址等前期工作	完成前期工作	
3617	宣城市再生资源回收利用交易市场	宣城市供销商业总公司	现代服务业	宣城经开区	建设10万平方米交易市场,商品交易区、分拣加工区、仓储配送区、产品展示区、配套服务区及培训中心等	2.50			正在开展规划选址等前期工作	完成前期工作	
3618	宣城市农资物流大市场	宣城市供销商业总公司	现代服务业	宣城经开区	总建筑面积11.9万平方米,肥料交易区、农药和农膜交易区、种子交易区、饲料和兽药交易区、农机及配件交易等五大区域	6.00			完成项目建议书报批、规划选址等前期工作	完成前期工作	
3619	宣城市农副产品批发市场	宣城市中合农产品市场有限公司	现代服务业	宣城经开区	总建筑面积19.5万平方米,冷链物流集散区、物流配送区、干货山货集散区、粮油土特产集散区、蔬菜水果集散区及相应配套设施	10.00			完成项目建议书报批、规划选址等前期工作	完成前期工作	
3620	宣城市陆路口岸(海关保税物流中心)	宣城市商务局	现代服务业	宣城经开区	建筑面积4.2万平方米,建设口岸联检综合楼、封闭式停车场、海关监管仓库、集装箱堆场	3.00			海关总署、中编办已批准设立海关	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3621	宣城市南漪湖生态旅游度假区	宣城市旅游局	现代服务业	宣城经开区	游客集散服务区、滨湖商务度假区、湿地观赏游憩区、水上运动娱乐区、文化体验创意区等	50.00			已签约,正在开展前期工作	完成前期工作	
3622	宣城市皖东南粮食批发市场	安徽丰谷粮食批发物流有限公司	现代服务业	宣城经开区	建筑面积约12万平方米,主要建设粮食批发交易(物流)中心、电子商务交易区、现货交易区、接待中心、商务中心、停车场及相关配套服务设施	2.78			项目已备案	推进前期工作	
3623	宣城海洋世界	宣城市旅游局	现代服务业	宣城经开区	拟建造海洋馆、海洋儿童乐园、商业风情街、特色餐饮及其他配套设施	3.20			前期工作	推进前期工作	
3624	宣州区汤村水库	宣州区汤村水库建设管理处	综合水利	宣城宣州区	大坝全长780米,水库总库容6324万立方米	6.40			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作	
3625	郎溪县钟桥河(钟桥水库—吼儿桥段)综合治理工程	郎溪县水务局	综合水利	宣城郎溪县	包括河道治理、排涝泵站、护岸护坡、排涝蓄水闸、雨污水管道、绿化、安置区等。治理河道长度约16公里	7.00			可研初稿已经完成	争取开工建设	
3626	泾县牛岭水库	泾县国有资产投资运营有限公司	综合水利	宣城泾县	坝体建设、征地补偿、移民搬迁	8.00			开展前期工作	完成前期工作	
3627	旌德县宝塔山水库枢纽工程	旌德县水务局	综合水利	宣城旌德县	拟建一座中型水库,大坝坝高35m,坝顶长118m,总库容1500万立方米,形成集防洪、供水、灌溉为一体的综合性枢纽工程	3.00			开展项目前期工作	完善前期工作	
3628	宣城市港口湾灌区	宣城市水务局	综合水利	宣城经开区	设计灌溉面积46.5万亩	12.00			开展前期工作	推进前期工作	
3629	国道G205泾县至南陵段公路改扩建	泾县国有资产运营有限公司	交通网络	宣城泾县	23.8公里一级公路,设计速度80公里每小时,路基宽24.5米,双向回车道	6.98			开展前期工作	完成前期工作	
3630	绩溪县火车站前广场及配套设施服务	绩溪县住建委	交通网络	宣城绩溪县	道路网配套及各项服务设施建设	3.00			前期工作	完成前期工作	
3631	省道S215绩溪至歙县段改建工程	绩溪县国有资产管理有限公司	交通网络	宣城绩溪县	新改建一级公路21.65公里	9.08			立项已批	争取开工建设	
3632	旌德县省道S323蔡家桥至土桥段道路改造工程	旌德县交运局	交通网络	宣城旌德县	改造一级公路长度15.1公里	3.48			开展项目前期工作	完善项目前期工作	
3633	旌德县省道S217线新桥至分界山段线路改造工程	旌德县交运局	交通网络	宣城旌德县	改造一级公路长度13.35公里	3.09			开展项目前期工作	完善前期工作	
3634	宣城市水阳江航道整治	省港航投资集团	交通网络	宣城经开区	全长50公里,按IV级航道标准疏浚整治	5.30			正在进行前期工作	力争开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3635	宣城市长途客运站迁建	安徽省交通集团宣城汽车运输有限公司	交通网络	宣城经开区	建设两个国家一级客运站, 主要候车楼、大型停车场、站前广场、加油站、加气站及配套设施等	3.50			规划选址等前期工作基本完成	完成前期工作	
3636	宣城至古泉公路	宣城市市政工程局	交通网络	宣城经开区	建设14.5公里一级公路	7.76			正在进行前期工作	力争开工	
3637	宣城火车站扩能改造	宣城市铁路办公室	交通网络	宣城经开区	建设3万平方米站场, 设置东西站房、站前广场及联络通道等设施	5.00			正在开展前期工作	力争开工建设	
3638	国道G318宣城环城段建设工程	宣城市交通局	交通网络	宣城经开区	建设34公里一级公路, 路基宽24.5米, 设计为双向四车道	14.30			可研已批准	推进前期工作	
3639	省道S104宣城绕城段道路改建工程	宣城市交通局	交通网络	宣城经开区	建设33.8公里一级公路, 路基宽24.5米, 设计为双向四车道	15.50			可研已批复	推进前期工作	
3640	国道G205泾县榔树口至蔡家桥段	宣城市交通局	交通网络	宣城经开区	建设二级公路, 全长44公里	3.40			前期工作	推进前期工作	
3641	宣城废旧商品回收利用	安徽双赢集团宣城再生资源有限公司	生态环保	宣城宣州区	总建筑面积9.3万平方米, 包括生产厂房建设、设备购置及安装、办公楼和综合楼及相关配套实施, 形成年回收废旧铜30万吨、废钢废铁废铝10万吨的能力	2.00			正在完善各项前期工作	推进各项前期工作, 力争早日开工建设	
3642	宣州区狸桥镇污水处理厂	宣城市狸桥金山建设投资有限公司	生态环保	宣城宣州区	建设规模为日处理污水1万吨, 配套建设污水管网29.17公里, 污水提升泵站一座	0.47			正在开展规划选址、可研编制等工作	推进相关前期工作, 力争开工建设	
3643	宣州区水阳镇污水处理厂	安徽宣城金信投资有限公司	生态环保	宣城宣州区	日处理污水5000吨, 污水管道长度30公里	0.30			正在开展各项前期工作	推进相关前期工作	
3644	泾县中学新校区暨县体育中心	泾县住房和城乡建设委员会	人才	宣城泾县	总建筑面积约6.36万平方米其中: 体育中心建筑面积约2.22万平方米, 泾县中学建筑面积约4.14万平方米	4.50			开展前期工作	力争开工建设	
3645	安徽和众职业技术学院	安徽和众投资有限公司	人才	宣城旌德县	按在校生不少于2万人规模, 建设每年可容纳3万名大学生实习和技能训练的高级工培训基地以及建设可容纳1万人规模的大学生创业园	24.00			已通过规划选址和土地预审, 正在办理环境影响评价手续	完善项目前期工作	
3646	合肥工业大学宣城校区	宣城市教体局	人才	宣城经开区	建筑面积45万平方米	20.20			教育部已批准合肥工业大学设立宣城校区	推进前期工作	
13、铜陵市(200个)						1795.78	178.56	189.21			
续建项目(46个)						375.53	178.56	91.31			
3647	LED芯片、外延片生产	铜陵星辰光电材料有限公司	电子信息	铜陵狮子山区	年产64万片外延片、芯片	20.00	1.20	1.00	工程基础施工结束, 厂房施工	主体工程建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3648	LED产业园(一期)	安徽莱德光电科技有限公司	电子信息	铜陵狮子山区	建设高效节能半导体照明、高效节能半导体特种照明及高效节能半导体路灯生产、高效节能半导体照明封装器件生产及研发中心等设施	5.00	0.80	2.00	厂房主体施工	一期土建基本完成,设备购置安装	
3649	超高压变压器	上海中发电机	电子信息	铜陵经开区	1000台/套500KV变压器、1000KV变压器	4.50	1.60	1.00	场地平整,部分厂房基础施工,部分设备订购	主体工程施工,设备订货	
3650	输配电配套	上海中发电机	电子信息	铜陵经开区	126KV-GIS、252KV-GIS、500KV-GIS配套外壳以及中低压成套产品和铜板带等产品	2.50	1.50	1.00	场地平整,部分厂房基础施工	试生产	
3651	铜陵三佳技术改造升级	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	电子信息	铜陵经开区	新建厂房7万平方米及动力、监控、环保等配套设施,购置企业生产及环保设备,对原有的加工、检测、研发设备进行技术改造	3.00	2.50	0.50	厂房基础设施施工,部分设备订货	竣工投产	
3652	红星阀门生产基地	安徽红星阀门有限公司	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	建设2.5万平方米厂房和5000平方米研发展示中心,购置设备86台(套),形成年产10万台各类阀门的生产规模	5.00	4.40	0.60	一期设备调试	一期竣工投产	
3653	不锈钢阀门制造	铜陵万成机械公司	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	建设5条生产线生产高档不锈钢阀门	1.80	0.70	1.10	主体工程施工,设备订购	建成	
3654	华盛汽车零部件再制造	安徽玉成实业(集团)有限公司	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	建设封闭式汽车零部件生产加工车间2300平方米,建设产品科技研发中心5000平方米,办公楼4000平方米	1.16	0.20	0.96	厂房基础施工	竣工	
3655	铜陵漆包线工厂整体搬迁升级改造	铜冠电工公司	汽车和装备制造	铜陵经开区	一期新建2.5万吨/年特种漆包线生产线,二期迁建1.5万吨/年特种漆包线生产线	3.90	1.50	0.50	主厂房排架柱施工	主体工程继续施工	
3656	晶德创精密模具公共服务平台二期	晶德创精密模具公司	汽车和装备制造	铜陵经开区	建设模具产业信息、研发、咨询、检测、培训及模具生产加工基地,建筑面积3.68万平方米	1.30	0.46	0.50	厂房施工	部分主体工程完工	
3657	4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉工程	铜化集团	材料和新材料	铜陵铜官山区	4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉	3.60	1.00	2.60	工程施工	工程主体施工	
3658	铜陵海亮年产10万吨铜管	海亮(安徽)铜业有限公司	材料和新材料	铜陵狮子山区	一期建设年产4.8万吨高效节能环保精密铜管生产线,二、三期建设年产4万吨高效节能环保精密铜管生产线和年产1.2万吨铜管管件生产线	15.00	7.10	3.00	一期已经投产,二期准备开工建设	二期正式开工建设	
3659	安庆铜矿深边部矿体开拓工程	铜陵有色公司	材料和新材料	铜陵郊区	年产115.5万t铜(铁)矿石,年获22%铜精砂36364吨(含铜金属量8000吨)、60%铁精砂21.76万吨	4.83	2.80	0.50	工程正在推进	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3660	铜山矿深部矿体及岩山吴矿体开拓工程	铜陵有色公司	材料和新 材料	铜陵郊区	年采选矿石66万吨, 预计铜金属储量20万吨, 年产铜金属量5000吨	5.50	3.00	0.50	副井提升系统安装完成, 西风井下掘工程正在建设, 岩山吴矿体已形成出矿能力	继续建设	
3661	年产28万吨合成氨和30万吨尿素	安徽六国化工股份有限公司	材料和新 材料	铜陵郊区	年产28万吨合成氨和30万吨尿素, 以及工业气体配套工程	20.00	11.00	9.00	主体工程施工, 部分设备订购	竣工投产	
3662	铜陵有色高导铜材	铜陵有色控股有限公司	材料和新 材料	铜陵铜陵县	年产22.5万吨高导铜材	6.85	0.10	2.00	土建施工, 设备订货	主体工程开工建设	
3663	新亚星焦化二期	亚星焦化公司	材料和新 材料	铜陵经开区	一期利用亚行贷款建设年产90万吨焦炭已建成; 二期采用JNDK55-05型炭化室及新型煤气净化技术, 建设2×45孔捣固焦炉, 年产90万吨冶金干全焦	6.80	0.30	3.00	厂房基础施工	主体工程建设	
3664	年产1440吨金属化膜	湖滨电子有限公司	材料和新 材料	铜陵经开区	年产1440吨金属化膜	1.05	0.50	0.55	主体厂房施工	建成投产	
3665	5万吨苯酐	铜化集团	材料和新 材料	铜陵经开区	建设单套年产5万吨大型苯酐装置	1.20	0.90	0.30	结片及包装厂房完成钢构件施工, 进行墙体砌筑施工。富马酸干燥厂房完成场地平整、基槽挖掘、砼垫层等工作, 准备墙体砌筑施工。完成脱盐水系统设备安装施工, 进行配管工作	建成投产	
3666	铜陵有色铜冶炼工艺升级改造(双闪)	铜陵有色集团控股公司	材料和新 材料	铜陵经开区	采用国际先进技术生产工艺, 建成40万吨电解铜及配套工程。关键设备从国外进口	45.00	27.00	18.00	工程开工子项已达52项, 接近全部108个子项的一半。主厂房熔炼区、吹炼区主体钢结构已封顶, 两台闪速炉设备安装接近尾声; 电解区域: 电解车间杯口基础已完成1/2, 预制柱制作完成4/5, 吊车梁制作完成1/2。主要大型设备订货基本完成	竣工投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3667	表面贴装LED(3020)支架研制与产业化	安徽中智光源科技有限公司	材料和新材料	铜陵经开区	建成精密高速冲压生产线50条、全自动镀银生产线10条、注塑生产线130条,年产LED配套模具340套的模具加工中心,形成411.84亿只/年的表面贴装LED支架的生产能力	5.50	0.70	1.00	一期厂房正在施工	继续建设	
3668	年产10000吨新型环保复合冷凝铝管和漆包线	铜陵德基电子科技有限公司	材料和新材料	铜陵经开区	新建8万平方米标准化厂房,购置全自动生产线,配315KVA变压器1台等	2.00	0.30	1.00	主体施工	部分设备订货	
3669	安徽思丹现代农业园	安徽思丹园艺有限公司	食品医药	铜陵铜陵县	高档花卉苗木基地及生态餐厅、农业观光休闲旅游	3.30	1.20	0.30	400亩花卉苗木基地形成,秋季种苗处植开始	扩大规模续建	
3670	年产100亿片新型环保擦拭布二期	铜陵洁雅生物科技股份有限公司	纺织服装	铜陵狮子山区	建设生产、研发及相关配套设施	2.00	1.20	0.80	主体工程施工	竣工投产	
3671	铜陵纺织服装(铜陵)工业园	铜陵纺织服装工业城投资管理有限公司	纺织服装	铜陵经开区	年产15000万米高校服装面料、4500万件(套)成品服饰,总建筑面积100万平方米的纺织服装及配件工业城	40.00	17.00	4.00	鸿浩公司等正在建设	建成4-5家企业,引进入园企业4-6家	
3672	太阳能光伏逆变器及光电建筑一体化	安徽金峰新能源股份有限公司	能源和新能源	铜陵狮子山区	大功率360台、小功率15000台	1.00	0.30	0.70	厂房基础施工	竣工	
3673	高低压开关设备和HBB玻璃钢电缆保护管	浙江电力成套控股集团	能源和新能源	铜陵经开区	高低压开关设备和HBB玻璃钢电缆保护管	2.00	0.40	1.60	厂房基础施工	建成投产	
3674	铜文化博物馆	铜陵市文化局	文化产业	铜陵经开区	建设展厅和文物库房1.8万平方米	1.80	0.80	0.60	场地整理、基础施工	主体工程施工	
3675	铜陵市体育中心	铜陵市体育局	文化产业	铜陵经开区	建筑面积:体育场4.4万平方米,体育馆3.2万平方米	7.00	3.40	3.60	主体工程施工	建成竣工	
3676	铜陵雨润国际广场	铜陵雨润地华置业公司	现代服务业	铜陵铜官山区	建设大卖场、城市人行过道及地下人防等公益设施	10.00	0.10	2.50	场地拆迁及场平工作	土建框架施工	
3677	铜陵国际汽车城	盛友实业公司	现代服务业	铜陵狮子山区	汽车知名品牌4S店、汽车交易市场、配件市场及配套辅助设施	6.50	3.70	2.80	别克、东风日产、上海大众、东风雪铁龙、一汽奔腾营业。福田欧曼内外装饰,五菱、长城内外装修过半,解放、东风标致正在进行地基建设	建成竣工	
3678	农产品大市场(二期)	绿源置业公司	现代服务业	铜陵狮子山区	建筑面积8万平方米,新建冷冻冷藏库和瓜果、肉类批发市场	1.60	1.00	0.60	仓库、厂房等主体工程建设	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3679	钢材交易市场	安徽中之建资产管理公司	现代服务业	铜陵郊区	建设6万平方米商办两用房, 2万平方米室内仓储用房, 3万平方米露天钢材堆场, 5000平方米市场管理办公大楼, 2000平方米市场商务结算中心及其它配套工程	4.15	0.20	2.00	厂房基础施工	主体工程建设	
3680	湃隆旅游户外休闲用品生产	湃隆集团公司	现代服务业	铜陵铜陵县	户外休闲品生产加工基地	1.80	0.95	0.50	一期5栋厂房基础施工基本完成	继续建设	
3681	群利港口物流	安徽群利港务有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	两个5000吨浮式结构码头及配套建设货场及物流设施	2.60	1.90	0.70	码头设备安装, 配套设施开工建设	建成竣工	
3682	丰泽家居园	铜陵丰泽家居园实业有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	建成家居商贸城、物流仓储中心及服务性配套设施	5.09	0.50	2.00	展示厅基础施工	家居商贸城主体工程完工	
3683	河道治理	铜陵市水务局	综合水利	铜陵铜陵县	长江铜陵河段崩岸治理, 护岸11公里, 红星河、新桥河、钟仓河河道整治	5.50	2.10	1.00	红星河开工建设, 顺安河、钟仓河方案设计, 长江崩岸完成60%工程量	加快建设, 钟仓河开工	
3684	西湖退田还湖及湿地保护	世纪华丰公司	生态环保	铜陵狮子山区	退田还湖4.32平方公里及基础设施建设	7.50	4.05	1.00	三工区土方1万方工程量, 施工便道1.5万方, 六工区验收已通过、一工区、三工区规划院测量队在测土方	西湖清淤工程完工, 开工周边景观及路网管线等	
3685	君德信彩化苗木基地	铜陵君德信公司	生态环保	铜陵郊区	彩化苗木培育、绿化大苗和花卉生产以及长江防护林建设	2.00	1.60	0.40	大桥头片栽植接近尾声, 古圣基地栽植, 玉楼基础补种, 朱村基地开工	竣工	
3686	再生资源回收利用	安徽双赢集团公司	生态环保	铜陵经开区	废钢、铜、铁等回收	3.00	1.70	1.30	厂房正在建设, 部分设备订购	竣工投产	
3687	铜陵市循环经济园	铜陵市循环经济试验园建设投资公司	生态环保	铜陵经开区	以冶金化工、纺织印染、铜延伸产业和新型环保墙体材料为主导, 建设相关产业	50.00	36.00	5.00	天门山大道路基基本成形成	继续建设	
3688	铜陵有色金属循环经济试点	铜陵有色金属(集团)公司	生态环保	铜陵经开区	铜矿石伴生硫、铁综合利用, 变频节能技术改造, 铜资源产业链延伸加工, 矿区生态恢复, 环保除尘设备等	35.00	23.50	2.00	碳酸二甲酯二期, 硫酸及铁球团制造、技术中心创新能力建设等, 依托铜、硫、石灰石三大资源产业循环链建设循环经济项目	复杂硫精矿处理、环保除尘设备、技术中心创新能力建设等	
3689	铜陵长江东路东村至竹园段工程	铜陵市交通运输局	城镇化	铜陵铜官山区	3公里城市 I 级主干路	3.30	0.10	2.50	基础施工	路基贯通	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3690	铜陵市职业教育园区	铜陵市教育局	人才	铜陵经开区	总建筑面积18万平方米, 满足8000人的办学条件	6.00	4.60	1.40	内外装饰、工程扫尾, 完善道路及排水工程	竣工	
3691	铜陵职业技术学院	铜陵职业技术学院	人才	铜陵经开区	31万平方米教育教学生活用房	6.00	1.20	2.00	主体施工	主体施工	
3692	市人民医院改扩建工程	铜陵市人民医院	民生	铜陵铜官山区	8.3万平方米门诊楼建设	2.90	1.50	1.40	门诊医技楼八层梁、板、柱施工, 食堂综合楼装饰、室外工程施工	竣工	
新开工项目(84个)						542.50		97.90			
3693	铜官山区IT产业园	南盾光电子	电子信息	铜陵铜官山区	总建筑面积9万平方米	2.70		0.50	前期工作	开工建设	
3694	JHDX和LED非逆变供电照明	安徽朝日光伏科技有限公司	电子信息	铜陵铜陵县	年产8000万只(台)节能照明产品	1.30		1.30	完成厂房建设10000平方米, 2条生产线设备已订购, 办公楼已开工建设	建成投产	
3695	元申电子GPP芯片	安徽元申电子有限公司	电子信息	铜陵铜陵县	年产200万片GPP芯片	1.60		0.60	准备开工建设	主体工程 建设	
3696	铜基电子材料	中电熊猫信息产业集团公司	电子信息	铜陵经开区	建设电解铜-电子铜箔-覆铜板-印制线路板、电解铜-高端电子铜带-集成电路引线框架、铜-单晶铜、无/低氧铜杆-特种线缆、铜-铜粉-铜合金材料-电子电气元器件等铜基新材料产业链; 电解铜-电子铜箔-覆铜板-印制线路板-电子元器件等铜基电子材料产业链等重点建设产业链; 同步建设电子触摸屏, 高性能电子电容器等	16.00		2.00	已和中电熊猫信息产业集团公司进行洽谈, 并初步达成投资协议	开工建设	
3697	年产150万平方米双层铝基板和多层板	春焱电子科技(苏州)有限公司	电子信息	铜陵经开区	年产150万平方米双面铝基板/高密度多层线路板, 建筑总面积为5.44万平方米	4.12		0.50	完成前期工作, 准备施工	开工建设	
3698	年产120万平方米电路板	铜陵慧承电子公司	电子信息	铜陵经开区	年产120万平方米印刷多层电路板	3.20		0.50	准备开工	主体工程 建设	
3699	铜陵市现代信息服务业基地	铜陵市同方蓝色科技有限公司	电子信息	铜陵经开区	建筑面积20万平方米, 主要为同方数字电视与3C应用产品研发中心、数字电视与3C应用产品业务结算及销售中心、电子信息产业和现代信息服务业产业孵化基地、数字内容与动漫创意产业园、互联网数据中心	5.00		0.60	完成前期工作, 准备施工	开工建设	
3700	双面及多层印制电路板建设	永利电子铜陵有限公司	电子信息	铜陵经开区	将建设1.5万平方米生产厂房, 将形成年产25万平方米双面及多层印制电路板生产能力	1.80		1.00	准备开工	开工建设	
3701	年产4万吨电子铜带高技术产业化	铜陵有色公司	电子信息	铜陵经开区	建设熔铸车间、压延车间等生产设施, 配套建设辅助生产和公用设施, 建设规模为年产电子铜带4万吨	9.60		2.00	前期准备工作	主体施工	
3702	铜峰电子公司电力电子电容器及薄膜	铜峰电子股份有限公司	电子信息	铜陵经开区	年产电力电子电容器15万台及600吨2.8um电容器薄膜	5.00		0.50	准备开工	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3703	铜峰电子公司超薄型电子级聚酯薄膜	铜峰电子股份有限公司	电子信息	铜陵经开区	厂房建筑面积1.9万平方米,引进聚酯薄膜生产线关键设备26套	2.50		0.50	准备开工	土建开工,设备订购	
3704	阀门制造	安徽中能阀门公司	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	年产5000吨各类阀门	1.50		0.50	正在编制可研报告	开工建设	
3705	年产20000台衬氟耐腐阀门	铜陵市兴达阀门厂	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	新建8000平方米厂房、2000平方米辅助厂房、2000平方米办公楼,建设年产20000台衬氟耐腐阀门生产线	1.20		0.60	准备开工	主体工程施工	
3706	年产10万台套高中压阀门	安徽中能阀门有限公司	汽车和装备制造	铜陵狮子山区	建设生产产房2.6万平方米,其他用房2000平方米	1.50		0.50	前期工作	开工建设	
3707	废旧汽车精细拆解高效分拣自动化装备	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	汽车和装备制造	铜陵铜陵县	拟建在原有厂房内,生产废旧汽车精细拆解高效分拣自动化装备	30.00		1.00	完成前期工作,准备施工	开工建设	
3708	环保工程设备生产基地	上海延庆水处理设备制造有限公司	汽车和装备制造	铜陵铜陵县	年产8296台套环境工程设备及控制设备	3.00		0.50	准备开工	开工建设	
3709	新型电动汽车及锂离子电池	安徽骏马新能源科技有限公司	汽车和装备制造	铜陵铜陵县	年产10个品牌电动汽车10万台,年产新型锂离子动力电池100万只	4.20		1.00	完成前期工作,准备开工建设	开工建设	
3710	客车空调及车用中冷器	铜陵祥和机电有限公司	汽车和装备制造	铜陵铜陵县	年产1万台客车空调及10万台车用中冷器	1.13		0.20	前期工作	开工建设	
3711	年产4万吨超大规模和微细漆包线	铜陵市精隆电工材料有限责任公司	汽车和装备制造	铜陵经开区	一期建设年产1万吨特种漆包线生产线,二期建设年产3万吨特种漆包线生产线	3.90		1.50	完成前期工作,准备施工	开工建设	
3712	年产30万套汽车座椅和电子电容器配件及太阳能电池片	安徽铜峰电子股份有限公司	汽车和装备制造	铜陵经开区	新建生产厂房十座和综合楼一栋,总建筑面积10万平方米	7.48		1.50	完成前期工作,准备施工	开工建设	
3713	LED用蓝宝石衬底片	安徽晶澈光电科技有限公司	材料和新材料	铜陵狮子山区	建设生产用房2万平方米,其他用房5000平方米	3.00		1.00	前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3714	LED用衬底片	铜陵市琨鹏光电科技有限公司	材料和新材料	铜陵狮子山区	建设5000平方米生产车间及配套的仓库设施	2.00		0.20	准备开工	开工建设	
3715	20Kt/a扩至100kt/a氧化铁颜料	铜化集团瑞莱科技有限公司	材料和新材料	铜陵郊区	项目以铁皮、液碱和安钛公司副产的硫酸亚铁等为原料,采用湿法硫酸盐法生产工艺,形成年产10万吨氧化铁颜料的生产能力	2.00		1.00	准备开工	开工建设	
3716	苏润矿渣微粉生产线	铜陵苏润新型建材有限公司	材料和新材料	铜陵郊区	2×60万t矿渣微粉生产工程	2.00		1.40	土建基础施工	开工建设	
3717	同昇新型建材	铜陵同昇新型材料有限公司	材料和新材料	铜陵郊区	年产40万立方米粉煤灰加气砼、2万t建筑辅材	3.11		1.00	土建施工	开工建设	
3718	新瑞明石膏生产线	安徽新瑞明石膏科技有限公司	材料和新材料	铜陵郊区	新建一条年生产20万吨喷涂石膏(PTSG)粉、嵌缝石膏粉及石膏板生产线	1.00		0.50	前期工作	开工建设	
3719	烟气脱硝催化剂用钛白粉二期	安徽天泰环保科技有限公司	材料和新材料	铜陵郊区	新建生产线,年产20万吨钛白粉	1.00		1.00	前期工作	开工建设	
3720	年产120万吨钙化物	铜陵大众钙化物有限公司	材料和新材料	铜陵铜陵县	新建日产300吨氧化钙气烧竖窑生产线2条,日产600吨回转窑生产线2条,年产10万吨氢氧化钙生产线2条,年产10万吨轻质碳酸钙生产线2条,年产20万吨重质碳酸钙生产线1条;建设300t/d气烧竖窑	3.44		1.00	完成前期工作	主体工程施工	
3721	聚酰亚胺生产线	安徽朝日新能源电子科技有限公司	材料和新材料	铜陵铜陵县	新建厂房引进4条生产线设备,年产聚酰亚胺500万吨	5.60		1.50	土建基础施工,订购设备	开工建设	
3722	大型重装钢结构	安徽深诚实业集团有限公司	材料和新材料	铜陵铜陵县	年生产和加工12万t钢结构及钢结构件	8.00		0.50	土建准备施工	开工建设	
3723	年产30万毫米蓝宝石晶棒	安徽江威精密制造有限公司	材料和新材料	铜陵铜陵县	建生产加工厂房、仓库、办公楼开发楼配套服务用房	2.00		0.50	完成前期工作,准备施工	开工建设	
3724	聚酰亚胺新型合成材料	铜陵颐和泰新材料有限公司	材料和新材料	铜陵铜陵县	年产50吨聚酰亚胺薄膜生产线八条、年产100吨覆铜生产线十条	2.52		0.50	准备开工	主体工程施工	
3725	年产2万吨新型环保木塑新材料制品及1200成套成型技术装备	铜陵市耐科科技有限公司	材料和新材料	铜陵经开区	年产2万吨新型环保木塑新材料制品及1200套成套成型技术装备	1.40		0.40	准备开工	开工建设	
3726	1万吨雾化纳米铜粉及铜合金粉	铜陵国传电子材料科技有限公司	材料和新材料	铜陵经开区	建设规模为年产1万吨铜粉及铜合金粉	1.40		0.40	场地平整	开工建设	
3727	铜陵有色铜矿采选综合利用	铜陵有色集团控股公司	材料和新材料	铜陵经开区	矿山开采、矿业投资、矿山开发技术服务,普通货物配载,矿产品、矿山机电产品、矿山物资配售等综合利用	50.00		20.00	已签订投资协议,前期手续全部办结,基础施工	铜矿挖掘开采并形成规模产量	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3728	年产300万张 高压大功率复 合基板	铜陵浩荣华科 复合基板有限 公司	材料和新 材料	铜陵经开区	总建筑面积1.5万平方米,其中生产厂房9000平方米,配套设施4000平方米,办公及其他1000平方米;形成年产300万张CEM-1高压大功率复合基板的生产规模	1.20		1.20	基础施工	竣工投产	
3729	超高温氧化锆 晶体纤维产业 化节能	安徽同和晶体 新材料股份有 限公司	材料和新 材料	铜陵经开区	新建3.6万平方米生产厂房,形成年产1000吨氧化锆晶体纤维?三乙胺盐酸中间体800吨的生产规模	1.00		1.00	准备开工	竣工投产	
3730	年产20000吨 纳米煤炭燃烧 促进剂	安徽正洁新材 材料有限公司	材料和新 材料	铜陵经开区	新建厂房,购置生产线设备,建设年产2成吨煤炭助燃剂	1.00		0.20	前期工作	开工建设	
3731	鑫百晟农业生 态示范园	铜陵鑫百晟园 林景观有限公 司	食品医药	铜陵铜陵县	一期主要建设400亩高档丹桂,200亩金丝楠木,200亩日本鲸鲤的水产养殖;二期主要建设800亩高档钢管大棚蔬菜种植及休闲养生类	2.90		1.00	完成前期工作,准备 施工	开工建设	
3732	亚麻、印染搬 迁改造工程	铜陵华源公司	纺织服装	铜陵经开区	建设20000锭亚麻厂,年产4000万米染色布生产线	1.20		0.50	场地平整	开工建设, 厂房施工	
3733	年产1万吨水 刺法非织布	安徽铜陵诺维 特科技股份有 限公司	纺织服装	铜陵经开区	年产10000吨水刺法非织造布生产线	1.20		1.00	设备订货	开工建设	
3734	35MWP太阳能 光伏电站	铜陵中海阳新 能源股份有限 公司	能源和新 能源	铜陵狮子山 区	年发电4085.39万千瓦时	2.50		2.00	基础施工,采光板架 设	主体工程 施工	
3735	太阳能新能源	多达皖昌新能 源有限公司	能源和新 能源	铜陵铜陵县	年产8万台太阳能热水器,新建厂房3000平方米	1.20		0.50	准备开工	主体施工	
3736	中节能(铜陵) 产业园	中国节能环保 集团公司	能源和新 能源	铜陵铜陵县	碳硅电池生产基地、军用电池维保基地、储能库示范基地	75.00		2.00	前期工作	开工建设	
3737	染料敏化太阳 电池产业化	铜陵中科聚鑫 太阳能科技有 限责任公司	能源和新 能源	铜陵经开区	建成约5万平方米生产厂房、研发中心和办公楼,购置自行研发的超声波清溪机、干燥炉、烧结炉、丝网印刷机、层压机、全自动染料浸泡机、全自动覆膜机等主要生产设备、建成5MW染料敏化太阳能电池及相关材料生产线	1.90		0.30	前期工作	开工建设	
3738	铜陵飞越文化 城	铜陵飞越文化 投资有限公司	文化产业	铜陵狮子山 区	建设大剧院、书城、咖啡酒吧、美食广场、文化街区、文化创意大厦等。剧院每年演出300场以上,完成文化产品100件以上	5.00		1.00	准备开工	开工建设	
3739	江南文化园三 期	安徽井湖实业 集团有限责任 公司(铜陵)	文化产业	铜陵铜陵县	建筑面积10万平方米,青铜文化景区、中心广场、文化美食城、江南古文化城等	9.10		2.00	准备开工	开工建设	
3740	青铜帝国文化 产业园	逸伦正元集团	文化产业	铜陵经开区	建设面积10.8万平方米,以铜文化资源为支撑,建设铜韵水街、市民活动广场、贸易广场、铜文化展示厅等	15.00		1.00	正在进行项目规划 、方案设计	开工建设	
3741	国际会展中心	西湖新区建设 管理委员会	文化产业	铜陵经开区	建筑面积6.95万平方米	3.50		1.00	准备施工	主体工程 施工	
3742	华侨文化城文 化娱乐	铜陵福鑫文化 投资有限公司	文化产业	铜陵经开区	建筑面积10万平方米	5.00		0.50	完成前期工作	工程主体 施工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3743	铜陵(国际)铜文化创意产业园	铜陵新九鼎铜文化产业有限公司	文化产业	铜陵经开区	总建筑面积40万平方米。中国铜艺馆2万平方米、铜艺宫7万元平方米、中国铜创意大厦17万平方米、大师工作坊1万平方米、铜艺街14万平方米	22.70		1.00	已通过规划审核,正在完善项目建设内容	开工建设	
3744	银基置业翠湖休闲中心	铜陵银基置业有限公司	文化产业	铜陵经开区	建设地面三层,面积2.5万平方米,地下负一层式商业广场,负二层停车场、设备层、配套层	3.60		1.00	准备开工	开工建设	
3745	澳中体育文化休闲	澳中国际商贸有限公司	文化产业	铜陵经开区	建设大型体育文化休闲广场	2.50		0.40	准备开工	开工建设	
3746	天桥市场综合体	亿泰置业	现代服务业	铜陵铜官山区	建筑面积4.8万平方米	2.00		0.50	准备开工	开工建设	
3747	纺织服装箱包旅游用品集散中心	安徽祥兴投资发展集团	现代服务业	铜陵铜官山区	建筑面积约14万平方米。建设纺织服装箱包集散中心及配套设施	5.00		1.50	基础设施建设	主体工程建设	
3748	铜陵凤凰山铜矿遗址公园	铜陵凤凰山景区管委会	现代服务业	铜陵铜官山区	主要建设凤丹综合产业、矿山转型发展、铜陵非遗大观三大核心亮点,规划建设“两带两园五区”	12.00		0.50	准备开工	开工建设	
3749	五松商贸园	正明公司	现代服务业	铜陵铜官山区	建筑面积4万平方米,其中农产品交易市场1.8万平方米	1.50		0.50	准备开工	开工建设	
3750	合家福旗舰店	托基开发公司	现代服务业	铜陵铜官山区	长江西路托莱多三期建设社区超市店	1.00		1.00	准备开工	开工建设	
3751	皖中南物流中心	铜化集团	现代服务业	铜陵狮子山区	建设物流仓储设施	4.50		0.30	前期工作	主体工程建设	
3752	鑫宝金属物流综合贸易市场	安徽鑫宝资产管理有限公司	现代服务业	铜陵狮子山区	总建筑面积23万平方米	5.20		0.50	正在编制可研报告	开工建设	
3753	粮油批发交易市场	铜陵市粮食局	现代服务业	铜陵狮子山区	建筑面积3.6万平方米	1.90		0.50	基础施工	开工建设	
3754	金九维景国际大酒店	安徽金九矿业集团有限公司	现代服务业	铜陵狮子山区	总建筑面积11万平方米,建设五星级酒店	7.30		2.50	准备开工	开工建设	
3755	铜陵汽贸城	铜陵浩润置业有限公司	现代服务业	铜陵郊区	汽贸、汽配及售后维修等	3.00		3.00	基础施工	竣工投产	
3756	润泽老年人服务中心	郊区政府	现代服务业	铜陵郊区	建筑面积5.8万平方米	1.30		0.50	前期工作	开工建设	
3757	顺达码头仓储物流基地	铜陵市顺达码头有限责任公司	现代服务业	铜陵郊区	建设仓储了物流、加工配送和配套设施,建筑面积15.7万平方米	3.60		0.50	准备开工	开工建设	
3758	铜陵生姜大市场	安徽中兴集团铜陵三元房地产公司	现代服务业	铜陵郊区	总建筑面积11万平方米的生姜大市场建设	1.65		0.60	准备开工	开工建设	
3759	铜陵临港物流中心	铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	建设包括汽车拆解、建材、矿产品等大宗商品的仓储、转运、加工、包装及配送交易中心等	60.00		3.00	场地平整	开工建设,厂房施工	
3760	双龙泉老年旅游度假中心	双龙泉旅游度假村开发公司	现代服务业	铜陵铜陵县	建设30万平方米老年度假中心	10.00		0.80	准备开工建设	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3761	农产品冷链物流	铜陵人海农业发展有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	年交易规模3亿元, 仓储规模10万吨。新建交易区面积3.6万平方米, 综合服务区0.24万平方米, 商贸信息区0.2万平方米, 仓储区33.6万平方米	3.00		1.00	完成前期工作, 准备施工	开工建设	
3762	新兴际华铜陵东港现代物流园	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	仓储物流园, 年吞吐量500万吨、仓储能力100万吨	8.00		1.00	准备施工	开工建设	
3763	歌浪水上体育休闲产品	铜陵歌浪工贸有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	年产游泳潜水产品2000万套, 泳装产品1500万套	2.00		1.00	完成前期工作, 准备施工	开工建设	
3764	逸顿国际大酒店二期	逸伦正元有限公司	现代服务业	铜陵经开区	项目在一期基础上进行二期配套扩建, 对酒店部分功能与造型进行适当的修改与整合	3.50		2.00	准备开工	开工建设	
3765	铜陵新洲码头	铜化集团	交通网络	铜陵铜官山区	一期工程拟建四个5000吨级; (兼顾10000吨级) 泊位, 年吞吐量460万吨。码头岸线长511米	6.70		1.00	前期工作	开工建设	
3766	沿江公路铜陵段	铜陵市交通运输局	交通网络	铜陵郊区	51公里一级公路	11.70		2.00	准备开工	路基施工	
3767	40万吨/年废杂铜拆解资源综合利用	铜陵有色控股有限公司	生态环保	铜陵郊区	建设年拆解40万吨废铜生产线	10.00		0.50	完成前期工作, 准备施工	开工建设	
3768	汇港公司再生资源综合利用	铜陵汇港物资贸易有限公司	生态环保	铜陵郊区	建设回收废旧铜等旧金属拆解加工生产线	1.00		0.20	前期工作	开工建设	
3769	钟顺污水处理厂一期	示范园区投资公司	生态环保	铜陵铜陵县	4万吨 / 天的污水处理设施	1.50		0.50	准备开工	开工建设	
3770	冶炼烟气余热利用节能技术改造	铜陵有色集团公司	生态环保	铜陵经开区	精矿干燥系统、闪速炉余热锅炉、硫酸余热锅炉、余热蒸汽利用系统、余热循环水以及公共辅助设施建设等	2.60		0.60	前期工作	开工建设	
3771	铜陵市民中心工程	铜陵市建投公司	城镇化	铜陵经开区	建筑面积18万平方米	9.00		1.50	准备开工建设	开工建设	
3772	西湖北路	淮矿铜陵投资有限责任公司	城镇化	铜陵经开区	3.6公里长, 55米宽城市道路	3.60		2.00	准备开工	路基施工	
3773	铜陵市中医医院门诊医技病房综合楼	铜陵市中医医院	民生	铜陵铜官山区	建设三个门诊单元、一个医技单元、一栋病房楼, 建筑面积2.8万平方米	1.40		1.40	准备开工	开工建设	
3774	中西医结合病院	东部城区管委会	民生	铜陵铜陵县	建设面积3万平方米	1.00		0.50	准备开工	开工建设	
3775	铜陵市人民医院西湖新区分院	铜陵市人民医院	民生	铜陵经开区	建筑面积约6万平方米	5.75		0.50	准备开工	开工建设	
3776	铜陵市职工文化活动中心	铜陵市总工会	民生	铜陵经开区	分二期建设: 一期2万平方米, 含中心办公楼及培训楼、职工活动楼、游泳馆及电影院; 二期1.4万平方米的综合活动楼	1.10		0.20	准备开工	开工建设	
储备项目 (70个)						877.75					
3777	年产24000万只LED照明系列产品	国嘉光电	电子信息	铜陵狮子山区	建设厂房、办公楼及相关配套设施	1.60			前期工作	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3778	LED光电封装 生产线	台湾连发光电 公司	电子信息	铜陵狮子山 区	建成年产2.4亿只大功率LED芯片封装、5万只公共照明灯具及模组、20万只特种照明及装饰灯灯具及模组生产线	2.20			前期工作	争取开工 建设	
3779	X射线微电子 产品	安徽多达巨源 电子科技有限 责任公司	电子信息	铜陵铜陵县	年产6万只(台)X射线微电子产品	19.00			正在编制可研报告	争取开工	
3780	诺伊科技全彩 屏生产	铜陵诺伊科技 工贸有限公司	电子信息	铜陵铜陵县	LED光电生产线, 年产4000平方米全彩屏生产项目	1.20			前期工作	争取开工 建设	
3781	台湾龙鼎触控 面板	台湾龙鼎集团 公司	电子信息	铜陵经开区	建设电子触控面板研发中心。其中, 一期引进两条电子触控面板生产线, 年产10万台电子触控面板, 建设厂房10万平方米; 二期再建设两条高性能电子触控面板生产线及国外先进设备	80.00			达成投资协议, 可研 报告待批	完成前期 工作, 争取 开工	
3782	集成电路封装	铜陵三佳公司	电子信息	铜陵经开区	年产3-4亿块集成电路封装	7.20			正在编制可研报告	争取开工	
3783	城市空中监控 指挥系统	安徽华云高科 技公司	电子信息	铜陵经开区	年产280套城市智能监控指挥系统	3.00			正在编制可研报告	争取开工	
3784	高显色LED照 明灯具与显示 屏产业化	中发铜陵科技 有限公司	电子信息	铜陵经开区	厂房建筑面积3万平方米, 设备购置	1.26			前期工作	争取开工 建设	
3785	印刷电路板建 设	加士力科技铜 陵有限公司	电子信息	铜陵经开区	将建设5.5万平方米生产厂房, 将形成年产70万平方米印刷电路板生产能力	1.50			前期工作	争取开工	
3786	节能环保精密 模具装备生产 及研究中心	铜陵格瑞特挤 出技术有限公司	汽车和装 备制造	铜陵郊区	年产模具1200套	1.80			前期工作	争取开工 建设	
3787	生产轻轨电缆	安徽特力	汽车和装 备制造	铜陵铜陵县	生产轻轨电缆	4.50			前期工作	争取开工 建设	
3788	年产100万台 混合动力汽车 用电容器	铜峰公司	汽车和装 备制造	铜陵经开区	年产100万台混合动力汽车用电容器	3.00			正在编制可研报告	争取开工	
3789	中信多尼尔房 车	中信集团多尼 尔房车公司	汽车和装 备制造	铜陵经开区	一期年产1万辆房车, 二期建设集中生产房车的中央工厂, 配套房车零部件、房车用品、房车营地设施及器材、体育用品等, 实现10万辆产能	20.00			由中信集团、中国 通用集团、信达金 融集团等央企和香 港凤凰控股有限公 司出资, 已完成建厂 总体方案、市场推 广方案和生产模式 的规划设计	力争开工 建设	
3790	整车发动机上 用冲压件及压 铸件制造	中联汽车科技 有限公司	汽车和装 备制造	铜陵经开区	建设3万平方米生产厂房, 购置3台加工中心, 9台压铸设备? 焊机及切割机床, 形成年产30万套铝合金部件铸造及加工, 3万台套车架及100台改装车的生产能力	2.90			前期工作	争取开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3791	铜陵有色铜资源开采及勘探	铜陵有色公司	材料和新 材料	铜陵	冬瓜山铜矿狮子山老区开采,维持日开采铜矿石能力2500吨、年产精矿含铜8500吨,进行大型铜基地周深部找矿勘查,提交2-3处大中型铜矿山接替资源基地,预测资源量铜280万	53.00			正在编制可研报告	完成前期 工作	
3792	脱硝催化剂	海亮集团	材料和新 材料	铜陵狮子山 区	建设环保脱硝催化剂生产线	5.58			正在编制可研报告	争取开工	
3793	钛白废酸综合利用	铜化集团	材料和新 材料	铜陵郊区	利用钛白废酸生产硫酸镁、白炭黑、轻质氧化镁和硫酸铵,装置能力分别为:20万吨/年、10万吨/年、50万吨/年、20万吨/年	8.20			正在编制可研报告	争取开工	
3794	8万吨硫酸8万吨/年硫酸钾	铜化集团	材料和新 材料	铜陵郊区	8万吨/年硫酸钾	5.00			正在编制可研报告	争取开工	
3795	8万吨/年工业级磷酸	铜化集团	材料和新 材料	铜陵郊区	8万吨/年工业级磷酸	3.00			正在编制可研报告	争取开工	
3796	铜化集团有机化工	铜陵化工集团	材料和新 材料	铜陵郊区	4万吨/年金红石型钛白粉、控股一家4万吨/年钛白粉生产厂家、年产5万吨苯胺、年产5万吨铁系颜料、60万吨/年改性增强球	16.00			正在编制可研报告	完成前期 工作	
3797	一体化集成装饰泡沫板生产基地	安徽联生节能 科技有限公司	材料和新 材料	铜陵郊区	生产集成装饰泡沫板的设备及生产线	2.00			前期工作	争取开工 建设	
3798	纳米PMMA、ASA新材料、智能物流包装及智能辅	铜陵格瑞特技 术有限公司	材料和新 材料	铜陵郊区	纳米PMMA、ASA新材料、智能物流包装及智能辅	4.70			前期工作	争取开工 建设	
3799	磷酸氢钙生产	铜冠冶化公司	材料和新 材料	铜陵铜陵县	年产24万吨饲料级磷酸氢钙	4.00			前期工作	前期工作 结束	
3800	20万吨钛白粉工程	铜陵超彩钛白 公司	材料和新 材料	铜陵铜陵县	20万吨/年钛白粉	12.00			正在编制可研报告	争取开工	
3801	年产120万吨纳米轻质碳酸钙	铜陵华安实 业有限公司	材料和新 材料	铜陵铜陵县	年产12万吨纳米级轻质碳酸钙	6.00			前期工作	争取开工 建设	
3802	3万吨变频电机用特种电磁线	天河科工贸有 限责任公司	材料和新 材料	铜陵经开区	年产3万吨变频电机用特种电磁线项目	2.00			前期工作	争取开工 建设	
3803	年产10000吨异型电磁线	精达集团	材料和新 材料	铜陵经开区	年产10000吨异型电磁线	2.00			正在编制可研报告	争取开工	
3804	变频电机用特种电磁线	天河特种电磁 线	材料和新 材料	铜陵经开区	年产3万吨变频电机用特种漆包线	2.00			正在编制可研报告	前期工作, 争取开工	
3805	年产3万吨电解镍	铜陵有色公司	材料和新 材料	铜陵经开区	建设年产3万吨电解镍生产线,一期5000吨,销售收入7亿,税7100万,利润7000万	10.00			正在编制可研报告	前期工作, 争取开工	
3806	铜冠冶化复杂硫精矿资源综合利用	铜陵有色公司	材料和新 材料	铜陵经开区	引进德国outotec两段焙烧脱砷技术,综合回收铜金银砷等,年处理20万吨复杂硫精矿系统,年产20万吨硫酸,1.2万吨精制氧化砷,回收1200吨铜、6吨金、24吨银,含铁48%硫酸烧渣12万吨	6.00			正在编制可研报告	前期工作, 争取开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3807	锂离子电池用聚丙稀微孔薄膜	晶能电子股份有限公司	材料和新材料	铜陵经开区	年产10000万平方米锂离子电池隔膜	3.80			前期工作	完成前期工作	
3808	聚乙烯微孔薄膜	铜峰集团公司	材料和新材料	铜陵经开区	年产3000万平米聚丙烯微孔薄膜	2.10			正在编制可研报告	完成前期工作	
3809	铜加工	铜陵有色公司	材料和新材料	铜陵经开区	年产高精度铜板带20万吨、年产30万吨高精度黄铜棒、年产4万吨特种铜管	74.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3810	年产20万吨高精度铜板带扩建	金威铜业公司	材料和新材料	铜陵经开区	对熔铸车间、铜带车间进行改扩建,使高精度铜板带及电子铜带生产能力达到20万吨	26.44			正在编制可研报告	完成前期工作	
3811	年产17万吨再生铜及再生铜阳极板	安徽飞腾贸易集团	材料和新材料	铜陵经开区	17万吨/年再生铜及阳极板生产线	6.80			前期工作	争取开工建设	
3812	安徽铜陵三益(台湾)现代农业示范园区	三益集团(台湾)	食品医药	铜陵铜陵县	建设铁皮石斛生产温室、蝴蝶兰生产温室、科研中心(组培中心)、工厂化育苗中心、蔬果生产后保鲜包装工厂及设备、良品种瓜果有机栽培示范区、蓝莓种植区、观光采摘温室、休闲观光温室、科普教育智能温室、生态餐厅、田园生活体验区及其他附属设施	5.60			前期工作	争取开工建设	
3813	辰欣药业生物制药生产基地	山东鲁抗辰欣药业公司	食品医药	铜陵经开区	山东鲁抗辰欣药业公司与拟长富药业合作,建设生物制药生产基地	5.00			签订投资协议,前期工作	力争开工	
3814	麻类牛仔布生产线	铜陵华源麻业公司	纺织服装	铜陵经开区	引进染浆联合机和剑杆织机,生产麻类牛仔布	1.60			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3815	皖能铜陵电厂六期改扩建第二台机组	皖能铜陵发电有限公司	能源和新能源	铜陵郊区	建1×1000MW超超临界燃煤发电机组	32.00			前期工作	争取开工建设	
3816	中海油铜陵清洁能源	中海油公司	能源和新能源	铜陵郊区	建设LNG清洁能源利用及物流项目	10.00			前期工作	争取开工建设	
3817	石油套管	铜陵润丰实业公司	能源和新能源	铜陵铜陵县	40万吨/年石油套管	40.00			前期工作	前期工作结束	
3818	循环工业园自备热电厂	铜陵有色公司	能源和新能源	铜陵经开区	一期建设2台25MW背压式机组,配套建设2台220t/h锅炉	5.37			正在编制可研报告	争取开工	
3819	大通古镇文化保护及综合开发	大通镇	文化产业	铜陵	包括大通古镇历史文化与民俗观光(主体在和悦洲重建“三街十三巷”重显盛世景象)、大通古镇水上休闲娱乐(主体在江面)、大通古镇绿色生态度假乐园(主体在和悦洲)建设	3.50			前期工作	争取开工	
3820	明清经典建筑园	盛世文化投资有限公司	文化产业	铜陵铜官山区	整体复原建设明清时期的精品建筑,配置部分文化休闲场所、会所、文物商店等	1.80			前期工作	争取开工建设	
3821	汽摩越野运动中心	意大利华商总会	文化产业	铜陵铜陵县	分期建设汽车摩托车越野场地、宿营地、越野商务中心、越野品牌车4S店、专业汽车改装维修厂、军体游乐设施以及其他附属设施等	10.00			规划选址及相关政策确定	争取开工	
3822	铜陵传媒大厦	铜陵日报社、铜陵广播电视台	文化产业	铜陵经开区	建筑面积3万平方米,包括广电中心和报业大楼	4.00			前期工作	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3823	大铜官山概念公园	铜陵市旅游局	现代服务业	铜陵铜官山区	景区景点、道路及公用设施建设	5.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3824	新站物流园区	狮子山区政府、城投公司	现代服务业	铜陵狮子山区	基础设施、仓储用房等建设	4.00			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3825	白浪湖生态旅游景区建设	铜陵市郊区大通旅游开发有限公司	现代服务业	铜陵郊区	主要包括生态防护区、综合服务区、湿地休闲区和鸟岛保护区等4大功能区,有垂钓乐园、水上娱乐、湿地观景、会展服务、度假村、花卉园、经果林、天目鸟岛景点等	2.00			前期工作	争取开工	
3826	横港物流园区	铜陵港口局	现代服务业	铜陵郊区	基础设施、仓储用房等设施建设	4.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3827	皖江国际建材物流中心	上海泛日有限责任公司	现代服务业	铜陵铜陵县	建设建筑用板材、石材、钢材、各类装潢面砖等货物的仓储、转运、加工、包装车间及交易配送中心等	10.00			正在编制可研报告	完成前期工作,争取开工	
3828	城山农业观光旅游	浙江伯乐控股集团	现代服务业	铜陵铜陵县	旅游、生态环境建设、观光生态农业和景观房产建设相结合的综合开发、建筑总面积63万平方米	24.50			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3829	天门湖旅游文化	中信铜陵天门湖实业有限公司	现代服务业	铜陵铜陵县	新建中国根雕艺术博物馆、奇石古树名木园、天目湖书画院及中国诗书画采风基地、工艺品展示中心、大型水上世界等文化艺术工程及生态景区	15.00			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3830	顺安河物流园区	铜陵县政府	现代服务业	铜陵铜陵县	基础设施、仓储用房等设施建设	2.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3831	城山农产品集散中心	铜陵农业循环园投资公司	现代服务业	铜陵铜陵县	基础设施、仓储用房等设施建设	2.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3832	老洲岛旅游开发	正大集团	现代服务业	铜陵铜陵县	整体开发老洲岛,建设生态农业、旅游观光、休闲度假等为一体的综合性项目	100.00			前期工作	争取开工建设	
3833	天目湖大型旅游开发	深圳宝能集团	现代服务业	铜陵铜陵县	主要建设观光游览、休闲娱乐、运动健身、商务会晤、民俗风情、休闲养生、生态人居等大型旅游观光综合区	60.00			前期工作	争取开工建设	
3834	有色铜冠物流市场	铜陵有色铜冠物流公司	现代服务业	铜陵经开区	建设物流仓储及配套设施和物流信息系统	3.00			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3835	循环经济工业试验园物流中心	铜陵循环园建设投资公司	现代服务业	铜陵经开区	基础设施、仓储用房等设施建设	4.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3836	铜陵有色工业物流设施	铜陵有色公司	现代服务业	铜陵经开区	与循环工业园物流园配套建设	6.00			正在编制项目可研报告	前期工作,争取开工	
3837	台湾风情文化商贸城	全国台企联相关企业	现代服务业	铜陵经开区	建设台湾名品城、台湾美食街、高档百货商场、高档写字楼、影城、星级酒店、高档公寓等	70.00			前期工作	完成前期工作,力争开工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3838	顺安河综合整治开发	铜陵市发改委	综合水利	铜陵铜陵县	按一级航道标准,对12公里通航进行退堤加固、航道增宽、清淤疏浚,并对顺安港区、沿河区域进行综合开发	10.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3839	江心洲综合整治工程	铜陵市农委	综合水利	铜陵铜陵县	大通、胥坝、老洲、西联圩江堤加固,移民搬迁、旅游开发	3.00			正在编制可研报告	完成前期工作	
3840	安徽铜陵煤炭储备中心	铜陵市交通运输局	交通网络	铜陵郊区	拟建6个5000吨级散货进出口泊位	13.00			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3841	铜陵翔鹏铜业公司再生资源综合利用	铜陵翔鹏铜业公司	生态环保	铜陵郊区	建设年回收拆解8万吨废旧铜等旧金属拆解加工生产线	1.00			前期工作	争取开工建设	
3842	全德公司再生资源综合利用	铜陵全德物资回收有限公司	生态环保	铜陵郊区	年回收拆解废杂铜等废旧金属3万吨,其中铜金属1万吨	1.00			前期工作	争取开工	
3843	金元宝公司再生资源综合利用	铜陵金元宝实业有限公司	生态环保	铜陵郊区	年回收拆解废杂铜等废旧金属1.5万吨,其中铜金属1万吨	1.00			前期工作	争取开工建设	
3844	丰采公司再生资源综合利用	铜陵丰采物资回收有限公司	生态环保	铜陵郊区	年回收拆解废杂铜等废旧金属4万吨,其中铜金属1万吨	1.00			前期工作	争取开工	
3845	矿山复垦和生态恢复工程	铜陵市建委	生态环保	铜陵铜陵县	矿山复垦,生态恢复	8.00			正在编制可研报告	前期工作,争取开工	
3846	湿地保护工程	铜陵市林业局	生态环保	铜陵铜陵县	对现有湖泊、河流、滞蓄洪区河口三角洲、滩涂、水库等天然与人工湿地保护	5.60			正在编制可研报告	完成前期工作	
14、池州市(284个)						4074.35	131.51	148.78			
续建项目(66个)						461.88	131.51	74.33			
3847	四通光电产业园	安徽四通显示科技股份有限公司	电子信息	池州贵池区	新建LED光电显示及亮化产品生产综合厂房、科技研发中心等,购置相应生产线设备,研发生产LED显示屏等	6.00	2.50	0.50	一期投产,二期四号厂房完成主钢构,正在进行屋面和墙面施工,生产设备已订购	三期开始建设	
3848	安徽精实电子池州制造基地	安徽精实电子科技有限公司	电子信息	池州贵池区	新建生产厂房、办公及附属用房计6.8万平方米,采用注塑、冲压、电镀等工艺,建设线束生产线40条、连接器生产线10条、FFC生产线20条、FPC生产线4条、线材生产线6条	1.50	0.70	0.50	正在建设	部分建成	
3849	年产100万箱网络、视频监控线生产	安徽康汇线缆科技有限公司	电子信息	池州贵池区	年产100万箱超五类网络、视频监控线。新建生产厂房及配套附属用房计3.94万平方米,购置生产设备28台(套)。工程建设弱电生产线10条(含网络、视频监控生产线)	2.00	0.40	0.30	一期厂房和办公楼主体工程基本建成	一期投产	
3850	科创电子园区	池州市科创科技有限公司	电子信息	池州贵池区	新建标准化厂房30万平方米,购置电子设备,建设相关电子产品生产线	6.00	4.00	2.00	厂房主体完工	建成	
3851	年产1万吨高精度电子铜箔	安徽铜冠铜箔有限公司	电子信息	池州经开区	新建主厂房、辅助厂房、水处理厂房、宿舍楼、食堂等5万平方米,购置分切机、磨辊机等进口设备16台套及国内配套设备157台套,新增铜箔生产线4条	8.18	4.25	3.93	主厂房、办公楼、变电所、水处理厂房土建已完成,食堂、宿舍楼、餐厅已交付使用	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3852	年产60万套LED产品	安徽省勤上光电科技有限公司	电子信息	池州经开区	建设厂房及配套设施约28万平方米,购置全自动点胶机、全自动固晶机、静电涂装生产线等生产及检测设备270台(套)	10.00		2.35	土建施工准备	新厂区一期投产	
3853	白鹰大型数控机床生产基地	安徽白鹰集团	汽车和装备制造	池州贵池区	年产1万台大型数控机床研发与生产	16.00	4.70	0.50	埃维亚精密机床和家用机床基地一期已建成投产	产品零部件配套基地建设	
3854	贵池工业园机械制造加工	贵池工业园区管委会	汽车和装备制造	池州贵池区	钢管、轴承等产品生产及配套基础设施和30万平方米标准化厂房建设	20.00	19.00	1.00	已建成13条道路,马衙、江口安置点一期已验收,二、三期即将完工	建成	
3855	100万载重吨船舶工业园及配套码头	贵池船舶工业基地	汽车和装备制造	池州贵池区	年产100万载重吨船舶制造产业集群	68.00	10.50	4.00	已落户8户企业,其中同乐船舶、瑞洋公司、天宇公司、中海公司、中远公司一期已基本建成,金朝公司正在进行基础设施建设,江舟公司已开工	新引进3家左右船舶企业和3家船舶配套企业,启动船舶基地二期规划建设	
3856	年产50万套柴油机尾气后处理	安徽艾可蓝节能环保科技有限公司	汽车和装备制造	池州贵池区	为柴油机配套满足环保需求的尾气后处理设备生产线	5.60	2.40	0.30	满足欧3产品尾气后处理系统已批量生产	部分生产线建成	
3857	润佳年产50万千米特种电缆	安徽润佳电缆集团	汽车和装备制造	池州贵池区	年产50万千米特种电缆及配套生产线	5.80	2.10	1.00	科技研发中心大楼和六幢标准化厂房已接近完工	部分建成	
3858	年产800台数控机床	安徽力成机械装备有限公司	汽车和装备制造	池州贵池区	年产数控机床800台(其中数控车床700台,卧式加工中心30台,搓齿机30台,铣打机40台),新建联合厂房8座(含毛坯库、成品库、配套库等)、辅助间、变电所、员工食堂及附属设施计5.8万平方米,配套厂区道路及绿化等	1.40	0.80	0.60	购置8幢标准化厂房,完成4幢厂房配电、供水等工程	建成投产	
3859	汽车发动机零部件生产基地	富莱茵汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	池州青阳县	新建工业厂房、办公、仓储及配套用房30万平方米,购置德国进口铸造静压生产线2条,立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、铣床等设备1500台(套)	10.70	1.23	0.80	5万平方米厂房建成	一期投产,二期动工	
3860	年产3万吨铸铁水表、阀门制造	青阳埃美柯实业有限公司	汽车和装备制造	池州青阳县	新建厂房8200平方米,购置设备50台套,年产高压磨粉机800台套、矿山机械配件5000吨	2.00	0.64	1.00	基建中	厂房、办公及配套用房建设完成,购置部分生产设备	
3861	输气管线、石油化工配套用阀门生产	替克斯阀门有限公司	汽车和装备制造	池州青阳县	新建厂房、办公用房以及厂区公辅设施,形成年产输气管线、石油化工配套用阀门1167台(套)/4171.8吨	4.04	1.54	0.50	主厂房及辅楼主体工程基本完工,部分设备进厂安装	部分建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3862	年产5万台叉车桥及20万只桥式传感器	青阳县德力衡器有限责任公司	汽车和装备制造	池州青阳县	建设工业厂房及配套用房8000平方米,购置部分安装生产及检测设备,年产5万台(套)叉车桥及20万只桥式传感器	1.30	0.80	0.50	厂房主体工程建设中	基本建成	
3863	华东有色铜钼矿采选加	池州市华东有色铜钼矿有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建日采选2000吨铜钼矿生产线	3.20	2.00	0.50	正在探矿和铜钼矿生产线基础设施建设	选矿厂部分建成	
3864	1000t/d难处理金精矿综合回收	池州冠华黄金冶炼有限公司	材料和新材料	池州贵池区	总建筑面积6.2万平方米,购置熔炼炉、贫化电炉、转炉等各类设备200多台(套),建设1000t/d难处理金精矿综合回收生产线以及自备码头	7.60	1.00	3.00	基础工程建设	一期建成	
3865	年产40万吨镍合金	安徽腾龙合金科技有限公司	材料和新材料	池州贵池区	年产40万吨镍合金,分三期建设。一期年产12万吨镍合金,新建厂房及办公、仓储、码头及配套用房,总建筑面积1万平方米	16.00	1.00	2.00	一期基础工程建设	力争一期建成	
3866	池州年产10万吨镍综合开发利用	池州西恩新材料科技有限公司	材料和新材料	池州贵池区	年产10万吨镍综合利用,分三期建设。一期采用常温常压湿法釜+螯合树脂的先进工艺,建设年产5000吨镍生产线、年产20万吨硫酸镁及副产品的综合利用设施,新建厂房及办公、仓储、配套用房以及自备码头,总建筑面积5.48万平方米	18.00	2.00	0.50	一期主体工程基本完成,设备订购	一期建成投产	
3867	年产3万吨电解金属锰	池州市新锰都矿业有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建设3条年产1万吨电解金属锰生产线	4.00	0.10	0.80	基础工程建设	力争一条生产线主体完工	
3868	年产15万套厨卫水暖产品及附属配件	安徽凯美尔厨卫有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建设年产厨卫水暖产品及附属配件15万套产品生产线	11.40	2.00	2.00	办公大楼已封顶;14栋钢构厂房在建,四栋钢构完成主体安装	部分建成	
3869	年产250万吨石灰石矿暨配套专用码头建设	安徽皖宝矿业股份有限公司	材料和新材料	池州贵池区	矿山开采、氧化钙生产线及码头建设等	9.30	0.10	1.30	基础工程建设	氧化钙生产线一期建成	
3870	年产80万平方米安全节能玻璃生产线	池州晶彩玻璃科技有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建设年产80万平方米LOW-E、钢化、中空、夹层、热弯、弯钢化各种安全节能玻璃生产线	5.00	0.30	0.10	基础工程建设	部分建成	
3871	池州装饰材料产业园	深圳市深装(池州)产业园有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建设厂房18万平方米,年产幕墙100万平方米,吊顶60万平方米,龙骨30吨等产品生产线及配套设施	7.80	3.70	1.00	幕墙厂和钢构厂于7月初投产;研发中心正在进行外屋面装饰;	木制品厂及密度板厂投产	
3872	金富春2万吨管桩端板	池州市金富春有限公司	材料和新材料	池州贵池区	建设年产2万吨管桩端板生产线及配套码头	3.00	0.40	0.60	基础工程建设	力争一期建成	
3873	年产2万吨无机阻燃剂	池州灵芝化建材料科技有限公司	材料和新材料	池州贵池区	新建厂房及办公用房8000平方米,购置相关生产线设备,年产无机阻燃剂2万吨	1.00	0.05	0.30	基础工程建设	部分建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3874	年产100万吨铁精粉产品加工	池州市鑫茂精细矿业科技有限公司	材料和新 材料	池州贵池区	年产100万吨铁精粉,分二期建设,一期建设年产60万吨铁精粉。工程主要建设生产线6条,购置球磨机、碾矿机等生产线设备214台(套),新建码头、标准化厂房、仓库等计6.05万平方米	1.50	0.32	0.50	基础工程建设	力争一期建成	
3875	东至广信农化30万吨离子膜烧碱及光气化农药	安徽东至广信农化公司	材料和新 材料	池州东至县	30万吨离子膜烧碱及光气化农药	30.00	7.50	4.00	车间及仓库建设	一期试生产	
3876	香隅化工园综合配套	香隅化工园投资公司	材料和新 材料	池州东至县	码头、铁路站台、铁路专用线、仓储等	6.00	1.26	1.30	码头已完成土地平整及水下部分工程施工;铁路专用线可研已通过上海铁路局评审	码头主体完工,站台等开工建设,铁路专用线争取铁道部批准建设	
3877	安徽华兴金属产业园	安徽华兴金属有限责任公司	材料和新 材料	池州东至县	建H型轻钢结构加工、重型H型钢加工、高频焊钢结构加工、金属面EPS夹芯板等加工生产线各一条	10.00	0.27	0.60	基础设施建设	继续建设	
3878	安徽鼎胜矿业钨钼开采及深加工	安徽鼎胜矿业公司	材料和新 材料	池州青阳县	年采选40万吨钨钼矿,建设厂房及办公楼、购置设备	3.50	2.90	0.60	一期日处理1500吨选矿厂投入生产	投产	
3879	年产2万吨PEG新材料声测管	安徽昌宁新材料有限公司	材料和新 材料	池州青阳县	新建厂房4万平方米,新增塑钢波纹管和高频焊管生产线,年产PEG新材料声测管2万吨	1.00	0.39	0.60	基础设施建设	竣工投产	
3880	年产重钙粉50万吨	欧米亚钙业(安徽青阳)有限公司	材料和新 材料	池州青阳县	新建厂房及配套用房建筑面积8.95万平方米,购置355台(套)设备,年产重钙粉50万吨	5.00	0.02	0.50	开工基础设施建设	厂房及设备建设	
3881	池州光大有色金属有限公司白银电解回收深加工及纳米ITO材料开发	池州光大有色金属有限公司	材料和新 材料	池州经开区	年处理粗银150吨、粗银15吨,年产纳米银钨(ITO)粉体20吨	2.00	0.97	0.20	3栋车间和1栋办公楼主体建成	一期厂房建成并投产	
3882	薄膜太阳能电池用TCO玻璃基板	池州中光电科技有限公司	材料和新 材料	池州经开区	新建一条年产100万平方米TCO非晶硅薄膜太阳能电池基片玻璃生产线,新建1万平方米厂房及辅助生产设施	2.00	1.45	0.55	A、B共1.89万平方米厂房已建成,正在订购设备	建成投产	
3883	池州三大洲针织产品生产	安徽三大洲袜业股份有限公司	纺织服装	池州贵池区	建设标准化厂房、仓库、办公室、职工宿舍等,形成年产4亿双袜子织造、染色生产线及公用、环保等配套工程	5.00	4.48	0.52	已有佳利等企业投产,新建厂房主体工程在建	建成投产	
3884	年产2000万米精饰深加工PU合成革二期	浙江省力帆革业有限公司	纺织服装	池州东至县	服装材料、服装设计、物流贸易等产业链。一期总建筑面积为5万平方米标准厂房,建设年产2000万米精饰深加工聚氨酯PU合成革生产线	10.00	1.20	2.00	一期完成厂房建设、部分设备安装	项目一期建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3885	高档家具设计与制造	安徽蓝逸实业有限公司	纺织服装	池州青阳县	新建标准化厂房2万平方米, 新建生产线2条	1.10	0.74	0.40	一期建设已完成试生产, 二期基础建设	二期厂房建设完成	
3886	池州生物质发电锅炉技改	池州三二五发电有限公司	能源和新能源	池州贵池区	对现有设备进行技术改造, 采取农作物秸秆、锯屑、树皮等生物质原料发电	1.50	0.05	0.50	基础工程建设	部分建成	
3887	池州国际会展中心	池州金牌盛典文化产业投资有限公司	文化产业	池州贵池区	总建筑面积4.76万平方米, 建设展览中心、会议中心、电子商务中心、仓储及物流配送中心、信息服务区及配套设施	20.00	2.00	1.00	正在进行工程主体部分施工	部分建成	
3888	年产6万吨环保纸	九鼎环保纸业股份有限公司	文化产业	池州青阳县	新建工业厂房用配套用房5.43万平方米, 新建年产6万吨环保型石头纸生产线及相关设施	5.00	0.27	1.20	厂区道路、附属设施已建成, 主厂房桩基已建好, 钢构框架建设中	一期厂房建设完工	
3889	九华云水文化产业中心	北京光荣广告公司	文化产业	池州青阳县	建设水文化基地, 建筑面积1万平方米	2.00	0.02	0.80	正在规划设计	基础设施建设	
3890	徽商大市场	安徽徽池市场开发有限公司	现代服务业	池州贵池区	农产品批发市场、特优产品批发、零售市场	4.20	3.00	1.00	一、二期营业, 三期正在建设	市场部分完工	
3891	上海城物流商贸中心	安徽齐山房地产开发有限公司	现代服务业	池州贵池区	物流、仓储用房、信息中心及商务办公楼建设	2.50	2.10	0.40	正在建设	建成	
3892	站前区现代商贸物流园	池州市华泰置业发展有限公司	现代服务业	池州贵池区	将站前区站南区域内土地平整, 建设路网及配套管网、绿化工程, 引进物流、商贸类等大型市场	12.00	7.00	2.00	正在建设	部分竣工	
3893	皖南华天汽车集聚园	华天投资建设(集团)有限公司	现代服务业	池州贵池区	建设汽车4S店、汽车大卖场、二手车交易市场、汽配城等	8.00	3.00	3.00	正在建设	部分营业	
3894	池州中泰钢材商贸物流中心	池州市中盈置业发展有限公司	现代服务业	池州贵池区	建设10万平方米仓储物流中心	4.00	0.35	1.00	已成立一家注册资金1亿元的担保公司, 土地已经摘牌	部分主体完工	
3895	贵航港口物流基地	池州市贵航物流有限公司	现代服务业	池州贵池区	年设计吞吐量为1110万吨, 共建连续3000吨级高桩梁板泊位11个, 泊位总长1390m, 仓储12万平方米	5.00	1.22	0.78	两个泊位基本建成	完成一期工程	
3896	华福钢材城现货交易市场	池州市华福钢材城管理有限公司	现代服务业	池州贵池区	新建年钢材吞吐量650万吨现货交易市场及配套设施	3.50	0.50	1.00	基础工程建设	一期建成	
3897	九华山旅游度假休闲接待中心	高速地产集团池州有限公司	现代服务业	池州贵池区	旅游集散区、中心接待区、养生休闲区、度假休闲区、佛文化、徽文化展示区、旅游商品市场及配套设施	6.29	0.10	0.50	基础工程建设	部分建成	
3898	牯牛降景区生态旅游开发	石台县牯牛降管委会	现代服务业	池州石台县	开发建设牯牛降龙门、双河口、奇峰、主峰景区公路、索道、步道、接待、服务等基础设施及景点开发工程	5.00	0.80	0.80	龙门景区服务区及景点建设工程全面启动	景观路、停车场、供水厂等工程建设	
3899	九华山茶溪小镇度假村	九华山润地投资有限公司	现代服务业	池州青阳县	总建筑面积11.4万平方米, 建设公寓及配套停车场、道路等设施	3.04	0.59	1.00	已完成基础工程建设3万平米, 二期工程开始建设	二期主体工程完成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3900	九华山禅修旅游综合开发	安徽省九华山德懋堂置业有限公司	现代服务业	池州青阳县	禅风酒店、静修禅园、禅修学院、禅修院落、半亩园、一亩园、生态农庄、青通河景观带等	4.16	0.10	0.50	项目区征地,安置区基建	基础设施及酒店主体工程动工	
3901	新罗大酒店	安徽龙临生态旅游开发公司	现代服务业	池州九华山风景区	建设星级酒店及配套基础设施	3.60	1.70	1.20	土建施工扫尾,部分楼层装修	土建完工,内外装饰装修施工	
3902	九华风情河建设	九华山新区开发公司	现代服务业	池州九华山风景区	九华风情河综合治理及相关旅游接待配套设施开发建设	2.00	0.70	0.50	河道整治及绿化亮化工程施工	河道整治,景观长廊施工	
3903	雨润月松阁度假酒店二期	池州地华旅游发展有限公司	现代服务业	池州九华山风景区	建设接待、餐饮、健身、休闲娱乐、会议会务等设施	2.00	0.60	0.80	土建主体施工	部分建成	
3904	天台索道改建	九华山旅游股份有限公司	现代服务业	池州九华山风景区	主要改建索道工程,上下站房和连接道路建设	1.05	0.50	0.30	正在进行上下站房站基建设	完成主体工程	
3905	九华山柯村旅游服务区建设	安徽皖土房地产开发有限公司	现代服务业	池州九华山风景区	建旅游综合服务区,宾馆酒店等基础设施建设	5.20	4.89	0.10	部分建筑主体施工、装饰装修	建筑主体部分完工	
3906	九华山机场	池州市九华山机场建设投资有限公司	交通网络	池州贵池区	近期飞行区指标为4C,修建一条跑道2400m×45m,新建航站楼面积4000平方米,新建通信、导航气象通信设施和助航灯光设施,新建必要的生产辅助设施、办公生活设施和公用配套设施	6.09	3.50	2.50	航站楼正在进行玻璃幕墙施工,机场跑道开始施工,相关设备开始采购	基本建成	
3907	迎宾大道建设工程	池州市交通局	交通网络	池州贵池区	九华河大桥及8公里道路	3.00	2.20	0.80	路基、桥梁主体工程施工	建成	
3908	尾矿库综合利用	安徽建晟纪元新材料科技有限公司	生态环保	池州青阳县	新建厂房、办公及辅助用房建筑面积8.7万平方米,购置设备257台套。年产加气混凝土砌块30万立方米、微晶石材20万平方米项目	1.70	0.25	1.40	基建中	主体工程完工	
3909	池州市供排水有限责任公司江口水厂一期	池州市供排水有限责任公司	城镇化	池州经开区	计划建设日供水能力15万吨,其中一期日供水能力为7.5万吨	1.84	0.90	0.55	完成土建施工80%	建成通水运行	
3910	起步区路网工程(一期)	安徽省梅龙开发建设有限公司	城镇化	池州江南产业区	拟建江南产业集中区起步区路网一期工程,共6条路,分别为凤鸣大道、皖江路、龙腾大道、池州大道、秦岭路和迎宾大道,总长22公里	12.00	4.60	4.30	六条道路均已进入实质性施工阶段	道路建设	
3911	平天湖至丰收湖贯通工程	池州市交通局	民生	池州贵池区	开挖平天湖与丰收圩河道、建跨河桥梁及征地拆迁安置等,兴建清溪排涝站	2.28	0.73	1.55	河道开挖	工程完工	
3912	江南产业集中区郭港公租房工程	安徽省梅龙地产有限公司	民生	池州江南产业区	建设1500套公共租赁房,总面积达10000平米,分三期建设	3.00	0.13	1.20	一期、二期工程已全面开工	主体工程建设	
新开工项目(74个)						634.85		74.45			
3913	科力精密电路板	池州市科力精密电路技术股份有限公司	电子信息	池州贵池区	年产30万平方米精密电路板生产线,购置PCB生产设备和水电等公用设备等,新建生产厂房及辅助设施2.4万平方米	2.00		0.50	完成项目备案、选址等前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3914	年产180万台 平板电脑生产 基地	安徽省磊鑫科 技有限公司	电子信息	池州贵池区	共购置高新区已建标准化厂房3.08万平方米,项目分三期建设,每期建设2条年产30万台平板电脑生产线	16.74		2.00	完成项目备案、选址等前期工作	开工建设	
3915	物联网用传感 器及配套产品 生产	安徽柯力电气 制造有限公司	电子信息	池州青阳县	新建厂房及辅助用房等建筑面积23.5万平方米,年产港机浮吊安全监控系统产品等物联网系统运用产品及钢制、铝制传感器和人体健康等	13.46		1.20	购置设备	一期厂房等主体工程完工	
3916	正威半导体有 限公司半导体 产业园	正威半导体有 限公司	电子信息	池州经开区	建设10万平方米的IC设计产业办公楼群,月投片量达45000片的0.25微米以下生产工艺的8英寸集成电路生产线及配套设施,月产量为2250万颗的多晶片集成电路封装(MCP)生产线及配套设施,柔性印刷电路板(FPCB)厂及相关配套设施,电子整机制造厂及其相应配套设施	93.71		6.00	规划方案已通过专家评审,正在进行集成电路设计产业园单体设计和场地平整	集成电路设计产业园部分厂房主体建成	
3917	垂直振动压路 机	池州腾虎机械 科技有限公司	汽车和装 备制造	池州贵池区	项目分两期建设,一期主要生产垂直振动压路机核心部件,二期进行整机生产	10.00		1.00	开展前期工作	一期开工建设	
3918	锻造加工中心	昌利锻造有限 公司	汽车和装 备制造	池州青阳县	新建车间、仓库、办公及配套用房2万平方米,购置主要设备65台(套)	1.50		0.80	前期工作正在推进	厂房主体工程完工	
3919	电动工具、伺 服电机、自行 车碟刹等生产	安徽迈克工具 科技有限责任 公司	汽车和装 备制造	池州青阳县	建设电动工具、伺服电机、自行车碟刹等生产线	1.80		0.50	正在进行前期工作	开工建设	
3920	年产300万套 机械、液压碟 刹	安徽金路达有 限责任公司	汽车和装 备制造	池州青阳县	购置设备770台,建筑面积4.8万平方米,年产300万套机械、液压碟刹项目	1.70		0.50	正在进行前期准备工作	开工建设	
3921	中恒天利达重 工有限公司汽 车发动机、特 种车	中恒天利达重 工有限公司	汽车和装 备制造	池州经开区	新建厂房2栋、办公楼、科研楼及宿舍楼等配套设施6栋,年产40万台汽车发动机和3000台特种车	13.00		2.00	正在开展工商注册、备案、地质勘探等开工前期准备工作	厂房主体建成	
3922	池州三一工程 机械有限公司 机械再制造	池州三一工程 机械有限公司	汽车和装 备制造	池州经开区	新建1栋维修车间和1栋再制造车间共1.2万平方米、1栋综合楼约2500平方米和仓库约3000平方米;购置激光热处理设备、数控车床、液压管机等生产设备,液压修理工具、电气修理工具、缸头修理工具等修理设备以及液压油缸测试仪、电器测试台等测试设备80多台(套);建设规模为年产各类再制造工程机械约400台	1.00		0.30	准备施工	维修车间建成并交付使用	
3923	高端轧钢导卫 及控温控冷成 套装备生产线 扩建	合肥东方节能 科技股份有限公司	汽车和装 备制造	池州江南产 业区	年产20万台轧钢导卫装置	4.00		1.00	订投资协议,完成项目公司注册和土地挂牌	开工建设	
3924	低品位表化矿 共伴生矿多金 属分级提取	安徽盖娅环保 科技有限公司	材料和新 材料	池州贵池区	年处理低品位表化矿共生矿31万吨,购置球磨机、分级机、磁选机等主要生产设备48台(套),新建生产厂房及办公生活用房8900平方米,配套供配电、给排水等	1.30		0.60	完成备案、环评、选址等前期工作	主体工程完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3925	年产5000吨钼产品深加工退城进园搬迁改造工程	安徽省池州矿达冶金化工厂	材料和新 材料	池州贵池区	年产5000吨钼产品深加工生产线, 购置安装酸洗釜、压滤机、回转窑等设备322台套, 建设钼酸铵车间等厂房2.45万平方米	2.00		0.78	完成项目备案和选址等工作	开工建设	
3926	铁矿石磨选及延深加工	池州市石城矿业有限公司	材料和新 材料	池州贵池区	新建年产120万吨球团及与其配套的铁矿石磨选生产线。购置设备238台(套), 配套建设供水、供电、环保、安全设施	4.30		1.00	完成项目备案、环评、选址等前期工作	开工建设	
3927	东至香隅化工园区双甘磷等化工产品	东至香隅化工园区管委会	材料和新 材料	池州东至县	中山化工年产5000吨双甘磷和3000吨环特净; 智新化工1000吨类胡萝卜素; 昌明药业年产800吨心血管药物及中间体; 金鼎医药年产800吨氨基二苄, 300吨环戊二碳酸亚胺, 300吨环己甲氧、中升药业年产500吨阿散酸	4.40		0.60	开展前期工作	开工建设	
3928	电子化学品	安徽锐恒化工有限责任公司	材料和新 材料	池州东至县	2万吨高纯电子级五氯化磷、2万吨三氯氧磷、10万吨高纯三氯化磷、2000吨六氟磷酸锂及3000吨电解液	15.80		1.80	前期工作	开工建设	
3929	安徽华尔泰新增15万吨浓硝酸等生产线	安徽华尔泰化工股份有限公司	材料和新 材料	池州东至县	3万吨三聚氰胺副产10万吨碳酸氢铵、10万吨双氧水、新增15万吨浓硝酸生产线、5万吨CO2项目	10.00		2.00	前期工作	开工建设	
3930	安徽华尔泰60万吨硫酸及热电联产	安徽华尔泰股份有限公司	材料和新 材料	池州东至县	建设60万吨硫酸及热电联产	3.00		0.70	前期工作	开工建设	
3931	安徽泰合森30万吨煅后石油焦	安徽泰合森能源科技有限责任公司	材料和新 材料	池州东至县	建设年产30万吨煅后石油焦	1.00		0.50	施工准备	开工建设	
3932	年产10万吨阳离子型硅灰石纤维粉体	安徽芜湖舜盛新材料有限公司	材料和新 材料	池州东至县	建厂房1万平方米, 年产10万吨阳离子型硅灰石纤维粉体新材料	1.00		0.50	开工准备	开工建设	
3933	中建材东至南方水泥	东至南方水泥有限责任公司	材料和新 材料	池州东至县	新建(主要设备Φ3.2X13M水泥磨)水泥粉磨站, 场地平整, 办公室、厂房、料库、职工宿舍及原料通道建设	3.50		1.00	开工准备	开工建设	
3934	年产30万吨碳酸钙系列产品	池州市凯尔特纳米材料有限公司	材料和新 材料	池州石台县	新建年产30万吨纳米碳酸钙	3.17		0.25	一期设备安装调试, 部分工段试车	一期10万吨纳米钙工程竣工投产	
3935	年产80万吨氧化钙、氢氧化钙、纳米级超细碳酸钙	石台县天盛钙业有限公司	材料和新 材料	池州石台县	新建年产80万吨轻质碳酸钙及精深加工产品生产线	6.50		0.15	矿山踏勘工作完成	开工建设 矿山和生 产区	
3936	三期年产300万米预应力混凝土管桩技改扩规	宁波金美亚池州管桩有限公司	材料和新 材料	池州经开区	新建1栋联合车间1.3万平方米、原材料和产品堆场2.32万平方米及宿舍楼、办公楼、地磅房等配套公用设施, 购置高精度钢盘定长切断机、镦头机、骨架滚焊成型机、端板焊机、张拉机、钢模、蒸压釜等268台(套)生产设备。项目建成投产后, 年产600万米先张法预应力高强混凝土管桩	2.60		0.50	开展开工前期工作	厂房主体 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3937	年产2000万平方米建筑节能膜技改	池州市英派科技有限公司	材料和新材料	池州经开区	新建办公楼2397平方米,产品展示中心1891平方米,5栋厂房共2.34万平方米,购置PET薄膜涂布机、除湿机、电热恒温干燥箱、超重力回收设备系统等设备,建成4条建筑节能膜生产线	2.10		0.30	正在开展开工前期工作	一期部分厂房建成并投产	
3938	年产80万瓶工业气体	池州福岗气体有限公司	材料和新材料	池州经开区	新建厂房及辅助用房共1万平方米,购置成套空分设备、低温液体储槽、气体冲装汇流排等生产设备196台(套)	1.00		0.10	已完成工商注册、备案和安评	开工建设	
3939	年产9万吨工程塑料	合肥杰事杰新材料股份有限公司	材料和新材料	池州江南新区	拟建年产9万吨工程塑料生产线	5.41		1.00	土地出让招拍挂手续已结束	开工建设	
3940	生物药品、生物制剂、饲料添加剂	池州科洋生物工程有限公司	食品医药	池州贵池区	新建生产车间及仓库3.01万平方米,办公、检测、维修、生活用房3300平方米,配套厂区道路、绿化等,建设年产生物药品、饲料添加剂0.75万吨、微生物制剂2万吨、水产生物制剂6万吨、生物发酵饲料2万吨等产品生产线及相关设施	1.60		0.50	场地平整	开工建设	
3941	年产1000万吨类胡萝卜素	安徽智新生化有限公司	食品医药	池州东至县	建设年产1000吨类胡萝卜素生产线	1.20		1.20	施工准备	建成投产	
3942	安徽新桥工贸年产2万吨芝麻深加工	安徽新桥工贸有限责任公司	食品医药	池州东至县	新建生产厂房、办公楼、生产附属用房2万平方米及年产生万吨芝麻深加工生产线两条。	1.10		0.50	正在前期工作	开工建设	
3943	安徽普洛康裕制药	安徽普洛康裕制药有限公司	食品医药	池州东至县	年产500吨氧氟沙星、1000吨左氧及其盐、300吨盐酸莫西沙星、100吨马波沙星、3000吨酒石酸泰乐菌素、3300吨硫酸粘菌素等生物医药项目	12.00		2.00	开展前期工作	开工建设	
3944	医药原料药	安徽安腾药业有限公司	食品医药	池州东至县	年产220吨新型原料药、260吨新型医药中间体	3.50		1.00	前期工作	开工建设	
3945	年产2万吨水产品加工生产线	安徽省舜源农林开发有限公司	食品医药	池州经开区	购置标准化厂房5750平方米,建设生产车间2000平方米,仓储冷库面积1000平方米,原材料仓库面积800平方米,办公楼及辅助用房1950平方米,购置生产工艺设备及辅助设备61台套	1.49		0.27	订购部分设备	一条生产线投产	
3946	介入医疗器械	池州齐山医学科技有限公司	食品医药	池州经开区	新建1.45万平方米生产用房及配套设施,1栋3584平方米办公楼,购置球囊扩张机、智能型激光焊接机等100余套设备。项目达产后,年产250万套一次性活体取样钳、细胞刷、合金支架、一次性球囊等医疗器械	1.02		0.40	准备施工	一期部分厂房建成投产	
3947	年产300万件高档服装	安徽三毛纺织有限公司	纺织服装	池州贵池区	项目分为两期,一期年加工210万件高档成衣,购置裁剪、缝制及整烫包装设备,建设标准厂房、职工宿舍、研发中心及办公楼总建筑面积为5.21万平方米;二期年加工90万件成衣,购置购置裁剪、缝制及整烫包装设备,建设标准厂房总面积为2.94万平方米	1.66		0.50	完成项目备案选址等前期工作	开工建设	
3948	永丰置业有限公司年产560万平方米橡塑输送带	安庆永丰置业有限公司	纺织服装	池州东至县	建生产厂房、仓库6.4万平方米,办公楼及宿舍楼9000平方米,引进具有先进工艺水平的加工设备140台(套);新建年产560万平方米橡塑输送带生产线一条	2.60		0.80	施工准备	一期建成投产	
3949	30万纱锭色纺	东至华孚色纺有限公司	纺织服装	池州东至县	新建30万锭色纺厂,配套建设仓储中心及相关设施,形成年产环锭纺色纱6.372万吨能力	16.70		2.00	开展前期工作	基础设施建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3950	年产5000万平米聚氨酯合成革	安徽威格森合成革有限公司	纺织服装	池州东至县	建设10条合成革湿法生产线和8条合成革干法生产线,形成年产5000万平米聚氨酯合成革生产能力	1.80		0.50	开展前期工作	开工建设	
3951	利用特钢余热余压发电	安徽省贵航特钢有限公司	能源和新能源	池州贵池区	主要利用年产300万吨特钢产生的余热、余压,建设装机48MW发电机组	1.50		1.00	可研报告已上报省能源局	开工建设	
3952	万嘉太阳能光热利用产业园	池州市万嘉太阳能有限公司	能源和新能源	池州贵池区	年生产太阳能热水器50万台,分三期建设,一期建设年产10万台太阳能热水器,配套产品研发和孵化中心、产品展示中	5.00		0.50	已签约,正开展前期工作	开工建设	
3953	东至香隅化工园110KV变电站建设工程	池州市供电公司	能源和新能源	池州东至县	110KV输变电工程	3.00		0.50	开展前期工作	开工建设	
3954	东至县管道天然气工程	东至县住建委	能源和新能源	池州东至县	新建卸气站2座,汽车充气装站2座,供气管网覆盖30平方公里	3.00		0.60	施工准备	完成一期	
3955	杏花村文化旅游综合开发	池州市旅委	文化产业	池州贵池区	规划四大板块,定位生态休闲娱乐、红杏风情观赏、民俗文化演绎、城市客厅集市区等,最终打造集生态休闲、民俗文化、博览集市于一体,中国惟一的城、景、村共融发展的国家5A级风景旅游区	100.00		0.50	项目已经核准	开工建设	
3956	大愿文化园	九华山集团公司	文化产业	池州九华山风景区	建设佛文化展示中心、莲花净土、锡杖、摩尼珠、大愿广场、八功德水、涤心莲池等节点工程和绿化、亮化、河道治理、消防通道等配套工程	4.24		2.00	铜像主体及广场在建	完成大部分工程量	
3957	九华山大愿文化园二期	九华山新区开发公司	文化产业	池州九华山风景区	建设佛文化表演中心、佛教禅修中心、佛教文化国际交流中心等	9.06		0.30	已完成立项	开工建设	
3958	国耀长江国际艺术文化城	安徽国博置地有限公司	文化产业	池州江南产业区	建设国际会议中心、艺术中心、五星级酒店、大型ShoppingMall、国际幼儿园、著名高校附属中小学、医院、住宅等	120.00		6.00	前期工作	开工建设	
3959	池州芙蓉山生态农业园二期	池州曙光建设集团尧乡生态农业开发有限公司	现代服务业	池州东至县	建设珍贵苗木培植、珍稀动物养殖、科普教育、农业观光、休闲、特色度假旅游、旅游地产开发建设	1.20		0.30	完成道路建设,休闲观光水库建设,完成度假山庄一期工程	完成山庄二期及观光林工程	
3960	中石化长燃物流供应基地	中长燃安庆分公司	现代服务业	池州东至县	后方堤内陆域建设仓储设施5万平方米,水上拟建2个3000吨级兼顾5000吨级生产性泊位,另考虑加油船舶及进出港船舶临时停靠,建设辅助泊位1个,年吞吐量120万吨	3.00		0.60	前期工作	开工建设	
3961	安徽长江水产品批发市场建设及加工	安徽皖深水产开发有限责任公司	现代服务业	池州东至县	新建批发交易大楼等设施5.19万平方米,交易摊位240个,500吨级冷库一座	1.50		0.50	准备开工建设	一期竣工	
3962	东至县力天置业印象东流大酒店	东至县力天置业有限责任公司	现代服务业	池州东至县	建设星级酒店,建筑面积6.3万平方米	1.80		0.50	前期工作	开工建设	
3963	蓬莱仙洞景区综合开发	石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司	现代服务业	池州石台县	整合蓬莱仙洞、慈云洞、黄岩峡谷、秋浦河漂流等景点,按4A标准组建蓬莱仙境景区,新建道路、游客接待服务中心、宾馆住宿、餐饮服务、停车场、洞外游艺等设施	5.00		0.10	完成规划	开工建设 停车场等	
3964	九华国际旅游城	安华房地产有限公司	现代服务业	池州青阳县	建设星级酒店、宾馆、商场3万平方米	1.00		0.80	前期工作完成	完成主体工程	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3965	合泉山居	远洲集团股份有限公司	现代服务业	池州青阳县	建筑面积7万余平方米的五星级酒店	3.00		0.80	前期工作完成, 土地已出让	基础工程建设	
3966	九子岩景区综合旅游开发	安徽圣地九华山旅游投资有限公司	现代服务业	池州青阳县	项目分马家冲旅游综合区和长龙岗佛教文化区, 拟建设旅游接待中心一处, 管理房一处, 五星级级酒店一家, 建筑面积6000平方米, 另建设附属道路设施3500米	5.00		0.80	九子岩景区经营权整体收购结束	完成前期工作, 基础设施建设	
3967	雨润月松阁度假酒店三期	池州地华旅游发展有限公司	现代服务业	池州九华山风景区	建设庭院式、酒店式公寓客房及配套设施	2.04		0.40	开工前期工作	开工建设	
3968	东至县城防洪工程二期	东至县水务局	综合水利	池州东至县	尧渡河县城段及其支流梅城河、周村河等干堤加固, 河道疏浚、整治	4.80		0.40	准备施工	完成老桥至至德新桥段堤防工程	
3969	东至县城尧渡老河综合治理工程	东至县住建委	综合水利	池州东至县	东至县城尧渡老河综合治理工程	3.70		1.20	施工准备	完成一期	
3970	广丰圩、龙泉河、东湖圩、东流老闸、东红愚灌区、黄湓河等综合水利血防工程	东至县水务局	综合水利	池州东至县	广丰圩泵站更新改造、龙泉河下游河段防洪、东湖圩堤防加固、东流老闸拆除重建、22座小二型水库除险加固、东红愚灌区配套与节水改造、黄湓河塔石圩上下段水利血防工程	3.20		3.20	前期工作	竣工	
3971	青阳县南片区水系综合整治工程	青阳县经济发展投资有限责任公司	综合水利	池州青阳县	工程包括雨洪调蓄区及配套防护工程、雨洪调蓄区东侧防洪堤、雨洪调蓄区西侧防洪堤、青通河支流—富阳河上游老光明河道防洪排涝改造、雨洪调蓄区莲花路桥工程	5.00		1.20	前期工程基本完成	完成泄洪支流的拓宽改造、主干道的疏浚等	
3972	牛头山公用码头	池州港远航控股有限公司	交通网络	池州贵池区	项目分两期建设, 一期建设2个5000吨级专用和散装泊位; 二期依次根据建设6个5000吨级泊位, 并建设港口物流区	18.00		1.00	开展岸线审批和项目核准等前期工作	力争完成前期工作, 并开工建设	
3973	济祁高速池州连接线(池州至高岭段)	池州市公路管理局	交通网络	池州贵池区	一级公路, 路基宽27m, 路面宽23m, 全长约9.6公里	5.90		2.00	工可阶段	开工建设	
3974	东至县沿江公路东流-尧渡段建设工程	东至县交通局	交通网络	池州东至县	全长16.6公里, 宽50米, 沥青砼城市主干道1级公路, 宽40米大桥三座	7.40		1.00	开展前期工作	开工建设	
3975	再生资源回收利用产业化	池州市玉成再生物质有限公司	生态环保	池州贵池区	购置设备462台(套), 建设厂房、办公楼及其他配套公用设施20690平方米, 新建报废汽车回收拆解及零部件再制造生产线及设施	1.20		0.50	正在开展前期工作	开工建设	
3976	安徽东至香隅固废处理中心	东至县香隅化工园管委会	生态环保	池州东至县	日处理化学废弃物120吨	1.00		0.40	完成前期征地筹备、项目可行性报告编制等工作	厂区建设、设备订购	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3977	池州大渡口经济技术开发区污水处理厂	池州大渡口经济技术开发区城投公司	生态环保	池州东至县	建设日处理污水2万吨的污水处理厂一座, 配套管网约25公里	1.00		1.00	厂房及污水处理工程土建施工	建成投入使用	
3978	东至县生活垃圾处理工程	东至县住建委	生态环保	池州东至县	垃圾处理厂建设, 处理设备购置, 填埋场建设	0.43		0.40	施工准备	开工建设	
3979	池州大渡口经济技术开发区工业起步区基础设施建设	池州大渡口经济技术开发区投资有限公司	城镇化	池州东至县	3平方公里工业起步区路网、给排水、绿化、亮化等	4.00		2.00	准备施工	部分标准化厂房建成	
3980	池州大渡口经济技术开发区供水工程	池州大渡口经济技术开发区城投公司	城镇化	池州东至县	建设近期供水能力为4万吨/天(远期12万吨/天), 配套管网3万余公里	1.00		1.00	工程招标结束, 相关事情正在开展, 准备开工建设	建成	
3981	南部新城道路网贯通工程	青阳县住建委	城镇化	池州青阳县	贯通新城区主干道, 形成框架路网, 总设计里程约13公里	6.00		1.20	前期工程基本完成	完成部分道路路面工程	
3982	青阳县城市综合体	安徽安业房地产投资有限公司	城镇化	池州青阳县	集餐饮、娱乐、购物于一体的大型城市综合体	5.00		0.80	拆迁等前期工作正在推进	主体工程的建设	
3983	起步区路网工程(二期)	安徽省梅龙开发建设有限公司	城镇化	池州江南产业区	建设凤鸣大道二期、龙腾大道二期、池州大道二期、滨江大道、松花江路等十余条道路, 总长30公里	20.00		1.00	正在做开工前准备工作	开工建设	
3984	标准化厂房	梅龙开发建设有限公司	城镇化	池州江南产业区	建标准化厂房50万平方米, 一期启动五金加工区, 建筑面积4.82万平方米	5.00		0.50	正在做开工前准备工作	开工建设	
3985	东至县社会福利设施工程	东至县民政局	民生	池州东至县	社会(儿童)福利中心、残疾人康复中心、特教学校、老年公寓。规划用地面积1.7公顷, 总建筑面积1.4万平方米	1.00		1.00	前期工作	建成	
3986	东至县光荣院工程	东至县民政局	民生	池州东至县	在全县15个乡镇, 每个乡镇建设一个光荣院, 总建筑面积9万平方米, 可容纳5000老人入住	1.20		1.20	前期工作	建成	
储备项目(144个)						2977.63					
3987	彩色等离子显示器(PDP)生产	池州经济技术开发区管委会	电子信息	池州	年产100万台彩色等离子显示器	8.00			开展前期工作	力争开工建设	
3988	智能手机以及智能家居系统	捷讯(香港)有限公司	电子信息	池州	建设基于老人手机的健康管理系统项目及智能手机(i-Tone)以及智能家居系统	3.00			开展前期工作	完成前期工作	
3989	金安国纪电子玻纤布	金安国际科技集团有限公司	电子信息	池州	新建7628等多种规格型号的电子级玻璃纤维布生产线及相关设施	8.00			招商洽谈	开展前期工作	
3990	电容式触摸屏	深圳市辰明触控技术有限公司	电子信息	池州	新建年产20000万只中小尺寸电容式触摸屏生产线	10.00			开展前期工作	完成前期工作	
3991	大功率稀土三基色节能荧光灯	池州经济技术开发区管委会	电子信息	池州	年产200万套大功率稀土三基色节能荧光灯	1.20			开展前期工作	完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
3992	多层高密度印刷电路板制造	池州经济技术开发区管委会	电子信息	池州	新建年产880万平方米多层高密度电路板生产线及相关设施	30.00			规划论证	开展前期工作	
3993	年产20万片LED芯片生产线	贵池工业园区管委会	电子信息	池州贵池区	年产20万片LED芯片生产线, 配套建设厂房及购置相关设备	1.50			土地已落实	落实投资主体	
3994	车用LED照明产品生产基地	贵池工业园区管委会	电子信息	池州贵池区	建设车用LED照明产品生产基地, 汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等	1.50			场地已落实	力争落实投资主体	
3995	电子电器产品生产	深圳市万兴龙塑胶电子有限公司	电子信息	池州贵池区	年生产电子电器产品等塑胶件100万件	4.00			前期洽谈	开展前期工作	
3996	年产60万平方米线路板	深圳市鲁鑫科技有限公司	电子信息	池州贵池区	年产60万平方米多层线路板及柔性线路板	1.00			前期洽谈	开展前期工作	
3997	智能开关生产线	深圳市帮盛通信技术有限公司	电子信息	池州贵池区	年产国内先进电子电器产品及数控装备智能开关100万套	1.00			前期洽谈	开展前期工作	
3998	投射式电容触摸屏研发和制造	深圳市辰明触控技术有限公司	电子信息	池州贵池区	新建投射式电容触摸屏研发和制造生产线64条, 分期建设, 其中一期使用园区标准化厂房进行生产经营, 建设6条生产线。	5.00			洽谈	签约并落户	
3999	大渡口汽车自动防撞器生产	大渡口经济开发区	电子信息	池州东至县	建设面积6.84万平方米, 购置电子设备和机械加工等设备391套, 建设汽车防撞器生产线	5.00			规划论证	完成规划论证	
4000	集成电路芯片	池州开发区管委会	电子信息	池州经开区	年产50万片6英寸芯片	20.00			招商推介	商务洽谈	
4001	安徽铜冠铜箔有限公司电子铜箔二期	安徽铜冠铜箔有限公司	电子信息	池州经开区	年产2万吨电子铜箔	8.00			开展前期工作	完成前期工作	
4002	高密度互连(HDI)多层板	池州开发区管委会	电子信息	池州经开区	年产70万平方米的高档HDI多层板	12.00			招商推介	商务洽谈	
4003	年产360万张高档FR-4环保型覆铜板	池州经济技术开发区管委会	电子信息	池州经开区	年产360万张高档FR-4环保型覆铜板	5.20			招商推介	商务洽谈	
4004	数字技术产业园	同方信息技术(香港)有限公司	电子信息	池州经开区	年产50万台液晶电脑一体机	10.84			招商洽谈	洽谈取得实质性进展	
4005	起重设备黑匣自动记录系统	池州市旺龙起重设备有限公司	电子信息	池州经开区	年产1万台黑匣子	1.00			开展开工前期工作	完成前期工作	
4006	东京微电机	东京微电机有限公司	电子信息	池州经开区	年产2000万台照相机用电机	5.00			招商洽谈	力争项目签约	
4007	LED芯片加工制造	中科院苏州纳米与纳米仿生研究所	电子信息	池州江南产业区	加工制造LED芯片	10.00			正在开展前期准备工作	完善前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4008	上海飞旗高新技术产业园	上海飞旗网络技术和北京国际信托有限公司	电子信息	池州江南产业区	打造高新技术园区	60.00			已基本达成合作意向, 正在进行签约准备工作	完成签约准备工作	
4009	环保在线自动监测设备	青阳县工业园区管委会	汽车和装备制造	池州	建设1万套环保在线自动监测设备生产线	2.00			开展前期工作	力争开工建设	
4010	环保电动汽车生产	贵池区经信委	汽车和装备制造	池州	建设年产10万辆电动汽车生产线及其配套设施	30.00			正在进行前期工作	力争开工建设	
4011	数控机床生产基地	深圳市配天数控技术有限公司	汽车和装备制造	池州贵池区	研发和制造高档数控机床	10.00			洽谈签约	成功落户	
4012	东齿公司工程车及非农机齿轮生产线	东齿机械股份公司	汽车和装备制造	池州东至县	年产50万台(套)工程车齿轮	3.00			开展前期工作	完成前期工作	
4013	东流机械制造产业园	东齿公司	汽车和装备制造	池州东至县	引入花键轴和汽车配件产品生产企业, 建设年产100万套花键轴和汽车配件生产线	10.00			规划论证	推进规划论证	
4014	北斗卫星导航应用基地	青阳县开发区	汽车和装备制造	池州青阳县	筹建省级北斗卫星导航应用产业园	10.00			前期工作	招商洽谈	
4015	蓉城镇汽车产业园	蓉城镇政府	汽车和装备制造	池州青阳县	主要建设3万平方标准化厂房, 引进汽车产业项目, 形成“园中园”	5.00			前期规划	完成规划设计	
4016	泵业制造基地	青阳县开发区	汽车和装备制造	池州青阳县	引进各类泵业制造加工企业, 建设泵业生产加工基地	5.50			规划论证	开展前期工作	
4017	年产机械配件1.5万件工程机械租赁	安徽庞源机械租赁有限公司	汽车和装备制造	池州青阳县	建设厂房、办公及配套用房3.2万平方米, 购置设备50台(套), 年产机械配件1.5万件, 租赁设备5000台次	2.00			已签约	完成前期工作	
4018	池州友联金属机械有限公司特钢制品技改	池州友联金属机械有限公司	汽车和装备制造	池州经开区	新建5栋厂房共1.96万平方米、1栋科研楼和1栋办公楼共4800平方米, 购置全自动高速编链机、全自动高速对焊机等生产及配套设备65台(套), 项目建成后年产150万米起重链条、8100吨起重钢丝和25万台起重葫芦	1.20			开展前期工作	完成前期工作	
4019	宁波圣龙机械产业园	宁波圣龙(集团)有限公司	汽车和装备制造	池州经开区	年产100万套汽车发动机油泵、自动变速箱油泵等汽车配件及10万台大功率船用发动机	20.00			签订框架协议	力争签订正式合同	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4020	汽车零配件及 缝纫机械	汽车零配件及 缝纫机械产业 协会	汽车和装 备制造	池州经开区	研发、生产汽车零配件、缝纫机械及配件、模具、塑料制品、铝压铸制品	5.40			前期规划	完成前期 工作	
4021	非晶合金变压 器铁芯制造	北京中机联供 非晶硅科技股 份有限公司	汽车和装 备制造	池州经开区	四万吨各容量段单相、三相三柱、三相五柱油浸和干式非晶合金变压器铁芯	3.00			已在徽商大会签订 投资协议	已在徽商 大会签订 投资协议	
4022	高(地)铁轨道 减震器	山东伟天实业 有限公司	汽车和装 备制造	池州经开区	年产40万套高(地)铁轨道减震器	5.00			招商洽谈	力争项目 签约	
4023	精密机械制造	安徽程能通用 机械制造有限公司	汽车和装 备制造	池州经开区	精密机床、重钢结构及起重设备研发、制造	2.00			开展前期工作	完成前期 工作	
4024	单轨列车	美中投资基金	汽车和装 备制造	池州江南产 业区	制造单轨列车	200.00			开展前期工作	完成前期 准备工作	
4025	200KV及以下 高科技电缆	安徽龙腾电缆 科技有限公司	汽车和装 备制造	池州江南产 业区	年产2000万米200KV及以下高科技电缆	8.00			签订投资协议, 完成 项目公司注册, 正在 进行土地征收和挂 牌准备工作	完成准备 工作	
4026	池州海螺四期 水泥熟料生产 线工程	安徽池州海螺 水泥股份有限 公司	材料和新 材料	池州	扩建4条4500t/d熟料线及配套建设的码头, 新增熟料产能 660万吨	22.00			开展前期工作	完成前期 工作	
4027	池州海螺400 万t/a水泥粉 磨站技改工程	安徽池州海螺 水泥股份有限 公司	材料和新 材料	池州	四套Φ4.2×13m水泥粉磨生产线及配套设施, 年产水泥400 万吨	3.00			上报待批	前期工作	
4028	精细化工合成 新材料产业园	铜陵有色集团	材料和新 材料	池州贵池区	主要包括6个重点项目, 分别是环氧乙烷项目、碳酸二甲酯 项目、高纯碳酸酯项目、甲醇制烯烃联产精细化工品、聚 氨酯项目、聚碳酸酯项目。一期投资30亿元建设环氧乙烷 项目、碳酸二甲酯项目和高纯碳酸酯3个项目, 同时配套建 设自备码头	630.00			开始一期规划、征 地等工作	力争一期 前期工作 完成	
4029	年产80万吨高 活性氧化钙及 配套的矿山、 码头	东流工业集中 区	材料和新 材料	池州东至县	建设一座600吨/日双膛竖窑、风机房、煤粉输送设备等, 年 产80万吨高活性氧化钙	5.00			规划论证	推进规划 论证	
4030	香隅化工园年 产10万吨双氰 胺	香隅化工园区	材料和新 材料	池州东至县	新建生产车间2万平方米和5条年产2万吨双氰胺生产装置及 配套设施	10.00			编制可研报告	规划论证	
4031	石煤综合开发	东至县政府	材料和新 材料	池州东至县	新建火力发电厂、冶炼厂、免烧砖厂	10.00			规划论证	推进规划 论证	
4032	香隅化工园硝 基产业链	香隅化工园区	材料和新 材料	池州东至县	生产苯胺等硝基产品	10.00			规划论证	推进规划 论证	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4033	香隅化工园己二酸生产	香隅化工园区	材料和新 材料	池州东至县	年产己二酸2万吨	4.00			规划论证	推进规划 论证	
4034	香隅化工园年产5万吨氢氟酸	香隅化工园区	材料和新 材料	池州东至县	扩建年产5万吨氢氟酸生产线的相关装置、设备等	3.00			规划论证	推进规划 论证	
4035	东至年产45万吨异氰酸酯、100万吨聚氨酯	东至香隅化工园投资发展有限公司	材料和新 材料	池州东至县	新建一条年产30万吨MDI(二苯甲烷二异氰酸酯)生产线、一条15万吨TDI(甲苯二异氰酸酯)生产线和一条年产100万吨聚氨酯生产线	260.00			已通过专家论证,并列入安徽省重化工业发展规划	招商成功	
4036	安徽池州大渡口经济开发区不锈钢产业园	福建德盛镍业有限公司	材料和新 材料	池州东至县	年加工40万吨不锈钢制品厂房、生产线及配套设施建设	30.00			开展前期工作	完成前期 工作,争取 开工建设	
4037	中国化工集团农化公司农化基地	中国化工集团农化总公司	材料和新 材料	池州东至县	系列农药产品厂房及生产线建设	15.00			规划论证	开展前期 工作	
4038	40万吨硫酸及配套钛白粉	东至香隅化工园投资发展有限公司	材料和新 材料	池州东至县	40万吨硫酸及配套钛白粉厂房、生产线及配套设施建设	5.00			规划论证	开展前期 工作	
4039	30万吨/年合成氨技改	东至香隅化工园投资发展有限公司	材料和新 材料	池州东至县	30万吨合成氨技改	11.50			完成项目规划	开展前期 工作	
4040	年产150万平方米A级建筑节能环保防火复合板	上海海船特种门窗有限公司	材料和新 材料	池州青阳县	一期新建工业厂房及配套用房建筑面积4.5万平方米。二期新建工业厂房及配套用房建筑面积4.5万平方米。构建4条硬质复合板生产线,2条软质复合板生产线,1条单板复合板生产线等	4.00			规划论证	开展前期 工作	
4041	年产100万吨白水泥	安徽九子山白水泥制造有限公司	材料和新 材料	池州青阳县	建设年产100万吨白水泥窑,购置设备,建设厂房办公楼	10.70			规划论证	开展前期 工作	
4042	年产5万吨纳米活性碳酸钙及25万吨超细粉	中国工艺集团	材料和新 材料	池州青阳县	建设厂房及办公用房5万平方米,购置重钙生产线2条	4.00			规划论证	开展前期 工作	
4043	年产120万吨高活性氧化钙	浙江长光集团	材料和新 材料	池州青阳县	年产120万吨高活性氧化钙	7.20			前期准备	完成前期 工作	
4044	年产20万吨高活性氧化钙	池州向阳矿业有限责任公司	材料和新 材料	池州青阳县	建设氧化钙钢窑4座及购置生产线设备,6000平方米厂房及办公楼	1.00			规划论证	开展前期 工作	
4045	年产50万吨碳酸钙	中国天象集团	材料和新 材料	池州青阳县	建设厂房及办公用房7.8万平方米,建设2条重钙生产线及相关设施	3.70			规划论证	开展前期 工作	
4046	年产8万吨镁钙系耐火材料	浙江金磊高温材料股份有限公司	材料和新 材料	池州青阳县	建设厂房及办公用房5.6万平方米	3.00			洽谈	完成前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4047	先进钨钼及钛 镁能源材料产 业化	瑞尔德先进材 料公司	材料和新 材料	池州经开区	生产钨、钼、钛及其合金等稀有材料、散热材料和钛镁氢 能源材料	1.65			已在徽商大会签订 投资协议	开展前期 工作	
4048	精工结构节能 新材料	浙江精工集团	材料和新 材料	池州江南产 业区	生产结构节能材料、阻燃材料	20.00			正在开展前期准备 工作	完善前期 工作	
4049	年产500万平 方米节能建筑 玻璃	江南安康节能 玻璃有限公司	材料和新 材料	池州江南产 业区	年产500万平方米节能建筑玻璃	2.00			正在开展前期准备 工作	前期工作	
4050	天通磁性材料	浙江海宁天通 控股股份有限 公司	材料和新 材料	池州江南产 业区	生产磁性材料	10.00			正在开展前期准备 工作	前期工作	
4051	海丰新型防火 板材	嘉善宝利泰克 科技有限公司	材料和新 材料	池州江南产 业区	生产新型防火板材	3.00			开展前期工作	完成前期 准备工作	
4052	年产600万平 方米木塑环保 地板	安徽丰瑞科技 实业有限公司	材料和新 材料	池州江南产 业区	年产600万平方米木塑环保地板	3.00			开展前期工作	完成前期 准备工作	
4053	多功能双向拉 伸聚丙烯薄膜 系列产品	宝利时(深圳) 胶粘制品有限 公司	材料和新 材料	池州江南产 业区	新建6条涂布生产线、2条双向拉伸薄膜生产线和1套4万吨 丙烯酸丁酯设备	6.50			前期工作	完成前期 准备工作	
4054	现代化生猪养 殖基地	宁波天邦股份 有限公司	食品医药	池州贵池区	种猪开发、商品猪生态高效无公害养殖、饲料生产、生猪 屠宰加工为一体的综合开发	6.70			前期洽谈	力争签约 、落户	
4055	年加工10万吨 秸秆颗粒饲料	东至县胜利镇 工业集中区	食品医药	池州东至县	年产10万吨秸秆颗粒饲料生产线建设	1.50			可研报告完成	开展招商 引资工作	
4056	海大年产30万 吨饲料	海大饲料加工 有限责任公司	食品医药	池州东至县	建设颗粒鱼料线3条,高档膨化鱼料线1条,畜禽颗粒饲料线2 条,设计年生产能力为30万吨生物配合饲料	1.50			开展前期工作	完成前期 工作	
4057	山茱萸综合开 发利用	中国药材公司	食品医药	池州石台县	新建改造山茱萸基地1万亩,新建山茱萸精深加工生产线	2.00			投资意向签订	签订投资 协议,完成 规划	
4058	上海味泽生物 制品有限公司 生物食品产业 园	上海味泽生物 制品有限公司	食品医药	池州经开区	建设1万平方米厂房及附属配套设施,年产1万吨新型复合多 肽氨基酸鲜味剂	5.00			商务洽谈	力争招商 洽谈取得 实质性进 展	
4059	年产500吨罗 红霉素	石家庄四药有 限公司	食品医药	池州江南产 业区	年产500吨罗红霉素	5.00			正在开展前期准备 工作	完善前期 工作	
4060	年产5000万支 胰岛素	弘建生物技术 有限公司	食品医药	池州江南产 业区	年产5000万支胰岛素	12.43			正在开展前期准备 工作	完善前期 工作	
4061	东至华源年产 源精梳棉纺5 万纱锭扩建	东至华源纺织 股份有限公司	纺织服装	池州东至县	5万纱锭扩建	3.00			与央企合作,正在洽 谈中,相关工作正在 推进	争取达成 协议	
4062	东至华源年产 2000万米高档 面料	东至华源纺织 股份有限公司	纺织服装	池州东至县	年产2000万米高档面料生产线	3.00			通过规划论证	开展前期 工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4063	中国石化能源综合利用	龙禹压缩天然气有限公司	能源和新能源	池州	建设调压配气站, CNG母站, 管网铺设, 加油加气站33座及相关配套基础设施	8.20			正在洽谈	签订协议, 尽快开工建设	
4064	“6422”生物林油化综合开发	池州市大渡口经济技术开发区	能源和新能源	池州	建设年产44万吨生物油脂、20万吨B100生物柴油和24万吨生物精细化工产品生产线及相关设施	12.30			开展前期工作	完成前期工作	
4065	派沃新能源	安徽派沃新能源科技有限公司	能源和新能源	池州贵池区	建设空气能热水器生产线5条及相关配套设施	3.00			正在进行洽谈	力争完成前期工作	
4066	华电新能源50万千瓦风能发电	华电新能源发展有限公司	能源和新能源	池州贵池区	新建装机50万千瓦风力发电生产线	50.00			开始进行测风塔建设	力争完成前期工作	
4067	新能源环保设备制造基地	安徽新能源环保设备制造有限公司	能源和新能源	池州贵池区	项目分三期建设, :一期项新建30条生产线, 二期新建海水淡化实验室及70条生产线, 三期完成全部投资	12.00			洽谈签约	力争落户	
4068	吉阳核电	中核集团吉阳核电公司	能源和新能源	池州东至县	4台125万千瓦AP1000核电机组	650.00			开展前期工作	推进前期工作	
4069	风能利用	华能安徽分公司	能源和新能源	池州东至县	10万千瓦风能发电机组	9.00			正在落实选址	开展前期工作	
4070	年产3000台变压器	安徽通用节能变压器有限公司	能源和新能源	池州青阳县	新建工业厂房、办公楼、职工宿舍等建筑面积5万平方米, 购置生产各种规格变压器设备161台(套)	1.20			正在洽谈	签约落户	
4071	印象九华	印象九华山文化有限公司	文化产业	池州	位于九华新区, 蛇冲河南侧, 隔山相望大愿文化园地藏圣像, 背倚九华山核心景区, 打造大型山水实景演出	3.80			开展前期工作	推进前期工作	
4072	九华大剧院	池州市文广新局	文化产业	池州	建设1500人座的大剧场1个、600人座的多功能小剧场2个、150人座的影像放映厅2个、排练厅3个以及为大剧场服务的商场、餐饮、宾馆等场所各1个	2.50			规划论证	开展前期工作	
4073	池州市博物馆	池州市文广新局	文化产业	池州	建设用地3.5平方米, 建筑面积1.8万平方米, 包括综合性展示大楼、办公大楼、文物中心库房、游客接待中心和广场等配套工程	1.20			规划论证	开展前期工作	
4074	池州年产10万吨低定量涂布纸生产线	前江工业园区管委会	文化产业	池州贵池区	以70克纸为代表, 建设年产10万吨低定量涂布纸生产线及配套码头建设	7.20			已完成可行性研究报告的编制	开展前期工作	
4075	黄宾虹艺术大师村	池州市缤鸿艺术大师村管理有限公司	文化产业	池州贵池区	建设艺术家接待中心、艺术家工作室、大师艺术交流馆等, 总建筑面积2.5万平方米	1.12			开展前期工作	完成前期工作	
4076	东流镇古文化区资源保护及开发	东至县东流镇人民政府	文化产业	池州东至县	建楼台亭轩碑林、造菊圃桃园、修缮明清老街徽派建筑、修建历山景区祠阁廊、休闲山庄	3.00			完成规划论证	开展前期工作	
4077	东至县市民文化中心工程	东至县住建委	文化产业	池州东至县	总建筑面积3.6万平方米, 含博物馆、图书馆、文化馆、非物质文化遗产保护中心	1.80			规划论证	完成规划论证	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4078	牯牛降影视文化产业园	石台县文广新局	文化产业	池州石台县	建设影视拍摄接待中心、后勤保障服务中心及文化艺术创作中心	1.50			策划阶段	完成规划	
4079	石台秋浦唐风源建设	石台县文广新局	文化产业	池州石台县	依托杜荀鹤故里资源, 开发建设石台地方旅游文化园	10.00			招商引资	签订投资协议	
4080	池州九华国际动漫产业园	安徽中卡通动画制作有限公司	文化产业	池州经开区	建设动漫乐园	6.90			项目选址	确认动漫乐园方案设计, 完成报建手续	
4081	九华湖生态文化创新示范区	安徽九华湖投资有限公司	文化产业	池州江南产业区	重点发展文化产业、都市休闲、生态农业、教育科研, 集中体现高端服务、产业实力和创新功能, 打造文化引擎、生态驱动的区域“产业服务经济基地”	100.00			签订框架合作协议, 完成项目公司注册, 正在进行规划设计工作	前期准备工作	
4082	年产100万吨高档包装纸	安徽广德新星纸业有限公司	文化产业	池州江南产业区	年产100万吨高档包装纸	32.00			已基本达成合作意向, 正在进行签约准备工作	完成签约准备工作	
4083	江南礼文化创意产业园	安徽开门红投资集团有限公司	文化产业	池州江南产业区	打造文化创意产业园	20.00			正在编制项目开发规划	完成项目开发规划	
4084	穗佳物流园	广州市穗佳物流有限公司	现代服务业	池州	建设包括总部基地中心、仓储配送中心、精品干线中心、车辆调度中心、信息交换中心、海关监管中心、配套服务中心、休闲活动中心和配套加工中心等九大功能为主体的区域性物流市场	3.00			正在进行前期准备工作	推进前期工作	
4085	池州农机农资市场暨农业博物馆	安徽富农投资有限公司	现代服务业	池州	主要建设包括农机、农资交易市场、农业博物馆等相关设施	5.08			开展前期工作	完成前期工作	
4086	主城区湿地森林公园	池州市住建委	现代服务业	池州	建设内容包括城市湿地公园、农渔野趣区、森林度假酒店、中央景观大道、生态农庄及植物园	4.00			开展前期工作	力争开工建设	
4087	池州市空港物流园	九华山机场投资有限公司	现代服务业	池州	主要建设核心功能区、综合服务区、特色文化展区、物流培训学校及相关配套设施	20.20			开展前期工作	完成前期工作	
4088	船舶工业基地服务区	贵池船舶工业基地管委会	现代服务业	池州贵池区	建设2平方公里船舶配套服务设施, 包括商贸物流及仓储等	5.00			已完成规划, 启动拆迁前期工作	完成拆迁和前期工作	
4089	秋浦河旅游整体开发	贵池区旅委	现代服务业	池州贵池区	59公里秋浦河整体进行河道整治、文化旅游开发	50.00			中城建集团开始与政府进行前期商谈	完成立项等前期工作	
4090	九华天池风景区旅游开发	池州市九华天池旅游开发公司	现代服务业	池州贵池区	水上乐园休闲度假项目及配套基础设施	5.00			开展前期工作	力争完成前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4091	物流物业安保服务	深圳市机场(分局)保安服务有限公司	现代服务业	池州贵池区	提供全球主要国家及国内大中城市空运、陆运、水运及出口报关等物流服务,为池州高新区提供物业、安保服务	1.00			前期洽谈	力争落户	
4092	大渡口港区建设	东至县大渡口镇政府	现代服务业	池州东至县	5000吨级散货泊位2个	3.00			地质勘测已完成,已与省交通勘察设计院商定编制工可	开展前期工作	
4093	香口温泉-黄泥湖综合开发	东至县旅游局,尧渡、香隅、东流镇政府	现代服务业	池州东至县	度假村、娱乐健身房、温泉洗浴中心、水上运动中心、餐饮商业中心、景区基础设施、接待服务设施建设,生态环境保护,安全防灾、救援系统建设、景区形象宣传促销等	4.00			已完成规划,开展前期工作	推进前期工作	
4094	东至县中心汽车站综合搬迁及火车站站前区物流中心	东至县交通运输局	现代服务业	池州东至县	火车站站前区物流中心建设及东至县中心汽车站综合搬迁建设新型公用汽车站	3.00			已经完成选址	进一步规划论证	
4095	东流田园文化休闲度假	东流工业集中区城投公司	现代服务业	池州东至县	建设度假村基础设施及旅游景观和休闲设施等内容,建设融旅游观光、休闲度假、养生养老于一体的度假村	5.00			规划论证	开展前期工作	
4096	东至县天台山度假村开发	安徽省池州市曙光建设集团	现代服务业	池州东至县	位于县城以北的天台山,核心区天台山森林公园,建设旅游休闲酒店宾馆、度假村及进出道路,总建筑面积26万平方米	1.80			前期工作	力争开工建设	
4097	七井山旅游开发建设	石台县旅游开发公司	现代服务业	池州石台县	开发建设石台县七井山生态旅游景区及景点	2.00			规划阶段	完成可研	
4098	仙寓山景区开发	安徽(池州)旅游产业投资公司	现代服务业	池州石台县	石台县大山、仙寓山生态旅游开发建设及道路、接待等基础设施建设	5.00			签订投资协议	完成建设规划	
4099	石台秋浦慈云旅游度假区	上海鸿升旅业发展公司	现代服务业	池州石台县	按5A级景区标准,规划建设100平方公里国家级生态休闲度假区	10.00			签订意向投资协议	完成投资签约	
4100	青阳国际温泉度假村	浙江骆氏集团	现代服务业	池州青阳县	温泉酒店、观光农业、旅游休闲度假地	18.00			规划论证	推进前期工作	
4101	现代农业生态旅游观光园	江淮集团	现代服务业	池州青阳县	度假村建设	2.00			前期工作	完成征地等前期工作	
4102	奇瑞汽车宿营地	芜湖奇瑞	现代服务业	池州青阳县	集汽车展示、宿营、旅游、度假为一体	5.00			编制规划	完成规划编制	
4103	夕阳红休闲旅游	九华山夕阳红休闲旅游有限公司	现代服务业	池州青阳县	新建老年公寓、旅客服务中心、老年大学、康健中心及其配套设施	1.20			编制规划	完成规划编制	
4104	池州国际生态养生园	安徽省升金湖农业开发有限公司	现代服务业	池州青阳县	建成集旅游、休闲、养老、康复一体的综合服务中心,建筑面积8.48万平方米	5.16			规划论证	完成前期工作	
4105	九华山狮子峰景区开发	九华山旅游集团有限公司	现代服务业	池州九华山风景区	建设索道、石板蹬道、酒店等基础设施和服务设施等	1.20			开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4106	广东物资集团公司池州现代流通服务基地	广东物资集团公司	现代服务业	池州经开区	注册成立水路、铁路、公路多式联运的物流企业,开展运输、装卸、仓储、加工、销售、配送等现代物流基地	10.00			招商洽谈	力争项目签订具体投资协议	
4107	沪九物流产业园	安徽省池州沪九实业有限公司	现代服务业	池州经开区	建设15万平方米物流仓储中心、出口加工区和保税物流区	3.60			开展前期工作	完成前期工作	
4108	安徽江南鼎瀚现代物流园	安徽鼎瀚投资有限公司	现代服务业	池州江南产业区	打造现代物流园	37.60			正在开展项目规划设计工作	完成前期规划设计工作	
4109	清溪河综合治理工程	贵池区政府	综合水利	池州贵池区	河道整治、堤防、护岸加固等	8.00			开展前期工作	完成前期工作	
4110	东至县沿江圩垸除险加固工程	东至县水务局	综合水利	池州东至县	5座圩垸堤身加培、内外平台、砼护坡、锥探灌浆、堤顶道路,拆除重建进退洪闸1座	4.00			初步设计编制	完成前期工作	
4111	东至县黄湓河综合治理工程	东至县水务局	综合水利	池州东至县	河道整治,洪涝结合河道清淤,堤防、护岸加固	3.30			规划已完成	完成前期工作	
4112	省道S321江口至秋浦河段改建工程	池州市公路管理局	交通网络	池州	一级公路,路基宽27m,路面宽23m,全长约16.6公里	4.20			工可阶段	完成前期工作	
4113	G318池州至殷汇段一级公路	池州市公路管理局	交通网络	池州	一级公路,路基宽27m,路面宽23m,全长约28.8公里	9.80			工可阶段	完成前期工作	
4114	铜陵有色集团新材料产业园铁路专用线	池州地方铁路投资有限公司	交通网络	池州	建设铁路专用线,线路全长约22公里。方案一:铜九铁路池州段秋浦站接轨;方案二:铜九铁路池州段涓桥站接轨	7.00			规划论证	开展前期工作	
4115	池州江口港区铁路专用线	池州地方铁路投资有限公司	交通网络	池州	起点位于铜九铁路池州段马衙站,终点位于池州江口港区,正线全长18.901公里	7.00			目前,项目将要结合池州东部新城规划和江南集中区规划作出调整	完成前期工作	
4116	池州牯牛降景区旅游轨道交通工程	池州地方铁路投资有限公司	交通网络	池州	从池州火车站站前广场东北侧设池州站引出,途经殷汇、高坦、矾滩、大演,终于牯牛降景区,全长42公里,线路等级为旅游客运专线	12.00			规划论证	完成规划论证	
4117	S321西延工程(高岭至牛头山)	池州市交通局	交通网络	池州贵池区	建设25.9公里道路	10.00			省发改委立项,地灾已备案、环评初审意见已批复、压矿覆盖已批复	完成前期工作	
4118	大渡口至香隅沿江快速通道	东至县交通运输局	交通网络	池州东至县	路基、路面、桥梁、涵洞等交通基础设施建设	7.00			规划论证	推进规划论证	
4119	环升金湖旅游公路	东至县交通运输局	交通网络	池州东至县	路基、路面、桥梁、涵洞等交通基础设施建设	5.00			规划论证	完成规划论证	
4120	东至县城至香隅化工园快速通道工程	东至县交通局	交通网络	池州东至县	县城至香隅化工园区,全长25公里,宽40米一级沥青砼公路,含2座桥梁建设	3.75			规划论证	完成规划论证	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4121	东至县北外环 路建设工程	东至县交通局	交通网络	池州东至县	S325接S327, 全长11.7公里, 宽24米二级公路, 含2座桥梁建设	3.00			规划论证	完成规划 论证	
4122	石煤综合循环 利用及配套自 备码头	南京凯盛开能 环保能源有限 公司	生态环保	池州贵池区	建2台12MW发电机组、建五氧化二钒工厂、建废渣利用建材厂, 配套建设自备码头	5.00			正在进行公司注册 及矿权整合等相关 手续	力争完成 前期工作	
4123	铜润科技循环 经济园工程	池州铜化润丰 材料科技有限 公司	生态环保	池州贵池区	新建年产120万吨硫酸渣球团生产线, 年产80万吨铁矿石磨选生产线, 年产50万吨硫酸生产线(其中硫铁矿制酸40万吨/年, 园区二氧化硫烟气制酸10万吨/年), 同时配套建设自备码头, 生产车间、仓库及生活附属用房计5.81万平方米	16.00			完成项目备案选址 等工作	完成前期 工作	
4124	秋浦河源国家 湿地公园	石台县林业局	生态环保	池州石台县	秋浦河石台县源头1850公顷湿地生态保护工程建设及生态旅游景观开发建设	1.30			规划待国家审批	通过审批, 完成前期 工作	
4125	前江工业园综 合配套	前江工业园区 管委会	城镇化	池州贵池区	仓储、路网、物流等配套工程	15.00			开展前期工作	完成前期 工作	
4126	池州高新区综 合配套	贵池工业园区 管委会	城镇化	池州贵池区	仓储、物流、路网等配套工程	18.00			开展前期工作	完成前期 工作	
4127	中国电子科技 集团十四所研 发基地	中国电子科技 集团	人才	池州经开区	建设电子信息系统研发基地	2.00			招商洽谈	力争项目 签约	
4128	上海大学江南 机械工程训练 中心	安徽凯特电子 科技有限公司	人才	池州江南产 业区	兴建上海大学江南机械工程训练中心	3.00			正在开展前期准备 工作	完善前期 工作	
4129	总部经济园	安徽博澳置业 投资发展有限 公司	人才	池州江南产 业区	建设总部经济园	12.00			正在开展前期准备 工作	完善前期 工作	
4130	东至县金字牌 农贸市场暨建 德农贸市场建 设工程	东至县住建委	民生	池州东至县	东至县金字牌农贸市场:总建筑面积1.82万平方米, 其中农贸市场建筑面积1.8万平方米; 东至县建德农贸市场:总建筑面积1.02万平方米	2.00			规划论证	开展前期 工作	
15、安庆市(254个)						3252.96	160.47	187.66			
续建项目(114个)						670.98	160.47	138.30			
4131	年产500套SF6 气体绝缘断路 器生产线	安徽三鑫电力 设备股份有限 公司	电子信息	安庆宜秀区	主要建设年产500套SF6气体绝缘断路器生产线	1.80	0.60	0.50	14栋标准化厂房已 竣工、正在设备调 试	继续建设	
4132	安庆华虹(林 洋)电子工业 园	安徽永安电子 科技有限公司	电子信息	安庆宜秀区	年产700万套电子产品设备	5.10	0.81	0.40	一期已投入试生产, 二期厂房正在建设	继续建设	
4133	枞阳LED灯具	安徽明望集团	电子信息	安庆枞阳县	年产LED灯具3000万只	0.70	0.30	0.40	开工在建	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4134	LED封装、半 导体照明	安徽天能照明 科技有限公司	电子信息	安庆潜山县	建设综合厂房,新建4条LED封装生产线,4条LED灯具生产线,研发大楼一栋,物流中心并配套相关设施	1.17	0.08	0.30	租赁厂房,小批量试 生产	主体工程 建设	
4135	无线通信、卫 星通信、光纤 通信三大系列 产品制造	安庆中美海康 通讯有限公司	电子信息	安庆经开区	生产专业Wi-Fi, Wi-Max通信网络设备;舰载Wi-Fi无线通信网络设备、无人驾驶地铁通信和控制设备、机载Wi-Fi无线通信网络设备等产品,年产电信级路由器3-5万套、家庭式产量1-2万台套、放大器、变频器等产量5千台左右	0.50	0.11	0.39	新厂房正在建设中	竣工投产	
4136	石油化工设备 制造	安庆西航机械 设备制造有限 责任公司	汽车和装 备制造	安庆迎江区	新建厂房2.9万平方米,倒班楼5000平方米,办公区3000平方 米,技术研发中心2000平方米,理化检测中心3000平方米	1.50	1.20	0.30	围墙建设完成,桩基 工程结束	建成	
4137	环保设备制造	安庆市恒达环 保科技工程有 限公司	汽车和装 备制造	安庆迎江区	新建年产万吨环保清洁水用品生产线	1.50	0.90	0.60	正在建设	主体工程 完工	
4138	大型化工机械 设备制造	泰隆化工有限 公司	汽车和装 备制造	安庆大观区	建设年制造反应釜17台、换热器42台等石油化工大型设备 、2700吨钢结构加工生产线	0.80	0.40	0.40	继续建设	竣工	
4139	非晶软磁设备 生产线	安徽华晶机械 股份有限公司	汽车和装 备制造	安庆宜秀区	建设500套/年软磁设备、1万台/年无油润滑空压机、500万 件/年橡胶密封件生产线	6.50	0.33	0.50	正在建设主体厂房	继续建设	
4140	铝热交换器	安徽威士达车 辆部件有限公 司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	建筑面积4.12万平方米,建设厂房、生产调度大楼、研发大 楼、辅助用房、生产设备购置及其他附属设施。年产各类 铝热交换器产品70万台以上	1.20	0.80	0.40	一期试生产	竣工投产	
4141	工业加湿器	安徽嘉乐斯乐 净化工程有限 公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	年产1500台空气调节设备加湿器	1.20	0.80	0.40	部分试生产	竣工	
4142	精密轴承	安徽银球轴承 有限公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	年产40000万套精密轴承	3.00	0.78	1.50	一期试生产	部分投产	
4143	汽车轮毂制造	安徽省福斯特 汽车部件有限 公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	年产300万只铝合金汽车轮毂	12.00	0.50	3.00	在建	一期建成 试生产,二 期动工建 设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4144	枞阳压力容器制造	安徽明望集团	汽车和装备制造	安庆枞阳县	年产民用钢瓶150万只、工业钢瓶20万只	1.50	0.70	0.80	1万平方米厂房主体工程基本建成	竣工	
4145	枞阳县电线电缆	安徽和义电力科技公司	汽车和装备制造	安庆枞阳县	年产10亿米电线电缆生产线	1.00	0.80	0.20	在建	竣工	
4146	年产1000万只高效节能电机风叶	安徽正华电气有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	年产1000万只高效节能电机风叶	0.50	0.31	0.10	厂房在建, 一、二号车间完工, 一期机械设备大部分安装调试结束, 正式投产	主体工程 建设全部 完工	
4147	潜山县机械制造	安徽中合机械制造产业园有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	一期年产1100万套万向节, 二期生产轴承和滚动体	3.50	1.87	1.00	完成工业厂房7.6万平方米, 职工公寓在建	续建	
4148	年产1000台柔性化全自动冲压成型机	安徽精科机器有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	引进相关机械加工设备及检测设备40余台套, 建成零部件加工生产线、总成装配生产线以及检测中心	1.05	0.69	0.10	正在建设	续建	
4149	高效节能防爆电机	安徽华一防爆电器有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	建设8条防爆电机生产线, 总建筑面积2.8万平方米	1.10	0.60	0.20	钢构车间建设竣工, 综合办公大楼办公楼封顶, 正在进行附属设施建设	继续建设	
4150	年产18000台节能变频补偿柜	安徽钟南电器有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	土建工程及生产车间、辅助用房及配套设施, 装配、检测生产线配套生产设备, 检测设配及公用设施	0.86	0.27	0.20	部分车间及附属设施已完工	主体工程 建设	
4151	成品油轮	安徽神舟造船公司	汽车和装备制造	安庆望江县	年产2万吨成品油轮12-15艘	2.00	0.57	0.60	在建	继续建设	
4152	安达尔年产10万辆纯电动轿车生产	安庆安达尔汽车制造有限公司	汽车和装备制造	安庆望江县	建设年产10万辆纯电动汽车生产线及相关配套设施	9.78	0.70	0.30	研发大楼在建	续建	
4153	年产500台22T液压挖掘机组装生产线	浙江驭圆投资股份有限公司	汽车和装备制造	安庆望江县	新建挖掘机生产线一条及办公楼、厂房、车间等相关配套设施	1.80	0.80	0.70	正在建设	主体工程 建设	
4154	汽车零配件及模具扩建	安徽瑞林汽配有限公司	汽车和装备制造	安庆岳西县	新建厂房2万平方米, 增加镁合金压铸机10台、铝合金压铸机15台、球铁铸造电炉4套、铸钢电炉2套、腹膜砂生产线一条、加工及各种检测设备40台套	1.00	0.20	0.40	购进各种生产、加工设备	厂房建设, 设备安装	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4155	叉车属具生产	安徽合力股份有限公司	汽车和装备制造	安庆经开区	年产侧移器10万台、夹类器具1万台	1.60	0.65	0.95	正在建设	建成投产	
4156	同发设备年产5万吨精密铸锻件	安徽同发设备股份有限公司	汽车和装备制造	安庆经开区	建设总建筑面积20万平方米, 建设办公综合楼、研发中心、生产车间、仓库、宿舍楼、辅助用房及相应的生产机械等设施, 年产精密铸造件5万吨	3.25	0.69	0.50	正在建设	一期建成	
4157	年产400万件高强度钢质模锻活塞生产线	安徽安簧股份有限公司	汽车和装备制造	安庆经开区	新增主要设备188台, 改造现有2条锻造生产线, 新建以3150t/4000t热模压力机为主机的6条精密锻造线, 达年新增400万件高强度钢质模锻活塞的生产规模	5.20	0.72	1.50	厂房主体已完成, 主要设备已全部	1条锻造生产线建成	
4158	年产600万只汽车及船用汽缸套、铝活塞生产线	安徽白兔湖汽配有限公司	汽车和装备制造	安庆桐城市	建筑面积10.5万平方米, 新增十六工位全自动浇注机、无芯中频感应炉、工频感应炉、活塞专用生产线、数控车床等缸套、活塞生产及检验设备	3.20	1.87	1.33	厂房已部分建成, 设备已部分安装	竣工	
4159	年产10台(套)大型城市生活垃圾焚烧炉及配套设备生产线	安徽盛运机械股份有限公司	汽车和装备制造	安庆桐城市	年产10台套400t/d城市生活垃圾焚烧炉及配套设备	3.90	0.40	1.70	前期工作	继续建设	
4160	中小城镇污水集中处理成套设备产业化	安徽新瑞环保设备有限公司	汽车和装备制造	安庆桐城市	新建车间、办公及生活服务设施, 总建筑面积2.83万平米, 购置设备1856台(套), 年产中小城镇污水集中处理成套设备100台套	3.25	0.90	1.00	一期工程完工	启动二期工程	
4161	安庆石化800万吨炼化一体化	中石化安庆分公司	材料和新材料	安庆大观区	形成800万吨/年原油综合加工能力, 并建设丙烯深加工等化工装置	67.70	20.00	30.00	正在建设	续建	
4162	丙烯腈装置扩能改造	中石化安庆分公司	材料和新材料	安庆大观区	扩建一套13万吨/年丙烯腈装置	12.00	2.00	9.00	正在建设	续建	
4163	高纯特种溶剂产业化基地建设及高纯酚技术改造	安徽时联特种溶剂股份有限公司	材料和新材料	安庆大观区	新增年产3070吨高纯特种系列溶剂和6000吨高纯酚的生产能力	1.15	0.50	0.65	正在建设	建成高纯试剂研发中心	
4164	安庆飞凯光电材料	安庆飞凯高分子材料有限公司	材料和新材料	安庆大观区	3000t/y紫外固化塑胶涂料生产线, 3500t/y光刻胶生产线, 2500t/yUV油墨生产线, 3000t/y特种丙烯酸树脂生产线	2.40	0.40	0.50	正在建设	继续建设	
4165	安庆化工产业园基础设施建设	安庆化建投公司	材料和新材料	安庆大观区	31.8平方公里产业园基础设施建设	25.00	6.00	2.00	正在建设	续建	
4166	耐热性聚氨酯生产	索隆新材料有限公司	材料和新材料	安庆大观区	建设年产5000吨热塑性聚氨酯生产线	0.80	0.40	0.40	继续建设	竣工	
4167	年产20000吨无卤环保阻燃高分子材料及制品	安庆市三阳塑胶材料有限公司	材料和新材料	安庆宜秀区	新建厂房、研发楼、辅助设施3万平方米, 新添各类专用设备8000余万元, 达到年产15000吨无卤环保阻燃系列高分子材料及5000吨无卤阻燃常温交联热致SMP(形状记忆高分子材料)	1.06	0.60	0.40	正在建设	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4168	全降解农膜餐 饮具高科技产 业化	安徽德琳环保 集团	材料和新 材料	安庆怀宁县	年产5万吨生物降解制品	3.80	2.70	1.10	部分投产	竣工	
4169	日产2×4500t 水泥熟料生产 线及18MW纯低 温余热发电综 合利用工程	怀宁上峰水泥 有限公司	材料和新 材料	安庆怀宁县	建设两条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线及2×9000kw 低温余热发电机组	16.00	12.00	4.00	一期完工生产	竣工	
4170	枞阳县有机板 材	安徽新胜塑料 科技有限公司	材料和新 材料	安庆枞阳县	年产2万吨有机玻璃	1.20	0.90	0.30	准备开工	建成投产	
4171	年产12000吨 VW-1无卤阻燃 高分子新型环 保塑料	安徽天柱橡塑 有限公司	材料和新 材料	安庆潜山县	年产12000吨VW-1无卤阻燃高分子新型环保塑料二期工程, 增加生产设备卧式密炼机和90双螺杆挤出机各7台、混料反 应釜5台;新增材料产品检测设备及科研仪器,DSC及ICP高级 进口分析仪器各一台,热老化烘箱2台,小型注塑机1台	1.27	0.67	0.10	一期工程投产	争取全部 建设完成	
4172	金张科技改扩 建	太湖县金张科 技有限公司	材料和新 材料	安庆太湖县	电改气节能改造,建立研发中心,新产品开发,购置设备,扩 建车间、仓库、研发大楼等	1.27	0.67	0.60	完成一期2000平方 米车间和仓库,购置 设备	竣工	
4173	年产10万吨再 生铝综合利用	太湖县光华铝 业有限公司	材料和新 材料	安庆太湖县	原料预处理车间、熔炼生产车间、原辅材料及成品仓库、 综合办公楼等20余幢,总建筑面积2.6万平方米,购置工艺及 配套公辅设备90余台套	2.26	0.55	0.41	正在建设	部分建成	
4174	年产5万吨高 性能磁性材料 系列产品	安徽中磁高科 有限公司	材料和新 材料	安庆太湖县	扩建磁粉生产线,新建直流电机用抗退磁永磁铁氧体磁瓦生 产线	1.50	0.20	1.30	在建	竣工	
4175	光学PET保护 膜	太湖润邦科技 有限公司	材料和新 材料	安庆太湖县	年产1000万平方米单双面胶带和保护膜产品生产线	0.81	0.10	0.71	正在建设	竣工	
4176	望江年产12万 吨高精度铜带	望江县百盛高 精度铜带有限 公司	材料和新 材料	安庆望江县	新建生产厂房5.5万平方米及配套设施,投入机械设备358台 套,形成年产紫铜48000吨、黄铜54000吨、锡磷铜18000吨的 生产能力	12.00	0.02	0.05	在建	继续推进	
4177	钾长石开采加 工	安徽华岳矿物 材料公司	材料和新 材料	安庆岳西县	建设年开采200万吨原矿、年产60万吨精粉生产线;建设陶 瓷熔块、微晶玻璃生产线	3.00	0.70	0.40	完成一期征地、土 地平整,新材料厂房 建设	三个厂区 建成、三 条生产线 正式投产	
4178	太阳能组件生 产	岳西县泉源盛 工艺品有限公 司	材料和新 材料	安庆岳西县	新上两条自动化生产线,新建厂房,购置12台机器设备	0.50	0.15	0.35	厂房基本建成	竣工	
4179	原料药生产	海康制药有限 公司	食品医药	安庆大观区	建筑面积1.96万平方米,建设年产15吨更昔洛韦、10吨盐酸 伐昔洛韦及泛昔洛韦、甲磺酸伊马替尼、雷诺喹等多条生 产线	0.80	0.30	0.50	继续建设	竣工	
4180	怀宁中药材种 植基地及加工	怀宁县港台侨 科教园有限责 任公司	食品医药	安庆怀宁县	中药材种植基地3万亩,新建加工生产线,年产活性山药粉1 万吨、中药浸膏3千吨	1.17	0.89	0.28	收购中药材	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4181	怀宁县省级平原现代农业综合开发示范基地	怀宁县政府	食品医药	安庆怀宁县	建设6大示范区;绿色食品稻米种植禽畜产业集群、特色林业、农产品加工、水产养殖、新农村建设	20.00	4.50	3.00	新开工示范区胜天圩环形水泥路;示范区新农村建设	禽畜养殖小区继续建设,有机肥加工厂建成	
4182	卫康化学药生产线	海南卫康制药(潜山)有限公司	食品医药	安庆潜山县	引进15条高技术制剂生产线,6条高技术原料药生产线,研发国家1类新药1个以上,3类新药5个以上	5.00	1.18	0.50	正在建设	部分建成	
4183	奥力欣中药科技产业化	安徽奥力欣中药科技有限公司	食品医药	安庆潜山县	建设中药超临界萃取、奥力欣片剂、饮水剂、注射水针剂4条生产线	2.00	0.10	0.20	老厂区正在生产,新厂区正在选址	主体工程建设	
4184	年产10000吨合成香料	安徽华业化工有限公司	食品医药	安庆潜山县	建设生产车间、辅助生产车间及仓库和其它公用工程,购置生产设备、化验设备和仪器、化验室检测设备等	1.87	0.26	0.30	建设过程中	基础设施建设	
4185	太湖县水产品深加工	太湖国贤水产有限公司	食品医药	安庆太湖县	建0.6万平方米厂房、800吨冻库,年加工500万尾水产品生产线	2.20	0.25	0.30	厂房在建	续建	
4186	日产1000吨纯净水	安徽花亭湖天然饮品有限公司	食品医药	安庆太湖县	厂房、仓库建设,纯净水生产线以及生产纯净水装备生产线	2.50	0.26	0.70	完成选址	继续建设	
4187	太湖县茶油基地加工及循环利用	太湖山里郎茶油有限公司	食品医药	安庆太湖县	培育生态油茶林基地10万亩,茶油生产,深加工,废渣循环开发利用	12.00	1.02	1.00	基地已经初具规模,深加工和循环利用在谋划阶段	扩大基地规模,启动循环示范项目	
4188	太湖县肉鸡产业化建设	太湖县兴牧有限公司	食品医药	安庆太湖县	1.肉鸡加工,2.冷链建设,3.种鸡、孵化场、年产20万吨饲料厂,4.现代化标准养殖小区:新建现代化标准养殖小区20个,新建鸡舍20万平方米	4.52	1.72	0.50	部分完成	建设肉鸡加工车间,种鸡场部分工程:孵化大厅、标准小区	
4189	安庆生猪产品深加工及冷链、物流,六白猪品种资源开发利用良种繁育	安徽多滴食品有限责任公司	食品医药	安庆太湖县	形成出栏20万头规模;扩大安庆六白猪母猪纯种数量至500头,生猪屠宰场、冷鲜库,猪肉及副产品深加工,添置机械设备、防疫、12万头生猪基地,六白猪母猪2000头,公猪30头,年产仔猪40000头	8.20	1.29	1.90	征地、规划及道路和场地平整等,完成安庆六白猪保种场建设,年出栏5万头	种猪生产基地建设	
4190	中天锦服装二、三期工程	安徽中天锦服装有限公司	纺织服装	安庆	二、三期厂房建设7万平方米	4.00	1.50	1.00	厂房在建	续建	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4191	高档色织面料 生产线	安徽华茂织染 有限公司	纺织服装	安庆迎江区	建设染色、织造、后整理车间、库房等以及碱回收站、污水处理站、中水回用膜处理系统等配套设施,形成年产4500万米高档色织面料生产能力	6.16	3.00	3.16	织造车间设备正在安装,染纱车间主体完成,部分设备正在招标	竣工	
4192	10万锭棉纺织 生产线	安庆清怡纺织 品公司	纺织服装	安庆宜秀区	新上两座5万锭精密车间、配套10万锭高开室、空压站、库房及其它附属设施	4.20	2.21	0.30	10万锭棉纺织生产线	续建	
4193	高档面料生产 线改造升级	安徽华泰纺织 有限公司	纺织服装	安庆宜秀区	对原有196台喷气织机进行改造,生产以纯棉高支精梳(紧密纺)、差别化纤维等为原料的高附加值面料;更新为离心式空压机,并降低空压机工作压力耗;原燃煤锅炉更新为燃气	2.84	1.50	1.34	正在建设	建成投产	
4194	枞阳千仞岗制 衣	安徽千仞岗服 饰有限公司	纺织服装	安庆枞阳县	年产600万件品牌服装	3.50	2.00	1.50	已建成宿舍2幢、厂房6幢等	竣工	
4195	江通纺织厂迁 建	江通纺织有限 公司	纺织服装	安庆望江县	建棉纺10万锭生产线	2.00	0.50	1.50	正在建设	竣工	
4196	怀宁20兆瓦光 伏太阳能发电	光大新能源 (怀宁)有限公 司	能源和新 能源	安庆怀宁县	建设20兆瓦光伏太阳能发电机组	5.00	1.00	0.50	一期已经并网发电	二期动工	
4197	光伏玻璃	安庆锦明光伏 玻璃有限公司	能源和新 能源	安庆怀宁县	日产800吨光伏玻璃	6.80	2.08	0.50	一期试生产,二期建设中	二线投产	
4198	年产1000台矿 用救生舱	安徽雄峰实业 有限公司	能源和新 能源	安庆潜山县	年产1000台矿用救生舱	3.00	0.02	0.20	已与合肥38所达成技术合作协议,正在试制救生舱	主体工程 建设	
4199	国电太湖风力 发电	国电安徽电力 公司	能源和新 能源	安庆太湖县	装机容量100mw	10.00	0.12	0.20	完成测风	继续建设	
4200	安庆林纸一体 化工程	安徽华泰林纸 业有限公司	文化产业	安庆迎江区	高档新闻纸制造,年产30万吨漂白硫酸盐木浆、配套16万公顷基地林	38.00	13.50	5.00	造纸车间与浆纸板车间工程桩已全部完成,部分设备已运抵厂区	部分车间 投产试运 行	
4201	安庆市龙山风 水文化旅游产 业园	安庆市宜秀区 政府	文化产业	安庆宜秀区	生态环境综合治理,基础设施建设和一级土地开发整理,旅游和文化产业建设,社会公共服务设施,商业游憩区及生态旅游居住社区等	35.00	7.20	2.00	正在建设	继续建设	
4202	安庆市体育中 心	安庆市体育局	文化产业	安庆宜秀区	体育训练综合馆3.5万平方米,5万人主体育场、水上运动场、50米标准游泳池和25米训练用游泳池	11.90	0.05	1.00	正在建设	继续建设	
4203	安庆博物馆新 馆	安庆市文广新 局	文化产业	安庆宜秀区	建筑面积约3万平方米	2.60	0.03	0.15	已完成三通一平	主体工程 建设	
4204	枞阳县体育活 动中心	枞阳县体育局	文化产业	安庆枞阳县	建筑面积1.12万平方米体育馆;建筑面积8760平方米体育场;建筑面积1.51万平方米综合健身馆;建筑面积8528平方米室内游泳馆	3.00	1.10	0.50	体育馆开工在建	部分建成	
4205	枞阳县黄梅戏 艺术中心	枞阳县文广新 局	文化产业	安庆枞阳县	黄梅戏艺术中心剧场5010平方米	1.07	0.30	0.50	正在建设	继续建设	
4206	天女花文化旅 游中心	安徽省安锐科 贸有限公司	文化产业	安庆潜山县	新建特色文化园、游乐区、休闲度假区、公用工程等	1.99	0.15	0.10	已完成沿河石坝及区内填方、入区道路改建	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4207	皖文化园	正威国际集团有限公司	文化产业	安庆潜山县	集贸市场、文化广场、古墓园、历史文化参展区	5.00	0.25	0.20	主题公园修建性详规在聘请专家组审核,文化展演区征地,皖光苑墓园开工	继续建设	
4208	“薛家岗遗址”保护	潜山县文物局	文化产业	安庆潜山县	遗址保护管理设施、水土保持、技术性保护展示、居民户搬迁	1.10	0.30	0.10	已完成管理用房及古人守猎及生活场景、文化层(土坎)断面展示的规划设计	主体设施建设完工,完善配套设施	
4209	五千年文博园二期	安庆市五千年文博园投资有限责任公司	文化产业	安庆太湖县	建设中华百工坊、五千年文化长廊、五千年根雕文化园、天上人间、龙飞凤舞、三百六十行文化园、中国地质博物馆、华夏农耕文化艺术馆、江南植物园、蔬果长廊、生态科普雕塑群、素质拓展基地、农耕文蛤体验园、中国水乡文化园等景点	10.80	1.05	3.90	正在建设	具备对外开放条件	
4210	大别山映山红生态大观园	岳西县翰林根艺文化有限公司	文化产业	安庆岳西县	建根艺展示馆、奇石园、风情园、木屋山庄、儿童游乐世界、盆景园、观景楼、餐厅、放映厅、会所等计3.6万平方米;修建并硬化道路7.5公里、步道9公里;新建网球、羽毛球等各类球场、健身中心、训练中心等5000平方米	1.39	0.50	0.50	已完成规划设计、部分景点、评审	建成综合大楼、根雕艺术观等	
4211	中国岳西国际养生文化产业园	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司	文化产业	安庆岳西县	温泉养生、酒店度假、医疗养生、文体会展、文化休闲、风情小镇、养生庄园、住宅开发和生态产业等九大园区	15.40	0.50	4.00	完成风情小镇区、温泉公园、文体区的施工图编制,且正在进行拆迁安置,其它区域方案正在规划当中	风情小镇等建成	
4212	孔城老街旅游度假区	安徽桐城中坤旅游度假发展有限公司	文化产业	安庆桐城市	建设五星级度假酒店、环老街生态游乐项目及老街十甲古建筑群打造	8.80	2.40	1.20	老街修复基本结束,已初步开放	完成一期工程	
4213	桐城玉雕文化园	安徽国翠玉雕有限公司	文化产业	安庆桐城市	建设玉器加工、包装、经营区,玉料、玉雕加工机械交易市场,玉雕文化广场,玉雕文化综合博物馆及公共服务区等	5.00	1.50	1.00	正在建设	基础设施建设	
4214	桐城文化博物馆	桐城市博物馆	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积8.4万平方米,完善博物馆的对外交通设施和区内步行交通系统,配套改造完善规划区内必要的市政基础设施	1.50	0.22	1.28	正在建设	竣工	
4215	鲍冲湖风景区开发	合肥嘉璐线缆有限公司	现代服务业	安庆宜秀区	建设八个功能区:入口服务区、休闲娱乐区、会所度假区、养生休闲区、蜜月度假岛、主题古堡区、私家庄园区和山体观光区	2.60	0.15	0.30	已开工建设、正在施工基础工程	继续建设	
4216	万胜国际城	安徽万盟置业有限公司	现代服务业	安庆怀宁县	建设汽配、建材、塑料、五金机电、四大专业市场及商贸物流园、企业苑等	17.00	8.00	3.00	建材市场基本建成	完成汽配、汽车用品市场建成	
4217	操家畈生态观光园	怀宁县兴农农业科技发展有限公司	现代服务业	安庆怀宁县	建设生态农业、观光、旅游、休闲设施	1.97	0.53	0.50	土地平整,建设园内道路;清理小河淤泥	修建五座拱桥及沟渠清淤等	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4218	怀宁省级粮食储备库粮食储备仓容建设	怀宁县粮食局	现代服务业	安庆怀宁县	建设5万吨粮食储备仓容	1.78	0.23	0.30	主体工程已基本竣工	建成1.5万吨仓容的腊树分库和1万吨仓容的洪镇分库	
4219	浮山旅游综合开发	安徽浮山风景区旅游开发有限公司	现代服务业	安庆枞阳县	基础设施、旅游服务、景区景点建设基础设施、旅游服务、景区景点建设	3.50	1.60	1.00	入口服务区大门楼及商业街主体工程建成,旅游宾馆开工在建,旅游步道基本建成	部分建成	
4220	枞阳县城步行商业街	枞阳旺达置业公司	现代服务业	安庆枞阳县	建设步行商业街10万平方米,4个入口停车场、中央休闲广场,及有关配套设施	1.50	0.50	1.00	在建	建成	
4221	枞阳县幕旗山公园	枞阳县住建局	现代服务业	安庆枞阳县	建设公园基础设施	3.00	1.00	1.00	在建	部分建成	
4222	枞阳老洲物流园	枞阳县鸿基置业有限公司	现代服务业	安庆枞阳县	新建大型物流园1座,建设商业及仓储用房等建筑面积18万平方米	3.00	0.60	0.50	在建	在建	
4223	雨润天柱山国际商务旅游度假中心	南京雨润集团	现代服务业	安庆潜山县	乡村运动训练场、会展中心、酒店、商业地产	40.00	0.65	1.00	完成总体规划及详规、征地及房屋拆迁启动	继续建设	
4224	天柱山风景名胜区分区旅游综合开发二期	安徽天柱山旅游发展有限公司	现代服务业	安庆潜山县	管理保护设施建设、环境整治、堤坝加固、河段清淤工程、摩崖石刻保护等	8.00	4.25	1.00	炼丹湖游客中心主体工程完工	继续建设	
4225	潜山国际物流产业园	安徽全能物流有限公司	现代服务业	安庆潜山县	建设立体可移动式工业仓储区、现代物流信息交易综合平台区、第三方物流企业经营中心区	1.15	0.61	0.30	正在建设	继续建设	
4226	温泉养生中心	安徽全力集团有限公司	现代服务业	安庆潜山县	温泉养生馆、文化广场、商务会馆、酒店、文化休闲街	10.00	0.80	0.50	在建	续建	
4227	潜山县天柱山粮食仓储物流中心	潜山天柱山粮食仓储物流中心	现代服务业	安庆潜山县	新建仓库1.2万平方米,建设日加工300吨稻谷生产线一条,购置物流运输车20台等	1.16	0.05	0.10	正在开始区内土地平整、道路、围墙及附属建设	完成主体仓库建设	
4228	红色旅游景点开发	太湖县旅游局	现代服务业	安庆太湖县	建设皖西南英烈园,日军大将坠机阵亡地,太湖抗战纪念地,扩修烈士陵园,修北桐区苏维埃政府旧址——胡氏宗祠、刘邓大军高干会议旧址——胡氏宗祠等	1.40	0.45	0.95	启动部分建设	竣工	
4229	花亭湖风景名胜区分区旅游开发	太湖县花亭湖风景名胜区分区管理处	现代服务业	安庆太湖县	建设旅游道路125.8公里,六大景区基础设施、主景点、景区陈列馆建设,西风禅寺和唐代古刹保护修复,景区防火、护坡等防护设施,航道清淤,生态恢复、保护等	4.40	0.40	0.50	完成青石河至汤湾温泉路基建设,西风洞护栏、石条台阶及接口路、部分环库旅游道路等	完成西风洞基础设施及旅游步道等	
4230	太湖县梦罗河旅游风景区旅游综合开发	太湖县青松旅游有限公司	现代服务业	安庆太湖县	激情橡皮艇漂流,户外扩展健身基地,罗河水库垂钓、农家乐休闲中心及佛教文化观光园等	1.20	0.20	0.50	一期在建	一期完工,二期动工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4231	武昌湖生态文化苑(一期)	望江县青园万泰生态旅游文化开发有限公司	现代服务业	安庆望江县	湿地保护、建环湖公路80公里、建星级宾馆、垂钓中心等	2.70	0.28	0.50	正在道路及附属设施建设	建环湖公路30公里,垂钓中心3处	
4232	司空山、妙道山、明堂山旅游景区开发	安庆市及岳西县旅游局	现代服务业	安庆岳西县	旅游公路35公里,游览步道40公里,景点开发45处,人工湖3处,接待中心1.5万平方米,索道2km;旅游景区景点及相应配套基础设施建设	20.00	2.50	1.50	司空山二祖道场恢复;妙道山风景区道路、观景台在建;明堂山步道建设、索道建成	司空山山门殿、天王殿、放生池斋堂及僧寮房建设	
4233	岳西县驮尖和龙门大峡谷风景区旅游资源租赁开发	岳西县安徽天驮公司	现代服务业	安庆岳西县	驮尖和龙门大峡谷风景区旅游资源租赁开发	2.50	0.80	0.50	已完成售票大厅、1万平方米停车场等建设	宾馆、景区步道及配套设施建设	
4234	睡佛山温泉度假观光农业旅游开发	岳西县睡佛山温泉生态旅游发展有限公司	现代服务业	安庆岳西县	睡佛山、三公山整体开发、温泉度假、康体理疗中心、商务、会务中心,休闲农庄,观光农业示范园,停车场(游客接待站),污水处理站,水电路等基础设施	1.63	0.03	0.10	温泉度假村在建	建设休闲农庄、停车场	
4235	安庆皖江农产品生产物流中心	安徽幸运物流股份有限公司	现代服务业	安庆经开区	建设棉花纺织品仓储配送区、油料仓储加工区、农资仓储配送区、信息交易区、商务服务区等	11.07	1.07	3.00	正在建设	部分建成	
4236	桐城市仙龙湖旅游度假区	桐城市仙龙湖文化旅游发展有限公司	现代服务业	安庆桐城市	建设文化观光区、水上旅游区、品赏运动区、综合服务区等功能区,总建筑面积49.74万平方米	9.80	3.40	0.50	景观步道、码头、商务会所等基本完工	续建度假村	
4237	桐城市滨河生态园	桐城市振兴园林苗圃有限公司	现代服务业	安庆桐城市	建设高档会所商务区、休闲娱乐活动区、生态农业体验区、苗圃盆景种植区、滨河生态观光带	2.50	1.10	0.30	在建	一期工程续建	
4238	嬉子湖生态保护旅游开发	安徽省桐城市嬉子湖生态旅游有限责任公司	现代服务业	安庆桐城市	建设嬉子湖水上乐园、嬉子湖生态湿地公园、基塘养殖园、古漕运码头、主题文化度假村等	5.38	1.90	0.20	正在建设	儿童乐园建设	
4239	枞阳县城防洪工程	枞阳县水利局	综合水利	安庆枞阳县	一期工程加固堤线9.365公里,新改建排涝站5座	6.40	0.30	0.20	长河上段防洪工程正在实施	在建	
4240	怀宁再生资源利用	安庆吉宽公司	生态环保	安庆怀宁县	再生资源回收及加工	1.99	1.42	0.30	综合楼桩基础已浇筑	扩建工程开工	
4241	桐城垃圾焚烧发电	桐城市垃圾焚烧发电有限公司	生态环保	安庆桐城市	设置2台250t/d机械炉排垃圾焚烧炉,配置2台中温中压产汽量为20.5t/h余热锅炉和1台纯凝式7.5MW发电机组。年处理垃圾16.65万吨,年对外上网销售电量4250万千瓦时	1.78	0.88	0.90	基础设施建设	竣工	
4242	明珠广场城市综合体	安徽明珠集团	城镇化	安庆大观区	新建商务办公、休闲购物等于一体的城市综合体	10.00	3.00	3.00	正在建设	续建	
4243	安庆市第一人民医院迁建	安庆市第一人民医院	民生	安庆迎江区	新建三级医院800张床位	2.09	0.06	0.10	正在建设	续建	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4244	安庆市立医院 新院区	安庆市立医院	民生	安庆宜秀区	建设新院区	6.00	0.04	1.00	正在建设基础工程	续建	
新开工项目(48个)						267.86		49.36			
4245	LED半导体照 明产品生产二 期工程	安徽众和达光 电有限公司	电子信息	安庆怀宁县	建筑总面积3.74万平方米;年产LED模组4.1亿只	0.90		0.30	已完成用地审批手 续和建设规模调整	新建厂房	
4246	数控激光切割 、激光成套加 工设备及耗材	安徽西锐重工 科技有限公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	新建厂房、设备购置及配套设施工程等,总建筑面积约3.38 万平方米。年产激光数控坡口切割机、多功能数控激光加 工系统及热处理成套设备、高功率激光在线拼焊成套设备 等共约200台(套)、等离子耗材75万只	3.00		1.00	已完成包括项目建 议书、可研报告编 制、环境影响评价 报告等前期工作	进行部分 车间试生 产	
4247	汽车发动机活 塞环二期工程	安庆市德奥特 汽车零部件制 造有限公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	汽车摩托车配件制造、销售;通用机械设备制造、销售、维 修;活塞环原材料加工、销售,可形成年产3600万片汽车摩 托车成品活塞环规模	1.10		0.40	前期工作已完成	一期建成 投产	
4248	SF6气体泄漏 激光成像仪及 检测设备生产	安徽凯耀电子 科技有限公司	汽车和装 备制造	安庆怀宁县	新建厂房、设备购置及配套设施工程等,总建筑面积1.28万 平方米;项目建成后,可年生产SF6气体激光成像仪及系列检 测设备280台(套)	0.50		0.25	已完成项目备案手 续	部分投产	
4249	枞阳铸造件	安徽省枞阳县 皖江铸业有限 公司	汽车和装 备制造	安庆枞阳县	年产44万吨各类铸造件,5吨阀门等	3.20		2.20	已签投资协议,正在 平整土地	开工建设	
4250	日化化妆品外 包装模具设计 、开发、生产	太湖德晋塑料 包装有限公司	汽车和装 备制造	安庆太湖县	化妆品、医疗、汽车、电子等产品的包装、配件及模具生 产线	1.43		1.30	准备开工	开工建设	
4251	马克柴油机	安庆中船动力 配套有限公司	汽车和装 备制造	安庆经开区	成立合资公司,新建装配厂房、试验车间及相关公共设施, 建设高端品牌中速柴油机	2.55		0.90	与卡特彼勒中国投 资公司签定合作协 议	成立合资 公司,厂房 开工建设	
4252	柴油机配套工 业园	安庆中船柴油 机有限公司	汽车和装 备制造	安庆经开区	新建气缸盖、连杆、板式冷却器等专业生产线及综合办公 楼、综合仓库、公用站房等生产配套设施。新增建筑面积 2.62万平方米,新增设备80台套	8.00		2.00	项目用地已落实;项 目建议书已编制完 成,并已上报中船集 团公司批准	一期建成 投产	
4253	年产180台 (套)DSJ型煤 矿井下用可伸 缩带式输送机 扩建	安徽凯达机械 制造有限公司	汽车和装 备制造	安庆桐城市	新建车间建筑面积3万平方米、仓库建筑面积0.48万平方米 、行政办公用房建筑面积0.2万平方米,购置设备178台(套)	1.10		0.30	正在征地	完成厂房 建设	
4254	丁腈橡胶	安庆华兰科技 有限公司	材料和新 材料	安庆大观区	一期建设3000吨/年粉末橡胶装置,二期建设8000吨/年粉末 装置	3.00		0.50	正在进行环评、安 评	开工建设	
4255	60万吨/年液 态烃综合深加 工	安庆市泰发能 源科技有限公 司	材料和新 材料	安庆大观区	60万吨/年液态烃综合深加工	23.00		1.00	已明确战略合作投 资对象	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4256	催化油浆生产 针状焦	安庆祥天新材 料有限公司	材料和新 材料	安庆大观区	20万t/a针状焦联合装置(含原料预处理、针状焦、吸收稳定、干气和液化气脱硫,胺再生单元等),20万t/a馏分油联合加氢装置等装置,30t/h酸性水汽提装置,3000Nm ³ /h干气制氢装置,1万t/a硫氢化钠装置	4.70		0.50	已经完成项目备案、环评、能评、安评等手续	开工建设	
4257	建筑隔墙用新 型轻质条板生 产	怀宁县杰林木 业有限公司	材料和新 材料	安庆怀宁县	建成年产20立方米隔墙用轻质条板;建设废弃木材加工厂房、仓库及附属配套工程等,建筑面积1.6万立方米	1.00		0.50	前期工作已完成	新建一栋 厂房、建 成科技楼	
4258	铝幕墙板、铝 蜂窝板生产 (扩建)	安徽赛斯蒂诺 新型材料有限 公司	材料和新 材料	安庆怀宁县	新建厂房、附属用房、设备购置及配套设施等,总建筑面积1.2万平方米。年产铝幕墙板40万平方米,铝蜂窝板20万平方米	1.20		0.70	前期工作已经完成	一期建成 试生产	
4259	远红外碳素纤 维面状发热体 生产	安徽博领环境 科技有限公司	材料和新 材料	安庆怀宁县	年产远红外碳素纤维面状发热体生产50万立方米,其他配件100万套(件)	1.00		0.80	前期工作已完成	基本竣工	
4260	枞阳非晶磁芯	安庆天瑞新材 料科技股份有 限公司	材料和新 材料	安庆枞阳县	年产非晶磁芯1亿只	0.75		0.75	已签投资协议,正在 办理工商注册	竣工	
4261	枞阳高精度铝 板带箔	安徽省安庆金 誉金属材料公 司	材料和新 材料	安庆枞阳县	年产5万吨高精度铝板带箔;主要建设22万平方米厂房,冷轧、冷精轧设备等	5.00		2.00	已签投资协议,准备 开工建设	开工建设	
4262	年产2000吨高 性能粉末冶金 制品生产线	安徽白兔湖汽 配有限公司	材料和新 材料	安庆桐城市	新建车间及附属设施,总建筑面积1.68万平方米,购置粉末冶金烧结炉、压力机等生产设备125台套	1.50		1.00	前期工作	完成车间 建设,设备 安装	
4263	洪铺东圩生态 农业示范基地	安徽野塘湖生 态农业开发有 限公司	食品医药	安庆怀宁县	建设怀宁东圩现代农业示范基地,包括商务接待中心、生态养殖示范区、水上生态餐厅、农业综合管理中心、农业基地宿舍楼、农作物生产区、滨水游乐园	5.04		1.10	规划文本、施工图 设计等编制完成	开工建设	
4264	年产医疗器械 系列产品20亿 套(支)生产线	安徽宏宇五洲 医用器材有限 公司	食品医药	安庆太湖县	厂房建筑面积5.8万平方米,十万级净化车间2.2万平方米,先进自动化设备120台套	2.50		0.50	一期厂房竣工	一期投产	
4265	红豆杉种苗、 育苗、深加工 、药源基地	安徽省太湖县 乌里山农民专 业合作社	食品医药	安庆太湖县	初步形成10万亩红豆杉、油茶种植。建设红豆杉中草药提纯生产线一条及药源基地	7.60		0.50	已完成500亩种植	开工建设	
4266	年屠宰生猪 200万头生产 线	桐城市雨润肉 类加工有限公 司	食品医药	安庆桐城市	新建屠宰车间、待宰圈、污水处理站、仓库、办公及生活配套设施,总建筑面积12.98万平方米	3.80		1.50	开展前期工作	完成厂房 建设	
4267	淘汰落后更新 升级十万锭紧 密纺技术改造	安徽华茂纺织 股份有限公司	纺织服装	安庆经开区	利用现有部分公用工程设施,新建生产厂房,更新升级十万锭紧密纺	5.49		1.00	项目目前已完成审 批、备案、环评等 前期工作	开工	
4268	年产100MW太 阳能电池组件	怀宁晶鑫新能 源有限公司	能源和新 能源	安庆怀宁县	年产100MW太阳能电池组件	1.52		0.86	前期工作已完成	一期建成 试生产	
4269	枞阳配电变压 器	安徽闵达电气 科技有限公司	能源和新 能源	安庆枞阳县	年产2万台套配电变压器及互感器	1.70		0.60	已签投资协议	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4270	孔雀东南飞文化 产业基地二期工程	安徽天柱山古 南岳旅游社有 限公司	文化产业	安庆怀宁县	建设同心园区、八卦商业街、爱情博物馆、大汉商业街、 汉乐府广场、平小路改建工程、孔雀东南飞旅游商业商居 开发工程及旅游配套工程等	10.00		1.50	孔雀东南飞影视基 地已建成, 旅游配套 产业部分建成	开工建设	
4271	菱湖风景区东 侧城市综合体	安庆市园林局	文化产业	安庆经开区	景观整治及基础设施建设, 商业广场、五星级标准酒店、滨 湖风情街、商业步行街、高层景观住宅等	20.00		2.00	前期工作	开工建设	
4272	桐城市投子山 文化园	桐城市文化旅 游投资发展有 限公司	文化产业	安庆桐城市	新建旅游景区、商业步行街区、自然风景旅游区等, 总建筑 面积2. 62万平方米	3.00		1.00	前期工作	基础设施 建设	
4273	安庆市世纪华 联物流配送中 心	安庆市世纪华 联超市有限公 司	现代服务 业	安庆大观区	建筑面积12万平方米, 主要建设内容为仓储用房、综合楼、 农村产品加工厂、信息网络平台及附属设施, 购置装卸运输 设备等	3.00		0.50	已经完成项目手续 报批和开工前的准 备工作	开工建设	
4274	安徽独秀冷链 产业基地	安徽独秀农产 品冷链有限公 司	现代服务 业	安庆怀宁县	在怀宁县城E区于206国道交界处投资建设皖西南农副产品 批发交易大市场, 项目建成后可年交易各类农副产品150万 吨	5.00		1.00	前期工作已完成	建成农副 产品信息 中心和检 测中心	
4275	现代景观苗木 生态基地及生 态园林观光	安徽美林园林 绿化有限公司	现代服务 业	安庆怀宁县	规划建设苗木生态基地和观光休闲区两大功能区。种植精 品景观苗木, 建设集餐饮、娱乐、休闲、会议、住宿于一体的 度假中心	1.80		0.40	已完成项目建设前 期工作	实施规划 种植基地 建设工程	
4276	怀宁县独秀山 观音洞风景区 开发	安徽省观音洞 农林水综合开 发有限公司	现代服务 业	安庆怀宁县	开发林业绿化、溶洞、休闲娱乐、餐饮住宿、旅游观光与 上娱乐等	5.40		1.70	前期工作已完成	码头新建 、宾馆装 饰、道路 修建、溶 洞开发等	
4277	枞阳综合大市 场	枞阳县恒辉置 业有限公司	现代服务 业	安庆枞阳县	建筑总面积3万平方米, 及有关配套设备设施等。形成集农 产品、水产品、建材、纺织服装等于一体的综合大市场	1.00		0.80	土地已通过招拍挂, 正在办理开工前的 准备工作	市场主体 工程建成	
4278	枞阳会宫晓春 生态农业旅游	安庆市晓春生 态发展有限公 司	现代服务 业	安庆枞阳县	建设观光农业种植面积, 园林等景观培育, 配套建设游客接 待设施等建筑面积2. 05万平方米	1.70		1.20	正在做施工前准备	开工建设	
4279	枞阳连城湖西 岸开发	安徽宗诚置业 有限公司	现代服务 业	安庆枞阳县	新建五星级宾馆、商业服务中心、住宅用房等建筑面积88 万平方米	20.00		3.00	已签投资协议, 场地 已平整	开工建设	
4280	枞阳县财富广 场	安徽泓盛置业 有限公司	现代服务 业	安庆枞阳县	总建筑面积3. 2万平方米的大型商业建筑	1.30		0.50	正在做施工前准备	开工建设	
4281	安徽天柱山老 年康复中心	安徽娜欣日用 品有限公司	现代服务 业	安庆潜山县	康复护理区(设高、中、低档各类床位, 为社会各种老人提 供康复护理服务)、老年公寓区、休闲娱乐区以及配套附属 设施	1.20		0.05	项目备案、规划选 址、土地预审、环 境影响批复已落实	完善基础 设施建设, 争取完成 基础施工 和主体建 设	
4282	安徽天柱山旅 游商品制造中 心	潜山县鸿凯旅 游开发有限公 司	现代服务 业	安庆潜山县	旅游工艺品制造区、竹木材产品区、藤材产品制造区、产 品研发区(技术中心)、市场物流配送区以及生活服务区 和接待服务区	2.10		0.05	项目备案、规划选 址、土地预审、环 境影响批复已落实	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4297	覆铜板生产线	安徽丹凤集团	电子信息	安庆桐城市	新建厂房1.7万平方米, 新增设备60台(套), 形成年产1000万张覆铜箔板生产能力	2.56			已完成可研	推进前期工作	
4298	安徽万信光电科技园	安徽万信光电科技园有限公司	电子信息	安庆桐城市	光电技术装备及LED系列产品生产	10.00			前期工作	推进前期工作	
4299	离心分离机工程	安庆市塞尔特离心机有限公司	汽车和装备制造	安庆宜秀区	建设DPF530型淀粉分离机、DPF800型淀粉分离机、KYDH204型碟式船用分离机生产线	1.00			前期工作	推进前期工作	
4300	电机马达生产	深圳谱藤塑胶五金有限公司	汽车和装备制造	安庆怀宁县	年产4000万台电机马达	1.60			前期工作已经完成	推进前期工作	
4301	年产2万台农作物秸秆处理专用机械装备	安徽精科机器有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	年产2万台农作物秸秆处理专用机械装备	1.50			已与央企签约项目	推进前期工作	
4302	年产30万台汽车循环球电动转向器	安徽精科机器有限公司	汽车和装备制造	安庆潜山县	新建综合厂房, 配套建设围墙、大门等公用基础设施;购置相关生产设备84台(套), 年产30万台汽车循环球电动转向器	1.50			开展前期工作	推进前期工作	
4303	垃圾焚烧设备及垃圾运输车辆生产	安徽省精英机械制造有限公司	汽车和装备制造	安庆望江县	建设标准化工业厂房8万平方米及垃圾焚烧炉、垃圾专用运输车、城市生活垃圾回收资源综合利用专用车制造生产线各一条	2.50			开展前期工作	推进前期工作	
4304	安簧汽车零部件产业基地	安徽安簧机械股份有限公司	汽车和装备制造	安庆经开区	采用国内外先进制造设备, 建成10条汽车精密锻件机加工生产线、4条工程车车桥生产线、1条汽车空气悬架生产线	4.00			前期工作	推进前期工作	
4305	燃气机	安庆中船柴油机有限公司	汽车和装备制造	安庆经开区	生产环保船用发动机	0.60			正在开展前期工作	生产出样机	
4306	年产150万根汽车转向拉杆生产线	安徽汇通汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	安庆桐城市	年产150万根汽车转向拉杆	2.49			项目论证	推进前期工作	
4307	25万吨/年丁辛醇	安徽曙光化工集团	材料和新材料	安庆大观区	以丙烯、合成气为主要原料, 采用丙烯羰基合成法年生产25万吨丁辛醇	10.50			项目的可行性研究报告已编制完成, 能评、安评已通过专家评审会	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4308	曙光公司改造升级	安徽曙光化工集团	材料和新材料	安庆大观区	60万吨/年轻油裂解液体氰化钠装置;12万吨/年固体氰化钠装置;5万吨/年EDTA及其钠盐装置;配套的公用工程和辅助生产设施及生活设施	35.80			项目可行性研究报告已编制完成,正在完善;初步设计主体单位已确定	推进前期工作	
4309	安庆碳纤维及复合材料综合开发生产	安庆化工建设投资有限公司	材料和新材料	安庆大观区	建立碳纤维复合材料研发中心和碳纤维中试基地,建设年产0.1万吨碳纤维,并生产碳纤维复合材料	21.20			已和中科院合肥分院、中科院山西煤炭化工研究所达成初步协议;正在编制碳纤维复合材料项目可行性研究报告	成立碳纤维复合材料研发中心,碳纤维中试基地争取开工建设	
4310	年产30万吨ABS	安庆化工建设投资有限公司	材料和新材料	安庆大观区	建设30万吨/年ABS生产装置	27.00			正在对外招商阶段	确定投资主体	
4311	1000万吨炼油及100万吨乙烯	中石化股份公司安庆分公司	材料和新材料	安庆大观区	新建100万吨/年乙烯裂解、16万吨/年丁二烯抽提、75万吨/年裂解汽油加氢等15套化工装置	368.80			正在研究、策划阶段	推进前期工作	
4312	30万吨离子膜烧碱	江苏梅兰化工集团	材料和新材料	安庆大观区	年产30万吨/年离子膜烧碱	12.20			开展前期工作	推进前期工作	
4313	68万吨/年醚前液化气深加工	上海华谊丙烯酸有限公司	材料和新材料	安庆大观区	采用上海华谊丙烯酸有限公司自主研发的异丁烯氧化制甲基丙烯酸(MAA)核心技术,以20万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置、28万吨/年丙烷和异丁烷混合脱氢装置和17万吨/年正丁烯氧化脱氢(顺丁橡胶)装置为主体,开展C4产业链的产品生产	83.50			正在洽谈	争取开工建设	
4314	成品油首站及原油末站	安徽省石油分公司、中石化管道储运公司	材料和新材料	安庆大观区	建设成品油安庆首站及成品油输出管道项目、仪长复线原油安庆末站	3.78			已签订投资框架协议,启动项目报批程序	推进前期工作	
4315	卫浴及相关配套产品	安徽奥格斯厨卫科技有限公司	材料和新材料	安庆怀宁县	年产15万套厨卫及相关配套产品	9.30			前期工作	推进前期工作	
4316	年产900吨超高分子量聚乙烯生产	望江县润华纺织有限责任公司	材料和新材料	安庆望江县	新建6条超高分子量聚乙烯生产线,年产量900吨	1.21			已完成项目前期工作	推进前期工作	
4317	年产8万吨铝及铝合金板带	浙江驭圆投资股份有限公司	材料和新材料	安庆望江县	新建年产8万吨铝及铝合金板带生产线及办公楼、厂房、车间等配套设施	2.47			选址定点,完善相关手续	推进前期工作	
4318	高性能钨铜合金电子封装材料生产线	桐城市汽车部件有限公司	材料和新材料	安庆桐城市	新建厂房6000平方米,购置各类压制、烧结、精加工及检测设备,年产高性能钨铜合金电子封装材料1000万片	1.10			正在做前期工作	推进前期工作	
4319	年加工750吨4500万片多(单)晶硅切片	安徽晨锐高科技术有限公司	材料和新材料	安庆桐城市	新建厂房1.4万平方米,购置德国进口设备100台套,年产750吨4500万片多(单)晶硅切片和太阳能电池片及组件	6.00			项目论证	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4320	日熔化700吨超白玻璃生产线	安徽恒昌光电玻璃有限公司	材料和新材料	安庆桐城市	日熔化700吨超白玻璃	6.80			项目论证	推进前期工作	
4321	枞阳县横埠食品加工	安徽万胜农业科技投资有限公司	食品医药	安庆枞阳县	冷冻薯制品加工, 速冻、调理食品生产等	8.00			已签订投资协议	争取开工建设	
4322	安徽潜山渡民粮食物流中心	安徽渡民粮油有限公司	食品医药	安庆潜山县	新建拱板平房仓10万吨、储油罐2万吨、粮油批发交易市场、信息系统、质量检测、大米及油料加工、粮食烘干、粮食“四散”运输等	3.16			正在开展前期工作	推进前期工作	
4323	安踏工业园	安踏股份有限公司	纺织服装	安庆宜秀区	主要生产安踏体育运动品牌及其配套系列产品	40.00			开展前期工作	前期工作	
4324	望江县粘胶短纤维生产线二期工程	舒美特化纤公司	纺织服装	安庆望江县	新建12万吨粘胶短纤维生产线	9.00			前期工作	推进前期工作	
4325	宇洁纱业10万锭纺纱	浙江台越纺织品公司	纺织服装	安庆望江县	建设10万锭生产线	1.00			正在开展前期工作	规划编制工作完成	
4326	鸿润羽绒家纺产业基地	安徽鸿润集团	纺织服装	安庆桐城市	新建羽绒家纺产品检测检验中心、新产品研发中心、产品设计中心; 新上年产2.1万吨水洗羽绒、3000万件羽绒家纺产品、3300万件电脑绗缝制品、1000万米数码印花面料生产线; 建设羽绒家纺产品物流配送中心和全国范围内营销网络	40.20			正在进行市场调研已完成可研报告编制	推进前期工作	
4327	安庆电厂二期2×1000兆瓦级超超临界扩建工程	安徽安庆皖江发电有限公司	能源和新能源	安庆迎江区	两台1000兆瓦级超超临界燃煤机组	67.00			项目已完成工可, 评审待批	争取开工建设	
4328	风力发电	国电安徽电力有限公司	能源和新能源	安庆怀宁县	装机20万千瓦风力发电机组	15.00			已签订协议	前期工作	
4329	华能安庆核电	华能核电开发有限公司	能源和新能源	安庆枞阳县	新建核发电厂1座, 240MW高温气冷堆核电机组	400.00			已完成了初期资料的收集和初步选址	推进前期工作	
4330	枞阳风电开发	北京天润新能源投资有限公司	能源和新能源	安庆枞阳县	安装单机容量为1500KW的风力发电机组33台, 总装机容量49.5MW	9.00			该项目进行风力资源测风评估	完成前期工作	
4331	光伏与风能一体化互补发电示范基地建设	中国国电集团安徽省分公司	能源和新能源	安庆望江县	建设4MW光伏发电及49.5MW风力互补发电场示范基地	6.00			已建测风塔, 正办理相关审批手续	推进前期工作	
4332	国电香茗山风场	中国国电集团	能源和新能源	安庆望江县	建设总装机容量49.5MW风电场及相应辅助设施	5.20			已签订合开发协议, 正办理相关手续	推进前期工作	
4333	岳西抽水蓄能电站	岳西县响肠镇	能源和新能源	安庆岳西县	规划电站装机120万KW (30万KW×4台), 设计水头390m, 设计流量412m³/s, 单机流量103m³/s	49.00			列入布点规划	开展前期工作	
4334	岳西风能发电	安徽高清新能源有限责任公司	能源和新能源	安庆岳西县	装机20万千瓦, 一期装机4.95万千瓦	20.00			完成可研编制, 编制项目申报报告报批	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4335	硅产业	安徽省恒力硅业有限责任公司等	能源和新能源	安庆岳西县	新建13500KVA电炉4台,使工业硅年产量达5万吨,新建年产1万吨的多晶硅生产线,年产1300兆瓦多晶硅片生产线及年产500兆瓦的太阳能组件生产线	200.00			规划	完成项目建议书	
4336	桐城抽水蓄能电站	国网新源控股有限公司	能源和新能源	安庆桐城市	装机容量120万KW	54.00			预可研报告已完成,等待评审	启动可研工作	
4337	桐城风力发电	安徽天风新能源投资有限公司	能源和新能源	安庆桐城市	装机容量30万千瓦	30.00			已签意向性合同	推进前期工作	
4338	铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线	安徽和金能源股份有限公司	能源和新能源	安庆桐城市	新建车间、仓库、办公及附属设施,总建筑面积23万平方米,新建生产线20条,年产560MW铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件	95.40			进行项目前期工作	推进前期工作	
4339	安庆市图书馆新馆	安庆市图书馆	文化产业	安庆迎江区	建设总建筑面积2万平方米新图书馆	2.00			已初步办理选址意见书、工程规划许可、用地规划许可、环境影响评估	推进前期工作	
4340	黄梅戏艺术城	安徽再芬黄梅戏艺术股份有限公司(筹)	文化产业	安庆迎江区	黄梅戏艺术城相关设施	15.00			规划	开展前期工作	
4341	独秀文化园	安徽英德利实业集团	文化产业	安庆大观区	皖江文化系列展馆与民俗街建设,文化产业创意区建设,会展中心与文化交易中心建设,文化工业园建设	25.00			启动调研工作	编制可研	
4342	安徽帝雅古典艺术文化旅游产业园	安庆帝雅艺术品有限公司	文化产业	安庆宜秀区	建设产、学、研、观光交易游览设施	5.80			项目建议书已编制	争取开工建设	
4343	石牌“徽黄故里、戏曲圣地”	怀宁县石牌镇人民政府	文化产业	安庆怀宁县	建设文化雕塑、广场、商业中心、商业区、人文、绿化带等;中期开发房地产开发、人文、教育及配套设施	13.00			可行性研究报告已编制完成	争取开工建设	
4344	邓石如碑林、黄梅阁文化基地	怀宁县文化局	文化产业	安庆怀宁县	建设邓石如碑林、黄梅阁文化基地	1.50			前期工作	争取开工	
4345	天柱山白鹤宫景点修复及其旅游开发	潜山县天旅置业有限公司	文化产业	安庆潜山县	建设古皖文化景点、运动休闲中心、山岳风貌景观设施、旅游度假酒店、会议中心、养生公寓等	3.00			正在开展前期工作	完成前期工作	
4346	天柱山地质公园博物馆及天柱山交通转换中心	安徽天柱山旅游	文化产业	安庆潜山县	建设天柱山世界地质博物馆,由博物馆和地质广场组成;天柱山交通转换中心由转换中心和停车场组成	1.22			正在开展前期工作	推进前期工作,争取开工建设	
4347	安徽天柱山奇石文化园	安徽省天柱山奇石文化发展有限公司	文化产业	安庆潜山县	建设奇石展示交易区、工艺品区、物流配送区、奇石会展大厅、古玩区	8.80			正在开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4348	安庆市龙山石窟文化产业基地	安庆市江南景观园林有限公司	文化产业	安庆潜山县	项目分三期建设;其中:一期建设文化窟、龙山山佛、龙山寺、山门牌坊、瀑布水系、绿化、望佛塔、石屋、平安阁、整理修饰自然形成的约1500米长龙景观等。二期建设佛教文化窟长廊、老龄休闲慢城公馆、敬养院等。三期建设道教文化窟长廊、野生茶基地农耕文化馆等	3.00			正在开展前期工作	争取开工建设	
4349	绿色环保造纸	北京市荣纸富强科技发展有限公司	文化产业	安庆望江县	建设年产30万吨无污染造纸制浆生产线及相关设施	10.00			正在开展前期工作	规划编制工作完成	
4350	岳西高腔传承与保护	岳西高腔传承中心	文化产业	安庆岳西县	建设岳西高腔艺术研究院(媒体数据中心、档案馆)、岳西高腔民俗文化园、岳西高腔生态保护区等	2.10			规划选址	落实资金,完成前期工作	
4351	桐城市宰相府重建	桐城市文广新局	文化产业	安庆桐城市	整体搬迁省荣康医院,恢复宰相府旧貌,建设六尺巷文化广场,打造旅游休闲精品景区、和谐文化教育基地	1.50			正在进行前期工作项目论证	推进前期工作	
4352	皖西南煤炭储配中心	神皖安庆皖江发电有限公司	现代服务业	安庆	新建江北千万吨级综合交通煤炭储备联运中转基地	27.00			已列入安徽省城市带基础设施规划,开展前期工作	推进前期工作	
4353	安庆金融中心	安庆市城投公司	现代服务业	安庆迎江区	建设全市各金融机构(含担保机构)商务、营业中心及配套设施	20.00			前期工作	推进前期工作	
4354	安庆化工物流信息中心	安庆金源投资管理有限公司	现代服务业	安庆大观区	一期建设行政办公及商务生活配套区、化工产品展示及有形市场交易区、物流配送及运输管理区;二期建设信息中心及虚拟市场交易区	18.30			开展前期工作	前期工作	
4355	枞阳县城羹脍赛综合开发	枞阳县住建局	现代服务业	安庆枞阳县	公园基础设施建设	7.00			正在开展规划和前期工作	推进前期工作	
4356	枞阳县奇遇休闲旅游农庄	枞阳县奇遇休闲旅游农庄有限公司	现代服务业	安庆枞阳县	建设农庄垂钓区、农庄游乐度假区、农庄瓜果观光园、农庄植物花木园、商务休闲会所、木屋宾馆区、山地游览区等	1.00			已签订投资协议	争取开工建设	
4357	潜山家具城	北京欧嘉璐尼工贸有限公司	现代服务业	安庆潜山县	建成集生产、商贸、展示、交易于一体的家具城	1.80			开展前期工作	争取开工建设	
4358	安徽天柱山北海生态旅游中心	安徽天柱山北海旅游发展有限公司	现代服务业	安庆潜山县	建设长2公里,宽40米大道、300户移民及新农村建设、5km环湖自行车赛道、5km半山路拓宽、水土保持及生态建设、旅游度假配套设施建设,总建筑面积30万平方米	9.00			正在开展前期工作	争取开工建设	
4359	天外天度假村	安徽天际生态旅游公司	现代服务业	安庆岳西县	建筑面积20万平方米,国际会议中心(宾馆)商业服务中心、休闲度假山庄、公园	5.00			征地、可研立项、环评	推进前期工作	
4360	华阳河蓄滞洪区安全建设	宿松县、望江县、太湖县水利局及九成分局、华阳农场	综合水利	安庆	建设孚玉、复华、九成和杨湾安全区共四处,新建堤防长度15.48km,加固堤防长度107.93km。修建穿堤建筑物58座,其中新建涵闸18座,加固涵闸30座,新建泵站10座。拟修建生产及转移道路33条,总长275.5km,需要新建桥梁205座	32.19			项目建议书(可研)已编	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4361	安庆市城市防洪工程	安庆市水利局	综合水利	安庆	广济江堤升级及5.35km的堤后盖重及减压井,堤外填塘等。梅林堤由现状升为1级堤防。破罡湖堤防新建堤线总长25.3km。新建、拆建穿堤建筑物12座。石门湖堤防加固总长10.39km。主要排涝工程规模:新开撇洪沟27.51km。河道整治70.15km。新增排涝流量143.64立方米/s,新增装机18240kw	13.74			规划已编	前期工作	
4362	枞阳县白荡湖流域水利综合治理	枞阳县水利局	综合水利	安庆枞阳县	洪(以中小河流治理为主)涝(以泵站扩建增容、排涝区配套为主)旱(蓄引提相结合)等综合治理	5.50			规划已完成	推进前期工作	
4363	枞阳县陈瑶湖流域水利综合治理	枞阳县水利局	综合水利	安庆枞阳县	洪(以中小河流治理、排洪泵站增容为主)涝(以承接示范区排涝泵站建设及圩区泵站扩建增容、排涝区配套为主)旱(蓄引提相结合)等综合治理	6.50			规划已完成	开展前期工作	
4364	下浒山水库	安庆市政府	综合水利	安庆潜山县	总库容2.81亿立方米	5.98			国家发改委已批复项目建议书	争取开工	
4365	安庆长江公路二桥	安庆市发展投资(集团)公司	交通网络	安庆	拟按双向四车道设计,同时设非机动车道和人行道	22.00			已委托中铁大桥勘测设计院开展前期工作	推进前期工作	
4366	安庆-望江一级公路改造	安庆市交通局	交通网络	安庆	改扩建332省道公路,双向一级六车道60公里	48.00			已列入安庆市综合交通规划,正组织相关申报程序	开展前期工作	
4367	“大宣城”快速通道一:安庆-枞阳,安庆-高河,枞阳-罗岭-高河	安庆市交通局	交通网络	安庆	建设安庆-枞阳,安庆-高河,枞阳-罗岭-高河一级路	76.00			前期工作	完成项目建议书编制	
4368	“大宣城”快速通道二:安庆-大龙山隧道-罗岭	安庆市建委	交通网络	安庆	建设安庆-大龙山隧道-罗岭一级路	20.00			前期工作	完成项目建议书编制	
4369	省道S320南安路改建	安庆沿线县政府	交通网络	安庆	75km,改建一级路	21.00			列入省规划,预可尚未编制	前期工作	
4370	岳武高速桐城延伸线	安庆市交通局	交通网络	安庆	岳武高速延伸至潜山、桐城,长60公里	60.00			正在申报	推进前期工作	
4371	安庆港长风港区二期工程及城东生产性服务基地	安庆市发展投资有限责任公司	交通网络	安庆迎江区	二期工程建设及开发仓储、配送、保税等生产性服务业基地	13.50			启动前期工作	推进前期工作	
4372	安庆民航机场迁建	安庆市发改委	交通网络	安庆怀宁县	易地新建600万人次/年4D-4E级民航机场及配套设施	10.00			已委托中咨公司做规划	推进前期工作	
4373	枞阳县新建普济圩至枞阳公路	枞阳县交通局	交通网络	安庆枞阳县	新建一级公路50公里	10.00			已编制预可研报告,争取省审批立项	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4374	安庆火车站站前广场综合体	安庆市发投公司	交通网络	安庆经开区	建筑面积20万平方米	20.00			前期工作	前期工作	
4375	安庆城东铁路专用线	安庆市发展投资有限责任公司	交通网络	安庆经开区	从阜景铁路长风站接轨引出,连接长风港、华泰林浆纸、临港工业企业、马窝港区铁路专用线,150万吨货场编组站建设	8.00			已委托铁四院开展接轨方案调研,着手编制项目建议书	推进前期工作	
4376	国道G206桐城段升级改造	桐城市公路局	交通网络	安庆桐城市	57公里二级公路改造升级为一级公路	13.00			规划中	推进前期工作	
4377	徽州大道南延桐城段	桐城市交通局	交通网络	安庆桐城市	全长15.34公里	7.68			已列入合肥经济圈建设规划	推进前期工作	
4378	给水净化与污水处理	安徽宜源环保科技有限公司	生态环保	安庆迎江区	给水净化厂远期7.5万吨/日(一期2.5万吨/日),污水处理厂远期7.5万吨/日(一期2.5万吨/日)	2.00			前期工作	争取开工	
4379	城东污水处理厂二期	安庆市城市建设重点工程办公室	生态环保	安庆迎江区	新增污水处理能力12万吨	2.21			可研已上报,正在进行初步设计	前期工作	
4380	安庆市大观区“城市矿产”示范基地	安徽英德利实业集团	生态环保	安庆大观区	构建完善的回收-拆解-深加工-最终处置产业链的网络体系和示范基地,达到年回收报废汽车10万辆,年累计回收“城市矿产”资源200万吨的能力	12.20			前期工作	推进前期工作	
4381	化学工业区固体废物处置中心	安庆化工建设投资有限公司	生态环保	安庆大观区	建设形成76.6kt/y工业固体废物处理装置,43.5kt/y暂存交换装置	3.05			正在编制项目可行性报告	推进前期工作	
4382	安庆石化火炬气回收利用	安庆凯美特气体有限公司	生态环保	安庆大观区	安庆石化火炬气回收利用装置	3.00			正在进行前期工作	争取开工建设	
4383	安徽太湖县花亭湖国家湿地公园	太湖县林业局	生态环保	安庆太湖县	花亭湖湖面、上游河流入湖口以及沿湖第一层山体及长河流域,总面积13720公顷,其中水面面积9720公顷	7.00			总体规划经专家评审,上报国家审批	完成前期工作	
4384	桐城市金色年华颐养城	安徽银发健康产业有限公司	民生	安庆桐城市	机构养老总建筑面积20万平方米,居家养老总建筑面积42万平方米	16.00			项目已核准	推进前期工作	
	16、黄山市(266个)					1598.12	268.97	180.88			
	续建项目(110个)					675.05	268.97	135.01			
4385	自动显示屏开发生产	黄山市中显微电子有限公司	电子信息	黄山休宁县	新建生产厂房及相关公辅设施,新增触控功能玻璃生产线5条,触摸屏模组生产线20条	5.50	3.00	2.50	正在建设	竣工	
4386	祁门县多功能节能荧光灯产业化	祁门县黄山虹川照明有限公司	电子信息	黄山祁门县	改扩建厂房1.6万平方米,建设6条全自动环保节能灯生产线,年产3000万只多功能节能荧光灯	1.20	1.00	0.20	厂房主体工程建设	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4387	汽车电子开关生产	黄山瑞兴汽车电子有限公司	电子信息	黄山经开区	新建厂房5万平方米,研发楼7200平方米,宿舍楼、食堂及附属设施平方米。年产汽车电子(电器)开关200万套	1.10	0.62	0.30	完成2万多平方米土建工程和部分设备安装	继续建设	
4388	日普电动车生产	黄山日普投资股份有限公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	建筑面积60万平方米,主要生产电动车、新型包装印刷材料等及配套服务设施	20.00	1.20	1.00	研发楼正在施工,1#厂房竣工,2#厂房砼浇筑、钢结构安装,水电安装	一期厂房竣工并正式投产,办公楼交付使用,二期全面开工	
4389	绿巨能机电科技	浙江绿巨能机电科技有限公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	新建厂房和购置设备等,建筑面积16万平方米,年产10万套汽车电机及控制系统等产品	5.00	0.60	0.80	2#厂房竣工及设备安装,6#厂房屋面板安装,厂区道路施工,3-5#厂房地块平整	全面建设	
4390	黄山兴乐高档电缆生产	浙江兴乐集团公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	总建筑面积35万平方米,建设厂房、展销中心、仓库、办公生活用房等,生产高档绝缘电力电缆,铝绞线控制电缆、高分子材料等,年产各种电缆350万对千米	25.00	0.40	1.00	厂区内土地平整结束,一期厂房结构施工	一期厂房竣工并正式投产	
4391	黄山鼎奇链传动	黄山鼎奇链条有限公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	建设厂房等配套设施,生产各种工业链条产品	1.00	0.60	0.40	3#厂房设备安装,1、2#厂房工程扫尾,1#库房4层钢结构施工,变压器安装,消防池建设	一期厂房竣工投产,二期开工建设	
4392	皖机科技园	皖南机床有限公司	汽车和装备制造	黄山徽州区	建筑面积12.7万平方米,添置设备,年产数控铣床2000台和其它各类机床6500台	2.20	1.40	0.20	数控装配车间、大件车间已投产,三期普铣装配车间墙面板安装,大门铝板装饰完成,厂区绿化完成、道路黑化完成	三期竣工投产	
4393	嵌式导向仪	宁波金地有限公司	汽车和装备制造	黄山徽州区	建设厂房,建筑面积3万平方米,生产地HDD导向仪、管线探测仪、传感器、工程机械、液压产品及元器件等高科技电子导向产品	0.50	0.20	0.30	基础浇筑	竣工	
4394	奥强电气自动化设备生产	黄山奥强电气自动化有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建设标准厂房、综合楼6万平方米,新建电气设备自动化生产线,年产1.2万套高压电流互感器	1.95	0.60	0.30	引进部分设备并试生产	厂房建设及设备引进	
4395	高档轴承产业化	歙县明明德轴承有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建设厂房等6万平方米,年产大型电机专用轴承1000套、替代进口高档中小型电机专用轴承120万套	1.26	0.40	0.60	厂房基础建设	主体厂房建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4396	鑫强机械	黄山鑫强机械制造有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准厂房,综合楼、宿舍楼及其他辅助设施;购置生产设备,建成年产200万套汽车悬挂臂总成高自动生产线	0.81	0.15	0.40	正在进行标准厂房建设	项目一期投产	
4397	航太机械	黄山航太机械有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准车间、库房、综合楼及生活设施,购置先进生产设备,建成三条气缸盖生产线和一条气缸盖总成安装流水线	0.80	0.15	0.40	正在进行厂房建设	项目一期投产	
4398	休宁溪口汽车配件产业集聚区	休宁溪口镇人民政府	汽车和装备制造	黄山休宁县	以黄山汽车电器有限公司为依托,建设年产车用组合开关200万套、车灯150万套、车用阀门100万套	5.00	0.30	0.20	1#2#3#厂房门、窗材料购置及安装	园区基础设施建设	
4399	电脑绣花产品生产加工基地	黄山市中绣飞梭有限公司	汽车和装备制造	黄山黟县	办公楼、厂房建筑面积2.1万平方米	1.00	0.20	0.80	生产车间正在建设	完工投产	
4400	年产2000台车床	黄山诚益机床制造有限公司	汽车和装备制造	黄山经开区	新建厂房3.09万平方米,办公楼1866平方米,附属用房1924平方米,及设备购置	0.60	0.50	0.10	办公楼建设	竣工	
4401	年产制动器衬片3000万片离合器总成50万件	杭州菲英汽车零部件有限公司	汽车和装备制造	黄山经开区	新建厂房、附属设施及设备购置。生产各类汽车刹车片	2.30	0.31	1.00	完成部分基础设施建设	继续建设	
4402	高精度水平测量仪生产	浙江浩创贸易有限公司	汽车和装备制造	黄山经开区	新建厂房4.41万平方米、办公楼3888平方米及设备机器购置	1.00	0.17	0.20	设备已经购置	继续建设	
4403	LED蓝宝石衬底片生产	浙江东晶电子有限公司	材料和新材料	黄山屯溪区	年产1500万片LED蓝宝石衬底片	30.00	0.20	1.20	土方平整	一期全面开工建设	
4404	新兴数码直接印刷系统CTP板材	黄山银江富士科技有限公司	材料和新材料	黄山黄山区	建设标准化厂房、年产600万平方米新兴高科技数码直接印刷系统CTP生产线	2.50	0.50	0.50	基础打桩及附属设施建设	完成主体厂房建设	
4405	洁滤环保科技	黄山聚信投资有限公司	材料和新材料	黄山徽州区	高端化纤滤料及玻纤滤料、滤袋生产基地、总部经济大楼建设	2.00	0.50	0.50	宿舍楼、食堂浇混凝土、砌墙、制模,5号车间制模,扎钢筋	一期投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4406	年产15000吨 铝合金板材、 350万只压铸 不粘锅	安徽飞鸿实 业有限公司	材料和新 材料	黄山徽州区	进行厂房、生产线建设	3.00	0.50	1.00	完成18米高车间立 柱、横梁安装,准备 实施屋顶安装;实施 12米车间立柱吊装; 基本完成厂区围墙 建设;实施大门、门 卫室建设;实施设备 基础挖土	一期投产	
4407	泰达新材料	安徽泰达新材 料股份有限公 司	材料和新 材料	黄山徽州区	清洁生产综合改造系列项目	2.50	0.35	0.35	二期竣工	继续建设	
4408	维斯嘉科技	黄山维斯嘉新 材料科技有限 公司	材料和新 材料	黄山徽州区	建设厂房,建筑面积7000平方米,年产新型15000吨PCM、VCM 彩钢板	0.50	0.35	0.15	新设备采购安装,车 间、生产线改造	竣工	
4409	新建硫酸镁生 产线	黄山市歙县嘉 诚矿业	材料和新 材料	黄山歙县	一期建蛇纹矿石粗加工生产线,年产硫酸镁6.5万吨。二期 进行矿石综合开发利用	3.00	0.80	0.50	办公楼主体框架完 成浇筑,第一条生产 线安装完毕,正在进 行试生产	正在进行 办公楼和 厂房建设	
4410	年产12000吨 大跨越导线	黄山诚意金属 有限公司	材料和新 材料	黄山歙县	年产12000吨大跨越导线生产线	1.10	0.50	0.60	正在进行设备采购	建成投产	
4411	石英矿开发	休宁横源石英 材料公司	材料和新 材料	黄山休宁县	石英矿资源开发	3.00	1.00	0.20	精加工流水线厂房 钢构建设,粗加工生 产线厂房及成品库 房建设	建设尾矿 尾砂综合 利用流水 线	
4412	永新高新技术 绿色包装材料	黄山永新股份 有限公司	材料和新 材料	黄山经开区	建筑面积17万平方米,开发11个绿色包装材料产业化项目, 形成年产5万吨彩印软包装材料和4万吨多功能包装薄膜的 生产能力	6.00	1.79	2.00	基础施工	完成2个生 产车间1.4 万平方米	
4413	年产20000吨 无氧铜材	黄山泰利铜业 有限公司	材料和新 材料	黄山经开区	新建厂房2.1万平方米,宿舍楼1000平方米、办公楼2000平 方米及生产设备购置	1.00	0.51	0.15	在建	继续建设	
4414	年产100吨单 晶硅生产	黄山晶辉科技 有限公司	材料和新 材料	黄山经开区	厂房办公楼并购置设备	0.40	0.20	0.20	在建	继续建设	
4415	旅游休闲食品 研发中心	黄山众力发展 有限公司	食品医药	黄山屯溪区	总建筑面积4.16万平方米,旅游休闲食品生产加工车间及研 发大楼建设,设备购置	2.00	1.40	0.40	一期12条食品生产 线投产,附属设施施 工	一期全面 投产,二期 开工	
4416	黄山北大门农 业综合开发示 范区	黄山市黄山区 耿城镇政府	食品医药	黄山黄山区	建设花卉盆景园、茶文化园、果园、农家乐、广场、竹艺 园、道路、供排水、改造农田等	6.60	1.85	0.50	主干道路面、景观 湖大坝建设中	景观湖、 广场、道 路、等建 设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4417	德清源黄山种鸡场	北京德青源农业科技股份有限公司	食品医药	黄山休宁县	祖代种鸡隔离场鸡舍1栋, 祖代种鸡饲养场鸡舍3栋, 父母代产蛋场鸡舍30栋, 污水处理站1座, 及其他配套设施建设	1.80	1.30	0.50	综合楼内外墙粉刷, 窗户安装; 孵化厂基本完工, 设备正在安装, 零星工程整改; 父母代种鸡场正在施工	竣工	
4418	祁门高效油茶示范林基地	祁门县林业局	食品医药	黄山祁门县	新建50亩良种油茶采穗圃、油茶育苗基地200亩、油茶基地10万亩、低产林改造5万亩	1.30	0.25	0.20	完成造林5000亩, 低产林改造2000亩	继续建设	
4419	“一项天红”祁门红茶生产基地建设	黄山一项天红祁门红茶发展有限公司	食品医药	黄山祁门县	建设祁门红茶标准化工厂, 祁红文化展示中心及示范园生产加工基地	1.50	0.73	0.50	完成主体厂房建设	完成生产线及附属设施建设	
4420	黄山药谷生物科技园	祁门县黄山药谷生物科技有限责任公司	食品医药	黄山祁门县	建设金银花生物工程技术研究所(博士后工作站), 开发金银花高端新产品2-3个, 新建设生产线2-3条	2.16	0.99	0.60	二期建设完成, 生物工程技术研究所(博士后工作站)建设完成	完成三期建设	
4421	祁门县绿色食品产业基地	祁门县经济开发区管委会	食品医药	黄山祁门县	建设祁门红茶、蔬菜、食用菌等特色示范基地, 清洁化标准示范厂房等	3.00	1.10	0.40	挖山、平整场地, 进场道路施工, 2家茶叶企业入驻	继续建设	
4422	黄山天目医药生物产业园	黄山市天目药业有限公司	食品医药	黄山经开区	黄山市天目药业有限公司整体搬迁GMP改造	0.60	0.40	0.20	设备采购	竣工	
4423	萃华生物科技园茶叶萃取	安徽省萃华科技股份有限公司	食品医药	黄山经开区	新建厂房、宿舍楼、办公楼及附属设施, 购买机器	1.20	0.73	0.30	完成部分基础设施	继续建设	
4424	黟县茧丝绸优化工程及基地建设	黟县缫丝厂	纺织服装	黄山黟县	形成年产600吨茧丝绸产业化工程, 建立蚕桑基地6万亩	1.20	0.85	0.10	千亩桑园示范基地作业道、灌排水渠建设完成	蚕桑基地建设、缫丝生产线技改等	
4425	袜子、裤袜生产线	黄山兴永锦针织有限公司	纺织服装	黄山经开区	建设综合楼、1号厂房、2号厂房及机器设备	1.00	0.63	0.15	综合楼建设	主体工程建设	
4426	年产30万条一次性卫生用品自动化生产线	黄山富田精工制造有限公司	纺织服装	黄山经开区	新建生产、辅助车间5万平方米、科研大楼5000平方米、综合办公楼1万平方米及设备购置	1.68	0.68	1.00	车间主体建成	继续建设	
4427	年产7000万米高档化纤纺织面料生产	安徽黄山联强纺织品有限公司	纺织服装	黄山经开区	新建13万平方米厂房、1.5平方米宿舍、8000平方米办公楼, 及生产设备购置	3.50	1.92	0.30	完成部分基础设施	继续建设	
4428	嵯峰袜业产业园	黄山市嵯峰针织公司	纺织服装	黄山经开区	建设厂房, 建筑面积18万平方米	1.80	0.90	0.30	完成部分基础设施	继续建设	
4429	锦江百浪新能源	黄山锦江百浪新能源有限公司	能源和新能源	黄山屯溪区	新建厂房, 建筑面积4万平方米。主要生产空气源中央热水器、远红外炭晶发热板、净水器等系列产品	2.30	1.50	0.80	正在建设	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4430	科祺光伏	安徽歙县科祺光伏有限公司	能源和新能源	黄山歙县	建设标准厂房、配套设施及综合楼,新上年产3000台智能型高压变频器和太阳能、风能并网逆变器、组串型逆变器生产线	2.20	0.51	0.20	正在进行厂房建设	完成厂房建设	
4431	太阳能硅电池片生产	黄山市胜宇光伏科技有限公司	能源和新能源	黄山休宁县	新建单晶车间、硅片车间、辅助车间、综合办公楼等,年产1800万片太阳能硅电池片	1.30	0.90	0.40	完成水池、冷冻机房等项目辅助设施建设,道路、设备平台、设备基础以及门卫等配套设施正在建设,购置部分设备	竣工	
4432	年产200兆瓦太阳能电池组件	黄山正国新能源科技有限公司	能源和新能源	黄山经开区	新建厂房2.24万平方米,研发大楼6330平方米,宿舍楼7680平方米及生产设备购进	1.90	0.93	0.30	完成部分基础设施	继续建设	
4433	百村千幢文物建筑抢救保护工程	黄山市文化委	文化产业	黄山	百村千幢文物建筑抢救保护,修复面积30万平方米	55.00	30.00	10.00	已经实施了38个古村落、502幢古民居(完成498幢)的保护利用工作,其中认租、认领、认购共168幢,新型业态打造共176处	部分子项目完工	
4434	黄山市百佳摄影点建设	黄山市文联	文化产业	黄山	建设一百家摄影点,摄影产业园、摄影一街街等	2.00	0.50	1.00	前期工作	继续开展前期工作	
4435	黄山轩辕黄帝文化主题公园	黄山区委宣传部、谭家桥镇黄帝源旅游发展公司	文化产业	黄山黄山区	建设祭祀公园、炎黄度假村、水上公园、仿唐林坑村落、雕塑群、峡谷旅游等	2.50	1.20	0.25	在建	续建	
4436	歙县历史文化名城保护与开发	歙县人民政府	文化产业	黄山歙县	恢复古徽州府城及古城墙,古城街道维修	6.00	1.60	0.90	在建	续建	
4437	黄山摄影城旅游综合开发	黄山歙县徽秀摄影有限公司	文化产业	黄山歙县	主要建设摄影功能厅、接待综合楼、摄影会所、摄影培训中心、印务中心、生态花园及附属设施建设	1.50	0.30	0.30	在建	主体工程	
4438	世界徽商论坛永久会址	新疆徽商实业有限公司休宁分公司	文化产业	黄山休宁县	建设世界徽商论坛永久会址、徽州文化园、世界徽商家园、石莲山古寺等	8.00	1.50	3.00	观音大桥完工	永久会址建设、景区建设	
4439	休宁新安医药文化博览园	黄山华泰建设投资有限公司	文化产业	黄山休宁县	新安医药种植、挖掘、保护、保健、养生、展示、新安名医一条街等	6.80	4.50	2.00	一期工程大部均已封顶,小部正加快楼层进度,安置区建设基本竣工,博物馆进入装饰阶段。现总开工面积30万平方米	新建药博园南区,新开工建设面积12万平方米	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4440	黟县中国山地车运动基地	黟县体育局	文化产业	黄山黟县	文体科普中心、山地车比赛及训练中心、山地车赛道及户外活动营地建设等	2.00	0.10	0.30	完成集散中心、西递、宏村、南屏、赛金花故居咨询服务点建设,文体科普中心正在建设	文体科普中心土建、山地车测试赛道建设完工	
4441	黄山奇墅湖演出剧场	黄山京黟房地产开发公司	文化产业	黄山黟县	建筑面积1.26万平方米。建看台区、舞台区、表演区及配套服务区等	1.80	0.80	0.80	看台区主体基本完工	力争年底前宏村阿菊实景剧试演	
4442	徽文化艺术长廊综合开发	黄山市徽文化产业投资有限公司	文化产业	黄山经开区	建设以文化创意、文化交流、文化体验、民俗风情演艺和健康娱乐为主要功能的各类设施	45.00	23.00	10.00	项目全面建设	主体工程建	
4443	黄山国际文化艺术中心	黄山市九方置业有限公司	文化产业	黄山经开区	建设群体式艺术馆,包括朱德群艺术馆、根雕艺术馆、奇石馆、汗画像艺术馆、古陶收藏馆、书画收藏馆、徽州雕刻艺术馆等,建筑面积5.6万平方米	2.80	0.55	0.50	征地拆迁工作结束,正在建设	主体工程建	
4444	文化艺术品复制	黄山翰林堂文化发展有限公司	文化产业	黄山经开区	新建厂房、购置设备、总建筑面积5.44万平方米	1.00	0.85	0.10	厂房主体竣工,设备采购	基本建成	
4445	黄山国际健康体检中心	黄山市茶博园投资有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设黄山国际健康体检中心,徽商茶叶博物馆,茶文化交流展示中心、茶叶交易中心、土特产交易中心等建设	20.00	7.80	1.00	全景徽州土建改造、百米徽雕制作、百米长廊施工及黄山门内广场改建及装修等;4D影院装修及设备安装	部分项目建成	
4446	黄山国际休闲中心	黄山置地投资有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建筑面积60万平方米	26.80	19.00	4.20	工程全面施工,五星级酒店桩基施工	艾美酒店群完工,商业街建成开街	
4447	黄山元一休闲养生基地	黄山元一柏庄投资发展有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设国际旅游休闲养生基地、国际医疗养生中心、国际艺术全景剧院、国际酒店等	30.00	20.16	5.00	工程全面施工,全景剧院地下室1-7轴三层结构	土建全部封顶	
4448	“大润发”大型购物超市	黄山永捷投资开发公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设“大润发”大型特色购物超市等,总建筑面积20万平方米	6.00	4.00	2.00	正在建设	竣工	
4449	民航黄山旅游度假区	安徽民航建设发展有限公司黄山分公司	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积30万平方米	3.00	2.27	0.73	正在建设	基本建成	
4450	熙城国际大酒店	龙恒置业投资公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设建筑面积5.4万平方米的酒店	2.10	1.42	0.60	酒店16层楼面浇筑完成;商业楼屋顶模板完成,混凝土浇筑完成	竣工	
4451	天都首郡综合体	黄山旅游集团公司	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积约18.56万平方米,建设集高层观景住宅、商务写字楼、低层精品住宅于一体的高档居住社区	11.16	2.10	4.50	住宅及配套正在建设	一期建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4452	新徽旅游度假 基地	黄山新徽投资 有限公司	现代服务 业	黄山屯溪区	建设旅游度假基地、温泉、徽商街、名人雕塑走廊等	30.00	16.41	4.50	五星级二期酒店等 子项目正在建设	五星级二期酒店竣 工, 风情街 二期施工, 书香云端 二期土建 封顶, 水区 全面开工	
4453	黄山厚海生态 休闲旅游度假 基地	黄山市天津生 态实业投资公 司	现代服务 业	黄山黄山区	建设旅游景观、生态、文化休闲等设施	13.00	8.00	0.40	水景观建设中	水岸度假 山庄0-9号 楼完工	
4454	黄山东大门旅 游综合开发	徽商集团公司	现代服务 业	黄山黄山区	建设徽文化展示区、生态景区、商务中心区、休闲度假 区及东大门登山旅游景区等	10.00	1.70	0.50	正在建设	汽车营地 建成营业	
4455	黄山金鼎生态 旅游开发	安徽金鼎集团 公司	现代服务 业	黄山黄山区	建设黄金岛、神仙洞、彩虹谷、金珠园生态景点, 水上世界 、地平线之家等接待基地	10.00	7.00	0.50	正在建设	继续建设	
4456	东黄山旅游度 假区开发	黄山区谭家桥 镇	现代服务 业	黄山黄山区	总体规划面积为29.6平方公里, 旅游度假区建设	15.00	1.80	1.00	正在进行“水云洞 ”项目的规划设计, 旅游小镇街道整体 改造前准备工作	继续建设	
4457	夫子山(黄海 仙都)旅游综 合开发	黄山区三口镇	现代服务 业	黄山黄山区	建设茶文化园、林果园、水产动物基地及休闲游乐接待生 态观光	3.40	1.11	0.50	文化墙、艺术墓安 装、军魂园、园区 扩大50亩、客服中心 建设	继续建设	
4458	丰乐湖旅游开 发	黄山市天地旅 游开发有限公 司	现代服务 业	黄山徽州区	旅游设施建设及景区景点建设, 总建筑面积6.78万平方米	3.10	2.60	0.50	酒店基础及道路等 正在施工	竣工	
4459	黄山自驾车营 地	淮南市鑫诚房 地产开发有限 公司徽州区分 公司	现代服务 业	黄山徽州区	主要集泊车、汽车洗护、食宿、购物、休闲娱乐等一体的 现代化休闲基地, 为自驾车旅游提供方便	2.00	1.60	0.40	主体酒店进行四层 施工, B区下水施工 完成, B区路面完 成, 1--12#楼进行内 部粉刷	竣工	
4460	纳尼亚小镇	黄山金龙发展 有限公司	现代服务 业	黄山徽州区	建设纳尼亚小镇、休闲中心、商业街等, 总建筑面积37.83 万平方米	15.00	10.00	4.00	一期:K区陆续交房; 二期:J区会所扫尾 工程;西段商业街外 装饰施工;东段商业 街基础施工完成 70%, 部分主体;五星 级酒店主体5层施工	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4461	歙县深渡旅游 休闲度假基地	黄山千岛旅游 度假开发中心	现代服务业	黄山歙县	建设旅游景点、旅游生态林、生态休闲度假基地、写生基地等	5.18	1.20	1.00	挖山填土正在进行,徽州家园复式住宅楼开始砌墙	景区、商住楼建设	
4462	歙县西干山旅 游休闲度假基 地	黄山市国盛置 业有限公司	现代服务业	黄山歙县	太平兴国寺恢复,西干山景区,旅游基础设施配套建设	2.00	1.30	0.20	大楼主体基本完工,大酒店客房及地下室在建	饭店主体工程完工及配套设施建设	
4463	歙县开发区商 贸物流中心	歙县华通商贸 物流公司	现代服务业	黄山歙县	物流配送、交通客运、商品房销售、租赁、摊位租赁、日用百货、建筑材料、装饰材料、汽车、农机配件销售等市场建设	1.50	1.10	0.40	正在进行商铺及物流建设	竣工	
4464	歙县渔龙文化 旅游开发	歙县徽城镇	现代服务业	黄山歙县	渔龙文化旅游区文物保护、景观、护堤、道路等建设	1.20	0.70	0.30	旅游区文物保护、景观正在建设	完成景区景观建设	
4465	徽文化、特色 商业街建设	高恒房地产开 发公司	现代服务业	黄山歙县	徽文化、特色商业街建设	5.70	1.40	0.80	正在进行主体工程 建设	主体工程部分完成	
4466	歙县交通旅游 集散中心	歙县交通局	现代服务业	黄山歙县	交通局大楼、汽车销售修理服务中心、旅游商品交易、游客换乘	2.50	2.01	0.30	正在建设	主体工程 建设	
4467	碧龙湾生态旅 游休闲	黄山碧龙湾旅 游投资公司	现代服务业	黄山歙县	建设旅游休闲山庄、综合楼等	2.10	0.80	0.60	基础施工	主体工程 建设	
4468	歙县鸿锐物流 中心	中国鸿锐集团 公司	现代服务业	黄山歙县	物流中心、商务中心建设	2.20	2.00	0.20	在建	竣工	
4469	新安江徽文化 旅游度假区	宜丰投资有限 公司	现代服务业	黄山歙县	旅游景区开发,古民居保护利用	4.90	0.24	0.50	正在进行基础建设	主体工程 开工建设	
4470	柏山特色休闲 旅游度假	黄山柏聚园休 闲旅游度假有 限公司	现代服务业	黄山歙县	建设旅游休闲、观光基地	3.50	0.10	0.30	正在建设	主体工程 开工建设	
4471	和泰国际商贸 城	和泰公司	现代服务业	黄山歙县	商业大市场、文化娱乐设施开发建设	8.50	3.80	1.00	正在进行商贸大市 场建设	市场建设	
4472	黄山齐云山养 生休闲中心建 设	黄山市齐云博 明置业有限公 司	现代服务业	黄山休宁县	休闲养生中心建设,总建筑面积21.56万平方米	11.80	2.50	3.00	酒店地基工程施工稳步进行,进展顺利;主体工程开始施工	五星级酒 店全面完 工,二期工 程开始	
4473	黟县旅游工艺 品市场	黄山众兴投资 有限公司	现代服务业	黄山黟县	建筑面积11万平方米	1.50	0.87	0.33	一期附属设施建设,二期土地平整中	二期完工	
4474	牯牛降生态旅 游开发	黄山牯牛降旅 游发展公司	现代服务业	黄山祁门县	牯牛降国家生态旅游实践区建设推进,历溪景区新村和峡谷探险游建设;逐步开发九龙池、考坑景区及景区水库	5.00	3.60	1.00	牯牛降国家生态旅 游实践区建设推进,历溪新村至景区旅 游公路建设	完成历溪 新村至景 区旅游公 路建设,逐 步开发九 龙池	
4475	祁红国际旅游 度假基地	祁门广夏房地 产开发公司	现代服务业	黄山祁门县	建设祁红国际旅游度假基地、祁门文化及农特品展示中心、休闲娱乐演艺中心	1.60	0.90	0.70	祁红国际大酒店大 楼完成	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4476	祁门鲁溪湾旅游度假区	祁门县旅游局	现代服务业	黄山祁门县	建设一个集生态、山水、古村为一体的旅游度假胜地	3.00	0.60	0.30	完成村庄环境整治、古树林地、假山标志性建筑	滩下村庄环境治理；景区入口公路拓宽；水上娱乐区等设施建设	
4477	玉屏·齐云府综合体	黄山风景区管委会	现代服务业	黄山黄山风景区	建设总建筑面积约66万平方米的城市综合体	21.00	5.10	4.50	30#、31#楼桩基浇筑完成, 3#、28#、29#、36#、37#楼桩基开挖施工	部分建成	
4478	花山谜窟激光秀	花山谜窟旅游开发有限公司	现代服务业	黄山黄山风景区	总建筑面积约1.15万平方米, 其中激光秀主体工程建筑面积5300平方米	1.00	0.70	0.30	主体工程演艺中心土建施工基本完成; 游客服务中心结构封顶, 停车场基本完成	竣工	
4479	申江假日酒店装饰工程	黄山旅游集团有限公司	现代服务业	黄山黄山风景区	建设客房装饰及配套工程	1.00	0.50	0.50	内部墙体砌筑及景观绿化施工	竣工	
4480	黄山玉屏旅游度假基地	黄山旅游发展股份有限公司	现代服务业	黄山黄山风景区	总建筑面积24.8万平方米	12.60	10.03	3.00	昱城皇冠假日酒店完工; 玉屏府住宅38#-42#五幢高层进行外墙装饰施工和外架拆除; 43#、45#楼进行土建施工	部分建成	
4481	西海饭店整体改造工程	黄山旅游发展股份有限公司	现代服务业	黄山黄山风景区	现有建筑整体拆除, 改建面积约8600平方米	2.00	1.70	0.30	主体工程基本完工, 进行内装饰施工	竣工	
4482	黄山西海大峡谷代步工具	黄山旅游发展股份有限公司	现代服务业	黄山黄山风景区	黄山石床峰至西海大峡谷谷底地轨缆车, 下站海拔1209米, 高差497米, 长度893米, 单向运输能力800人/小时	1.30	1.10	0.20	进行上、下站基础施工和线路支架基础施工	竣工	
4483	黄山高铁新区现代物流园区	黄山市高铁新区开发投资有限公司	现代服务业	黄山经开区	建设农副土特产品、鲜活农产品、茶叶、旅游工艺品、工业产品等现代物流园区	40.00	11.00	25.00	四大物流园区全面建设	继续建设	
4484	黄山国际中老年旅游养生休闲基地	黄山市太阳城投资有限开发公司	现代服务业	黄山经开区	建设以中老年旅游养生休闲、徽文化景观大道、文化娱乐业等为主的文化旅游基础设施	9.80	1.00	2.50	正在建设	主体工程建设	
4485	歙县城区防洪工程	歙县城投公司	综合水利	黄山歙县	防洪标准提高到20年一遇	3.00	2.00	0.10	在建	开发区一桥至二桥防洪堤建设竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4486	黟县漳河流域 综合治理工程	黄山市住建委	综合水利	黄山黟县	漳河流域源头保护, 河道整治, 道路建设等	4.80	0.62	0.50	倩村河坝、翼然路 桥, 朝阳桥至翼然路 桥漳河东岸景观带 建设等	继续建设	
4487	黄山机场改造 工程	黄山机场	交通网络	黄山屯溪区	跑道延长200米, 跑道沥青混凝土盖被, 跑道、滑行道中线 灯, 新建2800×23米平行滑行道, 新建8级消防站及装备保障 设施设备, 仪表着陆系统升级改造, 新建2200平方米航管楼 和一座36米高塔台	3.00	0.80	0.60	航管楼、塔台等完 成	继续建设	
4488	黄山市第二污 水处理厂工程	黄山新城区投 资有限公司	生态环保	黄山	新建2.5万立方米/日污水处理厂一座, 配套管网67.5公里	0.51	0.08	0.30	污水处理厂基础施 工、管网铺设	管网20公 里, 厂区施 工	
4489	黄山市中心城 区污水处理工 程	黄山市自来水 公司	生态环保	黄山	扩建2.5万吨/日处理厂, 完善管网60.5公里, 建设污水提升 泵站2座	0.95	0.30	0.30	管网施工, 厂区基础 施工	主体工程 建设	
4490	祁门县阊江河 流域综合治理 工程	祁门县水利局	生态环保	黄山祁门县	修建防洪护堤、护岸31.2km修建佛子岭灌区和西塘区, 治理 水土流失面积590平方公里	4.30	0.50	0.20	阊江河城区段治理 工程正在施工	完成阊江 河三里街 段治理工 程	
4491	黄山风景区垃 圾收集中转系 统工程	黄山风景区管 委会	生态环保	黄山黄山风 景区	新建收集点21个, 中转站9个以及垃圾压缩、转运系统等	0.38	0.18	0.20	完成3个中转站建设	竣工	
4492	歙县中学改扩 建工程	歙县中学	人才	黄山歙县	改扩建操场并新建体育馆及入口出	1.00	0.30	0.20	操场地块开挖基础	完成操场 扩建及拆 迁安置区 建设	
4493	黄山民航职业 技术学院	浙江百纳航空 职业学校	人才	黄山经开区	建筑面积14.5万平方米	2.00	0.70	0.50	在建	部分交付 使用	
4494	祁门县医院整 体搬迁	祁门县医院	民生	黄山祁门县	新建综合楼1.2万平方米, 总建筑面积2.82万平方米	1.00	0.80	0.20	大楼主体建设完成, 内外装饰	竣工	
新开工项目(54个)						235.92		45.87			
4495	弧形旋转整流 半桥模块生产 线	黄山市振亿电 子有限公司	电子信息	黄山	建设综合电子大楼、超净化车间、仓库	0.32		0.32	完成征地	竣工	
4496	申格电子	上海申格磁电 器材有限公司	电子信息	黄山屯溪区	建筑面积8000平方米, 新建厂房、综合楼及设备购置等	0.20		0.20	前期工作	竣工	
4497	唯美德科技	黄山唯美德科 技有限公司	电子信息	黄山徽州区	新建厂房、办公楼及附属设施, 总建筑面积3.5万平方米, 主 要生产3G移动通信电缆、数字电缆, 建成后可实现年产 10000千米的3G移动通信基站用射频馈线电缆	1.00		0.50	规划评审已通过, 目 前正在进行施工图 纸设计	部分建成 投产	
4498	总部液晶生产 线及配套	安徽金世界光 电科技有限公 司	电子信息	黄山休宁县	新建生产车间、办公楼等2.66万平方米, 新建1条液晶显示 器生产线、6条SMT帮定生产线及整机生产线、1条电容式触 摸屏生产线, 年产触摸屏4000万片	5.00		2.50	征地等前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4499	LED背光模组 及真空半导体 涂布膜产业化	黄山市展硕半 导体科技有限 公司	电子信息	黄山休宁县	新建厂房、办公楼和职工宿舍2.4万平方米,年产LED背光模组3200万片,真空半导体涂布膜20万平方米	1.20		1.00	征地等前期工作	开工建设	
4500	年产8000万只 LED节能灯具	永佳光电科技 有限公司	电子信息	黄山经开区	LED系列节能灯,建设厂房1.6万平方米	0.50		0.50	前期准备	基本建成	
4501	所特数控机床	浙江乐清所特 缝制机械有限 公司	汽车和装 备制造	黄山屯溪区	新建厂房、综合楼和购置设备等,主要生产电脑圆头锁眼机、电脑平头锁眼机、电脑套结机等	1.00		0.40	项目已备案	开工建设	
4502	黄山科特士汽 车零部件铸件	香港国鑫国际 投资集团有限 公司	汽车和装 备制造	黄山徽州区	建设厂房,建筑面积6万平方米,引进4条意大利汽车零部件加工生产线,产品出口欧洲和美国	2.50		0.60	规划图评审	开工建设	
4503	悬挂电焊机	温州日基电子 机械有限公司	汽车和装 备制造	黄山徽州区	建生产车间、购置安装生产线,建办公楼、职工宿舍楼及附属设施	1.20		1.20	土地平整	基本建成	
4504	天地源机械	黄山天地源机 械科技有限公 司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准生产车间,物流车间、技术中心、综合楼及辅助设施,建设600万套汽车球头拉杆总成及其它配件生产线	0.95		0.40	正在进行厂房建设	项目一期 建成投产	
4505	欧泰机械	黄山欧泰机械 有限公司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准厂房、综合楼及配套设施,,新建汽车下摆臂生产线	0.48		0.20	正在进行基础施工	项目一期 投产	
4506	中链科技	黄山中链科技 有限公司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准厂房、综合楼、宿舍楼及辅助设施,购置先进设备,年产200万套汽车正时系统生产线	0.65		0.40	正在进行前期准备 工作	项目一期 投产	
4507	欧珈特汽车底 盘件系统生产	瑞安市欧珈特 汽车配件有限 公司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准厂房,建设底盘件系统生产线	0.65		0.35	正在进行前期准备 工作	完成厂房 建设	
4508	联众汽车配件	瑞安市联众汽 车配件有限公 司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建厂房,建设年产25万套汽车转向节及7000吨高精度耐磨铸件生产线	0.62		0.30	正在进行前期准备 工作	完成厂房 建设	
4509	50万套汽车刹 车系统生产线	黄山路宝汽车 部件制造有限 公司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准厂房,年产50万套汽车刹车系统生产线	0.58		0.30	正在进行前期准备 工作	完成厂房 建设	
4510	马勒机车部件	黄山市马勒机 车部件有限公 司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建标准厂房,建设汽车发动机缸盖及铝铸件生产线	0.50		0.30	正在进行前期准备 工作	完成厂房 建设	
4511	诸葛汽车冷凝 器生产	瑞安诸葛汽车 配件有限公司	汽车和装 备制造	黄山歙县	新建生产厂房、宿舍楼、综合楼及辅助设施;购置先进生产设备,新建4条汽车冷凝器全自动流水线	0.50		0.30	正在进行前期准备 工作	完成厂房 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4512	奔宇汽车散热器生产	瑞安奔宇汽车散热器有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准厂房,建设年产32万套汽车散热器及15万件电动升降器	0.50		0.30	正在进行前期准备工作	完成厂房建设	
4513	紫晶铸造	黄山紫晶铸造实业有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建标准生产厂房、综合楼、宿舍楼,建设精密铸造机械铸件生产线	0.51		0.30	正在进行前期准备工作	完成厂房建设	
4514	埃尔孚汽车动力转向机生产	瑞安市埃尔孚汽车部件有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准厂房,建设20万套动力转向机生产线	0.40		0.20	正在进行前期准备工作	完成厂房建设并购置设备	
4515	起龙车辆配件	瑞安市起龙车辆配件有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准厂房,建设汽(柴)油发电机配件生产线	0.40		0.20	正在进行前期准备工作	完成厂房建设	
4516	浩特达滤清器	黄山浩特达滤清器有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准新厂房、综合楼和宿舍楼及辅助设施,新建全模具开发中心,机加工中心流水线	0.30		0.20	正在进行前期准备工作	完成厂房建设,力争投产	
4517	年产600万套汽车关键零部件	黄山奥特斯电气有限公司	汽车和装备制造	黄山休宁县	建设厂房、实验室、办公用房等6万平方米,新建汽车关键零部件生产线6条	1.56		1.00	征地等前期工作	完成厂房建设	
4518	金菱数码	黄山金菱新材料有限公司	材料和新材料	黄山屯溪区	新建2.5万平方米厂房,投资年生产5000万米高档环保新型装饰纸生产线	1.20		0.30	土方平整	一期厂房竣工并投产	
4519	荣锦石材	安徽佳业幕墙有限公司	材料和新材料	黄山徽州区	厂房建设,设备购置	1.00		0.30	围墙砌筑	厂房主体竣工	
4520	高速电子提花纺织	黄山佳诺化纤纺织有限公司	材料和新材料	黄山歙县	建设标准厂房、综合及宿舍楼、原材料及成品仓库,建设强捻涤棉提花或强捻涤纶提花产品生产线	1.30		0.50	正在进行前期准备工作	主体工程动工建设并完成厂房建设	
4521	石英陶瓷新材料研发制造	黄山恒源石英陶瓷新材料有限公司	材料和新材料	黄山歙县	购置厂房和设备,建石油压裂支撑剂、熔融石英和硅微粉、工艺美术和旅游瓷生产线	13.60		0.80	完成厂房购置协议	主体建设基本完成	
4522	年产4000吨高耐热级环氧树脂	安徽善孚新材料科技有限公司	材料和新材料	黄山歙县	新建厂房,产品罐区和公用工程设施,新建生产线8条	0.86		0.30	正在进行前期准备工作	主体工程动工建设	
4523	祁门祥源祁门红茶产业综合开发	安徽祁门县祁门红茶业有限公司	食品医药	黄山祁门县	主要建设1.5万平方米的祁门清洁化生产示范工厂,5万亩的标准化祁门示范茶园基地,红茶主题博物馆等	3.50		1.00	完成征地,开工前基础建设	主体厂房及配套设施建设	
4524	医疗用无纺布产业化	黄山海迦生物科技有限公司	食品医药	黄山经开区	建设综合行政中心1.5万平方米、生产车间仓库约2万平方米、科研质量控制中心0.4万平方米、职工宿舍食堂等0.48万平方米,建成后将达到年产医疗用无纺布手术衣1500万件、手术包200万套的生产能力	1.00		0.50	土地平整	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4525	协晟太阳能薄膜	协晟集团	能源和新能源	黄山徽州区	厂房、设备、办公楼	1.00		0.30	规划设计	开工建设	
4526	曾国潘行轭保护利用	祁门县城投公司	文化产业	黄山祁门县	曾国潘行轭整体保护改造、洪家大屋修复改造,湘军活动场地恢复改造,住户搬迁、环境整治等工程建设	2.00		0.30	完成洪家大屋改造申报	洪家大屋改造主体建设完成	
4527	黄山徽字号雕刻文化旅游综合开发	黄山徽字号雕刻文化有限公司	文化产业	黄山经开区	以竹雕、木雕等徽雕产品生产为主,集雕刻文化展览、现代雕刻艺术品生产、徽派古建筑雕饰艺术创作为一体的综合性、集群性文化产业	1.30		0.50	准备开工	开工建设	
4528	黄山国际会议中心	黄山雨润地华置业有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设国际会议中心及相关配套设施,总建筑面积60万平方米	50.00		2.00	前期工作	开工建设	
4529	盛元·优山美地商业广场	黄山市君胜置业投资有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建设购物街、商业广场	3.00		1.50	基础施工	全面开工,商业街竣工	
4530	九龙山现代旅游养生农业示范园	黄山市九龙山旅游开发有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	道路、围墙等基础设施建设,种植100亩红豆杉和其他果树等	6.00		0.50	可研报告编制完成,组建报批	开工建设	
4531	龙恒江山商业广场	龙恒置业投资有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	建筑面积4.3万平方米,酒店、商服设施开发	2.20		1.40	施工场地平整	开工建设	
4532	金岭别苑高档商务会所	黄山市天一置业有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	高档会所、酒店、商服设施开发	1.00		0.70	土方平整	主体封顶	
4533	龙恒·颐和观邸大酒店	黄山龙恒汇金置业有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	新建2幢连体16-18层超五星酒店大楼	1.50		1.00	土方平整	结构封顶	
4534	汤口新城	黄山坤宸置业有限公司	现代服务业	黄山黄山区	建设总面积15万平方米的汤口老城区改造	4.00		1.00	准备开工	开工建设	
4535	黄山国际健康产业基地	南京同仁堂(黄山)国际健康产业管理有限公司	现代服务业	黄山徽州区	建筑面积约55万平方米,建设中华医药文化博览园、中华养生健康中心、徽州风情小镇和健康养生山庄等	17.70		3.00	完成征地拆迁	开工建设	
4536	任翔钢贸城	黄山任翔钢贸市场经营管理有限公司	现代服务业	黄山徽州区	建设大型钢铁加工配送中心、大型钢材现货市场、商户办公楼及结算中心等	3.00		1.00	规划图评审	开工建设	
4537	西溪南旅游开发	黄山市徽州旅游开发有限公司	现代服务业	黄山徽州区	古建筑保护修缮和村落环境整治;乡村休闲酒店和农家乐建设;徽州文化创意园区及滨河湿地休闲区的打造	10.00		1.00	古民居修复	一期竣工	
4538	岩寺新四军军部旧址及周边环境整治二期	徽州区住建委	现代服务业	黄山徽州区	丰乐河临河大桥—西溪南段综合治理	2.85		2.00	规划设计	开工建设	
4539	卢村悦榕庄	黄山悦榕发展有限公司	现代服务业	黄山黟县	建度假酒店、餐饮服务、SPA泉浴、旅游景点开发经营等。总建筑面积11万平方米	8.00		0.50	一期用地正在挂牌	度假酒店土建基本完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4540	国家旅游应急救援黄山队伍建设	黄山风景区管委会	现代服务业	黄山黄山风景区	由旅游安全应急救援指挥体系、旅游安全应急救援队伍和旅游安全应急救援培训、训练、演习基地等三个部分构成	5.50		1.00	已通过方案评审, 正在进行训练基本选址	开工建设	
4541	南大门停车场综合服务中心	黄山嘉华旅游投资公司	现代服务业	黄山黄山风景区	建设停车场配套服务设施, 建筑面积约3.3万平方米	1.00		0.80	已完成施工前各项准备工作	年内基本完成	
4542	新安江上游综合治理工程	黄山市城投公司	综合水利	黄山屯溪区	新安江上游干、支流的防洪堤岸、河道整治等	53.00		3.50	正在进行规划设计等前期工作	开工建设	
4543	省道S324线昱岭关到大阜段公路改建	歙县公路分局	交通网络	黄山歙县	改建道路长44公里, 其中昱岭关至S324与X014平交口处21公里采用4级公路标准, 其余路段采用三级公路标准	3.19		1.50	正在进行勘测设计工作	主体工程动工建设	
4544	祁门高速下口与新区连接线	祁门县交通运输局	交通网络	黄山祁门县	规划建设华杨高速下口与新区快速通道10公里及绿化、亮化工程	3.00		0.50	规划设计	拆迁、征地, 部分路段开工	
4545	世博园林示范基地	黄山世博园林工程有限公司	生态环保	黄山屯溪区	200亩盆景园、600亩高档苗木种植基地及木屋区建设	1.00		0.20	征地完成	开工建设	
4546	丰乐河综合治理	歙县城投公司	生态环保	黄山歙县	郑村桥头至皖赣铁路桥段3.1公里河道综合治理, 两岸景观建设及开发	4.20		2.00	正在进行拆迁、安置房建设等	完成拆迁、安置房建设	
4547	横江海阳段水环境综合治理	休宁县人民政府	生态环保	黄山休宁县	防洪保安工程、河道蓄水工程、排水工程、绿化及照明	4.50		2.00	征地拆迁等前期工作	开工建设	
4548	徽州人家四期	徽州区住建委	民生	黄山徽州区	新建高层农民安置房8幢, 建筑总面积7.7万平方米, 可安置搬迁居民650户	3.00		2.00	基础施工	主体工程建设	
储备项目(102个)						687.15					
4549	年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线	屯溪区经信委	电子信息	黄山屯溪区	新建厂房、办公用房、仓库及辅助用房, 购置设备, 形成年产电容式触摸屏用导电膜玻璃130万片生产能力	2.00			前期工作	推进前期工作	
4550	高性能路由器生产	歙县经开区	电子信息	黄山歙县	建设年产10万套路由器生产线	3.00			前期工作	推进前期工作	
4551	便携式多媒体终端	歙县经开区	电子信息	黄山歙县	年产10万套多媒体终端	3.00			前期工作	推进前期工作	
4552	大功率LED照明灯生产	歙县发改委	电子信息	黄山歙县	在开发区内建设厂房, 新建年生产能力达100万只大功率LED照明灯	3.00			正在进行招商引资等前期工作	完善规划设计	
4553	光子晶体材料与器件生产线	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	新建年产100万套光子晶体材料与器件生产线	2.50			正在进行前期工作	完善规划设计	
4554	数字化、智能化传感器生产	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	新建年产10万套数字化、智能化传感器生产线	1.00			正在进行前期工作	完善规划设计	
4555	超大容量密集波分复用(DWDM)设备生产线	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	建设年产1万套超大容量密集波分复用(DWDM)设备生产线	2.50			正在进行前期工作	完善规划设计	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4556	第三方物流信息服务技术与平台	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	建设第三方物流信息服务技术与平台	2.00			正在进行前期工作	完善规划设计	
4557	高精度电子专用模具	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	年产10万套高精度电子模具	1.50			正在进行前期工作	完善规划	
4558	无线网卡和模式识别输入设备	歙县开发区管委会	电子信息	黄山歙县	年产100万套无线网卡和模式识别输入设备	1.20			正在进行前期工作	完善规划设计	
4559	力伟数码LCOS	深圳市立伟数码技术有限公司	电子信息	黄山休宁县	建设电脑芯片、投影仪、视频眼镜研发中心和生产基地	5.00			前期工作	继续开展前期工作	
4560	黄山中汇汽车电子产业园	中汇环球电子(深圳)有限公司	电子信息	黄山休宁县	将企业总部和研发中心迁入园区,形成年产300万台套汽车安全系统、汽车导航系统等成套产品的园区总规模	5.00			前期工作	力争开工建设	
4561	机器人制造基地建设	北京紫光优蓝机器人技术有限公司	电子信息	黄山休宁县	建设机器人制造基地	10.00			前期工作	完成前期工作	
4562	恒生电子软件园建设	恒生电子股份有限公司	电子信息	黄山休宁县	建立软件科技园及配套设施等	15.00			前期工作	完成前期工作	
4563	超快软恢复二极管(UFRD)产业化	黄山电器有限责任公司	电子信息	黄山祁门县	新建3500平方米厂房,建设年产5000万只UFRD芯片生产线,实现UFRD芯片规模化生产	1.50			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4564	沙滩车汽油发动机	浙江百泰集团有限公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	建设厂房,年产沙滩车汽油发动机40万台套	3.25			正在进行前期工作	争取开工建设	
4565	宇恒控股轮毂制造	黄山金字轮毂制造有限公司	汽车和装备制造	黄山屯溪区	年产90万只铝合金轮毂生产线建设	2.80			前期工作	推进前期工作	
4566	超高压及特种电缆建设	屯溪区招商局	汽车和装备制造	黄山屯溪区	新建厂房及购置设备,新增4条立式高压、超高压交联生产线,4条中压交联生产线等	6.50			前期工作	推进前期工作	
4567	汽车发动机机身生产	黄山金马股份有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建设年产10万套汽车发动机机身生产线	3.00			前期工作	推进前期工作	
4568	歙县激光数控设备生产线	黄山奥强科技有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建厂房8万平方米,新建6条激光数控设备生产线	2.70			正在进行前期工作	完善规划设计	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4569	汇昌机械配件	黄山汇昌机械公司	汽车和装备制造	黄山歙县	新建标准厂房、综合楼及附属设施4000平方米, 新建汽车轮胎螺母、前轮毂及车桥底盘标准件生产线	0.48			正在招商洽谈	完成前期工作	
4570	精特轴承	黄山精特轴承有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建标准厂房, 新建4条轴承零部件及链条热处理加工生产线	0.30			正在进行前期准备工作	完成前期工作	
4571	乐瑞轴承	黄山乐瑞轴承有限公司	汽车和装备制造	黄山歙县	建标准厂房, 新建6条替代进口大型轴承生产线	0.20			正在进行前期准备工作	完成前期规划等工作	
4572	黄山休宁动力电池	中山天硕电子有限公司	汽车和装备制造	黄山休宁县	建筑面积20万平方米以上, 建设两条铁芯电池生产线、新能源汽车零部件及动力电池商业区等	5.00			前期工作	继续推进前期工作	
4573	汽车灯光自动变光器	黄山市闾华电子有限责任公司	汽车和装备制造	黄山祁门县	新建6000平方米厂房和研发中心, 采购设备200台套, 年产300万只汽车灯光自动变光器	1.25			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4574	钼产业资源综合利用	黄山区龙岗钼业投资公司	材料和新材料	黄山黄山区	厂房及基础设施建设, 新上采选厂, 发展焙烧及精细产品加工区	3.00			正在进行项目前期工作	继续进行前期工作	
4575	稀土发光材料生产线	歙县开发区管委会	材料和新材料	黄山歙县	建设4条稀土发光材料生产线	1.50			正在进行前期工作	完善规划	
4576	新型炭质吸附材料	歙县开发区管委会	材料和新材料	黄山歙县	建设8条新型炭质吸附材料生产线	2.50			正在进行前期工作	完善规划	
4577	中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)	歙县开发区管委会	材料和新材料	黄山歙县	年产100万套中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)	1.00			正在进行前期工作	完善规划	
4578	有色金属深加工	安徽黄山黄金公司	材料和新材料	黄山休宁县	进行采矿、选矿、黄金饰品生产、销售等	6.00			前期工作	继续推进前期工作, 力争开工建设	
4579	新型纯电动和混合动力汽车电池用胶体电解质	黄山市亨泰实业有限公司	材料和新材料	黄山休宁县	新建生产车间及仓库建筑面积2.2万平方米, 购置设备45台套, 年产5000吨胶体动力电池用纳米胶体硅	0.30			前期工作	完成前期工作	
4580	环保阻燃柔软剂及新型有机硅胶生产	黄山市强力化工有限公司	材料和新材料	黄山休宁县	建设厂房面积2.5万平方米, 年产2000吨含磷有机硅环保阻燃柔软剂乳液和350吨LED封装胶	0.60			前期工作	完成前期工作	
4581	祁门钨矿开发	祁门县国土局	材料和新材料	黄山祁门县	建设探矿投资、矿区基础设施、采矿选矿设施及配套工程	30.00			前期工作	力争完成详查工作	
4582	黄山国际休闲茶文化园	黄山区汤口镇政府	食品医药	黄山黄山区	建设茶文化博览区、农家乐游览区、温泉度假区、乡野度假区	5.50			前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4583	歙县黄山有机茶出口基地	歙县黄山茶业集团有限公司	食品医药	黄山歙县	建立15万亩有机茶种植出口基地,新上茶深加工生产线6条,建设4万平方米办公、科研、生产加工、仓储等功能的厂房和设施	5.00			前期工作	推进前期工作	
4584	深渡万亩三潭枇杷基地	歙县农委	食品医药	黄山歙县	建设万亩枇杷基地,60千米进园道路,蓄水池2000口,2个标准化枇杷交易市场,年生产6000吨加工能力枇杷深加工厂一座,对万亩枇杷进行测土配方施肥、品种改良,科技培训、滴水灌溉并建设科技示范园	5.00			前期工作	推进前期工作	
4585	生物防治菌剂开发	黄山市迎客松生物科技有限公司	食品医药	黄山休宁县	建设厂房3000平方米,开发生产生物防治菌剂系列新产品6种,年产真菌药剂2000吨	0.28			前期工作	完成前期工作	
4586	康师傅天然矿泉水	康师傅饮品控股有限公司	食品医药	黄山黟县	办公楼、厂房建筑面积2.22万平方米,新上水生产线3条	1.50			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4587	祁门红茶研发中心	祁门县农委	食品医药	黄山祁门县	新建检测中心、标准化工厂、茶多酚加工厂,建成10万亩祁门红茶有机高效茶园	1.65			开展前期工作	推进前期工作	
4588	歙县风力发电	中国风电集团有限公司	能源和新能源	黄山歙县	拟建10万KW风力发电项目,每期拟装机容量49.5MW,并配套建设一座升压站	10.00			正在进行测风塔建设	完成2座测风塔建设	
4589	太阳能超白玻璃及TCO导电膜玻璃生产	黄山恒源石英材料有限公司	能源和新能源	黄山休宁县	新建厂房建筑面积25万平方米,年产1000吨太阳能超白玻璃及TCO导电膜玻璃	12.00			已完成可研报告	继续进行前期工作	
4590	休宁县风能发电	华润新能源控股有限公司	能源和新能源	黄山休宁县	开发规模为15万千瓦的风电场	15.00			前期工作	继续推进前期工作	
4591	黄山科学馆	黄山市科协	文化产业	黄山	馆内设物理、数学、光学、声学、地质、信息技术、新型材料、人体、动植物、生物技术、徽州科技人物等展厅,总建筑面积1万平方米	2.00			完成可研报告	前期工作	
4592	花山石林景区保护建设	黄山市屯溪区屯光镇政府	文化产业	黄山屯溪区	围绕花山石林景区二十四柱、摩崖石刻进行保护、修复及旅游基础设施实施建设	5.00			前期准备工作	前期工作	
4593	程朱阙里徽州文化生态保护示范园	屯溪区屯光镇政府	文化产业	黄山屯溪区	以篁墩村为核心,含村容村貌整治、宗族古祠、古墓、古牌坊、古遗迹发掘修复及保护,建设徽州宗族文化生态展示体验区	10.00			前期工作	推进前期工作	
4594	呈坎徽州文化生态保护区	徽州区旅游局	文化产业	黄山徽州区	呈坎古河道、古桥、古坝修复,呈坎村南古水口园林恢复重建,古街道环境整治,建筑改徽,混合遗产申报挖掘,建立易经馆	5.00			前期工作	推进前期工作	
4595	潜口坤沙休闲运动中心	徽州区潜口镇	文化产业	黄山徽州区	建设休闲、运动中心	10.00			开展前期工作	推进前期工作	
4596	黄山浙江文化村	上海恒基城建发展有限公司	文化产业	黄山徽州区	建设浙江公园、文化长廊、画家苑、名人苑、居士林、保国寺等	5.00			开展前期工作	继续开展前期工作	
4597	歙县体育场馆	歙县体育局	文化产业	黄山歙县	体育场馆建设	2.00			前期工作	开展前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4598	非物质文化遗产保护与开发	中国非物质文化遗产保护基金会、上海凤歌堂文化投资有限公司	文化产业	黄山歙县	烟村谜窟保护及科普探秘区、非物质文化遗产博览中心、非物质文化遗产博物馆群、艺术创作基地、艺术文化交流中心、藏品交易中心、星级酒店和养生度假中心	18.00			正在洽谈签订初步协议	前期准备工作	
4599	古黟桃花源文化创意体验产业园	合肥寰景信息技术有限公司	文化产业	黄山黟县	创意文化互动体验区、文化创意产业生态村落、展示馆和高端会所群等建筑面积3.15万平方米	1.20			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4600	祁门县新安医学文化旅游产品开发	祁门县旅游局	文化产业	黄山祁门县	建设“御医之乡”、新安医学展览、药膳食疗、中医美容馆、“安徽第一药谷”	5.00			前期工作	开展前期工作	
4601	牯牛降户外运动基地	安徽秋浦旅游开发有限公司	现代服务业	黄山	建设徒步露营基地、攀岩基地等户外运动项目,建设安全培训、服务接待、医疗保障等基础设施	1.00			前期工作	推进前期工作	
4602	黄山云海度假村	汤口镇政府	现代服务业	黄山	建设酒店公寓群、文化旅游街区、非遗体验中心、国际五星级酒店和温泉中心等	9.80			正在进行规划设计	推进前期工作	
4603	新安茶文化旅游养生园	黄山新安茶文化旅游发展有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	生态茶叶体验园、茶演艺园、茶科研保健园、度假疗养园等建设	5.00			前期工作	推进前期工作	
4604	湖边现代物流中心	屯溪区屯光镇政府	现代服务业	黄山屯溪区	综合开发物流设施	10.00			前期工作	开展前期工作	
4605	高山佛文化保护性恢复工程	黄山市屯溪区黎阳镇政府	现代服务业	黄山屯溪区	佛文化景区遗址保护与开发	3.00			前期工作	推进前期工作	
4606	黎阳物流园	屯溪区黎阳镇政府	现代服务业	黄山屯溪区	建设大型现代物流基地	6.00			前期工作	推进前期工作	
4607	江南新城中央商务区	屯溪区阳湖镇政府	现代服务业	黄山屯溪区	建筑面积3.2万平方米,大型中央商务区建设	3.50			前期工作	推进前期工作	
4608	南方百合度假休闲中心	黄山南方百合置业有限公司	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积14.6万平方米	8.00			前期工作	推进前期工作	
4609	黄山平湖湾国际度假村	黄山震天房地产开发有限公司	现代服务业	黄山黄山区	旅游接待、休闲度假、高档休闲娱乐、水上运动项目	5.00			完成土地前期工作	争取开工	
4610	太平湖塔岭半岛	安徽鸿容置业投资有限公司	现代服务业	黄山黄山区	旅游接待、五星级酒店、游艇娱乐部、水上运动中心	5.00			前期准备工作	推进前期工作	
4611	黄山蜀源国际温泉度假山庄	徽州区潜口镇	现代服务业	黄山徽州区	建矿泉水保健中心、温泉养生中心、生态农业等	2.00			开展项目前期工作	完成项目规划	
4612	徽州区南山旅游度假区	黄山市天一置业有限公司	现代服务业	黄山徽州区	主要建设集旅游、休闲、娱乐、健身、度假为一体的高级旅游度假区	5.00			土地指标争取	力争开工建设	
4613	徽州国际养老休闲度假中心	徽州区民政局	现代服务业	黄山徽州区	建设老年养护、康复、托管、保健、休闲、娱乐、旅游等为一体的社会福利服务机构	5.00			正在进行项目前期工作	推进前期工作	
4614	“夜徽州”城综合开发	黄山市鑫武旅游投资有限公司	现代服务业	黄山徽州区	建设酒店,旅游商场,休闲养生馆,工艺美术村,博物馆等	12.00			规划设计,土地指标争取	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4615	清凉峰生态旅游开发	清凉峰旅游公司	现代服务业	黄山歙县	建设旅游公路、宾馆等基础设施	15.00			前期准备	开展前期工作	
4616	歙县练江沿岸旅游综合开发	歙县政府	现代服务业	黄山歙县	练江沿岸旅游开发、河道整治、护岸建设、船坞修建以及太白楼、西园等重要景点周边环境的整治	10.00			前期工作	开展前期工作	
4617	紫阳观旅游综合开发	歙县徽城镇	现代服务业	黄山歙县	建设集休闲、度假、旅游、商务、接待及房产开发	10.00			前期工作	开展前期工作	
4618	歙县徽州不老城	歙县养老中心	现代服务业	黄山歙县	在城郊购置荒山坡,建设高中低档的老年公寓	7.00			前期准备工作	完善前期工作	
4619	黄山侏罗纪恐龙公园	歙县旅游发展有限公司	现代服务业	黄山歙县	建设遗址陈列馆,恐龙世纪园和恐龙世纪园	5.00			前期工作	开展前期工作	
4620	黄山天龙风景区旅游	歙县林业局	现代服务业	黄山歙县	进行生态观光旅游综合开发	5.00			前期工作	开展前期工作	
4621	金水湾旅游休闲度假中心	金水湾有限责任公司	现代服务业	黄山歙县	建设旅游休闲度假中心、水上乐园等配套设施,建筑面积15万平方米	4.50			前期规划	力争开工建设	
4622	黄山湖旅游度假区	歙县旅游发展有限公司	现代服务业	黄山歙县	健身体育中心、星级酒店及配套设施等	25.00			正在进行项目前期工作	继续进行项目前期工作	
4623	华东养老基地	黄山东达投资有限公司	现代服务业	黄山歙县	建设养老基地、恐龙博物馆、不低于4星级的宾馆以及配套设施	18.00			正在洽谈签订初步协议	前期准备工作	
4624	黄山海宁国际物流园区	休宁县齐云城市建设投资有限公司	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积33.2万平方米,货运吞吐量8000万吨	10.00			完成项目详规	继续推进前期工作	
4625	休宁雨润度假区	休宁雨润地华置业有限公司	现代服务业	黄山休宁县	建设运动场所、休闲度假及相关配套设施	100.00			项目前期工作	继续推进前期工作	
4626	齐云山镇旅游集镇建设	休宁县齐云山镇政府	现代服务业	黄山休宁县	建设横江大桥工程、齐云山旅游换乘中心、上山旅游公路接线工程、云山诗意旅游度假区,云岩湖和楼上楼开发	10.00			前期工作	开展前期工作	
4627	休宁东临溪康颐老年养生基地	浙江三心美德投资有限公司	现代服务业	黄山休宁县	建设老年护养中心、康复医疗机构和培训学校为一体的综合性老年养生基地	8.50			前期工作	土地报批等前期工作	
4628	黄山乐拓者旅游休闲运动中心	安徽兆业投资有限公司	现代服务业	黄山休宁县	新建旅游接待中心、文化广场、展示体验中心等及相关设施,总建筑面积23.1万平方米	4.98			前期工作	力争开工建设	
4629	黄山国际园林网球运动中心	黄山亚景旅游置业有限公司	现代服务业	黄山休宁县	新建网球运动中心场馆、酒店、接待培训基地等,总建筑面积22万平方米	4.50			土地报批等前期工作	力争开工建设	
4630	黄山老年宜居示范基地建设	黄山市银铃键安置业投资有限公司	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积为8万平方米,由老龄科学研究与交流区(含孝文化博物馆)、老年公寓与老年护理区(分非自理区与自理区)、老年生活居住公益示范社区三个功能区组成	3.30			前期工作	完成前期工作	
4631	黄山秀里徽文化国际乡村旅游度假区	浙江万向集团公司	现代服务业	黄山黟县	建设高端乡村旅游休闲度假区等	4.00			正在洽谈中	启动各项前期工作	
4632	黟县天旅游开发	黟县住建委	现代服务业	黄山黟县	建设风景协调区8.2万平方米,滨河景观带3.5万平方米,休闲中心区3.3万平方米	10.00			正在开展前期工作	继续开展前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4633	渔亭古码头旅游开发	黟县渔亭镇政府	现代服务业	黄山黟县	恢复建设渔亭古水陆码头, 建筑面积约10万平方米, 拟建游客集散区、休闲娱乐区、古码头商业区、度假公寓区	10.00			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4634	黟县骆驼峰景区开发	黄山市圣伯利投资有限公司	现代服务业	黄山黟县	建设骆驼峰景区酒店、旅游商品市场、停车场等配套设施; 恢复古寺庙; 建设仿古观光城墙	5.00			正在开展前期工作	继续开展前期工作	
4635	南屏晚风园	碧阳镇政府	现代服务业	黄山黟县	综合服务区、武陵溪观光区、休闲度假区、餐饮服务区、商务中心区及风情小镇区建设, 以及为其配套的基础设施	1.63			已编制项目可研	推进前期工作	
4636	都市文化休闲旅游示范区	祁门县政府	现代服务业	黄山祁门县	建设城区文化休闲旅游基础设施和环县城文化休闲旅游圈, 全县乡村文化旅游基础设施建设、乡村文化旅游信息系统建设, 古戏曲目连戏的挖掘开发	10.00			前期工作	开展前期工作	
4637	祁山镇青萝山公园观光休闲旅游开发	祁门县旅游局	现代服务业	黄山祁门县	整修香炉峰、百步云梯、古壁刻和古迹, 修盘山石阶, 建寺庙和佛亭, 开发蛇园, 并进行青萝山水库流域综合治理	5.00			前期工作	开展前期工作	
4638	祁门县茶园绿色度假村	祁门县旅游局	现代服务业	黄山祁门县	建设入口迎景区、中心接待区、度假休闲区、自然体验区	5.00			前期工作	开展前期工作	
4639	祁门(城东)高速、高铁枢纽物流中心	祁门县商务局	现代服务业	黄山祁门县	在高速路接口和铁路货运站之间建设综合物流中心	2.00			开展可行性研究	推进前期工作	
4640	黄山东大门石门地域旅游综合开发	黄山风景区管委会	现代服务业	黄山黄山风景区	建设石门温泉休闲度假中心, 旅游自驾车营地及配套设施	10.00			已编制可研报告	开展前期工作	
4641	黄山逍遥亭休闲养生中心建设	黄山风景区管委会	现代服务业	黄山黄山风景区	对逍遥亭区域进行综合整治, 建设以休闲度假、健康养生为主要功能的高档旅游休闲养生中心	5.00			已编制可研报告	开展前期工作	
4642	黄山月潭水利枢纽工程	黄山市水利局	综合水利	黄山	建设总库容2.86亿立方米, 装机3.9万千瓦的大(二)型水库	10.23			进行前期工作	继续进行前期工作	
4643	泗洲湾水库工程	祁门县水利局	综合水利	黄山祁门县	总库容650万立方米, 坝顶长185m, 最大坝高31m	3.00			前期工作	开展前期工作	
4644	黄山机场(4E)扩建	黄山机场	交通网络	黄山	按4E级标准改造扩建	12.00			开展前期工作	推进前期工作	
4645	太平湖环湖旅游公路	太平湖风景区管委会	交通网络	黄山黄山区	建设湾里跨湖大桥一座(长150米, 宽12米), 朝阳大桥(长200米, 宽12米), 塔岭旅游公路5000米	5.00			开展前期工作	推进前期工作	
4646	黄山市湿地保护建设工程	黄山市林业局	生态环保	黄山	建立监测系统、营造防护林、建设前置库、水生植物恢复重建等	5.00			完成可研报告	推进前期工作	
4647	再生资源回收利用体系建设	黄山市商务局	生态环保	黄山	建设城市回收分拣站和绿色环保回收点, 废旧物资回收处理市场, 再生资源集散中心, 废旧电子电器处理园	2.50			前期工作	前期工作	
4648	皖南国家野生动物救护中心二期工程	休宁县林业局	生态环保	黄山休宁县	皖南国家野生动物救护中心二期工程建设	5.00			前期工作	开展前期工作	
4649	华杨循环经济园	祁门经济开发区管委会	生态环保	黄山祁门县	集中治污, 水、热资源循环再利用和园区产业链循环	5.00			进行前期工作	力争开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4650	黄山市人民医院扩建	黄山市人民医院	民生	黄山	新建21层病房综合楼, 建筑面积3.57万平方米	3.00			前期工作	推进前期工作	
17、广德县(30个)						115.81	16.30	16.90			
续建项目(4个)						45.50	16.30	12.70			
4651	广德经济开发区PCB产业园	广德经济开发区	电子信息	广德县	建设道路厂房等设施, 引进PCB(印刷电路板)企业	20.00	3.80	6.00	土地平整及厂房建设	完成道路及污水处理厂建设	
4652	广德县上海通用汽车试车场建设	上海通用公司	汽车和装备制造	广德县	建设试车场一座及研发车间	16.70	9.50	4.20	实验道路正在进行路面施工, 建筑区完成73%, 绿化工程完成32%	主体完成	
4653	广德亚夏国际汽车商城	安徽亚夏实业股份有限公司	现代服务业	广德县	汽车销售服务区、汽摩配件销售区、快修、装潢、精品区、二手车区、汽车物流区、摩托车销售区等	5.00	1.00	2.00	厂房在建	完成主体工程建设	
4654	广德县笄山竹海旅游综合开发	福建恒盛房地产开发有限公司	现代服务业	广德县	建设会议、度假、休闲、住宿、餐饮、户外运动、拓展训练基地	3.80	2.00	0.50	地下温泉已钻探2008米左右, 清表工作已全面完成, 三通一平工作正在有序推进	完成主体建设	
新开工项目(6个)						5.72		4.20			
4655	广德县年产LED产品封装5000万件(套)	广德利德光电有限公司	电子信息	广德县	新建厂房及附属设施2.4万平方米, 年产LED产品封装5000万件(套)	0.72		0.50	项目开工准备	主体建设	
4656	年产1万吨铸造件	安徽双威机械制造有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施3.8万平方米, 年产3万吨铸造件及加工(数控车床及加工中心铸件)	1.00		0.88	项目开工建设	主体建设	
4657	年产120万套链轨节能生产线等工程零部件	安徽拓山重工机械有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施3.22万平方米, 年产120万套链轨节能等工程机械零部件挖土机推土机等履带上的配件	1.00		0.82	办公楼及厂房基础建设	主体建设	
4658	年加工大中型客货车传动轴10万套、各种汽车后桥20万套等机车零部件	安徽一飞重工有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施4万平方米, 年加工大中型客货车传动轴10万套、各种汽车后桥20万套等机车零部件	1.00		0.50	土地平整	主体建设	
4659	年产1400万条汽车传动带	安徽赫德汽车传动部件有限公司	汽车和装备制造	广德县	年产1400万条汽车传动带(汽车传动带560万条、多楔带560万条、V带280万条)	1.20		1.00	前期工作	主体建成	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4660	广德县年产4.2万吨锰硼钢丸及机械制造	广德开泰钢丸机械有限公司	汽车和装备制造	广德县	建筑面积3万平方米, 年产4.2万吨锰硼钢丸及机械制造	0.80		0.50	土地平整	主体建成	
储备项目(20个)						64.59					
4661	广德县年产1200万套LED节能灯	安徽亮亮电子照明有限公司	电子信息	广德县	新建厂房及附属设施5万平方米, 年产1200万套LED节能灯	1.50			前期工作	推进前期工作	
4662	广德县汽车零部件	安徽迪尔荣机械有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施7.16万平方米, 年加工汽车真空助力泵250万套, 卡车转向横拉杆球头和拉杆90万根, 传动轴总成30万套等汽车零部件	2.00			前期工作	完成前期工作	
4663	广德县年加工机械设备1000套	安徽凌龙重工机床机械制造有限公司	汽车和装备制造	广德县	可年产机械设备1000套	0.90			前期工作	完成前期工作	
4664	广德县年产300万件铝轮毂等汽配件	安徽优合铝业科技有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施7.54万平方米, 年产300万件铝合金轮毂等汽配件	2.50			前期准备工作阶段	完成前期准备工作	
4665	广德县年制造泵及真空设备30000台套、电动机30000台套等机械五金应用设备	广德玉龙真空泵有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施3.33万平方米, 年制造泵及真空设备30000台套、电动机30000台套等机械五金应用设备	1.00			前期工作	推进前期工作	
4666	电梯及电气设备元器件生产	广德德力电梯有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施3.3万平方米, 年生产电梯、自动扶梯、自动人行梯、垂直用运输设备、电气设备及元器件500台	1.60			前期工作	完成前期工作	
4667	数控机床、工业机器人等制造	安徽涌诚机械有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施21.63万平方米, 年产数控机床500台、全电动注塑机2500台, 工业机器人2000台, 及部件43200吨的铸造、加工、组装	6.61			规划中	完成前期工作	
4668	广德县年产800万件内燃机部件	安徽力恒动力机械有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施7.91万平方米, 年产800万件内燃机部件, 汽车发动机配件、园林工具配件、电动工具配件等	1.60			规划中	完成前期工作	
4669	年产4000台全自动电脑手机套、横机	安徽玮韬纺织有限公司	汽车和装备制造	广德县	新建厂房及附属设施3.35万平方米, 年产4000台全自动电脑手机套、横机	1.50			项目前期工作	完成前期工作	
4670	年产30万套汽车过滤设备制造及研发	上海琳峰过滤设备制造有限公司	汽车和装备制造	广德县	年产30万套汽车过滤设备制造及研发	1.57			前期工作	前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4671	年产45万套汽车空气弹簧研发及生产	台州高斯特汽车空气弹簧有限公司	汽车和装备制造	广德县	年产45万套汽车空气弹簧研发及生产	1.51			前期工作	前期工作	
4672	广德县过滤设备制造及研发	苏州辉龙净化过滤有限公司	汽车和装备制造	广德县	过滤设备制造及研发	1.50			项目前期工作	项目前期工作	
4673	广德县年产10.5万吨精密铝制品	安徽高德铝业有限公司	材料和新材料	广德县	新建厂房及附属设施, 年产10.5万吨精密铝制品	1.50			规划中	完成项目前期工作	
4674	高档陶土材料生产	安徽盛阳新型建材科技有限公司	材料和新材料	广德县	年产高档陶土劈开砖210万平方米, 干挂外墙陶板、轻质发泡陶瓷保温板90万平方米、太阳能陶瓷板100万平方米	3.80			项目规划	完成前期工作	
4675	年产2万吨优质岩棉制品及100万平方米岩棉夹芯板	安徽施可达新型建材有限公司	材料和新材料	广德县	新建厂房, 年产2万吨优质岩棉制品及100万平方米岩棉夹芯板	1.40			前期工作	推进前期工作	
4676	广德县年产50000吨异性混容复合材料	安徽恒森新材料有限公司	材料和新材料	广德县	新建厂房及附属设施3万平方米, 年产5万吨异性混容复合材料	0.70			前期工作	推进前期工作	
4677	广德县远见风能(江阴)有限公司风力发电	远见风能(江阴)有限公司	能源和新能源	广德县	建设150MW的风力发电场	12.00			测风中	完成测风和上网许可等前期工作	
4678	广德县粮长门水库工程	广德县水务局	综合水利	广德县	水库集雨面积30.5立方米, 总库容22030立方千米, 以城镇供水和防洪为主要目的中型水库及周边环境设施建设	7.80			项目前期规划	项目前期准备工程	
4679	广德县省道S215宜徽公路广德段公路改建工程	广德县交通局	交通网络	广德县	改建长50公里的一级公路	9.70			项目前期	完成前期工作	
4680	广德县界牌至山关段公路改建工程	广德县交通局	交通网络	广德县	改建长22.4公里的一级公路	3.90			项目前期	完成前期工作	
18、宿松县(14个)						188.00	17.80	16.68			
续建项目(9个)						90.46	17.80	7.88			
4681	汉白玉开采	安庆汉玉文化发展有限公司	材料和新材料	宿松县	年开采大理石400万立方米, 年产50万立方大理石板材、60万立方异型材、70万立方工艺品、140万立方粉体及100万吨环保纸, 新建5000吨级和3000吨级泊位各2个	50.00	0.80	1.00	正在建设	继续建设	
4682	畜禽水产循环养殖及深加工	安徽省春雷生态农业有限公司	食品医药	宿松县	年加工20万头生猪机械化生产线1条, 年加工1000万羽肉鸭机械化生产线3条, 年出笼3000万羽肉鸭养殖基地, 14万羽樱桃谷肉鸭种鸭场, 年产20万吨饲料厂1座, 孵化中心3个, 精养水产面积10万亩	1.58	1.20	0.38	正在建设	竣工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4683	互益纺织工业基地	安庆市宿松互益精纺有限公司	纺织服装	宿松县	建设纺纱、印染、织布、绣花、针织、服装特色工业集群, 年产高档针织毛衣1.2亿件	12.60	6.40	0.80	正在建设	继续建设	
4684	年产4亿平方尺皮革	亿博皮革(集团)有限公司	纺织服装	宿松县	新建皮革制品加工生产及配套设施, 年产4亿平方尺皮革	13.40	3.00	2.00	正在建设	续建	
4685	宿松中振服饰织造	安庆市中振服饰织造有限责任公司	纺织服装	宿松县	年生产能力为90万件, 厂房建设和设备购置、安装	1.68	1.08	0.60	正在建设	完成厂房建设, 建成投产	
4686	破凉镇黄梅戏文化主题园	安徽鼎元置业有限公司	文化产业	宿松县	黄梅戏文化景点、商贸区、教育区、生活区、王湾水库休闲渡假村	2.58	1.50	0.80	正在建设	续建	
4687	石莲洞国家森林公园生态旅游开发	安徽省石莲洞旅游开发有限公司	现代服务业	宿松县	新建综合服务区、生态度假区、休闲娱乐区等重点区域基础设施和园区道路景观, 总建筑面积5.88万平方米	3.02	1.82	0.80	正在逐步开展公园基础设施建设	继续建设	
4688	宿松统筹城乡发展实验区基础设施	安徽省宿松统筹城乡发展实验区管委会	城镇化	宿松县	起步区基础设施和创业园标准化厂房建设	2.50	1.50	1.00	实验区沿河景观大道完工; 2平方公里配套设施建设; 安置区开工建设	竣工	
4689	宿松县职业技术教育中心	宿松县教育局	人才	宿松县	一期建筑面积约6.7万平方米, 二期建筑面积1.1万平方米, 购买实训设备及相关配套设施	3.10	0.50	0.50	开工建设	续建	
新开工项目(2个)						57.87		8.80			
4690	年产7000万平方米建筑陶瓷薄板(PP板)生产线	安徽晨曦陶瓷有限公司	材料和新材料	宿松县	项目分三期建设, 一期建立800×800、600×600生产线4条, 二期再建设生产线4条, 三期进一步建设生产线4条, 最终形成拥有12条生产线, 形成总规模7000万平方米以建筑陶瓷薄板(PP板)为主导产品的现代化建筑陶瓷产品生产企业	20.00		1.00	开展前期工作	开工建设	
4691	宿松风力发电	中国国电集团安徽分公司	能源和新能源	宿松县	总装机容量44.55万千瓦风力发电场	37.87		7.80	前期工作	开工建设	
储备项目(3个)						39.67					
4692	汽车零部件生产	浙江企成机械有限公司	汽车和装备制造	宿松县	建设年产500万套汽车液压零部件、20万台汽车车桥、500万套汽车转向节	10.67			开展前期工作	开展前期工作, 力争开工建设	
4693	年产60万吨涂布白板纸	安徽富阳造纸工业园集团有限公司	文化产业	宿松县	年产60万吨涂布白板纸生产线(废纸利用)	9.00			正在开展前期工作	做开工前期准备工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4694	宿松统筹城乡发展实验区创业园二期	安徽省宿松统筹城乡发展实验区管委会	城镇化	宿松县	二期基础设施及配套工程建设、标准化厂房建设	20.00			规划	开展前期工作	
19、省委宣传部(57个)						555.94	39.97	41.47			
续建项目(24个)						128.78	39.97	27.31			
4695	全省农家书屋建设工程	省新闻出版局	文化产业	各市、县	我省农家书屋工程建设规划:2007年规划建设105个“农家书屋”(示范点);2008年规划建设3000个“农家书屋”;2009年规划建设3000个;2010年规划建设3000个;2011年规划建设6924个;2012年规划建设2923个,基本覆盖全省行政村	3.79	3.21	0.58	截止2011年已建成16029个农家书屋	计划建设2923个农家书屋	
4696	全省农村新华书店、农家书屋、网吧“三合一”文化服务体系建设	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	各市、县	到“十二五”末,采取改造、新建、购置、租赁、加盟等方式,在全省乡镇计划建设1000家“三合一”农民文化家园皖新网络门店	3.57	0.05	0.05	已完成可行性研究和项目规划,完成33个网吧的整体基础建设工作	完成符合开设条件的网吧基础建设工作	
4697	中部地区出版物发行物流中心	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	各市	开发以出版物发行为主体的物联网技术,建设全省物流网络体系物联网配套体系,全省仓储体系基础设施升级改造	6.62	0.02	1.25	正在建设	物流园二期工程已开工建设;物流配套体系的信息化系统升级改造;改善全省物流仓储配送体系的基础设施	
4698	数字媒体网络	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	各市、县	各市、县新华书店卖场内外的广告媒体体系建设	1.50	0.15	0.20	完成合肥、六安、滁州、安庆、蚌埠、含山等地户外LED屏建设	完成10块LED屏建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4699	新网工程-安徽图书音像及文化经营网点建设	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	各市、县	新建或扩建23个市、县中心卖场,总营业面积7.79万平方米	4.80	1.60	1.78	新网工程已完成建设并投入运营的项目11个,另有1个处于确定招商目标阶段	继续推进市县中心卖场、便民店、校园书店、社区店等升级改造建设	
4700	徽风书报亭	安徽日报报业集团	文化产业	各市、县	全省建立5000个报亭,建设报刊亭物流配套及多媒体数字化服务体系,并逐步更新改造现有的徽风书报亭	1.10	0.68	0.10	加快合肥市老报亭的更新工作,目前更新率已达到50%	全省更新200座报亭	
4701	中安在线产业拓展系列	安徽日报报业集团	文化产业	各市、县	包括区域化城市电子商务平台建设、网上舆情及网络发言人平台建设、手机报及无线城市资讯客户端平台建设、网络电视建设、城市生活门户或城市行业垂直性网站建设和远程教育建设等内容	3.00	0.40	0.80	正在建设	初步建成本地化的区域性大型网络商务平台框架、城市民生信息客户端平台框架	
4702	安徽报刊物流配送网络建设	安徽日报报业集团	文化产业	各市、县	自办、代理报刊发行和打造综合性现代物流配送网络	1.05	0.40	0.20	项目已在全省全面展开	加快呼叫中心等网络建设	
4703	全省农村电影放映工程	安徽省广播电视局	文化产业	各市、县	完成全省23625个行政村每村每月放映一场公益电影	2.84	0.50	0.57	已完成2011年度放映任务	完成全省28.35万场公益电影放映任务	
4704	电影院线建设	安徽省电影发行放映总公司	文化产业	有关市、县	拟在全省建设15家影城(含改建4家影城),成立省内院线	1.74	0.41	1.05	已有4家影城营业;其余影城建设正在推进	拟在全省建设10家影城(含续建2家),组建省内院线	
4705	安徽演艺院线建设	安徽演艺集团	文化产业	各市、县	以直营式、加盟式和股权合作等形式,在全省各市县建设150个连锁演艺院线	6.50	0.05	0.08	正在可行性研究	建设20个连锁剧场	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4706	中国数字发行中心	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	合肥庐阳区	开发电子商务、在线数据库、电子书下载、手机阅读、电子书包以及个性化社区等多种数字出版服务	1.62	0.13	0.15	完成项目可行性的论证,目前正与合作方洽谈数字版权保护、出版形态和发行手段等内容	利用合作方在数字内容发行商的优势完成第一阶段数字内容平台、内容投送平台和数字版权交易平台的框架建设和网站建设	
4707	互动阅读数字出版基地	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	文化产业	合肥蜀山区	基于PC、智能手机、手持阅读器、电纸书、平板电脑等新媒体终端,研发面向全球读者的互动阅读电子书产品,全渠道发布,零障碍版权输出	1.20	0.50	1.00	首批选题正在制作,分为中国传统文化解读和中国儿童读本两大系列共50套书目的互动软件制作	产品进入推广渠道	
4708	省文博园	省公益性项目建设中心	文化产业	合肥蜀山区	省文博园由省博物馆新馆、古生化馆和省美术馆等组成。省博物馆新馆建筑面积4万平方米;古生化馆建筑面积2万平方米。省美术馆建筑面积2.6万平方米,正在规划实施中	7.20	6.00	0.50	已完成省博物馆新馆建设项目,并正式免费开放	新建省美术馆、省书画院、省考古所科研楼、省书协美协办公用房等	
4709	数字出版	时代出版传媒股份有限公司	文化产业	合肥包河区	建设大型图书数据库、网络平台、营销渠道建设、阅读终端等	1.50	0.20	1.00	“时代e博”网站上线运营,第一批少儿互动互动阅读平内容上线测试	丰富数字内容库建设,完善网络平台建设,推进数字阅读终端研发和生产	
4710	安徽百戏城	安徽省杂技团有限责任公司	文化产业	合肥包河区	建设总建筑面积2.75万平方米的剧场和综合训练中心	1.00	0.42	0.58	正在建设	主体工程 建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4711	安徽广电新中心(一期)	安徽广播电视台	文化产业	合肥包河区	建设35万平方米广播电视技术用房	29.00	14.00	5.86	主体结构已完工	一期整体工程完工	
4712	时代数码港综合服务平台	时代出版传媒股份有限公司	文化产业	合肥高新区	总建筑面积13万平方米,规划建设数字文化服务产业园和数字文化产业服务基地,打造数字产业开发制作、高新现代传媒技术研发推广、动漫创意产业制作销售、国际文化交流四大功能性产业服务平台	6.57	0.50	1.00	正在建设	完成时代数码港25层主楼主体建设	
4713	安徽省文化衍生品全息产业基地	金鹃国际广告有限公司	文化产业	合肥高新区	基地核心园区总建设规模达3平方公里,包括创意研发机构总部、相关文化衍生产品制作基地、外围设计制作外协机构群、配套生产加工园区、会展中心、物流中心等	1.05	0.12	0.20	目前已完成项目前期基础工作,包括研发基地办公硬件及软件建设,2011年完成与星汇天姬集团合作的电影《关云长》的衍生品运作	推进B2B动漫形象交易平台的构建,整合实业客户资源、动漫公司资源,并选择合适的投资方共同运作	
4714	家家购物空中商城	家家购物股份有限公司	文化产业	合肥高新区	建设视频购物平台,专业物流仓储及配送体系,年制作不少于3万个视频节目	1.10	0.41	0.25	已完成电视购物系统平台建设,正在拓展网络等多媒体销售渠道	建设1500-2000平方米以上的专业摄影棚;筹备物流基地建设,并计划升级呼叫中心	
4715	安徽影视动漫产业发展服务平台	安徽广电传媒产业集团北京五星东方影视投资有限公司	文化产业	合肥高新区	建设集影视动漫产品的研发生产与运营、人才培养与交流、影视动漫产业链整合与拓展等为一体的专业化服务平台	3.79	1.65	1.25	正在进行平台基本架构布局	完成平台的基本架构布局,建立平台专业化运营模式	
4716	安徽艺术职业学院新校区基础设施建设	省艺术职业学院	文化产业	合肥经开区	建成面积9万平方米,集教学、科研、行政功能于一体的新校区	1.80		0.30	主体项目进展顺利	筹建科研楼、综合楼	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4717	安徽华仑国际(芜湖)文化广场	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	芜湖弋江区	总建筑面积约67万平方米, 提供多种文化消费功能的文化MALL	28.00	7.90	8.05	一期工程基础施工, 二期地质勘探已经结束, 三期地质勘探正在进行	一期主体封顶, 二期、三期开工建设	
4718	全省20户以下已通电自然村“盲村”广播电视村村通工程	省广电局和各市、县政府	民生	各市、县	完成39712个20户以下已通电自然村“盲村”村村通广播电视建设任务	8.44	0.67	0.51	已完成2011年度建设任务	完成8500个20户以下已通电自然村“盲村”村村通广播电视建设任务	
新开工项目(5个)						44.30		14.16			
4719	合肥四牌楼新华书店改建	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	合肥庐阳区	建设3.2万平方米大型书城	2.70		0.50	项目规划已上报规划局, 按要求正在调整深化方案; 配套用地正在拆迁, 尚未上市供应	桩基、地下室、裙房结构施工完成	
4720	文化传媒产品(仓储)配送中心	安徽华文国际经贸股份有限公司	文化产业	合肥庐阳区	新建2万平米的配送中心	1.50		0.50	前期工作	仓储厂房建设完成, 初步形成物流配送能力	
4721	中国童话节及童话城堡	安徽少年儿童出版社	文化产业	合肥蜀山区	项目创办“中国童话节”, 建设童话主题乐园——“童话城堡”, 以“童话”为纽带, 最大限度地整合包括演艺、图书、教育、娱乐等少儿类文化产业优质资源, 以“童话城堡”为基地打造具有全国乃至世界影响力的“中国童话节”品牌	1.20		0.50	完成首届中国童话节项目启动仪式、展开系列宣传活动; 童话城堡正在进行选址等筹备工作	童话城堡建成投入使用, 并举办首届中国童话节	
4722	政务区文化综合体	安徽出版集团	文化产业	合肥蜀山区	建设服务于现代数字产业开发制作、高新现代传媒技术研发推广、动漫创意产业制作销售、国际文化贸易交流的文化综合体	3.50		1.50	正在进行项目整体规划设计。项目方案报省委宣传部审批	完成项目方案设计, 完成土地购买并开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4723	安徽华仑国际(亳州)文化广场	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	亳州	总建筑面积约76万平方米,其中城市文化综合体18万平方米;包括代建亳州市文化公园、文化广场、商业广场、酒店、写字楼、公寓和住宅等	35.40		11.16	项目预立项	开工建设	
储备项目(28个)						382.86					
4724	三网融合多业务监管平台	安徽省广播电视局	文化产业	各市、县	建设省内IPTV、手机电视及网络视音频监管设施	1.50			完成技术规划	待财政专项经费审批后启动	
4725	文体用品、数码产品连锁渠道终端一体化建设	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	各市、县	依托发行集团近千个销售网点及物流配送体系,以品牌区域总代理及招商进场为主要经营方式,向全省开展文体用品的批发业务	1.10			服务于连锁经营的卖场资源整合已完成,信息系统已购置并调试到位,正在选址	推进前期工作	
4726	惠农信息进村工程	安徽日报报业集团	文化产业	各市、县	在全省约15万个自然村设立专门的惠农信息栏,以此为平台,以《安徽日报农村版》为信息发布载体,使广大农民足不出村,就能及时了解所需要的各类实用信息	1.50			已完成项目可研报告作,正在寻找战略合作伙伴	推进前期工作	
4727	戏曲数字电影	安徽演艺集团	文化产业	有关市、县	通过现代电影工业的手段实现策划、制作、包装、营销整条产业链,并开发相关衍生品的设计、生产、销售	2.00			正在进行可行性研究	推进前期工作	
4728	全省公共文化服务信息化建设工程	省文化厅	文化产业	有关市、县	在全省各市、县(区)、乡镇(街道)建设数字图书馆和公共电子阅览室,形成多层次、多样化、专业化、个性化的文化数字信息化服务系统,形成覆盖城乡的公共文化服务数字信息化网络	2.00			前期准备工作	完善前期工作	
4729	智能售报机	安徽日报报业集团	文化产业	有关市、县	在安徽省建1900个自动售报机,其中合肥市400个,其它市共建1500个	1.00			已完成可行性研究报告的编制工作	推进前期工作	
4730	文化旅游度假基地	安徽演艺集团有限责任公司	文化产业	有关市、县	在10年内建设10个以徽文化为背景,以安徽古镇建筑为平台,以文化演艺为核心的文化旅游生态休闲度假基地	100.00			正在进行可行性研究	推进前期工作	
4731	全省地面数字电视覆盖工程	省广电局	文化产业	各市、县	建立覆盖全省90%面积以上的无线数字电视广播网;实现农村广播电视“户户通”、以及省应急电视频道省内覆盖,确保2015年无线关模工作顺利展开	1.63			完成《安徽地面数字电视技术方案》、《数字地面覆盖项目建议书》等文件	争取实施自属11个台站的数字发射工程	
4732	广播电视高山无线发射台基础设施建设工程	安徽省广播电视局	文化产业	有关市、县	完成全省46个高山无线发射台站改造建设任务	1.00			前期准备工作	待中央试点之后推进	
4733	安徽音乐厅	安徽省歌舞剧院	文化产业	合肥	建设800人演奏厅、室内乐演奏厅和2个排练厅	3.20			可研报告已完成	进行规划设计	
4734	垂直云计算中心暨公共服务平台项目	安徽日报报业集团	文化产业	合肥	云计算中心平台建设及运营,主要面向文化产业提供垂直云服务	2.00			已完成可行性研究报告,正在进行开工前的准备工作	争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4735	安徽新华发行大厦	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	合肥	建筑面积5万-6万平方米	4.00			申报立项	争取开工	
4736	高清互联网电视云平台建设	合肥有线电视宽带网络有线公司、安徽广电信息网络股份有限公司	文化产业	合肥	通过公共互联网提供全省覆盖、跨网络、跨运营商的互联网电视服务	2.00			项目建议书制作完成,正在筹备启动	平台总体设计论证成熟,项目按进度推进	
4737	影视动漫制作中心	安徽广播影视职业技术学院	文化产业	合肥瑶海区	建设一个建筑面积7万平方米的影视动漫制作中心	1.00			和省出版集团合作,正在拟定方案	准备启动	
4738	安徽演艺文化广场	安徽日报报业集团	文化产业	合肥庐阳区	建设演艺广场、酒吧等	10.00			已完成项目可研报告,寻求战略合作伙伴	推进前期工作	
4739	演艺休闲一条街	安徽演艺集团有限责任公司	文化产业	合肥庐阳区	通过发挥安徽演艺集团所拥有戏曲、话剧、杂技、歌舞、器乐优势,建立演艺中心街区,打造演艺文化聚集区	1.50			正在进行可行性研究	完善前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4740	安徽省基础教育云暨教育资源数字化互动平台	安徽新华传媒股份有限公司	文化产业	合肥庐阳区	项目周期3年, 一期计划建设基础教育公共信息化服务园区, 包括云计算中心、教育培训中心、体验中心、未来教室和信息化运营实况监测展示中心等场所, 以及餐饮、住宿和其他运营配套设施, 利用云技术搭建安徽省基础教育统一校务管理系统、资源共享系统、教学支撑和教研系统	4.63			完成项目可研报告, 进入与合作方讨论合资模式, 公司章程和项目推广运营计划阶段	1、开展基础教育公共信息化园区建设, 完成云计算中心一期建设; 2、完成基础教育云的网站门户管理、协同办公、网络教学平台及家校互通社区建设并上线推广; 3、完成校务管理、教学管理平台及移动应用的初步设计, 并选择试点进行推广	
4741	新媒体开发服务平台	金鹏广告股份有限公司	文化产业	合肥庐阳区	建设网络及手机等新媒体信息服务平台	1.00			已与迅雷公司达成合作协议, 并顺利开辟金鹏迅雷台, 目前正在筹备子频道——“健康频道”的上线	争取启动健康频道的上线、购置网站应用服务器等网络设备以及手机电视技术平台的开发等	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4742	安徽省IPTV集成播控平台建设	安徽广播电视台	文化产业	合肥蜀山区	建设包括电视直播、视频点播、视频时移、虚拟频道、增值业务等功能的IPTV集成播控平台,预计第一年用户数为60万,三年内用户规模可达到80-100万	1.00			已完成可行性论证,正与央视及安徽电信商谈合作细节	争取启动平台建设	
4743	视频内容生产基地	金鹏广告股份有限公司	文化产业	合肥包河区	建设集视频、舞台剧、情景剧、商业广告等研发、拍摄、制作、播出为一体媒介内容生产中心,包括内容研发、摄影棚的建设、新媒体播出平台等	2.00			项目建议书初步制作完毕,目前正积极沟通项目选址,一旦确定选址,项目即可投入运营	完成规划、土地、立项等工作,并建设研发大楼主建筑	
4744	合肥地铁移动电视	安徽广电移动电视有限责任公司	文化产业	合肥包河区	在地铁线路内部、地铁沿线建立移动电视网络	2.40			正在进行可行性论证	完成可行性论证,确定合作细节	
4745	安徽华仑国际(东方田园)文化广场	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	合肥包河区	开发建设文化旅游产业基地	60.00			申报立项	完成项目立项,成立项目公司	
4746	安徽华仑国际(滨湖)文化广场	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	合肥包河区	建筑面积超过150万平方米	100.00			项目可行性研究	完成项目立项	
4747	广电物联网研发应用	合肥有线电视宽带网络有限公司	文化产业	合肥包河区	开发建设广电物联网研发应用项目,主要有广电物联网技术研发应用研究基地,“合肥城域量子通信试验示范网”在广电传输网络中的应用,数字电视新业态研发基地暨广电文化艺术体验馆、动漫创意体验馆等	2.00			项目建议书制作完成,正在筹备启动	完善前期工作	
4748	中国全生态广告产业基地	金鹏广告股份有限公司	文化产业	合肥高新区	总建筑面积117万平方米,建设广告创意基地和广告主基地,形成创意科技孵化中心、营销学院中心和公共服务中心	36.00			项目可研报告已基本制作完毕,目前正积极沟通项目选址	争取启动广告创意中心核心区、广告主基地核心区建设	
4749	中华报业园	安徽日报报业集团	文化产业	黄山	建设报业发展论坛大厦、酒店、动漫产业园等为主的文化产业园区	6.80			已完成项目论证	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4750	安徽华仑国际(天长)文化广场	安徽新华发行(集团)控股有限公司	文化产业	滁州天长市	建筑面积约35万平方米	1.60			申报立项	完成项目立项	
4751	中华汉字博览文化园	安徽日报报业集团	文化产业	宣城宣州区	建设汉字博物馆、文化休闲度假村等	30.00			正在进行项目论证	完成项目论证	
20、省发展改革委（省铁路办）（30个）						3270.29	552.65	161.06			
续建项目(10个)						1039.39	552.65	147.43			
4752	南京至安庆城际铁路安徽段	宁安铁路有限责任公司	交通网络	有关市、县	城际铁路221公里	254.30	145.00	51.00	征地拆迁基本完成,正在实施桥梁、涵洞、隧道和路基土石方工程	完成线下工程	
4753	合肥至蚌埠客运专线	京福客运专线安徽有限责任公司	交通网络	有关市、县	客运专线132公里	133.20	115.60	3.30	正在进行铺轨和“四电”工程	建成运营	
4754	阜阳至六安铁路	阜六铁路公司	交通网络	有关市、县	I级单线138公里	43.08	35.00	2.50	征地拆迁、桥梁、站线铺轨全部完成;完成土石方1677万立方米,完成设计的98.5%;正线铺轨97.85公里,占60.5%	建成运营	
4755	合肥至福州铁路安徽段	京福铁路客运专线安徽有限责任公司	交通网络	有关市、县	新建客运专线339公里	437.86	137.50	75.00	完成土石方2182.99万方,占设计的90.52%;完成特大、大、中桥10.3万延米,占设计的43.5%;隧道完成2.8万成洞米,占设计的42.19%	全面施工	
4756	阜淮铁路、淮南铁路淮南至合肥段、水蚌铁路电气化改造	阜阳枢纽建设指挥部	交通网络	有关市、县	电气化改造292公里	24.50	19.64	0.50	正在实施中	竣工	
4757	合肥铁路枢纽南环线及南客站	合肥枢纽建设指挥部	交通网络	合肥	新建客运专线39.6公里,10万平方米站房	95.36	60.00	10.00	正在实施特大桥、中小桥、涵洞、制梁、土石方开挖等工程	主体完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4758	淮北火车站改扩建	淮北市建投集团	交通网络	淮北	新建站房0.9万平方米及广场4万平方米	3.48	1.72	1.00	正在建设	广场主体完工	
4759	漯阜铁路复线电气化改造	武汉铁路局漯河工程指挥部	交通网络	阜阳	建设70公里复线并实施电气化改造	22.40	19.49	0.30	正在实施路基、特大桥、涵洞等工程	竣工	
4760	宿州至淮安铁路安徽段	宿淮铁路公司	交通网络	宿州	I 级单线112公里	24.60	18.60	3.33	正在实施土石方开挖、特大桥、中小桥、涵洞等工程	建成运营	
4761	全省空白乡镇邮政局所补建工程	安徽省邮政集团公司	民生	各市、县	全省278个乡镇邮政局所建设	0.61	0.10	0.51	前期278个局所已完成前期工作, 部分项目正在建设	全部建成	
新开工项目 (2个)						157.70		13.63			
4762	西安至合肥铁路复线电气化改造安徽段	合肥枢纽建设指挥部	交通网络	有关市、县	增建复线156公里, 并实施电气化改造	62.30		3.63	准备施工	征地拆迁, 线下工程施工	
4763	郑州至徐州客运专线安徽段	郑西铁路公司	交通网络	宿州	新建客运专线72公里	95.40		10.00	可研报告已审查待批复	征地拆迁, 线下工程开工	
储备项目 (18个)						2073.20					
4764	合肥至杭州铁路电气化改造工程安徽段	合杭电化工程建设筹备组	交通网络	有关市	既有铁路现状电气化改造310公里	34.00			铁道部已完成预可研评审	争取开工建设	
4765	商丘至阜阳至合肥至芜湖至杭州铁路安徽段	商杭铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	新建客运专线约490公里	684.00			项目建议书待批	争取开工建设	
4766	庐江—铜陵铁路	庐铜铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	国铁 I 级, 单线, 95.4公里, 速度目标值160km/h	54.20			已批准项目建议书	争取开工建设	
4767	六安—庐江铁路	庐铜铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	国铁 I 级, 单线, 80公里, 速度目标值160km/h	32.00			正在进行预可行性研究	征地拆迁	
4768	南京至芜湖至铜陵铁路复线	宁芜铜铁路复线建设筹备组	交通网络	有关市、县	单线全长约150公里	45.00			南京至芜湖段已完成预可研审查	继续开展前期工作	
4769	六安至祁门(景德镇)铁路安徽段	六景铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	全长约210公里	65.00			正在编制预可研报告	继续开展前期工作, 争取开工建设	
4770	宿州至淮北至徐州城际铁路	宿淮城际铁路筹备组	交通网络	有关市、县	全长约110公里	96.00			已开始预可研方案竞选	开展前期工作, 争取开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4771	合肥至安庆城际铁路	合安铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	城际铁路全长约180公里	216.00			已开始预可研方案竞选	开展前期工作,争取开工建设	
4772	铜陵至南陵至宣城铁路	铜南宣铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	单线电气化铁路,全长约150公里	45.00			开展前期工作	开展前期工作	
4773	亳州至宿州铁路	亳宿铁路建设筹备组	交通网络	有关市、县	单线电气化铁路,全长约100公里	35.00			正在规划研究	开展前期研究	
4774	南京—合肥城际	合宁城际筹备组	交通网络	有关市、县	城际铁路120公里	140.00			正在开展前期工作	开展前期工作	
4775	合肥—巢湖—芜湖城际	合巢芜城际筹备组	交通网络	有关市、县	城际铁路120公里	120.00			正在开展前期工作	开展前期工作	
4776	安庆—九江城际	安庆九江城际筹备组	交通网络	有关市、县	城际铁路100公里	110.00			正在开展前期工作	开展前期工作	
4777	合肥—新桥国际机场—六安城际	合六城际筹备组	交通网络	有关市、县	城际铁路94公里	94.00			正在开展前期工作	开展前期工作	
4778	裕溪口—郑浦港—浦口铁路	裕溪口至浦口铁路筹备组	交通网络	有关市、县	国铁Ⅰ级,单线,150公里	70.00			正在开展前期工作	开展前期工作	
4779	黄山至杭州铁路安徽段	黄杭铁路建设筹备组	交通网络	黄山	设计时速200公里以上,双线电气化,全长约82公里	106.30			可研报告已报国家发改委,并已完成评估	争取开工	
4780	界首至临泉铁路	武汉铁路局漯河工程指挥部	交通网络	阜阳	单线铁路30公里	8.00			项目建议书已批复,正在编报可研报告	争取开工建设	
4781	池州至九江城际铁路安徽段	池九铁路建设筹备组	交通网络	池州	约101公里	118.70			已编制预可研报告	争取开工建设	
21、省教育厅(3个)						583.03	532.23	51.00			
续建项目(3个)						583.03	532.23	51.00			
4782	高等教育工程	相关高等学校	人才	有关市	安徽中医学院新校区、淮北师范大学新校区、合肥师范学院新校区、淮南师范学院新校区三期建设;安徽医科大学第四附属医院迁址新建;安徽广播电视大学远程教育大厦等	175.18	167.38	8.00	正在建设	建设校舍约54万平方米及设备购置	
4783	基础教育工程	各有关市、县政府	人才	各市、县	中小学校舍安全工程、农村初中校舍改造工程、农村义务教育薄弱学校标准化建设工程、农村闲置校舍改建幼儿园建设项目、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设试点项目、农村留守儿童之家建设等	211.63	173.63	38.00	正在建设	建设校舍约400万平方米及图书、实验仪器、设备购置	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4784	职业教育工程	相关职业学校	人才	各市、县	安徽职业技术学院、安徽能源技术学校、合肥铁路工程学校等新校区建设;安徽工商职业学院综合实训楼、安徽机电职业技术学院机械实训楼、安徽理工学校教学实训楼工程建设;中等职业教育基础能力项目建设等	196.22	191.22	5.00	正在建设	建设校舍约15万平方米	
22、省经济和信息化委(4个)						529.20	396.10	131.60			
续建项目(4个)						529.20	396.10	131.60			
4785	金字工程	省人力资源劳动保障厅、省公安厅、省地税局、省质监局	电子信息	有关市、县	金财工程、金保工程、金盾工程、金税工程三期建设,金质工程、金审工程、金关工程等“金字”工程	8.20	5.50	1.20	金财工程、金保工程、金盾工程、金质工程续建,金税工程三期完成前期工作	建设金税工程采集系统及信息平台,完善金盾工程数据库中心,金税工程三期开工建设	
4786	通信网络技术改造与建设	省通信管理局、电信运营企业	电子信息	有关市、县	在固定网、移动通信、数据通信、电信等通信传输网络、传输设备等基础设施建设的基础上,发展下一代互联网技术、移动互联网技术、无线宽带技术、网络电视(IPTV)和物联网等信息网络技术,加速“三网融合”进程	480.00	360.00	120.00	基础设施建设稳步推进	推进“三网融合”试点,加快广覆盖多业务的综合信息基础建设	
4787	数字电视信号转换	省广电局	电子信息	有关市、县	全面完成全省城区有线电视数字化整体转换,采取数字有线和无线覆盖方式,基本完成我省城乡数字广播电视覆盖	40.00	30.00	10.00	正在进行全省电视网络光钎化改造,数字机顶盒及广播电视数字化信息平台建设	完成有线电视光钎化改造,全省实施广播电视数字化整体转换,开展数字广播电视新业务	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4788	数据库建设工程	省统计局、省计生委、省测绘局、省质监局	电子信息	有关市、县	建设“宏观经济数据库”、“空间地理数据库”、“法人数据库”、“人口数据库”,完成四大基础数据库的维护和数据更新,全面实现基础数据的信息共享	1.00	0.60	0.40	正在建设	加快宏观经济数据库、人口数据库、空间地理数据库建设,启动并初步完成法人数据库建设	
23、省财政厅(1个)						108.91		108.91			
续建项目(1个)						108.91		108.91			
4789	全省民生工程	有关市、县项目单位	民生	有关市、县	农村公路危桥加固改造、农村危房改造及清洁工程、社会福利中心、农村留守儿童之家、农村安全饮水、农村五保供养服务机构、农民体育健身、农村沼气、病险水库除险加固等工程建设	108.91		108.91	推进前期工作	全面建设	
24、省人力资源社会保障厅(8个)						168.25	3.00	2.00			
续建项目(1个)						75.00	3.00	2.00			
4790	全省技师学院建设工程	有关省辖市	人才	有关市	利用现有技工学校改造提升、建设技师学院;鼓励企业举办技师学院。“十二五”期间建成30个技师学院	75.00	3.00	2.00	马鞍山市技师学院已经建成	六安等市技师学院继续建设	
储备项目(7个)						93.25					
4791	企业高技能人才培养基地	有关大中型骨干企业	人才	有关市、县	依托大中型骨干企业建立高技能人才培养基地,“十二五”期间建成50个	5.00			开展前期工作	推进前期工作	
4792	人力资源市场建设工程		人才	有关市	建设5家全国知名、区域范围内有较大影响力的省级人力资源配置中心、10家省级专业人力资源服务机构、20家省级人力资源服务机构	47.50			开展前期工作	推进前期工作	
4793	农民工职业技能培训和转移就业基地		人才	有关县	在27个农业劳动力转移就业任务重的县(市、区)、乡镇,利用现有职业培训场所和农民工创业园,建设或改建集农民工职业技能培训、转移就业和社会保障等服务功能为一体的服务基地	2.70			开展前期工作	推进前期工作	
4794	全省市级社会保障服务中心	各市人社部门	民生	有关市	全省各市建设社会保障服务中心服务大厅及必要的配套设施	24.00			开展前期工作	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4795	全省县级就业和社会保障服务中心		民生	有关县	全省各县、区建设就业社会保障服务中心服务大厅和职业介绍、就业指导、政策咨询、就业和失业管理、各项社会保险参保缴费、资格认定、待遇核发、档案保管和数据存储等专项服务工作区	7.90			开展前期工作	推进前期工作	
4796	全省乡镇(街道)人力资源社会保障综合服务中心		民生	有关市、县	全省各乡镇(街道)人力资源社会保障综合服务中心服务大厅和职业介绍、就业指导、政策咨询、就业与失业管理、各项社会保险参保缴费、资格认定、待遇核发、档案保管和数据存储等专项服务工作区	3.66			开展前期工作	推进前期工作	
4797	省级社会保障服务中心	省人社厅	民生	合肥	建设社会保障服务中心服务大厅,以及相关配套设施	2.50			开展前期工作	争取开工建设	
25、省住房城乡建设厅(3个)						473.70		279.89			
新开工项目(3个)						473.70		279.89			
4798	全省廉租房建设	省住建厅	民生	有关市、县	全省建设廉租房34546套,建筑面积170.55万平方米	33.70		29.89	前期工作基本结束	全面建设	
4799	全省公租房建设	省住建厅	民生	有关市、县	2012年全省拟建设18.72万套公租房,建筑面积950万平方米	180.00		100.00	正在建设或推进前期工作	全面建设	
4800	全省棚户区改造	省住建厅	民生	有关市、县	2012年全省实施城市及国有工矿棚户区改造15.6万户	260.00		150.00	2012年棚户区改造前期工作基本结束	全面建设	
26、省交通运输厅(43个)						1574.78	257.66	137.69			
续建项目(30个)						814.61	257.66	126.94			
4801	铜陵-南陵-宣城高速公路	省交通投资集团	交通网络	有关市	高速公路83.72公里	37.20	2.88		停工,正在协调项目业主变更问题	复工	
4802	蚌埠至淮南高速公路	省高速公路控股集团公司	交通网络	有关市	高速公路41.72公里	25.61	19.58	6.04	正在建设	建成通车	
4803	徐州至明光公路安徽段	省交通投资集团	交通网络	有关市	高速公路139.05公里	62.46	23.30	15.00	在建	路基工程	
4804	北沿江高速滁州至马鞍山段	省高速公路控股集团公司	交通网络	有关市	高速公92.5公里	64.88	0.50	1.20	在建	继续建设	
4805	合裕航道整治工程	省港航建设投资集团公司	交通网络	有关市	II级航道139.8公里	7.54	0.50	1.20	在建	继续建设	
4806	北沿江高速马鞍山至巢湖段	省交通投资集团	交通网络	有关市、县	高速公路35.775公里	23.99	8.10	7.70	在建	继续建设	
4807	沙颍河航道整治工程	省港航建设投资有限公司	交通网络	有关市	按四级标准整治航道205.6公里	21.08	2.50	2.47	在建	继续建设	
4808	合肥新桥国际机场高速公路	省交通投资集团	交通网络	合肥	高速公路17.6公里	12.09	9.20	2.89	在建	建成通车	
4809	合肥港综合码头二期工程	省港航建设投资集团	交通网络	合肥	4个1000吨级泊位,年吞吐能力件杂,59万吨、集装箱43万TEU	7.90	0.50	2.80	在建	继续建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4810	京台高速公路小西冲至方兴大道段扩建工程	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	合肥	全长7.948公里,起点位于合肥绕城高速交叉的小西冲枢纽交通,终点位于方兴大道	3.58	1.58	1.40	在建	力争扩建工程与方兴大道互通同步建成	
4811	巢湖复线船闸	省港航建设投资公司	交通网络	合肥巢湖市	采取III级航道标准设计兼顾II级水深要求建设船闸一座	3.41	1.90	1.49	在建	船闸施工	
4812	芜湖至雁翅高速公路	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	芜湖	高速公路16.91公里	15.33	12.52	2.81	在建	建成通车	
4813	芜申运河青弋江(荆山河口至三里埂)段航道整治工程	省港航建设投资有限公司	交通网络	芜湖	按三级标准整治航道15.0公里	12.88	2.81	1.50	在建	继续建设	
4814	芜申运河青弋江(入江口至荆山河口)段航道整治工程	省港航建设投资有限公司	交通网络	芜湖	按三级标准整治航道7.5公里	22.09	0.50	2.00	在建	继续建设	
4815	马鞍山长江公路大桥及连接线	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	马鞍山	高速公路36公里,其中桥长11公里	70.78	41.00	11.40	在建	继续建设	
4816	泗洪至许昌高速公路淮北段	省交通投资集团	交通网络	淮北	高速公路50.3公里	21.53	13.40	8.10	在建	建成通车	
4817	岳西至武汉高速公路安徽段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	安庆	高速公路46.2公里	52.60	0.50	4.00	在建	路基工程施工	
4818	望东长江公路大桥	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	安庆	大桥长4公里,高速公路36.9公里	50.40	1.50	5.67	在建	继续建设	
4819	望东长江公路大桥北岸连接线	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	安庆	高速公路49.8公里	21.40	1.98	3.50	在建	路基工程施工	
4820	黄山至祁门高速公路	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	黄山	高速公路102.52公里	65.20	37.70	12.00	在建	继续建设	
4821	蚌埠至淮南高速公路凤阳延伸段	滁宁高速公路有限公司	交通网络	滁州	高速公路15.2公里	6.28	2.38	2.24	在建	继续建设	
4822	阜阳至新蔡高速公路安徽段	省高速公路总公司	交通网络	阜阳	高速公路69.4公里	21.65	9.50	4.53	在建	路基施工	
4823	泗洪至许昌高速公路泗县段	省交通投资集团	交通网络	宿州	高速公路23.297公里	10.72	4.82	3.95	在建	路基施工	
4824	济祁高速公路砀山段	省交通投资集团	交通网络	宿州	高速公路39公里	19.50	0.80	3.00	在建	继续建设	
4825	周集至六安高速公路	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	六安	高速公路91.87公里	33.00	24.90	1.78	开工建设	建成通车	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4826	东至至九江公路安徽段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	池州	高速公路10.59公里	5.62	1.20	1.30	在建	路基工程	
4827	芜申运河马鞍山—宣城段航道整治工程	省港航建设投资公司	交通网络	宣城	三级航道标准整治航道18.34公里, 改建桥梁等	8.84	5.80	1.47	在建	航道施工	
4828	宁宣杭高速宣城至宁国段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	宣城	高速公路44公里	26.79	13.71	5.00	在建	路基、路面工程施工	
4829	扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	宣城	新建高速公路76.5公里	50.98	10.50	6.50	在建	路基施工	
4830	宁宣杭高速公路宁国至千秋关段	宁宣杭高速公路公司	交通网络	宣城	高速公路38.5公里	29.28	1.60	4.00	在建	继续建设	
新开工项目(10个)						670.67		10.75			
4831	济祁高速公路利辛至枞阳段	省交通投资集团公司	交通网络	有关市	高速公路283公里	223.50		0.05	编制可研	开工建设	
4832	济祁高速公路池州至祁门段	省高速集团	交通网络	有关市	高速公路94.6公里	84.70		0.50	前期工作	开工建设	
4833	合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线	省投资集团	交通网络	有关市	高速公路39公里	55.50		2.00	立项报批	开工建设	
4834	芜湖长江公路二桥	省交通投资集团	交通网络	芜湖	高速公路57.3公里, 其中主桥13.17公里	72.00		0.20	立项已批	开工建设	
4835	蚌埠至五河高速公路	蚌埠市交通局	交通网络	蚌埠	高速公路75.8公里	53.70		1.25	立项已批	开工建设	
4836	宿扬高速公路天长段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	滁州	高速公路56.9公里	36.40		2.00	立项已批	开工建设	
4837	蚌淮高速至宁洛高速公路连接线	滁宁高速公路开发有限公司	交通网络	滁州	高速公路29公里	17.11		2.96	开工准备	开工建设	
4838	济祁高速公路利辛段	省交通投资集团公司	交通网络	亳州	高速公路70公里	47.10		0.75	编制可研	开工建设	
4839	池州长江公路大桥	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	池州	高速公路40.33公里, 其中桥长4.52公里	57.75		0.24	立项已批	开工建设	
4840	扬绩高速公路溧阳至广德段	省高速公路控股集团有限公司	交通网络	宣城	高速公路39.43公里	22.91		0.80	编制可研报告	开工建设	
储备项目(3个)						89.50					
4841	滁州至淮南高速公路	省交通投资集团	交通网络	有关市	高速公路120公里	50.00			编制可研报告	推进前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4842	宁宣杭高速公路狸桥至宣城段	宁宣杭高速公路公司	交通网络	宣城	高速公路30.91公里	16.50			立项已批	力争开工建设	
4843	扬绩高速广德至宁国段	省高速集团	交通网络	宣城	新建高速公路39.3公里	23.00			编制可研	推进前期	
27、省水利厅(10个)						259.90	17.02	19.50			
续建项目(5个)						89.20	17.02	19.50			
4844	南水北调东线一期洪泽湖抬高蓄洪位影响处理工程(安徽省境内)	安徽省南水北调东线一期洪泽湖抬高蓄洪位影响处理工程建设管理办公室	综合水利	有关县	处理泵站52座,疏浚排涝河沟16条	3.75	2.36	0.90	前期及招标工作已全部完成,部分工程已开工	对相关圩区和洼地排涝工程进行治理	
4845	安徽省淮河行蓄洪区及淮干滩区居民迁建(十二五)	相关市水利(水务局)	综合水利	有关市、县	居民迁建48.92万人	48.10		2.00	正在开展前期准备	继续建设	
4846	安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程	安徽省淮河重点平原洼地治理外资项目管理办公室	综合水利	有关市、县	新建堤防3.35km,加固堤防189.18km;疏浚河道170.74km;开挖、疏浚排涝干沟、撇洪沟166.8km;新建涵闸30座,拆除重建54座,加固17座;新建灌排泵站9座,拆除重建16座,加固扩建技改6座;新建移动泵站1座;新建桥梁14座,拆除重建56座,加固3座;洪涝灾情巡测基地及水文站建设	16.40	4.41	4.00	前期工作已完成,首个子项目北淝河下游隔子沟整治工程已开工建设	部分工程建设	
4847	中小河流治理	有关市、县政府	综合水利	有关市、县	建设全省37条中小河流治理工程	16.00	6.00	8.00	正在建设	继续建设24条已开工中小河流,争取新开工建设13条中小河流	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4848	大型灌区续建配套与节水改造	有关灌区管理处	综合水利	有关市、县	渠首枢纽除险加固、各级渠首的控制闸加固、提水站更新改造、对支渠以上影响安全的骨干渠系建筑物、骨干渠道严重渗漏段进行除险加固与节水改造,对切岭滑坡进行综合治理,确保骨干渠道安全畅通运行;对灌区田间工程进行全面配套;推进信息化建设试点,实施信息化工程	4.95	4.25	4.60	正在建设	部分工程建设	
储备项目(5个)						170.70					
4849	西淝河等沿淮洼地治理应急工程	淮南市治淮工程建设管理局	综合水利	有关市、县	新建西淝河大型排涝泵站,加固西淝河堤防,新建、改建穿堤涵闸等	11.70			可研通过水利部审查,报国家发改委待批	完成对土地预审、环评相关资料进行补充和完善,完成可研补充	
4850	淮干正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程	省治淮重点局	综合水利	有关市、县	堤防退建、加固和新建保庄圩堤防,疏浚河道及影响处理工程等	36.00			可研已通过国家水利部审批	争取国家发改委下达投资计划	
4851	怀洪新河水系洼地治理	相关市水利(水务局)	综合水利	有关市、县	重点疏浚怀洪新河水系主要河道,新建、加固河道干堤及圩堤,新建、重建、更新改造低洼地区排涝泵站,新建、重建沟口涵闸等建筑物,有重点的实施部分排涝干沟疏浚及桥梁工程	24.00			可研已经准委初审	加快开展前期工作	
4852	淮干王家坝至临淮岗段、凤台至涡河口段行洪区调整 and 建设工程	淮委建管局、省治淮重点局	综合水利	有关市、县	堤防退建、加固和新建保庄圩堤防,疏浚河道及影响处理工程等	47.00			正在委托省水利勘察设计院编制可研	加快开展前期工作	
4853	淮干蚌埠至浮山段行洪区调整和建设	有关市、县水利局	综合水利	有关市、县	行洪区行洪前河道滩槽流量为10500秒立米,按照设计流量13000秒立米进行整治河道。主要工程:堤防退建、加固和新建保庄圩堤防,疏浚河道及影响处理工程等	52.00			开展前期工作	力争部分工程建设	
28、省粮食局(25个)						47.31	10.74	9.76			
续建项目(22个)						34.29	10.74	8.01			
4854	安徽盘中餐农业产业园	安徽盘中餐粮油贸易有限公司	食品医药	合肥肥东县	年产大米约75000吨,其主要的建设内容为综合智能办公大楼、大米精深加工车间、标准化仓库、低温冷藏库、应急储备粮仓库、农副产品转换工程及附属设施	1.73	0.06	0.50	已获当地政府同意,等待用地指标批复	完成基础设施建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4855	年产3.4万吨 米线生产线及 年产2万吨大 米生产线	安徽王仁和米 线食品有限公 司	食品医药	合肥肥西县	一期新建年产1.7万吨米线生产线;自动清洗、粉碎、挤压 出线、成型、烘干等程序的优质米线烘干生产成套生产线; 仓库约3500平方米,办公、研发等附属设施。二期再建年产 1.7万吨生产线;年产2万吨大米生产线、仓库7000平方米; 新增100台/套国产设备	1.07	0.06	0.30	正在建设	完成第一 车间厂房 建设	
4856	年产30万吨精 制米和30万箱 日式煮面及 3000吨米酱及 万乐粮食现代 物流中心	安徽万乐米业 有限公司	食品医药	合肥庐江县	建设年产30万吨精制米及30万箱日式煮面和3000吨米酱生 产线,5幢低恒温仓库、4幢高大平房仓、2幢立筒仓等仓储 设施,日处理500吨粮食的烘干、计量和仓储配套工程以及 办公、交易和信息设施;购置物流配送车辆和进出仓及仓储 设备	1.24	0.69	0.18	已建成1幢低恒温仓 和2幢高大平房仓, 一条现代化大米加 工生产流水线,日产 300吨的烘干、计量 设施	继续建设	
4857	安徽江南醇酒 业有限公司一 万吨白酒酿造 生产线异地搬 迁和改造升级	安徽江南醇酒 业有限公司	食品医药	合肥庐江县	建设完成后可达到年产白酒1万吨的规模。酿造车间、原酒 库(地下储酒)、原酒库(地上展览)、制曲车间、灌装车间 、原粮库。饲料加工厂、饲料仓库、办公楼、研发、化验 、检测用房;机修车间;污水处理站;酿造窖池配套购置相关 生产设备、建设给排水、变配电、消防、道路、绿化、污 水处理等附属工程	1.50	0.30	0.15	正在建设	进行酿造 基地的车 间建设	
4858	芜湖市粮食产 业园建设	安徽芜湖大桥 省级粮食储备 库	食品医药	芜湖镜湖区	1、仓容5.2万吨(小麦仓容),7栋24m跨拱板平房仓;2、成品 油罐5个,5000t。(每个1000t)3、粮食接收、发放输送线;4 条50t/h。(各2条)4、烘干设施:200t/d;5、质检中心楼 4558平方米。5、大米及食品加工车间等	1.50	0.45	0.20	质检楼装潢设施在 建,二幢平房仓国债 项目工程在建	在建项目 基本上全 部投入使 用	
4859	苦荞麦系列绿 色食品扩建	安徽省大地食 品有限公司	食品医药	安庆枞阳县	年产荞麦糊600万袋、荞麦汁饮料5000万瓶、荞麦壳保健枕 40万只自动化生产线各一条	2.20	1.05	0.50	已完成年产600万袋 荞麦糊自动化生产 线一条	建设年产 5000万瓶 荞麦汁饮 料自动化 生产线一 条	
4860	太湖县食用油 仓储及物流设 施	太湖县粮油贸 易公司	食品医药	安庆太湖县	新建生产加工炼油2000平方米、蒸汽锅炉2台、配电房、地 磅、烘干室、信息系统;新建油脂储备罐容3万吨;新建油料 仓库容量2万吨;改造日产200吨食用油生产线;新建小包装 食用油分销配送物流设施等	1.00	0.35	0.40	已完成项目立项审 批、环评、用地规 划、城建规划、部 分加工车间办公楼 房建设及设备造型 等前期工作	完工70%并 实现部分 生产项目 投产	
4861	年产4万吨黄 酒扩建	安徽省越宜酒 业有限公司	食品医药	安庆望江县	工程分两期建设:一期于2007年5月开工建设年产1.5万吨黄 酒生产线,现已基本建成投产;二期扩建年产4万吨黄酒生产 线,于2009年筹备并开工建设最终达到年产6万吨黄酒规模	1.60	1.00	0.60	正在建设	建成投产	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4862	望江利民米业 优质农产品生 产加工和粮食 物流建设	望江县利民米 业有限责任公 司	食品医药	安庆望江县	优质农产品生产加工10吨和4万吨仓储建设	1.20	0.80	0.40	已完成1万吨仓储设 施建设,日产加工能 力达150吨	实现年产 10万吨优 质农产品 生产加工 能力,仓储 设施4万吨	
4863	金寨县大别山 粮食产业园	金寨县粮食局	食品医药	六安金寨县	储备仓库5万吨,油脂仓库1万吨,年产2万吨大米加工车间, 年产1万吨饲料加工车间,3600平方米质检中心	1.00	0.20	0.40	平整土地、围墙、 仓库在建	3万吨仓库 、质检中 心建成	
4864	年产50万吨高 档专用粉及15 万吨营养挂面	安徽正字面粉 有限公司	食品医药	亳州涡阳县	规划建设各类建筑4.92万平方米,建设年产50万吨高档专用 粉生产线和15万吨营养挂面生产线,并购进配套设施和先进 检测设备及配套变配电、给排水消防系统、环卫设施、道 路、绿化等辅助设施	1.50	0.23	0.30	专用粉生产线已建 好3层,钢构框架式 挂面车间主体框架 已基本建成	专用粉生 产线及挂 面车间建 成投产	
4865	合肥市现代粮 食物流园	合肥市粮食局	现代服务 业	合肥瑶海区	建设总仓库容31.4万吨,设计粮食物流量70万吨/年	1.80	1.67	0.10	已建成9栋平房仓、 铁路专用线、办公 楼、综合楼、生活 楼、道路围墙等	建成	
4866	庐江县10万吨 省级储备粮仓 库及10万吨粮 食深加工	庐江县金谷粮 食有限公司	现代服务 业	合肥庐江县	建设10万吨粮食储备仓库及10万吨粮食深加工。一期建设5 万吨标准化平房仓及部分中转物流配套设施,日处理300吨 烘干车间一座,5万吨大米深加工生产线及其附属生产、办 公生活配套设施;二期建设5万吨标准化平房仓,5万吨大米 深加工生产线,建设日处理300吨烘干车间一座及其附属配 套设施,建设年加工2000吨米糠营养素、营养纤维生产线及 其配套设施	1.20	0.23	0.40	已建成2万吨标准化 粮食仓库,以及厂区 道路、晒场和办公 用房等	建设3万吨 标准化平 房仓、5万 吨大米深 加工生产 线	
4867	繁昌县粮食产 业园	安徽繁昌省级 粮食储备库	现代服务 业	芜湖繁昌县	建设7栋粮食储备高大平房仓,4个成品油罐,粮食精加工项 目	1.10	0.38	0.22	7幢24*60米的大型 粮食储备仓、库区 道路及其配套设施	仓库竣工 并交付使 用	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4868	马鞍山市粮油 仓储物流设施	马鞍山市粮食 有限责任公司	现代服务业	马鞍山当涂 县	项目分两期建设,建设期限为三年。一期粮食仓储设施项目,主要是新建15栋散装平房仓,以及生产生活配套设施;二期是粮食现代物流项目,主要新建4.2万吨浅圆仓,2万吨油罐,年产5万吨大米生产线,以及粮食物流配套设施	1.50	0.54	0.40	部分仓库及配套设 施正在建设	至2012年 底完成15 栋库和1栋 成品库以 及生产生 活配套设 施的建设 任务(一期 建设内容)	
4869	安庆现代粮食 物流园区	安庆市国有粮 食资产运营公 司	现代服务业	安庆大观区	建高大平房仓6万吨,浅圆仓4万吨,食用油储罐2万吨,烘干车间600平方米,铁路罩棚6600平方米,恢复铁路专用线1000米,办公综合楼4853平方米及生产、生活附属设施等	4.47	0.44	0.70	已完成施工现场“ 五通一平”及土方 工程,正在建设高大 平房仓	一期主体 工程建设	
4870	怀宁现代粮食 仓储物流建设	怀宁省级粮食 储备库	现代服务业	安庆怀宁县	2.5万吨省级粮食仓库、军粮供应站、检测中心、粮食现代物流设施及粮食烘干生产线、绿色稻谷种植基地建设等	1.78	0.72	0.50	已建成粮食仓容2.5 万吨机械化平房仓, 粮食检测设施、军 粮供应站等设施	粮食物流 区、1万吨 粮食储备 库建设	
4871	潜山天柱山粮 食仓储物流中 心	潜山县梅城粮 油购销有限公 司	现代服务业	安庆潜山县	总建筑面积2.08万平方米,建设粮食仓储及配套服务设施。其中建设标准化粮食平房仓库9栋,建筑面积1.65万平方米,仓容5万吨(稻谷)	1.16	0.05	0.15	正在开始区内土地 平整、道路、围墙 及附属建设	完成主体 仓库建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4872	阜南县粮食现代物流大市场	阜南县天润粮食购销有限公司	现代服务业	阜阳阜南县	建设年吞吐量80万吨粮食物流大市场:1、建设批发交易市场,建筑面积10500平方米,设经营摊位120个;2、建设仓容5千吨的散装仓库16栋,总仓容8万吨;3、建设多功能物流中心,包括交易大厅、电子商务,建筑面积1750平方米;4、粮食深加工;5、铁路运输专用双线1000米,购置散装、散运自动化设备及移动式输送机40余台套	1.50	0.43	0.16	规划设计的一期仓库已建成投入使用,二期铁路专用线已竣工	粮食铁路专用线配套项目开通使用	
4873	宿州现代粮食物流产业园区	安徽宿州省级粮食储备库	现代服务业	宿州经开区	新建粮库总仓容11.1万吨(小麦容量计);拱板平房仓(84米×24米)6栋,仓容5.1万吨,钢筋混凝土浅圆仓(25米,5×2排列)6万吨,植物油罐6000立方米,以及配套附属设施(办公质检中心、机修器材库、药库、消防泵房、磅房)等	1.14	0.26	0.15	1、2号仓(1.7万吨)主体已完工并通过验收,正在安装附属设施;4、5号仓(1.7万吨)墙已砌至四沿齐,准备吊装拱板	完成1.7万吨拱板平房仓建设,质检中心等继续建设	
4874	霍邱粮油物流贸易中心	霍邱县皖粮购销有限责任公司	现代服务业	六安霍邱县	物流中心分四区,包括储备区:10万吨储备库;加工区:粮食精深加工创业园;交易商务区:粮食物流信息、检化验、交易中心;装卸区:中转物流、铁路专用线	2.10	0.74	1.00	3.6万吨平房仓已建成并投入使用,粮油检测大楼主体工程完成,创业园主体厂房完成	建设粮食检化验中心及粮油交易中心(二期)	
4875	宣城市粮食储备库(5万吨)建库	宣城市粮食储备库	现代服务业	宣城宣州区	项目总占地面积53333平方米,新建高大平房仓6幢,总建筑面积15045平方米	1.00	0.10	0.30	土地征用平整已完成	完成主体工程	
新开工项目(3个)						13.03		1.75			
4876	滁州市粮食产业园	安徽粮食城投资有限公司	食品医药	滁州南谯区	七大功能区:仓储A区(264.3亩),仓容15.5万吨;仓储B区(261.5亩),仓容10.3万吨,浅圆仓4万吨;成品油储备区(67亩),容量20000立方米;物流区(350亩),10幢物流仓库;交易区(246.4亩),产品展示中心、电子交易大楼、9幢交易用房;加工区(1411.3亩),面粉、大米、谷朮粉、糖浆、糖醇、饲料、菜籽油加工厂等;综合功能区(283.5亩),服务、化验、质检、研发、接待、活动中心等	8.00		0.65	可行性研究报告、土地测绘已完成,项目已经市发展和改革委员会批准立项,选址论证、控规报告已经专家评审,设计院已根据评审会提出的建议,对报告进行了修改,并上报市政府待批,铁路专业线预可研已编好等待上海铁路局组织专家评审,土地、环评前期相关工作正在抓紧沟通协商办理之中	拟定2012年9月份开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4877	来安县粮食产业园区	来安县粮油收储有限公司	食品医药	滁州来安县	5万吨高大平房仓、物流接发设施、粮食精深加工	4.00		0.80	前期准备工作	一期仓储工程完工、二期工程启动	
4878	明光市粮食物流园中心粮库	明光国家粮食储备库	现代服务业	滁州明光市	建设10幢平房仓, 仓容9.7万吨; 二幢物流仓, 仓容1.9万吨; 食堂、宿舍、综合楼等办公生活设施以及购置仓储、检化验、运输等设备	1.03		0.30	已完成施工图纸设计	完成平房仓容5万吨主体工程建设	
29、省供销社(1个)						18.35	0.16	2.00			
续建项目(1个)						18.35	0.16	2.00			
4879	安徽和合生态农业旅游综合开发	安徽和合生态农业股份有限公司	现代服务业	广德县	建设农产品展销区、科技农业示范区、生态游憩区、农业养生体验区、绿色会议酒店区、农业生态度假区、生态绿野运动区及配套设施	18.35	0.16	2.00	土地平整、道路及地下管网铺设	酒店区及农副产品交易中心等建设	
30、省电力公司(9个)						485.53	14.34	62.11			
续建项目(2个)						68.66	14.34	30.35			
4880	1000千伏皖电东送淮南至上海特高压交流示范工程(安徽投资部分)	省电力公司	能源和新能源	有关市、县	淮南站主变容量600万千伏安, 皖南站主变容量300万, 淮南至皖南线路2×340公里	18.41	1.06	2.02	国家发改委已核准, 2011年10月已开工建设	按照国网公司计划进度完成有关建设任务	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4881	2012年续建大中型电网	安徽省电力公司	能源和新能源	有关市、县	220千伏工程30项、110千伏工程42项,建设输电线路1852.43公里,变电容量938.5万千伏安,其中:2012年新开工线路229.35公里,变电容量18万千伏安。(一)220千伏工程:安庆:香铺、宁安城铁牵引站配套,蚌埠:燕山变扩建;亳州:伯阳(开关站);巢湖:香泉变扩建、通江(汤沟)、旗山变扩建;池州:枫岭、宁安城际铁路池州牵引站配套、灯塔(前江工业园)、菊江变扩建;滁州:千秋变扩建、宝桥变扩建;阜阳:双浮、正午(口孜);合肥:大兴、化工园、游乐变扩建;六安:立新;马鞍山:苏李、宁安铁路当涂东牵引站配套;宿州:宿南、国电宿州电厂-沱河变线路;铜陵:宁安城际铁路铜陵东牵引站配套;芜湖:库山变扩建、宁安城际铁路弋江牵引站配套、天门山电厂-师专变增容改造工程、瑞丰变扩建;宣城:桃州变扩建、梅丰(郎二)。(二)110千伏工程:安庆:长宁、秦潭;蚌埠:苏岗;亳州:魏岗;巢湖:华阳;池州:静安(中心)、枫岭配套;滁州:曙光、张桥;阜阳:张营;合肥:化学工业园、新桥机场、岗集变扩建、青鸾、大兴配套、淝河路(淝河)、怀宁路;淮北:滂汪;淮南:毛集变扩建、袁庄变扩建、山南新区1号;黄山:徽山、黎阳;六安:北塔、霍邱城北、霍邱-蓼城、阜六铁路清凉寺牵引站、北山、七星;马鞍山:杜塘、团结、宋山;宿州:栏杆-浍沟T接入曹村线路、砀山城西;铜陵:中心、城东、车站;芜湖:孙村变扩建;宣城:郎溪开发区(永宁)、中心、平兴、赤滩(泾县开发区)	50.25	13.28	28.33	已获得政府投资主管部门的核准批复,并纳入公司年度投资计划实施	完成年度投产里程碑计划和投资计划	
新开工项目(2个)						132.30		31.76			
4882	1000千伏淮南-南京-泰州-苏州-上海特高压交流输电工程(安徽境内)	省电力公司	能源和新能源	有关市、县	新建特高压交流线路2×199公里	36.17		1.64	已列入国家电网公司“十二五”电网规划并开展前期工作	开工建设	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4883	2012年新开工 大中型电网	安徽省电力公 司	能源和新 能源	有关市、县	500千伏工程8项, 220千伏工程26项、110千伏工程82项、35 千伏工程7项。建设输电线路2945.38公里, 变电容量1810.1 万千伏安, 其中:2012年新开工线路2123.56公里, 变电容量 1810.1万千伏安。(一)500千伏:阜阳Ⅱ(苏屯);淮南孔店; 蚌埠禹会变扩建;合肥众兴变扩建、肥南变;安庆庐桐变扩 建;铜陵官山变扩建;宣城广德。(二)220千伏:安庆:山口、 武昌;蚌埠凤阳曹甸风电送出;亳州赵桥;滁州:南谯、黄栗 树变扩建;阜阳新村(吕蒙);合肥:四里河、云谷、科学城、 锦绣、合肥电厂6号机送出;淮北:大唐虎山电厂接入、铨 城;淮南万岗(山南);黄山潜口变扩建;六安:石店、裕安变 至皋城变线路;马鞍山太仓(普济);宿州:曹村、姬村-沱河 线路;芜湖:普庆(永镇)、喻村、清竹(城南);宣城太平(港 口);黄山潜口变扩建。(三)110千伏:安庆:宁安城铁安庆牵 引站配套、香铺配套、投子(挂镇)、振风、元山、宿松风 电送出及坝头变Ⅱ回;蚌埠:凤阳东华(城西)、汤和、湖西 、黄桥、小岗村;亳州:园艺变扩建、大杨、涡阳城西、孙 集变扩建;巢湖:花山、西圣变扩建、历阳变扩建;池州:灯 塔(前江工业园)配套、龙江(梅龙)、莲湖、高湖(大渡口) 、蓬莱(城东);滁州:古沛、石庙、汭涧、沙河、龙山(洪 武)、东阳变扩建、汭河变扩建、姜兴;阜阳:国能临泉发电 厂送出、双浮配套、正午配套、镜湖(城东)、王园、甘罗 (杨湖)、中心;合肥:化工园配套、云谷配套、响云(嘉和) 、众邦路变扩建、梁园变扩建、窠桥路变扩建、丰泽路(北 城)、花冲、卧龙路(三十头)、闻水路(新农村实验区)、龙 门岭变扩建;淮北:铁佛、中泰;淮南:金庄变扩建、万岗(山 南)配套、鲁岗变扩建;黄山:尧舜;六安:华山、马巷、孙岗 、汪墩(立新)配套、山七、丁集、滨河变扩建;马鞍山:桃 冲、宁安城铁当涂东牵引站配套、霍里(苏李)配套、常韦 、郇桥;宿州:宿南配套、中心、化工园、草庙;铜陵:学院 (立新开发区Ⅱ);芜湖:普庆(永镇)配套、石山、赭麓、港 沟、元亩;宣城:梅丰(郎二)配套、玉屏(双溪)、金河(广开 二)、白云(周王)、罗田(孙埠)。(四)35千伏:淮南垃圾发 电厂送出;合肥垃圾发电厂送出;六安:霍山电厂送出、舒城 电厂送出、寿县电厂送出、霍邱电厂送出;芜湖:南陵凯迪 电厂送出	96.13		30.12	已纳入公司年度投 资综合计划, 待项目 核准后按计划开工 建设	力争按计 划完成新 开工建设 任务	
储备项目(5个)						284.57					
4884	1000千伏雅安- 武汉-皖南特 高压交流输变 电工程(安徽 境内)	省电力公司	能源和新 能源	有关市、县	安徽境内新建特高压交流线路2×324公里	51.10			已列入国家电网公 司“十二五”电网 规划并开展前期工 作	按照国家 电网公司 计划开展 前期工作	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4885	1000千伏驻马店-淮南特高压交流输变电工程(安徽境内)	省电力公司	能源和新能源	有关市、县	新建1000千伏交流线路360公里	33.46			已列入国家电网公司“十二五”电网规划, 近期开展前期工作	按照国家电网公司计划开展前期工作	
4886	±800千伏蒙西-江苏特高压直流工程(安徽境内)	省电力公司	能源和新能源	有关市、县	建设特高压直流线路313公里	14.00			已列入国家电网公司规划并开展前期工作	按照国家电网公司计划完成前期工作	
4887	1000千伏锡盟-南京特高压交流工程(安徽境内)	省电力公司	能源和新能源	有关市、县	新建180公里同塔双回特高压交流线路, 涉及淮北、宿州、蚌埠、滁州等市县	26.00			已完成前期有关手续, 待上报核准	争取获得国家核准	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4888	2012年储备大 中型电网	安徽省电力公 司	能源和新 能源	有关市、县	500千伏工程13项, 20千伏工程79项、110千伏工程146项、35千伏工程6项。(一)500千伏:蚌埠淝河变;池州涓桥变;滁州釜山变;合肥肥北变;淮北:濉溪变扩建、濉溪至淝河双回线;淮南:特高压站500千伏配套、汤庄-洛厂线改接入平圩电厂及汤庄-平圩#2线;六安皋城变扩建;铜陵铜北变;芜湖:皖南特高压站500千伏配套、福渡变、芜湖东-铜北双线开入皖南站。(二)220千伏:安庆:仙河、太湖;蚌埠:榴城(城北)、秦集—燕山联络线、东海、滨河、淮光、官塘变扩建;亳州:漆园、夏湖、武集;巢湖:合福客专柴林桥牵引站配套、龙桥、望江;池州:牯牛降(江南集中区I)、阮桥、蓉城变扩建、双龙变扩建;滁州:天长高邮湖风电场送出、龙山(洪武)-嘉山线路、会峰(团山)、(护桥)永丰、天长高邮湖风电场送出、韭山、贺庄、相官;阜阳:徐寨变扩建、闻集(阜二)变220千伏配套、开发区(王店)、孙楼、韦寨;合肥:牌坊变、屏显I、合福客专下罗村牵引站配套、北城、肥北220千伏配套、四合;淮北:惠黎、飞来峰、国安电厂—纵楼线路;淮南:泉大、孔店220千伏配套、凤台城郊、钱庙;黄山:大阜、合福客专黄山北牵引站供电、吴川、槐源;六安:寿州变至孔店(辛东)变、汉王(卅铺)、六安电厂送出、红石变扩建、文峰变扩建、新桥、白庙、俞林、石岗、古碑;马鞍山:船墩(新庄);宿州:官桥、汴河;铜陵:官山至周冲、合福客专铜陵北牵引站配套、顺安变扩建;芜湖:城东、嵩山、黄浒;宣城:军塘(巷口桥)、合福客专绩溪北牵引站配套、合福客专线旌德牵引站配套、合福客运专线泾县牵引站配套、广德变220千伏配套、琴溪变扩建、东津变扩建、广三、郎三、雄路变扩建、宣城电厂二期送出工程。(三)110千伏:安庆:宿松华港风电场送出、黄墩、孔城、复兴、横埠至周潭输电、望江陈岭风电场送出、育儿变扩建、高士变扩建;蚌埠:郭岗、光彩、吴郢、科技、解放、城南、张庄、明城变扩建、古城变扩建;亳州:高炉、芍花变扩建、杜仲、楚村、范集II回线路、于寨、双沟、杨桥、文州变扩建;巢湖:田埠(夏阁)、姚沟变扩建、雍南变扩建、河坝、石头变扩建、大桥、林头、长河、凤炯变扩建;池州:乌沙、尧渡、丁桥、双溪(青阳城南)、秋江、江南集中区II、潘桥变扩建、泥溪变扩建、蓬莱—七都线路工程;滁州:襄河(南屏)、杨村、新华(担子)、凤凰、双塘(定远)城东、襄河(南屏)、杨村、姜兴(永康)、东坡、丁唐、半塔、建华、广陵、红星、文山、太平变扩建; (接下页)	160			电网储项目符合“十二五”电网发展规划,并列入电力公司前期工作计划	按计划完成各项目前期工作,满足项目储备条件,同时根据电力负荷发展需求和建设条件落实情况择优列入分年度电网项目投资计划	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4888	2012年储备大 中型电网	安徽省电力公 司	能源和新 能源	有关市、县	(接上页) 阜阳:临泉滑集、田营变扩建、界西、袁集、庞营变扩建、伍明、抱龙、插花、颍上城北;合肥:东流路、学田路、淮南路南、美和路、滨湖4、柏堰2、水湖、亳州路、高新南、孙滩、仙霞、下塘变扩建、卫岗、淠河路、龙岗2;淮北:仁和(口子)、溪河、西园、矿山集变扩建、宁山、五沟;淮南:湖滨村变、山南新区#3(泉山湖)、洛河开发区、山南新区6号;黄山:平湖、浩村;六安:集中区、黄堰、枸杞、燕子河、东城、分路、五里桥、叶集变扩建、八里、白鹭、临空、南乡、红旗;马鞍山:莲华、冯桥(西湖)、香樟(中心);宿州:灵璧渔沟、恒馨、苗安、刘圩、北城、褚庄、道东、高新、北关;铜陵:示范园、山水变扩建、白鹤项目;芜湖:石山、周村、殷港、南湖、富强变电站扩建、保定变升压、荆山、新港、峨桥、工山(枫桥)、祠山;宣城:前程(柏垫)、长山(狸桥)、宝城变扩建、长桥(西二)、云岭变扩建、水鸣、梅渚、扬溪、城东、阳江(水阳)、港口园区。(四)35千伏:安庆:桐城垃圾电厂送出;亳州:蒙城生物电厂送出;淮南:凯迪生物质电厂送出;芜湖:凯迪-盛桥线路	160			电网储项目符合“ 十二五”电网发展 规划,并列入电力公 司前期工作计划	按计划完 成各项目 前期工作, 满足项目 储备条件, 同时根据 电力负荷 发展需求 和建设条 件落实情 况择优列 入分年度 电网项目 投资计划	
31、中石化安徽石油分公司(1个)						30.00		4.00			
新开工项目(1个)						30.00		4.00			
4889	安庆石化800 万吨/年炼化 一体化配套成 品油管线及油 库	中石化安徽石 油分公司	能源和新 能源	有关市、县	成品油长输管线800KM及附属油库、站场,年输送能力410万吨	30.00		4.00	前期工作	开工建设	
32、徽商集团(3个)						34.90	20.12	4.34			
续建项目(2个)						33.40	20.12	4.34			
4890	名优特农副产 品批发市场	安徽徽商城有 限公司	现代服务 业	有关市	在合肥建设农产品批发市场,包括蔬菜交易区、水产交易区、大棚零售区三大区域,建设金属制品市场;在池州建设区域性综合型中心批发市场,分设专业市场区、仓储物流区、配套商务区三大功能区	14.50	9.60	2.10	合肥农产品批发市 场二期工程已基本 完工;池州市场一期 已顺利运行,二期商 铺已交付	完成合肥 农产品批 发市场二 期工程建 设,确保池 州二期市 场营业,三 期市场建 设完工	

编号	项目名称	建设单位	“861” 分类	建设地点	建设规模和内容	总投资	截止2011年 底完成投资	2012年 计划投资	项目进展情况	2012年 工作目标	备注
4891	徽商农村连锁经营网	安徽省徽商集团有限公司	现代服务业	有关市、县	以生产资料、生活资料配送为主线,建设现代物流中心、再生资源循环利用基地和港口物理园区;在池州、蚌埠等地建立商之都连锁店;在利辛等地建设农资配送中心;在宣城建设徽商文化基地;推进信息化建设,建设物流信息平台	18.90	10.52	2.24	商之都百货连锁店项目建设进度达到预期效果;徽商农家福利辛配送中心项目二层房屋落架,多层结构封顶;徽商文化展销中心已完成	商之都蚌埠、池州购物中心完工;徽商农家福利辛配送中心整体完工并开业;徽商文化街完工	
储备项目(1个)						1.50					
4892	商之都物流基地	安徽省商之都有限责任公司	现代服务业	合肥	5万平方米超市日用配送中心及其生鲜物流配送中心	1.50			规划设计	土地摘牌	
33、省天然气公司(4个)						15.70		4.00			
新开工项目(1个)						5.40		4.00			
4893	天然气江南联络线输气管道工程	安徽省天然气开发有限责任公司	能源和新能源	有关市、县	管道全长106KM,管径DN600,设计压力6.4MPa,年输气能力30亿方。沿途新设置南陵、芜湖南、新桥三座分输站,若干分输、截断阀室	5.40		4.00	省发改委已召开初步设计审查会议,正在完善初步设计、施工图设计工作	开工建设	
储备项目(3个)						10.30					
4894	江北产业集中区支线工程	安徽省天然气开发有限责任公司	能源和新能源	有关市、县	项目起自芜湖分输站,设计压力为6.3MPa,管道全长约75KM,设计输量14亿方/年,本项目主干管网管径DN600,支干线管径DN400,沿途设置白桥分输站,沈巷分输站,二坝分输站,和县末站四座以及若干截断阀室	4.00			开展前期工作	推进前期工作	
4895	宣城-宁国支线工程	安徽省天然气开发有限责任公司	能源和新能源	有关市、县	建设宣城-宁国天然气支线工程,全长约70KM,管径DN600,设计压力6.4MPa	3.30			开展前期工作	推进前期工作	
4896	天然气利辛-太和-界首-临泉支线工程	安徽省天然气开发有限责任公司	能源和新能源	有关市、县	建设利辛-太和-界首-临泉天然气支线工程,全长约110KM,管径DN400,设计压力4.0MPa	3.00			开展前期工作	推进前期工作	
34、安徽深燃天然气有限公司(1个)						8.47		2.88			
新开工项目(1个)						8.47		2.88			
4897	肥东、肥西、长丰、定远四县乡镇天然气管道输配工程	安徽深燃天然气有限公司	能源和新能源	有关市、县	建设肥东、肥西、长丰、定远四县乡镇天然气管道输配系统	8.47		2.88	目前正在积极筹备中	开工建设	